Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-030840001884-20200207-55199491
1.1. Номер учетной системы 1
2. Дата выписки 07.02.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.01.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030840001884
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ - СТРОЙСЕРВИС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив ОНДИРИС , Улица АКСАЙ, д. 1/3
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. Номер 0020021
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ42914012203KZ0007N
14. БИК SABRKZKA
15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 040540005719
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие КазГерСтрой"
17.1 Доля участия 100
18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Байыркум, д. 23/1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

20.1 Количество 2

16. ИИН/БИН 151241001558
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Филиал ТОО "Китайская Компания по строительству и развитию Синьсин" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия 0.000001
18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица БАЯН СУЛУ, д. 13/1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 030840001884
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ - СТРОЙСЕРВИС"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив ОНДИРИС , Улица АКСАЙ, д. 1/3

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 040540005719
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие КазГерСтрой"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Байыркум, д. 23/1
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер №КГС-ОСКСС/СМР /100419/ЮГЗ
27.4. Дата 10.04.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения РК, г. Нур-Султан, Юго-Западный обход
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 1
32.2 Дата 31.01.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство а/д "Юго-Западный обход г. Астаны". Участок № 1 ПК00+00-ПК13+00.			Штука	1	272460212.50	272460212.50			272460212.50	12%	32695 225.50	305155438.00			1	
							Всего по счету:	272460212.50		0.00	272460212.50		32695 225.50	305155438.00				

Раздел H. Сведения по Участникам договора о совместной деятельности

Поставщики

Получатели

34(1). 34(1).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 040540005719 34(1).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство а/д "Юго-Западный обход г. Астаны". Участок № 1 ПК00+00-ПК13+00.			Штука	1	272460212.50	272460212.50			272460212.50	12%	32695225.50	305155438.00				
				Всего по счету:				272460212.50		0.00	272460212.50		32695225.50	305155438.00				

34(2). 34(2).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности 151241001558 34(2).2. БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство а/д "Юго-Западный обход г. Астаны". Участок № 1 ПК00+00-ПК13+00.			Штука	0	272460212.50	0.00			0.00	12%	0.00	0.00				
				Всего по счету:				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

J0KZI8KnLV34AUPRWn0WMurQqrAenHipKrHoC2fH6oQ/2a981YF2NJlqQKKpMI/SE6EOUtsxzJwjPL4I4XkNzA==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ГЕНХУЗОВ ДАУТ ХАСАНОВИЧ

Подрядчик: **ТОО "СП КазГерСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "ОСК - Стройсервис"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК00+00-ПК13+00.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА №6 за январь 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организаионно правовая наименование	Организаионно правовая код
16	17	№ КГС-ОСКСС/СМР/100419/ЮГЗ	10.04.2019 г	К	002	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в	В отчетном	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в	На приобретение	Другие дополнительные	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК00+00 - ПК13+00.	1 581 992 004									
в том числе: в текущем месяце	305 155 438	272 460 213							32 695 226	305 155 438
Выдача аванса (15%)	251 500 000									
Погашение аванса	237 298 801									45 773 316
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	79 099 600									15 257 772
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	1 021 469 252									
Итого к оплате:										**244 124 350**

Подрядчик:

Субподрядчик:

Подрядчик: ТОО"СП КазГерСтрой"

Субподрядчик:ТОО"ОСК-Стройсервис"

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00

Наименование объекта - Путепровод на транспортной развязке на пересечении с пр.Кабанбай батыра ПК0+00-ПК13+00

АКТ приемки выполненных работ за январь месяц 2020 года

на Крайние опоры(индивидуальной конструкции)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Крайние опоры									
1	**Е0130-13-1 прим.**	**Бетонирование шкафных стенок**	**21,5**	**9432,72**	**937,34**	**202803**	**20153**	**27978**	**4,88**	**105**	
		м3		**918,00**	**275,85**	**19737**	**5931**	**109**	**1,10**	**24**	
2	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,18672**	**65900,00**	**--**	**12305**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
3	**С12041-27 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**0,11086**	**52235,00**	**--**	**5791**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
4	**С12041-24 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**0,67221**	**52241,00**	**--**	**35117**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
5	**С12041-5 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**0,13325**	**53577,00**	**--**	**7139**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**263 155**	**20 153**			**105**	
			Тенге			**19 737**	**5 931**			**24**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**263 155**					
	Материалы -		Тенге			**8 438**					
	Всего заработная плата -		Тенге				**25 668**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			60 352				
	Местные материалы -		Тенге			154 476				
		Накладные расходы -	Тенге			27 978				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4 197			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17 468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			308 601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				29 864			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			308 601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				29 864			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			263 155	20 153			105
			Тенге			19 737	5 931			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			263 155				
	Материалы -		Тенге			8 438				
	Всего заработная плата -		Тенге				25 668			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			60 352				
	Местные материалы -		Тенге			154 476				
		Накладные расходы -	Тенге			27 978				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4 197			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17 468				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			308 601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				29 864			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			308 601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				29 864			

Всего по акту в текущих ценах: **1 026 407**

Представители подрядчика:

М.П Генеральный директор ТОО"СП КазГерСтрой"

Руководитель проекта: Баянбек С

Ведущий инженер ПТО: Жуман Д.Х.

Инженер по мостовым сооружениям: Шарипбай А.Ш.

Представители субподрядчика:

М.П. Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис" Генхузов Д.Х.

Подрядчик: ТОО"СП КазГерСтрой"

Субподрядчик:ТОО"ОСК-Стройсервис"

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00

Наименование объекта - Путепровод на транспортной развязке на пересечении с пр.Кабанбай батыра ПК0+00-ПК13+00

АКТ приемки выполненных работ за январь месяц 2020 года

на Устройство сопряжения путепровода с насыпью длиной 8м

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0130-35-6**	**Укладка переходных сборных плит, длиной св. 7 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью**	**123,4**	**1692,22**	**326,42**	**208820**	**40280**	**75961**	**2,84**	**350**
		м3		**486,00**	**78,74**	**59972**	**9717**	**109**	**0,28**	**35**
2	**С143023-117 Изм. и доп. вып. 25**	**Плита переходная железобетонная П800.98.40 СТ РК 937-92**	**40**	**77846,00**	**--**	**3113840**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	**С143023-118 Изм. и доп. вып. 25**	**Плита переходная железобетонная П800.124.40 СТ РК 937-92**	**2**	**97972,00**	**--**	**195944**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3 518 604**	**40 280**			**350**
			Тенге			**59 972**	**9 717**			**35**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3 518 604**				
	Материалы -		Тенге			**108 567**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**69 689**			
	Местные материалы -		Тенге			**3 309 784**				
		Накладные расходы -	Тенге			**75 961**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**38**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**11 394**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**215 674**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3 810 239**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**423**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				81 083			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3 810 239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							423
		Сметная заработная плата -	Тенге				81 083			

Всего по акту в текущих ценах: **12 672 855**

Представители подрядчика:

М.П Генеральный директор ТОО"СП КазГерСтрой"

Руководитель проекта: Баянбек С

Ведущий инженер ПТО: Жуман Д.Х.

Инженер по мостовым сооружениям: Шарипбай А.Ш.

Представители субподрядчика:

М.П. Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис" Генхузов Д.Х.

Подрядчик: ТОО"СП КазГерСтрой"

Субподрядчик:ТОО"ОСК-Стройсервис"

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00

Наименование объекта - Путепровод на транспортной развязке на пересечении с пр.Кабанбай батыра ПК0+00-ПК13+00

АКТ приемки выполненных работ за январь месяц 2020 года

на Проезжая часть под путепроводом

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0130-13-1	**Бетонирование монолитного основания**	450	9419,24	937,34	4238656	421803	585583	4,88	2196
		м3		918,00	275,85	413100	124133	109	1,10	493
2	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	38,829	61200,00	--	2376335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	0,4416	51575,00	--	22776	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0106-37-1прим.	**Температурный шов из просмоленного материала**	222,05	1098,63	5,48	243951	1217	32483	0,73	162
		1м шва		137,25	2,07	30476	460	105	0,01	2
5	Е0130-78-2	**Устройство мостопласта Техноэласт МОСТ Б**	1657	309,05	20,67	512096	34250	298210	0,91	1508
		м2		157,50	7,61	260978	12610	109	0,31	509
6	Е0130-13-1	**Выравнивающий слой из бетона Н=83мм**	125	10630,84	937,34	1328855	117167	162662	4,88	610
		м3		918,00	275,85	114750	34481	109	1,10	137
7	Е0130-13-1	**Защитный слой из бетона Н=40мм**	45,171	10630,84	937,34	480206	42341	58781	4,88	220
		м3		918,00	275,85	41467	12460	109	1,10	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	**С12041-40 Изм. и доп. вып. 27**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм**								
			2,437	**67553,00**	**--**	**164627**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9 367 500**	**616 777**			**4 696**
			Тенге			**860 771**	**184 144**			**1 191**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9 367 500**				
	Материалы -		Тенге			**672 519**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1 044 914**			
	Стоимость материалов и конструкций –		Тенге			**2 563 737**				
	Местные материалы -		Тенге			**4 653 696**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1 137 719**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**569**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**170 658**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**630 313**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11 135 533**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6 456**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1 215 572**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**11 135 533**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6 456**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1 215 572**			

Всего по акту в текущих ценах: **37 036 783**

Представители подрядчика:

М.П Генеральный директор ТОО"СП КазГерСтрой"

Руководитель проекта: Баянбек С

Ведущий инженер ПТО: Жуман Д.Х.

Инженер по мостовым сооружениям: Шарипбай А.Ш.

Представители субподрядчика:

М.П. Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис" Генхузов Д.Х.

Подрядчик: ТОО"СП КазГерСтрой"

Субподрядчик:ТОО"ОСК-Стройсервис"

Наименование стройки Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00

Наименование объекта Путепровод на транспортной развязке на пересечении с пр.Кабанбай батыра ПК0+00-ПК13+00

АКТ приемки выполненных работ за январь месяц 2020 года

на Рамповые и подпорные стены

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0130-77-6	**Бетонирование монолитных рамповых стен основной дороги**								
			1300,5	18207,85	6949,73	23679307	9038124	5917995	14,90	19377
		м3		2430,00	1744,82	3160215	2269138	109	5,99	7790
2	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**								
			0,06995	62000,00	--	4337	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм**								
			0,63468	55000,00	--	34907	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
			14,04416	65900,00	--	925510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**								
			49,52686	61200,00	--	3031044	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**								
			3,80425	58700,00	--	223309	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	13,71852	56200,00	--	770981	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,10063	93997,62	304,24	9459	31	3507	198,00	20
		1т		33075,00	114,75	3328	12	105	0,56	--
9	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,06964	64092,87	304,24	4463	21	252	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	232	8	105	0,56	--
10	Е0130-77-6	Бетонирование монолитных рамповых стен съездов	1186,691	18207,85	6949,73	21607090	8247182	5400101	14,90	17682
		м3		2430,00	1744,82	2883659	2070562	109	5,99	7108
11	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,947	62000,00	--	120714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,11684	55000,00	--	6426	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,31081	65900,00	--	86382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	11,24308	61200,00	--	688076	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,79675	56200,00	--	100977	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,10642	93997,62	304,24	10003	32	3709	198,00	21
		1т		33075,00	114,75	3520	12	105	0,56	--
17	Е0130-77-6	Бетонирование монолитных подпорной стен съездов	55,29	18207,85	6949,73	1006712	384251	251600	14,90	824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2430,00	1744,82	134355	96471	109	5,99	331
18	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,23808	62000,00	--	14761	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	7,61578	55000,00	--	418868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,13713	65900,00	--	602137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05499	93997,62	304,24	5169	17	1916	198,00	11
		1т		33075,00	114,75	1819	6	105	0,56	--
22	Е0106-37-1	Деформационый шов	134,995	278,66	5,48	37617	740	19748	0,73	99
		м		137,25	2,07	18528	279	105	0,01	1
23	С Прайс ТОО "Гидротэкс-Казахстан"	Стоимость гидроизоляционной шпонки "Аквастоп" ДО-320/20-6/25	134,995	970,22	--	130975	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0130-13-1	Выравнивающий слой из бетона	718,66	10175,32	937,34	7312593	673628	935190	4,88	3507
		м3		918,00	275,85	659730	198242	109	1,10	788
25	Е0130-13-1	Защитный слой из бетона	239,0388	10175,32	937,34	2432295	224060	311060	4,88	1167
		м3		918,00	275,85	219438	65939	109	1,10	262
26	С12041-40 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	18,44202	67553,00	--	1245814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0130-78-2	Устройство мостопласта Техноэласт МОСТ Б	3514,62	309,05	20,67	1086193	72647	632526	0,91	3198
		м2		157,50	7,61	553553	26746	109	0,31	1080
28	Прайс ТОО"ТехноНиколь-Казахстан"	Стоимость мостопласта Техноэласт МОСТ Б	1031,58	390,21	--	402530	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			65 998 653	18 640 733			45 907
			Тенге			7 638 376	4 727 417			17 361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65 998 653				
		Материалы -	Тенге			5 125 096				
		Всего заработная плата -	Тенге				12 365 793			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8 807 750				
		Местные материалы -	Тенге			25 786 698				
		Накладные расходы -	Тенге			13 477 604				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6 739
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2 021 641			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 768 575				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84 244 832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70 006
		Сметная заработная плата -	Тенге				14 387 433			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			84 244 832				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							70 006
		Сметная заработная плата -	Тенге				14 387 433			

Всего по акту в текущих ценах: **254 419 393**

Представители подрядчика:

М.П Генеральный директор ТОО"СП КазГерСтрой" Баянбек С

Руководитель проекта:

Ведущий инженер ПТО: Жуман Д.Х.

Инженер по мостовым сооружениям: Шарипбай А.Ш.

Представители субподрядчика:

М.П. Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис" Генхузов Д.Х.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-030840001884-20200207-55563995
2. Дата выписки 07.02.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
1.1. Номер учетной системы 3
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
3. Дата совершения оборота 31.01.2020
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030840001884
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ - СТРОЙСЕРВИС"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив ОНДИРИС , Улица АКСАЙ, д. 1/3
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. Номер 0020021
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ42914012203KZ0007N
14. БИК SABRKZKA
15. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 040540005719
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие КазГерСтрой"
17.1 Доля участия 100
18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Байыркум, д. 23/1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

20.1 Количество 2

16. ИИН/БИН 151241001558
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Филиал ТОО "Китайская Компания по строительству и развитию Синьсин" в Республике Казахстан
17.1 Доля участия 0.000001
18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица БАЯН СУЛУ, д. 13/1
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☑ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 030840001884
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ - СТРОЙСЕРВИС"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив ОНДИРИС , Улица АКСАЙ, д. 1/3

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 040540005719
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие КазГерСтрой"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Байыркум, д. 23/1
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер №КГС-ОСКСС/СМР /100419/ЮГЗ
27.4. Дата 10.04.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения РК, г. Нур-Султан, Юго-Западный обход
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 3
32.2 Дата 31.01.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство а/д "Юго-Западный обход г. Астаны". Участок № 1 ПК00+00-ПК13+00.			Штука	1	29732307.14	29732307.14			29732307.14	12%	3567876.86	33300184.00			1	
						Всего по счету:		29732307.14		0.00	29732307.14		3567876.86	33300184.00				

Поставщики

Получатели

Раздел H. Сведения по Участникам договора о совместной деятельности

34(1). **34(1).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности** 040540005719 **34(1).2. БИН реорганизованного лица**

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство а/д "Юго-Западный обход г. Астаны". Участок № 1 ПК00+00-ПК13+00.			Штука	1	29732307.14	29732307.14			29732307.14	12%	3567876.86	33300184.00				
							Всего по счету:	29732307.14		0.00	29732307.14		3567876.86	33300184.00				

34(2). **34(2).1. ИИН/БИН участника договора о совместной деятельности** 151241001558 **34(2).2. БИН реорганизованного лица**

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство а/д "Юго-Западный обход г. Астаны". Участок № 1 ПК00+00-ПК13+00.			Штука	0	29732307.14	0.00			0.00	12%	0.00	0.00				
							Всего по счету:	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

FV3oeFwvxLfaBzEnP7ETlgNZbWRlLYfF7+7L8zbAcQPf
Oh3ypkfs+foxKZv0H0CM+XplrR7uQkHCHXQVD0VgWw
==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ГЕНХУЗОВ ДАУТ ХАСАНОВИЧ

Подрядчик: **ТОО "СП КазГерСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "ОСК - Стройсервис"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК00+00-ПК13+00.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА №7 за январь 2020 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код	Код	Договор		Источник		Организаионно правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
16	17	№ КГС-ОСКСС/СМР/100419/ЮГЗ	10.04.2019 г	К	002	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в	В отчетном	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в	На приобретение	Другие дополнительные	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК00+00 - ПК13+00.	1 615 292 188									
в том числе: в текущем месяце	33 300 184	29 732 307							3 567 877	33 300 184
Выдача аванса (15%)	251 500 000									
Погашение аванса	242 293 829									4 995 028
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	80 764 609									1 665 009
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	1 265 593 602									
Итого к оплате:										**26 640 147**

Подрядчик:

Субподрядчик:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Форма 4

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00

Подрядчик: ТОО"СП КазГерСтрой"

Субподрядчик:ТОО"ОСК-Стройсервис"

Наименование стройки - Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00

Наименование объекта - Путепровод на транспортной развязке на пересечении с пр.Кабанбай батыра ПК0+00-ПК13+00

АКТ приемки выполненных работ за январь месяц 2020 года

на Рамповые и подпорные стены

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0130-77-6	**Бетонирование монолитных рамповых стен основной дороги**	160,954	18207,85	6949,73	2930626	1118587	732430	14,90	2398
		м3		2430,00	1744,82	391118	280836	109	5,99	964
2	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,19	93997,62	304,24	17860	58	6621	198,00	38
		1т		33075,00	114,75	6284	22	105	0,56	--
3	Е0130-77-6	**Бетонирование монолитных рамповых стен съездов**	127,27	18207,85	6949,73	2317313	884492	579149	14,90	1896
		м3		2430,00	1744,82	309266	222063	109	5,99	762
4	Е0130-77-6	**Бетонирование монолитных подпорной стен съездов**	93,24	18207,85	6949,73	1697700	647993	424294	14,90	1389
		м3		2430,00	1744,82	226573	162687	109	5,99	559
5	Е0130-13-1	**Выравнивающий слой из бетона**	91,901	10175,32	937,34	935122	86142	119590	4,88	448
		м3		918,00	275,85	84365	25351	109	1,10	101
6	Е0130-13-1	**Защитный слой из бетона**	42,427	10175,32	937,34	431708	39768	55210	4,88	207
		м3		918,00	275,85	38948	11703	109	1,10	47
7	С12041-40 Изм. и доп. вып. 27	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	2,29129	67553,00	--	154784	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8 485 112**	**2 777 040**			**6 377**
			Тенге			**1 056 555**	**702 662**			**2 432**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8 485 112**				
		Материалы -	Тенге			**702 009**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1 759 217**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**154 784**				
		Местные материалы -	Тенге			**3 794 723**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1 917 294**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**959**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**287 594**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**624 144**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11 026 551**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9 768**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2 046 811**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**11 026 551**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9 768**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2 046 811**			

Всего по акту в текущих ценах: **33 300 184**

Представители подрядчика:

М.П Генеральный директор ТОО"СП КазГерСтрой" Баянбек С

Руководитель проекта: Жуман Д.Х.

Ведущий инженер ПТО: Шарипбай А.Ш.

Инженер по мостовым сооружениям:

Представители субподрядчика:

М.П. Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис" Генхузов Д.Х.