ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер** ESF-030840001884-20210806-15067313	1.1.	**Номер учетной системы** 1307
2.	**Дата выписки** 06.08.2021	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	**Дата совершения оборота** 31.07.2021		
4.	Исправленный [ ]	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный [ ]	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 030840001884 **6.0** БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик **7.1** [ ] **Доля участия**

Товарищество с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ - СТРОЙСЕРВИС"

8. Адрес места нахождения

Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив ОНДИРИС , Улица АКСАЙ, д. 1/3

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 62001 **9.2.** номер 0020021

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика

A	[ ] Комитент	B	[ ] Комиссионер
C	[ ] Экспедитор	D	[ ] Лизингодатель
E	[ ] Участник СРП	10.1. количество	
F	[ ] Участник договора о совместной деятельности		
G	[ ] Экспортер	H	[ ] Международный перевозчик
I	[ ] Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ42914012203KZ0007N
14.	БИК SABRKZKA	15.	Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 040540005719 **16.0** БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель **17.1** 100 **Доля участия**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие КазГерСтрой"

18. Адрес места нахождения

Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Проспект АЛ-ФАРАБИ, д. 119

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	[ ] Комитент	B	[ ] Комиссионер
C	[ ] Лизингополучатель	20.1. количество	
D	[v] Участник договора совместной деятельности	2	
E	[ ] Государственное учреждение	F	[ ] Нерезидент
G	[ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	[ ] Доверитель	I	[ ] Розничная реализация
		J	[ ] Физическое лицо

16. ИИН/БИН 151241001558 **16.0** БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель **17.1** [ ] **Доля участия**

Филиал ТОО "Китайская Компания по строительству и развитию Синьсин" в Республике Казахстан

18. Адрес места нахождения

Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив КОМСОМОЛЬСКИЙ , Улица БАЯН СУЛУ, д. 13/1

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	[ ] Комитент	B	[ ] Комиссионер
C	[ ] Лизингополучатель		
D	[v] Участник договора совместной деятельности		
E	[ ] Государственное учреждение	F	[ ] Нерезидент
G	[ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	[ ] Доверитель	I	[ ] Розничная реализация
		J	[ ] Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	030840001884	26.1	ИИН/БИН	040540005719
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ - СТРОЙСЕРВИС"	26.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие КазГерСтрой"
25.3	Адрес отправки	Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Жилой массив ОНДИРИС , Улица АКСАЙ, д. 1/3	26.3	Адрес доставки	Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Байыркум, д. 23/1
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг **27.3** номер №КГС-ОСКСС/СМР/100419/ЮГЗ

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг **27.4** дата 10.04.2019

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности **30.1** номер **30.2** дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) РК, г. Нур-Султан, Юго-Западный обход

31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 1280

32.2 дата 31.07.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** код валюты KZT **33.2** курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство а/д "Юго-Западный обход г. Астаны". Участок № 1 ПК00+00-ПК13 +00.				1	28 905 374,11	28 905 374,11	0	0	28 905 374,11	12%	3 468 644, 89	32 374 019			1	
				Всего по счету				**28 905 374,11**			**28 905 374,11**		**3 468 644 ,89**	**32 374 019**				

Раздел H. Данные по товарам, работам, услугам участников совместной деятельности

34(1). **34(1).1.** ИИН/БИН участника совместной деятельности **040540005719** **34(1).2.** БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство а/д "Юго-Западный обход г. Астаны". Участок № 1 ПК00+00-ПК13 +00.				1	28 905 374,11	28 905 374,11	0	0	28 905 374,11	12%	3 468 644, 89	32 374 019			1	
				Всего по счету				**28 905 374,11**			**28 905 374,11**		**3 468 644 ,89**	**32 374 019**				

34(2). **34(2).1.** ИИН/БИН участника совместной деятельности **151241001558** **34(2).2.** БИН реорганизованного лица

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство а/д "Юго-Западный обход г. Астаны". Участок № 1 ПК00+00-ПК13 +00.					28 905 374,11		0	0		12%	0				1	
				Всего по счету									**0**					

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	qDVKPynS6HlKetwQ/YkUIOmGxgVRFo8V25aZtYZxWKk398PHTjrm6pjwPiD5b+tFTwk9/m2I7iDryPhNAaH+Cg==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	ГЕНХУЗОВ ДАУТ ХАСАНОВИЧ

Подрядчик: **ТОО "СП КазГерСтрой"**
Субподрядчик: **ТОО "ОСК - Стройсервис"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК00+00-ПК13+00.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА №10 за июль 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код	Код	Договор		Источник		Организаионно правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
16	17	№ КГС-ОСКСС/СМР/100419/ЮГЗ	10.04.2019 г	К	002	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в	В отчетном	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в	На приобретение	Другие дополнительные	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство а/д «Юго-Западный обход г.Астаны». Участок №1 ПК00+00 - ПК13+00.	1 667 591 908									
в том числе: в текущем месяце	32 374 019	28 905 374							3 468 645	32 374 019
Выдача аванса (15%)	251 500 000									
Погашение аванса	251 500 000									6 201 275
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	83 379 596									1 618 701
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	1 308 158 269									
Итого к оплате:	**24 554 043**									**24 554 043**

Подрядчик:

Субподрядчик:

Подрядчик: **ТОО"СП КазГерСтрой"**

Субподрядчик: **ТОО"ОСК-Стройсервис"**

Наименование стройки - **Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00**

Наименование объекта - **Путепровод на транспортной развязке на пересечении с Кабанбай батыра ПК0+00 - ПК13+00**

АКТ приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

на Крайние опоры (индивидуальной конструкции) / дополнительный объем/

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1.Крайние опоры								
1	Е0130-11-1	Бетонирование тела опор №1 м3	26,817	11568,71	1512	310238	40547	31824	4,13	111
				645,75	442,99	17317	11880	109	1,76	47
2	Е0130-11-1	Бетонирование тела опор №3 м3	26,817	11568,71	1512,00	310238	40547	31824	4,13	111
				645,75	442,99	17317	11880	133	1,76	47
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			620 476	81 095			222
			Тенге			34 634	23 759			95
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			620 476				
	Материалы -		Тенге			128 312				
	Всего заработная плата -		Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41 048				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			725 173				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			725 173				

Всего по акту в текущих ценах: **2 411 925**

Представители подрядчика:

М.П **Генеральный директор ТОО"СП КазГерСтрой"** **Баянбек С**

Руководитель проекта:

Ведущий инженер ПТО: **Жуман Д.Х.**

Инженер по мостовым сооружениям: **Шарипбай А.Ш.**

Представители субподрядчика:

М.П. **Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис"** **Генхузов Д.Х.**

Подрядчик: **ТОО"СП КазГерСтрой"**

Субподрядчик: **ТОО"ОСК-Стройсервис"**

Наименование стройки - **Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00**

Наименование объекта - **Путепровод на транспортной развязке на пересечении с пр.Кабанбай батыра ПК0+00 - ПК13+00**

АКТ приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

на Рамповые и подпорные стены /дополнительные работы/

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0130-77-6	Бетонирование монолитных рамповых стен основной дороги м3	245,4	18207,85	6949,73	4468206	1705464	1116706	14,9	3656
				2430	1744,82	596322	428179	109	5,99	1470
2	Е0130-77-6	Бетонирование монолитных рамповых стен съездов м3	115,83	18207,85	6949,73	2109015	804987	527091	14,90	1726
				2430,00	1744,82	281467	202103	133	5,99	694
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6 577 222	2 510 451			5 382
			Тенге			877 789	630 281			2 164
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6 577 222				
	Материалы -		Тенге			603 944				
	Всего заработная плата -		Тенге				1 508 070			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			493 261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8 714 279				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8 714 279				

Всего по акту в текущих ценах: **26 317 454**

Представители подрядчика:

М.П **Генеральный директор ТОО"СП КазГерСтрой"** **Баянбек С**

Руководитель проекта:

Ведущий инженер ПТО: **Жуман Д.Х.**

Инженер по мостовым сооружениям: **Шарипбай А.Ш.**

Представители субподрядчика:

М.П. **Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис"** **Генхузов Д.Х.**

Подрядчик: **ТОО"СП КазГерСтрой"**

Субподрядчик: **ТОО"ОСК-Стройсервис"**

Наименование стройки - **Строительство автомобильной дороги "Юго-Западный обход г.Астаны" Участок №1 ПК0+00-ПК80+00**

Наименование объекта - **Инженерные сети. Транспортная развязка на пересечении с Кабанбай батыра ПК0+00 - ПК13+00**

АКТ приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

на Насосная станция дождевых стоков

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монолитный лоток Л-1								
1	Е0130-3-1	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	1,5	1652,54	100,89	2479	151	287	0,85	1
				123,75	38,25	186	57	118	0,18	
2	Е0106-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях м3	5,3	13740,20	1731,70	72823	9178	29612	24,40	129
				4727,25	593,87	25054	3148	105	2,22	12
3	С СН РК 0802-01-2002г	Надбавка к стоимости бетона на введение добавок м3	5,3	40,00		212				
4	С Прайс ТОО "Центр Строительных Защитных технологий"	Битрон марка 10 "Концентрат жидкий" л	31,8	465,63		14807				
5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	5,3795	70,00		377				
6	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4кг/см2	5,3795	465,00		2501				
7	С12041-58 Изм. И доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,17312	54600,00		9452				
	С12041-116 Изм. И доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая периодического профиля класса А-III, d 16 мм		64400,00		89336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т	1,3872							
9	С12041-4 Изм. и доп.вып. 27	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I, d 6 мм СТ РК 2591-2014 т	0,018	53577,00		964				
10	С12041-26 Изм. и доп.вып. 27	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III, d 16 мм. СТ РК2591-2014 т	0,70648	52154,00		36846				
11	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	22,2	245,44	3,82	5449	85	1016	0,21	5
				37,35	1,44	829	32	118	0,01	
		Монолитный лоток Л-2								
12	Е0130-3-1	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	1,5	1652,54	100,89	2479	151	287	0,85	1
				123,75	38,25	186	57	118	0,18	
13	Е0106-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях м3	6,8	13740,20	1731,70	93433	11776	37993	24,40	166
				4727,25	593,87	32145	4038	105	2,22	15
14	С СН РК 0802-01-2002г	Надбавка к стоимости бетона на введение добавок м3	6,8	40,00		272				
15	С Прайс ТОО "Центр Строительных Защитных технологий"	Битрок марка 10 "Концентрат жидкий" л	40,8	465,63		18998				
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	6,902	70,00		483				
17	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4кг/см2 м3	6,902	465,00		3209				
18	С12041-58 Изм. И доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,17312	54600,00		9452				
19	С12041-116 Изм. И доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	1,3872	64400,00		89336				
20	С12041-4 Изм. и доп.вып. 27	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I, d 6 мм СТ РК 2591-2014 т	0,018	53577,00		964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-26 Изм. и доп.вып. 27	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III, d 16 мм. СТ РК2591-2014 т	0,95068	52154,00		49582				
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	30,2	245,44	3,82	7412	115	1382	0,21	6
				37,35	1,44	1128	43	118	0,01	0
		Монолитный лоток Л-3								
23	Е0130-3-1	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	1,5	1652,54	100,89	2479	151	287	0,85	1
				123,75	38,25	186	57	118	0,18	
24	Е0106-35-1	Устройство лотков в емкостных сооружениях м3	6,8	13740,20	1731,70	93433	11776	37993	24,40	166
				4727,25	593,87	32145	4038	105	2,22	15
25	С СН РК 0802-01-2002г	Надбавка к стоимости бетона на введение добавок м3	6,8	40,00		272				
26	С Прайс ТОО "Центр Строительных Защитных технологий"	Битрон марка 10 "Концентрат жидкий" л	40,8	465,63		18998				
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	6,902	70,00		483				
28	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4кг/см2 м3	6,902	465,00		3209				
29	С12041-58 Изм. И доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,17312	54600,00		9452				
30	С12041-116 Изм. И доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая периодического профиля класса А-III, d 16 мм т	1,3872	64400,00		89336				
31	С12041-4 Изм. и доп.вып. 27	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I, d 6 мм СТ РК 2591-2014 т	0,018	53577,00		964				
32	С12041-26 Изм. и доп.вып. 27	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-III, d 16 мм. СТ РК2591-2014 т	0,95068	52154,00		49582				
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	30,2	245,44	3,82	7412	115	1382	0,21	6
				37,35	1,44	1128	43	118	0,01	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			786 488	33 499			482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			92 987	11 515			43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			786 488				
	Материалы -		Тенге			42 926				
	Всего заработная плата -		Тенге				104 502			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			488 825				
	Местные материалы -		Тенге			128 251				
		Накладные расходы -	Тенге			110 239				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16 536			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53 804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			950 530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							581
		Сметная заработная плата -	Тенге				121 038			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			950 530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							581
		Сметная заработная плата -	Тенге				121 038			

Всего по акту в текущих ценах: 3 644 640

Представители подрядчика:

М.П **Генеральный директор ТОО"СП КазГерСтрой"** **Баянбек С**

Руководитель проекта: **Жуман Д.Х.**

Ведущий инженер ПТО: **Шарипбай А.Ш.**

Инженер по мостовым сооружениям:

Представители субподрядчика:

М.П. **Генеральный директор ТОО "ОСК-Стройсервис"** **Генхузов Д.Х.**