Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «30» 09 2014 г. с. Кокпекты

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от **«01» августа 2014 г. № 115-0 ГУ «Акимат Бухар-Жырауского района Карагандинской области»**

в составе:

председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) **Елюбаева Талгата Ахметовича, заместитель акима Бухар-Жырауского района**

заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля **Карманова Даулета Сагатовича, рукводителяотдела государственной архитектурно-строительной инспекции ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Карагандинской области»**

членов комиссии - представителей:

заказчика **Бейсембаева Ниязбека Бейсембаевича, руководитель отдела строительства Бухар-Жырауского района**

эксплуатационной организации **Смаилова Бахытжана Имантусуповича, аким Кокпектинского сельского округа**

генерального подрядчика **Ашимова Толегена Мукатаевича, председатель ПК «Аспап»**

генерального проектировщика **Киселева Бориса Ивановича, директор ТОО «Караганда»**

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства **Аринова Болата Бейсембековича руководителя ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»**

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора **Сембаева Серика Байдюсеновича руководителя Бухар-Жырауского районного управления по защите прав потребителей**

органов государственной противопожарной службы **Жантуликова Ришата Собержановича руководителя ГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Бухар-Жырауского района»**

технический надзор **Данильченко Владимир Александрович, директор ТОО «Стройтехнология»**

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком **ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района»** совместно с генеральным подрядчиком **ПК «Аспап»**
предъявлен к приемке в эксплуатацию объект **«Строительство 49-ти жилых домов в селе Кокпекты Бухар-Жырауского района Карагандинской области»**
по адресу: **ул. Средняя д. 32 в селе Кокпекты Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

2. Строительство осуществлено на основании на основании договора уступки права требовании (цессии) **№25 от 04.05.2014г.** и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от **18 июля 2014г. №259 ГУ «Департамент ГАСК и Л по Карагандинской области»**

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ПК «Аспап»**
выполнившим **снабжение материалами**
и его субподрядными организациями **ТОО «Корпорация «МСК-Строй»**
строительно-монтажные работы

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектировщиком **ТОО «Караганда»**

5. Исходные данные для проектирования выданы **ТОО «КазМИИР» - Техническое заключение по итогам натурного обследования аварийных жилых домов села Кокпекты Бухар-Жырауского района Карагандинской области, поврежденных в результате подтопления и подлежащих сносу, ТОО «КарагандиГИИЗ и К*» - инженерно-геологические изыскания, КФ РГП «НПЦзем»-выкопировка земельного участка**

6. Строительство осуществлялось по проекту **№16-14 «Строительство 49-ти жилых домов в селе Кокпекты Бухар-Жырауского района Карагандинской области. Одноквартирный жилой дом по адресу ул. Средняя д. 32», ТОО «Караганда»**

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района»**
Приказ №17 от «30»июня 2014 года.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2014г.**;
(месяц, год)
окончание работ **август 2014г.**;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес:
по норме или по проекту организации строительства **3**;
фактически **2**.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **проектно-сметная документация, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы**
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту	Фактически

	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Жилой дом одноэтажный, фундамент ленточный из ФБС блоков с нижним монолитным поясом, стены из ШБС с облицовкой металлосайдингом с утеплением, плиты покрытия сборные ПБ, крыша чердачная деревянная, кровля из металлочерепицы, окна- пластиковые с тройным остеклением, водопровод центральный, канализация – в септик, отопление автономное на твердом топливе, отделка стен внутренних помещений – водоэмульсионная, масляная окраска, потолков – водоэмульсионная окраска, полы – керамическая плитка, линолеум, бетонные.**

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены заземление, молниезащита, огнезащитная обработка всех деревянных конструкций кровли.**

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного водоснабжения, канализации, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты местными эксплуатационными организациями.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 6 525,667 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 5 608,278 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 103,965 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценка прогрессивности решений архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке **«Строительство 49-ти жилых домов в селе Кокпекты Бухар-Жырауского района Карагандинской области»** по адресу: **ул. Средняя д. 32 в селе Кокпекты Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии

_____ Елюбаев Т. А.

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

_____ Карманов Д. С.

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ Бейсембаев Н.Б.

_____ Смаилов Б.И.

_____ Ашимов Т.М.

_____ Киселев Б.И.

_____ Аринов Б.Б.

_____ Сембаев С.Б.

_____ Жантуликов Р.С.

_____ Данильченко В.А.

Подрядчик: ПК «Аспан»

231120

Субодрядчик: ТОО"Корпорация"МСК-Строй"

Договор № 149 от 04 июля 2014 года

форма 2В

АКТ № 6 от 04 сентября 2014 года.
приемки выполненных строительно-монтажных работ
строительство одноэтажныхжилых домов согласно ПСД расположенных по адресу: Карагандинская область,с. Кокпекты, ул. Средняя,32

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
									%	на един.	всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки									
1	E0108-22-1	Заполнение мелкоштучными элементами		4,02	1738,71	372,83	6990	1499	3479	3,72	15
					594,00	139,50	2388	561	118	0,68	3
2	СПрайс	Стоимость шлакоблоков 400х200х200	м3								
3	E0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	шт	251	48,57	--	12191	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
4	E0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м чердачного этажа	м2	10,75	1785,70	14,13	19196	152	5090	2,32	25
					389,25	5,33	4184	57	120	0,03	--
5	СПрайс	Стоимость шлакоблоков 400х200х200	м3	3,92	1738,71	372,83	6816	1461	3393	3,72	15
					594,00	139,50	2328	547	118	0,68	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	шт	245	48,57	--	11900	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				57092	3112			54
		Материалы -	Тенге				8901	1165			6
		Всего заработная плата -	Тенге				33002				
		Местные материалы -	Тенге				15137				
		Накладные расходы -	Тенге					10066			
		Нормативная трудоемкость в НР -	Тенге				5852				
		Сметная заработная плата в НР -	чел.-ч				11962				
			Тенге					1794			6

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -										2311.
	ВСЕГО, С	мость общестроительных работ -	Тенге									
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				2698					
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				47662					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге									
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге						11860			66
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				24091					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				24091					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1445					
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				25536					
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				73198					
			Тенге									
6	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой							11860			66

РАЗДЕЛ 2.Кровля

7	СПрайс	Стоимость пароизоляции Юниспан	м2	3,7	37,08 11,59	0,99 0,38	137 43	4 1	53 119	0,07 --	--	
8	Е0112-13-3	Утепление покрытий	м2	54,06	36,62 --	-- --	1980 --	-- --	-- --	-- --	--	
9	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	49,14	85,23 70,88	4,72 1,78	4188 3483	232 87	4249 119	0,40 0,01	20 --	
10	СПрайс	Газоблок	м2	49,14	43,81 29,25	4,93 1,85	2153 1437	242 91	1819 119	0,19 0,01	9 --	
11	СПрайс	Пеноплекс	м3	4,914	5603,71 --	-- --	27537 --	-- --	-- --	-- --	--	
12	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	49,14	435,22 --	-- --	21387 --	-- --	-- --	-- --	--	
13	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30 мм	м2	49,14	194,25 34,65	15,94 5,96	9545 1703	783 293	2375 119	0,24 0,03	12 1	
14	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлата,прогона,стоек,кабылок,лежней,связей,наклад к,затяжек,подкосов	м2	737,1	6,47 0,11	0,14 0,05	4771 81	103 37	140 119	-- --	1 --	
15	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель ~~из стальных~~ по деревянной обрешетке с ее устройством	м3	5,4	21304,82 3397,50	334,28 126,00	115046 18347	1805 680	22832 120	22,10 0,62	119 3	
				75	190,47	8,20	14285	615	6320	0,42	32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	СПрайс	Кровельный материал Битумно-кровельные листы Ондулин красный	м2	101,25	67,73	3,08	5080	231	119	0,02	1
17	Е0112-10-1	Устройство конька,примыканий к стенам	м2	7,6	383,41 --	-- --	38820 --	-- --	-- --	-- --	--
18	СПрайс	Стоимость конька Ондулин красный 2,01х0,5 м	м2	7,6	161,83 153,23	1,24 0,47	1230 1165	9 4	1390 119	0,97 --	7 --
19	СПрайс	Стоимость покрывающего фартука(примыкание к вертикальной проекции) 0,95х0,846 м	шт	5	691,00 --	-- --	3455 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	шт	10,94	560,00 --	-- --	6126 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м3	3,403	573,75 123,75	28,11 10,58	1952 421	96 36	549 120	0,78 0,05	3 --
			м2	75	20,48 4,68	0,91 0,34	1536 351	68 25	452 120	0,03 --	2 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			254148	3958			205
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32110	1486			7
		Материалы -		Тенге			154844				
		Всего заработная плата -		Тенге			107273				
		Местные материалы -		Тенге				33596			
		Накладные расходы -		Тенге			11503				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			40178				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				6027			20
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11701				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			206723				
		Сметная заработная плата -		Тенге							233
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге				39623			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99305				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			99305				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5958				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			105263				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			311986				
		Сметная заработная плата -		Тенге							233
								39623			

Двери

РАЗДЕЛ 3.Проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2								
			7.8	634,99	31,85	4953	248	1899	1,15	9
		м2		190,80	12,04	1488	94	120	0,06	--
23	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние								
			6,07	4010,00	--	24341	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние								
			1,73	4250,00	--	7353	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
			4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			42166	248			9
			Тенге			1488	94			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42166				
		Материалы -	Тенге			3216				
		Всего заработная плата -	Тенге				1582			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37213				
		Накладные расходы -	Тенге			1899				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				285			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2644				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			46709				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1867			

РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка

26	Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля стен и откосов								
			100	846,72	5,26	84672	526	21163	1,20	120
		м2		201,08	0,47	20108	47	105	--	--
27	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм под облицовку стен фасада								
			94,4	174,89	1,02	16509	96	3772	0,24	22
		м2		37,89	0,16	3577	15	105	--	--
28	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96								
			9,912	5089,00	--	50442	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5						231120
29	Е0115-39-8	Облицовка фасадными панелями стен и откосов	м3	--	--	--	--	--	--	--
	Изм. и доп. вып. 10									
			100	186,61	0,59	18661	59	5978	0,35	35
30	СНрайс	Стоимость металлосайдинга с учетом доборных элементов	м2	56,78	0,16	5678	16	105	--	--
			120	732,00	--	87840	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	м2	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			258124	681			177
			Тенге			29363	78			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			170284				
		Материалы -	Тенге			89798				
		Всего заработная плата -	Тенге				29440			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			50442				
		Накладные расходы -	Тенге			30912				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4637			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12072				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			213269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				34077			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			87840				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			87840				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5270				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			93110				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			306379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				34077			

РАЗДЕЛ 5.Полы

		Тип пола 1								
31	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,9	95,30	2,62	467	13	69	0,07	--
			м2	10,51	0,99	51	5	123	--	--
32	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных толщиной 80 мм	0,392	8958,88	--	3512	--	273	3,66	1
			м3	567,00	--	222	--	123	--	--
33	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	4,9	323,65	18,42	1586	90	560	0,42	2
			м2	85,95	6,91	421	34	123	0,03	--
34	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	4,9	215,39	9,05	1055	44	327	0,25	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
						6					
35	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2		50,85	3,40	249	17	123	0,02	--
				4,9	250,66	9,95	1228	49	337	0,36	2
36	E0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2		52,20	3,74	256	18	123	0,02	--
				4,9	1987,74	11,72	9740	57	1061	1,06	5
			м2		171,68	4,39	841	22	123	0,02	--
		Тип пола 2									
37	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем									
				4,6	95,30	2,62	438	12	65	0,07	--
38	E0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных толщиной 80 мм	м2		10,51	0,99	48	5	123	--	--
				0,368	8958,88	--	3297	--	257	3,66	1
39	E0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м3		567,00	--	209	--	123	--	--
				4,6	277,84	13,43	1278	62	326	0,37	2
			м2		52,65	5,04	242	23	123	0,02	--
		Тип пола 3									
40	E0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев скального грунта									
				1,629	2320,20	--	3780	--	951	3,10	5
41	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м3		474,75	--	773	--	123	--	--
				31,94	95,30	2,62	3044	84	452	0,07	2
42	E0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2		10,51	0,99	336	32	123	--	--
				31,94	517,29	6,38	16522	204	2825	0,45	14
43	E0111-35-3	Устройство покрытий из ДСП	м2		69,53	2,39	2221	76	123	0,01	--
				31,94	96,97	4,86	3097	155	3174	0,50	16
44	C11011-591	Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные, шлифованные, группа А, марка П-2, 1 сорт, толщина 15-17 мм	м2		78,98	1,82	2523	58	123	0,01	--
				0,326	36900,00	--	12029	--	--	--	--
45	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	100м2		--	--	--	--	--	--	--
				31,94	957,16	4,90	30572	157	2371	0,38	12
46	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м2		58,50	1,85	1868	59	123	0,01	--
				25	123,31	0,16	3083	4	500	0,09	2
			м		16,18	0,07	405	2	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			94728	931			67
				Тенге			10666	350			2
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94728				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			52157				231120
		Всего заработная плата -	Тенге				11016			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12029				
		Местные материалы -	Тенге			18945				
		Накладные расходы -	Тенге			13549				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				2032			7
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6497				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			114774				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				13048			76
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			114774				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				13048			76
		РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка								
47	E0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	41,6	56,00 53,10	0,07 0,02	2329 2209	3 1	3094 140	0,30 --	12 --
48	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	м2	41,44	204,60 102,11	3,94 1,49	8478 4231	163 62	4508 105	0,55 0,01	23 --
49	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	41,44	257,14 43,65	2,33 0,88	10656 1809	97 36	1938 105	0,26 --	11 --
50	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	101,7	315,62 135,68	4,07 0,97	32098 13799	413 99	14592 105	0,74 0,05	75 5
51	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	114,72	306,50 65,03	2,10 0,79	35162 7460	241 91	7928 105	0,39 --	45 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				88724 29508	917 288			166 6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				88724				
		Материалы -	Тенге				54115				
		Всего заработная плата -	Тенге					29796		
		Местные материалы -	Тенге				4184			
		Накладные расходы -	Тенге				32060			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										231120
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				4809			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7247				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			128031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				34605			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			128031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				34605			

РАЗДЕЛ 7.Разные работы

		Отмостка								
52	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,48	2700,80	--	6698	--	1620	3,24	8
			м3	531,00	--	1317	--	123	--	--
53	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	24,8	374,45	25,04	9286	621	965	0,14	4
			м2	22,25	9,38	552	233	123	0,05	1
54	Е0111-19-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий до толщины 30 мм	24,8	69,53	3,11	1724	77	126	0,02	--
			м2	2,97	1,17	74	29	123	0,01	--
		Крыльцо входа								
55	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,25	21,55	4,52	5	1	4	0,11	--
			м3	17,03	--	4	--	97	--	--
56	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5 толщиной 30 мм	0,18	8246,17	66,01	1484	12	42	1,35	--
			м3	195,75	24,93	35	4	105	0,12	--
57	Е0106-1-16	Устройство крыльца входа из армированного бетона В15	0,94	8995,21	196,62	8455	185	342	1,79	2
			м3	272,25	74,27	256	70	105	0,36	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			27654	896			14
			Тенге			2238	336			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27654				
		Материалы -	Тенге			483				
		Всего заработная плата -	Тенге				2574			
		Местные материалы -	Тенге			24037				
		Накладные расходы -	Тенге			3099				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				465			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге							231120
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			32598				
		Сметная заработная плата -	Тенге							17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3038			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			32598				
		Сметная заработная плата -	Тенге							17
							3038			
		РАЗДЕЛ 8.Освещение и розеточная часть								
58	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31,00	518	31	439	2,30	2
			шт	393,75	12,29	394	12	108	0,06	--
59	С151803-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	1	9460,00	--	9460	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
60	Е0167-17-4	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик однофазный	1	62,56	0,50	63	1	67	0,35	--
			шт	62,06	0,09	62	--	108	--	--
61	СПрайс	Счетчик Меркурий 200.02	1	2997,24	--	2997	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			13038	32			3
			Тенге			456	12			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			13038				
		Материалы -	Тенге			93				
		Всего заработная плата -	Тенге				468			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12457				
		Накладные расходы -	Тенге			506				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			813				
		ВСЕГО Стоимость монтажных работ -	Тенге			14356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			14356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				544			
		РАЗДЕЛ 9.Кабельно-проводниковая продукция								
62	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	96	26,92	--	2584	--	2566	0,15	15
			м	24,75	--	2376	--	108	--	--
63	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,02884	52100,00	--	1503	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				10						231120
64	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	--	--	--	--	--	--	--
65	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,05459 1000м	60500,00 --	-- --	3303 --	-- --	-- --	-- --	-- --
66	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	0,01545 1000м	28900,00 --	-- --	447 --	-- --	-- --	-- --	-- --
67	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	4 шт	34,70 29,48	-- --	139 118	-- --	127 108	0,19 --	1 --
68	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-П-2-С	3 шт	237,00 --	-- --	711 --	-- --	-- --	-- --	-- --
69	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1 шт	226,00 --	-- --	226 --	-- --	-- --	-- --	-- --
70	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1 шт	35,40 29,48	-- --	35 29	-- --	32 108	0,19 --	-- --
71	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1 шт	156,00 --	-- --	156 --	-- --	-- --	-- --	-- --
72	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	3 шт	45,74 31,05	-- --	137 93	-- --	101 108	0,20 --	1 --
73	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	3 шт	182,00 --	-- --	546 --	-- --	-- --	-- --	-- --
74	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	0,013 1000шт	16300,00 --	-- --	212 --	-- --	-- --	-- --	-- --
75	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания	5 шт	59,00 --	-- --	295 --	-- --	-- --	-- --	-- --
76	СПрайс	Патрон потолочный Е27	5 шт	98,48 62,33	0,36 0,14	492 312	2 1	337 108	0,40 --	2 --
			5	33,62	--	168	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт	--	--	--	--	--	--	--
77	Е0146-27-2	Пробивка ниш в конструкциях из бетона	0,12	9649,24	5565,49	1158	668	742	23,80	3
			м3	4083,75	2101,50	490	252	100	10,27	1
78	Е0146-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	7	116,61	55,43	816	388	575	0,36	3
			шт	61,18	20,95	428	147	100	0,10	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			12928	1058			23
			Тенге			3847	400			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			10954				
		Материалы -	Тенге			458				
		Всего заработная плата -	Тенге				2929			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7566				
		Накладные расходы -	Тенге			3163				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				474			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			847				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			14964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3403			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1974				
		Всего заработная плата -	Тенге				1317			
		Накладные расходы -	Тенге			1317				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				198			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1515			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			18453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4918			

РАЗДЕЛ 10.Заземление

79	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	8	88,90	3,10	711	25	214	0,16	1
			м	27,90	0,30	223	2	95	--	--
80	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0101	49389,00	--	499	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	1	431,60	21,60	432	22	144	0,90	1
			шт	149,00	2,90	149	3	95	0,02	--
82	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,00696	47200,00	--	329	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
83	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	10	93,50	3,10	935	31	311	0,18	2
			м	32,40	0,30	324	3	95	--	--
84	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01543	45800,00	--	707	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
85	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	10	36,51	--	365	--	284	0,16	2
			м	26,33	--	263	--	108	--	--
86	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	1	777,00	--	777	--	--	--	--
			10м	--	--	--	--	--	--	--
87	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	10	11,04	1,09	110	11	107	0,06	1
			м	9,23	0,66	92	7	108	--	--
88	С151607-121 Изм. и доп.вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	25484,00	--	255	--	--	--	--
			км	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		5119	88			6
				Тенге		1052	15			--
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		3137				
		Материалы -		Тенге		1413				
		Всего заработная плата -		Тенге			1067			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		583				
		Накладные расходы -		Тенге		1060				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч						1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			159			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		252				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге		4449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1226			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1206				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1206				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1278				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			777				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			777				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			824				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			6550				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1226			

РАЗДЕЛ 11.Хозяйственно-питьевой водопровод В1

89	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
			12	499,47	12,19	5994	146	4563	1,64	20
		м		292,50	4,57	3510	55	128	0,02	--
90	С130903-150 Изм. и доп вып.18	Клапан обратный муфтовый из кованой латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15								
			1	266,00	--	266	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	С130904-996 Изм. и доп вып.18	Кран шаровый из кованой латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN 15								
			1	473,00	--	473	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			2,4	200,00	--	480	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			7213	146			20
			Тенге			3510	55			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7213				
		Материалы -	Тенге			2337				
		Всего заработная плата -	Тенге				3565			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1219				
		Накладные расходы -	Тенге			4563				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				684			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			707				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			12482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4249			

РАЗДЕЛ 12.Бытовая канализация

93	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм								
			12	748,88	1,43	8987	17	1581	0,56	7
		м		102,38	0,54	1229	6	128	--	--
94	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм								
			3	620,54	0,64	1862	2	409	0,58	2
		м		106,20	0,25	319	1	128	--	--
95	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			3	200,00	--	600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным								
			1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
97	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм								
			1	659,00	--	659	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды								
			1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
99	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм								
			1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек								
			1	1700,00	--	1700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором								
			1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн								
			1	5778,07	93,94	5778	94	469	1,95	2
		комплект		330,75	36,00	331	36	128	0,17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	E0117-5-1	Установка моек на одно отделение	1	3977,40	13,90	3977	14	363	1,56	2
		комплект		279,00	4,50	279	5	128	0,03	--
104	E0117-2-3	Установка смесителей для ванной и мойки	2	143,32	1,57	287	3	323	0,70	1
		шт		126,00	--	252	--	128	--	--
105	C131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	1	1650,00	--	1650	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
106	C131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			45806	191			18
			Тенге			3142	72			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45806				
		Материалы -	Тенге			32614				
		Всего заработная плата -	Тенге				3215			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9859				
		Накладные расходы -	Тенге			4115				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				617			2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2995				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			52917				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3832			20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			52917				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				3832			20

РАЗДЕЛ 13.Отопление

107	E0118-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/	1	5131,16	337,41	5131	337	5460	22,10	22
		1котел		4140,00	126,00	4140	126	128	0,62	1
108	75-1-68	Котел отопительный чугунный водогрейный марки КЧМ-5-К на твердом топливе, тип ТУ 21-469-029-95, теплопроизводительность 21 кВт, количество секций 3 шт, 715x500x1150 мм	1	43500,00	--	43500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	E0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3080,67	120,17	3081	120	2897	13,00	13
		1насос		2218,50	45,00	2219	45	128	0,22	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.10	СПрайс	Циркуляционный насос системы отопления UPS15-30 130	16							231120
111	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1 шт	15802,45 --	-- --	15802 --	-- --	-- --	-- --	-- --
112	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных, кранов шаровых диам. до 25 мм	1 1бак	4557,98 621,00	68,60 24,75	4558 621	69 25	827 128	3,63 0,13	4 --
113	С130903-156 Изм. и доп.вып.18	Клапан обратный пружинный из латуни типа Herz, T от 0°C до +95°C, PN 10, DN 25	1 1шт	309,24 254,25	39,24 15,75	309 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 --
114	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1 шт.	842,00 --	-- --	842 --	-- --	-- --	-- --	-- --
115	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов	2 комплект	858,70 40,50	1,57 --	1717 81	3 --	104 128	0,22 --	-- --
116	С131204-73 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 160 Вт до 165 Вт ГОСТ 31311-2005	3,087 1кВт	231,30 97,43	18,61 6,98	714 301	57 22	413 128	0,59 0,03	2 --
117	С130904-56	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	21 секция	605,00 --	-- --	12705 --	-- --	-- --	-- --	-- --
118	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3 шт	34,00 --	-- --	102 --	-- --	-- --	-- --	-- --
119	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый PN 25, DN 15	3 1шт	473,47 254,25	39,24 15,75	1420 763	118 47	1037 128	1,47 0,07	4 --
120	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	6 шт	390,00 --	-- --	2340 --	-- --	-- --	-- --	-- --
121	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	30 м	264,48 52,20	3,96 1,49	7934 1566	119 45	2062 128	0,30 0,01	9 --
			3,5 м2	148,40 108,00	0,07 0,02	519 378	-- --	397 105	0,65 --	2 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										17
122	E0116-10-7	Монтаж дымовентиляционной трубы 133 мм по части АР	4,5	1565,57	27,87	7045	125	1098	1,04	231120
			м	180,23	10,44	811	47	128	0,05	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13								--
			Тенге			107721	988			63
			Тенге			11133	372			2
		Стоимость оборудования -								
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			43500				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			43500				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15802				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15802				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			948				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16751				
		Материалы -	Тенге			519				
		Всего заработная плата -	Тенге			141				
		Накладные расходы -	Тенге				378			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			397				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				60			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			971				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				438			
		Материалы -	Тенге			47899				
		Всего заработная плата -	Тенге			20167				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				11127			
		Накладные расходы -	Тенге			15989				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			14243				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							7
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2136			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			65871				
		Сметная заработная плата -	Тенге							69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				13264			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			127093				
		Сметная заработная плата -	Тенге							72
							13701			

РАЗДЕЛ 14.Вентиляция

123	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	3	789,15	16,15	2367	48	708	1,07	3
			шт	177,75	6,75	533	20	128	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14								
			Тенге			2367	48			3
			Тенге			533	20			--
		Стоимость сантехнических работ -								
		Материалы -	Тенге			2367				
		Всего заработная плата -	Тенге			1786				
							554			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			708				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				106			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				660			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			3260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				660			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			1016830	13294			829
			Тенге			137947	4743			28
	Стоимость оборудования -									
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			43500				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			43500				
	Материалы -		Тенге			42931				
	Всего заработная плата -		Тенге			1965				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4464			
		Накладные расходы -	Тенге			36409				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			4729				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				709			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2860				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			50520				
		Сметная заработная плата -	Тенге							29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5173			
	Материалы -		Тенге			615101				
	Всего заработная плата -		Тенге			322321				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				119765			
	Местные материалы -		Тенге			100890				
		Накладные расходы -	Тенге			64521				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			135373				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							68
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				20306			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45028				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			795502				
		Сметная заработная плата -	Тенге							794
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				140071			
	Материалы -		Тенге			315298				
	Всего заработная плата -		Тенге			56904				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				18461			
		Накладные расходы -	Тенге			239079				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			23629				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							12
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3544			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			20336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			359263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				22005			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1248786				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2014 года:	Тенге				167249			
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			2984599				
		ИТОГО	Тенге			59692				
		НДС 12%	Тенге			3044291				
		ИТОГО с учетом НДС	Тенге			365315				
		Понижающий коэффициент к=0,79	Тенге			3409605				
		Генподрядные услуги 2%	Тенге			2693588				
		Итого за вычетом генподрядных услуг	Тенге			53872				
		Минус работы по акту	Тенге			2639716				
		ИТОГО к оплате в т.ч. НДС 12%	Тенге			139269				
						2500447				

19

231120

938

Директор ТОО"Корпорация"МСК-Строй" Иманбеков Ж.Т.

Прораб ПК "Аспап" Утегенов Т.Н.

Инженер ПТО ПК "Аспап" Касымова Ж.Д.

Эксперт технического надзора
ТОО"Стройтехнология" Ахметов М.

Председатель ПО "Аспап" Ашимов Т.М.