Генподрядчик ПК «Астан»

форма 2В

Субподрядчик ТОО "Корпорация"МСК-Строй"

Договор № 149 от 04 июля 2014 года

АКТ № 9 от 24 сентября 2014 года.

приемки выполненных строительно-монтажных работ

строительство одноэтажныхжилых домов согласно ПСД расположенных по адресу: Карагандинская область,с. Кокпекты, ул.Нижняя,7

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки								
1	Е01-7-44-1	Укладка перемычек массой до 0,3 т								
			27	109,26	66,43	2869	1794	1803	0,15	4
		шт		23,85	23,85	644	644	120	0,13	3
2	СТ43015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
			0,891	24500,00	--	21830	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-22-1	Заполнение мелкоштучными элементами								
			5,062	1738,71	372,83	8801	1887	4381	3,72	19
		м3		594,00	139,50	3007	706	118	0,68	3
4	СПрайс	Стоимость шлакоблоков 400х200х200								
			291	48,57	--	14134	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией								
			23,79	1785,70	14,13	42482	336	11264	2,32	55
		м2		389,25	5,33	9260	127	120	0,03	1
6	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м чердачного этажа								
			5,82	1738,71	372,83	10119	2170	5037	3,72	22
		м3		594,00	139,50	3457	812	118	0,68	4
7	СПрайс	Стоимость шлакоблоков 400х200х200								
			335	48,57	--	16271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Н0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
			12	1483,62	373,54	17803	4482	10094	2,66	32
		шт		465,75	135,07	5589	1621	140	0,61	7
9	С14-8017-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
			86,4	2570,00	--	222048	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Н0106-1-1	Устройство бетонного владыша								
			0,6	8745,97	99,01	5248	40	139	1,35	1
		м3		195,75	24,93	117	15	105	0,12	--
11	Н0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм								
			0,85	11459,65	269,20	9741	229	1280	8,21	7
		м3		1332,00	101,70	1132	86	105	0,59	--
12	С12041-94 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные, сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,00932	690000,00	--	643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-95 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные, сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,01643	66000,00	--	1084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			373073	10938			139
			Тенге			23207	4011			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			342668				
		Материалы -	Тенге			37382				
		Всего заработная плата -	Тенге				27218			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1727				
		Местные материалы -	Тенге			269414				
		Накладные расходы -	Тенге			33999				17
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч				5100			
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22600				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			399267				175
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				32318			
		Сметная заработная плата -	Тенге			30405				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30405				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1824				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32229				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			431496				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							175
		Сметная заработная плата -	Тенге				32318			

РАЗДЕЛ 2.Кровля

14	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлата,прогона,стоек,бабышек,лежней,связей,накладок,затяжек,подкосов								
			4,38	21304,82	334,28	93315	1464	1857,1	22,10	97
		м3		3397,56	126,00	14881	552	420	0,62	3
15	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из одинулина по деревянной обрешетке с ее устройством								
			137	197,96	8,20	27120	1123	1152,4	0,42	58
		м2		67,73	3,08	9279	422	119	0,02	2
16	СПрайс	Кровельный материал								
			184,95	383,41	--	70912	--	-	--	--
		м2		--	--	--	--	-	--	--
17	Е0112-10-1	Устройство конька,примыканий к стенам								
			12,57	161,83	1,24	2034	16	2289	0,97	12
		м2		153,23	0,47	1926	6	119	--	--
18	СПрайс	Стоимость конька Ондулин красный 2,01х0,5 м								
			7,28	691,00	--	5030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс	Стоимость покрывающего фартука(примыкание к вертикальной проекции) 0,95х0,846 м								
			8,11	560,00	--	4542	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой								
			83,28	37,08	0,99	3088	82	1186	0,07	6
		м2		11,59	0,38	965	32	119	--	--
21	СПрайс	Стоимость пароизоляции Юниспан								
			91,61	36,62	--	3355	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0112-13-3	Утепление покрытий								
			83,28	85,23	4,72	7098	393	7201	0,40	34
		м2		70,88	1,78	5903	148	119	0,01	1
23	Е0112-13-11	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой								
			83,28	43,81	4,93	3648	411	3082	0,19	15
		м2		29,25	1,85	2436	154	119	0,01	1
24	СПрайс	Газоблок								
			8,328	5603,71	--	46668	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс	Пеноплекс								
			83,28	435,22	--	36245	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			83,28	194,25	15,94	16177	1327	4025	0,24	20
		м2		34,65	5,96	2886	496	119	0,03	2
27	E0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до толщины 30 мм								
			1249,2	6,47	0,14	8085	175	238	--	1
		м2		0,111	0,05	137	62	119	--	--
28	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
			3,38	573,75	28,11	1939	95	545	0,78	3
		м3		123,75	10,58	418	36	120	0,05	--
29	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам								
			137	20,48	0,91	2806	125	825	0,03	4
		м2		4,68	0,34	641	47	120	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			332063	5211			250
			Тенге			39473	1955			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			165311				
	Материалы -		Тенге			101132				
	Всего заработная плата -		Тенге				41428			
	Местные материалы -		Тенге			19495				
		Накладные расходы -	Тенге			49465				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				7420			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12887				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			227663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							284
		Сметная заработная плата -	Тенге				48847			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			166751				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			166751				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10005				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			176756				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			404419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							284
		Сметная заработная плата -	Тенге				48847			

РАЗДЕЛ 3.Проемы

Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных откидных, поворотно-откидных, одностворчатых площадью проема до 2 м2								
			2,04	472,81	19,00	965	39	548	1,30	3
		м2		217,73	6,18	444	13	120	0,03	--
31	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных откидных, поворотно-откидных, одностворчатых площадью проема более 2 м2								
			11,78	387,83	18,74	4569	221	2240	0,91	11
		м2		152,26	6,18	1794	73	120	0,03	--
32	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99								
			11,78	6433,00	--	75781	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	С12061-707 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным								
			2,04	4472,00	--	9123	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0110-22-1	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
			4,7	431,48	10,41	2028	49	1022	1,11	5
		м2		177,30	3,94	833	19	120	0,02	--
35	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250-300 мм								
			10,5	2030,00	--	21315	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								
36	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных рубленых стенах, площадь проема до 3 м2								
			13,6	634,99	31,85	8636	433	3310	1,15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние	м2	190,80	12,04	2595	164	120	0,06	1
			7,6	4250,00	--	32300	--	--	--	--
38	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	--	--	--	--	--	--	--
			2,4	3540,00	--	8496	--	--	--	--
39	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П	м2	--	--	--	--	--	--	--
			3,6	5610,00	--	20196	--	--	--	--
40	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	м2	--	--	--	--	--	--	--
			1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
41	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	--	--	--	--	--	--	--
			2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
42	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	--	--	--	--	--	--	--
			5	1380,00	--	6900	--	--	--	--
			комплект	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			195728	742			34
			Тенге			5666	268			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			195728				
		Материалы -	Тенге			9556				
		Всего заработная плата -	Тенге				5934			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			179531				
		Местные материалы -	Тенге			234				
		Накладные расходы -	Тенге			7120				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1068			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12171				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			215019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			215019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7002			
		РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка								
43	Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля стен и откосов	158,93	846,72	5,26	134569	836	33634	1,20	191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2	201,08	0,47	31958	75	105	--	--
44	Е01Е5-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм под облицовку стен фасада								
			154	174,89	1,02	26932	157	6153	0,24	36
			м2	37,89	0,16	5835	25	105	--	--
45	СЦ1031-097 Изм. и доп. вып. 16 СЦ РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96								
			16,16	5089,09	--	82238	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
46	Е01Е5-39-8 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасадными панелями стен и откосов								
			158,93	186,61	0,59	29658	93	9501	0,35	55
			м2	56,78	0,16	9024	25	105	--	--
47	СПрайс	Стоимость металлосайдинга с учетом доборных элементов								
			19,72	732,00	--	13968	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
48	Е01е9-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов								
			30,99	60,17	--	1811	--	1629	0,38	11
			м2	60,17	--	1811	--	90	--	--
49	Е01Е5-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля поколя								
			22	846,72	5,26	18628	116	4656	1,20	26
			м2	201,08	0,47	4424	10	105	--	--
50	Е01Е5-39-8 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасадными панелями поколя								
			22	186,61	0,59	4105	13	1315	0,35	8
			м2	56,78	0,16	1249	3	105	--	--
51	СПрайс	Стоимость металлосайдинга с учетом доборных элементов								
			26,4	732,00	--	19325	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			456873	1215			328
			Тенге			54300	138			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			297944				
	Материалы -		Тенге			160188				
	Всего заработная плата -		Тенге				54438			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82238				
		Накладные расходы -	Тенге			56888				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8533			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21290				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			376119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							357
		Сметная заработная плата -	Тенге				62971			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			158932				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			158932				
		Неформируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9536				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге			168468				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			544587				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							357
		Сметная заработная плата -	Тенге				62971			

РАЗДЕЛ 5.Полы

		Тип пола 1								
52	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	71,56	95,30	2,62	6820	187	1012	0,07	5
			м2	10,51	0,99	752	71	123	--	--
53	E0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	71,56	517,29	6,38	37017	457	6330	0,45	32
			м2	69,53	2,39	4976	171	123	0,01	1
54	E0111-35-3	Устройство покрытий из ДСП	71,56	96,97	3,86	6939	348	7112	0,50	36
			м2	78,98	1,82	5652	130	123	0,01	1
55	СПов.1-591	Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные, шлифованные, группа А, марка П-2, 1 сорт, толщина 15-17 мм	0,7156	36900,00	--	26406	--	--	--	--
			100м2	--	--	--	--	--	--	--
56	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	74	112,29	0,16	8309	12	1479	0,09	7
			м	16,18	0,07	1197	5	123	--	--
		Тип пола 2								
57	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	2,84	95,30	2,62	271	7	40	0,07	--
			м2	10,51	0,99	30	3	123	--	--
58	E0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных толщиной 80 мм	0,23	8958,88	--	2061	--	160	3,66	1
			м3	567,00	--	130	--	123	--	--
59	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	2,84	291,17	18,42	827	52	324	0,42	1
			м2	85,95	6,91	244	20	123	0,03	--
60	E0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	2,84	182,91	9,05	519	26	190	0,25	1
			м2	50,85	3,40	144	10	123	0,02	--
61	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,84	226,59	9,95	644	28	195	0,36	1
			м2	52,20	3,74	148	11	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	E011-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов								
			2,84	977,94	11,72	2777	33	615	1,06	3
		м2		171,68	4,39	488	12	123	0,02	--
		Тип пола 3								
63	E011-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			4,84	95,30	2,62	461	13	68	0,07	--
		м2		10,51	0,59	51	5	123	--	--
64	E011-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных толщиной 80 мм								
			0,387	8958,88	--	3467	--	270	3,66	1
		м3		567,00	--	219	--	123	--	--
65	E011-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			4,84	226,59	9,95	1097	48	333	0,36	2
		м2		52,20	3,74	253	18	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			97614	1211			89
			Тенге			14284	455			2
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			97614				
Материалы -			Тенге			34199				
Всего заработная плата -			Тенге				1474			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			26406				
Местные материалы -			Тенге			21514				
	Накладные расходы -		Тенге			18130				
	Нормативная трудоемкость в НР -		чел.-ч							9
	Сметная заработная плата в НР -		Тенге				271			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6945				
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -			Тенге			122689				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							101
	Сметная заработная плата -		Тенге				1745			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			122689				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							101
	Сметная заработная плата -		Тенге				1745			

РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка

66	E0107-87-15	Промазка и расшивка швов панелей перекрытий раствором								
			50,4	56,00	0,07	2822	4	3748	0,30	15
		м		53,10	0,62	2676	1	140	--	--
67	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойная штукатурка из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков								
			74,4	204,60	3,94	15222	293	8093	0,55	41
		м2		102,11	1,49	7597	111	105	0,01	1
68	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску								
			74,4	257,14	2,33	19131	173	3479	0,26	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		43,65	0,88	3248	65	105	--	--
69	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен									
			168,41	315,62	4,07	53153	685	24164	0,74	125	
			м2		135,68	0,97	22850	163	105	0,05	9
70	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами									
			156,6	306,50	2,10	47998	329	10823	0,39	61	
			м2		65,03	0,79	10184	124	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				138327	1484			261
			Тенге				46554	464			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				138327				
		Материалы -	Тенге				82839				
		Всего заработная плата -	Тенге					47019			
		Местные материалы -	Тенге				7450				
		Накладные расходы -	Тенге				50307				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге					7546			
		Неучитываемые и непредвиденные затраты -	Тенге				11318				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге				199952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								297
		Сметная заработная плата -	Тенге					54565			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				199952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								297
		Сметная заработная плата -	Тенге					54565			

РАЗДЕЛ 7.Разные работы

Отмостка

71	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных								
			2,455	2700,80	--	6630	--	1603	3,24	8
			м3	531,00	--	1304	--	123	--	--
72	E0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм								
			24,55	374,45	25,04	9193	615	955	0,14	4
			м2	22,25	9,38	546	230	123	0,05	1
73	E0111-19-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий до толщины 30 мм								
			24,55	69,53	3,11	1707	76	125	0,02	--
			м2	2,97	1,17	73	29	123	0,01	--

Крыльцо входа

74	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			0,25	21,55	4,52	5	1	4	0,11	--
			м3	17,03	--	4	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	E0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты								
			0,25	1886,27	100,89	472	25	48	0,85	--
		м3		123,75	38,25	31	10	118	0,18	--
76	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона h 7,5 толщиной 30 мм								
			0,18	8246,47	66,01	1484	12	42	1,35	--
		м3		195,75	24,93	35	4	105	0,12	--
77	E0106-1-16	Устройство крыльца входа из армированного бетона В15								
			1,18	8995,21	196,62	10614	232	429	1,79	2
		м3		272,25	74,27	321	88	105	0,36	--
78	СП2041-55 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские сеть гладкая класса A-I, d 10 мм								
			0,0126	60500,83	--	762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Потолок и стены веранды входа								
79	E0115-37-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Обшивка потолков OSB листами по деревянному каркасу								
			4,28	1379,70	18,28	5905	78	4472	5,93	25
		м2		990,57	4,49	4240	19	105	0,02	--
80	СПрайс	Стоимость OSB листов								
			4,41	432,76	--	1908	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Пробивка отверстий для воздуховодов и дымовентиляционной трубы								
81	E0146-30-6	Пробивка отверстий в перекрытии для воздуховодов и дымовентиляционной трубы								
			2	422,62	200,07	845	400	596	1,28	3
		отверст		222,55	75,58	445	151	100	0,37	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			39527	1440			42
			Тенге			6999	531			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37619				
	Материалы -		Тенге			2121				
	Всего заработная плата -		Тенге				7530			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			762				
	Местные материалы -		Тенге			26297				
		Накладные расходы -	Тенге			8275				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1241			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2754				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48647				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				8771			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1908				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1908				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2023				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			50677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8771			
		РАЗДЕЛ 8.Освещение и розеточная часть								
82	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518.13	31.00	515	31	439	2.80	2
			шт	393.75	12.29	392	12	108	0.90	--
83	С151803-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У3	1	9460.00	--	9460	--	--	--	--
			шт	--	--		--	--	--	--
84	Е0167-17-4	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик однофазный	1	62.56	0.50	63	1	67	0.55	--
			шт	62.06	0.09	62	--	108	--	--
85	СПрайс	Счетчик Меркурий 200.02	1	2997.24	--	2997	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО НЕРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			13038	32			3
			Тенге			456	12			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			13038				
		Материалы -	Тенге			93				
		Всего заработная плата -	Тенге				468			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12457				
		Накладные расходы -	Тенге			506				
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				76			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			813				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге			14356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			14356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				544			
		РАЗДЕЛ 9.Кабельно-проводниковая продукция								
86	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	177.6	26.92	--	4781	--	4747	0.15	27
			м	24.75	--	4396	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2								
			0,071	52100,00	--	3699	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
88	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
			0,0916	60500,00	--	5542	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
89	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2								
			0,015	28900,00	--	434	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке								
			11	34,70	--	382	--	350	0,19	2
		шт		29,48	--	324	--	108	--	--
91	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25 220								
			2	237,00	--	474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К								
			9	226,00	--	2034	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке								
			5	35,40	--	177	--	159	0,19	1
		шт		29,48	--	147	--	108	--	--
94	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220								
			5	156,00	--	780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3								
			0,016	16300,00	--	261	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С151802-21	Коробка универсальная УК-П								
			6	59,00	--	354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания								
			7	98,48	0,36	689	3	472	0,40	3
		шт		62,33	0,14	436	1	108	--	--
98	СПрайс	Патрон потолочный Е27								
			7	33,62	--	235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой								
			1	74,15	--	74	--	49	0,29	--
		шт		45,68	--	46	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"								
			1	431,00	--	431	--	--	--	--
		шт		--	--	-	--	--	--	--
101	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм								
			12	149,10	71,34	1789	856	1257	0,46	5
		шт		77,76	26,96	933	324	100	0,13	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			22136	859			39
			Тенге			6282	325			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			20347				
	Материалы -		Тенге			751				
	Всего заработная плата -		Тенге				5350			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14244				
		Накладные расходы -	Тенге			5778				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				867			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1568				
	ВСЕГО: Стоимость монтажных работ -		Тенге			27693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				6217			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1789				
	Всего заработная плата -		Тенге				1257			
		Накладные расходы -	Тенге			1257				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				188			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1445			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			30921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				7662			

РАЗДЕЛ 10.Заземление

102	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2								
			15	88,90	3,10	1334	47	402	0,16	2
		м		27,90	0,30	419	4	95	--	--
103	С11011-880 Изм. и доп.вып 9, вып 17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005								
			0,01884	49389,00	--	930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм								
			3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	3
		шт		149,00	2,90	447	9	95	0,02	--
105	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 8509-86								
			0,02262	47200,00	--	1068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды								
			23	36,51	--	840	--	654	0,16	4
		м		26,33	--	606	--	108	--	--
107	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления. Dн 25 мм								
			2,323	777,00	--	1805	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2								
			23	11,04	1,09	254	25	246	0,06	1
		м		9,23	0,66	212	15	108	--	--
109	С151607-119 Изм. и доп. вып 16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВТ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79								
			0,023	16322,00	--	375	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			7901	136			10
			Тенге			1683	28			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5165				
	Материалы -		Тенге			1902				
	Всего заработная плата -		Тенге				1712			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1443				
		Накладные расходы -	Тенге			1734				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				260			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			414				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1972			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			930				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			930				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			986				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1805				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1805				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1913				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			10213				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1972			

РАЗДЕЛ 11.Хозяйственно-питьевой водопровод В1

110	Е0116-14-1 Изм. и Доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02.06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
			12	146.17	2.19	5602	146	4563	1.6	20
		м		292.3	4.57	3510	55	128	0.02	--
111	СТ309003-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды. Ру 1.6 МПа. Dy 20 мм								
			7	408.001	--	2856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	СТ309819-45	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты								
			2.3	200.001	--	460	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			9310	146			20
			Тенге			3510	55			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9310				
		Материалы -	Тенге			2337				
		Всего заработная плата -	Тенге				3565			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3316				
		Накладные расходы -	Тенге			4563				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				684			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			832				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4249			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			14705				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4249			

РАЗДЕЛ 12.Бытовая канализация

113	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм								
			12	748.88	1.43	8987	17	1581	0.56	7
		м		102.38	0.54	1229	6	128	--	--
114	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм								
			3	620.54	0.64	1862	2	409	0.58	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		106.20	0.25	319	1	128	--	--
116	E0117-3-1	Установка умывалников с краником непосредственно присоединенным	3	200.00	--	600	--	--	--	--
		кп		--	--	--	--	--	--	--
117	C1308104-33	Подводки розливные к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), гибкой, до 2 м, Ду до 13,5 мм	1	9126.62	39.24	9127	39	516	2.22	2
		комплект		387.00	15.75	387	16	128	0.07	--
118	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	659.00	--	659	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
119	C1311101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200 - 670х630х240-180, 200-175 мм	1	5930.28	21.53	5930	22	455	1.95	2
		комплект		346.50	9.00	347	9	128	0.04	--
120	C1311101-58	Сифон бутылочный с переливным выпуском и отводом для моек	1	1750.00	--	1750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	C1311101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	1	1700.00	--	1700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	E0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	1750.00	--	1750	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
123	E0117-5-1	Установка моек на одно отделение	1	5778.07	93.94	5778	94	469	1.95	2
		комплект		330.75	36.00	331	36	128	0.17	--
124	E0117-2-3	Установка смесителей для ванной и мойки	1	3977.40	13.90	3977	14	363	1.56	2
		комплект		279.00	4.50	279	5	128	0.03	--
125	C1311101-91	Смесители для душевых установок См-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге	2	143.32	1.57	287	3	323	0.70	1
		шт		126.00	--	252	--	128	--	--
126	C1311101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	1	1650.00	--	1650	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	1	1750.00	--	1750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			45806	191			18
			Тенге			3142	72			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45806				
		Материалы -	Тенге			32613				
		Всего заработная плата -	Тенге				3215			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9856				
		Накладные расходы -	Тенге			4117				
		Нормативная трудоемкость в НР -	чел-ч							2
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				617			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2995				
		ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -	Тенге			52913				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3832			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			52913				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3832			

РАЗДЕЛ 13.Отопление

127	Е0118-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,96 МВт (0,05 Гкал/ч)	1	5131,16	337,41	5131	337	5460	22,10	22
		1котел		4140,00	126,00	4140	126	128	0,62	1
128	78-1-68	Котел отопительный чугунный водогрейный марки КЧМ-5-К на твердом топливе, тип ТУ 21-469-029-95, теплопроизводительность 21 кВт, количество секций 3 шт, 715х500х1150 мм	1	43500,00	--	43500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3080,67	120,17	3081	120	2897	13,00	13
		1насос		2218,50	45,00	2219	45	128	0,22	--
130	СПрайс	Циркуляционный насос системы отопления UPS15-30 130								
			1	15802,45	--	15802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3								
			1	4557,98	68,60	4558	69	827	3,63	4
		1бак		621,00	24,75	621	25	128	0,13	--
132	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм								
			2	4867,02	50,89	9734	102	380	0,75	2
		1фильтр		130,50	18,00	261	36	128	0,09	--
133	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных, кранов шаровых диам. до 25 мм								
			10	309,24	39,24	3092	392	3456	1,47	15
		1шт		254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	С130903-156 Изм. и доп. вып 18	Клапан обратный пружинный из латуни типа Herz. Т от 0 °С до +95 °С, PN 10, DN 25								
			3	842,00	--	2526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	С130904-981 Изм. и доп. вып 18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный с рычажной рукояткой. Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 20								
			7	526,00	--	3682	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном								
			1	858,70	1,57	859	2	52	0,22	--
		комплект		40,50	--	41	--	128	--	--
137	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов								
			7,755	231,30	18,61	1794	144	1036	0,59	5
		1кВт		97,43	6,98	756	54	128	0,03	--
138	С131204-73 Изм. и доп. вып 17	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 160 Вт до 165 Вт ГОСТ 31311-2005								
			47	605,00	--	28435	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных								
			7	62,13	--	435	--	202	0,12	1
		комплект		22,50	--	158	--	128	--	--
140	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
			42	264,48	3,96	11108	166	2886	0,30	12
		м		52,20	1,49	2192	63	128	0,01	--
141	С130810-45	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты								
			9,6	200,00	--	1920	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0116-10-7	Монтаж дымовентиляционной трубы 133 мм по части АР								
			4,5	1565,57	27,87	7045	125	1098	1,04	5
		м		180,23	10,44	811	47	128	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			142702	1458			78
			Тенге			13740	553			3
		Стоимость оборудования -	Тенге			43500				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования -	Тенге			43500				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			15802				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15802				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			948				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге			16751				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			83400				
		Материалы -	Тенге			31639				
		Всего заработная плата -	Тенге				14293			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36563				
		Накладные расходы -	Тенге			18295				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				2744			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6102				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -		Тенге			107796				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				17037			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			168027				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				17037			

РАЗДЕЛ 14.Вентиляция

143	1-120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2								
			3	789,15	16,15	2367	48	708	1,07	3
			100 шт	177,75	6,25	533	20	128	0,03	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			2367	48			3
			Тенге			533	20			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2367				
	Материалы -		Тенге			1789				
	Всего заработная плата -		Тенге				554			
		Накладные расходы -	Тенге			708				
		Сметная заработная плата в НР -	Тенге				106			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				660			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			3260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				660			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			1876465	25111			1314
	Стоимость оборудования -		Тенге			219831	8888			50
	ВСЕГО: Стоимость оборудования -		Тенге			43500				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			43500				
	Материалы -		Тенге			54352				
	Всего заработная плата -		Тенге			2747				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				7530			
		Накладные расходы -	Тенге			43946				
		Нормативная трудоемкость в НР -	Тенге			8018				
		Сметная заработная плата в НР -	чел.-ч							4
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1203			
	ВСЕГО: Стоимость монтажных работ -		Тенге			3742				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			66113				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8733			
	Материалы -		Тенге			1277928				
			Тенге			427416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				199562			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			291595				
	Местные материалы -		Тенге			344404				
		Накладные расходы -	Тенге			225440				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33816			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90202				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1593570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1310
		Сметная заработная плата -	Тенге				233378			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			500685				
	Материалы -		Тенге			68376				
	Всего заработная плата -		Тенге				21626			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			409539				
		Накладные расходы -	Тенге			27682				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				4152			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31702				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			560068				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				25778			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2263250				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1495
		Сметная заработная плата -	Тенге				267890			
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2014 года	Тенге			5409168				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			108183				
		ИТОГО	Тенге			5517351				
		НДС 12%	Тенге			662082				
		ИТОГО с учетом НДС	Тенге			6179433				
		Понижающий коэффициент к 0.79	Тенге			4881752				
		Генподрядные услуги 2%	Тенге			97635				
		Итого за вычетом генподрядных услуг	Тенге			4784117				
		ИТОГО к оплате в т.ч. НДС 12%	Тенге			4784117				

Директор ТОО"Корпорация"МСК-Строй" Иманбаков Н.Т.

Прораб ПК "Аспап" Утеканов Т.Н.

Инженер ПТО ПК "Аспап" Кожамбаев Ж.Д.

Эксперт технического надзора ТОО"Стройтехнология" Ахметов М.

Председатель ПО "Аспап" Ашимов Т.М.

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Карагандинская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ПК "Аспап"
Субподрядчик: ТОО "Корпорация МСК-Строй"
Договор № 149 от 04 июля 2014 года

Акт
приемки выполненных работ
Утеплитель Нижняя, 7

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-3-99	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96К=-1,000; *м3*	-16,18	5089		-82340				
2	99-1-1	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-20 *м3*	16,18	3306,19		53494				
		Всего прямые затраты				**-28846**	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				– -28846	–			–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-1731				
		Всего				**-30577**				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**-30577**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**-73079**
- материалы, тенге	-68942
- сметная заработная плата, тенге	0
Налог (2 %)	-1462
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**-74541**
С учетом ценовой скидки К=0,79	-58 887
НДС (12 %)	-7 066
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**-65 954**

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Стройтехнология

Ахметов М.У.