Генподрядчик: ПК «Аспап»

Субодрядчик: ТОО"Корпорация"МСК-Строй"

форма 2В

Договор № 149 от 04 июля 2014 года

АКТ № 8 от 04 сентября 2014 года.
приемки выполненных строительно-монтажных работ
строительство одноэтажных жилых домов согласно ПСД расположенных по адресу: Карагандинская область,с. Кокпекты, ул. Шоссейная ,6

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки								
1	Е0107-48-4	Установка блоков наружных стен массой до 1 т шт	37	-891,00 -245,25	-328,38 -116,45	-32967 -9074	-12150 -4309	-18736 140	-1,62 -0,50	-60 -19
2	Е0107-48-7	Установка блоков внутренних стен массой до 1 т шт	9	-709,46 -223,43	-303,89 -108,09	-6385 -2011	-2735 -973	-4177 140	-1,38 -0,47	-12 -4
3	СПрайс	ШБС 24.4.6 шт	24	2802,00 --	-- --	67248 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	СПрайс	ШБС 12.4.6 шт	23	-1475,64 --	-- --	-33940 --	-- --	-- --	-- --	-- --
5	СПрайс	ШБС 9.4.6 шт	13	-1307,53 --	-- --	-16998 --	-- --	-- --	-- --	-- --
6	СПрайс	ШБС 12.4.3 шт	34	-775,00 --	-- --	-26350 --	-- --	-- --	-- --	-- --
7	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией м2	14,67	1785,70 389,25	14,13 5,33	26196 5710	207 78	6946 120	2,32 0,03	34 --
8	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м чердачного этажа м3	6,3	1738,71 594,00	372,83 139,50	10954 3742	2349 879	5453 118	3,72 0,68	23 4

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	СПрайс	Стоимость шлакоблоков 400х200х200	шт	364	48,57 --	-- --	17679 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	Е0108-6-1	Кладка простых наружных стен тамбура	м3	4,5	9559,84 699,75	335,84 126,00	43019 3149	1511 567	4385 118	4,54 0,61	20 3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48457	-10818			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1516	-3757			-15
		Материалы -	Тенге				40817				
		Всего заработная плата -	Тенге				14896				
		Местные материалы -	Тенге					-2241			
		Накладные расходы -	Тенге				35223				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-6129				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								-3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					-919			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				36769				
		Сметная заработная плата -	Тенге								-13
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге					-3161			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7640				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7640				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				458				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				44867				
		Сметная заработная плата -	Тенге					-3161			-13

РАЗДЕЛ 2.Кровля

11	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	83,28	37,08 11,59	0,99 0,38	3088 965	82 32	1186 119	0,07 --	6 --
12	СПрайс	Стоимость пароизоляции Юниспан	м2	91,61	36,62 --	-- --	3355 --	-- --	-- --	-- --	-- --
13	Е0112-13-3	Утепление покрытий	м2	83,28	85,23 70,88	4,72 1,78	7098 5903	393 148	7201 119	0,40 0,01	34 1
14	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	83,28	43,81 29,25	4,93 1,85	3648 2436	411 154	3082 119	0,19 0,01	15 1
15	СПрайс	Газоблок	м3	8,328	5603,71 --	-- --	46668 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	СПрайс	Пеноплекс		83,28	435,22	--	36245	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					3						231140
17	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	83,28	-- 194,25 34,65	-- 15,94 5,96	-- 16177 2886	-- 1327 496	-- 4025 119	-- 0,24 0,03	-- 20 2
18	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30 мм	м2	1249,2	6,47 0,11	0,14 0,05	8085 137	175 62	238 119	-- --	1 --
19	Е0110-14-1	Установка стропил,мауэрлата,прогона,стоек,кабылок,лежней,связей,накладок,затяжек,подкосов	м3	4,71	21304,82 3397,50	334,28 126,00	100346 16002	1574 593	19915 120	22,10 0,62	104 3
20	Е0112-7-1 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из однулина по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	147	197,96 67,73	8,20 3,08	29100 9956	1205 453	12387 119	0,42 0,02	62 2
21	СПрайс	Кровельный материал	м2	198,45	383,41 --	-- --	76088 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	Е0112-10-1	Устройство конька,примыканий к стенам	м2	12,57	161,83 153,23	1,24 0,47	2034 1926	16 6	2299 119	0,97 --	12 --
23	СПрайс	Стоимость конька	шт	7,28	691,00 --	-- --	5030 --	-- --	-- --	-- --	-- --
24	СПрайс	Стоимость примыканий	шт	8,11	560,00 --	-- --	4542 --	-- --	-- --	-- --	-- --
25	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	3,71	573,75 123,75	28,11 10,58	2129 459	104 39	598 120	0,78 0,05	3 --
26	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	147	20,48 4,68	0,91 0,34	3011 688	134 50	886 120	0,03 --	4 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			346643	5422			262
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41359	2034			10
		Материалы -		Тенге			174716				
		Всего заработная плата -		Тенге			108440				
		Местные материалы -		Тенге				43393			
		Накладные расходы -		Тенге			19495				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			51816				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							26
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13592	7772			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										231140
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			240124				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							298
		Сметная заработная плата -	Тенге				51165			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			171927				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			171927				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10316				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			182243				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			422367				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							298
		Сметная заработная плата -	Тенге				51165			
		РАЗДЕЛ 3.Проемы								
		Двери								
27	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	10 м2	634,99 190,80	31,85 12,04	6350 1908	319 120	2434 120	1,15 0,06	12 1
28	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	7,6 м2	4250,00 --	-- --	32300 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние	2,4 м2	3540,00 --	-- --	8496 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	5 комплект	1380,00 --	-- --	6900 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	1 комплект	1500,00 --	-- --	1500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			55546	319			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1908	120			1
		Материалы -	Тенге			55546				
		Всего заработная плата -	Тенге			4123				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2028			
		Накладные расходы -	Тенге			49196				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2434				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				365			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			61459				
										13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										231140
		Сметная заработная плата -	Тенге				2394			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			61459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2394			
		РАЗДЕЛ 4.Наружная отделка								
32	Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля стен и откосов	м2	145,93	846,72 201,08	5,26 0,47	123562 29344	768 69	30883 105	1,20 --	175 --
33	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм под облицовку стен фасада	м2	132	174,89 37,89	1,02 0,16	23085 5001	134 21	5274 105	0,24 --	31 --
34	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	м3	13,85	5089,00 --	-- --	70483 --	-- --	-- --	-- --
35	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасадными панелями стен и откосов	м2	145,93	186,61 56,78	0,59 0,16	27232 8286	86 23	8724 105	0,35 --	51 --
36	СПрайс	Стоимость металлосайдинга с учетом доборных элементов	м2	175,12	732,00 --	-- --	128188 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	Е0115-70-1	Улучшенная штукатурка цоколя по сетке без устройства каркаса	м2	13,32	1008,59 193,05	4,92 1,87	13434 2571	66 25	2726 105	1,15 0,01	15 --
38	Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля ветровой доски	м2	28	846,72 201,08	5,26 0,47	23708 5630	147 13	5926 105	1,20 --	34 --
39	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	Облицовка фасадными панелями ветровой доски	м2	28	186,61 56,78	0,59 0,16	5225 1590	16 4	1674 105	0,35 --	10 --
40	СПрайс	Стоимость металлосайдинга с учетом доборных элементов	м2	33,6	732,00 --	-- --	24595 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	м2	30,09	60,17 60,17	-- --	1811 1811	-- --	1629 90	0,38 --	11 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				441322	1217			327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										231140
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54233	155			1
		Материалы -	Тенге			288539				
		Всего заработная плата -	Тенге			159349				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				54388			
		Местные материалы -	Тенге			70483				
		Накладные расходы -	Тенге			3258				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			56836				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							28
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				8525			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20723				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			366098				
		Сметная заработная плата -	Тенге							356
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				62913			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			152783				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152783				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9167				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			161950				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч.			528048				
		Сметная заработная плата -	Тенге				62913			356
		РАЗДЕЛ 5.Полы								
		Тип пола 2								
42	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем м2	3,67	95,30 10,51	2,62 0,99	350 39	10 4	52 123	0,07 --	-- --
43	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных толщиной 80 мм м3	0,29	8958,88 567,00	-- --	2598 164	-- --	202 123	3,66 --	1 --
44	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	3,67	291,17 85,95	18,42 6,91	1069 315	68 25	419 123	0,42 0,03	2 --
45	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	3,67	182,91 50,85	9,05 3,40	671 187	33 12	245 123	0,25 0,02	1 --
46	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	3,67	226,59 52,20	9,95 3,74	832 192	37 14	253 123	0,36 0,02	1 --
47	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов м2	3,67	977,94 171,68	11,72 4,39	3589 630	43 16	795 123	1,06 0,02	4 --
		Тип пола 3								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных толщиной 80 мм	м3	0,2	8958,88 567,00	-- --	1792 113	-- --	139 123	3,66 --	1 --
49	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,53	226,59 52,20	9,95 3,74	573 132	25 9	174 123	0,36 0,02	1 --
		Тип пола 1									
50	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	81,87	95,30 10,51	2,62 0,99	7802 860	214 81	1158 123	0,07 --	6 --
51	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	81,87	517,29 69,53	6,38 2,39	42350 5692	522 196	7242 123	0,45 0,01	37 1
52	Е0111-35-3	Устройство покрытий из ДСП	м2	81,87	96,97 78,98	4,86 1,82	7939 6466	398 149	8137 123	0,50 0,01	41 1
53	С11011-591	Плиты древесностружечные многослойные, трехслойные и однослойные, шлифованные, группа А, марка П-2, I сорт, толщина 15-17 мм	100м2	0,8187	36900,00 --	-- --	30210 --	-- --	-- --	-- --	-- --
54	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	81,87	957,16 58,50	4,90 1,85	78363 4789	401 151	6077 123	0,38 0,01	31 1
55	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	90	112,29 16,18	0,16 0,07	10106 1456	14 6	1799 123	0,09 --	8 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				188244	1765			133
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				21037	664			3
		Материалы -	Тенге				188244				
		Всего заработная плата -	Тенге				113205				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					21701			
		Местные материалы -	Тенге				30210				
		Накладные расходы -	Тенге				22026				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				26692				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге								13
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге					4004			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				12896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				227832				
		Сметная заработная плата -	Тенге								149
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					25705			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				227832				
		Сметная заработная плата -	Тенге					25705			149

РАЗДЕЛ 6.Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	50,4	56,00	0,07	2822	4	3748	0,30	15
		м		53,10	0,02	2676	1	140	--	--
57	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	95,45	204,60	3,94	19529	376	10383	0,55	53
		м2		102,11	1,49	9746	142	105	0,01	1
58	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	95,45	257,14	2,33	24544	222	4463	0,26	25
		м2		43,65	0,88	4166	84	105	--	--
59	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	204,4	315,62	4,07	64513	831	29328	0,74	151
		м2		135,68	0,97	27733	198	105	0,05	11
60	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	177,5	306,50	2,10	54404	373	12267	0,39	69
		м2		65,03	0,79	11543	140	105	--	1
61	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	50,5	251,66	1,88	12709	95	2102	0,23	12
		м2		38,93	0,72	1966	36	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			178520	1901			325
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57831	602			13
		Материалы -	Тенге			178520				
		Всего заработная плата -	Тенге			109268				
		Местные материалы -	Тенге				58433			
		Накладные расходы -	Тенге			9521				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			62292				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				9344			31
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			255260				
		Сметная заработная плата -	Тенге				67777			369
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			255260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				67777			369

Отмостка

РАЗДЕЛ 7.Разные работы

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					9						
62	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,85	2700,80 531,00	-- --	7697 1513	-- --	1861 123	3,24 --	9 --
63	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	28,5	374,45 22,25	25,04 9,38	10672 634	714 267	1109 123	0,14 0,05	4 1
64	Е0111-19-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий до толщины 30 мм	м2	28,5	69,53 2,97	3,11 1,17	1982 85	89 33	145 123	0,02 0,01	1 --
		Крыльцо входа									
65	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,25	21,55 17,03	4,52 --	5 4	1 --	4 97	0,11 --	-- --
66	Е0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	м3	0,25	1886,27 123,75	100,89 38,25	472 31	25 10	48 118	0,85 0,18	-- --
67	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5 толщиной 30 мм	м3	0,18	8246,17 195,75	66,01 24,93	1484 35	12 4	42 105	1,35 0,12	-- --
68	Е0106-1-16	Устройство крыльца входа из армированного бетона В15	м3	0,43	8995,21 272,25	196,62 74,27	3868 117	85 32	156 105	1,79 0,36	1 --
69	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0126	60500,00 --	-- --	762 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Потолок и стены веранды входа									
70	Е0115-37-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков OSB листами по деревянному каркасу	м2	16,96	1379,70 990,57	18,28 4,49	23400 16800	310 76	17720 105	5,93 0,02	101 --
71	СПрайс	Стоимость OSB листов	м2	17,47	432,76 --	-- --	7560 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Пробивка отверстий для воздуховодов и дымовентиляционной трубы									
72	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в перекрытии для воздуховодов и дымовентиляционной трубы		2	422,62	200,07	845	400	596	1,28	3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
				10							231140
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	отверст.		222,55	75,58	445	151	100	0,37	1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				58748	1635			118
		Материалы -	Тенге				19665	574			3
		Всего заработная плата -	Тенге				51187				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6704				
		Местные материалы -	Тенге					20239			
		Накладные расходы -	Тенге				762				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				22421				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				21682				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге								
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					3252			11
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				4372				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				77241				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге								
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					23491			132
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7560				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				7560				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				454				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				8014				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				85255				
			Тенге					23491			132
		РАЗДЕЛ 8.Освещение и розеточная часть									
73	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1	518,13	31,00	518	31	439	2,30	2
					393,75	12,29	394	12	108	0,06	--
74	С151803-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	шт	1	9460,00	--	9460	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
75	Е0167-17-4	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик однофазный	шт	1	62,56	0,50	63	1	67	0,35	--
					62,06	0,09	62	--	108	--	--
76	СПрайс	Счетчик Меркурий 200.02	шт	1	2997,24	--	2997	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				13038	32			3
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				456	12			--
		Материалы -	Тенге				13038				
		Всего заработная плата -	Тенге				93				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге					468			
							12457				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			506				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			813				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			14356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			14356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				544			
		РАЗДЕЛ 9.Кабельно-проводниковая продукция								
77	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	310,4	26,92	--	8356	--	8297	0,15	47
		м		24,75	--	7682	--	108	--	--
78	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,12566	52100,00	--	6547	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
79	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,17036	60500,00	--	10307	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
80	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,02369	28900,00	--	685	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	12	34,70	--	416	--	382	0,19	2
		шт		29,48	--	354	--	108	--	--
82	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	9	237,00	--	2133	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С151801-156	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	3	226,00	--	678	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,40	--	142	--	127	0,19	1
		шт		29,48	--	118	--	108	--	--
85	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156,00	--	624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке									
			шт	3	45,74	--	137	--	101	0,20	1
87	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220			31,05	--	93	--	108	--	--
			шт	3	182,00	--	546	--	--	--	--
88	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3			--	--	--	--	--	--	--
			1000шт	0,019	16300,00	--	310	--	--	--	--
89	С151802-21	Коробка универсальная УК-П			--	--	--	--	--	--	--
			шт	11	59,00	--	649	--	--	--	--
90	Е0121-17-17	Монтаж патрона подвесного для ламп накаливания			--	--	--	--	--	--	--
			шт	8	98,48	0,36	788	3	540	0,40	3
91	СПрайс	Патрон потолочный Е27			62,33	0,14	499	1	108	--	--
			шт	8	33,62	--	269	--	--	--	--
92	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой			--	--	--	--	--	--	--
			шт	1	74,15	--	74	--	49	0,29	--
93	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"			45,68	--	46	--	108	--	--
			шт	1	431,00	--	431	--	--	--	--
94	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм			--	--	--	--	--	--	--
			шт	12	149,10	71,34	1789	856	1257	0,46	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге	77,76	26,96	933	324	100	0,13	2
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			34880	859			60
		Материалы -		Тенге			9725	325			2
		Всего заработная плата -		Тенге			33091				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1119				
		Накладные расходы -		Тенге			23178	8793			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			9496				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге							5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				1424			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2555				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			45143				
		Сметная заработная плата -		Тенге							59
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге				10217			
		Всего заработная плата -		Тенге			1789				
		Накладные расходы -		Тенге				1257			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			1257				
											1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				188			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1445			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			48371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				11662			
		РАЗДЕЛ 10.Заземление								
95	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	8 м	88,90 27,90	3,10 0,30	711 223	25 2	214 95	0,16 --	1 --
96	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0101 т	49389,00 --	-- --	499 --	-- --	-- --	-- --	-- --
97	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	1 шт	431,60 149,00	21,60 2,90	432 149	22 3	144 95	0,90 0,02	1 --
98	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,00696 т	47200,00 --	-- --	329 --	-- --	-- --	-- --	-- --
99	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	13 м	36,51 26,33	-- --	475 342	-- --	370 108	0,16 --	2 --
100	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	1,3 10м	777,00 --	-- --	1010 --	-- --	-- --	-- --	-- --
101	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	13 м	11,04 9,23	1,09 0,66	144 120	14 9	139 108	0,06 --	1 --
102	С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,013 км	25484,00 --	-- --	331 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3930	61			5
			Тенге			834	14			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2421				
		Материалы -	Тенге			866				
		Всего заработная плата -	Тенге				848			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			660				
		Накладные расходы -	Тенге			867				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				130			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				978			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			499				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			499				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			529				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1010				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1010				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1071				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			5085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				978			

РАЗДЕЛ 11.Хозяйственно-питьевой водопровод В1

103	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	12	499,47	12,19	5994	146	4563	1,64	20
		м		292,50	4,57	3510	55	128	0,02	--
104	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	7	408,00	--	2856	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1	811,00	--	811	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
106	С130905-1111 Изм. и доп.вып.18	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15	1	385,00	--	385	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
107	С130903-150 Изм. и доп.вып.18	Клапан обратный муфтовый из кованой латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15	1	266,00	--	266	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			2,3	200,00	--	460	--	--	--	--
			кг	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			10772	146			20
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3510	55			--
		Материалы -	Тенге			10772				
		Всего заработная плата -	Тенге			2337				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3565			
		Накладные расходы -	Тенге			4778				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			4563				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				684			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			920				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			16255				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4249			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			16255				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							22
			Тенге				4249			

РАЗДЕЛ 12.Бытовая канализация

109	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	748,88	1,43	8987	17	1581	0,56	7
			12	102,38	0,54	1229	6	128	--	--
110	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	620,54	0,64	1862	2	409	0,58	2
			3	106,20	0,25	319	1	128	--	--
111	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	200,00	--	600	--	--	--	--
			3	--	--	--	--	--	--	--
112	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
			1	387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
113	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	659,00	--	659	--	--	--	--
			1	--	--	--	--	--	--	--
114	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
			1	346,50	9,00	347	9	128	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм								
		шт	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
116	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек								
		шт	1	1700,00	--	1700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
117	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором								
		компл	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
118	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн								
		комплект	1	5778,07	93,94	5778	94	469	1,95	2
				330,75	36,00	331	36	128	0,17	--
119	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение								
		комплект	1	3977,40	13,90	3977	14	363	1,56	2
				279,00	4,50	279	5	128	0,03	--
120	Е0117-2-3	Установка смесителей для ванной и мойки								
		шт	2	143,32	1,57	287	3	323	0,70	1
				126,00	--	252	--	128	--	--
121	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге								
		компл	1	1650,00	--	1650	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
122	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором								
		компл	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			45806	191			18
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3142	72			--
		Материалы -	Тенге			45806				
		Всего заработная плата -	Тенге			32614				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3215			
		Накладные расходы -	Тенге			9859				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			4115				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				617			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			52917				
		Сметная заработная плата -	Тенге							20
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3832			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			52917				
		Сметная заработная плата -	Тенге							20
							3832			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 13.Отопление								
123	Е0118-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/								
		1котел	1	5131,16	337,41	5131	337	5460	22,10	22
				4140,00	126,00	4140	126	128	0,62	1
124	75-1-68	Котел отопительный чугунный водогрейный марки КЧМ-5-К на твердом топливе, тип ТУ 21-469-029-95, теплопроизводительность 21 кВт, количество секций 3 шт, 715х500х1150 мм								
		шт	1	43500,00	--	43500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
125	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т								
		1насос	1	3080,67	120,17	3081	120	2897	13,00	13
				2218,50	45,00	2219	45	128	0,22	--
126	СПрайс	Циркуляционный насос системы отопления UPS15-30 130								
		шт	1	15802,45	--	15802	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
127	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3								
		1бак	1	4557,98	68,60	4558	69	827	3,63	4
				621,00	24,75	621	25	128	0,13	--
128	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных, кранов шаровых диам. до 25 мм								
		1шт	17	309,24	39,24	5257	667	5875	1,47	25
				254,25	15,75	4322	268	128	0,07	1
129	С130903-156 Изм. и доп.вып.18	Клапан обратный пружинный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +95°С, PN 10, DN 25								
		шт.	1	842,00	--	842	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
130	С130904-981 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20								
		шт.	16	526,00	--	8416	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
131	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном								
		комплект	1	858,70	1,57	859	2	52	0,22	--
				40,50	--	41	--	128	--	--
132	Е0118-6-2	Установка алюминиевых радиаторов								
		1кВт	7,755	231,30	18,61	1794	144	1036	0,59	5
				97,43	6,98	756	54	128	0,03	--
133	С131204-73 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 160 Вт до 165 Вт ГОСТ 31311-2005								
		секция	47	605,00	--	28435	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
134	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных								
			7	62,13	--	435	--	202	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	комплект	22,50	--	158	--	128	--	--
			42	264,48	3,96	11108	166	2886	0,30	12
136	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м	52,20	1,49	2192	63	128	0,01	--
			9,6	200,00	--	1920	--	--	--	--
137	Е0116-10-7	Монтаж дымовентиляционной трубы 133 мм по части АР	кг	--	--	--	--	--	--	--
			4,5	1565,57	27,87	7045	125	1098	1,04	5
			м	180,23	10,44	811	47	128	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			138183	1631			87
			Тенге			15259	627			3
		Стоимость оборудования -	Тенге			43500				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			43500				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			15802				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15802				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			948				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			16751				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			78880				
		Материалы -	Тенге			22378				
		Всего заработная плата -	Тенге				15886			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39613				
		Накладные расходы -	Тенге			20334				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3050			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5953				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			105167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				18936			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			165418				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				18936			
		РАЗДЕЛ 14.Вентиляция								
138	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	3	789,15	16,15	2367	48	708	1,07	3
			шт	177,75	6,75	533	20	128	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			2367	48			3
			Тенге			533	20			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2367				
		Материалы -	Тенге			1786				
		Всего заработная плата -	Тенге				554			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			708				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				106			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				660			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			3260				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				660			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1566456	4409			1377
	Стоимость оборудования -		Тенге			231008	1518			20
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			43500				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			43500				
	Материалы -		Тенге			64352				
	Всего заработная плата -		Тенге			2078				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				10109			
		Накладные расходы -	Тенге			52097				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			10869				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1630			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4513				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			79735				
		Сметная заработная плата -	Тенге							67
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				11740			
	Материалы -		Тенге			979857				
	Всего заработная плата -		Тенге			515984				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				199197			
	Местные материалы -		Тенге			151150				
		Накладные расходы -	Тенге			111944				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			216878				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							108
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				32532			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1268539				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1312
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				231729			
	Материалы -		Тенге			478746				
	Всего заработная плата -		Тенге			59115				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				23219			
		Накладные расходы -	Тенге			395171				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			29721				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							15
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4458			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30508				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			538975				
										145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				27677			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1930749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1525
		Сметная заработная плата -	Тенге				271146			
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2014 года:	Тенге			4614490				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			92290				
		ИТОГО	Тенге			4706780				
		НДС 12%	Тенге			564814				
		ИТОГО с учетом НДС	Тенге			5271594				
		Понижающий коэффициент к=0,79	Тенге			4164559				
		Генподрядные услуги 2%	Тенге			83291				
		Итого за вычетом генподрядных услуг	Тенге			4081268				
		ИТОГО к оплате в т.ч. НДС 12%	Тенге			4081268				

Директор ТОО"Корпорация"МСК-Строй" Имашбеков Ж.Т.

Прораб ПК "Аспап" Утегенов Т.Н.

Инженер ПТО ПК "Аспап" Касымова Ж.Д.

Эксперт технического надзора
ТОО"Стройтехнология" Ахметов М.

Председатель ПО "Аспап" Ашимов Т.М.