Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Форма №3

Справка стоимости
выполненных работ за сентябрь месяц 2022 г.
по дополнительному соглашению №2 от 20.06.2022г. к Договору № 75 от 01.07.2021г
Наименование бюджетной программы: 268- 025-032-159; 268-025-015-159.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-90 «Жаркент-Кундызды» км 0-11 Панфиловского района Алматинской области»	тенге	488 949 323,52	**2021 год**						
				268-025-032-159						
				136 607 000,00	136 607 000,00	0,00	136 607 000,00	0,00	0,00	0,00
				2022 год						
				268-025-015-159						
				352 342 323,52	307 560 925,28	0,00	296 766 532,16	10 794 393,12	0,00	10 794 393,12
	Всего по акту:		**488 949 323,52**	**488 949 323,52**	**444 167 925,28**	**0,00**	**433 373 532,16**	**10 794 393,12**	**0,00**	**10 794 393,12**

Заказчик:
И.о. Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ **К. Шарапиев**

_____ **А. Накыпбаев**

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ **Рахимов С.Б.**

"AblBekAi company"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы
Республика Казахстан

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
БИН 050140000775

Подрядчик: ТОО "AbIBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

по объекту: Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-90 «Жаркент-Кундызды» км 0-11 Панфиловского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Искусственные сооружения										
		УСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБ d=2х1,5м И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Укрепительные работы										
1	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	28,2		140,68	140,68	3967	3967	–	845	5197
		НР - 72%, СП - 8%				–	41,64	–	1174		385	
		Укрепление откосов входного и выходного оголовков										
2	1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	м2 укрепляемой поверхности	23		4906,63	242,44	112852	5576	64910	31540	155943
		НР - 72%, СП - 8%				1842,00	62,57	42366	1439		11551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	211-202-0405	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм**	м3	0,107	2,461	2865,18				7051		
2.2	212-101-0701	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,102	2,346	17987,70				42199		
3	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0641		23076,30	2074,96	1479	133	3	1276	2975
		НР - 91%, СП - 8%				20959,34	914,22	1343	59		220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-102-0220	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,017948	150,00				3		
4	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0641		434300,00	–	27839	–	27839	–	30066
		СП - 8%				–	–	–	–		2227	
		Укрепление входного русла										
5	1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	м2 укрепляемой поверхности	18		4906,63	242,44	88319	4364	50799	24683	122042

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 80%				1842,00	62,57	33156	1126		9040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	0,107	1,926	2865,18				5518		
5.2	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,102	1,836	17987,70				33025		
6	1101-0204-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	3,5		12289,32	37,69	43013	132	28217	10582	57882
		НР - 72%; СП - 80%				4189,59	9,58	14664	34		4288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,286	1,001	17987,70				18006		
7	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0497		23076,30	2074,96	1147	103	2	989	2307
		НР - 91%; СП - 80%				20959,34	914,22	1042	45		171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,013916	150,00				2		
8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0497		434300,00	–	21585	–	21585	–	23312
		СП - 80%				–	–	–	–		1727	
		Укрепление выходного русла										
9	1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	8		4906,63	242,44	39253	1940	22577	10970	54241
		НР - 72%; СП - 80%				1842,00	62,57	14736	501		4018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	0,107	0,856	2865,18				2453		
9.2	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,102	0,816	17987,70				14678		
10	1101-0204-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	2		12289,32	37,69	24579	75	16125	6047	33076
		НР - 72%; СП - 80%				4189,59	9,58	8379	19		2450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,286	0,572	17987,70				10289		
11	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0148		23076,30	2074,96	342	31	1	295	687
		НР - 91%; СП - 80%				20959,34	914,22	310	14		51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,004144	150,00				1		
12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0148		434300,00	–	6428	–	6428	–	6942
		СП - 80%				–	–	–	–		514	
		Устройство конца укрепления										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0204-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство каменной наброски или призмы *НР - 72%, СП - 8%*	м3	3,2	4556,77 4552,20	4,57 2,04	14582 14567	15 7	–	10493 2006	27081
14	211-701-0101 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм *СП - 8%*	м3	3,232	3608,76 –	– –	11664 –	– –	11664	– 933	12597
15	1101-0204-0805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см *НР - 72%, СП - 8%*	м2	29	4906,63 1842,00	242,44 62,57	142292 53418	7031 1815	81843	39767 14565	196624
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	0,107 3,103	2865,18				8891		
15.2	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,102 2,958	17987,70				53208		
16	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,0527	23076,30 20959,34	2074,96 914,22	1216 1105	109 48	2	1049 181	2446
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28 0,014756	150,00				2		
17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0527	434300,00 –	– –	22888 –	– –	22888	– 1831	24719
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				563445	23476	354883	138536	758137
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				185086	6281	–	56158	
		Материалы	Тенге				563445				
		Всего заработная плата	Тенге				264480				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					191367			
		Накладные расходы	Тенге				90404				
		Сметная прибыль	Тенге				138536				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				56158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				758139				
		Сметная заработная плата	Тенге								135
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					191367			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				758139				
		Сметная заработная плата	Тенге								135
								191367			
		РАЗДЕЛ 2.Обустройство автомобильной дороги									
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ									
18	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м2 спланированной площади	975	11,05 –	11,05 2,88	10774 –	10774 2808	–	2018 1024	13816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Устройство песчано-гравийных подушек под бордюры. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	26	1622,99	1403,41	42198	36489	56	16405	63292
		НР - 108%, СП - 8%			217,41	366,83	5653	9538		4688	
20	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из ПГС, толщиной 15 см. Устройство	м2 покрытия	975	603,64	195,98	588549	191081	604	496733	1172106
		НР - 108%, СП - 8%			407,04	64,69	396864	63073		86824	
21	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	178,425	2149,14	–	383460	–	383460	–	414137
		СП - 8%			–	–	–	–		30677	
22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6	128329,73	3059,34	76998	1836	75162	916	84147
		НР - 108%, СП - 8%			–	1413,16	–	848		6233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
22.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03 0,618	121621,74				75162		
23	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 (3+1) см. Устройство	м2 покрытия	750	294,89	4,14	221168	3105	8580	227535	484598
		НР - 108%, СП - 8%			279,31	1,60	209483	1200		35895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
23.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005 3,75	2288,88				8583		
24	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	750	90,01	–	67508	–	–	72908	151651
		НР - 108%, СП - 8%			90,01	–	67508	–		11235	
25	212-501-0302 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Г, марки II	т	71,7	17083,98	–	1224921	–	1224921	–	1322915
		СП - 8%			–	–	–	–		97994	
26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1300	2401,70	44,28	3122210	57564	1544673	1667653	5173051
		НР - 108%, СП - 8%			1169,21	18,58	1519973	24154		383188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
26.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059 76,7	17573,58				1347894		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				5737786	300849	3237456	2484168	8879713
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2199481	101621	–	657758	
Материалы			Тенге				5737786				
Всего заработная плата			Тенге				1629076				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					2301102			
							1608381				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				2484168				
		Сметная прибыль	Тенге				657758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8879712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1447
		Сметная заработная плата	Тенге					2301102			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8879712				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1447
		Сметная заработная плата	Тенге					2301102			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9637851
Всего по смете:											9 637 851,00
ИТОГО С НДС-12%											10 794 393,12

Заказчик:
И.о. Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ К. Шарапиев

_____ А. Накыпбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "АЫВекАі company"

_____ Утешов С.Б.