Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
БИН 160440026702

Подрядчик: ТОО «РСУ-1» БИН 991040001212

Справка о стоимости выполненых работ
за сентябрь месяц 2022 года по дополнительному соглашению №3 от 14.07.2022 года к договору №122 от 08.09.2021 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе города Талдыкорган-всего по договору:	тенге							
	Всего за 2022 год		492 365 000,00	210 986 532,37	147 709 500,00	118 095 557,54	92 890 974,83	27 867 292,45	65 023 682,38

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

_____**Хамитжанов К.К.**
М.П.

Технадзор:

Директор ТОО "Қабылан эксперт"

_____ **Кузьменко С.Н.**
М.П

Авторский надзор

Директор ТОО "Казахский Промтранспроект"

_____

Подрядчик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Досаев С.Т.**
М.П.

PDF Compressor Free Version

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремонтно- строительное управление-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган**

Договор подряда (контракт) № 122 от 08.09.2021 , доп. соглашение № 3 от 14.07.2022 г

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Земляные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Замена на дренирующий грунт									
1	18	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		1761	40,74	40,74	71743	71743	0	23076	102405
				м3 грунта		0	18,2	0	32050		7586	
2	19	Е11-010104-0114 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85к=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м (+ ДО 30 м)перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85		1761	54,82	54,82	96538	96538	0	31051	137796
				м3 грунта		0	24,49	0	43127		10207	
3	20	Е11-010102-0244 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3		1761	254,19	254,19	447629	447628	0	44948	531983
				м3 грунта		0	35,45	0	62427		39406	
4	21	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (в отвал)		2993,7	30		89811				96996
				т-км							7185	
5	22	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м		1761	12,51	12,51	22030	22030	0	6847	31187
				м3 грунта		0	5,4	0	9509		2310	
6	23	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		1761	84,32	84,32	148488	148487	0	46710	210814
				м3 уплотненного грунта		0	36,84	0	64875		15616	
7	24	Е11-010201-0108 к=7	(+ до 8 проходов)		1761	56,72	56,72	99884	99884	0	24801	134660
				м3 уплотненного грунта		0	19,56	0	34445		9975	
8	25	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		1761	110,5	94,31	194583	166080	4931	45919	259742
				м3 уплотненного грунта		13,39	22,83	23573	40204		19240	
		217-603-0104	Вода техническая	м3	176,1	28				4930,8		
9	26	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		20680	8,32	8,32	172058	172058	0	39457	228436
				м2 спланированной площади		0	2,65	0	54802		16921	
			ИТОГО:					1342764	1224448	4931	262809	1734019
								23573	341439		128446	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		22542				
			Итого с временными									1 756 561

PDF Compressor Free Version

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зимние удорожания			1,35 %		23714				
			Итого с зимними удорожаниями									1 780 275
			Всего с прочими									1 780 275
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									1 869 380
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									1 682 442
			НДС			12 %		201 893				
			Итого с НДС									1 884 335,11

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РСУ-1"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Досаев С.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Хамитжанов К.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Азанбеков А.С

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

PDF Compressor Free Version

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремонтно- строительное управление-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган**

Договор подряда (контракт) № 122 от 08.09.2021 , доп. соглашение № 3 от 14.07.2022 г

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-2-1 Дорожная одежда

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Дорожная одежда										
1	1	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Устройство		1761	3446,43	1323,42	6069160	2330543	3387213	1019936	7656224	
			м3 материала основания в пл отном теле			199,55	336,73	351404	592982		567128		
	1.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2148,42	1575				3383761,5			Казахстан 100%
	1.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	123,27	28				3451,56			
2	2	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см.Устройство		20680	243,38	180,18	5032995	3726122	5997	2616291	8293629	
			м2 основания или покрытия			62,91	55,58	1300875	1149394		614343		
	2.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	217,14	28				6079,92			
3	3	С Калькуляция на приготовление №1	Смесь щебеночно-песчаная ЩПС С4		4136	4718		19513648		19513648		21074740	
				м3							1561092		
			Итого по разделу: 1. Дорожная одежда									37024593	
			Раздел: 2. Бортовой камень										
4	10	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные БР 100.30.18.Установка при других видах покрытий		873	2654,76	39,43	2317609	34423	1346271	1027945	3613198	
			м бортового камня			1073,21	17,05	936916	14885		267644		
		212-101-0618	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	66,348	19369				1285094,41			Казахстан 100%
5	11	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		208	42250		8788000		8788000		9491040	Казахстан
				м3							703040		
6	12	Е11-010205-0503	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3		46,8801	1737,98	0	81477	0	0	58663	151351	
			м3 грунта			1737,98	0	81477	0		11211		
7	13	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		57,193722	1575		90080		90080		97286	Казахстан
				м3							7206		
			Итого по разделу: 2. Бортовой камень									13352875	
			ИТОГО:					41892969	6091088	33131209	4752835	50377468	
								2670672	1757261		3731664		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		636442					
			Итого с временными									49 593 540	
			Зимние удорожания			1,35 %		675769					
			Итого с зимними удорожаниями									50 269 308	
			Всего с прочими									50 269 308	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									52 337 644	
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									47 103 878	
			НДС			12 %		5 652 465					
			Итого с НДС									52 756 342,52	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РСУ-1"

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города

PDF Compressor Free Version

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Досаев С.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Хамитжанов К.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Азанбеков А.С

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

PDF Compressor Free Version

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Ремонтно- строительное управление-1"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган

(наименование, адрес)

Объект : Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган

Договор подряда (контракт) № 122 от 08.09.2021 , доп. соглашение № 3 от 14.07.2022 г

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 7-1-2 Устройство тротуаров

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Устройство поребрика БР100.20.8										
1	9	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные БР 100.20.8. Установка при других видах покрытий		850	1647,57	39,43	1400438	33515	454690	1000863	2593405	
				м бортового камня		1073,21	17,05	912232	14492		192104		
		212-101-0618	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	20,4	19369				395127,6			Казахстан 100%
2	10	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		64	42250		2704000		2704000		2920320	Казахстан
				м3							216320		
3	11	Е11-010205-0502	Траншеи, изъяны котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		25,5	1215,04	0	30984	0	0	22308	57555	
				м3 грунта		1215,04	0	30984	0		4263		
4	12	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		31,11	1827,84		56864		56864		61413	
				м3							4549		
			Итого по разделу: 1. Устройство поребрика БР100.20.8									5632693	
			ИТОГО:					4192286	33515	3215554	1023171	5632693	
								943216	14492		417236		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		73225					
			Итого с временными									5 705 918	
			Зимние удорожания			1,35 %		77030					
			Итого с зимними удорожаниями									5 782 948	
			Всего с прочими									5 782 948	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									6 072 393	
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									5 465 153	
			НДС			12 %		655 818					
			Итого с НДС									6 120 971,68	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РСУ-1"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Досаев С.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Хамитжанов К.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Азанбеков А.С

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

PDF Compressor Free Version

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремонтно- строительное управление-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган**

Договор подряда (контракт) **№ 122 от 08.09.2021 , доп. соглашение № 3 от 14.07.2022 г**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-4-2 Водоотвод**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водоотводные лотки Б-3-1										
1	1	Е11-300101-0102	Подушки подфундаменты из ПГС.Устройство		53,28	5052,08	254,94	269175	13583	107126	130623	431782	
				м3 подушки		2786,52	132,1	148466	7038		31984		
	1.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	58,608	1827,84				107126,05			
2	2	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков.Устройство в откосах насыпи		719,9993	4937,9	2332,49	3555285	1679391	177336	2615331	6664265	
				м лотка		2359,11	1004,23	1698558	723045		493649		
	2.1	211-201-0506	Щебень из изверженных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	57,5999	2963,66				170706,65			
	2.2	212-101-0712	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	0,3312	20012				6627,97			Казахстан 100%
3	3	С1225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012		61,2	79388		4858546		4858546		5247230	Казахстан
				м3							388684		
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		108	1215,04	0	131225	0	0	94182	243764	
				м3 грунта		1215,04	0	131225	0		18057		
			Итого по разделу: 1. Водоотводные лотки Б-3-1									12587041	
			ИТОГО:					8814231	1692974	5143008	2840436	12587041	
								1978249	730083		932374		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		163632					
			Итого с временными									12 750 673	
			Зимние удорожания			1,35 %		172134					
			Итого с зимними удорожаниями									12 922 807	
			Всего с прочими									12 922 807	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									13 569 611	
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									12 212 650	
			НДС			12 %		1 465 518					
			Итого с НДС									13 678 168,06	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РСУ-1"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Досаев С.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Хамитжанов К.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Азанбеков А.С

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

PDF Compressor Free Version

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремонтно- строительное управление-1"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган**

Договор подряда (контракт) № 122 от 08.09.2021 , доп. соглашение № 3 от 14.07.2022 г

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-4-1 Водопропускные ливневые трубы**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Строительство новых КЖБТ ЗКП 0,5м с лотковыми звеньями ЛЖК-250 - 952,63 пм									
1	1	**Е11-010101-0327 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	77,144	265 10,75	254,25 46,26	20443 829	19614 3569	0	3167 1889	25499
2	2	**Е11-010205-0303**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м3 грунта	7,7144	3750,38 3750,38	0 0	28932 28932	0 0	0	20831 3981	53744
3	3	**Е11-010101-0327 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 3 группы. Разработка вотвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	11,34	265 10,75	254,25 46,26	3005 122	2884 525	0	465 278	3748
4	4	**Е11-300101-0102**	**Подушки подфундаменты из ПГС. Устройство**	м3 подушки	8,4153	5052,08 2786,52	254,94 132,1	42515 23449	2146 1112	16920	20631 5052	68198
	4.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	9,2568	1827,84				16920		
5	5	**Е11-300101-0101**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**	м3 подушки	1,1249	7268,88 2858,34	291,05 150,81	8177 3215	328 170	4634	2843 882	11902
	5.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,3636	2963,66				4634,01		
6	6	**Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Монолитный фундамент. Устройство В20F200W4**	м3 бетона в деле	1,1249	32709,42 4542,44	4195,67 1161,65	36795 5110	4720 1307	26965	5390 3375	45860
	6.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0128	70707				906,74		
	6.2	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0154	68867				1061,32		
	6.3	261-107-0434	Полотно нетопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0531	10612				563,45		
	6.4	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6.5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0109	44541				486,01		
	6.5	212-101-0712	Бетон тяжелый классв В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	1,1474	20012				22961,73		
	6.6	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,1474	392				449,78		
7	7	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,7694	1215,04 1215,04	0 0	2150 2150	0 0	0	1548 296	3994
8	8	**С1211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	2,158668	1827,84		3946		3946	316	4262
			Тело трубы									
9	9	**Е11-300401-0201 Изм. и доп. вып. 14**	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Вывоза насыпи до 0/0,9 м**	м3 железобетона звеньев	9,69	52779,11 20287,15	24334,99 7355,12	511430 196582	235806 71271	79041	224997 58914	795341
	9.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,6473	10465				17238,99		
	9.2	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,4845	34153				16547,13		
	9.3	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	37,1127	575				21339,8		
	9.4	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	96,9	223				21608,7		

PDF Compressor Free Version

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	11	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**	м2	157,029	3977,71 1058,93	168,91 63,48	624616 166283	26524 9968	431809	148051 61813	834480
		216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,7066	159544				112738,66		
		217-501-0108	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-7-370	т	0,2512	194915				48971,69		
		217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,1241	474618				58877,74		
		261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	157,029	910				142896,39		
		261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	157,029	223				35017,47		
11	12	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки на поворотах и наклонах. Устройство В20F200W4**	м3 бетона в деле	1,02	32709,42 4542,44	4195,67 1161,65	33364 4633	4280 1185	24451	4887 3060	41311
		215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0116	70707				822,18		
		215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,014	68867				962,35		
		261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0481	10612				510,9		
		261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0099	44541				440,69		
		212-101-0712	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	1,0404	20012				20820,48		
		217-108-0101	Гвозди ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,0404	392				407,84		
			Смотровые блоки									
12	13	Е11-300403-0101	**Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение**	м3 сборных конструкций	1,11	22949,63 9387,11	12110,12 3666,38	25474 10420	13443 4070	1612	12171 3012	40657
		212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0111	15059				167,15		
		261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12283-77	кг	1,11	575				638,25		
		261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3,33	223				742,59		
13	14	С1225-106-0402	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 ГОСТ 24547-2016**	шт.	3	24428,03		73284		73284	5863	79147
14	15	Е11-300504-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**	м2	8,7	3977,71 1058,93	168,91 63,48	34606 9213	1469 552	23924	8203 3425	46234
		216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0392	159544				6246,15		
		217-501-0108	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-7-370	т	0,0139	194915				2713,22		
		217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,0069	474618				3262,05		
		261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	8,7	910				7917		
		261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	8,7	223				1940,1		
15	16	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки на поворотах и наклонах. Устройство В20F200W4**	м3 бетона в деле	0,12	32709,42 4542,44	4195,67 1161,65	3925 545	503 139	2877	575 360	4860
		215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0014	70707				96,73		
		215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0016	68867				113,22		
		261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0057	10612				60,11		
		261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0012	44541				51,85		
		212-101-0712	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	0,1224	20012				2449,47		
		217-108-0101	Гвозди ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,1224	392				47,98		
16	17	Е11-231201-0101	**Чугунная решетка. Установка**	шт.	3	2463,42 2091,02	264,44 130,97	7390 6273	793 393	324	6599 1119	15108
		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,024	13495				323,88		
17	18	С1244-202-0303	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)**	комплект	3	37720		113160		113160	9053	122213
			Итого по разделу: 1. Строительство новых КЖБТ ЗКП 0,5м с лотковыми звеньями ЛЖК-250 - 952,63 пм									2196258
			ИТОГО:					1573212	312510	802947	460358	2196258
			Временные здания и сооружения			1,3 %		457756 28551	94261		162688	
			Итого с временными									2 224 809
			Зимние удорожания			1,35 %		30035				
			Итого с зимними удорожаниями									2 254 844
			Всего с прочими									2 254 844

PDF Compressor Free Version

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машины	Всего	эксплуатация машины	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									**2 367 702**
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									**2 130 932**
			НДС			12 %		255 712				
			Итого с НДС									**2 386 644,01**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РСУ-1"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Досаев С.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Хамитжанов К.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Азанбеков А.С

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

PDF Compressor Free Version

Форма № приложение 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 158

Заказчик : ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Ремонтно- строительное управление-1"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган

(наименование, адрес)

Объект : Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган

Договор подряда (контракт) № 122 от 08.09.2021 , доп. соглашение № 3 от 14.07.2022 г

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 6-1-1 Наружные сети газоснабжения

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	3	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4ь=0,8	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,35	380226,6 / 276465,52	103761,08 / 34256,06	133039 / 96763	36317 / 11990	0	103665 / 19260	260004	
2	4	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4ь=0,8	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,5	336870,97 / 255089,32	81781,65 / 26724,99	168435 / 127545	40890 / 13362	0	139498 / 24635	332568	
3	5	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4ь=0,8	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,1324	318890,25 / 246538,84	72351,41 / 23681,65	42221 / 32642	9579 / 3135	0	35419 / 6211	83851	
4	6	Е11-220601-0201 ж=0,8	Демонтаж крана полиэтиленового	шт.	8	1460,5 / 569,42	891,08 / 283,97	11684 / 4555	7129 / 2272	0	6759 / 1475	19918	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									696341	
			Раздел: 2. Земляные работы										
5	7	Е11-010102-0411 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ХИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	750	624,72 / 28,54	595,89 / 135,16	468542 / 21407	446918 / 101370	217	88400 / 44555	601497	
6	8	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отвосами	м3 грунта	125	2328,87 / 2328,87	0 / 0	291108 / 291108	0 / 0	0	209598 / 40056	540762	
7	9	Е11-250101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	60	3815,4 / 1465,08	211,23 / 65,49	228924 / 87905	12673 / 3929	128345	90916 / 25587	345427	
8	10	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	160	1215,04 / 1215,04	0 / 0	194407 / 194407	0 / 0	0	139973 / 26750	361130	
9	11	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	170	1708		290360		290360	23229	313589	Казахстан
10	12	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	650	22,73 / 0	22,73 / 10,16	14774 / 0	14774 / 6604	0	4755 / 1562	21091	
11	13	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	650	214,3 / 118,48	95,82 / 49,12	139298 / 77015	62283 / 31928	0	78439 / 17419	235156	
			Итого по разделу: 2. Земляные работы									2418652	
			Раздел: 3. Прокладка труб (Защитный футляр)-лист 19										
12	32	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0541	740697 / 5005858	239294,86 / 79928,79	40072 / 27082	12946 / 4324	44	31092 / 5693	76857	
13	33	С1241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	50,241	4963		249346		249346	19948	269294	Казахстан
14	34	С1241-201-0708	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,1 мм	м	4,4	1894		8334		8334	667	9001	Казахстан
15	35	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство с установкой конера	шт.	5	34549,62 / 4962,83	2719,55 / 1098,49	172748 / 24814	13597 / 5492	134336	30004 / 16220	218972	

PDF Compressor Free Version

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	36	С1241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	10	213		2130		2130	170	2300	Казахстан
17	37	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1825,62 711,77	1113,85 354,96	18256 7118	11139 3550	0	10561 2305	31122	
18	38	С1241-211-0503	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	5	1148		5740		5740	459	6199	
19	39	С1241-215-0307	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	5	7061		35305		35305	2824	38129	Казахстан
20	40	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,033565	317777		10666		10666	853	11519	
			Защитный футляр для подземного газопровода д=90 мм-7 шт										
21	41	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,1948	740697 500585,8	239294,86 79928,79	144289 97514	46615 15570	159	111953 20499	276740	
22	42	С1241-202-0216	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	98,08	3823		374960		374960	29997	404957	Казахстан
23	43	С1241-201-0707	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	14,6	1472		21491		21491	1719	23210	Казахстан
24	44	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство с установкой конера	шт.	7	34549,62 4962,83	2719,55 1098,49	241847 34740	19036 7689	188071	42005 22708	306560	
25	45	С1241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	14	213		2982		2982	239	3221	Казахстан
26	46	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14	1825,62 711,77	1113,85 354,96	25559 9965	15593 4969	0	14385 3227	43571	
27	47	С1241-211-0503	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	7	1148		8036		8036	643	8679	
28	48	С1241-215-0306	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х63 мм	шт.	7	7061		49427		49427	3954	53381	Казахстан
29	49	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0469	317777		14904		14904	1192	16096	
			Защитный футляр для подземного газопровода д=63 мм-16 шт										
30	50	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1948	475387,97 345581,9	129701,35 42820,08	92606 67319	25265 8341	20	74904 13401	180911	
31	51	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	177,35	2352		417127		417127	33370	450497	Казахстан
32	52	С1241-201-0706	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,2 мм	м	14,7	1041		15303		15303	1224	16527	Казахстан
33	53	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство с установкой конера	шт.	16	34549,62 4962,83	2719,55 1098,49	552794 79405	43513 17576	429876	96011 51904	700709	
34	54	С1241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	32	213		6816		6816	545	7361	Казахстан
35	55	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	32	1825,62 711,77	1113,85 354,96	58420 22777	35643 11359	0	33794 7377	99591	
36	56	С1241-211-0503	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	16	1148		18368		18368	1469	19837	
37	57	С1241-215-0304	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	16	7061		112976		112976	9038	122014	Казахстан
38	58	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1074	317777		34129		34129	2730	36859	
			Итого по разделу: 3. Прокладка труб (Защитный футляр)-лист 19									3434114	
			Раздел: 4. Прокладка трубопровода в траншее										
39	63	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,2318	475387,97 345581,9	129701,35 42820,08	110195 80106	30065 9926	24	89131 15946	215272	

PDF Compressor Free Version

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	64	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	51	2352		119952		119952	9596	129548	
41	65	С1241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х 8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	184	1608		295872		295872	23670	319542	Казахстан
42	66	Е11-220501-0102 Изм. и доп. изм. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,45	421141,07 318861,65	102227,06 33406,24	189513 143488	46002 15033	24	156935 27716	374164	
43	67	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	450	797		358650		358650	28692	387342	Казахстан
44	68	Е11-220501-0101 Изм. и доп. изм. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,068	398650,9 308173,55	90439,27 29602,06	27108 20956	6150 2013	3	22739 3988	53835	
45	69	С1241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	68	217		14756		14756	1180	15936	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Прокладка трубопровода в траншее									1495639	
			Раздел: 5. Детали трубопровода										
46	70	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	275	1825,62 711,77	1113,85 354,96	502045 195737	306309 97614	0	290417 63397	855859	
47	71	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	13	2690,8 1050,46	1640,34 522,06	34980 13656	21324 6797	0	20249 4418	59647	
48	72	С1241-208-0315	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16	шт.	12	16096		193152		193152	15452	208604	Казахстан
49	73	С1241-208-0312	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	6	5382		32292		32292	2583	34875	Казахстан
50	74	С1241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	10	2147		21470		21470	1718	23188	Казахстан
51	75	С1241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	30	1613		48390		48390	3871	52261	Казахстан
52	76	С1241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	40	883		35320		35320	2826	38146	Казахстан
53	77	С1241-209-0909	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	3948		3948		3948	316	4264	Казахстан
54	78	С1241-209-0912	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	6	10014		60084		60084	4807	64891	Казахстан
55	79	С1241-209-0906	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	1862		7448		7448	596	8044	Казахстан
56	80	С1241-209-0905	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	11	1700		18700		18700	1496	20196	
57	81	С1241-209-0903	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	12	1216		14592		14592	1167	15759	
58	82	С1241-209-0316	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90х110 мм	шт.	1	3334		3334		3334	267	3601	Казахстан
59	83	С1241-209-0314	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	3	3168		9504		9504	760	10264	Казахстан
60	84	С1241-209-0310	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	2	3037		6074		6074	486	6560	Казахстан
61	85	С1241-209-0302	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм	шт.	5	1497		7485		7485	599	8084	Казахстан
62	86	С1241-210-0634	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х160 мм	шт.	1	29229		29229		29229	2338	31567	
63	87	С1241-210-0633	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х160 мм	шт.	3	21786		65358		65358	5229	70587	
64	88	С1241-210-0628	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм		1	16710		16710		16710		18047	

PDF Compressor Free Version

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	89	С1241-210-0620	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	5	8494		42470		42470	1337	45868	
66	90	С1241-210-0617	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	12	5207		62484		62484	3398	67483	
67	91	С1241-211-0615	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16	шт.	32	10079		322528		322528	4999	348330	
68	92	С1241-211-0612	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	11	4374		48114		48114	25802	51963	
69	93	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	40	1789		71560		71560	3849	77285	Казахстан
70	94	С1241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	31	2499		77438		77438	5725	83633	Казахстан
71	95	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	90	880		79200		79200	6195	85536	Казахстан
72	96	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	59	1825,62 711,77	1113,85 354,96	107712 41994	65718 20943	0	6336 13602	183622	
73	97	С1241-215-0310	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х32 мм	шт.	1	8572		8572		8572	686	9258	Казахстан
74	98	С1241-215-0303	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х32 мм	шт.	3	7061		21183		21183	1695	22878	Казахстан
75	99	С1241-215-0301	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	23	7061		162403		162403	12992	175395	Казахстан
76	100	С1241-213-0208	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	929		929		929	74	1003	Казахстан
77	101	С1241-213-0206	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	536		3216		3216	257	3473	Казахстан
78	102	С1241-213-0203	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	25	374		9350		9350	748	10098	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Детали трубопровода									**2700269**	
			Раздел: 6. Контрольная трубка с конером										
79	103	Е11-240207-0201	**Трубка контрольная. Устройство с установкой конера**	шт.	90	34549,62 4962,83	2719,55 1098,49	3109465 446654	244759 98864	2418052	540063 291962	3941490	
80	108	С1241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	8	213		1704		1704	136	1840	Казахстан
81	109	С1241-201-0419	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	5	9618		48090		48090	3847	51937	Казахстан
82	110	С1241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	45	213		9585		9585	767	10352	Казахстан
83	111	С1241-201-0419	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	15	9618		144270		144270	11542	155812	Казахстан
84	112	С1241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	120	213		25560		25560	2045	27605	Казахстан
85	113	С1241-201-0416	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	40	4862		194480		194480	15558	210038	Казахстан
86	114	С1241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	37,5	213		7988		7988	639	8627	Казахстан
87	115	С1241-201-0416	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	12,5	4862		60775		60775	4862	65637	Казахстан
88	116	Е11-270502-0101	**Подзоры и отмостки мощенье. Устройство**	м2 подзоров и отмосток	391,2	1404,68 1053,43	312,36 143,14	549513 412104	122195 55996	15214	505548 84405	1139466	
			Итого по разделу: 6. Контрольная трубка с конером									**5612803**	
			Раздел: 7. Узлы выхода										

PDF Compressor Free Version

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Узел выхода ПЭ газопровода д=63 мм из грунта с переходом ПЭ/ст (лист21)										
89	117	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2	7754,12	1277,24	1551	255	436	913	2661	
						4294,69	561,31	859	112		197		
90	118	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0026	708734,39	140206,29	1843	364	38	1575	3691	
						553932	58146,46	1440	151		273		
91	119	С1241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	2,6	2020		5252		5252		5672	Казахстан
											420		
92	120	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005	475387,97	129701,35	238	64	0	192	464	
						345581,9	42820,08	173	21		34		
93	121	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х 10,0 мм	м	0,5	2305		1152		1152		1244	
											92		
94	122	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,09266	617055,09	87628,47	1641	233	28	1460	3349	
						519054,8	35222,92	1381	94		248		
95	123	С1241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	2,66	793		2109		2109		2278	Казахстан
											169		
96	124	Е11-220901-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1825,62	1113,85	14605	8911	0	8448	24897	
						711,77	354,96	5694	2840		1844		
97	125	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	880		3520		3520		3802	Казахстан
											282		
98	126	С1241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	883		1766		1766		1907	Казахстан
											141		
99	127	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4497		8994		8994		9714	
											720		
100	128	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0263606	317777		8377		8377		9047	
											670		
			Узел выхода ПЭ газопровода д=32 мм из грунта с переходом ПЭ/ст 9 ГСН л.1										
101	129	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,02808	617055,09	87628,47	17327	2461	291	15408	35354	
						519054,8	35222,92	14575	989		2619		
102	130	С1241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	13	369		4797		4797		5181	
											384		
103	131	С1241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	15,08	2184		32935		32935		35570	Казахстан
											2635		
104	132	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0156	398650,9	90439,27	6219	1411	1	5247	12351	
						308173,55	29602,06	4808	462		915		
105	133	С1241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	15,6	213		3323		3323		3589	Казахстан
											266		
106	134	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	78	1825,62	1113,85	142398	86880	0	82373	242753	
						711,77	354,96	55518	27687		17982		
107	135	С1241-208-1803	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	26	1329		34554		34554		37318	Казахстан
											2764		
108	136	С1241-210-0601	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	26	2218		57668		57668		62281	
											4613		
109	137	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	26	727		18902		18902		20414	Казахстан
											1512		
110	138	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Подушки из бетона В15. Устройство	м3	0,13	30128,66	2130,83	3917	277	2742	882	5183	
						6907,38	546,51	898	71		384		
			Узел ПЭ шарового крана д=90 мм										
111	151	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,8	10424,72	2204,42	8340	1763	2853	4274	13623	
						4653,77	1029,08	3723	823		1009		
112	152	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Подушки из бетона В15. Устройство	м3	0,204	30128,66	2130,83	6146	434	4302	1384	8132	
						6907,38	546,51	1409	111		602		
113	153	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,003	617055,09	87628,47	1851	263	31	1646	3777	

PDF Compressor Free Version

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		519054,8	35222,92	1557	106		280		
114	154	С1241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	3	438		1314		1314	105	1419	
115	155	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	475387,97 345581,9	129701,35 42820,08	1426 1037	389 128	0	1154 206	2786	
116	156	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	3	2305		6915		6915	553	7468	Казахстан
117	157	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1825,62 711,77	1113,85 354,96	10954 4271	6683 2130	0	6336 1383	18673	
118	158	С1241-213-0209	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	1381		2762		2762	221	2983	Казахстан
119	159	С1241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	1789		7156		7156	572	7728	Казахстан
120	160	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0306	1341285,78 699072,12	623494,38 210018,72	41043 21392	19079 6427	573	27540 5487	74030	
121	161	С1242-209-0403	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	63768		127536		127536	10203	137739	
122	162	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,013426	317777		4266		4266	341	4607	
			Узел ПЭ шарового крана д=63 мм										
123	163	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,6	10424,72 4653,77	2204,42 1029,08	58378 26061	12345 5763	19973	29915 7063	95356	
124	164	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Подушки из бетона В15. Устройство	м3	1,428	30128,66 6907,38	2130,83 546,51	43024 9864	3042 780	30117	9686 4217	56927	
125	165	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,021	617055,09 519054,8	87628,47 35222,92	12958 10900	1841 740	218	11523 1959	26440	
126	166	С1241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	21	438		9198		9198	736	9934	
127	167	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,021	475387,97 345581,9	129701,35 42820,08	9983 7257	2724 899	2	8075 1445	19503	
128	168	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	21	2305		48405		48405	3872	52277	Казахстан
129	169	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	42	1825,62 711,77	1113,85 354,96	76676 29894	46781 14908	0	44355 9682	130713	
130	170	С1241-213-0209	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	14	1381		19334		19334	1547	20881	Казахстан
131	171	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	28	880		24640		24640	1971	26611	Казахстан
132	172	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0742	1341285,78 699072,12	623494,38 210018,72	99523 51871	46263 15583	1389	66780 13304	179607	
133	173	С1242-209-0401	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	14	22872		320208		320208	25617	345825	
134	174	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,093982	317777		29865		29865	2389	32254	
			Итого по разделу: 7. Узлы выхода									1808053	
			Раздел: 8. Испытание газопровода										
135	187	Ц13-100904-0101	Прокладка сигнальной ленты ЛСО-50. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,85	37663,34 12468,65	25194,69 6132,33	32014 10598	21415 5212	0	9645 3333	44992	
136	188	С1249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	850	32		27200		27200	2176	29376	

PDF Compressor Free Version

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
137	189	С1243-801-0202	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1 мм2	км	0,85	145696		123842		123842	9907	133749	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Испытание газопровода									208117	
			Раздел: 9. Земляные работы										
138	211	Е11-010102-0411 Изм и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	73,164	624,72 28,54	595,89 135,16	45705 2088	43595 9888	21	8623 4346	58674	
139	212	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,92	2328,87 2328,87	0 0	18445 18445	0 0	0	13280 2538	34263	
140	213	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,405	3815,4 1465,08	211,23 65,49	20622 7919	1142 354	11562	8190 2305	31117	
141	214	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,799	1215,04 1215,04	0 0	16766 16766	0 0	0	12072 2307	31145	
142	215	С1211-401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	15,1789	1708		25926		25926	2074	28000	Казахстан
143	216	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,826	22,73 0	22,73 10,16	1837 0	1837 821	0	591 194	2622	
144	217	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	80,826	214,5 118,48	95,82 49,12	17321 9577	7745 3970	0	9754 2166	29241	
			Итого по разделу: 9. Земляные работы									215062	
			Раздел: 10. Прокладка трубопровода										
145	218	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0076	475387,97 345581,9	129701,35 42820,08	3613 2626	985 325	1	2922 523	7058	
146	219	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,676	2352		18054		18054	1444	19498	
147	220	С1241-201-0706	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,2 мм	м	0,6	1041		625		625	50	675	Казахстан
148	221	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство с установкой кивера	шт.	1	34549,62 4962,83	2719,55 1098,49	34550 4963	2719 1098	26867	6001 3244	43795	
149	222	С1241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	2	213		426		426	34	460	Казахстан
150	223	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1825,62 711,77	1113,85 354,96	3651 1424	2228 710	0	2112 461	6224	
151	224	С1241-211-0503	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1148		1148		1148	92	1240	
152	225	С1241-215-0304	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	7061		7061		7061	565	7626	Казахстан
153	226	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,006713	317777		2133		2133	171	2304	
154	227	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0819	421141,07 318861,65	102227,06 33406,24	34491 26115	8372 2736	4	28562 5044	68097	
155	228	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	82,719	797		65927		65927	5274	71201	
			Итого по разделу: 10. Прокладка трубопровода									228178	
			Раздел: 11. Детали трубопровода										
156	229	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1825,62 711,77	1113,85 354,96	21907 8541	13367 4260	0	12673 2766	37346	
157	230	С1241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	4	883		3532		3532	283	3815	Казахстан
158	231	С1241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	8	880		7040		7040	563	7603	Казахстан
			Итого по разделу: 11. Детали трубопровода									48764	
			Раздел: 12. Контрольная трубка с ковером (лист 20)										

PDF Compressor Free Version

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
159	232	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство с установкой манера	шт.	4	34549,62 4962,83	2719,55 1098,49	138198 19851	10878 4394	107469	24003 12976	175177	
			д=63 мм										
160	233	С1241-201-0404	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	6	213		1278		1278	102	1380	Казахстан
161	234	С1241-201-0416	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	2	4862		9724		9724	778	10502	Казахстан
162	235	Е11-270502-0101	Подперы и отметки мощение. Устройство	м2 подпоров и отметок	9,6	1404,68 1053,43	312,56 143,14	13485 10113	2999 1374	373	12406 2071	27962	
			Узел ПЭ шарового крана д=63 мм (лист 21)										
163	236	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,8	10424,72 4653,77	2204,42 1029,08	8340 3723	1763 823	2853	4274 1009	13623	
164	237	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Подушки из бетона В15. Устройство	м3	0,204	30128,66 6907,38	2150,83 546,51	6146 1409	434 111	4302	1384 602	8132	
165	238	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	617055,09 519054,8	87628,47 35222,92	1851 1557	263 106	31	1646 280	3777	
166	239	С1241-102-0115	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	3	438		1314		1314	105	1419	
167	240	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	475387,97 345581,9	129701,35 42520,08	1426 1037	389 128	0	1154 206	2786	
168	241	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	3	2305		6915		6915	553	7468	Казахстан
169	242	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1825,62 711,77	1113,85 354,96	10954 4271	6683 2130	0	6336 1383	18673	
170	243	С1241-213-0209	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	1381		2762		2762	221	2983	Казахстан
171	244	С1241-213-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	880		3520		3520	282	3802	Казахстан
172	245	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0106	1341285,78 699072,12	623494,38 210018,72	14218 7410	6609 2226	198	9540 1901	25659	
173	246	С1242-209-0401	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	22872		45744		45744	3660	49404	
174	247	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,013426	317777		4266		4266	341	4607	
			Итого по разделу: 12. Контрольная трубка с ковером (лист 20)									357354	
			Раздел: 13. Испытание газопровода										
175	251	Ц13-100904-0101	Прокладка сигнальной ленты ЛСО-50. Прокладка шоинапательной ленты, применен коэффициент к затратам труда- 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0819	37663,34 12468,65	25194,69 6132,33	3085 1021	2063 502	0	929 321	4335	
176	252	С1249-101-0202	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	81,9	32		2621		2621	210	2831	
177	253	С1243-801-0202	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1 мм2	км	0,0819	145696		11933		11933	955	12888	Казахстан
			Итого по разделу: 13. Испытание газопровода									20054	
			ИТОГО:					14278817	2074381	9131618	3539154	19243401	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		3072812 250164	682639		1425430		
			Итого с временными									19 493 565	
			Зимние удорожания			1,35 %		263163					
			Итого с зимними удорожаниями									19 756 728	
			Всего с прочими									19 756 728	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									20 745 580	
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									18 671 022	
			НДС			12 %		2 240 523					
			Итого с НДС									20 911 544,90	

PDF Compressor Free Version

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебел. инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РСУ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Досаев С.Т
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Хамитжанов К.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Азанбеков А.С
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

PDF Compressor Free Version

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремонтно- строительное управление-1"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект : **Земляное полотно**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 122 от 08.09.2021 , доп. соглашение № 3 от 14.07.2022 г

Акт выполненных работ

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Земляные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. Земляное полотно									
22	22	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**		-895,65	46,85	46,85	-41961	-41961	0	-13497	-59895
				м3 грунта		0	20,93	0	-18746		-4437	
23	23	Е11-010102-0356	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3**		-895,65	339,93	339,93	-304458	-304458	0	-32901	-364348
				м3 грунта		0	51,02	0	-45696		-26989	
24	24	С3412-102-0101	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**		-1567,3875	163		-255484				-275923
				т*км							-20439	
25	25	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**		-895,65	96,97	96,97	-86851	-86851	0	-27323	-123308
				м3 уплотненного грунта		0	42,37	0	-37949		-9134	
26	26	Е11-010201-0108 к=7	**(+ до 8 проходов)**		-895,65	65,23	65,23	-58423	-58423	0	-14510	-78768
				м3 уплотненного грунта		0	22,5	0	-20152		-5835	
27	27	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		-895,65	126,65	108,46	-113438	-97142	-2508	-26855	-151516
				м3 уплотненного грунта		15,39	26,25	-13788	-23511		-11223	
	27.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	-89,565	28				-2507,82		
28	28	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**		-12382,72	46,85	46,85	-580130	-580130	0	-186603	-828072
				м3 грунта		0	20,93	0	-259170		-61339	
29	29	Е11-010104-0114 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85к=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м (+ ДО 30М)перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**		-12382,72	63,04	63,04	-780607	-780606	0	-251062	-1114203
				м3 грунта		0	28,16	0	-348697		-82534	
30	30	Е11-010102-0244 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3**		-12382,72	292,32	292,32	-3619717	-3619716	0	-363487	-4301860
				м3 грунта		0	40,77	0	-504843		-318656	
31	31	С3412-102-0215	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (в отвал)**		-21050,624	30		-631519				-682040
				т*км							-50521	
32	32	Е11-010203-0601	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м**		-12382,72	14,39	14,39	-178187	-178188	0	-55366	-252237
				м3 грунта		0	6,21	0	-76897		-18684	
33	33	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**		-12382,72	96,97	96,97	-1200752	-1200753	0	-377752	-1704784

PDF Compressor Free Version

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 уплотненного грунта		0	42,37	0	-524656		-126280	
34	34	Е11-010201-0108 к=7	(+ до 8 проходов)		-12382,72	65,23	65,23	-807725	-807725	0	-200600	-1088991
				м3 уплотненного грунта		0	22,5	0	-278611		-80666	
35	35	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		-12382,72	126,65	108,46	-1568320	-1343029	-34672	-371279	-2094767
				м3 уплотненного грунта		15,39	26,25	-190618	-325046		-155168	
	35.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	-1238,272	28				-34671,62		
36	36	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		-38917,56	9,56	9,56	-372052	-372051	0	-85183	-493814
				м2 спланированной площади		0	3,04	0	-118309		-36579	
			Итого по разделу: 4. Земляное полотно									-13614526
			Раздел: 5. Дорожная одежда									
37	37	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		-3320,0595	3983,33	1521,93	-13224893	-5052898	-7410107	-2211352	-16671145
				м3 материала основания в плотном теле		229,48	387,24	-761888	-1285660		-1234900	
	37.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	-4050,4726	1827,84				-7403615,82		
	37.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	-232,4042	28				-6507,32		
			Итого по разделу: 5. Дорожная одежда									-16671145
			Раздел: 4. Земляное полотно									
22	22	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		895,65	40,74	40,74	36489	36489	0	11737	52083
				м3 грунта		0	18,2	0	16301		3858	
23	23	Е11-010102-0356	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 до 7000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3		895,65	295,59	295,59	264745	264745	0	28613	316827
				м3 грунта		0	44,37	0	39740		23469	
24	24	С3412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		1567,3875	163		255484				275923
				т·км							20439	
25	25	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		895,65	84,32	84,32	75521	75521	0	23757	107220
				м3 уплотненного грунта		0	36,84	0	32996		7942	
26	26	Е11-010201-0108 к=7	(+ до 8 проходов)		895,65	56,72	56,72	50801	50801	0	12614	68489
				м3 уплотненного грунта		0	19,56	0	17519		5073	
27	27	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		895,65	110,5	94,31	98973	84469	2508	23360	132119
				м3 уплотненного грунта		13,39	22,83	11997	20448		9787	
	27.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	89,565	28				2507,82		
			Замена на дренирующий грунт									
28	28	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		12382,72	40,74	40,74	504472	504472	0	162263	720074
				м3 грунта		0	18,2	0	225366		53339	
29	29	Е11-010104-0114 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85к=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м (+ ДО 30М)перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85		12382,72	54,82	54,82	678821	678821	0	218342	968936
				м3 грунта		0	24,49	0	303253		71773	
30	30	Е11-010102-0244 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3		12382,72	254,19	254,19	3147564	3147564	0	316057	3740710
				м3 грунта		0	35,45	0	438967		277090	
31	31	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (в отвал)		21050,624	30		631519				682040
				т·км							50521	
32	32	Е11-010203-0601	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м		12382,72	12,51	12,51	154908	154908	0	48144	219296
				м3 грунта		0	5,4	0	66867		16244	

PDF Compressor Free Version

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	Е11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**		12382,72	84,32	84,32	1044111	1044111	0	328449	1482364
			м3 уплотненного грунта			0	36,84	0	456179		109805	
34	34	Е11-010201-0108 к=7	**(+ до 8 проходов)**		12382,72	56,72	56,72	702348	702348	0	174388	946875
			м3 уплотненного грунта			0	19,56	0	242206		70139	
35	35	Е11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		12382,72	110,50	94,31	1368291	1167814	34672	322922	1826510
			м3 уплотненного грунта			13,39	22,83	165805	282697		135297	
	35.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	1238,272	28				34671,62		
36	36	Е11-010203-0102	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**		38917,56	8,32	8,32	323794	323794	0	74255	429893
			м2 спланированной площади			0	2,65	0	103132		31844	
			Итого по разделу: 4. Земляное полотно									11969359
			Раздел: 5. Дорожная одежда									
37	37	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**		3320,0595	3446,43	1323,42	11442353	4393833	6386002	1922921	14434496
			м3 материала основания в плотном теле			199,55	336,73	662518	1117964		1069222	
	37.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4050,4726	1575				7403615,82		
	37.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	232,4042	28				6507,32		
			Итого по разделу: 5. Дорожная одежда									14434496
			ИТОГО:									-3881816
			Временные здания и сооружения			1,3 %		-50463,60				
			Итого с временными									- 3 932 279
			Зимние удорожания			1,35%		-53086				
			Итого с зимними удорожаниями									- 3 985 365
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									- 4 808 562
			Итого с учетом тендерной скидки 10%									- 4 327 706
			НДС			12 %		- 519 325				
			Итого с НДС									- 4 847 031

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РСУ-1"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Досаев С.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Хамитжанов К.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Азанбеков А.С

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер. №

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер. №

PDF Compressor Free Version