Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство теплоснабжения и горячего водоснабжения пос.Шахтерский(ул.Кемеровская)с подкачивающей насосной станцией.Корректировка"
(наименование, адрес)

Договор №85 от 24.08.2021 года
Срок действия до 31.12.2022 года
Доп.соглашение №85/3рек

Акт выполненных работ №1
за август 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С01-01 ВЫНОС ОБЪЕКТА В НАТУРУ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРАСС											
1	1	СЦИ РК 8.03-04-2020 Р1 т.1601-0204-20 п.25	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов при длине разбивочных сторон 50 м, 1 категория сложности(к=1,102592 переход от цен 2022г к ценам 2020г по МРП)	км хода	3,3267	26321,08	--	87562	--	--	--	87562
						--	--	--	--		--	
2	2	СЦИ РК 8.03-04-2020 Р1 т.1601-0204-32 п.4	Закрепление трасс выносками с установкой знаков, 1 категория сложности(к=1,102592 переход от цен 2022г к ценам 2020г по МРП)	км хода	3,3267	11647,78	--	38749	--	--	--	38749
						--	--	--	--		--	
3	3	СЦИ РК 8.03-04-2020 Р1 т.1601-0205-09 п.37	Камеральное трассирование линейных сооружений, I категория сложности(к=1,102592 переход от цен 2022г к ценам 2020г по МРП)	км хода	1,461	877,66	--	1282	--	--	--	1282
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								127593
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Прочие затраты	Тенге				127593				
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С02-01-01 на КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ											
	РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
	РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1	1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	3359,98	308,03	308,03	1034975	1034974	--	169914	1301287
			НР - 72%; СП - 8%			--	70,23	--	235971		96398	
	1.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	91,7275							
	1.2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	91,74627		11281,00		1034990			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	91,74627		2572,00		235971			

2	**3**	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**107,23**	**5577,14**	**--**	**598037**	**--**	**--**	**430586**	**1110913**
			НР - 72%; СП - 8%			**5577,14**	**--**	**598037**	**--**		**82289**	
	3.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	411,023313	1455,00		598039				
3	**14**	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м/засыпка лотка песком, см лист 12 ТС/**	**м³**	**91,5**	**64,25**	**64,25**	**5879**	**5879**	**--**	**1232**	**7680**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**18,70**	**--**	**1711**		**569**	
	14.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9516							
	14.2	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,949887		6189,00		5879			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,949887		1801,00		1711			
4	**15**	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м/засыпка лотка песком, см лист 12 ТС/**	**м³**	**91,5**	**31,73**	**31,73**	**2903**	**2904**	**--**	**608**	**3792**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**9,23**	**--**	**845**		**281**	
	15.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4667							
	15.2	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,469051		6189,00		2903			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,469051		1801,00		845			
5	**16**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/засыпка лотка песком, см лист 12 ТС/**	**м³**	**30,5**	**1506,08**	**--**	**45935**	**--**	**--**	**33074**	**85329**
			НР - 72%; СП - 8%			**1506,08**	**--**	**45935**	**--**		**6321**	
	16.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	38,18295	1203,00		45934				
6	**17**	**211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м³**	**750**	**2596,00**	**--**	**1947000**	**--**	**1947000**	**--**	**2102760**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**155760**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**3634729**	**1043757**	**1947000**	**635414**	**4611761**
								643972	**238527**	**--**	**341618**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**3634729**				
			Всего заработная плата	тенге					**882499**			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**1947000**				
			Накладные расходы	тенге				**635414**				
			Сметная прибыль	тенге				**341618**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**4611761**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**542**
			Сметная заработная плата	тенге					**882499**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**4611761**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**542**
			Сметная заработная плата	тенге					**882499**			

РАЗДЕЛ 2. УЧАСТОК 2/лист5/

Подраздел 1. ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ ОС1-64шт/КЖИ/

7	**80**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство/см.ведомость объемов/** *НР - 93%; СП - 8%*	**м³ основания**	**95,232**	**6033,41** **1389,42**	**1784,34** **708,88**	**574574** **132317**	**169926** **67508**	**272331**	**185838** **60833**	**821245**
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	95,670067	1383,00		132312				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	35,5692							
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	25,758351		4038,00		104012			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25,758351		1801,00		46391			
		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	51,516703		13,00		670			
		314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	9,812705		6649,00		65245			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,812705		2152,00		21117			
		211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м³**	**104,7552**	**2596,00**				**271944**		
		217-603-0104	Вода техническая	м³	14,2848	27,00				386		
8	**81**	**1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**64**	**5503,96** **2579,28**	**2924,68** **1139,73**	**352253** **165074**	**187180** **72943**	**--**	**280860** **50649**	**683761**
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	99,744	1655,00		165076				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	35,872							
		314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	23,740416		5491,00		130359			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,740416		2152,00		51089			
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	3,025254		6741,00		20393			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,025254		1801,00		5448			
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,840806		4038,00		3395			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,840806		1801,00		1514			
		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	3,354982		13,00		44			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	8,26793		3990,00		32989			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,26793		1801,00		14891			
9	**82**	**221-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	**м³**	**52,16**	**27264,00** **--**	**--** **--**	**1422090** **--**	**--** **--**	**1422090**	**--** **113767**	**1535857**
10	**83**	**ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4**	**Надбавка за сульфатостойкий цемент/прим.2/** *СП - 8%*	**м³**	**52,16**	**284,00** **--**	**--** **--**	**14813** **--**	**--** **--**	**14813**	**--** **1185**	**15998**
11	**84**	**ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4**	**Надбавка за водонепроницаемость W6-1,5% кл.В7,5/прим.2/** *СП - 8%*	**м³**	**52,16**	**275,88** **--**	**--** **--**	**14390** **--**	**--** **--**	**14390**	**--** **1151**	**15541**
12	**85**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**м² поверхности**	**38,4**	**1274,51** **484,13**	**33,99** **4,64**	**48941** **18591**	**1305** **178**	**29045**	**17455** **5312**	**71708**
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	10,48704	1773,00		18594				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998							
		321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,964454		944,00		910			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,098918		3990,00		395			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,098918		1801,00		178			

		216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,006144	192890,00				1185		
		261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,009216	73026,00				673		
		261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-**	**кг**	**92,16**	**295,00**				**27187**		
13	86	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка/МН130-1/**	**т**	**2,1504**	**1155567,87**	**2302,75**	**2484933**	**4952**	**2214116**	**243863**	**2947099**
			НР - 91%; СП - 8%			**123635,12**	**984,04**	**265865**	**2116**		**218304**	
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	160,643482	1655,00		265865				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9971							
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,415457		6333,00		2631			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,415457		2572,00		1069			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,58164		3990,00		2321			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,58164		1801,00		1048			
		222-509-1006	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**2,1504**	**1029630,00**				**2214116**		
14	87	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м²**	**64,512**	**124,97**	**3,71**	**8062**	**239**	**3081**	**3292**	**12262**
			НР - 69%; СП - 8%			**73,51**	**0,44**	**4742**	**28**		**908**	
		003-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	2,322432	2044,00		4747				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0129							
		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,007864		32,00		0			
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,007864		6741,00		53			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007864		1801,00		14			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,007864		3990,00		31			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007864		1801,00		14			
		313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций. 1 кВт	маш.-ч	0,880769		176,00		155			
		261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000968	380806,00				368		
		236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,005806**	**467116,00**				**2712**		
15	88	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м²**	**64,512**	**203,21**	**5,41**	**13109**	**349**	**7216**	**3865**	**18332**
			НР - 69%; СП - 8%			**85,94**	**0,88**	**5544**	**57**		**1358**	
		003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,348173	1655,00		5541				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0323							
		314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,015728		32,00		1			
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,015728		6741,00		106			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015728		1801,00		28			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,015728		3990,00		63			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015728		1801,00		28			
		313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,022322		176,00		180			
		236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,001806	525811,00				950		
		236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**т**	**0,011612**	**539649,00**				**6266**		
16	89	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство до толщ.100мм**	**м² покрытия**	**256**	**6382,93**	**567,98**	**1634030**	**145402**	**1257675**	**257482**	**2042834**
			НР - 94%; СП - 8%			**902,16**	**167,83**	**230953**	**42964**		**151322**	
		003-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	164,1472	1407,00		230955				

		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	20,608							
		321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	7,239885		5076,00		36750			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,239885		1801,00		13039			
		321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	31,830528		129,00		4106			
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	4,805786		6741,00		32396			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,805786		1801,00		8655			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,936192		3990,00		3735			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,936192		1801,00		1686			
		311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	7,614362		8985,00		68415			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,614362		2572,00		19584			
		211-201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м³**	**9,4208**	**3622,00**				**34122**		
		211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	4,7104	3528,00				16618		
		211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м³**	**15,2576**	**3440,00**				**52486**		
		216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	6,3488	181837,00				1154447		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				**823086**				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**509353**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**185794**			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						**5234754**		
		Накладные расходы		тенге							**992655**	
		Сметная прибыль		тенге							**604789**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								**8164639**
			Подраздел 2. ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм1/НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н2/-1шт/лист48/								
17	**90**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5,W6,F100,с/с**	**м³**	**0,5**	**33794,42**	**2034,74**	**16897**	**1017**	**14784**	**1189**	**19533**
			НР - 91%; СП - 8%			**2192,63**	**420,56**	**1096**	**210**		**1447**	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8694	1261,00		1096				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1168							
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,11592		8681,00		1006			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11592		1801,00		209			
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,30912		25,00		8			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000837		3990,00		3			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000837		1801,00		2			
		261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,125	9128,00				1141		
		217-603-0104	Вода техническая	м³	0,001	27,00				0		
		212-101-1709	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**м³**	**0,51**	**26750,00**				**13643**		
18	**91**	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство из бетона кл.В15,W6,F100,с/с**	**м³**	**2,86**	**49384,09**	**3549,01**	**141238**	**10151**	**95892**	**33995**	**189251**
			НР - 91%; СП - 8%			**12306,04**	**755,78**	**35195**	**2162**		**14019**	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,354474	1507,00		35195				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1895							
		313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,389484		53,00		74			
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота	маш.-ч	1,117997		8681,00		9705			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,117997		1801,00		2014			

		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,009946		6741,00		67			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009946		1801,00		18			
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,025049		6333,00		159			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025049		2572,00		64			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,036468		3990,00		146			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,036468		1801,00		66			
		261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,17446	150,00				26		
		261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,0725	93,00				100		
		215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75	м³	0,021164	102257,00				2164		
		216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000772	35682,00				28		
		261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,43758	9128,00				3994		
		217-603-0104	Вода техническая	м³	0,012613	27,00				0		
		218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	1,83326	3285,00				6022		
		212-101-2009	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**м³**	**2,9029**	**28630,00**				**83110**		
		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,68068	659,00				449		
19	**92**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/**	**т**	**0,07646**	**383478,00**	**--**	**29321**	**--**	**29321**	**--**	**31667**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2346**	
20	**93**	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка/швеллер/**	**т**	**0,07428**	**131102,08**	**30562,35**	**9738**	**2270**	**145**	**7468**	**18583**
			НР - 91%; СП - 8%			**98586,74**	**11898,07**	**7323**	**884**		**1377**	
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,066087	1801,00		7323				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,419							
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,843833		244,00		206			
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,167427		6333,00		1060			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,167427		2572,00		431			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,251619		3990,00		1004			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,251619		1801,00		453			
		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00052	278998,00				145		
21	**94**	**214-203-0202 РСНБ РК 2022**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П/14/**	**т**	**0,07428**	**492392,00**	**--**	**36575**	**--**	**36575**	**--**	**39501**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2926**	
22	**97**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/см.ведомость объемов/**	**м² поверхности**	**8,176**	**1274,51**	**33,99**	**10420**	**278**	**6184**	**3716**	**15267**
			НР - 93%; СП - 8%			**484,13**	**4,64**	**3958**	**38**		**1131**	
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,232866	1773,00		3959				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0213							
		321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,205348		944,00		194			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,021061		3990,00		84			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021061		1801,00		38			
		216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,001308	192890,00				252		
		261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,001962	73026,00				143		

		261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**19,6224**	**295,00**				**5789**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				**47572**				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**13716**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**3294**			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						**182902**		
		Накладные расходы		тенге							**46368**	
		Сметная прибыль		тенге							**23246**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								**313803**
			Подраздел 3. ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм1/НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н3/-1шт/лист48/									
23	**98**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5,W6,F100,с/с**	**м³**	**0,5**	**33794,42**	**2034,74**	**16897**	**1017**	**14784**	**1189**	**19533**
			НР - 91%; СП - 8%			**2192,63**	**420,56**	**1096**	**210**		**1447**	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8694	1261,00		1096				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1168							
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,11592		8681,00		1006			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11592		1801,00		209			
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,30912		25,00		8			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000837		3990,00		3			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000837		1801,00		2			
		261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,125	9128,00				1141		
		217-603-0104	Вода техническая	м³	0,001	27,00				0		
		212-101-1709	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**м³**	**0,51**	**26750,00**				**13643**		
24	**99**	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство из бетона кл.В15,W6,F100,с/с**	**м³**	**2,86**	**49384,09**	**3549,01**	**141238**	**10151**	**95892**	**33995**	**189251**
			НР - 91%; СП - 8%			**12306,04**	**755,78**	**35195**	**2162**		**14019**	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,354474	1507,00		35195				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1895							
		313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,389484		53,00		74			
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,117997		8681,00		9705			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,117997		1801,00		2014			
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,009946		6741,00		67			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009946		1801,00		18			
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,025049		6333,00		159			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025049		2572,00		64			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,036468		3990,00		146			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,036468		1801,00		66			
		261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,17446	150,00				26		
		261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,0725	93,00				100		
		215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,021164	102257,00				2164		
		216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000772	35682,00				28		

		261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,43758	9128,00				3994		
		217-603-0104	Вода техническая	м³	0,012613	27,00				0		
		218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	1,83326	3285,00				6022		
		212-101-2009	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100. W6**	**м³**	**2,9029**	**28630,00**				**83110**		
		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,68068	659,00				449		
25	**100**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/**	**т**	**0,07646**	**383478,00**	**--**	**29321**	**--**	**29321**	**--**	**31667**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2346**	
26	**101**	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка/швеллер/**	**т**	**0,07428**	**131102,08**	**30562,35**	**9738**	**2270**	**145**	**7468**	**18583**
			НР - 91%; СП - 8%			**98586,74**	**11898,07**	**7323**	**884**		**1377**	
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,066087	1801,00		7323				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,419							
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,843833		244,00		206			
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,167427		6333,00		1060			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,167427		2572,00		431			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,251619		3990,00		1004			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,251619		1801,00		453			
		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00052	278998,00				145		
27	**105**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/см.ведомость объемов/**	**м² поверхности**	**8,176**	**1274,51**	**33,99**	**10420**	**278**	**6184**	**3716**	**15267**
			НР - 93%; СП - 8%			**484,13**	**4,64**	**3958**	**38**		**1131**	
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,232866	1773,00		3959				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0213							
		321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,205348		944,00		194			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,021061		3990,00		84			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021061		1801,00		38			
		216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,001308	192890,00				252		
		261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,001962	73026,00				143		
		261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**19,6224**	**295,00**				**5789**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				**47572**				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**13716**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**3294**			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						**146327**		
		Накладные расходы		тенге							**46368**	
		Сметная прибыль		тенге							**20320**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								**274302**
			Подраздел 4. ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм1/НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н4/-1шт/лист48/									
28	**106**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5,W6,F100,с/с**	**м³**	**0,5**	**33794,42**	**2034,74**	**16897**	**1017**	**14784**	**1189**	**19533**
			НР - 91%; СП - 8%			**2192,63**	**420,56**	**1096**	**210**		**1447**	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8694	1261,00		1096				

		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1168							
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,11592		8681,00		1006			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11592		1801,00		209			
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,30912		25,00		8			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000837		3990,00		3			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000837		1801,00		2			
		261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,125	9128,00				1141		
		217-603-0104	Вода техническая	м³	0,001	27,00				0		
		212-101-1709	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100. W6**	**м³**	**0,51**	**26750,00**				**13643**		
29	**107**	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство из бетона кл.В15,W6,F100,c/c**	**м³**	**2,86**	**49384,09**	**3549,01**	**141238**	**10151**	**95892**	**33995**	**189251**
			НР - 91%; СП - 8%			**12306,04**	**755,78**	**35195**	**2162**		**14019**	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,354474	1507,00		35195				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1895							
		313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,389484		53,00		74			
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,117997		8681,00		9705			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,117997		1801,00		2014			
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,009946		6741,00		67			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009946		1801,00		18			
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,025049		6333,00		159			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025049		2572,00		64			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,036468		3990,00		146			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,036468		1801,00		66			
		261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,17446	150,00				26		
		261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,0725	93,00				100		
		215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,021164	102257,00				2164		
		216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000772	35682,00				28		
		261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,43758	9128,00				3994		
		217-603-0104	Вода техническая	м³	0,012613	27,00				0		
		218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	1,83326	3285,00				6022		
		212-101-2009	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100. W6**	**м³**	**2,9029**	**28630,00**				**83110**		
		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,68068	659,00				449		
30	**108**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/**	**т**	**0,07646**	**383478,00**	**--**	**29321**	**--**	**29321**	**--**	**31667**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2346**	
31	**109**	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка/швеллер/**	**т**	**0,07428**	**131102,08**	**30562,35**	**9738**	**2270**	**145**	**7468**	**18583**
			НР - 91%; СП - 8%			**98586,74**	**11898,07**	**7323**	**884**		**1377**	
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,066087	1801,00		7323				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,419							
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,843833		244,00		206			

		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,167427		6333,00		1060			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,167427		2572,00		431			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,251619		3990,00		1004			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,251619		1801,00		453			
		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00052	278998,00				145		
32	**113**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/см.ведомость объемов/**	**м² поверхности**	**8,176**	**1274,51**	**33,99**	**10420**	**278**	**6184**	**3716**	**15267**
			НР - 93%; СП - 8%			**484,13**	**4,64**	**3958**	**38**		**1131**	
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,232866	1773,00		3959				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0213							
		321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,205348		944,00		194			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,021061		3990,00		84			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021061		1801,00		38			
		216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,001308	192890,00				252		
		261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,001962	73026,00				143		
		261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**19,6224**	**295,00**				**5789**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				**47572**				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**13716**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**3294**			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						**146327**		
		Накладные расходы		тенге							**46368**	
		Сметная прибыль		тенге							**20320**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге								**274302**
		Подраздел 5. ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм1/НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н5/-1шт/лист48/										
33	**114**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5,W6,F100,с/с**	**м³**	**0,5**	**33794,42**	**2034,74**	**16897**	**1017**	**14784**	**1189**	**19533**
			НР - 91%; СП - 8%			**2192,63**	**420,56**	**1096**	**210**		**1447**	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8694	1261,00		1096				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1168							
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,11592		8681,00		1006			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11592		1801,00		209			
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,30912		25,00		8			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000837		3990,00		3			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000837		1801,00		2			
		261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,125	9128,00				1141		
		217-603-0104	Вода техническая	м³	0,001	27,00				0		
		212-101-1709	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**м³**	**0,51**	**26750,00**				**13643**		
34	**115**	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство из бетона кл.В15,W6,F100,с/с**	**м³**	**2,86**	**49384,09**	**3549,01**	**141238**	**10151**	**95892**	**33995**	**189251**
			НР - 91%; СП - 8%			**12306,04**	**755,78**	**35195**	**2162**		**14019**	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,354474	1507,00		35195				

		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1895							
		313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,389484		53,00		74			
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,117997		8681,00		9705			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,117997		1801,00		2014			
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,009946		6741,00		67			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009946		1801,00		18			
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,025049		6333,00		159			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025049		2572,00		64			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,036468		3990,00		146			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,036468		1801,00		66			
		261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,17446	150,00				26		
		261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,0725	93,00				100		
		215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,021164	102257,00				2164		
		216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000772	35682,00				28		
		261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,43758	9128,00				3994		
		217-603-0104	Вода техническая	м³	0,012613	27,00				0		
		218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	1,83326	3285,00				6022		
		212-101-2009	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**м³**	**2,9029**	**28630,00**				**83110**		
		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,68068	659,00				449		
35	**116**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/**	**т**	**0,07646**	**383478,00**	**--**	**29321**	**--**	**29321**	**--**	**31667**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2346**	
36	**117**	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка/швеллер/**	**т**	**0,07428**	**131102,08**	**30562,35**	**9738**	**2270**	**145**	**7468**	**18583**
			НР - 91%; СП - 8%			**98586,74**	**11898,07**	**7323**	**884**		**1377**	
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,066087	1801,00		7323				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,419							
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,843833		244,00		206			
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,167427		6333,00		1060			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,167427		2572,00		431			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,251619		3990,00		1004			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,251619		1801,00		453			
		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00052	278998,00				145		
37	**118**	**214-203-0202 РСНБ РК 2022**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П/14/**	**т**	**0,07428**	**492392,00**	**--**	**36575**	**--**	**36575**	**--**	**39501**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2926**	
38	**121**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/см.ведомость объемов/**	**м² поверхности**	**8,176**	**1274,51**	**33,99**	**10420**	**278**	**6184**	**3716**	**15267**
			НР - 93%; СП - 8%			**484,13**	**4,64**	**3958**	**38**		**1131**	
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,232866	1773,00		3959				

		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0213							
		321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,205348		944,00		194			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,021061		3990,00		84			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021061		1801,00		38			
		216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,001308	192890,00				252		
		261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,001962	73026,00				143		
		261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**19,6224**	**295,00**				**5789**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				**47572**				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**13716**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**3294**			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						**182902**		
		Накладные расходы		тенге							**46368**	
		Сметная прибыль		тенге							**23246**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		тенге								**313803**
			Подраздел 6. ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм1/НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н6/-1шт/лист48/									
39	**122**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5,W6,F100,с/с**	**м³**	**0,5**	**33794,42**	**2034,74**	**16897**	**1017**	**14784**	**1189**	**19533**
			НР - 91%; СП - 8%			**2192,63**	**420,56**	**1096**	**210**		**1447**	
		002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,8694	1261,00		1096				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1168							
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,11592		8681,00		1006			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11592		1801,00		209			
		313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,30912		25,00		8			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000837		3990,00		3			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000837		1801,00		2			
		261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,125	9128,00				1141		
		217-603-0104	Вода техническая	м³	0,001	27,00				0		
		212-101-1709	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100. W6**	**м³**	**0,51**	**26750,00**				**13643**		
40	**123**	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство из бетона кл.В15,W6,F100,с/с**	**м³**	**2,86**	**49384,09**	**3549,01**	**141238**	**10151**	**95892**	**33995**	**189251**
			НР - 91%; СП - 8%			**12306,04**	**755,78**	**35195**	**2162**		**14019**	
		002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	23,354474	1507,00		35195				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,1895							
		313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,389484		53,00		74			
		314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,117997		8681,00		9705			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,117997		1801,00		2014			
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,009946		6741,00		67			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009946		1801,00		18			
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,025049		6333,00		159			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025049		2572,00		64			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,036468		3990,00		146			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,036468		1801,00		66			
		261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,17446	150,00				26		

		261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,0725	93,00				100		
		215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,021164	102257,00				2164		
		216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000772	35682,00				28		
		261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,43758	9128,00				3994		
		217-603-0104	Вода техническая	м³	0,012613	27,00				0		
		218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	1,83326	3285,00				6022		
		212-101-2009	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**м³**	**2,9029**	**28630,00**				**83110**		
		217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,68068	659,00				449		
41	**124**	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/диам.12мм/**	**т**	**0,07646**	**383478,00**	**--**	**29321**	**--**	**29321**	**--**	**31667**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2346**	
42	**125**	**1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка/швеллер/**	**т**	**0,07428**	**131102,08**	**30562,35**	**9738**	**2270**	**145**	**7468**	**18583**
			НР - 91%; СП - 8%			**98586,74**	**11898,07**	**7323**	**884**		**1377**	
		002-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	4,066087	1801,00		7323				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,419							
		315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,843833		244,00		206			
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,167427		6333,00		1060			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,167427		2572,00		431			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,251619		3990,00		1004			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,251619		1801,00		453			
		261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00052	278998,00				145		
43	**126**	**214-203-0202 РСНБ РК 2022**	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П/14/**	**т**	**0,07428**	**492392,00**	**--**	**36575**	**--**	**36575**	**--**	**39501**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2926**	
44	**129**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/см.ведомость объемов/**	**м² поверхности**	**8,176**	**1274,51**	**33,99**	**10420**	**278**	**6184**	**3716**	**15267**
			НР - 93%; СП - 8%			**484,13**	**4,64**	**3958**	**38**		**1131**	
		002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,232866	1773,00		3959				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0213							
		321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,205348		944,00		194			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,021061		3990,00		84			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021061		1801,00		38			
		216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,001308	192890,00				252		
		261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,001962	73026,00				143		
		261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**19,6224**	**295,00**				**5789**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				**47572**				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**13716**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**3294**			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						**182902**		
		Накладные расходы		тенге							**46368**	

			Сметная прибыль	тенге								23246	
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6	тенге									313803
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**7714990**	**577933**	**6076112**	**1224495**		**9654645**
								1060946	**202264**	**--**	**715167**		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**7714990**					
			Материалы	тенге				**4368491**					
			Всего заработная плата	тенге					**1263210**				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**1707623**					
			Накладные расходы	тенге				**1224495**					
			Сметная прибыль	тенге				**715167**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**9654652**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**785**
			Сметная заработная плата	тенге					**1263210**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**9654652**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**785**
			Сметная заработная плата	тенге					**1263210**				
			РАЗДЕЛ 3. УЧАСТОК 3/лист5/										
			Подраздел 1. ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ ОС1-27шт/КЖИ/										
45	**130**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство/см.ведомость объемов/** *НР - 93%; СП - 8%*	**м³ основания**	**40,176**	**6033,41**	**1784,34**	**242398**	**71688**	**114889**	**78400**		**346462**
						1389,42	**708,88**	**55821**	**28480**		**25664**		
		002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	40,36081	1383,00		55819					
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,0057								
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	10,866804		4038,00		43880				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,866804		1801,00		19571				
		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	21,733609		13,00		283				
		314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	4,139735		6649,00		27525				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,139735		2152,00		8909				
		211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м³**	**44,1936**	**2596,00**				**114727**			
		217-603-0104	Вода техническая	м³	6,0264	27,00				163			
46	**131**	**1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м** *НР - 118%; СП - 8%*	**шт. сборных конструкций**	**27**	**5503,96**	**2924,68**	**148607**	**78967**	**--**	**118488**		**288462**
						2579,28	**1139,73**	**69641**	**30773**		**21368**		
		002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	42,0795	1655,00		69642					
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	15,1335								
		314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	10,015488		5491,00		54995				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,015488		2152,00		21553				
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	1,276279		6741,00		8603				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,276279		1801,00		2299				
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	0,354715		4038,00		1432				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,354715		1801,00		639				
		343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,415383		13,00		18				
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,488033		3990,00		13917				
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,488033		1801,00		6282				
47	**132**	**221-102-0101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-**	**м³**	**22,005**	**27264,00**	**--**	**599944**	**--**	**599944**	**--**		**647940**

			СП - 8%			--	--	--	--		47996	
48	133	ТЕХН.ЧАСТЬ	**Надбавка за сульфатостойкий цемент/прим.2/**	**м³**	22,005	284,00	--	6249	--	6249	--	6749
			СП - 8%			--	--	--	--		500	
49	134	ТЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 п.2.3.4	**Надбавка за водонепроницаемость W6-1,5% кл.В7,5/прим.2/**	**м³**	22,005	275,88	--	6071	--	6071	--	6557
			СП - 8%			--	--	--	--		486	
50	139	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство до толщ.100мм**	**м² покрытия**	108	6382,93	567,98	689356	61342	530581	108625	861820
			НР - 94%; СП - 8%			902,16	167,83	97433	18126		63839	
		003-0126	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,6). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	69,2496	1407,00		97434				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,694							
		321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	3,054326		5076,00		15504			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,054326		1801,00		5501			
		321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	13,428504		129,00		1732			
		314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	2,027441		6741,00		13667			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,027441		1801,00		3651			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,394956		3990,00		1576			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,394956		1801,00		711			
		311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	3,212309		8985,00		28863			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,212309		2572,00		8262			
		211-201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м³**	**3,9744**	**3622,00**				**14395**		
		211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	1,9872	3528,00				7011		
		211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м³**	**6,4368**	**3440,00**				**22143**		
		216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,6784	181837,00				487032		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
			Зарплата рабочих строителей	тенге				222895				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге					211997			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					77379			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге						1257734		
		Накладные расходы		тенге							305513	
		Сметная прибыль		тенге							159853	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								2157991
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				1692625	211997	1257734	305513	2157990
								222895	77379	--	159853	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1692625				
		Материалы		тенге				645470				
		Всего заработная плата		тенге					300274			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				612264				
			Накладные расходы	тенге				305513				
			Сметная прибыль	тенге				159853				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2157991				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
			Сметная заработная плата	тенге					300274			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2157991				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
			Сметная заработная плата	тенге					300274			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								16424404
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1927813				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1833687			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					518170			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						9280848		
			- Накладные расходы	тенге							2165422	
			- Сметная прибыль	тенге							1216638	
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С02-01-02 на САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
	РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
1	**1**	**1124-0108-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром труб 400 мм. Прокладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК) 2. Опускание труб и деталей в траншею 3. Сварка труб в траншее 4. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК) 5. Дефектоскопия сварного шва 6. Изоляция стыков термоусаживаемыми муфтами	**км труб**	**1,503**	**4053391,56** **2492674,89**	**1461601,74** **453236,62**	**6092248** **3746490**	**2196788** **681215**	**148970**	**4383428** **838054**	**11313730**
		004-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1863,92561	2010,00		3746490				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	292,2985							
		315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	222,390508		1143,00		254192			
		315-203-0501	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	35,696945		70,00		2499			
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	5,46146		16,00		87			
		324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	196,217433		8513,00		1670399			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	196,217433		2572,00		504671			
		343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	61,043019		48,00		2930			
		315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	82,856721		2406,00		199353			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	82,856721		1801,00		149225			
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,541537		6333,00		28762			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,541537		2572,00		11681			
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	2,73073		4038,00		11027			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,73073		1801,00		4918			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	5,952007		3990,00		23749			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,952007		1801,00		10720			
		324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	81,761216		5,00		409			
		315-202-1301	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	5,445392		16,00		87			
		315-202-1401	Аппарат для терморезистивной сварки полиэтиленовых муфт, диаметром до 630 мм, работающий от передвижной электростанции	маш.-ч	10,906851		302,00		3294			
		217-605-0104	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	**кг**	**126,95841**	**187,00**				**23741**		
		261-107-0432	Ветошь	кг	96,4926	119,00				11483		

		261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	19,0881	225,00				4295		
		261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,350049**	**278998,00**				**97663**		
		261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,011423	1031987,00				11788		
2	**2**	**241-402-0314 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм**	**м**	**1503**	**109896,00**	**--**	**165173688**	**--**	**165173688**	**--**	**178387583**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13213895**	
3	**17**	**1124-0108-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК) 2. Опускание труб и деталей в траншею 3. Сварка труб в траншее 4. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК) 5. Дефектоскопия сварного шва 6. Изоляция стыков термоусаживаемыми муфтами	**км труб**	**0,972**	**4053391,56** **2492674,89**	**1461601,74** **453236,62**	**3939897** **2422880**	**1420677** **440546**	**96340**	**2834792** **541975**	**7316664**
		004-0146	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1205,41297	2010,00		2422880				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	189,0314							
		315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	143,821406		1143,00		164388			
		315-203-0501	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	23,085449		70,00		1616			
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	3,531962		16,00		57			
		324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	126,895106		8513,00		1080258			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	126,895106		2572,00		326374			
		343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	39,476922		48,00		1895			
		315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	53,583988		2406,00		128923			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	53,583988		1801,00		96505			
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,937042		6333,00		18600			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,937042		2572,00		7554			
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1,765981		4038,00		7131			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,765981		1801,00		3181			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,849202		3990,00		15358			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,849202		1801,00		6932			
		324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	52,875517		5,00		264			
		315-202-1301	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	3,521571		16,00		56			
		315-202-1401	Аппарат для терморезистивной сварки полиэтиленовых муфт, диаметром до 630 мм, работающий от передвижной электростанции	маш.-ч	7,053533		302,00		2130			
		217-605-0104	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	**кг**	**82,10484**	**187,00**				**15354**		
		261-107-0432	Ветошь	кг	62,4024	119,00				7426		
		261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	12,3444	225,00				2777		
		261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,226379**	**278998,00**				**63159**		
		261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,007387	1031987,00				7623		

4	**19**	**241-402-0216 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм** *СП - 8%*	**м**	**972**	**119134,00** **--**	**--**	**115798248** **--**	**--**	**115798248**	**--** **9263860**	**125062108**
5	**40**	**1124-0108-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 400 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК) 2. Опускание фасонных частей в траншею 3. Соединение с трубопроводом сваркой 4. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК) 5. Дефектоскопия сварного шва 6. Изоляция стыков термоусаживаемыми муфтами	**шт.**	**30**	**83652,93** **51113,07**	**30200,39** **9352,36**	**2509588** **1533392**	**906012** **280571**	**70184**	**1795823** **344433**	**4649844**
		004-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	750,192	2044,00		1533392				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	121,713							
		315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	105,1008		1143,00		120130			
		315-203-0501	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	16,870224		70,00		1181			
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,581152		16,00		41			
		324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	78,589896		8513,00		669036			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	78,589896		2572,00		202133			
		343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	28,848624		48,00		1385			
		315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	39,157776		2406,00		94214			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	39,157776		1801,00		70523			
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,00464		6333,00		6362			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,00464		2572,00		2584			
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1,290576		4038,00		5211			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,290576		1801,00		2324			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,669248		3990,00		6660			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,669248		1801,00		3006			
		324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	38,64		5,00		193			
		315-202-1301	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	2,573424		16,00		41			
		315-202-1401	Аппарат для терморезистивной сварки полиэтиленовых муфт, диаметром до 630 мм, работающий от передвижной электростанции	маш.-ч	5,154576		302,00		1557			
		217-605-0104	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	**кг**	**60**	**187,00**				**11220**		
		261-107-0432	Ветошь	кг	44,1	119,00				5248		
		261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	9	225,00				2025		
		261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,1653**	**278998,00**				**46118**		
		261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,0054	1031987,00				5573		
6	**41**	**Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.121**	**Отвод стальной на 90град изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке ППУ-ОЦ (на основе циклопентана)ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм**	**шт.**	**30**	**698684,52**	**--**	**20960536**	**--**	**20960536**	**--**	**22637379**

			СП - 8%			--	--	--	--		1676843	
7	**61**	**1124-0108-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 400 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК) 2. Опускание фасонных частей в траншею 3. Соединение с трубопроводом сваркой 4. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК) 5. Дефектоскопия сварного шва 6. Изоляция стыков термоусаживаемыми муфтами	**шт.**	**32**	**83652,93** **51113,07**	**30200,39** **9352,36**	**2676894** **1635618**	**966413** **299276**	**74863**	**1915545** **367395**	**4959834**
		004-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	800,2048	2044,00		1635619				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	129,8272							
		315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	112,10752		1143,00		128139			
		315-203-0501	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	17,994906		70,00		1260			
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,753229		16,00		44			
		324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	83,829222		8513,00		713638			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	83,829222		2572,00		215609			
		343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	30,771866		48,00		1477			
		315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	41,768294		2406,00		100495			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	41,768294		1801,00		75225			
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,071616		6333,00		6787			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,071616		2572,00		2756			
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	1,376614		4038,00		5559			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,376614		1801,00		2479			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,780531		3990,00		7104			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,780531		1801,00		3207			
		324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	41,216		5,00		206			
		315-202-1301	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	2,744986		16,00		44			
		315-202-1401	Аппарат для терморезистивной сварки полиэтиленовых муфт, диаметром до 630 мм, работающий от передвижной электростанции	маш.-ч	5,498214		302,00		1660			
		217-605-0104	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	**кг**	**64**	**187,00**				**11968**		
		261-107-0432	Ветошь	кг	47,04	119,00				5598		
		261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	9,6	225,00				2160		
		261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,17632**	**278998,00**				**49193**		
		261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,00576	1031987,00				5944		

8	**62**	**Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.128**	**Отвод стальной на 90град изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ(на основе циклопентана) ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**32**	**634314,32** **--**	**--**	**20298058** **--**	**--**	**20298058**	**--** **1623845**	**21921903**
9	**440**	**1124-0108-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140град диаметром 400 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК) 2. Опускание фасонных частей в траншею 3. Соединение с трубопроводом сваркой 4. Проверка состояния системы оперативно-дистанционного контроля (СОДК) 5. Дефектоскопия сварного шва 6. Изоляция стыков термоусаживаемыми муфтами	**шт.**	**72**	**83652,93** **51113,07**	**30200,39** **9352,36**	**6023011** **3680141**	**2174428** **673370**	**168442**	**4309976** **826639**	**11159626**
		004-0147	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1800,4608	2044,00		3680142				
		099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	292,1112							
		315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	252,24192		1143,00		288313			
		315-203-0501	Дефектоскопы переносные магнитные	маш.-ч	40,488538		70,00		2834			
		343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	6,194765		16,00		99			
		324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6.3 т	маш.-ч	188,61575		8513,00		1605686			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	188,61575		2572,00		485120			
		343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	69,236698		48,00		3323			
		315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	93,978662		2406,00		226113			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	93,978662		1801,00		169256			
		314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,411136		6333,00		15270			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,411136		2572,00		6201			
		315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м³/мин	маш.-ч	3,097382		4038,00		12507			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,097382		1801,00		5578			
		331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,006195		3990,00		15985			

			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,006195		1801,00		7215			
		324-108-0401	Горелки газопламенные	маш.-ч	92,736		5,00		464			
		315-202-1301	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 40 мм, работающих от передвижных электростанций	маш.-ч	6,176218		16,00		99			
		315-202-1401	Аппарат для терморезистивной сварки полиэтиленовых муфт, диаметром до 630 мм, работающий от передвижной электростанции	маш.-ч	12,370982		302,00		3736			
		217-605-0104	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	**кг**	**144**	**187,00**				**26928**		
		261-107-0432	Ветошь	кг	105,84	119,00				12595		
		261-107-0546	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	21,6	225,00				4860		
		261-107-0567	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,39672**	**278998,00**				**110684**		
		261-201-0363	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,01296	1031987,00				13375		
10	**441**	**Коммерческое предложение ТОО"Isoplus"2022 гп.174**	**Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в стальной оболочке ППУ-ЦО ГОСТ 30732-2006 размерами диаметром 426 мм(на основе циклопентана)**	**шт.**	**72**	**131321,36**	**--**	**9455138**	**--**	**9455138**	**--**	**10211549**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**756411**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**352927306**	**7664318**	**332244467**	**15239564**	**397620220**
								13018521	**2374978**	**--**	**29453350**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**352927306**				
			Материалы	Тенге				**558799**				
			Всего заработная плата	Тенге					**15393499**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**331685668**				
			Накладные расходы	Тенге				**15239564**				
			Сметная прибыль	Тенге				**29453350**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**397620220**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7444**
			Сметная заработная плата	Тенге					**15393499**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**397620220**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7444**
			Сметная заработная плата	Тенге					**15393499**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**397620220**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13018521				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7664318			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2374978			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						332244467		
		- Накладные расходы	Тенге							15239564	
		- Сметная прибыль	Тенге							29453350	
				ИТОГО:							414 172 217
				Временные здания и сооружения					1,3 %		5 384 239
				Итого с временными							419 556 456
				Зимние удорожания					1,76%		7 384 194
				Итого с зимними удорожаниями							426 940 649
				Непредвиденные работы и затраты					2 %		8 538 813
				Итого с непредвиденными работами и затратами							435 479 462
				Итого по Акту с вычетом тендерной скидкой - 10 %							391 931 516
				НДС 12%							47 031 782
				ИТОГО:							438 963 298

Сдал (Подрядчик)

ТОО «САПА КУРЫЛЫС 2007»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Бейсханов Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел строительства города Караганды»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о. Руководителя _____ Кузнецов А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО «Kaz GPS LTD»:

_____ Скурихин П.З

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора ТОО «ПК Проект»:

_____ Муханов Е.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34 БИН 060140010714

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" Алматинская область, Илийский район,с.Мухаметжан Туймебаева, Участок ПРОМЗОНА, 177. БИН 070340007367

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство теплоснабжения и горячего водоснабжения пос.Шахтерский(ул.Кемеровская)с подкачивающей насосной станцией.Корректировка"

(наименование, адрес)

Договор №85 от 24.08.2021 года

Доп.соглашение №85/3рек

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
				Договор №85	**24.08.2021 года**				
				ДС №85/3рек	**03.05.2022 года**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство теплоснабжения и горячего водоснабжения пос.Шахтерский(ул.Кемеровская)с подкачивающей насосной станцией.Корректировка"	438 963 298	391 931 516							47 031 782	438 963 298
Аванс 30%										131 688 989
ИТОГО									**47 031 782**	**307 274 309**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бейсханов Д. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел строительства города Караганды»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о. Руководителя Кузнецов А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО «Kaz GPS LTD»: Скурихин П.З

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Отдел строительства города Караганды,Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34** — **060140010714**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54** — **070340007367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл №85/3 рек от 03.05.2022г к Договору №85 от 24.08.2021

Номер документа	Дата составления
58	04.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство теплоснабжения и горячего водоснабжения пос.Шахтерский (ул.Кемеровская) с подкачивающей насосной станцией			шт	1	438 963 298,00	438 963 298,00	47 031 781,93
				Итого	1	x	438 963 298,00	47 031 781,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Бейсханов Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.08.2022

М.П.