Ф-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 050140000775

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Дортехмонтажсервис»
Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология, 132А БИН 030240002404, АО "ForteBank"

Справка стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2022г.
по доп. соглашению №3 от 30.08.2022г. к договору № 79 от 02.07.2021г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 032 159 / 268 025 015 159 / 268 025 053 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Средний рем а/д областного значения и искусствен сооружен «"Гр Р.Уз. (на Ташкент)-Шым-Тараз-Алматы-Хоргос чер Кокпек, Коктал, Благовещенку, гра Р. Кыргызстан"(ст.Жиренайгыр)" км 0-39,77» (учас км 3,810 - 33,810), Жамбылского р/н	тенге	825077378,19	727743192,92	247523213,46	658203192,92	69540000,00	20862000,00	48678000,00
	-в т.ч. на 2021г.	тенге				268 025 032 159			
			225285000,00	225285000,00	67585500,00	225285000,00			
						268 025 015 159			
			150000000,00	150000000,00	45000000,00	150000000,00			
	-в т.ч. на 2022г.	тенге				268 025 053 159			
			449079000,00	351744814,73	134723700,00	282204814,73	69540000,00	20862000,00	48678000,00
						268 025 015 159			
			713378,19	713378,19	214 013,46	713 378,19			
	Всего по акту:	тенге	825077378,19	727743192,92	247523213,46	658203192,92	69540000,00	20862000,00	48678000,00

Заказчик:

Представитель заказчика:

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"

И.о. зам. руководителя ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____Шарапиев К.А.

_____Накыпбаев А.Ж.

_____Гринченко В.Н.

МП

МП

Форма-2

А К Т

Приемки выполненных работ за сентябрь 2022г.

Средний рем а/д областного значения и искусствен сооружен «"Гр Р.Уз. (на Ташкент)-Шым-Тараз-Алматы-Хоргос чер Кокпек, Коктал, Благовещенку, гра Р. Кыргызстан"-(ст.Жиренайгыр)" км 0-39,77» (учас км 3,810 – 33,810), Жамбылского р/н

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Укрепление обочин										
1	1127-0801-	**Обочины.Укрепление**	**обочин**	**16142**		**204,00**	**168,18**	**3293017**	**2714700**	**3165**	**1474374**	**5148782**
		НР - 108%; СП - 8%				**35,63**	**48,94**	**575152**	**790009**		**381391**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2113-0703-1405	**Вода техническая**	**м3**	**0,007**	**112,994**	**28,00**				**3164**		
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**252,249**		**211,51**	**201,32**	**53352**	**50783**	**22**	**12674**	**71308**
		НР - 72%; СП - 8%				**10,10**	**59,68**	**2547**	**15055**		**5282**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	2101-0201-0604	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00004**	**0,01009**	**2231,00**				**23**		

3	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка фрезерованного материала/Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км	т	575,3	44,00	--	25313	--		--	27338
		СП - 8%			--	--	--	--		2025	
4	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	862,379	2948,82	--	2543000	--	2543000	--	2746440
		СП - 8%			--	--	--	--		203440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5914683	2765484	2546187	1487048	7993868
							577699	805064	--	592138	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5914683				
	Материалы		Тенге				3186				
	Всего заработная плата		Тенге					1382763			
	Местные материалы		Тенге				2543000				
	Транспортные расходы		Тенге				25313				
		Накладные расходы	Тенге				1487048				
		Сметная прибыль	Тенге				592138				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных		Тенге				7993869				
		Нормативная	чел.-ч								982
		Сметная заработная плата	Тенге					1382763			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7993869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								982
		Сметная заработная плата	Тенге					1382763			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7993868,00
		В том числе в ценах на 2021г.	Тенге								8393849,21
		НДС 12%	Тенге								1007261,90

		Всего с учетом НДС	**Тенге**									**9401111,11**
		Всего с учетом тендерной скидки	**Тенге**									**8461000,00**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Фрезерование с КМ 3+810 по КМ 32+150												
1	**1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Покрытие асфальтобетонное,толщиной слоя до 5 см.Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	**м2 покрытия**		**110640**	**99,14**	**95,58**	**10969370**	**10575447**	**1704**	**1418217**	**13378594**
		НР - 108%: СП - 8%				**3,55**	**8,32**	**392219**	**920945**		**991007**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,00055**	**60,852**	**28,00**				**1704**		
2	**4102-0102-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 1 км**	**т**		**7966,08**	**44,00**	**--**	**350508**	**--**		**--**	**378548**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**28041**	
3	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**		**3,91**	**1882,68**	**1882,68**	**7361**	**7361**	**--**	**4286**	**12579**
		НР - 108%: СП - 8%				**--**	**1015,00**	**--**	**3969**		**932**	

4	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	4,027		121663,56	--	489939	--	489939	--	529134
		СП - 8%				--	--	--	--		39195	
5	1127-0301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	951		1728,11	1440,27	1643436	1369693	2553	683767	2513379
		НР - 108%; СП - 8%				285,16	380,58	271190	361928		186176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00005	0,04755	53700,00				2553		
6	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,704		121663,56	--	85651	--	85651	--	92503
		СП - 8%				--	--	--	--		6852	
7	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013	т	960,51		14382,00	--	13814055	--	13814055	--	14919179
		СП - 8%				--	--	--	--		1105124	
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	51,01		1882,68	1882,68	96036	96036	--	55917	164109
		НР - 108%; СП - 8%				--	1015,00	--	51775		12156	
9	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	52,54		121663,56	--	6392203	--	6392203	--	6903580
		СП - 8%				--	--	--	--		511376	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**33848559**	**12048537**	**20786105**	**2162187**	**38891605**
								663409	**1338617**	**--**	**2880859**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**33848559**				
	Материалы		Тенге					**4257**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2002025**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**6967794**				
	Местные материалы		Тенге					**13814055**				
	Транспортные расходы		Тенге					**350508**				
		Накладные расходы	Тенге					**2162187**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2880860**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных		Тенге					**38891606**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1101**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2002025**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**38891606**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1101**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2002025**			
РАЗДЕЛ 2. Черновые обочины												
10	**1101-0203-0603 РСНБ РК 2015**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м**	**м3 грунта**	**56680**	**7,31**	**7,31**	**414217**	**414217**	**--**	**119523**	**576440**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**2,93**	**--**	**166004**		**42699**	
11	**1101-0203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**113360**	**50,17**	**22,38**	**5687319**	**2537226**	**--**	**2694935**	**9052835**
		НР - 72%; СП - 8%			**27,79**	**5,23**	**3150093**	**592873**		**670580**	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**6101536**	**2951443**	**--**	**2814458**	**9629275**
								3150093	**758877**	**--**	**713279**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6101536**				
	Всего заработная плата		Тенге						**3908970**			
		Накладные расходы	Тенге					**2814459**				
		Сметная прибыль	Тенге					**713280**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных		Тенге					**9629274**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3525**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3908970**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**9629274**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3525**
		Сметная заработная плата	Тенге						**3908970**			
РАЗДЕЛ 3. Ремонт ж/б трубы d- 2х1,5м на КМ 10+985												
12	**1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Исправление изоляции и стыков/Фундаменты монолитные.Устройство**	**м3 бетона в деле**	**2,4**		**25296,70**	**3555,56**	**60712**	**8533**	**43648**	**8999**	**75288**
		НР - 84%: СП - 8%				**3554,70**	**909,29**	**8531**	**2182**		**5577**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	**2107-0201-0202**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0114**	**0,02736**	**56115,00**				**1535**		
12.2	**2107-0203-0204**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0137**	**0,03288**	**50417,00**				**1658**		

12.3	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	0,11328	10612,00				1202		
12.4	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,02328	44550,00				1037		
12.5	2102-0101-0624	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,448	14843,00				36336		
12.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,02	2,448	326,00				798		
13	1130-0405-0103 РСНБ РК 2015 К=0,6	Блоки стенок труб и оголовков, двухочковых, отверстие труб до 3 м. Демонтаж	м3 сборных конструкций	12,96		5159,40	1912,50	66866	24786	--	41177	116686
		НР - 84%, СП - 8%				3246,90	535,50	42080	6940		8643	
14	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка	т	32,8		585,00	--	19188	--		--	20723
		СП - 8%				--	--	--	--		1535	
15	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т	32,8		419,00	--	13743	--		--	14843
		СП - 8%				--	--	--	--		1099	

16	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	67	158,40	149,29	10613	10002	--	2387	14040
		НР - 72%; СП - 8%			9,11	40,38	610	2705		1040	
17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную	м3 грунта	13,4	2188,03	--	29320	--	--	21110	54464
		НР - 72%; СП - 8%			2188,03	--	29320	--		4034	
18	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки	1,43	7259,02	240,59	10380	344	6837	2829	14266
		НР - 84%; СП - 8%			2236,76	118,00	3199	169		1057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39 1,9877	3440,05				6838		
19	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	1,43	28701,46	3555,56	41043	5084	30876	5362	50118
		НР - 84%; СП - 8%			3554,70	909,29	5083	1300		3712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

19.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0114	0,016302	56115,00				915		
19.2	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0137	0,019591	50417,00				988		
19.3	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	0,067496	10612,00				716		
19.4	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,013871	44550,00				618		
19.5	2102-0101-1210	Бетон тяжелый класса В30, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,4586	18181,00				26519		
19.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,02	1,4586	326,00				476		
20	1130-0405-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стенок труб и оголовков,двухочковых,отверстие труб до 3 м.Установка	м3 сборных конструкций	12,96		15788,01	3231,36	204613	41878	92602	68628	295100
		НР - 84%; СП - 8%				5411,50	892,50	70133	11567		21859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2102-0103-0205	Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,18	2,3328	13388,00				31232		

20.2	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	2,2032	14473,00				31887		
20.3	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2	25,92	575,00				14904		
21	2104-0803-0107 РСНБ РК 2015	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 36 (СТ 12) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4		128485,32	--	513941	--	513941	--	555057
		СП - 8%				--	--	--	--		41115	
22	2104-0803-0206 РСНБ РК 2015	Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ6пл (Блок № 40пл),размерами 2700 мм х 2790 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	4		114477,46	--	457910	--	457910	--	494543
		СП - 8%				--	--	--	--		36633	
23	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	12,8		26125,96	3555,56	334412	45511	243401	47997	413002
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	45500	11639		30593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

23.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0114	0,14592	56115,00				8188		
23.2	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0137	0,17536	50417,00				8841		
23.3	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	0,60416	10612,00				6411		
23.4	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,12416	44550,00				5531		
23.5	2102-0101-0718	Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	13,056	15656,00				204405		
23.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,02	13,056	326,00				4256		
24	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб.Устройство	м2 изолируемой поверхности	35		4063,88	142,44	142236	4985	108241	25829	181509
		НР - 84%; СП - 8%				828,85	49,68	29010	1739		13445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0045	0,1575	154750,32				24373		

24.2	2113-0401-0335	Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013	т	0,0016	0,056	194349,00				10884		
24.3	2113-0702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,02765	471631,00				13041		
24.4	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	35	1280,00				44800		
25	1130-0504-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб.Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	3,6		4877,83	212,15	17560	764	12151	4125	23420
		НР - 84%; СП - 8%				1290,38	73,83	4645	266		1735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0068	0,02448	154750,32				3788		
25.2	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,234	0,8424	6932,00				5840		
25.3	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,77	2,772	575,00				1594		
26	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	48,4		19,08	19,08	923	923	--	277	1296
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,95	--	385		96	
27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	48,4		171,86	79,20	8318	3833	--	4568	13917
		НР - 72%; СП - 8%				92,66	38,43	4485	1860		1031	
УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО ОГОЛОВКОВ												

28	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки	3,4		7259,02	240,59	24681	818	16258	6725	33918
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	118,00	7605	401		2512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39	4,726	3440,05				16258		
29	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	2,7		26125,96	3555,56	70540	9600	51342	10124	87118
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	9598	2455		6453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0114	0,03078	56115,00				1727		
29.2	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0137	0,03699	50417,00				1865		
29.3	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	0,12744	10612,00				1352		

29.4	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,02619	44550,00				1167		
29.5	2102-0101-0718	Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,754	15656,00				43117		
29.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,02	2,754	326,00				898		
30	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,074		290931,80	--	21529	--	16794	3977	27547
		НР - 84%. СП - 8%				63984,80	--	4735	--		2040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,222	112,00				25		
30.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,074	226611,00				16769		
31	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Асфальтовые планки/Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,2		94581,04	1087,66	18916	218	13370	4890	25711
		НР - 90%. СП - 8%				26640,00	527,04	5328	105		1905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

31.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,186	56115,00				10437		
31.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,024	54880,00				1317		
						УКРЕПЛЕНИЕ ВХОДНОГО И ВЫХОДНОГО РУСЛА						
32	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки	4,7		7259,02	240,59	34117	1131	22473	9297	46887
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	118,00	10513	555		3473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39	6,533	3440,05				22474		
33	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство укрепления/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	4,5		26125,96	3555,56	117567	16000	85571	16874	145196
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	15996	4092		10755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0114	0,0513	56115,00				2879		

33.2	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0137	0,06165	50417,00				3108		
33.3	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	0,2124	10612,00				2254		
33.4	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,04365	44550,00				1945		
33.5	2102-0101-0718	Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,59	15656,00				71861		
33.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,02	4,59	326,00				1496		
34	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство упоров/Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле	1,1		26125,96	3555,56	28739	3911	20918	4125	35492
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	3910	1000		2629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0114	0,01254	56115,00				704		

34.2	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0137	0,01507	50417,00				760		
34.3	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	0,05192	10612,00				551		
34.4	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,01067	44550,00				475		
34.5	2102-0101-0718	Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,122	15656,00				17566		
34.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,02	1,122	326,00				366		
35	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,103		290931,80	--	29966	--	23376	5536	38342
		НР - 84%; СП - 8%				63984,80	--	6590	--		2840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,309	112,00				35		

35.2	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1	0,103	226611,00				23341		
36	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Асфальтовые планки/Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,3		94581,04	1087,66	28374	326	20056	7335	38566
		НР - 90%; СП - 8%				26640,00	527,04	7992	158		2857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2107-0201-0202	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,93	0,279	56115,00				15656		
36.2	2107-0203-0205	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,12	0,036	54880,00				1976		
						УСТРОЙСТВО КОНЦА УКРЕПЛЕНИЯ						
37	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	27,3		158,40	149,29	4324	4075	--	973	5721
		НР - 72%; СП - 8%				9,11	40,38	249	1102		424	

38	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		5,5	2188,03	--	12034	--	--	8665	22355
		НР - 72%; СП - 8%				2188,03	--	12034	--		1656	
39	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		34,7	7,06	7,06	245	245	--	52	321
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,07	--	72		24	
40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		5,2	171,86	79,20	894	412	--	491	1495
		НР - 72%; СП - 8%				92,66	38,43	482	200		111	
41	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки		3,5	7259,02	240,59	25407	842	16736	6923	34916
		НР - 84%; СП - 8%				2236,76	118,00	7829	413		2586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39	4,865	3440,05				16736		
42	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные.Устройство	м3 бетона в деле		4,2	27736,54	3555,56	116493	14933	86630	15749	142822
		НР - 84%; СП - 8%				3554,70	909,29	14930	3819		10579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	2102-0101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	4,284	17235,00				73835		

42.2	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0114	0,04788	56115,00				2687		
42.3	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0137	0,05754	50417,00				2901		
42.4	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	0,19824	10612,00				2104		
42.5	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,04074	44550,00				1815		
42.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,02	4,284	326,00				1397		
43	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,077		290931,80	--	22402	--	17475	4139	28664
		НР - 84%; СП - 8%				63984,80	--	4927	--		2123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

43.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,231	112,00				26		
43.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1	0,077	226611,00				17449		
44	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Асфальтовые планки/Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	2,5		94581,04	1087,66	236453	2719	167134	61126	321385
		НР - 90%; СП - 8%				26640,00	527,04	66600	1318		23806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	2,325	56115,00				130467		
44.2	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,3	54880,00				16464		
45	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная.Устройство	м3 камня (в деле)	4,7		5696,31	3,49	26773	16	11384	11073	40874
		НР - 72%; СП - 8%				3270,84	1,46	15373	7		3028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

45.1	2101-0701-0205	**Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 800 СТ РК EN 771-6-2017**	м3	1,01	4,747	2398,00				11383		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**2751231**	**201892**	**2079124**	**411362**	**3415602**
								437286	**56448**	--	**253005**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2751231**				
	Материалы		Тенге					**1107270**				
	Всего заработная плата		Тенге						**493735**			
	Местные материалы		Тенге					**971851**				
	Транспортные расходы		Тенге					**32931**				
		Накладные расходы	Тенге					**411361**				
		Сметная прибыль	Тенге					**253007**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных		Тенге					**3415600**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**371**
		Сметная заработная плата	Тенге						**493735**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**3415600**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**371**
		Сметная заработная плата	Тенге						**493735**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**51936482,00**
		В том числе в ценах на 2021г.	**Тенге**									**54534821,43**
		НДС 12%	**Тенге**									**6544178,57**
		Всего с учетом НДС	**Тенге**									**61079000,00**
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**									**69540000,00**

Заказчик: И.о. зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Шарапиев К.А.

Представитель заказчика Накыпбаев А.Ж.

Подрядчик: Директор ТОО "Дортехмонтажсервис" Гринченко В.Н.

Казакстан Республикасы Алматы облысы Жамбыл ауданы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Дортехмонтажсервис" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Жамбылский район Республика Казахстан Алматинская обл.