Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
20 декабря 2012 г. № 562
Форма Р - 1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление Энергетики и жилищно-коммунального хозяйста Алматинской области", Алматинская область, город Конаев, улица Жабыла 13** — 070340007228

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой", город Кызылорда, улица Габита Мусирепова 20,20а тел.: 87478332824** — 970640002216

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт): №191/21 от 10.09.2021г, доп.согл. №4 от 10.06.2022г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 9 | 31.08.2022 |

**АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)**

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг)** | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)*** | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей микрорайона "Акку" города Талгар Талгарского района Алматинской области" | | | Работа | 1 | 11 100 128 | 11 100 128 | 1 189 299 |
| | | | | Итого | 1 | 11 100 128 | 11 100 128 | 1 189 299 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор ТОО Ремстрой Миркамалов Б.
*должность подпись расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) и.о Руководителя Упр.ЖКХ и Энергетики Алматинской обл Закеров М.С.
*должность подпись расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг): 31.08.2022г.

М.П.

М.П.

Утверждена
приказом Министра по индустрии
инфраструктурного развитию Республики Казах
от 02.04.2019г. №178

**Заказчик:** ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»
**Подрядчик:** ТОО "Ремстрой"
**Наименование строительства и его адрес:** "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей микрорайона "Акку" города Талгар Талгарского района

**Справка № 4**

о стоимости выполненных работ и затрат на август месяц 2022 года

| Код | | Договор | | Источник | | Организационно-правовая | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 191/21 | 10.09.2021г | МБ | 071015 | | |
| | | доп.согл №4 | 10.06.2022г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате в том числе НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете | Дополнительные | | | |
| | | | | В отчетном месяце | По монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей микрорайона "Акку" города Талгар Талгарского района Алматинской области" | **88 504 813** | **9 910 829** | | | | | | | 1 189 299 | **11 100 128** |
| Итого к оплате | | | | | | | | | | **11 100 128** |

Заказчик:

**ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»**

М.П.

**Технический надзор:**
**ТОО "Музтау"**

М.П.

Подрядчик:

**ТОО "Ремстрой"**

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Ремстрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Разработка ПСД по проекту "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей микрорайона "Акку" города Талгар Талгарского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные газопроводы. Газопровод среднего давления

( наименование)

Договор подряда (контракт) №191/21 от 10.09.2021

# Акт выполненных работ № 5

за август 2022 (месяц, год) на 02-01 Наружные газопроводы. Газопровод среднего давления работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел 4. Среднее давление (подземный газопровод) | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 305,830 | 210,25 | 198,45 | 64301 | 60692 | 0 | 14115 | 84689 | |
| | | | | | | 11,8 | 52,3 | 3609 | 15995 | | 6273 | | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0302 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 24,470 | 2188,03 | 0 | 53541 | 0 | 0 | 38550 | 99458 | |
| | | | | | | 2188,03 | 0 | 53541 | 0 | | 7367 | | |
| 3 | 3 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 24,470 | 1823,36 | 0 | 44618 | 0 | 0 | 32125 | 82882 | |
| | | | | | | 1823,36 | 0 | 44618 | 0 | | 6139 | | |
| 4 | 4 | Е11-010104-0402 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 | 256,630 | 36,29 | 36,29 | 9313 | 9313 | 0 | 2605 | 12872 | |
| | | | | | | 0 | 14,1 | 0 | 3619 | | 953 | | |
| 5 | 5 | Е11-010201-0501 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 256,630 | 171,86 | 79,2 | 44104 | 20325 | 0 | 24222 | 73793 | |
| | | | | | | 92,66 | 38,43 | 23779 | 9862 | | 5466 | | |
| 6 | 9 | Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | км трубопровода | 0,11 | 337134,94 | 86303,22 | 37085 | 9493 | 144 | 30021 | 72474 | |
| | | | | | | 249526 | 26147,7 | 27448 | 2876 | | 5368 | | |
| 7 | 11 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 5,0 | 1501,47 | 944,23 | 7507 | 4721 | 0 | 4134 | 12572 | |
| | | | | | | 557,24 | 277,84 | 2786 | 1389 | | 931 | | |
| 8 | 14 | С123-020304-1007 | Отвод полиэтиленовый электросварно й 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 | шт. | 3 | 1704 | | 5112 | | 5112 | | 5821 | |
| | | | | | | | | | | | 409 | | |
| 9 | 15 | С123-020304-0807 | Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 | шт. | 2 | 1996 | | 3992 | | 3992 | | 4311 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 319 | | |
| 10 | 66 | Ц13-100904-0101 К=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее | км кабеля | 0,152 | 29597,44 | 19838,74 | 4499 | 3016 | 0 | 1350 | 6317 | |
| | | | | | | 9758,7 | 4799,33 | 1483 | 730 | | 468 | | |
| 11 | 67 | С121-130809-1603 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 | м | 152 | 15 | | 2280 | | 2280 | | 2462 | |
| | | | | | | | | | | | 182 | | |
| 12 | 87 | С123-010501-1515 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 98,10 | 3835 | | 376214 | | 376214 | | 406311 | |
| | | | | | | | | | | | 30097 | | |
| 13 | 88 | Е11-240207-0201 | Трубка контрольная, конвер. Устройство | шт. | 14 | 6668,66 | 2212,75 | 93361 | 30979 | 7989 | 65767 | 171858 | |
| | | | | | | 3885,32 | 859,72 | 54394 | 12036 | | 12730 | | |
| 14 | 89 | С121-020101-2614 | Бетон тяжелый класса В12,5,F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,3 | 14644 | | 2929 | | 2929 | | 3163 | |
| | | | | | | | | | | | 234 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 90 | С123-051204-0101 | Ковер | шт. | 14 | 404 | | 5656 | | 5656 | 452 | 6108 | Казахстан |
| 16 | 91 | С123-051206-0901 | Трубка контрольная | комплект | 14 | 812 | | 11368 | | 11368 | 909 | 12277 | |
| 17 | 92 | С123-010201-0120 | Трубы стальные электросварныеприямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ10705-80 | м | 21,0 | 546 | | 11466 | | 11466 | 917 | 12383 | |
| 18 | 93 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы. Установка | шт. | 56,0 | 1501,47<br>557,24 | 944,23<br>277,84 | 84082<br>31205 | 52877<br>15559 | 0 | 46297<br>10431 | 140810 | |
| 19 | 94 | С123-020304-2604 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 | шт. | 28,0 | 633 | | 17724 | | 17724 | 1418 | 19142 | Казахстан |
| 20 | 95 | С123-020304-2203 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 | шт. | 14 | 2208 | | 30912 | | 30912 | 2473 | 33385 | Казахстан |
| 21 | 97 | Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2 | Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 14 | 5623,04<br>2112,56 | 645,03<br>14,64 | 78723<br>29576 | 9031<br>205 | 40116 | 29483<br>8656 | 116862 | |
| 22 | 98 | С121-100502-1001 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 350,00 | 716 | | 250600 | | 250600 | 20048 | 270648 | Казахстан |
| 23 | 100 | Е11-221401-0301 | Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 12,00 | 1398,89<br>1235,62 | 7,73<br>2,49 | 16787<br>14828 | 93<br>30 | 1867 | 14709<br>2520 | 34015 | |
| 24 | 102 | Е11-240207-0201 | Трубка контрольная, ковер. Устройство | шт. | 1 | 6668,66<br>3885,32 | 2212,75<br>859,72 | 6669<br>3885 | 2213<br>860 | 571 | 4698<br>909 | 12276 | |
| 25 | 103 | С121-020101-2614 | Бетон тяжелый класса В12,5,F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,014 | 14644 | | 205 | | 205 | 16 | 221 | |
| 26 | 104 | С123-051204-0101 | Ковер | шт. | 1 | 404 | | 404 | | 404 | 32 | 436 | Казахстан |
| 27 | 105 | С123-051206-0901 | Трубка контрольная | комплект | 1 | 812 | | 812 | | 812 | 65 | 877 | |
| 28 | 106 | С123-010201-0120 | Трубы стальные электросварныеприямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 1,5 | 546 | | 819 | | 819 | 66 | 885 | |
| 29 | 109 | С123-020304-2203 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 | шт. | 1 | 2208 | | 2208 | | 2208 | 177 | 2385 | Казахстан |
| 30 | 111 | Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2 | Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 2 | 5623,04<br>2112,56 | 645,03<br>14,64 | 11246<br>4225 | 1290<br>29 | 5731 | 4212<br>1237 | 16695 | |
| 31 | 112 | С121-100502-1001 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 25 | 716 | | 17900 | | 17900 | 1432 | 19332 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 4. Среднее давление (надземный газопровод) | | | | | | | | | 1737418 | |
| | | | Раздел: 5. Среднее давление (надземный газопровод) | | | | | | | | | | |
| 32 | 259 | Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 2,5025 | 966901,28<br>150253 | 808356,45<br>155278,6 | 2419670<br>376008 | 2022912<br>388577 | 20750 | 695773<br>249236 | 3364679 | |
| | | | Итого по разделу: 5. Среднее давление (надземный газопровод) | | | | | | | | | 3364679 | |
| | | | Раздел 6: Исключаемые объемы из формы | | | | | | | | | | |
| | 15 | Е11-220901-0202 | Установка стальных шаровых кранов диам. 80 мм | шт | 3 | -3242,66<br>-2781,1 | -143,1<br>-73,2 | -9728<br>-8343 | -430<br>-220 | -988 | -8477<br>-1456 | -19661 | |
| | 16 | С123-040909-3108 | Краны шаровые, из коррозионной стали, полнопроходные, фланцевые, надземной установки, установки в камерах (помещениях), управление рычагом,для газа, PN 16 DN 80 типа Бемер ГОСТ 21345-2005 | шт. | 3 | -258449 | | -775347 | | -775347 | -62028 | -837378 | Казахстан |
| | 17 | Е11-220901-0201 | Установка стальных шаровых кранов диам. 50 мм | шт | 9 | -1720,42<br>-1465,9 | -85,86<br>-43,92 | -15484<br>-13193 | -772<br>-395 | -1518 | -13452<br>-2315 | -31251 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 18 | С123-040909-3106 | Краны шаровые, из кованой стали, полнопроходные, фланцевые, надземной установки, установки в камерах (помещениях), управление рычагом,для газа, PN 16 DN 50 типа Бемер ГОСТ 21345-2005 | шт. | 9 | -201423 | | -1812807 | | -1812807 | -145025 | -1957832 | Казахстан |
| | 71 | Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 140 мм. Прокладка бестраншейнымметодом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп | м | 100 | -2744,62 | -2158,51 | -274462 | -215851 | -448 | -125301 | -431744 | |
| | 72 | Е11-221401-0301 | Трубы стальные диаметром 110 мм.Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | 100 | -1398,89 | -7,73 | -139889 | -773 | -15554 | -122573 | -283459 | |
| | 73 | С123-010501-1515 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая ГОСТ18599-2001 | м | 102 | -3835 | | -391170 | | -391170 | -31294 | -422464 | |
| | 74 | Е11-240207-0201 | Трубка контрольная, ковер. Устройство | шт. | 7 | -6668,66 | -2212,75 | -46681 | -15489 | -3994 | -32883 | -85929 | |
| | 75 | С121-020101-2614 | Бетон тяжелый класса В12,5,F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,098 | -14644 | | -1435 | | -1435 | -115 | -1550 | |
| | 76 | С123-051204-0101 | Ковер | шт. | 7 | -404 | | -2828 | | -2828 | -226 | -3054 | Казахстан |
| | 77 | С123-051206-0901 | Трубка контрольная | комплект | 7 | -812 | | -5684 | | -5684 | -455 | -6139 | |
| | 78 | С123-010201-0120 | Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 10,5 | -546 | | -5733 | | -5733 | -459 | -6192 | |
| | 79 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, патрубки, переходы.Установка | шт. | 28 | -1501,47<br>-557,24 | -944,23<br>-277,84 | -42041<br>-15603 | -26439<br>-7780 | 0 | -23148<br>-5215 | -70404 | |
| | 80 | С123-020304-2604 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 | шт | 14 | -633 | | -8862 | | -8862 | -709 | -9571 | Казахстан |
| | 81 | С123-020304-2203 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16 | шт. | 7 | -2208 | | -15456 | | -15456 | -1236 | -16692 | Казахстан |
| | 82 | Прайс лист ТОО "FRIATEC FIP Kazakshtan" / Казахстан, | Патрубок-вакслалка d140/32 | шт | 7 | -24880,71 | | -174165 | | -174165 | -13933 | -188098 | |
| | 83 | Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1К=0,49 | Концы футляра диаметром 140 мм. Заделкабитумом и прядью | футляр | 7 | -13776,42<br>-5175,76 | -1580,31<br>-35,87 | -96435<br>-36230 | -11062<br>-251 | -49142 | -36117<br>-10604 | -143156 | |
| | 84 | С121-100502-1001 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 175 | -716 | | -125300 | | -125300 | -10024 | -135324 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 6. Исключаемые объемы | | | | | -3943507<br>-282291 | -270816<br>-83317 | -3190398<br>0 | -361951<br>-344437 | -4649895 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | -227400<br>443984 | 1956136<br>368448 | -2572629 | 646110<br>33493 | 452202 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,9 % | | 13114 | | | | 465316 | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,07 % | | 9632 | | | | 474948 | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 9499 | | | | 484447 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036 | | | 1,050036 | | | | | | 508537 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИДС | | | 12 % | | 61042 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 569729 | |
| | | | Итого со скидкой | | | 0,9 | | | | | | 512 756 | |
| | | | в том числе НДС | | | | | | | | | 54 938 | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ремстрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Закиров М. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического паспорта:

ТОО "Музтау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ремстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Разработка ПСД по проекту "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей микрорайона "Акку" города Талгар Талгарского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные газопроводы. Газопровод среднего давления**

( наименование)

Договор подряда (контракт) №191/21 от 10.09.2021

# Акт выполненных работ № 6

за **август 2022** (месяц, год) на **02-01 Наружные газопроводы. Газопровод среднего давления** включаемые виды работ

Составлен (а) в текущих ценах на 01.09.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1. Среднее давление (подземный газопровод)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E11-010101-0314 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** | м3 грунта | 478,35 | 210,25<br>11,8 | 198,45<br>52,3 | 99942<br>5609 | 94333<br>24861 | 0 | 21938<br>9750 | 131630 | |
| 2 | 2 | E11-010205-0302 | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | м3 | 43,6 | 2188,03<br>2188,03 | 0<br>0 | 95398<br>95398 | 0<br>0 | 0 | 68687<br>13127 | 177212 | |
| 3 | 3 | E11-010205-0302 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 43,8 | 1823,36<br>1823,36 | 0<br>0 | 79863<br>79863 | 0<br>0 | 0 | 57501<br>10989 | 148353 | |
| 4 | 4 | E11-010104-0402 | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** | м3 | 297,13 | 36,29<br>0 | 36,29<br>14,1 | 10783<br>0 | 10783<br>4190 | 0 | 3016<br>1104 | 14903 | |
| 5 | 5 | E11-010201-0501 | **Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** | м3 | 297,13 | 171,86<br>92,66 | 79,2<br>38,43 | 51068<br>27532 | 23533<br>11419 | 0 | 28045<br>6329 | 85439 | |
| 6 | 6 | E11-230101-0101 | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | м3 основания | 290 | 1310,18<br>1146,48 | 163,7<br>51,24 | 379952<br>332479 | 47473<br>14860 | 0 | 343865<br>57905 | 781722 | |
| 7 | 7 | C121-010401-0101 | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** | м3 | 24 | 1778 | | 42672 | | 42672 | 3414 | 46086 | Казахстан |
| 8 | 8 | E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** | км трубопровода | 0,14 | 382674,59<br>270436 | 109313,15<br>33818,84 | 53574<br>37861 | 15304<br>4692 | 410 | 42128<br>7656 | 103358 | |
| 9 | 9 | C123-010502-0812 | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011** | м | 141,4 | 1623 | | 229492 | | 229492 | 18359 | 247851 | Казахстан |
| 10 | 10 | E11-220801-0201 | **Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колена, муфты,патрубки, переходы. Установка** | шт. | 6 | 1501,47<br>857,24 | 944,23<br>277,84 | 9009<br>5143 | 5665<br>1667 | 0 | 4960<br>1118 | 15087 | |
| 11 | 11 | C123-020304-1009 | **Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16** | шт. | 2 | 3766 | | 7532 | | 7532 | 603 | 8135 | Казахстан |
| 12 | 12 | C123-020301-0731 | **Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 90x2 1/2, PN 16** | шт. | 2 | 1767 | | 3534 | | 3534 | 283 | 3817 | Казахстан |
| 13 | 13 | C123-020302-5915 | **Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63, PN 10** | шт. | 1 | 1143 | | 1143 | | 1143 | 91 | 1234 | Казахстан |
| 14 | 14 | C123-020302-5914 | **Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 63x57, PN 10** | шт. | 1 | 748 | | 748 | | 748 | 60 | 808 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 15 | Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,004 | 844257,46 | 265981,66 | 3377 | 1064 | 52 | 2713 | 6877 | |
| | | | | | | 565312 | 119894,86 | 2261 | 480 | | 487 | | |
| 16 | 16 | С123-010201-0171 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4,016 | 2250 | | 9036 | | 9036 | 723 | 9789 | Казахстан |
| 17 | 17 | Е11-220601-0603 Изм. и доп. вып. 16 | Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение восьми усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,004 | 236860,06 | 51329,61 | 947 | 205 | 317 | 494 | 1556 | |
| | | | | | | 106317,9 | 18534,92 | 425 | 74 | | 115 | | |
| 18 | 18 | Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА | км трубопровода | 0,0056 | 876408,78 | 246973,98 | 4908 | 1383 | 287 | 3701 | 9298 | |
| | | | | | | 578160 | 89409,94 | 3238 | 501 | | 689 | | |
| 19 | 19 | С123-010201-0219 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 5,6224 | 4708 | | 26470 | | 26470 | 2118 | 28588 | Казахстан |
| 20 | 20 | Е11-130301-0602 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз | м2 | 3,99408 | 96,02 | 2,45 | 384 | 10 | 230 | 100 | 823 | |
| | | | | | | 36,09 | 0,29 | 144 | 1 | | 39 | | |
| 21 | 21 | Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16 | Лотки, решетки, зиверы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж пластины | т конструкций | 0,06856 | 64127,25 | 2667,6 | 4397 | 183 | 297 | 2728 | 7695 | |
| | | | | | | 57131,6 | 529,2 | 3917 | 36 | | 570 | | |
| 22 | 22 | С121-068405-1402 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина | т | 0,06856 | 588246 | | 40330 | | 40330 | 3226 | 43556 | Казахстан |
| 23 | 23 | Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0088 | 379848,59 | 109313,15 | 3343 | 962 | 1 | 2648 | 6470 | |
| | | | | | | 270436 | 33515,84 | 2380 | 295 | | 479 | | |
| 24 | 24 | С123-010502-0812 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 ГОСТ 18599-2001 | м | 8,888 | 1623 | | 14425 | | 14425 | 1154 | 15579 | Казахстан |
| 25 | 25 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 24 | 1501,47 | 944,23 | 36035 | 22661 | 0 | 19842 | 68347 | |
| | | | | | | 557,24 | 277,84 | 13374 | 6668 | | 4470 | | |
| 26 | 26 | С123-020304-2217 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х89, PN 16 | шт. | 8 | 7490 | | 59920 | | 59920 | 4794 | 64714 | Казахстан |
| 27 | 27 | С123-020304-2609 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 | шт. | 8 | 1557 | | 12456 | | 12456 | 996 | 13452 | Казахстан |
| 28 | 28 | С123-020304-1009 | Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 | шт. | 16 | 3766 | | 60256 | | 60256 | 4820 | 65076 | Казахстан |
| 29 | 29 | С123-021101-1306 | Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,008 | 115340 | | 923 | | 923 | 74 | 997 | |
| 30 | 30 | С121-100501-1201 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 10,4659968 | 387 | | 4050 | | 4050 | 324 | 4374 | Казахстан |
| 31 | 31 | Е11-060101-0101 | Устройство бетонной подготовки В7,5 | м3 | 0,4 | 17279,72 | 1125,96 | 6912 | 450 | 5907 | 601 | 8114 | |
| | | | | | | 1385,1 | 265,42 | 554 | 106 | | 601 | | |
| 32 | 32 | Е11-250129-0501 Изм. и доп. вып. 17 | Установка опознавательного знака | знак | 8 | 2746,58 | 0 | 21973 | 0 | 6597 | 13992 | 38842 | |
| | | | | | | 1921,92 | 0 | 15378 | 0 | | 1877 | | |
| 33 | 33 | С121-049999-0101 | Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) | м3 | 0,31 | 70949 | | 22704 | | 22704 | 1816 | 24520 | Казахстан |
| 34 | 34 | С124-010107-0501 | Таблички и знаки эмалированные | 100шт. | 0,08 | 115342 | | 9227 | | 9227 | 738 | 9965 | Казахстан |
| 35 | 35 | Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,36 | 23776,67 | 1184,75 | 8560 | 427 | 5970 | 2064 | 11474 | |
| | | | | | | 6007,4 | 293,06 | 2163 | 106 | | 850 | | |
| 36 | 36 | Е11-240207-0201 | Трубка контрольная, конер. Устройство | шт. | 8 | 6668,66 | 2212,75 | 53349 | 17702 | 4565 | 37581 | 98204 | |
| | | | | | | 3885,31 | 859,72 | 31083 | 6878 | | 7274 | | |
| 37 | 37 | Е11-080101-0203 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство | м3 основания | 3,2 | 6001,79 | 1804,94 | 19206 | 5776 | 10373 | 5264 | 26428 | |
| | | | | | | 955,4 | 813,44 | 3057 | 2603 | | 1958 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 38 | С121-020101-2614 | Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,112 | 14644 | | 1640 | | 1640 | 131 | 1771 | |
| 39 | 39 | С123-051204-0101 | Ковер | шт. | 8 | 404 | | 3232 | | 3232 | 259 | 3491 | Казахстан |
| 40 | 40 | С123-051206-0901 | Трубка контрольная | комплект | 8 | 812 | | 6496 | | 6496 | 520 | 7016 | |
| 41 | 41 | С121-130201-0901 | Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой | т | 0,000344 | 633905 | | 218 | | 218 | 17 | 235 | Казахстан |
| 42 | 42 | Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 10,4 | 888,04<br>825,63 | 40,93<br>15,96 | 9236<br>8587 | 426<br>166 | 223 | 8577<br>1425 | 19238 | |
| 43 | 43 | С123-010201-0120 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 10,4 | 546 | | 5678 | | 5678 | 454 | 6132 | |
| 44 | 44 | Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 10,4 | 94,73<br>92,84 | 1,22<br>0 | -985<br>-966 | -13<br>0 | -7 | -946<br>-155 | -2086 | |
| 45 | 45 | П13-100904-0101 К=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее | км кабеля | 0,14 | 29597,44<br>9758,7 | 19838,74<br>4799,33 | 4144<br>1366 | 2778<br>672 | 0 | 1243<br>431 | 5818 | |
| 46 | 46 | С121-130809-1603 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 | м | 140 | 15 | | 2100 | | 2100 | 168 | 2268 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Среднее давление (подземный газопровод) | | | | | | | | | 2365626 | |
| | | | Раздел: 2. Среднее давление (надземный газопровод) | | | | | | | | | | |
| 47 | 47 | С123-020101-0164 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 24 | 887 | | 20568 | | 20568 | 1645 | 22213 | Казахстан |
| 48 | 48 | С123-020101-0175 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 42 | 1192 | | 50064 | | 50064 | 4005 | 54069 | |
| 49 | 49 | С123-020101-0152 | Отводы крутоизогнутые приварныебесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 22 | 514 | | 11308 | | 11308 | 905 | 12213 | |
| 50 | 50 | Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,008 | 772495,93<br>539616 | 224140,83<br>102598,16 | 6180<br>4317 | 1793<br>821 | 70 | 5086<br>901 | 12167 | |
| 51 | 51 | С123-010201-0120 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 8,032 | 546 | | 4385 | | 4385 | 351 | 4736 | |
| 52 | 52 | Е11-090305-0304 Изм. и доп. вып. 16 | Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж | т конструкций | 0,068 | 149612,43<br>132067,8 | 1964,1<br>529,2 | 10174<br>8981 | 134<br>36 | 1059 | 6221<br>1312 | 17707 | |
| 53 | 53 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | 0,068 | 553098 | | 37611 | | 37611 | 3009 | 40620 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 2. Среднее давление (надземный газопровод) | | | | | | | | | 163725 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 1659944<br>682341 | 253032<br>81132 | 724569 | 682049<br>187358 | 2529381 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,9 % | | 73351 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 2602732 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2,07 % | | 53876 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого с ценами удорожаниями | | | | | | | | | 2656578 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 53132 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 2709710 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036 | | | | | | | | | 2845293 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | | | | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | 12 % | | 341435 | | | | 3186728 | |
| | | | Итого со скидкой | | | 0,9 | | | | | | 2 868 058 | |
| | | | в том числе НДС | | | | | | | | | 307 292 | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ремстрой"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Замеров М.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Ремстрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Разработка ПСД по проекту "Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей микрорайона "Акку" города Талгар Талгарского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Наружные газопроводы. Газопровод среднего давления

( наименование)

Договор подряда (контракт) №191/21 от 10.09.2021

# Акт выполненных работ № 7

за август 2022 (месяц, год) на 02-01 Наружные газопроводы. Газопровод среднего давления дополнительные работы

Составлен (в) в текущих ценах на 22.08.2022

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 4. Среднее давление (надземный газопровод) | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,867 | 772495,93 | 224140,83 | 669754 | 194330 | 7577 | 551232 | 1318665 | |
| | | | | | | 539616 | 102598,16 | 467847 | 88953 | | 97679 | | |
| 2 | 3 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка | т фасонных частей | 0,02 | 1092451,14 | 526505,06 | 21849 | 10530 | 375 | 14090 | 38814 | |
| | | | | | | 547225 | 164398,66 | 10945 | 3288 | | 2875 | | |
| 3 | 5 | Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т | т | 4,842 | 111211,34 | 6968,97 | 538485 | 33743 | 25066 | 332528 | 940694 | |
| | | | | | | 99065,6 | 464,36 | 479676 | 2248 | | 69681 | | |
| 4 | 6 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | т | 4,842 | 553098 | | 2678101 | | 2678101 | | 2892349 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 214248 | | |
| 5 | 7 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 140,418 | 95,38 | 2,45 | 13393 | 344 | 6160 | 4781 | 19628 | |
| | | | | | | 49,06 | 0,29 | 6889 | 41 | | 1454 | | |
| 6 | 8 | Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 140,418 | 159,98 | 3,48 | 22464 | 489 | 13924 | 5613 | 30323 | |
| | | | | | | 57,34 | 0,59 | 8052 | 83 | | 2246 | | |
| 7 | 9 | Е11-010205-0402 | Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в столбов грунтах 2 группы | м3 | 34,84 | 2872,8 | 0 | 100088 | 0 | 0 | 72064 | 185924 | |
| | | | | | | 2872,8 | 0 | 100088 | 0 | | 13772 | | |
| 8 | 10 | Е11-010205-0501 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте | м3 | 24,12 | 866,41 | 0 | 20898 | 0 | 0 | 15046 | 38820 | |
| | | | | | | 866,41 | 0 | 20898 | 0 | | 2876 | | |
| 9 | 11 | Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 29,48 | 7204,55 | 1039,94 | 212390 | 30657 | 42003 | 137840 | 378248 | |
| | | | | | | 4739,82 | 398,32 | 139730 | 11742 | | 28018 | | |
| 10 | 12 | С121-020101-0612 | Бетон тяжелый класса В15,F150, W2 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 29,8702 | 14076 | | 420453 | | 420453 | | 454089 | |
| | | | | | | | | | | | 33636 | | |
| 11 | 13 | Е11-130301-0113 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой | м2 | 750,4 | 575,2 | 3,02 | 431630 | 2266 | 370780 | 40728 | 510147 | |
| | | | | | | 78,07 | 0,59 | 58584 | 443 | | 37789 | | |
| | | | Итого по разделу: 4. Среднее давление (надземный газопровод) | | | | | | | | | 6807701 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 5129505 | 272359 | 3564439 | 1173922 | 6807701 | |
| | | | | | | | | 1292709 | 106798 | | 504274 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,9 % | | 197423 | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого с премиальными | | | | | | | | | 7005125 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 2.07 % | | 145006 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 7150131 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 143003 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 7293133 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036 | | | | | | | | | 7658053 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 918966 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 8577019 | |
| | | | Итого со скидкой | | | 0,9 | | | | | | 7 719 317 | |
| | | | в том числе НДС | | | | | | | | | 827 070 | |

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Ремстрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Товарищество с ограниченной ответственностью

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Хаперов М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)