Приложение №1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 9
августа 2019 года № 632

Утвержден приказом Министра по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24
апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" июля 2022 года

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска, БИН 010640001556, тел.: 8(7152) 46-74-76, 150000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «26» июля 2022 г., ТОО «Гарант Строй Астана», руководитель Бердимуратов Б.Б., г.Нур-Султан, район "Сарыарка", Проспект Республики, 54, оф. 411, БИН 170440033668, тел.: 8(701)3675393

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ прилагается **от «29» июля 2022 г., ТОО «Ascona», эксперт технического надзора Нурсеитов М.К., аттестат №KZ26VJE00050169 от 21.10.2019 г., БИН 150440025861, тел.: 8-702-401-86-21**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от « 1 » августа 2022 г., ТОО «ППО "Готика», главный инженер проекта Прудовикова О.Б., лицензия ГСЛ № 000263 от 29 марта 2007 г., БИН 030940004911, тел.: 8-7152-46-24-61**,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство ул.Алтынсарина (от ул.Партизанская до трассы) в г.Петропавловске, Северо-Казахстанская область»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Северо-Казахстанская обл., г. Петропавловск, ул.Алтынсарина (от ул.Партизанская до трассы)**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "___"_____20___ года №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ_____;

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Проектно-производственное объединение "Готика";**

наименование

заключение №ЭППВ-0130/21 ТОО «Экспертиза Проектов-ПВ» от 14.07.2021 г.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - **ноябрь 2021 года;**

окончание работ - **июль 2022 года;**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9 месяцев;**

фактически, месяц: **9 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и

тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка					
Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/	м3 грунта	4697,67		6246,279	
Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4697,67		6246,279	
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 грунта уплотненного грунта	4697,67		6246,279	
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 грунта уплотненного грунта	4697,67		6246,279	
Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/	м3 грунта	4697,67		6246,279	
Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4697,67		6246,279	

Основание под фундаменты щебеночное. Устройство /Укладка из бутового камня/	м3 основания	0		457,181	
Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017 марки 1000, размерами от 150 до 1000 мм	м3	0		470,89643	
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	0		457,181	
Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	0		457,181	
Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	0		1772,381	
Вывоз грунта					
Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /избыточный грунт/	м3 грунта	22834,89		31722,18	
Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км	т-км	559454,805		777209,041	
Прочие работы					
Уступы в основании насыпей. Устройство. Группа грунтов 2	м2 основания насыпи	143		100,1	

Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	244,65		171,255	
РАЗДЕЛ 2. Дорожные покрытия					
Асфальтобетонное покрытие дороги и съездов Тип 1 (S=12089,06 м2 + 3978,6 м2)					
Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала в плотном теле	4820,298		5105,73	
Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	16067,66		17019,1	
Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	16067,66		17019,1	
Основания. Розлив вяжущих материалов	т	16,7103664		17,2834387	
Покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	16067,66		16618,69101	

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	64270,64		66474,76406	
Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,2663874		6,4812895	
Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	16067,66		16618,69101	
Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм	м2 покрытия	0		1925	
Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	М бортового камня	0		120	
Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР100.300.150/	м3	0		5,4	
Укладка плит					
Плиты перекрытий и перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	0		6	
Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	0		5	
Плиты перекрытий и перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	0		21	

Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	0		20	
Плита перекрытия П26-5а, 3200x1200x200	шт	0		1	
Плита перекрытия П26-5б, 3200x1350x200	шт	0		1	
Плита перекрытия П26д-5а, 740x3380x200	шт	0		3	
Плита перекрытия П21-8, 2990x2460x160	шт	0		2	
Плита перекрытия 1П 35.28-30, 3500x2750x170	шт	0		18	
Плита перекрытия ПО4, 2300x1500x200	шт	0		4	
Плита КО-6	шт	0		12	
Асфальтобетонное покрытие тротуаров Тип 2 (S=5180,32м2)					
Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см (15 см). Устройство	м2 покрытия	5180,32		1140	
Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	5180,32		1140	
Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,0406496		0,8892	
Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4 см). Устройство	м2 покрытия	5180,32		1140	

Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	5180,32		1140	
Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м2 бортового камня	6908		1447	
Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР100.20.8/	м3	110,528		23,152	
РАЗДЕЛ 3.Прочие покрытия					
Кюветы (S=487м2)					
Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см (10 см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	487		487	
Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	487		487	
Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	201,5		201,5	
РАЗДЕЛ 4.Дорожные знаки					
Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	47		47	

Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,235		0,235	
Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,35		2,35	
Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	47		47	
Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	26		26	
Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	21		21	
РАЗДЕЛ 5.Разметка					
Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	1,727		1,727	
Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	32,1		32,1	
РАЗДЕЛ 6.Замена люков в существующих колодцах					
Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин	Люк	40		40	
Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	40		40	

Устройство колодцев 31шт					
Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин	Люк	0		31	
Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	0		31	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Вертикальная планировка;

- Асфальтобетонное покрытие дороги и съездов Тип 1;

- Асфальтобетонное покрытие тротуаров Тип 2;

- Кюветы;

- Дорожные знаки;

- Разметка;

- Замена люков в существующих колодцах.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования **не предусмотрено;**

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **311 030,680 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **293 266,533 тысяч тенге**; оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге; технический надзор **9 501,836 тысяч тенге**; авторский надзор **3 284,585 тысяч тенге**; ведомственная экспертиза **559,798 тысяч тенге**; **проектные работы 4 417,928 тысяч тенге.**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего _____ **тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **288 960,00 тысяч тенге**; оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге; технический надзор _____ **тысяч тенге**; авторский надзор _____ тысяч тенге; ведомственная экспертиза _____ **тысяч тенге**; **проектные работы** _____ **тысяч тенге.**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (технической документацией, прошедшей ведомственную экспертизу) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство ул.Алтынсарина (от ул.Партизанская до трассы) в г.Петропавловске, Северо-Казахстанская область»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик

И.о. **Руководитель**
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска»
Акжигитов С.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)
подпись руководителя — место печати (при наличии)

Заведующий сектором автомобильных дорог
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска»
Шарипов Д.С.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись — место печати (при наличии)

Технический надзор
Директор ТОО «Ascona»
Қазияқбар Н.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта,
специализация аттестата, подпись, дата — место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО «Ascona»
Нурсеитов М.К.
№KZ26VJE00050169 от 21.10.2019 г.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта,
специализация аттестата, подпись, дата — место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ГИП ТОО "ППО "Готика"
Прудовикова О.Б.
ГСЛ № 000263 от 29 марта 2007 г.,

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта,
специализация аттестата), подпись, дата — место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Гарант Строй Астана»
Бердимуратов Б.Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись — место печати (при наличии)

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Петропавловск"
Исполнитель: ТОО "Гарант строй Астана"
Наименование стройки - Строительство дороги ул.Алтынсарина (от ул.Партизанская до трассы) в г.Петропавловск, СКО"
Наименование объекта - Строительство дороги ул.Алтынсарина (от ул.Партизанская до трассы) в г.Петропавловск, СКО"

Акт выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

на Общестроительные работы (локльная смета 2-1-1)
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах второго квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка.										
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		1409,301	34,36	34,36	48424	48424	--	14825	68309
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,61	--	20590		5060	
2	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		1409,301	27,19	27,19	38319	38319	--	11740	54064
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,57	--	16306		4005	
3	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		1409,301	71,16	71,16	100286	100286	--	30025	140736
		НР - 72%; СП - 8%				--	29,59	--	41701		10425	
4	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		1409,301	6,89	6,89	9710	9710	--	2273	12942
		НР - 72%; СП - 8%				--	2,24	--	3157		959	
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		1409,301	34,36	34,36	48424	48424	--	14825	68309
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,61	--	20590		5060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1409,301	27,19	27,19	38319	38319	--	11740	54064
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,57	--	16306		4005	
		Вывоз грунта.									
7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6850,467	245,55	237,41	1682132	1626369	--	271969	2110429
		НР - 72%; СП - 8%			8,14	47,00	55763	321972		156328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	412-102-0214 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км	т·км	167836,4415	31,00	--	5202930	--		--	5619164
		СП - 8%			--	--	--	--		416234	
		Прочие работы.									
9	1101-0203-0402 РСНБ РК 2015	Уступы в основании насыпей. Устройство. Группа грунтов 2	м2 основания насыпи	42,9	381,07	28,25	16348	1212	--	11269	29827
		НР - 72%; СП - 8%			352,82	12,02	15136	516		2209	
10	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	73,395	10,57	10,57	776	776	--	229	1085
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,33	--	318		80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				7185668	1911839	--	368895	8158929
							70899	441456	--	604365	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				7185668				
	Всего заработная плата		тенге					512355			
	Транспортные расходы		тенге				5202930				
		Накладные расходы	тенге				368895				
		Сметная прибыль	тенге				604365				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				8158928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
		Сметная заработная плата	тенге					512355			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8158928				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
		Сметная заработная плата	тенге					512355			

РАЗДЕЛ 2. Дорожные покрытия.

Асфальтобетонное покрытие дороги и съездов. Тип 1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	840	3114,18	1091,16	2615911	916574	1564710	380770	3236415
		НР - 108%; СП - 8%			160,27	259,45	134627	217938		239734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	1127-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	2800	1176,35	172,03	3293780	481684	2719696	263058	3841385
		НР - 108%; СП - 8%			33,00	53,99	92400	151172		284547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	2800	1360,67	259,95	3809876	727860	2975392	353112	4496028
		НР - 108%; СП - 8%			38,08	78,69	106624	220332		333039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				9719567	2126118	7259798	996940	11573828
							333651	589442	--	857320	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				9719567				
	Материалы		тенге				7259798				
	Всего заработная плата		тенге					923093			
		Накладные расходы	тенге				996940				
		Сметная прибыль	тенге				857320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				11573827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								593
		Сметная заработная плата	тенге					923093			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				11573827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								593
		Сметная заработная плата	тенге					923093			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								19 732 755
		в том числе:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				404550				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4037957			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1030898			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7259798		
		- Перевозка грузов	тенге				5202930				
		- Накладные расходы	тенге							1365835	
		- Сметная прибыль	тенге							1461685	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**тенге**								19 732 755
		Временные здания и сооружения - 1,3%	тенге								256 526

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого:	тенге									**19 989 281**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,98%	тенге									**395 788**
		Итого:	тенге									**20 385 069**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге									**407 701**
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2021 ГОД (100%):	тенге									**20 792 770**
		Скидка Исполнителя (*К=0,985127943):	тенге									**309 231**
		Итого:	тенге									**20 483 539**
		НДС -12%	тенге									**2 458 025**
		ВСЕГО ПО АКТУ:	тенге									**22 941 563**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Петропавловск"

Руководитель_____

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "Гарант Строй Астана"

Директор_____

Технический надзор
Нурсейтов М.К

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
"Проектно-производственное объединение-
"Готика"

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма КС-3

зчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска»

ядчик: ТОО "Гарант строй Астана"

Наименование объекта: *Строительство дороги ул.Алтынсарина (от ул.Партизанская до трассы) в г.Петропавловск, СКО"*

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2022 года

Код заказчика	Код поставщика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		482НБ	08.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
роительство дороги ул.Алтынсарина (от Партизанская до трассы) в г.Петропавловск, СКО"	150 747 868	22 096 067	128 648 328	20 271 559					2 651 528	24 747 595

Место печати (при наличии)

казчик: КГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и томобильных дорог акимата г. Петропавловска"

ководитель _____ **жигитов С. С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ОО "Ascona" _____ **Нурсентов М.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО «Гарант Строй Астана»

Директор _____ **Бердимуратов Б. Б.**

(должность фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Заказчик : **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропаловска», БИН 010640001556, Республика Казахстан, Петропавловск, Конституции Казахстана, дом № 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Гарант Строй Астана», БИН 170440033668, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район "Сарыарка", Проспект Республики, 54, 111**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дороги ул.Алтынсарина (от ул.Партизанская до трассы) в г.Петропавловск, СКО"**

Объект : **Строительство дороги ул.Алтынсарина (от ул.Партизанская до трассы) в г.Петропавловск, СКО"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№482 от 08.11.2021г**

Акт выполненных работ №4

на Общестроительные работы (локальная смета 2-1-1)

за **май 2022 г.** (месяц, год)

Составлен(а) 2021.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка										
1	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/**	**м3 грунта**		**3288,369**	**34,36**	**34,36**	**112988**	**112988**	–	**34591**	**159385**
		НР - 72% СП - 8%				–	**14,61**	–	**48043**		**11806**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	22,3938							
1.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	22,393793		5045,00		112977			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	22,393793		2146,00		48057			
2	**1101-0104-0114 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		**3288,369**	**27,19**	**27,19**	**89411**	**89410**	–	**27393**	**126149**
		НР - 72% СП - 8%				–	**11,57**	–	**38046**		**9344**	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00539	17,7243							
2.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00539	17,724309		5045,00		89419			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00539	17,724309		2146,00		38036			
3	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**		**3288,369**	**71,16**	**71,16**	**234000**	**234000**	–	**70058**	**32838**
		НР - 72% СП - 8%				–	**29,59**	–	**97303**		**24325**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	46,0043							
3.2	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	4,110461		782,00		3214			
3.3	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	4,110461		4728,00		19434			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	4,110461		1796,00		7382			
3.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	41,893821		5045,00		211354			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	41,893821		2146,00		89904			
4	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	3288,369		6,89	6,89	22657	22657	–	5303	30197
						–	2,24	–	7366		2237	
		НР - 72%, СП - 8%										
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00125	4,1105							
4.2	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	4,110461		782,00		3214			
4.3	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	4,110461		4728,00		19434			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	4,110461		1796,00		7382			
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/**	м3 грунта	3288,369		34,36	34,36	112988	112988	–	34591	159385
						–	14,61	–	48043		11806	
		НР - 72%, СП - 8%										
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	22,3938							
5.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	22,393793		5045,00		112977			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	22,393793		2146,00		48057			
6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	3288,369		27,19	27,19	89411	89410	–	27393	126149
						–	11,57	–	38046		9344	
		НР - 72%, СП - 8%										
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00539	17,7243							
6.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00539	17,724309		5045,00		89419			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00539	17,724309		2146,00		38036			
		Вывоз грунта										
7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /избыточный грунт/**	м3 грунта	15984,423		245,55	237,41	3924975	3794862	–	634594	4924335
						8,14	47,00	130113	751268		364766	
		НР - 72%, СП - 8%	чел-ч	0,00774	123,7194	1052,00		130113				
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2)	чел-ч	0,0219	350,0589							
7.2	3	Затраты труда машинистов	маш.-ч	0,01671	267,099708		12641,00		3376407			
7.3	3101-0201-0905	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	чел-ч	0,01671	267,099708		2146,00		573196			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,00519	82,959155		5045,00		418529			
7.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	чел-ч	0,00519	82,959155		2146,00		178030			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.										
8	412-102-0214 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км**	т·км	391618,36		31,00	–	12140169	–		–	1311138
						–	–	–	–		971214	
		СП - 8%										
		Прочие работы										
9	1101-0203-0402 РСНБ РК 2015	**Уступы в основании насыпей. Устройство. Группа грунтов 2**	м2 основания насыпи	100,1		381,07	28,25	38145	2828	–	26295	6959

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				352,82	12,02	35317	1203		5155	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 1,4)	чел-ч	0,371	37,1371	951,00		35317				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,5606							
9.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0056	0,56056		5045,00		2828			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,56056		2146,00		1203			
10	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м**	**м3 грунта**	**171,255**		**10,57**	**10,57**	**1810**	**1811**	**–**	**534**	**2531**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**4,33**	**–**	**742**		**188**	
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00202	0,3459							
10.2	3101-0101-0501	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00202	0,345935		5235,00		1811			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00202	0,345935		2146,00		742			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**16766554**	**4460954**	**–**	**860752**	**19037492**
								165430	**1030060**	**–**	**1410185**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**16766554**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1195490**			
	Транспортные расходы		Тенге					**12140169**				
		Накладные расходы	Тенге					**860752**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1410185**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**19037491**				**642**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**1195490**			
		Сметная заработная плата	Тенге					**19037491**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									**642**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**1195490**			
		Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 2. Дорожные покрытия

		Асфальтобетонное покрытие дороги и съездов Тип 1 (S=12089,06м2+3978,6м2)										
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**320,298**		**3114,18**	**1091,16**	**997466**	**349496**	**596636**	**145190**	**1234065**
		НР - 108%; СП - 8%				**160,27**	**259,45**	**51334**	**83101**		**91412**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	46,1229	1113,00		51334				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	43,4644							
11.3	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	22,677098		9372,00		212530			
11.4	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	4,964619		10539,00		52322			
11.5	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	13,740784		5152,00		70793			
11.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	2,081937		6654,00		13853			
11.7	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,1**	**352,3278**	**1692,00**				**596139**		
11.8	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0,05**	**16,0149**	**31,00**				**496**		**2027155**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						**216764**				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						**4810450**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1113161			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						596635		
		- Перевозка грузов	Тенге				12140169				
		- Накладные расходы	Тенге							1005942	
		- Сметная прибыль	Тенге							1501597	

Временные здания и сооружения (от стоимости СМР 1,3%)	**263 530**
Итого	**20 535 089**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (от стоимости СМР 1,98 %)	**406 595**
Итого:	
- в базовых ценах 2021 года	**20 941 684**
Непредвиденные работы и затраты (от стоимости СМР 2 %)	**418 834**
Итого:	**21 360 518**
- в текущих ценах 2022 года с К-1,0500514	**22 429 642**
ИТОГО со скидкой подрядчика (понижающий коэффициент К=0,985127943)	**22 096 067**
НДС (12 %)	**2 651 528**
ВСЕГО ПО АКТУ	**24 747 595**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Гарант Строй Астана»

(наименование организации)

Директор Бердимуратов Б. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г Петропавловска"

(наименование организации)

Руководитель Акбигитов С. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "Ascona" Нурсентов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ГИП ТОО "ПСО "Готика" Прудовикова О.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Заказчик : **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропаловска», БИН 010640001556, Республика Казахстан, Петропавловск, Конституции Казахстана, дом № 23**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Гарант Строй Астана», БИН 170440033668, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район "Сарыарка", Проспект Республики, 54, 111**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дороги ул.Алтынсарина (от ул.Партизанская до трассы) в г.Петропавловск, СКО"**

Объект : **Строительство дороги ул.Алтынсарина (от ул.Партизанская до трассы) в г.Петропавловск, СКО"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№482 от 08.11.2021г**

Акт выполненных работ №5

на Общестроительные работы (локальная смета 2-1-1)

за **июль 2021 г.** (месяц, год)

Составлен(а) 2021.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожные покрытия										
		Асфальтобетонное покрытие дороги и съездов Тип 1										
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	3171,132		3114,18	1091,16	9875476	3460212	5907027	1437467	12217978
		ПР - 108%, СП - 8%				160,27	259,45	508237	822750		905035	
2	1127-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	11638,1		1176,35	172,03	13690479	2002102	11304320	1093390	15966579
		ПР - 108%, СП - 8%				33,00	53,99	384057	628341		1182710	
3	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	11638,1		1360,67	259,95	15835614	3025324	12367111	1467699	18687578
		ПР - 108%, СП - 8%				38,08	78,69	443179	915802		1384265	
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	11,89119		165171,74	2126,86	1964088	25291	1938797	13378	2135663
		ПР - 108%, СП - 8%				--	1041,68	--	12387		158197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты (от стоимости СМР 2 %)									2 277 276
		Итого:									116 141 073
		ИТОГО со скидкой подрядчика (понижающий коэффициент К=0,985127943)									114 413 817
		НДС (12 %)									13 729 658
		ВСЕГО ПО АКТУ									128 143 475

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Гарант Строй Астана»

(наименование организации)

Директор Бердимуратов Б. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Петропавловска"

(наименование организации)

И.о. Руководитель Акжигитов С. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "Ascona" Нурсеитов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ГИП ТОО "ПТО "Готика" Прудовикова О.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Дзятко А.М.

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска»
Подрядчик: ТОО "Гарант строй Астана"
Наименование объекта: Строительство дороги ул.Алтынсарина (от ул.Партизанская до трассы) в г.Петропавловск, СКО"

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2021 года

Код заказчика	Код поставщика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		482НБ	08.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дороги ул.Алтынсарина (от ул.Партизанская до трассы) в г.Петропавловск, СКО"	175 832 633	114 413 817	150 224 518	110 220 204					13 729 658	128 143 475

Место печати (при наличии)
Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Петропавловска"

И.О. **Руководитель** _____ **Акжигитов С.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Ascona" _____ **Нурсентов М.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО «Гарант Строй Астана»
Директор _____ **Бердимуратов Б. Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Заказчик : **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропаловска»,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Гарант Строй Астана», БИН 170440033668, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район "Сарыарка", Проспект Республики, 54, 111**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дороги ул.Алтынсарина (от ул.Партизанская до трассы) в г.Петропавловск, СКО"**

Объект : **Строительство дороги ул.Алтынсарина (от ул.Партизанская до трассы) в г.Петропавловск, СКО"**

Акт выполненных работ №6

на Общестроительные работы (локальная смета 2-1-1)

за **июль 2022 г. (месяц, год)**

Составлен(а) 2021.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожные покрытия										
		Асфальтобетонное покрытие дороги и съездов Тип 1										
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		3,1125692	165171,74	2126,86	514108	6620	507488	3502	559018
		НР - 108%; СП - 8%				--	1041,68	--	3242		41409	
2	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		2992,855	1950,59	198,59	5837833	594351	5167733	170083	6488549
		НР - 108%; СП - 8%				25,31	27,31	75749	81735		480633	
3	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия		11971,42	211,12	0,02	2527406	239	2500471	28832	2760737
		НР - 108%; СП - 8%				2,23	--	26696	--		204499	
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		1,1672134	165171,74	2126,86	192791	2483	190308	1313	209632
		НР - 108%; СП - 8%				--	1041,68	--	1216		15528	
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		2992,855	1974,56	210,03	5909572	628590	5205233	167917	6563688
		НР - 108%; СП - 8%				25,31	26,64	75749	79730		486199	
		Асфальтобетонное покрытие тротуаров Тип 2 (S=1140)										
6	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см (15 см). Устройство	м2 покрытия		1140	1352,97	158,59	1542386	180793	1019479	428211	2128245
		НР - 108%; СП - 8%				300,10	47,70	342114	54378		157648	
7	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия		1140	266,59	15,46	303913	17624	263478	30189	360830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%, СП - 8%			20,01	4,51	22811	5141		26728	
8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8892	165171,74	2126,86	146871	1891	144980	1000	159701
		НР - 108%, СП - 8%			–	1041,68	–	926		11830	
9	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4 см). Устройство	м2 покрытия	1140	1454,99	3,23	1658689	3682	1420258	254982	2066764
		НР - 108%, СП - 8%			205,92	1,18	234749	1345		153094	
10	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	1140	453,56	–	517058	–	441408	81702	646661
		НР - 108%, СП - 8%			66,36	–	75650	–		47901	
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1447	2451,71	33,27	3547624	48141	2252126	1368540	5309457
		НР - 108%, СП - 8%			862,03	13,69	1247357	19809		393293	
12	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР100.20.8/	м3	23,152	45598,00	–	1055685	–	1055685	–	1140140
		СП - 8%			–	–	–	–		84455	
		Кюветы (S=487м2)									
13	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см (10 см). Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	487	1359,46	258,74	662057	126006	517506	62668	782703
		НР - 108%, СП - 8%			38,08	81,07	18545	39481		57978	
14	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	487	-374,56	-50,99	-182411	-24832	-157579	-8689	-206388
		НР - 108%, СП - 8%			–	-16,52	–	-8045		-15288	
		Откосы (S=2015м2)									
15	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	201,5	386,89	176,71	77958	35607	42351	6694	91424
		НР - 72%, СП - 8%			–	46,14	–	9297		6772	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24311540	1621195	20570925	2596944	29061161
							2119420	288255	–	2152679	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24311540				
	Материалы		Тенге				19515237				
	Всего заработная плата		Тенге					2407675			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1055685				
		Накладные расходы	Тенге				2596944				
		Сметная прибыль	Тенге				2152679				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29061163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1815
		Сметная заработная плата	Тенге					2407675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29061163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2407675			
		РАЗДЕЛ 2.Дорожные знаки									
16	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**									
		НР - 108%, СП - 8%	шт.	47	5355,14 4025,60	846,54 298,89	251692 189203	39788 14048	22701	219511 37696	508899
17	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**									
		НР - 93%, СП - 8%	м3 основания	0,235	8949,17 980,90	1827,22 835,06	2103 231	429 196	1443	397 200	2700
18	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	2,35	35248,53 5547,78	1797,55 439,00	82834 13037	4225 1032	65572	12803 7651	103288
19	251-102-0703 РСНБ РК 2015	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**									
		СП - 8%	шт.	47	5873,00 --	-- --	276031 --	-- --	276031	-- 22082	298113
20	251-101-0113 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм**									
		СП - 8%	шт.	26	10030,00 --	-- --	260780 --	-- --	260780	-- 20862	281642
21	251-101-0103 РСНБ РК 2015	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**									
		СП - 8%	шт.	21	7227,00 --	-- --	151767 --	-- --	151767	-- 12141	163908
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1025207 202471	44442 15276	778294 --	232711 100632	1358550
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1025207				
		Материалы	Тенге				89717				
		Всего заработная плата	Тенге					217747			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				688578				
		Накладные расходы	Тенге				232711				
		Сметная прибыль	Тенге				100632				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1358550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					217747			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1358550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					217747			
		РАЗДЕЛ 3.Разметка									
22	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**									
		НР - 108%, СП - 8%	км линии	1,727	44123,75 3249,96	10651,17 3110,61	76202 5613	18395 5372	52194	11863 7045	95111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	32,1	1037,60	30,91	33307	992	21355	11837	48756
		НР - 108%; СП - 8%			341,44	--	10960	--		3612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				109509	19387	73549	23700	143867
							16573	5372	--	10657	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				109509				
		Материалы	Тенге				73549				
		Всего заработная плата	Тенге					21945			
		Накладные расходы	Тенге				23700				
		Сметная прибыль	Тенге				10657				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				143866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					21945			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				143866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					21945			
		РАЗДЕЛ 4.Замена люков в существующих колодцах									
24	1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин	люк	40	7468,94	318,00	298758	12720	58088	168452	504587
		НР - 72%; СП - 8%			5698,74	150,30	227950	6012		37377	
25	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	40	30272,00	--	1210880	--	1210880	--	1307750
		СП - 8%			--	--	--	--		96870	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1509638	12720	1268968	168452	1812337
							227950	6012	--	134247	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1509638				
		Материалы	Тенге				58088				
		Всего заработная плата	Тенге					233962			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1210880				
		Накладные расходы	Тенге				168452				
		Сметная прибыль	Тенге				134247				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1812337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					233962			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1812337				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					233962			
		РАЗДЕЛ 5. Вертикальная планировка									
26	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/	м3 грунта	1548,6	34,36	34,36	53210	53210	--	16290	75060
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,61	--	22625		5560	
27	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1548,6	27,19	27,19	42106	42106	--	12900	59407
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,57	--	17917		4401	
28	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1548,6	71,16	71,16	110198	110198	--	32993	154646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	29,59	--	45823		11455	
29	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1548,6	6,89	6,89	10670	10670	--	2498	14221
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,24	--	3469		1053	
30	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/	м3 грунта	1548,6	34,36	34,36	53210	53210	--	16290	75060
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,61	--	22625		5560	
31	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1548,6	27,19	27,19	42106	42106	--	12900	59407
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,57	--	17917		4401	
32	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство /Укладка из бутового камня/	м3 основания	457,181	2812,77	1827,22	1285945	835371	2125	772107	2222696
		НР - 93%; СП - 8%			980,90	835,06	448449	381774		164644	
33	211-701-0105 РСНБ РК 2015	Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017 марки 1000, размерами от 150 до 1000 мм	м3	470,89643	3771,00	--	1775750	--	1775750	--	1917810
		СП - 8%			--	--	--	--		142060	
34	1101-0201-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	457,181	36,63	36,63	16747	16747	--	4990	23476
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,16	--	6931		1739	
35	1101-0201-0111 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	457,181	12,73	12,73	5820	5820	--	1366	7761
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,15	--	1897		575	
36	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1772,381	95,03	81,18	168429	143881	5495	37122	221995
		НР - 72%; СП - 8%			10,75	18,34	19053	32505		16444	
		Вывоз грунта									
37	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /избыточный грунт/	м3 грунта	15738,395	245,55	237,41	3864563	3736453	--	624827	4848541
		НР - 72%; СП - 8%			8,14	47,00	128111	739705		359151	
38	412-102-0214 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км	т*км	385590,68	31,00	--	11953311	--		--	12909576
		СП - 8%			--	--	--	--		956265	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19382065	5049772	1783370	1534283	22589656
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				595613	1293188	--	1673308	
	Материалы		Тенге				19382065				
	Всего заработная плата		Тенге				7620				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1775750	1888801			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				11953311				
		Накладные расходы	Тенге				1534283				
		Сметная прибыль	Тенге				1673308				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22589656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1212
		Сметная заработная плата	Тенге					1888801			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				22589656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1212
		Сметная заработная плата	Тенге					1888801			
		РАЗДЕЛ 6. Дорожные покрытия									
		Основание парковки и проезда возле школы(S=2192м2)									
39	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	657,6	3114,18	1091,16	2047885	717546	1224945	298089	2533651
		НР - 108%; СП - 8%			160,27	259,45	105394	170614		187678	
40	1127-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	2192	1176,35	172,03	2578559	377090	2129133	205937	3007255
		НР - 108%; СП - 8%			33,00	53,99	72336	118346		222760	
41	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	2192	1360,67	259,95	2982589	569810	2329308	276437	3519748
		НР - 108%; СП - 8%			38,08	78,69	83471	172488		260722	
42	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,27968	165171,74	2126,86	376539	4849	371690	2565	409432
		НР - 108%; СП - 8%			–	1041,68	–	2375		30328	
43	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2192	1950,59	198,59	4275693	435310	3784903	124570	4752285
		НР - 108%; СП - 8%			25,31	27,31	55480	59864		352021	
44	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	8768	211,12	0,02	1851100	175	1831372	21117	2021994
		НР - 108%; СП - 8%			2,23	--	19553	--		149777	
45	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,85488	165171,74	2126,86	141202	1819	139383	962	153537
		НР - 108%; СП - 8%			–	1041,68	--	891		11373	
46	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2192	1974,56	210,03	4328236	460386	3812370	122984	4807318
		НР - 108%; СП - 8%			25,31	26,64	55480	58395		356098	
47	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	120	2979,63	33,27	357556	3993	250119	113493	508733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			862,03	13,69	103444	1643		37684	
48	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР100.300.150/	м3	5,4	45598,00	--	246229	--	246229	--	265927
		СП - 8%			--	--	--	--		19698	
		Основание парковки перед домом (S=389м2)									
49	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	116,7	3114,18	1091,16	363425	127339	217382	52900	449631
		НР - 108%; СП - 8%			160,27	259,45	18704	30278		33306	
50	1127-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	389	1176,35	172,03	457600	66920	377843	36546	533678
		НР - 108%; СП - 8%			33,00	53,99	12837	21002		39532	
51	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	389	1360,67	259,95	529301	101120	413368	49057	624627
		НР - 108%; СП - 8%			38,08	78,69	14813	30610		46269	
		Снятие асфальтобетонного покрытия									
52	1218-0101-1210 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 110 мм	м2 покрытия	1925	345,16	324,34	664433	624354	--	170838	902093
		НР - 72%; СП - 8%			20,82	102,44	40078	197197		66822	
		Укладка плит									
53	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий и перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	6	2776,56	1086,22	16659	6518	--	14426	33572
		НР - 118%; СП - 8%			1690,34	347,28	10142	2084		2487	
54	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	5	3653,79	1392,94	18269	6965	--	16014	37025
		НР - 118%; СП - 8%			2260,85	453,34	11304	2267		2743	
55	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий и перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	21	8915,27	1357,78	187221	28513	114336	63115	270363
		НР - 118%; СП - 8%			2112,93	434,10	44372	9116		20027	
56	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	20	12460,33	1741,18	249207	34823	157863	80068	355617
		НР - 118%; СП - 8%			2826,06	566,67	56521	11333		26342	
57	ПРАЙСЛИСТ	Плита перекрытия П26-5а, 3200x1200x200	шт	1	216000,00	--	216000	--	216000	--	233280
		СП - 8%			--	--	--	--		17280	
58	ПРАЙСЛИСТ	Плита перекрытия П26-5б, 3200x1350x200	шт	1	216000,00	--	216000	--	216000	--	233280
		СП - 8%			--	--	--	--		17280	
59	ПРАЙСЛИСТ	Плита перекрытия П26д-5а, 740x3380x200	шт	3	155973,21	--	467920	--	467920	--	505354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		37434	
60	ПРАЙСЛИСТ	Плита перекрытия П21-8, 2990х2460х160	шт	2	326651,79	--	653304	--	653304	--	705568
		СП - 8%			--	--	--	--		52264	
61	ПРАЙСЛИСТ	Плита перекрытия 1П 35.28-30, 3500х2750х170	шт	18	381696,43	--	6870536	--	6870536	--	7420179
		СП - 8%			--	--	--	--		549643	
62	ПРАЙСЛИСТ	Плита перекрытия ПО4, 2300х1500х200	шт	4	131250,00	--	525000	--	525000	--	567000
		СП - 8%			--	--	--	--		42000	
63	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	3404,00	--	40848	--	40848	--	44116
		СП - 8%			--	--	--	--		3268	
		Устройство колодцев 31шт									
64	1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	Колодцы и камеры. Замена люков и кирпичных горловин	люк	31	15878,04	318,00	492219	9858	305700	130551	672591
65	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	31	30272,00	--	938432	--	938432	--	1013507
		СП - 8%			--	--	--	--		75075	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				32091962	3577388	27633984	1779669	36581361
							880590	893162	--	2709733	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				8948760				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8948760				
		Сметная прибыль	Тенге				715901				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9664661				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				23143202				
		Материалы	Тенге				17459715				
		Всего заработная плата	Тенге					1773752			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1225509				
		Накладные расходы	Тенге				1779669				
		Сметная прибыль	Тенге				1993832				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26916703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1162
		Сметная заработная плата	Тенге					1773752			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				36581364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1162
		Сметная заработная плата	Тенге					1773752			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								91485409
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4042617				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10324904			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2501265			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						52109088		
		- Перевозка грузов	Тенге				11953311				
		- Накладные расходы	Тенге							6335759	
		- Сметная прибыль	Тенге							6781256	
		Временные здания и сооружения (от стоимости СМР 1,3%)									1 189 310
		Итого:									92 674 719
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (от стоимости СМР 1,98 %)									1 834 959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:									94 509 678
		Непредвиденные работы и затраты (от стоимости СМР 2 %)									1 890 194
		Итого:									96 399 872
		в текущих ценах 2022 года с К-1,0500514									101 224 820
		ИТОГО со скидкой подрядчика (понижающий коэффициент К=0,985127943)									99 719 399
		НДС (12 %)									11 966 328
		ВСЕГО ПО АКТУ									111 685 727

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Гарант Строй Астана»

(наименование организации)

Директор Бердимуратов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Петропавловска"

(наименование организации)

И.о. Руководитель Аскигитов С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "Ascona" Нурсеитов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

"Проектно-производственное объединение-"Готика" ТОО "ППО "Готика" Прудовикова О.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Дзятко А.М.

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска»
Подрядчик: ТОО "Гарант строй Астана"
Наименование объекта: Строительство дороги ул.Алтынсарина (от ул.Партизанская до трассы) в г.Петропавловск, СКО"

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2022 года

Код заказчика	Код поставщика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		482НБ	08.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дороги ул.Алтынсарина (от ул.Партизанская до трассы) в г.Петропавловск, СКО"	288 960 000	99 719 399.11	242 950 008	91 485 490					11 966 327.89	111 685 727

Место печати (при наличии)
Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Петропавловска"

И.о. **Руководитель** _____ **Азкиритов С. С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Ascona" _____ **Нурсентов М.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ТОО «Гарант Строй Астана»

Директор _____ **Бердимуратов Б. Б.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Заказчик : **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропаловска»,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Гарант Строй Астана», БИН 170440033668, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район "Сарыарка", Проспект Республики, 54, 111**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дороги ул.Алтынсарина (от ул.Партизанская до трассы) в г.Петропавловск, СКО"**

Объект : **Строительство дороги ул.Алтынсарина (от ул.Партизанская до трассы) в г.Петропавловск, СКО"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№482 от 08.11.2021г**

Акт выполненных работ №7

на Общестроительные работы (локальная смета 2-1-1)

за **июль 2022 г.** (месяц, год)

Составлен(а) 2021.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1		**Вынос проекта внатуру**	**шт**	1		**1240000,00**	**--**	**1240000**	--	--	--	**1240000**
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1240000**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Прочие затраты	Тенге					**1240000**				
		Временные здания и сооружения (от стоимости СМР 1,3%)										16 120
		Итого:										1 256 120
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (от стоимости СМР 1,98 %)										24 871
		Итого:										1 280 991
		в базовых ценах 2021 года										1 280 991
		Непредвиденные работы и затраты (от стоимости СМР 2 %)										25 620
		Итого:										1 306 611
		ИТОГО со скидкой подрядчика (понижающий коэффициент К=0,985127943)										1 287 179
		НДС (12 %)										154 461
		ВСЕГО ПО АКТУ										1 441 640

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Гарант Строй Астана»
(наименование организации)

Директор Бердимуратов Б. Б.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Петропавловска"
(наименование организации)

И.О. Руководитель Алжигитов К. С.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(должность, подпись, расшифровка подписи) (должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии) Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО "Ascona" Нурсеитов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ГИП ТОО "ДПО "Готика" Прудовикова О.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Дзятко А.М.

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Гарант строй Астана"

Наименование объекта: Строительство дороги ул.Алтынсарина (от ул.Партизанская до трассы) в г.Петропавловск, СКО"

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2022 года

Код заказчика	Код поставщика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		482НБ	08.11.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дороги ул.Алтынсарина (от ул.Партизанская до трассы) в г.Петропавловск, СКО"	177 274 273	1 287 179	151 464 518	1 240 000					154 461	1 441 640

Место печати (при наличии)

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Петропавловска"

Руководитель _____ **Акжигитов С. С.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО «Гарант Строй Астана»

Директор _____ **Бердимуратов Б. Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Ascona" _____ **Нурсеитов М.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, печать)