Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Декларация о соответствии

«30» Августа 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)**ТОО «B-Grass», Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, мкрн. Жансая, №43в, директор Абуов Д.Д.**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Абуов Д.Д.** по объекту: **«Капитальный ремонт здания средней школы А. Макаренко в селе Турксиб Жамбылского района Жамбылской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области» в лице и.о.руководителя Бахытулы К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Строительство объекта осуществлялось
   а) Подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «B-Grass»**
   наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Абуова Д. Д.**
руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «ASET Строй»**
наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана **ТОО «Бакыт таны» №19016745 от 09.08.2019г, утвержден(а) КГУ «Отдел образования акимата Жамбылского района Жамбылской области» №176 от 08.09.2020г.**
номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Площадь застройки	м2	1377,75
2	Общая площадь	м2	2182,55
3	Строительный объем	м2	1598,06

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Целью объекта «Капитальный ремонт здания средней школы А. Макаренко в селе Турксиб Жамбылского района Жамбылской области» является улучшение его эксплуатационных показателей.

Год постройки 1971.

Здание средней школы двухэтажное прямоугольной формы в плане с размерами по блокам,блок 1 учебный корпус 59,49х12,62 м. Блок 2 вспомогательный 11,34х13,45 м. Блок 3 склад 6,7х6,87 м. Блок 4 спорт и актовый зал 18,44х18,53 м. Высота помещений от пола до низа перекрытия - Блок -1, высота 1 го этажа - 3,00 м, 2 го этажа 3,0 м. Блок-2 высота 3,20 м. Блок 3 высота этажа – 3,0 м , Блок 4 высота этажа – 4,5 м. Отметка до карниза здания Блок 1 - плюс 6,6 м, отметка до верха парапета - плюс 10,30 м. Высота цокольной части 0,60 м. до карниза здания Блок 2 - плюс 3,30 м, отметка до верха парапета - плюс 5,60 м. Высота цокольной части 0,60 м. до карниза здания Блок 3 - плюс 3,30 м, отметка до верха парапета - плюс 5,60 м. Высота цокольной части 0,60 м. до карниза здания Блок 4 - плюс 5,30 м, отметка до верха парапета - плюс 6,0 м. Высота цокольной части 0,45 м.

Здание относится к технически не сложным объектам II нормального уровня ответственности.

В электротехнической части проекта предусмотрено ремонт вводно-распределительного устройства, замена осветительных щитков, электропроводки, установочных устройств, светотехнического оборудования.

Наружное электроснабжение объекта существующее, кабельная линия в удовлетворительном состоянии и увеличение нагрузки не предусмотрено.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения.

В результате капитального ремонта выполнены следующие виды работ:

Блок 1

наружная отделка стен – цементно-песчаная штукатурка (местами), мюнхенская штукатурка, окраска водоэмульсионная; цоколь - мюнхенская штукатурка;
внутренняя отделка стен – сплошное выравнивание стен и перегородок сухими смесями, водоэмульсионная окраска за два раза, коридоры, лестничные площадки-окраска стен и перегородок масляными на высоту 1,6 м; потолок - сплошное выравнивание стен и перегородок сухими смесями, водоэмульсионная окраска за два раза;
устройство дверей из металлопластика по ГОСТ 30674-99;
устройство деревянных полов из досок по ГОСТ 8242-88, частичная замена деревянных лаг из бруса с шагом 600 мм, частичная замена прокладки из толи;
керамические плитки по ГОСТ 6787-89, прослойка и заполнение швов из цементно-песчакного раствора М150, стяжка из цементно-песчаного раствора;

Блок 2

наружная отделка стен – цементно-песчаная штукатурка (местами), мюнхенская штукатурка, окраска водоэмульсионная; цоколь - мюнхенская штукатурка;
внутренняя отделка стен – сплошное выравнивание стен и перегородок сухими смесями, водоэмульсионная окраска за два раза, коридоры, лестничные площадки-окраска _____стен и перегородок масляными красками на высоту 1,6 м; потолок - сплошное выравнивание стен и перегородок сухими смесями, водоэмульсионная окраска за два раза;
устройство дверей из металлопластика по ГОСТ 30674-99;
устройство деревянных полов из досок по ГОСТ 8242-88, частичная замена деревянных лаг из бруса с шагом 600 мм, частичная замена прокладки из толи; керамические плитки по ГОСТ 6787-89, прослойка и заполнение швов из цементно-песчакного раствора М150, стяжка из цементно-песчаного раствора;

Блок 3

наружная отделка стен – цементно-песчаная штукатурка (местами), мюнхенская штукатурка, окраска водоэмульсионная; цоколь - мюнхенская штукатурка;
внутренняя отделка стен – сплошное выравнивание стен и перегородок сухими смесями, водоэмульсионная окраска за два раза; потолок - сплошное выравнивание стен и перегородок сухими смесями, водоэмульсионная окраска за два раза;

устройство полов из керамических плиток по ГОСТ 6787-89, прослойка и заполнение швов из цементно-песчакного раствора М150, стяжка из цементно-песчаного раствора; устройство кровли из профилированного листа по ГОСТ 24045-82, толщиной 0,7 мм, деревянных обрешеток 50х60 с шагом 300 мм ГОСТ 12082-82, карнизного щита из досок ГОСТ 58739-2019, элементов снегоудержателя ГОСТ 24045-82, сливного желоба, ограждения кровли;

Блок 4

наружная отделка стен – цементно-песчаная штукатурка (местами), мюнхенская штукатурка, окраска водоэмульсионная; цоколь - мюнхенская штукатурка; внутренняя отделка стен – сплошное выравнивание стен и перегородок сухими смесями, водоэмульсионная окраска за два раза, коридоры, лестничные площадки, столовая - окраска стен и перегородок масляными красками на высоту 1,6 м; потолок - сплошное выравнивание стен и перегородок сухими смесями, водоэмульсионная окраска за два раза;
устройство дверей из металлопластика по ГОСТ 30674-99;
устройство деревянных полов из досок по ГОСТ 8242-88, частичная замена деревянных лаг из бруса с шагом 600 мм, частичная замена прокладки из толи; керамические плитки по ГОСТ 6787-89, прослойка и заполнение швов из цементно-песчакного раствора М150, стяжка из цементно-песчаного раствора;
устройство кровли из профилированного листа по ГОСТ 24045-82, толщиной 0,7 мм, деревянных обрешеток 50х60 с шагом 300 мм ГОСТ 12082-82, карнизного щита из досок ГОСТ 58739-2019, элементов снегоудержателя ГОСТ 24045-82, сливного желоба, ограждения кровли;

по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **17.05.2021г.**;
месяц, год
окончание работ **30.08.2021г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3,5 месяца;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,5 месяца;**
фактически, месяц **3,5 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает, что объект **«Капитальный ремонт здания средней школы А.Макаренко в селе Турксиб Жамбылского района Жамбылской области»**

наименование объекта (комплекса)

готов к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Абуов Д.Д. _____ «_____» _____ **2021г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.