Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года

Генподрядчик: ТОО "B-grass"

Субподрядчик: ТОО "ASET Строй"

Договор: № от " " 2021 г.

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания средней школы им. Макаренко Жамбылский р-он с. Турксиб ул.Школьная №6 "

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Капитальный ремонт здания средней школы им. Макаренко Жамбылский р-он с. Турксиб ул.Школьная №6 "	22 000 000	22 000 000			22 000 000	22 000 000		
2	В том числе НДС	2 357 143	2 357 143			2 357 143	2 357 143		
3	**Итого к оплате с НДС:**	**22 000 000**	**22 000 000**			**22 000 000**	**22 000 000**		

Генподрядчик:
ТОО "B-grass"

Директор _____ **Абуов Д.**

Субподрядчик:
ТОО "ASET Строй"

_____ **Сулейменов К. К.**

Генподрядчик: ТОО "B-grass"
Субподрядчик: ТОО "ASET Строй"
Договор: № от " " 2021 г.
Наименование "Капитальный ремонт здания средней школы им. Макаренко Жамбылский р-он с. Турксиб ул.Школьная №6 "

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отделочные работы										
		Внутренняя отделка										
1	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	173,99		207,21 207,21	-- --	36052 36052	-- --	--	25957 4961	66970
2	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1773,19		161,62 161,62	-- --	286590 286590	-- --	--	206345 39435	532370
3	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	3573,55		233,36 233,36	-- --	833909 833909	-- --	--	600415 114746	1549070
4	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1773,19		879,16 602,69	5,88 1,86	1558920 1068687	10428 3296	479805	771828 186460	2517207
5	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	3573,55		726,18 457,26	5,88 1,86	2595055 1634058	21016 6642	939981	1181304 302109	4078468
6	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1773,19		812,82 659,30	5,93 2,86	1441293 1169055	10510 5077	261728	845375 182933	2469601
7	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	718,74		844,93 641,00	3,97 1,92	607283 460710	2856 1378	143717	332703 75199	1015185
8	Е11-150405-103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	2000,88		665,25 524,75	5,59 2,70	1331088 1049952	11185 5405	269951	759857 167276	2258220
		Наружная отделка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	173,99	1323,22	38,15	230227	6638	65148	118155	376253
					910,63	32,55	158441	5663		27871	
10	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окрас ка с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	962,07	617,68	3,75	594252	3608	464493	92063	741221
					131,12	1,78	126151	1714		54905	
11	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный.Погрузка** *СП - 8%*	т	46,79	96,00	--	4492	--		--	4851
					--	--	--	--		359	
12	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 к м** *СП - 8%*	т	46,79	344,00	--	16096	--		--	17383
					--	--	--	--		1288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				9535257	66240	2624823	4934002	15626799
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6823605	29176	--	1157542	
		Материалы	Тенге				9535257				
		Всего заработная плата	Тенге				2624824				
		Транспортные расходы	Тенге					6852781			
		Накладные расходы	Тенге				20588				
		Сметная прибыль	Тенге				4934002				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1157541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15626800				
		Сметная заработная плата	Тенге								6013
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6852781			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15626800				
		Сметная заработная плата	Тенге								6013
								6852781			
		РАЗДЕЛ 2.Полы									
		Блок 1									
13	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1155,4	323,63	18,54	373922	21423	--	261561	686322
					305,09	9,33	352499	10781		50839	
14	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	192,6	789,14	31,05	151988	5980	--	107292	280022
					758,09	15,62	146008	3009		20742	
15	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	192,6	778,66	35,93	149970	6920	68694	55925	222366
					386,06	17,22	74356	3317		16472	
16	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	192,6	1197,35	73,13	230610	14086	205496	12680	262753
					57,26	34,18	11028	6583		19463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	192,6	3326,32	91,70	640649	17662	358156	196442	904058
		НР - 72%; СП - 8%			1375,03	41,56	264831	8005		66967	
18	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	206,082	1560,30	2,02	321550	416	249711	51569	402969
		НР - 72%; СП - 8%			346,58	0,97	71423	200		29850	
		Блок 2									
19	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	114,65	323,63	18,54	37104	2126	--	25955	68103
		НР - 72%; СП - 8%			305,09	9,33	34978	1070		5045	
20	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	11,01	789,14	31,05	8688	342	--	6133	16008
		НР - 72%; СП - 8%			758,09	15,62	8347	172		1186	
21	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,01	778,66	35,93	8573	396	3926	3197	12712
		НР - 72%; СП - 8%			386,06	17,22	4251	190		942	
22	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	11,01	1197,35	73,13	13183	805	11748	725	15020
		НР - 72%; СП - 8%			57,26	34,18	630	376		1113	
23	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном рстворе. Устройство	м2 покрытия	11,01	3326,32	91,70	36623	1010	20474	11230	51681
		НР - 72%; СП - 8%			1375,03	41,56	15139	458		3828	
24	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	11,7807	1560,30	2,02	18381	24	14274	2948	23036
		НР - 72%; СП - 8%			346,58	0,97	4083	11		1706	
		Блок 3									
25	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	7,5588064	789,14	31,05	5965	235	--	4211	10990
		НР - 72%; СП - 8%			758,09	15,62	5730	118		814	
26	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,5588064	778,66	35,93	5886	272	2696	2195	8727
		НР - 72%; СП - 8%			386,06	17,22	2918	130		646	
27	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	7,5588064	1197,35	73,13	9051	553	8065	498	10312
		НР - 72%; СП - 8%			57,26	34,18	433	258		764	
28	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7,5588064	3326,32	91,70	25143	693	14056	7710	35481
		НР - 72%; СП - 8%			1375,03	41,56	10394	314		2628	
29	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	8,0879228	1560,30	2,02	12620	16	9801	2024	15815
		НР - 72%; СП - 8%			346,58	0,97	2803	8		1171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2049905**	**72957**	**967097**	**752295**	**3026375**
							1009851	**35001**	**--**	**224176**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2049905**				
	Материалы		Тенге				**967097**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1044852**			
		Накладные расходы	Тенге				**752293**				
		Сметная прибыль	Тенге				**224176**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3026375**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1021**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1044852**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3026375**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1021**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1044852**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**		**18 653 176**						
		Временные здания и сооружения	**2,32%**		**432 754**						
		Итого			**19 085 930**						
		Производство работ в зимнее время	**0,90%**		**171 773**						
		ИТОГО			**19 257 703**						
		Непредвиденные расходы и затраты	**2,00%**		**385 154**						
		ИТОГО			**19 642 857**						
		Налог на добавленную стоимость	**12,00%**		**2 357 143**						
		Стоимость всего:	**Тенге**		**22 000 000**						
		в том числе НДС 12%			**2 357 143**						

Генподрядчик:
ТОО "B-grass"

Директор_____ **Абуов Д.**

Субподрядчик:
ТОО "ASET Строй"

_____ **Сулейменов К. К.**