Приложение 3-1 к Правилам организации и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 17" отдела образования по городу Семей управления образования Восточно-Казахстанской области

Форма № 3

Подрядчик: ТОО "Жан-Ерке и К"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт мягкой кровли КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 17" отдела образования по городу Семей образования Восточно Казахстанской области

Договор подряда (контракт) № 24 от 12.04.2022 г.

СПРАВКА № 1 от 10.07.2022 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная равовая форма	
		24	12.04.2022			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из гр. 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**28 710 530**									
В том числе за отчетный период	**28 710 530**	**25 634 402**							**3 076 128**	**28 710 530**
Погашение аванса 30%	**8 613 159**									**8 613 159**
Всего к оплате	**20 097 371**									**20 097 371**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Жан-Ерке и К"
БИН 040540008847
Директор
Ж. Н. Джумашев

Принял (Заказчик)
КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 17" отдела образования по городу Семей управления образования Восточно-Казахстанской области
БИН 991140001523
Директор
А. А. Уйсингазина

Технадзор:
ИП Есентуреев О. Ж.
БИН/ИИН 061241000967
Эксперт
О. Ж. Есентуреев

Авторский надзор:
ТОО "Семейпроектстрой"
БИН 210240007919
Директор
И. И. Оралбаев

SANA-2015. Версия 21.2Д от 27.04.21 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 17" отдела образования по городу Семей управления образования Восточно-Казахстанской области, БИН 991140001523, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Екейбая Кашаганова, 26

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "Жан-Ерке и К", БИН 040540008347, г. Нур-Султан, район "Байқоңыр". Евгений Брусиловский, 21 А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Капитальный ремонт мягкой кровли КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 17" отдела образования по городу Семей управления образования Восточно Казахстанской области

(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт мягкой кровли КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 17" отдела образования по городу Семей управления образования Восточно Казахстанской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 24 от 12.04.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 10.07.2022 г.

за июль 2022 г.

на Капитальный ремонт мягкой кровли КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 17" отдела образования по городу Семей управления образования Восточно Казахстанской области

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1208-0101-0201	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %**	**м2 кровли**	**1200**	197,66	0,23	237192	276	-	170580	440394	
						197,43		236916		–	32622		
2	2	1208-0101-2001	**Стяжка выравнивающая цементная. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м2**	**1200**	526,66	44,9	631992	53880	-	430116	1147077	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						481,76	16,06	578112	19272	–	84969		
3	3 1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	408	1234,63	763,47	503729	311496	-	221580	783334	
					471,16	283,13	192233	115517	–	58025		
	Раздел 2 Монтажные работы												
4	4 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 72 %	м3 утеплителя	288	20994,32	1919,1	6046364	552701	4608599	751389	7341573	
					3073,14	550,46	885064	158532	–	543820		
5	5 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	1200	758,41	113,7	910092	136440	442980	265222	1269339	
					275,56	31,41	330672	37692	–	94025		
6	6 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=45,000;	м2 стяжки	54000	22,94	1,68	1238760	90720	1092960	58320	1400846	
					1,02	0,48	55080	25920	–	103766		
7	7 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	4,068	18269,32	1591,96	74320	6476	128	50882	135219	
					16646	726,1	67716	2954	–	10017		
8	8 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	7,25555	337503		2448770		2448770	–	2644672	Казахстан
					–		–		–	195902		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	1200	108,13	10,41	129756	12492		87679	234830	
						97,72	3,76	117264	4512	–	17395		
10	10	217-203-0302	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м	м2	2140,28	195		417355		417355	–	450743	Россия
						–		–		–	33388		
11	11	1112-0101-0214	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	1200	311,92	18,88	374304	22656		255606	680303	
						293,04	2,8	351648	3360	–	50393		
12	12	261-105-0189	Эластомерный рулонный кровельный и гидроизоляционный материал на основе этиленпропилендиенового каучука, гибкость на брусе R 5 мм, t от +68 °С до +70 °С, теплостойкость +120 °С, толщиной 1 мм	м2	2140,28	3766		8060294		8060294	–	8705118	Россия
						–		–		–	644824		
13	13	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 100 мм	шт.	2	1442		2884		2884	–	3115	Казахстан
						–		–		–	231		
14	25	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	138	117		16146		16146		17438	
										–	1292		
15	26	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	2070	41		84870		84870		91660	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										–	6790		

Итого по смете	**25345661**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 814 705
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 187 137
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	367 759
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 174 986
- перевозка грузов, тенге	101 016
- накладные расходы, тенге	2 291 374
в т.ч. зарплата, тенге	206 224
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 877 464
Всего	**25 345 661**
Временные здания и сооружения (1,5% К=0,8)	**304 148**
Итого	**25 649 809**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**564 296**
Итого	**26 214 105**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**245 194**
Итого	**26 214 105**
Непредвиденные работы и затраты, 2%	**524 282**
Итого	**26 983 581**
Итого со скидкой К=0,95	**25 634 402**
НДС (12 %)	**3 076 128**
Итого по акту:	**28 710 530**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Жан-Ерке и К"
БИН 040540008347
Директор

_____ **Ж. Н. Джумашев**

Принял (Заказчик)
КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 17" отдела образования по городу Семей управления образования Восточно-Казахстанской области
БИН 991140001523
Директор

_____ **А. А. Уйсингазина**

Технадзор:
ИП Есентуреев О.Ж.
БИН/ИИН 061241000967
Эксперт

_____ **О. Ж. Есентуреев**

Авторский надзор:
ТОО "Семейпроектстрой"
БИН 210240007919
Директор

_____ **И. И. Оралбаев**