Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: Строительство административного здания в г. Атырау

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за август месяц 2022 года

код		код		договор		дополнительное согл.		источник финансиров.		орган.-прав форма	
заказчика		подряд.		номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
				дог №133	31.05.2022г.						

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство административного здания в г. Атырау	тенге	1 809 079 878,82	115 296 000,00	21 629 566,00	15 056 346,43	78 610 087,57	72 098 553,33	122 286 374,76	50 187 821,43	35 131 475,00

Итого к оплате: 35 131 475,00 (Тридцать пять миллионов сто тридцать одна тысяча четыресто семьдесять пять) тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

И.О. руководителя управления _____ Н.Кусайнов

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ Н.Салыкбаева

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: Строительство административного здания в г. Атырау
Договор: №133 от 31.05.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на август 2022 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г	
			июль	август
1	Административное здание	1 554 686 972,94	72 098 553,33	48 705 918,03
2	Блочно-модульная котельная	39 151 590,74		
3	Наружные сети электроснабжение	43 808 735,87		
4	Трансформаторная подстанция 10/6/0,4кВ с двумя трансформаторами мощностью 400кВА типа К-42-630 по типовому проекту 407-3-349.44	25 049 858,87		1 481 903,40
5	Наружные слаботочные сети	2 063 984,05		
6	Наружные сети водоснабжения и канализации	22 533 498,91		
7	Наружные газопровод	2 200 780,11		
8	Общестроительные работы по чертежам АС (наруж. Сети)	6 255 136,05		
9	Наружная сеть теплоснабжения	5 241 720,72		
10	Генплан	108 087 600,56		
	ИТОГО	**1 809 079 878,82**	**72 098 553,33**	**50 187 821,43**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

И.О. руководителя управления _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ Н.Салыкбаева

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: Строительство административного здания в г. Атырау
Объект: Строительство административного здания в г. Атырау

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ лист 5										
1	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1182,72		36,96 –	36,96 15,22	43713 –	43713 18001	–	12961 4534	61208
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	636,34		1026,43 1026,43	– –	653158 653158	– –	–	470274 89875	1213307
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Подсыпка грунта под полы	м3 грунта	721,59		1966,58 1966,58	– –	1419064 1419064	– –	–	1021726 195263	2636054
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2540,71		181,70 100,01	81,69 41,48	461647 254096	207551 105389	–	258829 57638	778114
5	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3958,19		171,60 6,83	164,77 29,39	679225 27034	652191 116331	–	103223 62596	845044
6	С3412-101-0101 412-101-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	6531,0135		142,00 –	– –	927404 –	– –		– 74192	1001596
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4184211	903455	–	1867013	6535323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							2353352	239721	–	484098	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4184211				
	Всего заработная плата		Тенге					2593073			
	Транспортные расходы		Тенге				927404				
		Накладные расходы	Тенге				1867013				
		Сметная прибыль	Тенге				484098				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6535322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2157
		Сметная заработная плата	Тенге					2593073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6535322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2157
		Сметная заработная плата	Тенге					2593073			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ									
7	Е11-270602-0702 1127-0602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	м2 основания	601,75	1497,41	107,30	901066	64567	797927	64437	1042743
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			64,10	35,05	38572	21091		77240	
8	Е11-270602-0703 1127-0602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=15	**Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0701, 1127-0602-0702**	м2 покрытия или основания	601,75	3942,72	75,37	2372532	45353	2323839	23455	2587665
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5,55	30,54	3340	18377		191679	
9	Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ростверка из бетона В20W8 с/с**	М3	302,27	43748,43	1894,95	13223838	572786	11550789	1120854	15492268
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3640,00	434,86	1100263	131445		1147575	
10	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	21,63258	250492,00	–	5418788	–	5418788	–	5852291
					–	–	–	–		433503	
		КП1-20шт лист 10									
11	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,8736	23417,71	1436,83	20458	1255	252	17604	41107
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21692,88	451,40	18951	394		3045	
12	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7616	264048,00	–	201099	–	201099	–	217187
					–	–	–	–		16088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,112	277977,00 –	– –	31133 –	– –	31133	– 2491	33624
				Кн2-40шт лист10							
14	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,656	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	38780 35923	2380 748	477	33371 5772	77923
15	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,432	264048,00 –	– –	378117 –	– –	378117	– 30249	408366
16	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,224	277977,00 –	– –	62267 –	– –	62267	– 4981	67248
17	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,3464	944818,36 287496,00	1473,36 670,35	327285 99589	510 232	227186	90837 33450	451572
18	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,3464	108313,00 –	– –	37520 –	– –	37520	– 3002	40522
				Кр1-115шт,Кр2-920шт,Кр3-110шт лист 10							
19	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	4,33625	23681,32 22332,24	1061,08 383,69	102688 96838	4601 1664	1249	89637 15386	207711
20	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,12095	275482,00 –	– –	1135248 –	– –	1135248	– 90820	1226068
21	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2153	277977,00 –	– –	59848 –	– –	59848	– 4788	64636
22	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,048	264048,00 –	– –	1596962 –	– –	1596962	– 127757	1724719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен	М2	1570,68	1761,79	20,22	2767208	31759	2217329	486468	3513970
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			329,87	3,16	518120	4963		260294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28674837	723211	26040030	1926663	33049620
							1911596	178914	--	2448120	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28674837				
	Материалы		Тенге				17119047				
	Всего заработная плата		Тенге					2090510			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8920982				
		Накладные расходы	Тенге				1926663				
		Сметная прибыль	Тенге				2448120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33049620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1430
		Сметная заработная плата	Тенге					2090510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33049620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1430
		Сметная заработная плата	Тенге					2090510			
		РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ на отм. -3,300(АР1 Л.21)									
		ТИП 1									
24	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	М2	52,135	414,55	35,02	21613	1826	15253	4943	28680
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			86,96	13,90	4534	725		2124	
25	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ - В7,5	М3	5,2135	38612,73	7,68	201307	40	178121	21757	240909
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4439,58	--	23146	--		17845	
26	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (50ММ)	М2	52,135	1215,47	33,34	63369	1738	34158	26648	97218
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			526,95	16,80	27473	876		7201	
27	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	М2	52,135	1043,01	33,80	54377	1762	51004	2331	61245
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			30,90	16,67	1611	869		4537	
28	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	1Т	0,0437934	17830,08	1558,72	781	68	2	675	1573
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16240,00	708,72	711	31		117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0479642	296003,00	–	14198	–	14198	–	15334
					–	–	–	–		1136	
		ТИП 2									
30	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	М2	28,59	414,55	35,02	11852	1001	8365	2711	15728
					86,96	13,90	2486	397		1165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ - В7,5	М3	2,859	38612,73	7,68	110394	22	97679	11931	132111
					4439,58	–	12693	–		9786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	1Т	0,0240156	17830,08	1558,72	428	37	1	370	862
					16240,00	708,72	390	17		64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0263028	296003,00	–	7786	–	7786	–	8409
					–	–	–	–		623	
		ТИП 3									
34	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	М2	176,235	414,55	35,02	73058	6172	51561	16709	96948
					86,96	13,90	15325	2450		7181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ - В7,5	М3	17,6235	38612,73	7,68	680491	135	602115	73546	814361
					4439,58	–	78241	–		60323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	1Т	0,1480374	17830,08	1558,72	2640	231	5	2283	5317
					16240,00	708,72	2404	105		394	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1621362	296003,00	–	47993	–	47993	–	51832
					–	–	–	–		3839	
		ТИП 4									
38	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	М2	320,665	414,55	35,02	132932	11229	93818	30402	176400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					86,96	13,90	27885	4457		13067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ - В7,5**	М3	32,0665	38612,73	7,68	1238175	246	1095567	133820	1481755
					4439,58	--	142362	--		109760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК**	1Т	0,2693586	17830,08	1558,72	4803	420	9	4154	9674
					16240,00	708,72	4374	191		717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2950118	296003,00	--	87324	--	87324	--	94310
					--	--	--	--		6986	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2753521	24927	2384959	332280	3332666
							343635	10118	--	246865	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2753521				
	Материалы		Тенге				2227656				
	Всего заработная плата		Тенге					353753			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				157301				
		Накладные расходы	Тенге				332280				
		Сметная прибыль	Тенге				246865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3332666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					353753			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3332666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								287
		Сметная заработная плата	Тенге					353753			
		РАЗДЕЛ 4.Земляные работы (Общестроительные работы ТП 10/6/0,4кВ)									
42	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	78,48	226,52	226,52	17777	17778	--	2283	21665
					--	40,40	--	3171		1605	
43	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,35	2359,90	--	5546	--	--	3993	10302
					2359,90	--	5546	--		763	
44	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	80,83	34,81	34,81	2814	2813	--	894	4005
					--	15,37	--	1242		297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,69	1026,43	--	22263	--	--	16030	41356
					1026,43	--	22263	--		3063	
46	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,58	36,96	36,96	1204	1204	--	357	1686
					--	15,22	--	496		125	
47	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,58	18,25	18,25	595	595	--	176	833
					--	7,51	--	245		62	
48	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	54,27	181,70	81,69	9861	4433	--	5529	16621
					100,01	41,48	5428	2251		1231	
49	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,56	70,38	70,38	1869	1869	--	484	2541
					--	25,30	--	672		188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				61929	28692	--	29746	99009
							33237	8077	--	7334	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				61929				
	Всего заработная плата		Тенге					41314			
		Накладные расходы	Тенге				29746				
		Сметная прибыль	Тенге				7334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				99009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					41314			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				99009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					41314			
		РАЗДЕЛ 5.Фундаменты лист 9									
50	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	32	2355,60	1074,72	75379	34391	25771	29485	113253
					475,54	305,30	15217	9770		8389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	16	3559,09	1342,45	56945	21479	22066	23012	86353
					837,49	381,36	13400	6102		6397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	15,328	35898,00	--	550245	--	550245	--	594265
					--	--	--	--		44020	
53	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0579	776551,31	7541,23	44962	436	40318	5077	54042
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			72675,40	1627,40	4208	94		4003	
54	Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	км трубопровода	0,04828	1127467,18	8365,54	54434	404	34763	19281	79612
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			399060,00	4322,38	19267	209		5897	
55	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство монолитных участков из бетона В7,5**	м3	2,64	36572,20	1415,96	96551	3738	82777	9997	115072
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3801,36	359,88	10036	950		8524	
56	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	12,05	3435,89	6,93	41402	84	38212	2912	47860
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			257,74	2,14	3106	26		3545	
57	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	87,12	926,59	20,22	80725	1761	50226	26983	116324
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			329,87	3,16	28738	275		8617	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1000643	62293	844378	116747	1206781
							93972	17426	--	89392	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1000643				
	Материалы		Тенге				294134				
	Всего заработная плата		Тенге					111398			
	Местные материалы		Тенге				550245				
		Накладные расходы	Тенге				116747				
		Сметная прибыль	Тенге				89392				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1206782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					111398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1206782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					111398			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				36675141	1742578	29269367	4272449	44223399
							4735792	454256	--	3275809	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36675141				
	Материалы		Тенге				19640837				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					5190048			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9078283				
	Местные материалы		Тенге				550245				
	Транспортные расходы		Тенге				927404				
		Накладные расходы	Тенге				4272449				
		Сметная прибыль	Тенге				3275809				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44223399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3977
		Сметная заработная плата	Тенге					5190048			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				44223399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3977
		Сметная заработная плата	Тенге					5190048			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**44223399**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4735792				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1742578			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					454256			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29269365		
		- Перевозка грузов	Тенге				927404				
		- Накладные расходы	Тенге							4272449	
		- Сметная прибыль	Тенге							3275809	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											44 223 399,00
Итого с временными зданиями и сооружениями - 1,5%											44 886 749,99
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 1,35%											45 492 721,11
Непревиденные работы и затрат 2%											46 402 575,53
Итого сметная стоимость											46 402 575,53
В том числе в ценах на 2021 год 67% - К=1											31 089 725,61
В том числе в ценах на 2022 год 33% - К=1,0500514											16 079 279,50
Итого в текущих ценах											47 169 005,11
Налог на добавленную стоимость, 12%											5 660 280,61
Итого с НДС											**52 829 285,72**
Понижающий коэффициент - 5%											**- 2 641 464,29**
Итого к оплате с НДС											**50 187 821,43**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

И.О. руководителя управления _____ Н.Кусайнов

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ А.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ Н.Салыкбаева