ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Усть-каменогорска "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Востоквзрывпром"
Договор № 204 от 15 декабря 2014года. Доп соглашение №1 от 09.04.2015г

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

**Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"**
г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

**СПРАВКА №2**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за ноябрь 2015 года**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

Наименование объекта:Строительство 4-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска ( 1 очередь строительства).Генеральный план и электроосвещение".

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансированния | | Организационная правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | Наименование | код |
| 4671509 | 10686 | 204 | 15.12.2014г. | местный | 004; 032 | ТОО "Востоквзрывпром" | 17 |
| 4671509 | 10686 | доп.согл.№1 | 09.04.2015г. | национальный фонд | 004; 032 | ТОО "Востоквзрывпром" | 17 |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, обьектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп. Расходы (оборудование) | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего выполнено с начала строительства | 49789883,00 | | | | | | | | | |
| Акт выполненных работ №2 за ноябрь 2015г. | 7388032,49 | 6596457,58 | 6380300,91 | 6380300,91 | | 216156,67 | | | 791574,91 | |
| Погашение аванса | | | | | | | | | | |
| Всего к оплате: | 7388032,49 | | | | | | | | | 7 388 032,49 |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
_____ Б.М.Кудияров

**Технический надзор:**
**Директор ТОО "Иртышстройпроект"**
_____ А.В. Савченко

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Востоквзрывпром"**
_____ Д.О.Сомов

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

Наименование объекта: Строительство 4-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска (1 очередь строительства). Генеральный план и электроосвещение.

Договор № 204 от 15.12.2014 года

доп.соглашение № 1 от 09.04.2015г.

## Акт №2
## приемки выполненных работ за ноябрь 2015г

Составлен в ценах 2001 г. (цены ) 20.11.2015г

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **(локальная смета № 2-1-1)** | | | | | | | | |
| | | **Наружное электроосвещение и электроснабжение** | | | | | | | | |
| | | **Раздел 2 Силовое электрооборудование** | | | | | | | | |
| 12 | 1-4-19 | Опора несиловая прямостоечная с кронштейнами, высота опор 6 м / *кг* | 2242,165 | 343 | | 769063 | | | | |
| 17 | 30-8-92 | Песок природный / *м3* | 0,0105 | 1050 | | 11 | | | | |
| 21 | 30-6-6 | Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75 / *1000шт* | 0,586 | 14954 | | 8763 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е1-24-4 | Разработка насыпи грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м | 978 | 29,26 | 29,26 | 28616,28 | 28616,28 | 9012,27 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 9,5 | – | 9291 | 97 | 0,0364 | 35,5992 |
| 6 | Е1-24-12 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000; | 1956 | 12,78 | 12,78 | 24998 | 24998 | 7873 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 4,15 | – | 8117 | 97 | 0,0159 | 31 |
| 16 | Е1-24-3 | Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м | 2579 | 10,93 | 10,93 | 28188 | 28188 | 8880 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 3,55 | – | 9155 | 97 | 0,0136 | 35 |
| 17 | Е1-24-11 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000; | 5158 | 8,28 | 8,28 | 42708 | 42708 | 13459 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 2,69 | – | 13875 | 97 | 0,0103 | 53 |
| 18 | Е1-87-2 | Планировка в грунтах 2 группы прицепными средними грейдерами | 9470 | 0,76 | 0,76 | 7197 | 7197 | 3491 | – | – |
| | | *м2 спланированной поверхности* | | – | 0,38 | – | 3599 | 97 | 0,00144 | 14 |
| 19 | Е1-17-3 | Разработка избытка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | 2579 | 36,91 | 35,62 | 95191 | 91864 | 32922 | 0,0086 | 22 |
| | | *м3 грунта* | | 1,24 | 11,92 | 3198 | 30742 | 97 | 0,04363 | 113 |
| 20 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,600; | 4126,4 | 76,6 | 76,6 | 316082 | 316082 | 63216 | – | – |
| | | *т* | | – | 15,32 | – | 63216 | 100 | 0,03217 | 133 |
| 21 | Е1-20-2 | Работа на отвале грунтов 2-3 группы | 2579 | 3,76 | 3,24 | 9697 | 8356 | 4002 | 0,00332 | 9 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,600; | 9902,4 | 76,6 | 76,6 | 758524 | 758524 | 151705 | – |
| | | *т* | | – | 15,32 | – | 151705 | 100 | 0,03217 |
| 28 | Е1-24-3 | Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м | 1077 | 10,93 | 10,93 | 11772 | 11772 | 3708 | – |
| | | *м3 грунта* | | – | 3,55 | – | 3823 | 97 | 0,0136 |
| 32 | Е1-156-1 | Устройство каменной наброски или призмы | 7,5 | 1244,9 | 0,86 | 9337 | 6 | 3145 | 2,81 |
| | | *м3 камня в деле* | | 432 | 0,32 | 3240 | 2 | 97 | 0,0015 |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **2110147** | **1318311** | | |
| | | | | | | **7676** | **296413** | | |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 784160 | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 301413 | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 45212 | | | |
| | | - трудоемкость, чел-ч | | | | 151 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 144694 | | | |
| | | **Всего** | | | | 2556254 | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %) | | | | 38344 | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 5406 | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 31 | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %) | | | | 74984 | | | |
| | | - сметная заработная плата, тенге | | | | 34493 | | | |
| | | - нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 210 | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %) | | | | 25946 | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4 %) | | | | 10378 | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **2705906** | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге** | | | | **6467115,27** | | | |

| | |
|---|---|
| - материалы, тенге | 1874142 |
| - сметная заработная плата, тенге | 930188 |
| Налог (2 %) | 129342,31 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **6596457,58** |
| НДС (12 %) | 791574,91 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **7388032,49** |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"**

_____ **Б.М. Кудияров**

**Технадзор:**
**Директор ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ."**

_____ **А.В.Савченко**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Востоквзрывпром"**

_____ **Д.О.Сомов**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

Наименование объекта: Строительство 4-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска (1 очередь строительства). Генеральный план и электроосвещение.

Договор № 204 от 15.12.2014 года

доп.соглашение № 1 от 09.04.2015г.

# Акт №2
## приемки выполненных работ за ноябрь 2015г

Составлен в ценах 2001 г. (цены ) 20.11.2015г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во выполненных работ | Расценка за единицу выполненных работ, тенге | Всего заработная плата, тенге | примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | |
| | | **(локальная смета 2-2-1)** Вертикальная планировка | | | | | |
| 5 | Е1-24-4 | Разработка насыпи грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м | *м3 грунта* | 978 | 29,26 | 9291 | |
| 6 | Е1-24-12 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000; | *м3 грунта* | 1956 | 12,78 | 8117 | |
| 16 | Е1-24-3 | Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м | *м3 грунта* | 2579 | 10,93 | 9155 | |
| 17 | Е1-24-11 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000; | *м3 грунта* | 5158 | 8,28 | 13875 | |
| 18 | Е1-87-2 | Планировка в грунтах 2 группы прицепными средними грейдерами | *м2 спланированной поверхности* | 9470 | 0,76 | 3599 | |
| 19 | Е1-17-3 | Разработка избытка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | *м3 грунта* | 2579 | 36,91 | 33940 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,600; | *т* | 4126,4 | 76,6 | 63216 |
| 21 | Е1-20-2 | Работа на отвале грунтов 2-3 группы | *м3 грунта* | 2579 | 3,76 | 4126 |
| 23 | П8-10-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,600; | *т* | 9902,4 | 76,6 | 151705 |
| 28 | Е1-24-3 | Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м | *м3 грунта* | 1077 | 10,93 | 3823 |
| 32 | Е1-156-1 | Устройство каменной наброски или призмы | *м3 камня в деле* | 7,5 | 1244,9 | 3242 |

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "Востоквзрывпром"**
**Д.О.Сомов** _____

**Начальник ПТО ТОО "Востокврывпром"**
**Кашавкина Л.Л.** _____

**Инженер- сметчик ТОО "Востоквзрывпром"**
**Краснопивцева И.Г.** _____

**Мастер участка ТОО "Востоквзрывпром"**
**Гончар А.А.** _____

**Технический надзор:**
**Директор**
**ТОО "Иртышстройпроект"**
**А.В.Савченко**