Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140009176**
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010840001711**

Договор (контракт) Договор № 204 от 15.12.2014 г, Доп.согл № 1 от 09.04.2015 г.

Номер документа	Дата составления
59	**24.06.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство 4-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска (1 очередь строительства). Генеральный план и электроосвещение."			тенге	1	42 401 850,51	42 401 850,51
				Итого	1	x	42 401 850,51

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сомов Д.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2015

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Усть-каменогорска "
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Востоквзрывпром"
Договор № 204 от 15 декабря 2014года. Доп соглашение №1 от 09.04.2015г

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"
г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2015 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

Наименование объекта:Строительство 4-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска (1 очередь строительства).Генеральный план и электроосвещение".

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	10686	204	15.12.2014г.	местный	004; 032	ТОО "Востоквзрывпром"	17
4671509	10686	доп.согл.№1	09.04.2015г.	национальный фонд	004; 032	ТОО "Востоквзрывпром"	17

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	42401850,51									
Акт выполненных работ №1 за июнь 2015г.	42401850,51	37858795,10	36618210,53	36618210,53		1240584,57			4543055,41	
Погашение аванса										
Всего к оплате:	42401850,51									42 401 850,51

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
_____ **Б.М.Кудияров**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Иртышстройпроект"
_____ **А.В. Савченко**

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"
_____ **Д.О.Сомов**

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ549261001113190000,
БИК KZKOKZKX,
БИН010840001711
АО"Казкоммерцбанк"

Наименование объекта: Строительство 4-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска (1 очередь строительства). Генеральный план и электроосвещение.

Договор № 204 от 15.12.2014 года

доп.соглашение № 1 от 09.04.2015г.

Акт №1
выполненных работ за июнь 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

24.06.2015г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-2-1)								
		Вертикальная планировка								
1	Е1-24-1	Разработка ростительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	10211	7,91	7,91	80769	80769	25455	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	26242	97	0,00984	100
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	20422	7,32	7,32	149489	149489	47146	–	–
		м3 грунта		–	2,38	–	48604	97	0,00911	186
3	Е1-24-2	Разработка насыпи грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	2637	9,24	9,24	24366	24366	7674	–	–
		м3 грунта		–	3	–	7911	97	0,0115	30
4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	5274	7,91	7,91	41717	41717	13147	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	13554	97	0,00984	52
5	Е1-24-4	Разработка насыпи грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	9778	29,26	29,26	286104	286104	90104	–	–

	м3 грунта		–	9,5	–	92891	97	0,0364	356
6 Е1-24-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	19556	12,78	12,78	249926	249926	78722	–	–
	м3 грунта		–	4,15	–	81157	97	0,0159	311
7 Е1-24-6	Разработка выемки грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	2819	6,01	6,01	16942	16942	5688	–	–
	м3 грунта		–	2,08	–	5864	97	0,00681	19
8 Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	5638	7,91	7,91	44597	44597	14055	–	–
	м3 грунта		–	2,57	–	14490	97	0,00984	55
9 Е1-24-8	Разработка выемки грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	112	18,26	18,26	2045	2045	688	–	–
	м3 грунта		–	6,33	–	709	97	0,0207	2
10 Е1-24-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	224	12,78	12,78	2863	2863	902	–	–
	м3 грунта		–	4,15	–	930	97	0,0159	4
11 Е3-37-1	Укрытие взрываемой площади металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)	4737	606,07	3,45	2870954	16343	178408	0,167	791
	м2		29,03	1,1	137515	5211	125	0,005	24
12 Е3-43-3	Разрыхление скальных грунтов 6 группы шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети	5933	713,94	156,68	4235806	929582	1508169	1,17	6942
	м3		190,35	13,01	1129347	77188	125	0,0635	377
13 Е1-24-4	Разработка выемки грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	5933	29,26	29,26	173600	173600	54673	–	–
	м3 грунта		–	9,5	–	56364	97	0,0364	216
14 Е1-24-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	11866	12,78	12,78	151647	151647	47767	–	–
	м3 грунта		–	4,15	–	49244	97	0,0159	189
15 Е1-87-2	Планировка в грунтах 2 группы прицепными средними грейдерами	7875	0,76	0,76	5985	5985	2903	–	–

	м2 спланированной поверхности									
16 Е1-17-3	Разработка избытка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		–	0,38	–	2993	97	0,00144	11
	м3 грунта	4022	36,91	35,62	148452	143264	51341	0,0086	35
17 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,600;		1,24	11,92	4987	47942	97	0,04363	175
	т	6435,2	76,6	76,6	492936	492936	98587	–	–
18 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы		–	15,32	–	98587	100	0,03217	207
	м3 грунта	4022	3,76	3,24	15123	13031	6243	0,00332	13
19 Е1-17-1	Разработка избытка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		0,48	1,12	1931	4505	97	0,00371	15
	м3 грунта	10211	23,68	22,86	241796	233423	83596	0,00552	56
20 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,600;		0,79	7,65	8067	78114	97	0,028	286
	т	6435,2	76,6	76,6	492936	492936	98587	–	–
21 Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы		–	15,32	–	98587	100	0,03217	207
	м3 грунта	10211	3,07	2,66	31348	27161	13074	0,00272	28
22 Е1-17-2	Разработка недостатка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		0,39	0,93	3982	9496	97	0,00305	31
	м3 грунта	8551	29,61	28,58	253195	244388	87507	0,0069	59
23 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,600;		0,99	9,56	8465	81748	97	0,035	299
	т	13681,6	76,6	76,6	1048011	1048011	209602	–	–
24 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2 группы		–	15,32	–	209602	100	0,03217	440
	м3 грунта	8551	3,76	3,24	32152	27705	13271	0,00332	28
25 Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м		0,48	1,12	4104	9577	97	0,00371	32
	м3 грунта	731	10,93	10,93	7990	7990	2517	–	–
	Всего прямые затраты		–	3,55	–	2595	97	0,0136	10
					11100749	**4906820**			**7952**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**1298398** 4895531	**1124105**			**3634**

Накладные расходы, тенге	2739826
- заработная плата, тенге	410974
- трудоемкость, чел-ч	1370
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	830435
Всего	**14671010**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	220065
- сметная заработная плата, тенге	31029
- нормативная трудоемкость, чел-ч	176
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	430352
- сметная заработная плата, тенге	197962
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1205
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	148911
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	59564
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**15529902**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**37116465,78**
- материалы, тенге	11700319,09
- сметная заработная плата, тенге	7817554
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14337
Налог (2 %)	742329,32
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**37858795,10**
НДС (12 %)	4543055,41
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**42401850,51**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____**Б.М. Кудияров**

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

_____**Д.О.Сомов**

Технадзор:
Директор ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"

_____**А.В.Савченко**

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года
№170

"SANA-2001" Версия 19-2.22 от
17.02.14 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"
Наименование объекта: Строительство 4-го квартала19 жилого района города Усть-Каменогорска (1 очередь).Генеральный план и электроосвещение.

Договор № 204 от 15.12.2014 года
доп.соглашение № 1 от 09.04.2015г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за июня 2015года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

24.06.2015г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ,тенге	Всего заработная плата,тенге	Примечание
1	2	3		4	5	6	7
		(локальная смета 2-2-1)					
		Вертикальная планировка					
1	Е1-24-1	Разработка ростительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	10211	7,91	26242	
2	Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;		20422	7,32	48604	
3	Е1-24-2	Разработка насыпи грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80	м3 грунта	2637	9,24	7911	
4	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	м3 грунта	5274	7,91	13554	

5	Е1-24-4	Разработка насыпи грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м		9778	29,26	92891
6	Е1-24-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	м3 грунта	19556	12,78	81157
7	Е1-24-6	Разработка выемки грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	2819	6,01	5864
8	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	м3 грунта	5638	7,91	14490
9	Е1-24-8	Разработка выемки грунта 4 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	112	18,26	709
10	Е1-24-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	м3 грунта	224	12,78	930
11	Е3-37-1	Укрытие взрываемой площади металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)	м2	4737	606,07	142726
12	Е3-43-3	Разрыхление скальных грунтов 6 группы шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети	м3 грунта	5933	713,94	1206535
13	Е1-24-4	Разработка выемки грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	5933	29,26	56364

14	Е1-24-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000;	м3 грунта	11866	12,78	49244
15	Е1-87-2	Планировка в грунтах 2 группы прицепными средними грейдерами	м2	7875	0,76	2993
16	Е1-17-3	Разработка избытка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	4022	36,91	52929
17	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,600;	т	6435,2	76,6	98587
18	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	м3 грунта	4022	3,76	6436
19	Е1-17-1	Разработка избытка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	м3 грунта	10211	23,68	86181
20	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,600;	т	6435,2	76,6	98587
21	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	м3 грунта	10211	3,07	13478
22	Е1-17-2	Разработка недостатка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	8551	29,61	90213
23	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,600;	т	13681,6	76,6	209602
24	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2 группы	м3 грунта	8551	3,76	13681

25	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	731	10,93	2595

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

_____ **Д.О.Сомов**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Иртышстройпроект"

_____ **А.В.Савченко**

Инженер ПТО ТОО "Востоквзрывпром"
Кашавкина Л.Л. _____

Мастер ТОО "Востоквзрывпром"
Гончар А.А._____

Инженер сметчик ТОО "Востоквзрывпром"
Краснопивцева И.Г._____