Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140009176**
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2, тел.: 753873 551295** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010840001711**
Договор (контракт)	Договор № 204 от 15.12.2014 г, Доп.согл № 1 от 09.04.2015 г, Доп.согл № 2 от 25.01.2016 г, Доп.согл № 3 от 27.10.2016 г, Доп.согл № 4 от 25.12.2017 г, Доп.согл № 5 от 15.01.2018 г, Доп.согл № 6 от 14.05.2018 г, Доп.согл № 7 от 25.10.2018 г,	

Номер документа	Дата составления
145	**21.12.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство 4-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска (1 очередь строительства). Генеральный план и электроосвещение."			тенге	1	75 305 903,00	75 305 903,00
				Итого	1	x	75 305 903,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сомов Д.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2018

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"
г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ96 896K ZT01 2203 0478
БИК ZAJSKZ22,
БИН 0108 4000 1711
АО"Исламский банк "Заман-Банк"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2018 года

Наименование объекта: Строительство 4-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска (1 очередь строительства). Генеральный план и электроосвещение.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	10686	204	15.12.2014г.	местный	004; 015	ТОО "Востоквзрывпром"	17
		доп.согл. №1	09.04.2015г	республиканский	004; 011		
		доп.согл. №2	25.01.2016г	республиканский	004; 011		
		доп.согл.№3	27.10.2016г	национальный фонд	004; 032		
		доп.согл.№4	25.12.2017г	местный	004; 015		
		доп.согл.№5	15.01.2018г	местный	004; 015		
		доп.согл.№6	14.05.2018г	местный	004; 015		
		доп.согл.№7	25.10.2018г	местный	004; 015		

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	**75 305 903,00**									
Акт выполненных работ №3 за декабрь 2018г.	**75 305 903,00**	67 237 413,39	64 227 135,22	64 227 135,22		3 010 278,18			**8 068 489,61**	
Погашение аванса	25 543 235,62									25 543 235,62
Всего к оплате	**49 762 667,38**									**49 762 667,38**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
К.А.Танекенов

Технадзор:
Директор ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ."
А.В.Савченко

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"
Д.О.Сомов

"SANA-2001" Версия 31-2.35 от 15.02.17 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

РК,ВКО,г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
РНН 181 600 242 894,
БИН 060 140 009 176,
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,
РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

г.Усть-Каменогорск,ул.Свинцовая,2/2,
ИИК KZ96 896K ZT01 2203 0478
БИК ZAJSKZ22,
БИН 0108 4000 1711
АО"Исламский банк "Заман-Банк"

Наименование объекта: Строительство 4-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска (1 очередь строительства). Генеральный план и электроосвещение.

Договор № 204 от 15.12.2014 года

доп.соглашение № 1 от 09.04.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г,доп.соглашение №3 от 27.10.2016г, доп.соглашение №4 от 25.12.2017г, доп.соглашение №5 от15.01.2018г, доп.соглашение №6 от 14.05.2018г,доп.соглашение №7 от 25.10.2018г

Акт №3
приемки выполненных работ за декабрь 2018г

Составлен в ценах 2001 г. 26.12.2018г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 2-1-1) Остаточные работы								
		Наружное электроосвещение и электроснабжение								
		Раздел 1 Замляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	15,444	18,51	17,5	286	270	81	0,00703	–
		м3 грунта		1,01	4,41	16	68	97	0,0153	–
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14,876	23,36	22,08	348	328	99	0,00888	–
		м3 грунта		1,28	5,56	19	83	97	0,0193	–
3	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	17,16	29,62	28,58	508	490	176	0,0069	–
		м3 грунта		0,99	9,56	17	164	97	0,035	1

4	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,600; *т*	27,456	76,6	76,6	2103	2103	–	–	–
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	17,16	3,77	3,24	65	56	26	0,00332	–
6	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	4	218,93	–	876	–	990	1,54	6
7	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы *м3 грунта*	4	122,18	–	489	–	553	0,885	4
8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	30,32	6,48	6,48	196	196	62	–	–

Раздел 2 Силовое электрооборудование

12	1-4-19	Опора несиловая прямостоечная с кронштейнами, высота опор 6 м *кг*	4821,035	343		1653615				
14	17-2-183	Светильник светодиодный ДКУ 100 *шт*	81	37411		3030291				
20	16-1-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2К=1,030; *1000м*	0,02472	18616		460				
23	16-1-939	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,322	149989		48296				
24	16-1-917	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х16-1 ГОСТ 16442-80 *км*	0,015	121830		1827				
26	16-7-805	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 4х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *км*	0,87677	170290		149305				
		Всего прямые затраты				**4888665**	**3443**			**10**
						1425	**398**			**1**

	В том числе стоимость: материалов, тенге				4883796				
	Накладные расходы, тенге				1987				
	- заработная плата, тенге				298				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				293439				
	Всего				**5184091**				
	- заработная плата, тенге				2121				
	- трудоемкость, чел-ч				**12**				

(локальная смета 2-2-1) Остаточные работы

Вертикальная планировка

1	Е1-37-3	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 3 группы	798	279,39	18,61	222953	14851	205621	1,656	1321
		м3 грунта		260,78	4,86	208102	3878	97	0,01676	13
2	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	3021	20,27	–	61236	–	69197	0,129	390
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	61236	–	113	–	–
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7,5	27,84	26,18	209	196	64	0,0115	–
		м3 грунта		1,66	7,2	12	54	97	0,025	–
		Всего прямые затраты				**284398**	**15047**			**1711**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**269350**	**3932**			**13**
		Накладные расходы, тенге				–				
		- заработная плата, тенге				274882				
		- трудоемкость, чел-ч				41232				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				137				
		Всего				33557				
		- заработная плата, тенге				**592837**				
		- трудоемкость, чел-ч				314514				
						1861				

(локальная смета 2-2-2) Остаточные работы

Благоустройство

Раздел 1 Внутриквартальные проезды

1 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (ТИП 1)К=0,150;	1104,45	893,36	73,75	986671	81453	48548	0,144	159
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	23613	12889	133	0,041	45
	Всего прямые затраты				**986671**	**81453**			**159**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**23613** 881605	**12889**			**45**
	Накладные расходы, тенге				48548				
	- заработная плата, тенге				7282				
	- трудоемкость, чел-ч				24				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				62113				
	Всего				**1097332**				
	- заработная плата, тенге				43784				
	- трудоемкость, чел-ч				228				

(локальная смета 2-2-1) Добавочные работы

Вертикальная планировка

Раздел 1 Проезды № 8, № 9

1 Е1-33-6	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн" емкостью 0,65 м3 грунтом 2 группы (ГПС) из резервов	5833	31,65	31,1	184614	181406	53864	0,00383	22
	м3 грунта		0,55	8,97	3208	52322	97	0,0303	177
2 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	5833	654		3814782				
	м3								
3 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	5833	21,55	4,52	125701	26365	96356	0,108	630
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	99336	–	97	–	–
4 Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы (суглинки) бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	1567	12,61	12,61	19760	19760	6657	–	–
	м3 грунта		–	4,38	–	6863	97	0,0143	22
5 Е1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2-3 группы (суглинки) бульдозерами при устройстве дорожных насыпей до 50 мК=3,000;	4701	5,07	5,07	23834	23834	8026	–	–
	м3 грунта								

6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		–	1,76	–	8274	97	0,00575	27
		м3 уплотненного грунта	1567	21,55	4,52	33769	7083	25885	0,108	169
7	Е1-17-8	Разработка недостающего грунта 2 группы (суглинки) одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (с проезда № 9)		17,03	–	26686	–	97	–	–
		м3 грунта	398	32,24	30,77	12832	12246	3767	0,00984	4
8	Е1-33-6	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн" емкостью 0,65 м3 грунтом 2 группы (суглинки) из резервов		1,42	8,34	565	3319	97	0,02853	11
		м3 грунта	398	31,65	31,1	12597	12378	3675	0,00383	2
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		0,55	8,97	219	3570	97	0,0303	12
		м3 уплотненного грунта	398	21,55	4,52	8577	1799	6575	0,108	43
10	П8-1-1	Перевозка грунта 2 группы (суглинки) автомобилями-самосвалами на 200 м, 1 класс грузаК=1,750; прим:		17,03	–	6778	–	97	–	–
		т	696,5	19,7	19,7	13721	13721	–	–	–
11	Е3-37-1	Укрытие взрываемой площади металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)К=1,500;		–	–	–	–	100	–	–
		м2	3072	585,28	3,45	1797980	10598	115699	0,167	513
12	Е3-43-3	Разрыхление скальных грунтов 6 группы шпуровыми зарядами		29,03	1,1	89180	3379	125	0,005	15
		м3	2048	759,22	156,68	1554883	320881	520601	1,17	2396
13	Е1-17-12	Разработка недостающего грунта (скального) 6 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		190,35	13,01	389837	26644	125	0,0635	130
		м3 грунта	2048	88,43	84,44	181105	172933	53240	0,027	55
14	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,000;		3,89	22,91	7967	46920	97	0,0783	160
		т	4096	19,7	19,7	80691	80691	–	–	–
				–	–	–	–	100	–	–

	Возведение насыпей из грунта 6 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 прим:									
	м3 грунта	2048	65,7	62,12	134554	127222	38182	0,0249	51
16 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками		3,58	15,64	7332	32031	97	0,0543	111
	м3 уплотненного грунта	2048	25,65	5,38	52531	11018	40268	0,129	264
17 Е1-17-10			20,27	–	41513	–	97	–	–
	Разработка выемки грунта 4 группы (глина) одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
	м3 грунта	1657	53,77	51,34	89097	85070	26167	0,0164	27
18 П8-10-1	Перевозка непригодного грунта 4 группы (глина) автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,500;		2,36	13,92	3911	23065	97	0,0476	79
	т	2485,5	76,6	76,6	190389	190389	–	–	–
19 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы		–	–	–	–	100	–	–
	м3 грунта	1657	3,77	3,24	6247	5369	2571	0,00332	6
20 Е1-17-8	Разработка выемки (избытка) грунта 2 группы (суглинки) одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		0,48	1,12	795	1856	97	0,00371	6
	м3 грунта	5311	32,24	30,77	171227	163419	50281	0,00984	52
21 П8-10-1	Перевозка избытка грунта 2 группы (суглинки) автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,750;		1,42	8,34	7542	44294	97	0,02853	152
	т	9294,25	76,6	76,6	711940	711940	–	–	–
22 Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы		–	–	–	–	100	–	–
	м3 грунта	5311	4,13	3,54	21934	18801	9016	0,00363	19
23 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход		0,52	1,23	2762	6533	97	0,00405	22
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	5443	0,2	0,2	1089	1089	370	–	–
			–	0,07	–	381	97	0,00023	1

Раздел 2 Водопропускная труба

2.1 Водопропускная труба

24	Е1-17-7	Разработка растительного грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1017	26,21	25,03	26656	25456	7823	0,008	8
		м3 грунта		1,15	6,78	1170	6895	97	0,0232	24
25	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,400;	1423,8	76,6	76,6	109063	109063	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
26	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	1017	3,07	2,66	3122	2705	1303	0,00272	3
		м3 грунта		0,39	0,93	397	946	97	0,00305	3
27	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1370	654		895980				
		м3								
28	Е1-24-7	Подсыпка ПГС бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (около входного и выходного оголовков)	1170	6,84	6,84	8003	8003	2690	–	–
		м3 грунта		–	2,37	–	2773	97	0,00775	9
29	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	615	0,2	0,2	123	123	42	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	43	97	0,00023	–
30	Е1-166-3	Засыпка вручную ПГС территории около входного и выходного оголовков	200	167,18	–	33436	–	37783	1,21	242
		м3 грунта		167,18	–	33436	–	113	–	–
31	Е1-164-2	Разработка вручную траншеи под двухочковую трубу в грунтах 2 группы	231,78	218,93	–	50744	–	57341	1,54	357
		м3 грунта		218,93	–	50744	–	113	–	–
32	Е30-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	24,3	1016,52	33,87	24701	823	7303	1,94	47
		м3		263,25	12,47	6397	303	109	0,0609	1
33	Е30-57-1	Укладка звеньев удлиняемых двухочковых круглых труб отверстием 2х0,75 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 1,35 м	7,0602	6004,33	3183,75	42392	22478	19322	10	70,602
		м3		1683	827,78	11882	5844	109	2,83	20
34	30-23-21	Круглые звенья ЗК 2.100 (ТП 3.501-59)	54	7214		389556				
		шт								

35 30-23-76	Звено оголовка ЗП34 (ТП 3.503.1-177.93)	4	47566	190264		
	шт					
	Всего прямые затраты			**11017894**	**2366663**	**4981**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			**791657**	**276255**	**982**
				7859574		
	Накладные расходы, тенге			1194807		
	- заработная плата, тенге			179221		
	- трудоемкость, чел-ч			597		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			732762		
	Всего			**12945463**		
	- заработная плата, тенге			1247134		
	- трудоемкость, чел-ч			6560		
	Всего по акту			***19819723***		
	- заработная плата, тенге			***1607553***		
	- трудоемкость, чел-ч			***8661***		
	В том числе стоимость: материалов, тенге			*5766571*		
	Временные здания и сооружения (1,5 %)			297296		
	- сметная заработная плата, тенге			41919		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			238		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)			581382		
	- сметная заработная плата, тенге			267436		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			1628		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			201170		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			80468		
	Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержка населения, проживающего в зоне радиационного риска			190515		
	Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне			73092		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**21 243 646**		
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге (Имрп = 3,103)			**65 919 032,74**		
	- материалы, тенге			17 893 670		

- сметная заработная плата, тенге	6 822 086
Налог (2 %)	1 318 380,65
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**67 237 413,39**
НДС (12 %)	8 068 489,61
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**75 305 903,00**
Погашение аванса 30%	**25 543 235,62**
ИТОГО к оплате	**49 762 667,38**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

К.А.Танекенов

Подрядчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

Д.О.Сомов

Технадзор:
Директор ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ."

А.В.Савченко

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"
Наименование объекта: Строительство 4-го квартала 19 жилого района города Усть-Каменогорска (1 очередь строительства). Генеральный план и электроосвещение.
Договор №204 от 15.12.2014г

доп.соглашение № 1 от 09.04.2015г., доп.соглашение №2 от 25.01.2016г,доп.соглашение №3 от 27.10.2016г, доп.соглашение №4 от 25.12.2017г, доп.соглашение №5 от15.01.2018г, доп.соглашение №6 от 14.05.2018г,доп.соглашение №7 от 25.10.2018г

АКТ №3
приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

Составлен в ценах 2001 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	примечание
1	2	3	4	5	6	9

(локальная смета 2-1-1) Остаточные работы
Наружное электроосвещение и электроснабжение

Раздел 1 Замляные работы

1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	15,444	18,51	17,5
		м3 грунта		1,01	4,41
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14,876	23,36	22,08
		м3 грунта		1,28	5,56

	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	17,16	29,62	28,58
	м3 грунта			
4 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,600;		0,99	9,56
		27,456	76,6	76,6
	т			
5 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы		–	–
		17,16	3,77	3,24
	м3 грунта			
6 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы		0,48	1,12
		4	218,93	–
	м3 грунта			
7 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы		218,93	–
		4	122,18	–
	м3 грунта			
8 Е1-27-2			122,18	–
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	30,32	6,48	6,48
	м3 грунта			
			–	2,1

(локальная смета 2-2-1) Остаточные работы

Вертикальная планировка

1 Е1-37-3	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 3 группы	798	279,39	18,61
	м3 грунта			
2 Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы		260,78	4,86
		3021	20,27	–
	м2 спланированной поверхности			
3 Е1-12-14			20,27	–
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7,5	27,84	26,18
	м3 грунта			
			1,66	7,2

(локальная смета 2-2-2) Остаточные работы

Благоустройство

<u>Раздел 1 Внутриквартальные проезды</u>

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (ТИП 1)К=0,150;	1104,45	893,36	73,75
	м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67

(локальная смета 2-2-1) Добавочные работы

Вертикальная планировка

Раздел 1 Проезды № 8, № 9

1 Е1-33-6	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн" емкостью 0,65 м3 грунтом 2 группы (ГПС) из резервов	5833	31,65	31,1
	м3 грунта		0,55	8,97
3 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	5833	21,55	4,52
	м3 уплотненного грунта		17,03	–
4 Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы (суглинки) бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	1567	12,61	12,61
	м3 грунта		–	4,38
5 Е1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2-3 группы (суглинки) бульдозерами при устройстве дорожных насыпей до 50 мК=3,000;	4701	5,07	5,07
	м3 грунта		–	1,76
6 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1567	21,55	4,52
	м3 уплотненного грунта		17,03	–
7 Е1-17-8	Разработка недостающего грунта 2 группы (суглинки) одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (с проезда № 9)	398	32,24	30,77
	м3 грунта		1,42	8,34
8 Е1-33-6	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн" емкостью 0,65 м3 грунтом 2 группы (суглинки) из резервов	398	31,65	31,1
	м3 грунта		0,55	8,97
9 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	398	21,55	4,52
	м3 уплотненного грунта		17,03	–
10 П8-1-1	Перевозка грунта 2 группы (суглинки) автомобилями-самосвалами на 200 м, 1 класс грузаК=1,750; прим:	696,5	19,7	19,7
	т		–	–

	Укрытие взрываемой площади металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)К=1,500;	3072	585,28	3,45
	м2			
12 Е3-43-3			29,03	1,1
	Разрыхление скальных грунтов 6 группы шпуровыми зарядами	2048	759,22	156,68
	м3			
13 Е1-17-12			190,35	13,01
	Разработка недостающего грунта (скального) 6 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2048	88,43	84,44
	м3 грунта			
14 П8-1-1			3,89	22,91
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,000;	4096	19,7	19,7
	т			
15 Е1-12-12			–	–
	Возведение насыпей из грунта 6 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 прим:	2048	65,7	62,12
	м3 грунта			
16 Е1-134-2			3,58	15,64
	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	2048	25,65	5,38
	м3 уплотненного грунта			
17 Е1-17-10			20,27	–
	Разработка выемки грунта 4 группы (глина) одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1657	53,77	51,34
	м3 грунта			
18 П8-10-1			2,36	13,92
	Перевозка непригодного грунта 4 группы (глина) автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,500;	2485,5	76,6	76,6
	т			
19 Е1-20-2			–	–
	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1657	3,77	3,24
	м3 грунта			
20 Е1-17-8			0,48	1,12
	Разработка выемки (избытка) грунта 2 группы (суглинки) одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	5311	32,24	30,77
	м3 грунта			
			1,42	8,34

21 П8-10-1	Перевозка избытка грунта 2 группы (суглинки) автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,750;	9294,25	76,6	76,6
	т		–	–
22 Е1-20-3	Работа на отвале грунтов 4 группы	5311	4,13	3,54
	м3 грунта		0,52	1,23
23 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	5443	0,2	0,2
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07

Раздел 2 Водопропускная труба

2.1 Водопропускная труба

24 Е1-17-7	Разработка растительного грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1017	26,21	25,03
	м3 грунта		1,15	6,78
25 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,400;	1423,8	76,6	76,6
	т		–	–
26 Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	1017	3,07	2,66
	м3 грунта		0,39	0,93
28 Е1-24-7	Подсыпка ПГС бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (около входного и выходного оголовков)	1170	6,84	6,84
	м3 грунта		–	2,37
29 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	615	0,2	0,2
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07
30 Е1-166-3	Засыпка вручную ПГС территории около входного и выходного оголовков	200	167,18	–
	м3 грунта		167,18	–
31 Е1-164-2	Разработка вручную траншеи под двухочковую трубу в грунтах 2 группы	231,78	218,93	–
	м3 грунта		218,93	–
32 Е30-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	24,3	1016,52	33,87
	м3			

33	Е30-57-1	Укладка звеньев удлиняемых двухочковых круглых труб отверстием 2х0,75 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 1,35 м	7,0602	263,25 6004,33	12,47 3183,75
		м3		1683	827,78

Подрядчик:
Директор
ТОО "Востоквзрывпром"

_____ **Д.О.Сомов**

Начальник ПТО ТОО "Востоквзрывпром"
Кашавкина Л.Л. _____

Технадзор:
Директор ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ."

_____ **А.В.Савченко**