Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2015 г. №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Наименование объекта: Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индустриальной зоне г.Сарань" Карагандинской области. (Сети энергоснабжения).

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2022 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финанс-я наименование	Источник финанс-я код	Организац.-правовая форма наименование	Организац.-правовая форма код
			83	25.05.2022г				
			Доп.соглашение №1 от 19.01.2009 г					
			Доп.соглашение №2 от 12.05.2009 г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 698 618 684									
в т.ч. за текущий год	1 698 618 684	335 919 258	0	0	0	0	0	0	40 310 311	376 229 569

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" **Бейсембаев Н.Б.**

Подрядчик:
Председатель Правления АО "Электромонтаж" **Умбеталиев Е.Е.**

Технический надзор:
ТОО «KZ Стройэксперт», Эксперт технического надзора **Усен М. М.**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
69-Э
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № : 83 от 25 05 2022 года
(наименование)

Стройка : Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индустриальной зоне г.Сарань" Карагандинской области (Сети энергоснабжения)
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети энергоснабжения
(наименование)

Локальная смета № 2-1-2 Наружные сети энергоснабжения.

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь 2022

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01 01 22 г

тенге

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы	Сметная прибыль		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	200	580-000-0001(пл)(об)АО "Alageum Electric" РК	РП-1 в составе: Блочно-модульное здание с размером 5000х11700мм (утепленного типа, из «сэндвич» панелей), с учетом обогрева, освещения, вентиляцией, кондиционирования, пожарно - охранной сиганлизацией. РУ-10кВ, состоящий из 16-ти камер: КСО-2-10 У3 (Ввод-2шт) с вакуумным выключателем ВВ-АЕ 1600А и РЗиА БЗП-02 АЕ, с индикатором напряжение ИН-3, со счетчиком Меркурий-230ART-00-P без GSM. КСО-2-10 У3 (Линия-8шт) с вакуумным выключателем ВВ-АЕ 1250А и РЗиА БЗП-01 АЕ, со счетчиком Меркурий-230ART-00-P без GSM. КСО-2-10 У3 (ТН-2шт) с транс. напряжения 3х3НОЛП-10кВ и РЗиА БЗП-02 АЕ, без счетчика. КСО-2-10 У3 (ТСН-2шт) с трансформатором ТМГ-25/10-0,4кВ. КСО-2-10 У3 (СВ-1шт) с вакуумным выключателем ВВ-АЕ 1600А и РЗиА БЗП-02 АЕ, без счетчика. КСО-2-10 У3 (СР-1шт). ШСН-1кт. ШМ-1кт. ШУОТ-65А/ч-1кт. с комплектующими "Alageum Electric". кстм=1,012 загот.скл.расх;	к-т	1	132981315		132981315		–	–	132981315	
						–		–		132981315	–		

2	214	580-000-0005(пл)(об)АО "Alageum Electric" РК	РП-6 в составе: Блочно-модульное здание с размером 5000х17250мм (утепленного типа, из «сэндвич» панелей), с учетом обогрева, освещения, вентиляцией, кондиционирования, пожарно - охранной сиганлизацией. РУ-10кВ, состоящий из 28-ми камер: КСО-2-10 У3 (Ввод-2шт) с вакуумным выключателем ВВ-АЕ 1600А и РЗиА БЗП-02 АЕ, с индикатором напряжение ИН-3, со счетчиком Меркурий-230ART-00-Р без GSM. КСО-2-10 У3 (Линия-20шт) с вакуумным выключателем ВВ-АЕ 1250А и РЗиА БЗП-01 АЕ, со счетчиком Меркурий-230ART-00-Р без GSM. КСО-2-10 У3 (ТН-2шт) с транс. напряжения 3х3НОЛП-10кВ и РЗиА БЗП-02 АЕ, без счетчика. КСО-2-10 У3 (ТСН-2шт) с трансформатором ТМГ-25/10-0,4кВ. КСО-2-10 У3 (СВ-1шт) с вакуумным выключателем ВВ-АЕ 1600А и РЗиА БЗП-02 АЕ, без счетчика. КСО-2-10 У3 (СР-1шт). ШСН-1кт. ШМ-1кт. ШУОТ-65А/ч-1кт. с комплектующими "Alageum Electric". кстм=1,012 загот.скл.расх;	к-т	1	220617904		220617904		–	–	220617904	
									220617904		–			
							353 599 219							
		Итого по акту		Тенге			353 599 219							
		Оборудование					0							
		ИТОГО СМР		Тенге			0							
		Временные здания и сооружения 2,4%		Тенге			0							
		Итого СМР с временными зданиями и сооружениями		Тенге			353 599 219							
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%					0							
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					0							
		в том числе СМР					**353 599 219**							
		Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			**335 919 258**							
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г					40 310 311							
		Договорной коэффициент К = 0,95		Тенге			**376 229 569**							
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге										
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС												

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" Бексембаев Н.Б.

Подрядчик:
Председатель Правления АО "Электромонтаж" Умбеталиев Е.Е.

Технический надзор:
ТОО «KZ Стройэксперт», эксперт технического надзора Усев М. М.
Аттестат: KZ39VJE00031408; KZ43VJE00030754; KZ49VJE00032004 от 16.10.2017 0:00:00; 25.09.2017 0:00:00; 03.11.2017 0:00:00

Представитель проектной организации ПК "Семипалатинскгражданпроект", ГСЛ № 003399, 28.02.2001 0:00:00 ,
ГИП, в соответствии с приказом от 16.06.2022 0:00:00 года № 104-П Гриценко И.А.

Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2015 г №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Наименование объекта: Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индустриальной зоне г.Сарань" Карагандинской области. (Сети энергоснабжения).

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за сентябрь 2022 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финанс-я		Организац.-правовая форма	
			номер	дата	наименован	код	наименование	код
			83	25.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 322 389 115									
в т ч за текущий год	1 322 389 115	40 693 147	0	0	0	0	0	0	4 883 178	45 576 325

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" **Бейсембаев Н.Б.**

Подрядчик:

Председатель Правления АО "Электромонтаж" **Умбеталиев Е.Е.**

Технический надзор:

ТОО «KZ Стройэксперт», Эксперт технического надзора **Усен М. М.**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

69-Э
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № : 83 от 25.05.2022 года
(наименование)

Стройка : Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индустриальной зоне г.Сарань" Карагандинской области. (Сети энергоснабжения)
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети энергоснабжения.
(наименование)

Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь 2022

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 РП-1											
1	1	1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	66,7	348,31	333,56	23232	22248	24	4677	30142	
						—	—	—	—	—	—		
						14,39	83	960	5536	–	2233		
2	2	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км кстм=10;	т·км	114,057	690		78699		–	–	84995	

3	3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	66,7	41,52	36,71	2769	2449	8	732	3781	
						4,69	10,56	313	704	–	280		
4	4	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	72,97844	302,4	302,4	22069	22069	–	3799	27937	
						–	72,3	–	5276	–	2069		
5	5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	2,25707	2509,58	–	5664	–	–	4078	10521	
						2509,58	–	5664	–	–	779		
6	6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	0,25607	1309,63	–	335	–	–	241	622	
						1309,63	–	335	–	–	46		
7	7	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	8,27944	38,24	38,24	317	317	–	66	414	
						–	10,95	–	91	–	31		
8	8	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	20,6	8169,75	2689,53	168297	55404	85770	46693	232189	
						1316,62	1120,7	27122	23086	–	17199		
9	9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	6,9	34555,76	1769,34	238435	12208	213071	14268	272919	
						1906,63	365,7	13156	2523	–	20216		
10	10	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	39,2	34993,3	2704,62	1371737	106021	1147284	128783	1620562	
						3021,23	588,99	118432	23088	–	120042		
11	11	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,2604	29846,42	1769,64	7772	461	100	6699	15629	

						27692,78	576,13	7211	150	–	1158		
12	12	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	1,5496	391464		606613		606613	–	655142	Казахстан
						–		–		–	48529		
13	13	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 %	м2	20,76	188,5	3,13	3913	65	2021	1266	5593	
						88	0,38	1827	8	–	414		
14	14	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	20,76	1206,93	29,56	25056	614	15703	8206	35923	
						420,98	4,03	8740	84	–	2661		
15	15	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	64,26	4463,95	10,84	286853	697	265007	19832	331220	
						329,13	2,73	21150	175	–	24535		
16	16	1308-0201-3411	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб 150 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	32	595,71	352,44	19063	11278	101	8057	29290	
						240,11	109,56	7684	3506	–	2170		
17	17	241-207-1106	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160 K=1,020;	м	32,64	2032		66324		66324	–	71630	
						–		–		–	5306		
		Раздел 3 РП-6											
18	35	1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	97,1	348,31	333,56	33821	32389	35	6808	43879	
						14,39	83	1397	8059	–	3250		

19	36	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах Грузоподъемность свыше 5 до 10 т Расстояние перевозки 10 км. kстм=10.	т км	166,041	690		114568		–	–	123733	
						–		–		–	9165		
20	37	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	97,1	41,52	36,71	4032	3565	12	1066	5506	
						4,69	10,56	455	1025	–	408		
21	38	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	105,35582	302,4	302,4	31860	31860	–	5484	40332	
						–	72,3	–	7617	–	2988		
22	39	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	3,25843	2509,58	–	8177	–	–	5887	15189	
						2509,58	–	8177	–	–	1125		
23	40	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	0,34543	1309,63	–	452	–	–	325	839	
						1309,63	–	452	–	–	62		
24	41	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	11,16882	38,24	38,24	427	427	–	88	556	
						–	10,95	–	122	–	41		
25	42	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное Устройство НР=93 %	м3 основания	29,9	8169,75	2689,53	244276	80417	124492	67775	337015	
						1316,62	1120,7	39367	33509	–	24964		
26	43	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	10	34555,76	1769,34	345558	17693	308798	20678	395535	
						1906,63	365,7	19066	3657	–	29299		
27	44	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	57,2	34993,3	2704,62	2001617	154704	1674098	187919	2364699	

						3021,23	588,99	172814	33690	–	175163		
28	45	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,39186	29846,42	1769,64	11696	693	150	10081	23519	
						27692,78	576,13	10852	226	–	1742		
29	46	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	2,3439	391464		917552		917552	–	990956	Казахстан
						–		–		–	73404		
30	47	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 %	м2	27,66	188,5	3,13	5214	87	2693	1687	7453	
						88	0,38	2434	11	–	552		
31	48	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	27,66	1206,93	29,56	33384	818	20922	10932	47861	
						420,98	4,03	11644	111	–	3545		
32	49	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	95,31	4463,95	10,84	425459	1033	393057	29415	491264	
						329,13	2,73	31369	260	–	36390		
33	50	1308-0201-3411	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб 150 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	70,4	595,71	352,44	41938	24812	222	17724	64435	
						240,11	109,56	16904	7713	–	4773		
34	51	241-207-1106	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160 К=1,020;	м	71,808	2032		145914		145914	–	157587	
						–		–		–	11673		
		Раздел 4 РП-7											

35	52	1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	145	348,31	333,56	50505	48366	52	10168	65527	
						14,39	83	2087	12035	–	4854		
36	53	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км. kстм=10.	т·км	247,95	690		171086		–	–	184773	
						–		–		–	13687		
37	54	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	145	41,52	36,71	6020	5323	17	1592	8221	
						4,69	10,56	680	1531	–	609		
38	55	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	176,86762	302,4	302,4	53485	53485	–	9207	67707	
						–	72,3	–	12788	–	5015		
39	56	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	5,47013	2509,58	–	13728	–	–	9884	25501	
						2509,58	–	13728	–	–	1889		
40	57	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1,12013	1309,63	–	1467	–	–	1056	2725	
						1309,63	–	1467	–	–	202		
41	58	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	36,21762	38,24	38,24	1385	1385	–	286	1805	
						–	10,95	–	397	–	134		
42	59	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	44,7	8169,75	2689,53	365188	120222	186113	101322	503831	
						1316,62	1120,7	58853	50095	–	37321		

43	60	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	14,9	34555,76	1769,34	514881	26363	460109	30811	589347	
						———	———	———	———	———	———		
						1906,63	365,7	28409	5449	–	43655		
44	61	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	85,4	34993,3	2704,62	2988428	230975	2499440	280565	3530512	
						———	———	———	———	———	———		
						3021,23	588,99	258013	50300	–	261519		
45	62	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,56602	29846,42	1769,64	16894	1002	217	14561	33971	
						———	———	———	———	———	———		
						27692,78	576,13	15675	326	–	2516		
46	63	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	3,50294	391464		1371275		1371275	–	1480977	Казахстан
						———		———		———	———		
						–		–		–	109702		
47	64	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 %	м2	38,1	188,5	3,13	7182	119	3710	2323	10265	
						———	———	———	———	———	———		
						88	0,38	3353	14	–	760		
48	65	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	38,1	1206,93	29,56	45984	1126	28818	15059	65926	
						———	———	———	———	———	———		
						420,98	4,03	16039	154	–	4883		
49	66	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	142,29	4463,95	10,84	635175	1542	586801	43915	733417	
						———	———	———	———	———	———		
						329,13	2,73	46832	388	–	54327		
50	67	1308-0201-3411	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб 150 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	134,4	595,71	352,44	80063	47368	425	33837	123012	
						———	———	———	———	———	———		
						240,11	109,56	32271	14725	–	9112		

51	68	241-207-1106	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160 К=1,020;	м	137,088	2032		278563		278563	–	300848	
						–		–		–	22285		
		Раздел 5 РП-8											
52	69	1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	68,5	348,31	333,56	23859	22849	25	4804	30956	
						14,39	83	986	5686	–	2293		
53	70	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км кстм=10;	т·км	117,135	690		80823		–	–	87289	
						–		–		–	6466		
54	71	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	68,5	41,52	36,71	2844	2515	8	752	3884	
						4,69	10,56	321	723	–	288		
55	72	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	75,79386	302,4	302,4	22920	22920	–	3946	29015	
						–	72,3	–	5480	–	2149		
56	73	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	2,34414	2509,58	–	5883	–	–	4236	10929	
						2509,58	–	5883	–	–	810		
57	74	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	0,28914	1309,63	–	379	–	–	273	704	
						1309,63	–	379	–	–	52		

58	75	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	9,34886	38,24	38,24	358	358	–	73	465	
						———	———	———	———	———	———		
						–	10,95	–	102	–	34		
59	76	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	21,2	8169,75	2689,53	173199	57018	88268	48054	238953	
						———	———	———	———	———	———		
						1316,62	1120,7	27912	23759	–	17700		
60	77	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	7,1	34555,76	1769,34	245346	12562	219247	14681	280829	
						———	———	———	———	———	———		
						1906,63	365,7	13537	2596	–	20802		
61	78	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	40,2	34993,3	2704,62	1406731	108726	1176552	132068	1661903	
						———	———	———	———	———	———		
						3021,23	588,99	121453	23677	–	123104		
62	79	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,26124	29846,42	1769,64	7797	462	100	6720	15678	
						———	———	———	———	———	———		
						27692,78	576,13	7234	151	–	1161		
63	80	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	1,65186	391464		646644		646644	–	698376	Казахстан
						———		———		———	———		
						–		–		–	51732		
64	81	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой. первый слой НР=69 %	м2	21,36	188,5	3,13	4026	67	2080	1303	5755	
						———	———	———	———	———	———		
						88	0,38	1880	8	–	426		
65	82	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	21,36	1206,93	29,56	25780	631	16156	8443	36961	
						———	———	———	———	———	———		
						420,98	4,03	8992	86	–	2738		

66	83	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	66,96	4463,95	10,84	298906	726	276142	20666	345138	
						———	———	———	———	———	———		
						329,13	2,73	22039	183	–	25566		
67	84	1308-0201-3411	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб 150 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	38,4	595,71	352,44	22875	13534	121	9667	35145	
						———	———	———	———	———	———		
						240,11	109,56	9220	4207	–	2603		
68	85	241-207-1106	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386 24-2014 DN/OD 160 K=1,020;	м	39,168	2032		79589		79589	–	85956	
						———		———		———	———		
		Раздел 7 РП-10				–		–		–	6367		
69	103	1101-0102-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	124,3	348,31	333,56	43295	41462	45	8716	56172	
						———	———	———	———	———	———		
						14,39	83	1789	10317	–	4161		
70	104	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км kстм=10;	т·км	212,553	690		146662		–	–	158395	
						———		———		———	———		
						–		–		–	11733		
71	105	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	124,3	41,52	36,71	5161	4563	15	1365	7048	
						———	———	———	———	———	———		
						4,69	10,56	583	1313	–	522		
72	106	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	133,22853	302,4	302,4	40288	40288	–	6935	51001	
						———	———	———	———	———	———		
						–	72,3	–	9632	–	3778		
73	107	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	4,12047	2509,58	–	10341	–	–	7446	19210	

						2509,58	–	10341	–	–	1423		
74	108	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	0,39147	1309,63	–	513	–	–	369	953	
						1309,63	–	513	–	–	71		
75	109	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	12,65753	38,24	38,24	484	484	–	100	631	
						–	10,95	–	139	–	47		
76	110	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 %	м3 основания	38,3	8169,75	2689,53	312901	103009	159466	86816	431694	
						1316,62	1120,7	50427	42923	–	31977		
77	111	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	12,8	34555,76	1769,34	442314	22648	395261	26468	506285	
						1906,63	365,7	24405	4681	–	37503		
78	112	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	73,2	34993,3	2704,62	2561510	197978	2142377	240484	3026154	
						3021,23	588,99	221154	43114	–	224160		

79	113	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,47894	29846,42	1769,64	14295	848	184	12320	28744	
						———	———	———	———	———	———		
						27692,78	576,13	13263	276	–	2129		
80	114	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм	т	3,00284	391464		1175504		1175504	–	1269544	Казахстан
						———		———		———	———		
						–		–		–	94040		
81	115	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 %	м2	33,6	188,5	3,13	6334	105	3272	2049	9054	
						———	———	———	———	———	———		
						88	0,38	2957	13	–	671		
82	116	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	33,6	1206,93	29,56	40553	993	25415	13280	58140	
						———	———	———	———	———	———		
						420,98	4,03	14145	135	–	4307		
83	117	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	122,04	4463,95	10,84	544780	1323	503291	37665	629041	
						———	———	———	———	———	———		
						329,13	2,73	40167	333	–	46596		
84	118	1308-0201-3411	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб 150 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	102,4	595,71	352,44	61001	36090	324	25780	93723	
						———	———	———	———	———	———		
						240,11	109,56	24587	11219	–	6942		
85	119	241-207-1106	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160 К=1,020;	м	104,448	2032		212238		212238	–	229217	
						———		———		———	———		
		Итого				–		–		–	16979		
		в том числе						**26 410 174**					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 629 099					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 811 764					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						499 182					

		- материалы, изделия и конструкции, тенге					18 527 835					
		- перевозка грузов, тенге					591 838					
		- накладные расходы, тенге					1 893 331					
		в т.ч. зарплата, тенге					170 400					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 956 308					
		Итого смета	**Тенге**				**26 410 174**					
		Оборудование	Тенге				0					
		ИТОГО СМР					**26 410 174**					
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге				633 844					
		Итого СМР с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				**27 044 018**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	Тенге				459 748					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					**27 503 766**					
		в том числе СМР					27 503 766					
		Непредвиденные работы и затраты-2%					550 075					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г	**Тенге**				**28 053 842**					
		Договорной коэффициент К = 0,95					**26 651 150**					
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге				3 198 138					
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	**Тенге**				**29 849 288**					

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" **Бейсембаев Н.Б.**

Подрядчик:
Председатель Правления АО "Электромонтаж" **Умбеталиев Е.Е.**

Технический надзор:
ТОО «KZ Стройэксперт», эксперт технического надзора
Аттестат: KZ39VJE00031408; KZ43VJE00030754; KZ49VJE00032004 от 16.10.2017 0:00:00; 25.09.2017 0:00:00; 03.11.2017 0:00:00 **Усен М. М.**

Представитель проектной организации ПК "Семипалатинскгражданпроект", ГСЛ № 003399, 28.02.2001 0:00:00 , ГИП, в соответствии с приказом от 16.06.2022 0:00:00 года № 104-П **Грищенко И.А.**