"SANA-2015". Версия 22.1.2 от 11.03.22 г. Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

69-Э

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № : 83 от 25.05.2022 года
(наименование)

Стройка : Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индустриальной зоне г.Сарань" Карагандинской области. (Сети энергоснабжения)
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети энергоснабжения.
(наименование)

Локальная смета № 2-1-2 Наружные сети энергоснабжения.

Акт приемки выполненных работ №2
за сентябрь 2022

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителе	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Земляные работы, прокладка кабеля - ЭС лист 5.1 - 5.7											
1	1	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 - траншея Т3, для Л1.1, Л1.2, L = 804,95 м, ЭС лист 6.1 НР=72 %	м3 грунта	289,78	255,85	255,85	74140	74140	–	20668	102393	

						–	99,06	–	28706	–	7585		
2	2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	96,59	1192,41	–	115175	–	–	82926	213949	
						1192,41	–	115175	–	–	15848		
3	5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	193,18	38,24	38,24	7387	7387	–	1523	9623	
						–	10,95	–	2115	–	713		
4	6	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 - излишки грунта НР=72 %	м3 грунта	96,59	85,65	85,65	8273	8273	–	1515	10571	
						–	21,78	–	2104	–	783		
5	12	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 - траншея Т3, для Л1.3, Л1.4, L = 752,65 м, ЭС лист 6.1 НР=72 %	м3 грунта	270,96	255,85	255,85	69325	69325	–	19326	95743	
						–	99,06	–	26841	–	7092		
6	13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	90,32	1192,41	–	107698	–	–	77543	200060	
						1192,41	–	107698	–	–	14819		
7	16	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	180,65	38,24	38,24	6908	6908	–	1424	8999	
						–	10,95	–	1978	–	667		

8	17	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 - излишки грунта НР=72 %	м3 грунта	90,32	85,65	85,65	7736	7736	–	1416	9884	
						———	———	———	———	———	———		
						–	21,78	–	1967	–	732		
9	23	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 - траншея Т7, для Л1.1-Л1.4, L = 12,85 м, ЭС дист 6.2 НР=72 %	м3 грунта	9,252	255,85	255,85	2367	2367	–	660	3269	
						———	———	———	———	———	———		
						–	99,06	–	917	–	242		
10	24	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	3,084	1192,41	–	3677	–	–	2647	6830	
						———	———	———	———	———	———		
						1192,41	–	3677	–	–	506		
11	27	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	6,17	38,24	38,24	236	236	–	49	308	
						———	———	———	———	———	———		
						–	10,95	–	68	–	23		
12	28	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 - излишки грунта НР=72 %	м3 грунта	3,084	85,65	85,65	264	264	–	48	337	
						———	———	———	———	———	———		
						–	21,78	–	67	–	25		
13	34	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 - траншея Т1, для Л8.1, L = 960 м, ЭС лист 6.2 НР=72 %	м3 грунта	345,6	255,85	255,85	88422	88422	–	24649	122117	
						———	———	———	———	———	———		
						–	99,06	–	34235	–	9046		

14	35	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	115,2	1192.41	–	137366	–	–	98904	255172	
						1192.41	–	137366	–	–	18902		
15	38	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	230,4	38.24	38,24	8810	8811	–	1817	11477	
						–	10,95	–	2523	–	850		
16	39	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 - излишки грунта НР=72 %	м3 грунта	115,2	85,65	85,65	9867	9867	–	1806	12607	
						–	21,78	–	2509	–	934		
17	47	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 - траншея Т1, для Л8.2, L = 960 м, ЭС лист 6.3 НР=72 %	м3 грунта	345,6	255,85	255,85	88422	88422	–	24649	122117	
						–	99,06	–	34235	–	9046		
18	48	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	115,2	1192,41	–	137366	–	–	98904	255172	
						1192,41	–	137366	–	–	18902		
19	51	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	230,4	38,24	38,24	8810	8811	–	1817	11477	
						–	10,95	–	2523	–	850		

20	52	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 - излишки грунта НР=72 %	м3 грунта	115,2	85,65	85,65	9867	9867	–	1806	12607	
						–	21,78	–	2509	–	934		
21	60	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 - траншея Т1, для Л7.2, L = 1733 м, ЭС лист 6.3 НР=72 %	м3 грунта	623,88	255,85	255,85	159620	159620	–	44497	220446	
						–	99,06	–	61802	–	16329		
22	61	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	207,96	1192,41	–	247974	–	–	178541	460636	
						1192,41	–	247974	–	–	34121		
23	64	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	415,92	38,24	38,24	15905	15905	–	3279	20719	
						–	10,95	–	4554	–	1535		
24	65	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 - излишки грунта НР=72 %	м3 грунта	207,96	85,65	85,65	17812	17812	–	3261	22759	
						–	21,78	–	4529	–	1686		
25	73	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 - траншея Т7, для Л2.1-Л2.2, L = 30 м, ЭС лист 6.4 НР=72 %	м3 грунта	21,6	255,85	255,85	5526	5526	–	1541	7632	
						–	99,06	–	2140	–	565		

26	74	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	7,2	1192,41	–	8585	–	–	6181	15947	
						1192,41	–	8585	–	–	1181		
27	77	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	14,4	38,24	38,24	551	551	–	114	718	
						–	10,95	–	158	–	53		
28	78	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 - излишки грунта НР=72 %	м3 грунта	7,2	85,65	85,65	617	617	–	113	788	
						–	21,78	–	157	–	58		
29	86	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 - траншея Т7, для Л2.2, L = 30 м, ЭС лист 6.4 НР=72 %	м3 грунта	21,6	255,85	255,85	5526	5526	–	1541	7632	
						–	99,06	–	2140	–	565		
30	87	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	7,2	1192,41	–	8585	–	–	6181	15947	
						1192,41	–	8585	–	–	1181		
31	90	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	14,4	38,24	38,24	551	551	–	114	718	
						–	10,95	–	158	–	53		

32	91	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 - излишки грунта НР=72 %	м3 грунта	7,2	85,65	85,65	617	617	–	113	788	
						–	21,78	–	157	–	58		
33	99	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 - траншея Т3, для Л3.1, Л3.2, L = 5 м, ЭС лист 6.5 НР=72 %	м3 грунта	1,8	255,85	255,85	461	461	–	128	636	
						–	99,06	–	178	–	47		
34	100	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	0,6	1192,41	–	715	–	–	515	1328	
						1192,41	–	715	–	–	98		
35	103	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1,2	38,24	38,24	46	46	–	9	59	
						–	10,95	–	13	–	4		
36	104	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 - излишки грунта НР=72 %	м3 грунта	0,6	85,65	85,65	51	51	–	9	65	
						–	21,78	–	13	–	5		
37	111	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 - траншея Т3, для Л4.1, Л4.2, L = 5 м, ЭС лист 6.5 НР=72 %	м3 грунта	1,8	255,85	255,85	461	461	–	128	636	
						–	99,06	–	178	–	47		

38	112	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	0,6	1192,41	–	715	–	–	515	1328	
						1192,41	–	715	–	–	98		
39	115	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1,2	38,24	38,24	46	46	–	9	59	
						–	10,95	–	13	–	4		
40	116	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 - излишки грунта НР=72 %	м3 грунта	0,6	85,65	85,65	51	51	–	9	65	
						–	21,78	–	13	–	5		
41	123	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 - траншея Т7, для Л5.1-Л5.2, L = 78 м, ЭС лист 6.6 НР=72 %	м3 грунта	21,6	255,85	255,85	5526	5526	–	1541	7632	
						–	99,06	–	2140	–	565		
42	124	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	7,2	1192,41	–	8585	–	–	6181	15947	
						1192,41	–	8585	–	–	1181		
43	127	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	14,4	38,24	38,24	551	551	–	114	718	
						–	10,95	–	158	–	53		

44	128	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 - излишки грунта НР=72 %	м3 грунта	7,2	85,65	85,65	617	617	–	113	788	
						–	21,78	–	157	–	58		
45	138	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 - траншея Т1, для Л7.1, L = 1733 м, ЭС лист 6.6 НР=72 %	м3 грунта	623,88	255,85	255,85	159620	159620	–	44497	220446	
						–	99,06	–	61802	–	16329		
46	139	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	207,96	1192,41	–	247974	–	–	178541	460636	
						1192,41	–	247974	–	–	34121		
47	142	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	415,92	38,24	38,24	15905	15905	–	3279	20719	
						–	10,95	–	4554	–	1535		
48	143	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 - излишки грунта НР=72 %	м3 грунта	207,96	85,65	85,65	17812	17812	–	3261	22759	
						–	21,78	–	4529	–	1686		
49	151	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 - траншея Т7, для Л6.1, L = 426 м, ЭС лист 6.7 НР=72 %	м3 грунта	306,72	255,85	255,85	78474	78474	–	21876	108378	
						–	99,06	–	30384	–	8028		

50	152	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	102,24	1192,41	–	121912	–	–	87777	226464	
						1192,41	–	121912	–	–	16775		
51	155	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	204,48	38,24	38,24	7819	7819	–	1612	10185	
						–	10,95	–	2239	–	754		
52	156	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 - излишки грунта НР=72 %	м3 грунта	102,24	85,65	85,65	8757	8757	–	1603	11189	
						–	21,78	–	2227	–	829		
53	166	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 - траншея Т7, для Л6.2, L = 426 м, ЭС лист 6.7 НР=72 %	м3 грунта	306,72	255,85	255,85	78474	78474	–	21876	108378	
						–	99,06	–	30384	–	8028		
54	167	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	102,24	1192,41	–	121912	–	–	87777	226464	
						1192,41	–	121912	–	–	16775		
55	170	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	204,48	38,24	38,24	7819	7819	–	1612	10185	
						–	10,95	–	2239	–	754		

56	171	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 - излишки грунта НР=72 %	м3 грунта	102,24	85,65	85,65	8757	8757	–	1603	11189	
						–	21,78	–	2227	–	829		
57	181	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 - траншея Т3, для Л7.3, Л7.4, L = 440 м, ЭС лист 6.8 НР=72 %	м3 грунта	158,4	255,85	255,85	40527	40527	–	11298	55971	
						–	99,06	–	15691	–	4146		
58	182	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	52,8	1192,41	–	62959	–	–	45330	116952	
						1192,41	–	62959	–	–	8663		
59	185	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	105,6	38,24	38,24	4038	4038	–	832	5260	
						–	10,95	–	1156	–	390		
60	186	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 - излишки грунта НР=72 %	м3 грунта	52,8	85,65	85,65	4522	4522	–	828	5778	
						–	21,78	–	1150	–	428		
		Раздел 2 Электро-монтажные работы распределительных подстанций РП-10 кВ											
61	194	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - ЭС лист 6 "Ведомость выполняемых работ" НР=72 %	м3 грунта	6,36	2509,58	–	15961	–	–	11492	29649	
						2509,58	–	15961	–	–	2196		

62	195	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	14	5137,74	228,47	71928	3199	50100	14085	92894	
						———	———	———	———	———	———		
						1330,67	66,73	18629	934	–	6881		
63	196	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	60	998,33	33,61	59900	2017	41915	11950	77598	
						———	———	———	———	———	———		
						266,13	10,49	15968	629	–	5748		
64	197	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	6,36	1309,63	–	8329	–	–	5997	15472	
						———	———	———	———	———	———		
						1309,63	–	8329	–	–	1146		
65	202	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	12	5137,74	228,47	61653	2742	42943	12074	79625	
						———	———	———	———	———	———		
						1330,67	66,73	15968	801	–	5898		
66	203	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	53	998,33	33,61	52911	1781	37025	10556	68544	
						———	———	———	———	———	———		
						266,13	10,49	14105	556	–	5077		
67	204	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	5,616	1309,63	–	7355	–	–	5296	13663	
						———	———	———	———	———	———		
						1309,63	–	7355	–	–	1012		
68	215	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - ЭС лист 9 "Ведомость выполняемых работ" НР=72 %	м3 грунта	7,224	2509,58	–	18129	–	–	13053	33677	
						———	———	———	———	———	———		
						2509,58	–	18129	–	–	2495		

69	216	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	22	5137,74	228,47	113030	5026	78729	22135	145978	
						1330,67	66,73	29275	1468	–	10813		
70	217	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	90	998,33	33,61	89850	3025	62873	17925	116397	
						266,13	10,49	23952	944	–	8622		
71	218	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	5,616	1309,63	–	7355	–	–	5296	13663	
						1309,63	–	7355	–	–	1012		
72	223	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	14	5137,74	228,47	71928	3199	50100	14085	92894	
						1330,67	66,73	18629	934	–	6881		
73	224	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	60	998,33	33,61	59900	2017	41915	11950	77598	
						266,13	10,49	15968	629	–	5748		
74	225	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	6,36	1309,63	–	8329	–	–	5997	15472	
						1309,63	–	8329	–	–	1146		
75	231	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	77	998,33	33,61	76871	2588	53791	15336	99584	
						266,13	10,49	20492	808	–	7377		
76	232	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	8,4	1309,63	–	11001	–	–	7921	20436	

						1309,63	–	11001	–	–	1514		
77	236	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - ЭС лист 12 "Ведомость выполняемых работ" НР=72 %	м3 грунта	8,4	2509,58	–	21080	–	–	15178	39159	
						2509,58	–	21080	–	–	2901		
78	237	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	20	5137,74	228,47	102755	4569	71572	20123	132708	
						1330,67	66,73	26613	1335	–	9830		
79	238	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	77	998,33	33,61	76871	2588	53791	15336	99584	
						266,13	10,49	20492	808	–	7377		
80	239	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	8,4	1309,63	–	11001	–	–	7921	20436	
						1309,63	–	11001	–	–	1514		
81	253	291-000-0015ТОО "Albion Group"	Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации Д125 мм с протяжкой, SN8, 450Н, DKC кстм=1,02 ЗСР;	метр	486	2207,28		1072738		1072738	–	1158557	
						–		–		–	85819		
		Итого						6 333 244					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 659 829					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 070 646					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						390 383					

		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 657 492					
		- накладные расходы, тенге					1 476 152					
		в т.ч. зарплата, тенге					132 854					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					469 126					
		Итого смета	**Тенге**				**6 333 244**					
		Оборудование	Тенге				0					
		ИТОГО СМР					**6 333 244**					
		Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге				151 998					
		Итого СМР с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				**6 485 242**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	Тенге				110 249					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г					**6 595 491**					
		в том числе СМР					6 595 491					
		Непредвиденные работы и затраты-2%					131 910					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г	**Тенге**				**6 727 401**					
		Договорной коэффициент К = 0,95					**6 391 031**					
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге				766 924					
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС	**Тенге**				**7 157 955**					

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" **Бейсембаев Н.Б.**

Подрядчик:
Председатель Правления АО "Электромонтаж" **Умбеталиев Е.Е.**

Технический надзор:
ТОО «KZ Стройэксперт», эксперт технического надзора
Аттестат: KZ39VJE00031408; KZ43VJE00030754; KZ49VJE00032004 от 16.10.2017 0:00:00; 25.09.2017 0:00:00; 03.11.2017 0:00:00 **Усеи М. М.**

Представитель проектной организации ПК "Семипалатинскгражданпроект", ГСЛ № 003399, 28.02.2001 0:00:00 , ГИП, в соответствии с приказом от 16.06.2022 0:00:00 года № 104-П **Грищенко И.А.**

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)

69-Э

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Акционерное общество "Электромонтаж"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор № : 83 от 25 05 2022 года

(наименование)

Стройка : Строительство "Инженерно-коммуникационной инфраструктуры к индустриальной зоне г Сарань" Карагандинской области (Сети энергоснабжения)

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети энергоснабжения

(наименование)

Локальная смета № 2-1-3 Кабельная проходная эстакада

Акт приемки выполненных работ №3
за сентябрь 2022

Основание
Составлен в текущих ценах с 01 01 22 г

тенге

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Участок 1 - АС лист 5.											
		1.1 Фундамент ФМ1=61 шт											
1	1	1101-0104-0202	Грунты 2 группы Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (растит слой) НР=72 % К=50,000,	м3 грунта	209	100,63	100,63	21032	21032	–	4335	27396	
						–	28,81	–	6021	–	2029		
2	2	1101-0102-0333	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=50,000,	м3 грунта	185,8	446,11	427,24	82887	79381	78	16689	107542	
						18,45	106,3	3428	19751	–	7966		
3	3	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=50,000, кстм=10,	т·км	379,032	690		261532		–	–	282455	
						–		–		–	20923		

4	4	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 % К=50,000;	м3 грунта	185,8	41,52	36,71	7714	6821	22	2040	10534		
						4,69	10,56	871	1962	–	780			
5	5	1101-0101-0339	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 % К=50,000;	м3 грунта	1107,9015	379,51	379,51	420460	420460	–	72382	532269		
						–	90,74	–	100531	–	39427			
6	6	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=50,000;	м3 грунта	34,265	4041,41	–	138479	–	–	99705	257239		
						4041,41	–	138479	–	–	19055			
7	7	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 % К=50,000;	м3 грунта	28,691	1874,24	–	53774	–	–	38717	99890		
						1874,24	–	53774	–	–	7399			
8	8	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 % К=50,000;	м3 грунта	927,6755	43,57	43,57	40419	40419	–	8329	52648		
						–	12,47	–	11568	–	3900			
9	9	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 (раст.слой) НР=72 % К=50,000;	м3 грунта	209	52	52	10868	10868	–	1989	13886		
						–	13,22	–	2763	–	1029			
10	10	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93 % К=50,000;	м3 основания	74,4	8169,75	2689,53	607829	200101	309772	168643	838590		
						1316,62	1120,7	97957	83380	–	62118			
11	11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91 % К=50,000;	м3	20,3	33168,56	1769,34	673322	35918	598700	41977	772523		
						1906,63	365,7	38705	7424	–	57224			
		Раздел 9 Прокладка подземных лотков - АС лист 27-30.												
12	241	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (растит слой) НР=72 %	м3 грунта	321,21	100,63	100,63	32323	32323	–	6663	42105		
						–	28,81	–	9254	–	3119			

13	242	1101-0102-0387	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 - вытесненный грунт лотками и плитами перекрытия НР=72 %	м3 грунта	1176,433	425,29	425,29	500325	500325	–	86134	633376	
						———	———	———	———	———	———		
						–	101,69	–	119631	–	46917		
14	243	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;	т·км	21175,79	69		1461130		–	–	1578020	
						———		———		———	———		
						–		–		–	116890		
15	244	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	1176,433	41,52	36,71	48845	43187	141	12917	66703	
						———	———	———	———	———	———		
						4,69	10,56	5517	12423	–	4941		
16	245	1101-0101-0369	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 - для обратной засыпки НР=72 %	м3 грунта	1631,868	368,66	368,66	601604	601604	–	103571	761589	
						———	———	———	———	———	———		
						–	88,15	–	143849	–	56414		
17	246	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка НР=72 %	м3 грунта	50,47	4041,41	–	203970	–	–	146858	378894	
						———	———	———	———	———	———		
						4041,41	–	203970	–	–	28066		
18	247	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	50,47	1874,24	–	94593	–	–	68107	175716	
						———	———	———	———	———	———		
						1874,24	–	94593	–	–	13016		
19	248	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	1631,868	43,57	43,57	71100	71100	–	14651	92611	
						———	———	———	———	———	———		
						–	12,47	–	20349	–	6860		
20	249	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1631,868	295,58	143,15	482348	233602	–	253166	794355	
						———	———	———	———	———	———		
						152,43	63,04	248746	102873	–	58841		
21	250	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (растит слой) НР=72 %	м3 грунта	321,21	100,63	100,63	32323	32323	–	6663	42105	
						———	———	———	———	———	———		
						–	28,81	–	9254	–	3119		

22	251	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 (раст.слой) НР=72 %	м3 грунта	321,21	52	52	16703	16703	–	3057	21341	
						–	13,22	–	4246	–	1581		
		Итого						**7 581 787**					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						886 040					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2 346 167					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						655 279					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						908 713					
		- перевозка грузов, тенге						1 722 662					
		- накладные расходы, тенге						1 156 593					
		в т.ч. зарплата, тенге						104 094					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						561 614					
		Итого по акту						**7 581 787**					
		Оборудование		Тенге				0					
		ИТОГО СМР						**7 581 787**					
		Временные здания и сооружения 2,4%		Тенге				181 963					
		Итого СМР с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**				**7 763 750**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%		Тенге				131 984					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2022г						**7 895 734**					
		в том числе СМР						7 895 734					
		Непредвиденные работы и затраты-2%						157 915					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г		**Тенге**				**8 053 648**					
		Договорной коэффициент К = 0,95						**7 650 966**					
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге				918 116					
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		**Тенге**				**8 569 082**					

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" **Бейсембаев Н.Б.**

Подрядчик:
Председатель Правления АО "Электромонтаж" **Умбеталиев Е.Е.**

Технический надзор:
ТОО «KZ Стройэксперт», эксперт технического надзора **Усен М. М.**
Аттестат: KZ39VJE00031408; KZ43VJE00030754; KZ49VJE00032004 от 16.10.2017 0:00:00; 25.09.2017 0:00:00; 03.11.2017 0:00:00

Представитель проектной организации ПК "Семипалатинскгражданпроект", ГСЛ № 003399, 28.02.2001 0:00:00 ,
ГИП, в соответствии с приказом от 16.06.2022 0:00:00 года № 104-П **Гращенко П.А.**