Форма 4

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек"
Подрядчик: ТОО "Құрылысгаз"
Наименование стройки - Строительство водопровода с.Егындыбулак Зеленовского района ЗКО

АКТ №1
приемки выполненных строительных работ от 29 мая 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Здание насосной станций									
		Земляные работы									
1	1101-0102 -0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	348	184,98	177,14	64373,04	61644,72	88,27	13139,37	83710,59
		НР - 72%; СП - 8%			7,59	44,85	2641,32	15607,80		6200,99	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			64373	61645	88	13139	83710,59
		Стоимость общестроительных работ -					2641	15608		6201	
		Всего заработная плата -		Тенге			64373				
		Накладные расходы -		Тенге				18249			
		Сметная прибыль -		Тенге			13139				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6201				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			83708				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							13
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				18249			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			83710,59				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							13
				Тенге				18249			
		Локальная смета №6-1-2									
		Водонапорная башня на 15м3									
		Фундамент									
7	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	1,85	27918,25	1049,56	51648,76	1941,69	47781,50	2088,31	58036,04
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1925,57	369,28		4298,97	
7	1106-0101 -0107 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	м3	6,2	34460,50	1445,09	213655,10	8959,56	185566,39	19002,54	251270,25
		НР - 91%; СП - 8%			3085,35	282,70	19129,17	1752,74		18612,61	
7	1107-0101 -0101 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт сборных конструкций	1	1465,72	841,76	1465,72	841,76		1065,39	2733,60
		НР - 118%; СП - 8%			623,96	278,91	623,96	278,91		202,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,96	49197		96426,12		96426,12		104140,21
		СП - 8%								7714,09	
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,242	203889		49341,14		49341,14		53288,43
		СП - 8%								3947,29	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			412537	11743	379115	22156	469469
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			21679	2401		34775	
	Всего заработная плата -			Тенге			412537				
		Накладные расходы -		Тенге				24080			
		Сметная прибыль -		Тенге			22156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			34775				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			469464				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							13
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				24080			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			469458,69				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							13
				Тенге				24080			

Локальная смета № 6-1-3

Резервуар для воды 100 м3 (2 шт)

10	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4	27918,25	1049,56	111673,00	4198,24	206622,70	4515,27	125483,34
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	4163,40	798,44		9295,06	
11	1106-1301 -0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	19,46	62069,10	4989,64	1207864,69	97098,39	1703338,52	264725,15	1590397,03
		НР - 91%; СП - 8%			13314,34	1634,62	259097,06	31809,71		117807,19	
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3844	202055		279724,94		279724,94		302102,94
		СП - 8%								22378,00	
8	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3716	193995		72088,54		72088,54		77855,63
		СП - 8%								5767,08	
8	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,1212	226252		27421,74		27421,74		29615,48
		СП - 8%								2193,74	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1698773	101297	2289196	269240	2125454
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			263260	32608		157441	
	Всего заработная плата -			Тенге			1698773				
		Накладные расходы -		Тенге				295869			
		Сметная прибыль -		Тенге			269240				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			157441				
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			2125449				
		Сметная заработная плата -		чел,-ч							13
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				295869			
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			2125444,57				
				чел,-ч							13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата -		Тенге				295869			

Локальная смета № 6-1-5

Поселковая водопроводная сеть В1

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

Срезка ПРС, рекультивания

10	1101-0104 -0101 РСНБ РК 2015	Срезка ПРС	м3 грунта	3157,92							
		НР - 72%; СП - 8%			37,55	37,55	118580	118580		29444	159866
11	1101-0104 -0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами грунта мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3157,92							
		НР - 72%; СП - 8%			34,76	34,76	109769	109769		27262	147993
12	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3157,92							
		НР - 72%; СП - 8%			14,81	12,58	46769	39727	400	15529	67282

Разработка грунта под траншею, основание

13	1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	28650							
		НР - 72%; СП - 8%			190,12	181,72	5446938	5206278		1525234	7529946
14	1101-0205 -0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	873,7							
		НР - 72%; СП - 8%			2018,52		1763581			1269778	3276028
15	1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18655							
		НР - 72%; СП - 8%			30,76	30,76	573828	573828		142509	773644
14	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	611							
		НР - 72%; СП - 8%			715,39		437103			314714	811963
12	1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 грунта	896,5							
		НР - 99%; СП - 8%			2608,27	149,17	2338314	133731	1751330	799172	3388485

Разработка грунта под колодцы

12	1101-0101 -0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	478							
		НР - 72%; СП - 8%			190,12	181,72	90877	86862		25447	125631
12	1101-0205 -0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии	м3 грунта	103,9							
		НР - 72%; СП - 8%			3266,07	991,20	339345	102986		225297	609813
12	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной проволки									
		Провод сигнальный прокладка. Один кабель	км кабеля	1,5							
		НР - 72%; СП - 8%			25893,92	18554,42	38841	27832		11823	54717
12	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,456144							
					226252,00		103203		103203		111460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%								8256	
		Трубопровод									
12	1112-0501 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,5	301237,40	92929,08	451856	139394	15504	339312	854461
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	304968	37771		63293	
12	2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	197	1460,00		287620		103203		310630
		СП - 8%								23010	
12	2301-0501 -1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2906	979,00		2844974		103203		3072572
		СП - 8%								227598	
12	2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1215	326,00		396090		103203		427777
		СП - 8%								31687	
12	2301-0501 -1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	567	214,00		121338		103203		131045
		СП - 8%								9707	
12	2301-0501 -1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	294	150,00		44100		103203		47628
		СП - 8%								3528	
12	2301-0501 -1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3593	140,00		503020		103203		543262
		СП - 8%								40242	
		Колодец Д2000 2 шт									
12	1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63)м3	м3 грунта	105	186,84	177,98	19618	18688		3642	25121
		НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	931	4127		1861	
12	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	20,68	27918,25	1049,56	577349	21705	1308955	23344	648749
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	21525	4128		48055	
12	1123-0601 -0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	8,654	47421,05	6634,70	410382	57417	1140000	118310	570987
		НР - 99%; СП - 8%			11293,92	2515,27	97738	21767		42295	
12	2104-0301 -0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	14	30021,00		420294		103203		453918
		СП - 8%								33624	
12	2104-0301 -0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	14	21883,00		306362		103203		330871
		СП - 8%								24509	
12	2104-0302 -0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	7	35022,00		245154		103203		264766
		СП - 8%								19612	
12	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт	7	4639,00		32473		103203		35071
		СП - 8%								2598	
12	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт	14	4586,00		64204		103203		69340
		СП - 8%								5136	
		Колодец Д1500 13 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1123-0601 -0106 РСНБ РК 2015	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	18	47421,05	6634,70	853579	119425	1140000	246080	1187631
		НР - 99%; СП - 8%			11293,92	2515,27	203291	45275		87973	
12	2104-0301 -0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт	50	20906,00		1045300		2090600		1128924
		СП - 8%								83624	
12	2104-0302 -0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт	25	24808,00		620200		1240400		669816
		СП - 8%								49616	
12	2104-0302 -0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт	25	23053,00		576325		1152650		622431
		СП - 8%								46106	
12	2104-0301 -0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт	25	4639,00		115975		231950		125253
		СП - 8%								9278	
12	2104-0301 -0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт	25	4586,00		114650		229300		123822
		СП - 8%								9172	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			21458012	6756220	11539525	5116897	28700902
							4100505	2430258		2125993	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			21458012				
	Всего заработная плата -			Тенге				6530763			
		Накладные расходы -		Тенге			5116897				
		Сметная прибыль -		Тенге			2125993				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			28700897				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				6530763			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			28700892,24				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							13
		Сметная заработная плата -		Тенге				6530763			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ:		Тенге			23633695	6930904		5421434	31379535,61
							4388085	2480874		2324410	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			23633695				
	Всего заработная плата -			Тенге				6868960			
		Накладные расходы -		Тенге			5421434				
		Сметная прибыль -		Тенге			2324410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			31379533				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3897
		Сметная заработная плата -		Тенге				6868960			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			31379528,58				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3897
		Сметная заработная плата -		Тенге				6868960			
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
	СН РК 8.02-09-2002	**Временные здания и сооружения 2,96%**					910006				
		Всего по главе					910006				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8					32289535				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
	СН РК 8.02-07-2002	**Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,06%**					988060				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты по снегоборьбе 0,4%					129158				
		Всего по главе					1117218				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9					33406753				
		Непредвиденные работы и затраты -2 %					668135				
		Итого сметная стоимость					34074888				
		Итого с учетом коэффициента уменьшения К=0,7999977775					27259834,56				
	Решения Правительства	НДС (12%)					3271180,15				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					30531014,71				

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек"
_____ Джумабеков А.А.

Директор ТОО "Құрылысгаз"_____ Жакипов К.К.
БИН 050540007330 ,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ686560000000017664 обслуживается в АО "Банк ЦентрКредит"

Технадзор ЗКОФ АО «НЦ Курылысконсалтинг»
_____ Яудин С.

Авторский надзор

ТОО "STROYCOSALTING"

_____ **Утежанов А.М.**