ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное казенное [illegible]
образования города Шахтинска"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Арман-Құрылыс»

Наименование стройки - г.Шахтинск КГКП "Художественная школа акимата г.Шахтинска ГУ "Отдел образования г.Шахтинска"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания художественной школы

Договор № 16 от 01.03.2018 года

АКТ № 4

выполненных работ за июнь 2018 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕИОНТ ФАСАДА								
1	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	200,48	1916,43	114,66	384206	22987	100566	0,82	164
		м2		643,42	54,91	128993	11009	59,8	0,07	13
		Накладные расходы -		*501,63*		*100566*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*417,60*				*83721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*84,03*				*16845*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,44*		*38782*				
		Сметная стоимость				*523554*				
2	21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	200,48	19457,55	--	3900850	--	140431	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*700,47*		*140431*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*700,47*				*140431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1612,64*		*323302*				
		Сметная стоимость				*4364583*				
3	11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	123,47	1101,50	6,44	136002	795	17695	0,21	26
		м		164,19	3,14	20272	388	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*143,32*		*17695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*100,06*				*12354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*43,26*				*5341*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,59*		*12296*				
		Сметная стоимость				*165993*				
4	21-090205-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	123,47	3869,25	--	477736	--	17199	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*139,29*		*17199*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*139,29*				*17199*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*320,68*		*39595*				
		Сметная стоимость				*534529*				
5	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали шириной 250 мм. Устройство**	120	1255,32	4,19	150638	503	26542	0,39	47
		м		309,30	0,70	37116	84	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*221,18*		*26542*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*169,88*				*20385*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*51,31*				*6157*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,12*		*14174*				
		Сметная стоимость				*191355*				
6	ТКОММЕРЧЕСКАЯ цена	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием (нестандартные/верхние). Устройство и изготовление**	108,072	5018,78	--	542390	--	19526	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*180,68*		*19526*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*180,68*				*19526*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*415,96*		*44953*				
		Сметная стоимость				*606869*				
7	ТКОММЕРЧЕСКАЯ цена	**Стоимость маскитных сеток**	56,83	4339,12	--	246592	--	8877	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*156,21*		*8877*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*156,21*				*8877*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*359,63*		*20438*				
		Сметная стоимость				*275907*				
		РАЗДЕЛ 1. Ремонт фасада								
8	11-150101-0210 РСНБ РК 2015	**Стены и наружные оконные откосы. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 более 6**	788,2433	11267,29	47,76	8881366	37645	5178619	11,30	8907
		м2 поверхности облицовки		10836,25	21,42	8541600	16883	54,8	0,03	22
		Накладные расходы -		*6569,82*		*5178619*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*5950,00*				*4690048*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*619,82*				*488571*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1426,97*		*1124799*				
		Сметная стоимость				*15184784*				
9	21-130210-0201 РСНБ РК 2015	**Детали крепления**	1,752	235980,00	--	413437	--	14884	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8495,28*		*14884*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*8495,28*				*14884*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19558,02*		*34266*				
		Сметная стоимость				*462586*				
10	11-150101-0202 РСНБ РК 2015	**Стены. Облицовка плитами из природного камня (цоколь)**	42	6228,51	237,19	261597	9962	140366	5,70	239
		м2 поверхности облицовки		5392,26	99,49	226475	4178	54,8	0,12	5
		Накладные расходы -		*3342,04*		*140366*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*3009,48*				*126398*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*332,57*				*13968*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*765,64*		*32157*				
		Сметная стоимость				*434120*				
11	22-010101-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 40 мм ГОСТ 9480-2012**	42	15624,22	--	656217	--	23624	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*562,47*		*23624*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*562,47*				*23624*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1294,94*		*54387*				
		Сметная стоимость				*734228*				
12	11-080701-0101 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	960	468,59	1,27	449846	1218	187021	0,43	417
		м2 вертикальной проекции		337,50	0,61	324004	583	50,8	--	1
		Накладные расходы -		*194,81*		*187021*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*171,76*				*164890*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*23,05*				*22131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,07*		*50949*				
		Сметная стоимость				*687816*				
13	ТКОММЕРЧЕСКАЯ цена ТОО "ВостокСтройПласт"	**Объемные световые буквы высотой 500мм в количестве 49шт**	1	1750000,00	--	1750000	--	63000	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*63000,00*		*63000*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*63000,00*				*63000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145040,00*		*145040*				
		Сметная стоимость				*1958040*				
14	ТКОММЕРЧЕСКАЯ цена ТОО "ВостокСтройПласт"	**Декоративный световой элемент размером 1200х1900, и объемные световые буквы высотой 200мм в количестве 14шт**	1	450000,00	--	450000	--	16200	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16200,00*		*16200*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*16200,00*				*16200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37296,00*		*37296*				
		Сметная стоимость				*503496*				
15	ТКОММЕРЧЕСКАЯ цена ТОО "ВостокСтройПласт"	**Паспорт здания размером 600х800мм в количестве 2шт., вывеска учреждения установленного образца, с гербом республики Казахстан, на двух языках**	1	100000,00	--	100000	--	3600	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*3600,00*		*3600*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*3600,00*				*3600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8288,00*		*8288*				
		Сметная стоимость				*111888*				
16	12-110102-0106 РСНБ РК 2015	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов декоративным раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя 30 мм**	46,73	2463,84	0,38	115135	18	62766	2,60	121
		м2		2048,85	--	95743	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1343,16*		*62766*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1210,87*				*56584*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*132,29*				*6182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*304,56*		*14232*				
		Сметная стоимость				*192133*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**13077599**	**48843**			**9685**
			Тенге			**9187822**	**21644**			**27**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**23376266**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9712**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9209465**			

РАЗДЕЛ 2. Центральный вход

17	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	7,12	7746,70	1203,03	55157	8566	14834	3,24	23
		м3 подстилающего слоя		2383,25	476,86	16969	3395	60,9	0,55	4
		Накладные расходы -		*2083,39*		*14834*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1741,80*				*12402*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*341,59*				*2432*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*786,41*		*5599*				
		Сметная стоимость				*75590*				
18	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	2,029	195987,00	--	397658	--	14316	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7055,53*		*14316*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7055,53*				*14316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16243,40*		*32958*				
		Сметная стоимость				*444932*				
19	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	0,01	207694,01	--	2077	--	75	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7476,98*		*75*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*7476,98*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17213,68*		*172*				
		Сметная стоимость				*2324*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**124,67835**	**18297,74**	**6,18**	**2281332**	**770**	**293902**	**3,66**	**456**
		м3 подстилающего слоя		**2692,19**	**--**	**335657**	**--**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2357,28*		*293902*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1639,54*				*204415*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*717,74*				*89487*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1652,40*		*206019*				
		Сметная стоимость				*2781253*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2736223**	**9336**			**479**
			Тенге			**352626**	**3395**			**4**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2736223				
		Материалы -	Тенге			1974527				
		Всего заработная плата -	Тенге				356021			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			399735				
		Накладные расходы -	Тенге			323126				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					216817		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					106309		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			506505				
		Сметная прибыль -	Тенге			244748				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3810603				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							483
		Сметная заработная плата -	Тенге				356021			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3810603				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							483
		Сметная заработная плата -	Тенге				356021			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**21652236**	**82464**			**10401**
			Тенге			**9726828**	**36519**			**45**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21652236				
		Материалы -	Тенге			2905987				
		Всего заработная плата -	Тенге				9763347			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8936957				
		Накладные расходы -	Тенге			6344042				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5371198		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					972844		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4635059				
		Сметная прибыль -	Тенге			2239702				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34871039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10446
		Сметная заработная плата -	Тенге				9763347			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			34871039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10446
		Сметная заработная плата -	Тенге				9763347			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО по АКТу:	**34 871 039**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	**410 846**
Итого	**35 281 885**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	**762 256**
Итого	**36 044 141**
Итого по сметному расчету:	
- в базовых ценах с 01.07.17г.	**36 044 141**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018г.-100% (МРП=2269 тенге)	**36 044 141**
в текущих прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018г.-100% (Инф.=1,070)	**38 567 231**
Понижающий коэффициент	**0,74**
ИТОГО:	**28 571 428**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**3 428 571**
Итого с налогом на добавленную стоимость	**32 000 000**
ИТОГО по АКТу:	**32 000 000**

СДАЛ (а):
Руководитель ТОО «Арман-Құрылыс» **Бейсембина Н.А.**

ПРИНЯЛ (и):
Директор авторского надзора ТОО "Ника - К" **Кравцова М. Н.**

Эксперт технического надзора ТОО "NOVAT STROY " **Скурихин П. З.**

Директор КГКП "Детская художественная школа имени Аубакира Исмаилова акимата города Шахтинска отдела образования города Шахтинска" **Абдыгаликов Ш. К.**

Форма 3

Заказчик
КГКП "Детская художественная школа имени Аубакира Исмаилова акимата города Шахтинска отдела образования города Шахтинска"
БИН 990140003656
БИК TSESKZKA
ИИК KZ79998HTB0000300501
АО "Цеснабанк"

Подрядчик:
ТОО «Арман-Құрылыс»

БИН 041240004871
БИК NURSKZKX
ИИК KZ2884902KZ001894471
АО «Нурбанк»

Договор №16 от 01.03.2018г.

Акт № 4
выполненных работ за июнь 2018 года

Объект: Капитальный ремонт здания КГКП "Детская художественная школа имени Аубакира Исмаилова акимата города Шахтинска отдела образования города Шахтинска", Карагандинская область, город Шахтинск, улица Казахстанская, 119.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕНГЕ
1	Общая стоимость работ по договору включая НДС 12%	153 941 984,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам включая НДС 12%	62 790 000, 00
3	Сумма аванса, перечисленная Подрядчику включая НДС 12%	
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику включая НДС 12%	54 800 000,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Подрядчиком , для выполнения указанных видов работ, всего включая НДС 12%	94 790 000, 00
7	Сумма выполненных работ, за **июнь 2018г.**	32 000 000, 00
8	Удержания резерва 5% включая НДС 12%	
9	Удержание аванса включая НДС 12%	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению Подрядчику, для оплаты выполненных работ ,с учетом ранее оплаченных включая НДС 12%	32 000 000, 00
11	в том числе НДС 12%	3 428 571, 43

Заказчик:
Директор
КГКП "Детская художественная школа имени Аубакира Исмаилова акимата города Шахтинска отдела образования города Шахтинска"

Ш.К. Абдыгаликов

Подрядчик:
Директор

Товарищества с ограниченной ответственностью «Арман-Құрылыс»

Н.А.Бейсембина