Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской Справка КС-3
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли здания Арыкбалыкского сельского дома культуры Айыртауского района Северо-Казахстанской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
с 21 мая 2022 года по 3 июня 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		17	16.02.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце с 21 мая 2022 года по 3 июня 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания Арыкбалыкского сельского дома культуры Айыртауского района Северо-Казахстанской области	**58 270 486,68**	**52 027 220,25**							**6 243 266,43**	**58 270 486,68**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Куттыбай М. М.**
И. о. директора
БИН 990440005326

ПОДРЯДЧИК: _____ **Мукаев Б. К.**
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
БИН 080640009356

_____ **Искаков Л. Д.**
аттестат №KZ79VJE00052828 от 30.12.2019г.

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1) Цены региона Северо-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Айыртауский районный Дом культуры" акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области

БИН 990440005326, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с.Саумалколь, Акана Сере, 31, тел 87153321484

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77, тел +7-705-814-98-23

Стройка: Капитальный ремонт кровли здания Арыкбалыкского сельского дома культуры Айыртауского района Северо-Казахстанской области

Объект: Здание дома культуры

Договор подряда №17 от 16 февраля 2022г.

Акт выполненных работ №1
с 21мая 2022 года по 3 июня 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы									
			РАЗДЕЛ 1.Кровля 1									
			ДЕМОНТАЖ.									
1	1	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2 кровли	90	183,38	0,23	16504	21	--	11868	30642
			НР - 72%; СП - 8%			183,15	--	16484	--		2270	
2	2	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	90	2040,63	641,73	183657	57756	--	110816	318031
			НР - 72%; СП - 8%			1398,90	311,22	125901	28010		23558	
			КРОВЛЯ 1									
3	3	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	1664	3387,01	104,95	5635985	174637	1813494	3403743	9762907
			НР - 92%; СП - 8%			2192,22	31,17	3647854	51867		723178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	5	224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	59	1741,00	--	102719	--	102719	--	110937
			СП - 8%			--	--	--	--		8218	
5	6	224-105-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	27	2103,00	--	56781	--	56781	--	61323
			СП - 8%			--	--	--	--		4542	
6	7	224-105-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	27	1175,00	--	31725	--	31725	--	34263
			СП - 8%			--	--	--	--		2538	
7	8	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	179	900,58	12,34	161204	2209	96395	58264	237025
			НР - 92%; СП - 8%			349,72	4,08	62600	730		17557	
8	9	224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	179	1638,00	--	293202	--	293202	--	316658
			СП - 8%			--	--	--	--		23456	
9	10	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	70	4283,24	158,27	299827	11079	222703	64168	393115
			НР - 92%; СП - 8%			943,50	52,90	66045	3703		29120	
10	11	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	70	2135,00	--	149450	--	149450	--	161406
			СП - 8%			--	--	--	--		11956	
11	13	224-105-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	197	1003,00	--	197591	--	197591	--	213398
			СП - 8%			--	--	--	--		15807	
12	14	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	180	110,38	24,81	19868	4466	1256	14202	36795
			НР - 92%; СП - 8%			78,59	7,17	14146	1291		2726	
			СЛУХОВОЕ ОКНО									
13	16	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	5	21637,39	928,67	108187	4643	65301	36225	155965

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 90%; СП - 8%			7648,64	401,39	38243	2007		11553	
		215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0895	69870,00	--	6253	--	6253	--	6753
			СП - 8%			--	--	--	--		500	
8		215-204-0102 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,4	68867,00	--	27547	--	27547	--	29751
			СП - 8%			--	--	--	--		2204	
19		223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	10	520,00	--	5200	--	5200	--	5616
			СП - 8%			--	--	--	--		416	
			РАЗДЕЛ 2.Крыша 1									
	20	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	53,223	114523,15	1558,07	6095266	82925	4607924	1295233	7981739
			НР - 90%; СП - 8%			26387,40	652,56	1404417	34731		591240	
18	21	235-104-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 350 кПА, толщиной 0,6 мм	м2	1664	1602,00	--	2665728	--	2665728	--	2878986
			СП - 8%			--	--	--	--		213258	
19	25	1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	165	2003,60	53,46	330594	8821	268183	50212	411271
			НР - 92%; СП - 8%			324,79	5,99	53590	988		30465	
20	27	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	93	33855,00	--	3148515	--	3148515	--	3400397
			СП - 8%			--	--	--	--		251882	
21	28	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0258	275482,00	--	7107	--	7107	--	7676
			СП - 8%			--	--	--	--		569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	29	261-107-0216 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,231	257640,00	--	59515	--	59515	--	64276
			СП - 8%			--	--	--	--		4761	
23	30	217-103-0105 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	0,047	107147,00	--	5036	--	5036	--	5439
			СП - 8%			--	--	--	--		403	

РАЗДЕЛ 3.Кровля 2

Кровля 2

24	33	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	329	3387,01	104,95	1114326	34529	358557	672976	1930286
			НР - 92%; СП - 8%			2192,22	31,17	721240	10255		142984	
25	35	224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	18	1741,00	--	31338	--	31338	--	33845
			СП - 8%			--	--	--	--		2507	
26	36	224-105-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	7	2103,00	--	14721	--	14721	--	15899
			СП - 8%			--	--	--	--		1178	
27	37	224-105-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	7	1175,00	--	8225	--	8225	--	8883
			СП - 8%			--	--	--	--		658	
28	38	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	82,8	900,58	12,34	74568	1022	44589	26951	109641
			НР - 92%; СП - 8%			349,72	4,08	28957	338		8122	
29	39	224-106-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	82,8	1638,00	--	135626	--	135626	--	146476
			СП - 8%			--	--	--	--		10850	
30	40	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	35	4283,24	158,27	149913	5539	111352	32084	196557
			НР - 92%; СП - 8%			943,50	52,90	33022	1851		14560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	41	224-106-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	35	2135,00	--	74725	--	74725	--	80703
			СП - 8%			--	--	--	--		5978	
32	43	224-105-0105 РСНБ РК 2015	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	45,3	1003,00	--	45436	--	45436	--	49071
			СП - 8%			--	--	--	--		3635	
33	44	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	84	110,38	24,81	9272	2084	586	6628	17171
			НР - 92%; СП - 8%			78,59	7,17	6602	602		1272	
			РАЗДЕЛ 4.Крыша 2									
34	46	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	8,612	114523,15	1558,07	986273	13418	745607	209581	1291523
			НР - 90%; СП - 8%			26387,40	652,56	227248	5620		95668	
35	47	235-104-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 350 кПА, толщиной 0,6 мм	м2	329	1602,00	--	527058	--	527058	--	569223
			СП - 8%			--	--	--	--		42165	
36	51	1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	66	2003,60	53,46	132238	3528	107274	20085	164509
			НР - 92%; СП - 8%			324,79	5,99	21436	395		12186	
37	53	234-101-0207 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	15,75	33855,00	--	533216	--	533216	--	575873
			СП - 8%			--	--	--	--		42657	
38	54	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0105	275482,00	--	2893	--	2893	--	3124
			СП - 8%			--	--	--	--		231	
39	55	261-107-0216 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 150 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,231	257640,00	--	59515	--	59515	--	64276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		4761	
40	56	217-103-0105 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 16 мм х 65 мм	1000 шт.	0,006	107147,00	--	643	--	643	--	694
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
			ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА									
41	57	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	113,538	46,00	--	5223	--		--	5641
			СП - 8%			--	--	--	--		418	
												31 887 764

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Локальная смета 2-1-1 Архитектурно-строительные решения

РАЗДЕЛ 1.Кровля 1

		ДЕМОНТАЖ.										
42	1	1107-0507-0110	Блоки парапетные массой до 1 т. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	180	3046,64	1279,11	548395	230240	–	441059	1068610
						1767,53	309,02	318155	55624	–	79156	
43	2	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	90	183,38	0,23	16504	21	–	11868	30642
						183,15	–	16484	–	–	2270	
44	3	1112-0101-1402	Покрытия. Разборка утеплителя из керамзита НР = 92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	22,508	3785,95	1505,21	85214	33879	0	55694	152181
						2280,74	408,82	51335	9202		11273	
		КРОВЛЯ 1										
45	4	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1913,6	3462		6624883	--	6624883	--	7154874
						–		--	--		529991	
46	5	214-204-0609	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	147	2008		295176	--	295176	--	318790
						–		--	--		23614	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	6	224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	250	1003		250750		250750	–	270810
						–		–		–	20060	
48	7	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	85	1741,00	--	147985	--	147985	--	159824
						--	--	--	--		11839	
49	8	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной	1208	312,4	2,99	377379	3612	327984	42651	453632
						37,9	1,33	45783	1607	–	33602	
50	9	222-519-0101	Ограждение кровли	т	0,837	700962		586705		586705	–	633641
						–		–		–	46936	
51	10	224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	45	2006		90270		90270	–	97492
						–		–		–	7222	
52	11	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения	шт.	15	1918		28770		28770	–	31072
						–		–		–	2302	
53	12	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	298	805		239890		239890	–	259081
						–		–		–	19191	
54	13	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	58	1047		60726		60726	–	65584
						–		–		–	4858	
			РАЗДЕЛ 2.Крыша 1									
55	14	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в констр.	5,7539	114523,15	1558,07	658955	8965	498160	140027	862900
			НР - 90%; СП - 8%			26387,40	652,56	151830	3755		63918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	15	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита (в т.ч. слуховые окна) НР =	м3 древесины в констр.	59,4664	8958,45 999,96	64,39 28,77	532727 59464	3829 1711	469434	55058 47023	634808
57	16	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	1280	650,9 596,44	54,46 13,76	833152 763443	69709 17613	– –	718572 124138	1675862
58	17	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо, на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	1280	514,85 461,76	53,09 13,76	659008 591053	67955 17613	– –	559973 97518	1316499
59	18	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 60	м3	96	16959 –		1628064 --	-- --	1628064	-- 130245	1758309
			РАЗДЕЛ 3.Кровля 2									
	Кровля 2											
60	19	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	378,35	3462 –		1309848 --	-- --	1309848	-- 104788	1414636
61	20	214-204-0609	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной	м2	68	2008 –		136544 --	-- --	136544	-- 10924	147468
62	21	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной	238	312,4 37,9	2,99 1,33	74351 9020	712 317	64619	8403 6620	89374
63	22	222-519-0101	Ограждение кровли	т	0,3906	700962 –		273796 --	-- --	273796	-- 21904	295700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	23	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	138	805 / –		111090 / --	-- / --	111090	-- / 8887	119977
65	24	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	29	1047 / –		30363 / --	-- / --	30363	-- / 2429	32792
			РАЗДЕЛ 4.Крыша 2									
66	25	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в констр.	8,612	8958,45 / 999,96	64,39 / 28,77	77150 / 8612	555 / 248	67983	7974 / 6810	91934
67	26	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	210	650,9 / 596,44	54,46 / 13,76	136689 / 125252	11437 / 2890	0	117891 / 20366	274946
68	27	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо, на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	210	514,85 / 461,76	53,09 / 13,76	108119 / 96970	11149 / 2890	0	91871 / 15999	215989
69	28	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 60	м3	15,75	16959 / –		267104 / --	-- / --	267104	-- / 21368	288472
70	29	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	113,538	891 / –		101162 / –		–	– / 8093	109255

ИТОГО:	Тенге									51 912 918
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8 705 186					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					848 740				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					255 858				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30 143 130		
			- Перевозка	Тенге						106 385		
			- Накладные расходы	Тенге							8 264 077	
			- Сметная прибыль	Тенге							3 845 402	

Всего	**51 912 918**
Временные здания и сооружения (1,2%)	622 955
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	1 155 789
Итого	**53 691 662**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 073 833**
Итого в текущих ценах 2020г.	**54 765 495**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-2 738 274,75
Итого в текущих ценах	**52 027 220,25**
НДС (12 %)	6 243 266,43
Итого	**58 270 486,68**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор "КазЕвроСтрой" **Мукаев Б. К.**

Принял (Заказчик)
ГККП "Айыртауский районный Дом культуры"
акимата Айыртауского района СКО
БИН 990440005326

И. о. директора **Кутпыбай М. М.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
БИН 080640009356

Эксперт **Искаков Л. Д.**
аттестат №KZ79VJE00052028 от 30.12.2019г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Гранд"; БИН 990240009410

Эксперт **Авхадов Х. А.**
аттестат № KZ30VJE00028272 от 27.06.2017г.