Заказчик: ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области,БИН 060140009959,Павлодарская область, Майский район, с.Коктюбе, Аблайхана,32/1,тел.8718-38-91-4-73

Форма 3-КС

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики,д.26, кв.1, 87172953501

Наименование строительства :Капитальный ремонт здания КГУ "Казахстанская ОСШ" в с.Кызыленбек, Майского района,Павлодарской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21	07.02.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Казахстанская ОСШ" в с.Кызыленбек, Майского района,Павлодарской области	19 118 980,49	17 070 518,29							2 048 462,20	19 118 980,49
Итого к оплате:										**19 118 980,49**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области, БИН 060140009959

Руководитель _____ Темирбулатова О.Н.

Технический надзор: ТОО "АЙМЕРЕКЕ", БИН 930540000893

Эксперт Ноженко В.А., ИИН 830220350540, аттестат № KZ68VJE00050868 от 18.11.2019 г., KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г.,KZ65VJE00040737 от 03.09.2019 г. _____

Форма-2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области,БИН 60140009959,Павлодарская область, Майский район, с.Коктюбе, Аблайхана,32/1,тел.8718-38-91-4-73

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан,Республики,26, тел.87172953501

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Казахстанская ОСШ" в с.Кызыленбек, Майского района,Павлодарской области

Объект : Капитальный ремонт здания

Договор подряда (контракт) № 21 от 07.02.2022 г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 25.04.2022 г.

по корректирующей смете на включаемые виды работ

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 Кровля													
1	1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	1347,66	174,85	0,23	235638	310	–	169436	437480	
						174,62	–	235328	–	–	32406		
2	2	1208-0101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей НР=72 %	м	48	117,13	–	5622	–	–	4048	10444	

3	3 1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;			117,13	–	5622	–	–	774	
			м2	1347,66	469,12	43,13	632214	58125	–	427133	1144095
					425,99	14,21	574090	19150	–	84748	
4	4 1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	412	1146,83	730,13	472494	300814	–	197897	724022
					416,7	250,43	171680	103177	–	53631	
5	5 1107-0512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка/ранее демонтированных/ НР=72 %	шт. сборных конструкций	412	1670,33	912,66	688176	376016	97562	247368	1010388
					520,87	313,03	214598	128968	–	74844	
6	6 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/парапет/ НР=72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м3 кладки	25,2772	16303,8	3683,79	412114	93116	118300	161964	620004
					7939,89	959,44	200698	24252	–	45926	

7	7	292-101-0801 (пл)ТОО "ЗаводМеталлПрофиль"	Кирпич рядовой полнотелый 250х120х65 марки М100	шт	9604	137		1315748		1315748	–	1421008
						–		–		–	105260	
8	8	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 стяжки	1347,66	778,41	137,48	1049032	185276	486020	305659	1463066
						280,29	34,72	377736	46791	–	108375	
9	9	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/6 см/ НР=72 % ОПр п.3.12: ктрр1=45; ктрм1=45; кэкс1=45; кмат1=45; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кэкс2=1,25;	м2 стяжки	1347,66	974,83	91,63	1313739	123486	1127291	68786	1493127
						46,72	24,17	62963	32573	–	110602	

10	10 1106-0301-0410	Стяжка. Армирование сетка ВР 100х100х4 НР=72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	т	2,35841	18841,32	1881,5	44436	4437	74	30108	80507
					16928,46	802,8	39924	1893	–	5963	
11	11 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,35841	450224		1061813		1061813	–	1146758
					–		–		–	84945	
12	12 1112-0101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой НР=72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	1347,66	321,45	13,54	433205	18247	235517	130992	609333
					133,15	1,85	179441	2493	–	45136	
13	13 1112-0101-1505	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой НР=72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 изолируемой поверхности	1347,66	183,28	8,43	246999	11361	156329	57879	329268
					58,85	0,8	79310	1078	–	24390	

14	14 1112-0101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=72 % К=0,600; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;										
			м2 кровли	808,596	387,94	19,19	313687	15517	154959	107094	454443	
					177,11	6,84	143210	5531	–	33662		
15	15 235-103-0413	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-6,0										
			м2	929,8854	1614		1500835		1500835	–	1620902	Казахстан
					–		–		–	120067		

16	16 235-103-0405	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-6,4										
			м2	929,8854	2284		2123858		2123858	–	2293767	Казахстан
					–		–		–	169909		
17	17 1208-0101-2706	Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей НР=72 %										
			шт.	4	638,9	2,48	2556	10	1	1836	4743	
					636,14	1,15	2545	5	–	351		

Всего	**14 863 355**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 287 145
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 186 715
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	365 911
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 378 307
- накладные расходы, тенге	1 910 200
в т.ч. зарплата, тенге	171 918
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 100 989
Всего	**14 863 355**

по локальной смете 2-1-1 на общестроительные работы

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1 Оконные проемы												
1	11	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК5, ОК6, ОК7, ОК9 НР=90 %	м2 проемов	31,2	25727,08	186,33	802685	5813	760591	35104	904812	
						1162,83	87,3	36280	2724	–	67023		
2	12	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК1, ОК4, ОК2 НР=90 %	м2 проемов	19	31153,09	192,44	591909	3656	564044	23319	664446	

					1274,13	89,58	24208	1702	–	49218	
3	19 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство НР=72 %	м	25,1	1378,03	7,36	34589	185	18452	11516	49793
					635,54	1,73	15952	43	–	3688	
4	21 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 %	м	25,1	1302,07	5,96	32682	150	25326	5243	40959
					287,12	2,97	7207	75	–	3034	
5	22 223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	25,1	2045		51330		51330	–	55436
					–		–		–	4106	

Всего	**1 715 446**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	83 647
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 804
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 544
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 419 743
- накладные расходы, тенге	75 182
в т.ч. зарплата, тенге	6 766
- сметная прибыль (8 %), тенге	127 069
Всего	**1 715 446**

Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.	**16 578 801**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	198 946
Итого	**16 777 747**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**335 555**
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г. г.	**17 113 301,5**
В текущих и прогнозных ценах Иинф=1,05	**17 968 966,62**
С понижающим коэффициентом к=0,95	**17 070 518,29**
НДС (12 %)	2 048 462,19
Итого	**19 118 980,49**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области, БИН 060140009959

Руководитель _____ Темирбулатова О.Н.

Авторский надзор: ТОО "RB Engineering Group" , БИН 110840010573

Эксперт Айдарханов Ш.К., ИИН 940511351008, Приказ №01-22/337 от 15.04.2022 г._____

Технический надзор: ТОО "АЙМЕРЕКЕ", БИН 930540000893

Эксперт Ноженко В.А., ИИН 830220350540, аттестат № KZ68VJE00050868 от 18.11.2019 г., KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г.,KZ65VJE00040737 от 03.09.2019 г._____

Заказчик: ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области,БИН 060140009959,Павлодарская область, Майский район, с.Коктюбе, Аблайхана,32/1,тел.8718-38-91-4-73

Форма 3-КС

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики,д.26, кв.1, 87172953501

Наименование строительства :Капитальный ремонт здания КГУ "Казахстанская ОСШ" в с.Кызыленбек, Майского района,Павлодарской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21	07.02.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Казахстанская ОСШ" в с.Кызыленбек, Майского района,Павлодарской области	39 334 494,20	18 049 565,81							2 165 947,90	20 215 513,71
Итого к оплате:										**20 215 513,71**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области, БИН 060140009959

Руководитель _____ Темирбулатова О.Н.

Технический надзор: ТОО "АЙМЕРЕКЕ", БИН 930540000893

Эксперт Ноженко В.А., ИИН 830220350540, аттестат № KZ68VJE00050868 от 18.11.2019 г., KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г.,KZ65VJE00040737 от 03.09.2019 г. _____

Заказчик: ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области,БИН 060140009959,Павлодарская область, Майский район, с.Коктюбе, Аблайхана,32/1,тел.8718-38-91-4-73

Форма-2В

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан,Республики,26, кв.1 тел.87172953501

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Казахстанская ОСШ" в с.Кызыленбек, Майского района,Павлодарской области**

Объект : **Капитальный ремонт здания**

Договор подряда (контракт) №21 от 07.02.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 25.05.2022 г.

на Общестроительные работы

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 2 Внутрення отделка												
1	4	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 % К=0,500;	м2 отделываемой поверхности	527,44	1151,08	7,69	607126	4056	205591	319072	1000294
						753,6	2,58	397479	1361	–	74096	
2	7	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 % К=0,500;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1037,64	1558,43	83,89	1617089	87048	465797	906490	2725465
						1025,64	66,37	1064245	68868	–	201886	

3	8 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 % К=0,500;	м2 отделываемой поверхности	1037,64	805,05	4,94	835352	5126	404451	341982	1271521
					410,33	1,64	425775	1702	–	94187	
Раздел 3 Оконные проемы											
4	12 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК1, ОК4, ОК2 НР=90 %	м2 проемов	167,2	31153,09	192,44	5208797	32176	4963586	205212	5847130
					1274,13	89,58	213035	14978	–	433121	
Раздел 5 Демонтажные работы											
5	50 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 % К=0,500;	шт.	23	2200,76	120,88	50617	2780	–	35384	92881
					2079,88	56,85	47837	1308	–	6880	

6	51 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 % К=0,500;	м2	54,36	377,67	–	20530	–	–	14782	38137
					377,67	–	20530	–	–	2825	
7	54 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	49	1475,42	60,68	72296	2973	–	50940	133095
					1414,74	29,15	69322	1428	–	9859	
8	55 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72 %	м2	186,2	511,19	21,96	95184	4089	–	67082	175247
					489,23	11,14	91095	2074	–	12981	
9	56 1206-0101-0301	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие НР=72 %	м2	49	2729,7	48,11	133755	2357	–	95405	247493
					2681,59	22,63	131398	1109	–	18333	
10	57 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=84 % К=0,400;	м2	886,52	228,88	–	202907	–	–	170442	403217
					228,88	–	202907	–	–	29868	

Всего **11 934 480**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 663 623
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 140 605
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 92 828
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 039 425
- накладные расходы, тенге 2 206 791
  в т.ч. зарплата, тенге 198 611
- сметная прибыль (8 %), тенге 884 036

Всего **11 934 480**

на Отопление

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Отопление												
1	1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	130	1717,04	21,34	223215	2774	156056	47184	292031	
						495,27	8,84	64385	1149	–	21632		
2	2	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	100	1342,16	19,69	134216	1969	89717	42423	190770	
						425,3	7,59	42530	759	–	14131		

3	3 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	28	1935,7	19,69	54200	551	41740	11879	71365
					425,3	7,59	11908	213	–	5286	
4	4 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	6	2068,47	19,69	12411	118	9741	2546	16154
					425,3	7,59	2552	46	–	1197	
5	5 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=98 %	кВт	41,4	17257,09	171,68	714444	7108	670857	39060	813784
					881,14	81,6	36479	3378	–	60280	
6	6 261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	2,9	159		461		461	–	498
					–		–		–	37	
7	7 292-102-0101 (пл)	Комплект термостатической регулировки радиаторов, прямоц Giacomini (Италия)	комплект	29	12383,88		359133		359133	–	387864
					–		–		–	28731	
8	8 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %	шт.	29	490,58	–	14227	–	8861	5259	21045
					185,04	–	5366	–	–	1559	

9	9 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	66	537		35442		35442	–	38277
					–		–		–	2835	
10	10 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=72 % К=2,000;	м2	42	111,75	3,47	4694	146	3548	734	5862
					23,81	0,48	1000	20	–	434	
11	11 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	21	100,82	2,69	2117	56	922	825	3177
					54,22	0,32	1139	7	–	235	
12	12 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	2655,66	128,5	5311	257	548	3293	9292
					2252,98	33,35	4506	67	–	688	

13	13 242-203-0301	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25									
			шт.	1	68493		68493		68493	–	73972
					–		–		–	5479	
14	14 242-203-0302	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32									
			шт.	1	83021		83021		83021	–	89663
					–		–		–	6642	
15	15 1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72 %									
			шт.	1	865,89	2,57	866	3	111	542	1521
					752,48	0,73	752	1	–	113	

16	16 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	1	646,67	2,46	647	2	70	564	1308
					573,93	0,63	574	1	–	97	
17	17 245-506-0107	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32	шт.	1	27822		27822		27822	–	30048
					–		–		–	2226	
18	18 245-506-0106	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25	шт.	1	22642		22642		22642	–	24453
					–		–		–	1811	
19	19 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	2621,69	94,53	5243	189	548	3268	9192
					2252,98	16,68	4506	33	–	681	

20	20 242-303-0502	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	4125		8250		8250	–	8910
					–		–		–	660	
21	21 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	264	108,85	1,17	28736	309	515	20097	52740
					105,73	–	27913	–	–	3907	
Раздел 2 Демонтажные работы											
22	22 1215-0102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72 %	м трубопровода	258	512,19	–	132145	–	–	95144	245472
					512,19	–	132145	–	–	18183	
23	23 1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72 %	м трубопровода	6	535,32	1,53	3212	9	69	2256	5905
					522,33	–	3134	–	–	437	

24	24 1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	32	1922,51	96,03	61520	3073	–	43274	113178
					1826,48	51,76	58447	1656	–	8384	
25	25 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5	117		585		–	–	632
					–		–		–	47	
26	26 412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км К=3,000;	т·км	15	76		1140		–	–	1231
					–		–		–	91	

Всего	**2 508 344**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	397 336
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 564
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 330
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 588 567
- перевозка грузов, тенге	1 725
- накладные расходы, тенге	318 348
в т.ч. зарплата, тенге	28 652
- сметная прибыль (8 %), тенге	185 803
Всего	**2 508 344**

на Включаемые

№ п/п	№ поз. по	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с	Страна происхожде
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата		зарплата	зарплата	оборудо-			

п/п	смете					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	НР и СП	ния
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 3 Кровля													
1	85 1112-0101-0212		Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство НР=72 % К=0,400; ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;										
				м2 кровли	539,064	387,94	19,19	209124	10345	103306	71396	302962	
						177,11	6,84	95474	3687	–	22442		
2	86 235-103-0413		Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-6,0										
				м2	619,9236	1614		1000557		1000557	–	1080602	Казахстан
						–		–		–	80045		

3	87 235-103-0405	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, ГОСТ 30547-97 не распространяющий пламя, марки ЭКП-6,4										
			м2	619,9236	2284		1415906		1415906	–	1529178	Казахстан
					–		–		–	113272		
4	89 1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей НР=72 %	м труб	55	2569,38	0,13	141316	7	113711	19870	174081	
					501,77	–	27597	–	–	12895		

Всего	**3 086 823**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	123 071
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 352
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 687
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 633 480
- накладные расходы, тенге	91 266
в т.ч. зарплата, тенге	8 214
- сметная прибыль (8 %), тенге	228 654
Всего	**3 086 823**
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.	**17 529 647**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	210 356
Итого	**17 740 003**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**354 800**

Итого в текущих ценах с 18.08.21 г. г.	**18 094 802,8**
В текущих и прогнозных ценах Иинф=1,05	**18 999 542,96**
С понижающим коэффициентом к=0,95	**18 049 565,81**
НДС (12 %)	2 165 947,90
Итого	**20 215 513,71**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области, БИН 060140009959

Руководитель _____ Темирбулатова О.Н.

Авторский надзор: ТОО "RB Engineering Group" , БИН 110840010573

Эксперт Айдарханов Ш.Б.,ИИН 940511351008, Приказ №01-22/337 от 15.04.2022 г. _____

Технический надзор: ТОО "АЙМЕРЕКЕ", БИН 930540000893

Эксперт Ноженко В.А., ИИН 830220350540, аттестат № KZ68VJE00050868 от 18.11.2019 г., KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г.,KZ65VJE00040737 от 03.09.2019 г. _____

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области,БИН 060140009959,Павлодарская область, Майский район, с.Коктюбе, Аблайхана,32/1,тел.8718-38-91-4-73

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики,д.26 кв.1 87172953501

Наименование строительства :Капитальный ремонт здания КГУ "Казахстанская ОСШ" в с.Кызыленбек, Майского района,Павлодарской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21	07.02.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Казахстанская ОСШ" в с.Кызыленбек, Майского района,Павлодарской области	64 372 579,82	22 355 433,59							2 682 652,03	25 038 085,62
Итого к оплате:										**25 038 085,62**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области, БИН 060140009959

Руководитель _____ Темирбулатова О.Н.

Технический надзор: ТОО "АЙМЕРЕКЕ", БИН 930540000893

Эксперт Ноженко В.А., ИИН 830220350540, аттестат № KZ68VJE00050868 от 18.11.2019 г., KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г.,KZ65VJE00040737 от 03.09.2019 г. _____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области, БИН 060140009959,Павлодарская область, Майский район, с.Коктюбе, Аблайхана,32/1,тел.8718-38-91-4-73

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан,Республики,26, кв.1 тел.87172953501

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Казахстанская ОСШ" в с.Кызыленбек, Майского района,Павлодарской области**

Объект : **Капитальный ремонт здания**

Договор подряда (контракт) №21 от 07.02.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №3 от 20.06.2022 г.

на общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Внутренняя отделка										
1	4	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	660	1151,08	7,69	759713	5075	257261	399263	1251694	
						753,6	2,58	497376	1703	–	92718		
2	7	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2075,28	1558,43	83,89	3234179	174095	931593	1812981	5450933	
						1025,64	66,37	2128490	137736	–	403773		

3	8 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	1100	805,05	4,94	885555	5434	428758	362534	1347936
					410,33	1,64	451363	1804	–	99847	
Раздел 3 Оконные проемы											
4	11 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК5, ОК6, ОК7, ОК9 НР=90 %	м2 проемов	70,05	25727,08	186,33	1802182	13052	1707673	78814	2031476
					1162,83	87,3	81456	6115	–	150480	
5	12 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК1, ОК4, ОК2 НР=90 %	м2 проемов	207,8	31153,09	192,44	6473612	39989	6168859	255041	7266945
					1274,13	89,58	264764	18615	–	538292	
6	13 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК3, ОК8 НР=90 %	м2 проемов	0,351	25500,29	186,41	8951	65	8281	572	10285

					1720,84	87,3	604	31	–	762	
7	14 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/Ф1 НР=90 %	м2 проемов	1,496	25500,29	186,41	38148	279	35295	2435	43830
					1720,84	87,3	2574	131	–	3247	
8	16 292-101-0101 (пл)	Откосы оконных проемов из ПВХ шириной 400мм	м	789,39	4110		3244393		3244393	–	3503944
					–		–		–	259551	
9	17 292-101-0105 (пл)	Откосы оконных проемов из ПВХ шириной 50мм	м	8,53	3220		27467		27467	–	29664
					–		–		–	2197	
10	18 292-101-0106 (пл)	Откосы оконных проемов из ПВХ шириной 200мм	м	1,26	3780		4763		4763	–	5144
					–		–		–	381	
11	21 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 %	м	200	1302,07	5,96	260414	1192	201798	41773	326362
					287,12	2,97	57424	594	–	24175	
12	22 223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	200	2045		409000		409000	–	441720
					–		–		–	32720	
13	23 223-501-0105	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	0,8	1795		1436		1436	–	1551

	–	–	–	115
Всего		**21 711 484**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		3 484 051		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		239 181		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		166 729		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		13 426 577		
- накладные расходы, тенге		2 953 413		
в т.ч. зарплата, тенге		265 807		
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 608 258		
Всего		**21 711 484**		
Временные здания и сооружения (1,2 %)		260 538		
Итого		**21 972 022**		
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**439 440**		
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г. г.		**22 411 462,2**		
В текущих и прогнозных ценах Иинф=1,05		**23 532 035,36**		
С понижающим коэффициентом к=0,95		**22 355 433,59**		
НДС (12 %)		2 682 652,03		
Итого		**25 038 085,62**		

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области, БИН 060140009959

Руководитель _____ Темирбулатова О.Н.

Авторский надзор: ТОО "RB Engineering Group", БИН 110840010573

Эксперт Айдарханов Ш.Б.,ИИН 940511351008, Приказ №01-22/337 от 15.04.2022 г._____

Технический надзор: ТОО "АЙМЕРЕКЕ", БИН 930540000893

Эксперт Ноженко В.А., ИИН 830220350540, аттестат № KZ68VJE00050868 от 18.11.2019 г., KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г.,KZ65VJE00040737 от 03.09.2019 г. _____

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области,БИН 060140009959,Павлодарская область, Майский район, с.Коктюбе, Аблайхана,32/1,тел.8718-38-91-4-73

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики,д.26 кв.1 87172953501

Наименование строительства :Капитальный ремонт здания КГУ "Казахстанская ОСШ" в с.Кызыленбек, Майского района,Павлодарской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форм	
			номер	дата	наименование		код		наименование	код
			21	07.02.2022 г.						
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Казахстанская ОСШ" в с.Кызыленбек, Майского района,Павлодарской области	74 481 411,93	9 025 742,96							1 083 089,15	10 108 832,11
Итого к оплате:										**10 108 832,11**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области, БИН 060140009959

Руководитель _____ Кенжебулатова О.Н.

Технический надзор: ТОО "АЙМЕРЕКЕ", БИН 930540000893

Эксперт Ноженко В.А., ИИН 830220350540, аттестат № KZ68VJE00050868 от 18.11.2019 г., KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г.,KZ65VJE00040737 от 03.09.2019 г. _____

Заказчик: ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области, БИН 060140009959,Павлодарская область, Майский район, с.Коктюбе, Аблайхана,32/1,тел.8718-38-91-4-73

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан,Республики,26, кв.1 тел.87172953501

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Казахстанская ОСШ" в с.Кызыленбек, Майского района,Павлодарской области**

Объект : **Капитальный ремонт здания**

Договор подряда (контракт) №21 от 07.02.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №4 от 22.07.2022 г.

на Включаемые виды работ

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Оконные откосы												
1	70	1115-0201-0303	Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР=72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м откосов	198,75	1134,42	1,53	225466	304	50383	125841	379412	
						879,39	–	174779	–	–	28105		
2	71	1115-0402-0402	Откосы наружные. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР=72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	198,75	921,86	4,3	183220	855	154389	20425	219937	
						140,76	1,97	27976	392	–	16292		

	Раздел 2 Дверные проемы										
3	90 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	71,82	5812		417418		417418	–	450811
					–		–		–	33393	
	Раздел 3 Внутренняя отделка										
4	91 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	1037,64	381,43	1,08	395787	1121	83561	224376	669776
					299,82	0,51	311105	529	–	49613	
5	92 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	1037,64	189,33	0,45	196456	467	32582	117811	339408
					157,48	0,21	163408	218	–	25141	

6	93	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство/обшивка наддверными проемами/ НР=72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,6	4224,69	29,89	192646	1363	130997	43793	255354
						1322,05	11,82	60285	539	–	18915	
7	94	1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	91,2	471,34	1,92	42986	175	13979	20797	68886
						316,14	0,58	28832	53	–	5103	
8	95	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	91,2	342,1	0,86	31200	78	7344	17146	52214
						260,71	0,41	23777	37	–	3868	

9	96	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	91,2	168,7	0,36	15385	33	2864	9003	26339
						136,94	0,16	12489	15	–	1951	

Всего	**2 462 137**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	802 651
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 396
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 783
- материалы, изделия и конструкции, тенге	893 517
- накладные расходы, тенге	579 192
в т.ч. зарплата, тенге	52 127
- сметная прибыль (8 %), тенге	182 381
Всего	**2 462 137**

на Общестроительные работы

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Внутренняя отделка

1	4	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 % К=-1,000;	м2 отделываемой поверхности	-132,56	1151,08	7,69	-152587	-1019	-51671	-80191	-251400

					753,6	2,58	-99897	-342	–	-18622	
2	5 1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1054,88	392,58	0,86	414125	907	84949	262961	731253
					311,19	0,41	328268	433	–	54167	
3	6 1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1054,88	202,65	0,36	213771	380	33123	144350	386771
					170,89	0,16	180268	169	–	28650	
4	7 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 % К=-1,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	-1037,64	1558,43	83,89	-1617089	-87048	-465797	-906490	-2725465
					1025,64	66,37	-1064245	-68868	–	-201886	
5	8 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 % К=-1,000;	м2 отделываемой поверхности	-62,36	805,05	4,94	-50203	-308	-24307	-20552	-76415

					410,33	1,64	-25588	-102	–	-5660	
6	9 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1037,64	867,57	3,65	900225	3787	257366	512669	1525926
					615,89	1,7	639072	1764	–	113032	
Раздел 2 Оконные проемы											
7	12 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК1, ОК4, ОК2 НР=90 % К=-1,000;	м2 проемов	-127,2	31153,09	192,44	-3962673	-24478	-3776125	-156118	-4448294
					1274,13	89,58	-162069	-11395	–	-329503	
8	15 1115-0108-1901	Откосы оконные внутренние из ПВХ. Устройство НР=72 %	м	799,18	601,61	2,64	480795	2110	37026	317994	862692
					552,64	–	441659	–	–	63903	
9	16 292-101-0101 (пл)	Откосы оконных проемов из ПВХ шириной 400мм К=-1,000;	м	-789,39	367		-289706		-289706	–	-312882
					–		–		–	-23176	

10	17	292-101-0105 (пл)	Откосы оконных проемов из ПВХ шириной 50мм К=-1,000;	м	-8,53	288		-2457		-2457	–	-2654
						–		–		–	-197	
11	18	292-101-0106 (пл)	Откосы оконных проемов из ПВХ шириной 200мм К=-1,000;	м	-1,26	338		-426		-426	–	-460
						–		–		–	-34	
12	19	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство НР=72 %	м	198,82	1378,03	7,36	273980	1463	146159	91225	394421
						635,54	1,73	126358	344	–	29216	
13	21	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 %	м	21,5	1302,07	5,96	27995	128	21693	4491	35085
						287,12	2,97	6173	64	–	2599	
14	22	223-501-0106	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	20,7	2045		42332		42332	–	45719
						–		–		–	3387	
15	26	292-101-0104 (пл)	Замок безопасности на окна	шт	56	1594		89264		89264	–	96405
						–		–		–	7141	

Раздел 3 Дверные проемы

16	27	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах/Д10, Д11, Д14 НР=69 %	м2	12,24	43840,75	51,39	536611	629	505324	21335	602582
						2504,69	21,53	30657	264	–	44636	
17	28	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах/ Д1 НР=69 %	м2	8,64	56401,1	54,28	487306	469	466704	14028	541441
						2330,14	22,93	20132	198	–	40107	
18	29	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах/Д8, Д12 НР=69 %	м2	12,24	61262,75	51,39	749856	629	718570	21335	832886
						2504,69	21,53	30657	264	–	61695	
19	30	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах/ Д9, Д13 НР=69 %	м2	8,64	63298,1	54,28	546896	469	526294	14028	605798
						2330,14	22,93	20132	198	–	44874	
20	31	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69 %	шт.	14	8201,41	2,04	114820	29	95746	13141	138198
						1360,37	–	19045	–	–	10237	

21	32 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков/Д2 НР=90 % К=4,000;	м2	11,52	2909,71	561,55	33520	6469	13183	14055	51381
					1203,76	151,93	13867	1750	–	3806	
22	33 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях/Д4, Д5, Д6, Д7 НР=90 %	м2	74,76	1809,28	85,49	135262	6391	38093	84188	237006
					1214,25	36,99	90777	2765	–	17556	
23	34 1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях/Д3 НР=90 % К=2,000;	м2	6,72	1541,47	119,33	10359	802	2601	6584	18298
					1035,16	53,36	6956	359	–	1355	
24	36 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	2,94	7622		22409		22409	–	24202
					–		–		–	1793	

25	37 223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-14П	м2	6,72	7136		47954		47954	–	51790
					–		–		–	3836	
26	38 292-101-0401 (пл)	Дверь наружная ДН 2400х1200мм по ГОСТ 6629-88	шт	4	49179		196716		196716	–	212453
					–		–		–	15737	
27	39 223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	52	3481		181012		181012	–	195493
					–		–		–	14481	
28	40 223-502-0902	Ручка раздельная	пара	52	3663		190476		190476	–	205714
					–		–		–	15238	
29	41 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	104	520		54080		54080	–	58406
					–		–		–	4326	
30	42 1115-0108-1901	Откосы дверные из ПВХ. Устройство НР=80 %	м	472,7	1720,93	5,74	813484	2713	579781	185257	1078640
					488,66	1,23	230990	581	–	79899	
31	43 292-101-0402 (пл)	Откос дверной из ПВХ листов шириной 120мм	м	103	5282		544046		544046	–	587570
					–		–		–	43524	
32	44 292-101-0403 (пл)	Откос дверной из ПВХ листов шириной 200мм	м	92,1	5646		519997		519997	–	561597

					–		–		–	41600	
33	45 292-101-0408 (пл)	Откос дверной из ПВХ листов шириной 250мм	м	24,3	5965		144950		144950	–	156546
					–		–		–	11596	
34	46 292-101-0404 (пл)	Откос дверной из ПВХ листов шириной 380мм	м	64,9	6466		419643		419643	–	453214
					–		–		–	33571	
35	47 292-101-0405 (пл)	Откос дверной из ПВХ листов шириной 400мм	м	23,4	7377		172622		172622	–	186432
					–		–		–	13810	
36	48 292-101-0406 (пл)	Откос дверной из ПВХ листов шириной 510 мм	м	122,7	7668		940864		940864	–	1016133
					–		–		–	75269	
37	49 292-101-0407 (пл)	Откос дверной из ПВХ листов шириной 640 мм	м	42,3	7923		335143		335143	–	361954
					–		–		–	26811	

Раздел 4 Демонтажные работы

38	50 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	23	2200,76	120,88	50617	2780	–	35384	92881
					2079,88	56,85	47837	1308	–	6880	
39	51 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	54,36	377,67	–	20530	–	–	14782	38137
					377,67	–	20530	–	–	2825	

40	52	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2	17,43	1538,8	35,99	26821	627	–	18255	48682
						1502,81	15,06	26194	263	–	3606	
41	53	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2	11,34	1436,08	37,99	16285	431	–	11065	29538
						1398,09	16,05	15854	182	–	2188	
42	54	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	92	1475,42	60,68	135739	5583	–	95643	249893
						1414,74	29,15	130156	2682	–	18511	
43	55	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72 %	м2	218,21	511,19	21,96	111547	4792	–	78614	205374
						489,23	11,14	106755	2431	–	15213	
44	56	1206-0101-0301	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие НР=72 %	м2	117,215	2729,7	48,11	319962	5639	–	228223	592040
						2681,59	22,63	314323	2653	–	43855	

45	57 1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=84 %								
			м2	1329,78	228,88	–	304360	–	–	255662	604824
					228,88	–	304360	–	–	44802	
46	58 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка								
			т	10	117		1170		–	–	1264
					–		–		–	94	
47	59 412-101-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км К=3,000;								
			т·км	30	79		2370		–	–	2560
					–		–		–	190	

Всего	**6 303 629**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 799 221
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-65 626
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-62 035
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 817 621
- перевозка грузов, тенге	3 540
- накладные расходы, тенге	1 281 918
в т.ч. зарплата, тенге	115 373
- сметная прибыль (8 %), тенге	466 938
Всего	**8 765 756**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	105 189
Итого	**8 870 945**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**177 419**

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-65 626
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-62 035
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 817 621
- перевозка грузов, тенге	3 540
- накладные расходы, тенге	1 281 918
в т.ч. зарплата, тенге	115 373
- сметная прибыль (8 %), тенге	466 938
Всего	**8 765 756**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	105 189
Итого	**8 870 945**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**177 419**
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г. г.	**9 048 364,0**
В текущих и прогнозных ценах	
Иинф=1,05	**9 500 782,17**
С понижающим коэффициентом к=0,95	**9 025 742,96**
НДС (12 %)	1 083 089,15
Итого	**10 108 832,11**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области, БИН 60140009959

Руководитель Темирбулатова О.Н. _____

Авторский надзор: ТОО "RB Engineering Group" , БИН 110840010573

Эксперт Айдарханов Ш.Б.,ИИН 940511351008, Приказ №01-22/337 от 15.04.2022 г. _____

Технический надзор: ТОО "АЙМЕРЕКЕ", БИН 930540000893

Эксперт Ноженко В.А., ИИН 830220350540, аттестат № KZ68VJE00050868 от 18.11.2019 г., KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г.,KZ65VJE00040737 от 03.09.2019 г. _____