Заказчик: ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области,БИН 060140009959,Павлодарская область, Майский район, с.Коктюбе, Аблайхана,32/1,тел.8718-38-91-4-73

Форма 3-КС

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики,д.26

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания КГУ "Акшиманская ОСШ" в с.Жана Акшиман,Майского района,Павлодарской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2022 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форм	
			номер	дата	наименование		код		наименование	код
			20	07.02.2022 г.						
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов. объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Акшиманская ОСШ" в с.Жана Акшиман,Майского района,Павлодарской области	20 027 966,97	17 882 113,36							2 145 853,60	20 027 966,97
Итого к оплате:										**20 027 966,97**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области, БИН 60140009959

Руководитель Темирбулатова О.Н. _____

Технический надзор: ТОО "Лидер", БИН 110940004909

Эксперт Шакаров Т.К., ИИН 631022350109, аттестат № KZ58VJE00045325 от 18.03.2019 г., KZ67VJE00048267 от 26.07.2019 г._____

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области,БИН 60140009959,Павлодарская область, Майский район, с.Коктюбе, Аблайхана,32/1,тел.8718-38-91-4-73

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан,Республики,26, тел.87172953501

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Акшиманская ОСШ" в с.Жана Акшиман,Майского района,Павлодарской области**

Объект : **Капитальный ремонт здания**

Договор подряда (контракт) № 20 от 07.02.2022 г.

Акт приемки выполненных работ за апрель 2022 г.

на Обестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Внутрення отделка										
1	8	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	500	1151,08	7,69	575540	3845	194895	302472	948253	
						753,6	2,58	376800	1290	–	70241		
2	11	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1200	1573,45	83,89	1888140	100668	556704	1048330	3171388	

					1025,64	66,37	1230768	79644	–	234918	
3	12	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	1200	805,05	4,94	966060	5928	467736	395491	1470475
						410,33	1,64	492396	1968	–	108924	
Раздел 3 Оконные проемы												
4	16	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК5, ОК6 НР=90 %	м2 проемов	112	36411,09	192,44	4078042	21553	3913786	137462	4552744
						1274,13	89,58	142703	10033	–	337240	
5	24	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 %	м	60	4204,07	5,96	252244	358	234659	12532	285958
						287,12	2,97	17227	178	–	21182	
Раздел 4 Демонтажные работы												
6	170	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	28	1475,42	60,68	41312	1699	–	29109	76055
						1414,74	29,15	39613	816	–	5634	

7	171	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72 %	м2	112	511,19	21,96	57253	2460	–	40350	105411
						489,23	11,14	54794	1248	–	7808	
8	172	1206-0101-0301	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие НР=72 %	м2	60	2729,7	48,11	163782	2887	–	116822	303052
						2681,59	22,63	160895	1358	–	22448	
9	173	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=84 %	м2	2216,3	228,88	–	507267	–	–	426104	1008041
						228,88	–	507267	–	–	74670	
10	175	1211-0103-0101	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов НР=72 % К=0,500;	м2	662	485,34	250,35	321295	165732	1576	165885	526154
						232,61	115,42	153988	76408	–	38974	
11	176	1211-0103-0101	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов/цоколь НР=72 %	м2	353	485,34	250,35	171325	88374	840	88455	280562
						232,61	115,42	82111	40743	–	20782	

Всего	**12 728 093**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 258 562
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	393 504
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	213 686
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 370 196
- накладные расходы, тенге	2 763 012
в т.ч. зарплата, тенге	248 670

- сметная прибыль (8 %), тенге 942 821

Всего **12 728 093**

по локальной смете 2-1-2 на Отопление

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отопление													
1	1	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	40	1717,04	21,34	68682	854	48017	14519	89857	
						495,27	8,84	19811	354	–	6656		
2	2	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	157	2068,47	19,69	324750	3091	254886	66605	422663	
						425,3	7,59	66772	1192	–	31308		
3	3	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	87	2356,27	36,56	204995	3181	155470	46675	271804	

					532,7	14,75	46345	1283	–	20134	
4	4 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=98 %	кВт	99,68	17257,5	171,68	1720228	17113	1615283	94047	1959417
					881,14	81,6	87832	8134	–	145142	
5	5 261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	5,4	159		859		859	–	928
					–		–		–	69	
6	6 292-102-0101 (пл)	Комплект термостатической регулировки радиаторов, прямоц Giacomini (Италия)	комплект	54	12384		668730		668730	–	722235
					–		–		–	53498	
7	7 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %	шт.	54	490,58	–	26491	–	16499	9792	39186
					185,04	–	9992	–	–	2903	
8	8 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	63	537		33831		33831	–	36537
					–		–		–	2706	
9	9 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР=72 % К=2,000;	м2	372	111,75	3,47	41571	1291	31423	6506	51923
					23,81	0,48	8857	179	–	3846	
10	10 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	186	100,82	2,69	18753	500	8167	7304	28141
					54,22	0,32	10085	60	–	2084	

11	11	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %								
				шт.	2	2655,66	128,5	5311	257	548	3293	9292
						2252,98	33,35	4506	67	–	688	
12	12	242-203-0303	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40								
				шт.	1	98768		98768		98768	–	106669
						–		–		–	7901	
13	13	242-203-0304	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50								
				шт.	1	98868		98868		98868	–	106777
						–		–		–	7909	
14	14	1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	2	865,89	2,57	1732	5	222	1084	3041
						752,48	0,73	1505	1	–	225	
15	15	245-506-0108	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40	шт.	1	36946		36946		36946	–	39902

						–		–		–	2956	
16	16 245-506-0109	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 2", Kvs 33,0 м3/ч, DN 50	шт.	1	46324		46324		46324	–	50030
					–		–		–	3706	
17	17 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	284	108,85	1,17	30913	332	554	21619	56735
					105,73	–	30027	–	–	4203	
Раздел 2 Демонтажные работы											
18	18 1215-0102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72 %	м трубопровода	40	512,19	–	20488	–	–	14751	38058
					512,19	–	20488	–	–	2819	
19	19 1215-0102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72 %	м трубопровода	157	741,19	–	116367	–	–	83784	216163
					741,19	–	116367	–	–	16012	
20	20 1215-0102-0303	Трубопроводы из стальных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72 %	м трубопровода	87	535,32	1,53	46573	133	997	32719	85635
					522,33	–	45443	–	–	6343	
21	21 1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	70	1922,51	96,03	134576	6722	–	94663	247578
					1826,48	51,76	127854	3623	–	18339	

22	22 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	5	117	585	–	–	632
					–	–	–	47	
23	23 412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км К=3,000;	т·км	15	76	1140	–	–	1231
					–	–	–	91	

Всего	**4 584 434**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	595 884
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 479
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 893
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 116 398
- перевозка грузов, тенге	1 725
- накладные расходы, тенге	497 361
в т.ч. зарплата, тенге	44 763
- сметная прибыль (8 %), тенге	339 586
Всего	**4 584 434**

Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.	**17 312 527**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	207 750
Итого	**17 520 277**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска(зона повышенного радиационного риска)	**273 141**
Итого	**17 793 418**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**350 406**
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г. г.	**18 143 823,9**
В текущих и прогнозных ценах Иинф=1,05	**19 051 015,06**
С понижающим коэффициентом к=0,9386436	**17 882 113,36**
НДС (12 %)	2 145 853,60
Итого	**20 027 966,97**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области, БИН 60140009959

Руководитель Темирбулатова О.Н. _____

Авторский надзор: ТОО "RB Engineering Group" , БИН 110840010573

Эксперт Айдарханов Ш.Б.,ИИН 940511351008, Приказ №01-22/336 от 15.04.2022 г. _____

Технический надзор: ТОО "Лидер", БИН 110940004909

Эксперт Шакаров Т.К., ИИН 631022350109, аттестат № KZ58VJE00045325 от 18.03.2019 г., KZ67VJE00048267 от 26.07.2019 г._____

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области,БИН 060140009959,Павлодарская область, Майский район, с.Коктюбе, Аблайхана,32/1,тел.8718-38-91-4-73

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики,д.26 кв.1 87172953501

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания КГУ «Акшиманская ОСШ»в с.Жана Акшиман,Майского района, Павлодарской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		20	07.02.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ «Акшиманская ОСШ»в с.Жана Акшиман,Майского района, Павлодарской области	43 825 532,78	21 247 826,62							2 549 739,19	23 797 565,81
Итого к оплате:										**23 797 565,81**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области, БИН 60140009959

Руководитель _____ Темирбулатова О.Н.

Технический надзор: ТОО "Лидер", БИН 110940004909

Эксперт Шакаров Т.К., ИИН 631022350109, аттестат № KZ58VJE00045325 от 18.03.2019 г., KZ67VJE00048267 от 26.07.2019 г._____

"SANA-2015". Версия 21.3.2 от 20.08.21 г. Цены

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

региона

Заказчик: ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области,БИН 060140009959,Павлодарская область, Майский район, с.Коктюбе, Аблайхана,32/1,тел.8718-38-91-4-73

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан,Республики,26, кв.1, тел.87172953501

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Акшиманская ОСШ" в с.Жана Акшиман,Майского района,Павлодарской области

Объект : Капитальный ремонт здания

Договор подряда (контракт) № 20 от 07.02.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 25.05.2022 г.

на общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Наружные работы												
	1.1 Фасад												
1	1	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1059,2	1896,6	32,94	2008879	34890	1047242	765759	2996609	
						874,95	28,75	926747	30452	–	221971		
2	3	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 % К=0,500;	м2 оштукатуриваемой поверхности	176,5	1896,6	32,94	334750	5814	174507	127602	499340	

					874,95	28,75	154429	5074	–	36988		
1.2 Внутренняя отделка												
3	8	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	215,7	1151,08	7,69	248288	1659	84078	130487	409077
						753,6	2,58	162552	557	–	30302	
4	11	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	300,6	1573,45	83,89	472979	25217	139454	262606	794432
						1025,64	66,37	308307	19951	–	58847	
5	12	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	300,6	805,05	4,94	241998	1485	117168	99070	368353
						410,33	1,64	123345	493	–	27285	
1.3 Оконные проемы												

6	16	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК5, ОК6 НР=90 %	м2 проемов	224	36411,09	192,44	8156084	43107	7827572	274924	9105489
						1274,13	89,58	285405	20066	–	674481	
7	20	1115-0108-1901	Откосы оконные внутренние из ПВХ 400 мм. Устройство НР=72 %	м	504	601,61	2,64	303211	1331	23350	200542	544053
						552,64	–	278531	–	–	40300	
8	21	292-101-0101 (пл)	Откосы оконных проемов из ПВХ шириной 400мм	м	504	3743		1886472		1886472	–	2037390
						–		–		–	150918	
9	24	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 %	м	112	4204,07	5,96	470856	668	438031	23393	533789
						287,12	2,97	32157	333	–	39540	
1.4 Демонтажные работы												
10	170	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	56	1475,42	60,68	82624	3398	–	58217	152108
						1414,74	29,15	79225	1632	–	11267	
11	171	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72 %	м2	224	511,19	21,96	114507	4919	–	80700	210824

						489,23	11,14	109588	2495	–	15617		
12	172	1206-0101-0301	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие НР=72 %	м2	56	2729,7	48,11	152863	2694	–	109034	282849	
						2681,59	22,63	150169	1267	–	20952		
13	175	1211-0103-0101	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов НР=72 %	м2	662	485,34	250,35	321295	165732	1576	165885	526154	
						232,61	115,42	153988	76408	–	38974		

Всего	**18 460 467**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 764 443
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	290 914
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	158 728
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 739 450
- накладные расходы, тенге	2 298 219
в т.ч. зарплата, тенге	206 840
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 367 442
Всего	**18 460 467**

на Электротехнические решения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Оборудование

1	1 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %	шт.	15	4465,49	1393,13	66982	20897	1475	38150	113543
					2974	558,43	44610	8376	–	8411	
2	2 247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	12	6700		80400		80400	–	86832
					–		–		–	6432	
3	3 247-201-0134	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	2	1462		2924		2924	–	3158
					–		–		–	234	
4	4 247-201-0137	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	1	3692		3692		3692	–	3987
					–		–		–	295	
5	5 261-102-0371	Шина нулевая 6x9 /6	шт.	12	515		6180		6180	–	6674
					–		–		–	494	
6	6 1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	48	777,98	–	37343	–	1655	26766	69238
					743,5	–	35688	–	–	5129	

7	7 247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	12	1815		21780		21780	–	23522
					–		–		–	1742	
8	8 247-204-0737	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	30	1114		33420		33420	–	36094
					–		–		–	2674	
9	9 247-204-0735	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	1053		4212		4212	–	4549
					–		–		–	337	
10	10 247-204-3407	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 63А 25кА	шт.	2	13716		27432		27432	–	29627
					–		–		–	2195	
	Раздел 2 Электроосвещение										
11	11 1121-0401-0104	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах НР=72 %	шт.	21	1237,25	49,47	25982	1039	126	18184	47699
					1181,8	20,86	24818	438	–	3533	
12	12 292-103-0201 (пл)	Светильник светодиодный потолочный Призма 36 IP40	шт	21	12825,58		269337		269337	–	290884
					–		–		–	21547	

Раздел 3 Электроустановочные изделия

13	13 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	46	239,81	0,22	11031	10	1553	6821	19280
					205,82	0,1	9468	5	–	1428	
14	14 247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	12	476		5712		5712	–	6169
					–		–		–	457	
15	15 247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	30	636		19080		19080	–	20606
					–		–		–	1526	
16	16 247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	401		401		401	–	433
					–		–		–	32	

17	17 247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	421		1263		1263	–	1364
					–		–		–	101	
18	18 1308-0305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования НР=72 %									
			шт.	2	1146,3	10,91	2293	22	85	1580	4183
					1092,65	4,71	2185	9	–	310	
19	19 247-214-0602	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44/Силовой разъем РШ ВШ 30 4К 32А									
			шт.	2	1701		3402		3402	–	3674
					–		–		–	272	
20	20 247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм									
			шт.	75	31		2325		2325	–	2511
					–		–		–	186	
21	21 247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм									
			шт.	27	49		1323		1323	–	1429
					–		–		–	106	

22	22 243-902-1402	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 4,5 до 12 мм2. Прим	100 шт.	2	2550		5100		5100	–	5508
					–		–		–	408	
23	23 1308-0208-0211	Проводник заземляющий. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	12	434,11	18,31	5209	220	–	3623	9539
					415,8	3,48	4990	42	–	707	
24	24 292-103-0301 (пл)	Проводник заземляющий П1	шт	12	319		3828		3828	–	4134
					–		–		–	306	
25	25 292-103-0302 (пл)	Шина заземляющая YNN10-69-16D-K05	шт	12	729		8748		8748	–	9448
					–		–		–	700	

Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция

26	26 1121-0301-0102	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72 %	м	850	428,38	3,35	364123	2848	36992	233821	645780
					381,51	0,55	324284	468	–	47836	
27	27 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,153	301095		46068		46068	–	49753
					–		–		–	3685	

28	28 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,561	468325		262730		262730	–	283748
					–		–		–	21018	
29	29 243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,1224	789943		96689		96689	–	104424
					–		–		–	7735	
30	30 243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,153	499623		76442		76442	–	82557
					–		–		–	6115	
	Раздел 5 Демонтажные работы										
31	31 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	46	66,23	–	3047	–	–	2194	5660
					66,23	–	3047	–	–	419	
32	32 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72 %	м	850	109,57	0,25	93135	213	–	66990	172935
					109,32	0,14	92922	119	–	12810	
33	33 1308-0305-0909	Щиты распределительные. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	15	1542,9	30	23144	450	–	16467	42780

					1512,9	11,8	22694	177	–	3169	
34	34	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72 %	шт.	21	191,7	1,89	4026	40	–	2884	7463
						189,81	0,96	3986	20	–	553	
35	35	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	2	891		1782		–	–	1925
						–		–		–	143	
36	36	412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км К=3,000;	т·км	6	76		456		–	–	492
						–		–		–	36	

Всего	**2 201 612**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	568 692
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 739
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 654
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 024 366
- перевозка грузов, тенге	2 238
- накладные расходы, тенге	417 480
в т.ч. зарплата, тенге	37 573
- сметная прибыль (8 %), тенге	163 082
Всего	**2 201 612**
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.	**20 662 079**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	247 945
Итого	**20 910 024**

Затраты на дополнительную оплату труда в	230 571
Итого	21 140 595
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	418 200
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г. г.	21 558 795,4
В текущих и прогнозных ценах Иинф=1,05	**22 636 735,20**
С понижающим коэффициентом к=0,9386436	**21 247 826,62**
НДС (12 %)	2 549 739,19
Итого	**23 797 565,81**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области, БИН 60140009959

Руководитель Темирбулатова О.Н. _____

Авторский надзор: ТОО "RB Engineering Group", БИН

Эксперт Айдарханов Ш.Б.,ИИН 940511351008, Приказ №01-22/336 от 15.04.2022 г. _____

Технический надзор: ТОО "Лидер", БИН 110940004909

Эксперт Шакаров Т.К., ИИН 631022350109, аттестат № KZ58VJE00045325 от 18.03.2019 г., KZ67VJE00048267 от 26.07.2019 г. _____

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области,БИН 060140009959,Павлодарская область, Майский район, с.Коктюбе, Аблайхана,32/1,тел.8718-38-91-4-73

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики,д.26

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания КГУ "Акшиманская ОСШ" в с.Жана Акшиман,Майского района,Павлодарской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форм	
			номер	дата	наименование		код		наименование	код
			20	07.02.2022 г.						
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Акшиманская ОСШ" в с.Жана Акшиман,Майского района,Павлодарской области	69 081 766,27	22 550 208,47							2 706 025,02	25 256 233,49
Итого к оплате:										**25 256 233,49**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области, БИН 060140009959

Руководитель Темирбулатова О.Н. _____

Технический надзор: ТОО "Лидер", БИН 110940004909

Эксперт Шакаров Т.К., ИИН 631022350109, аттестат № KZ58VJE00045325 от 18.03.2019 г., KZ67VJE00048267 от 26.07.2019 г._____

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области,БИН 60140009959,Павлодарская область, Майский район, с.Коктюбе, Аблайхана,32/1,тел.8718-38-91-4-73

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан,Республики,26, тел.87172953501

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Акшиманская ОСШ" в с.Жана Акшиман,Майского**
Объект : **Капитальный ремонт здания**

Договор подряда (контракт) № 20 от 07.02.2022 г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2022 г.
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Фасад												
1	1	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	264,8	1896,6	32,94	502220	8723	261810	191440	749153	
						874,95	28,75	231687	7613	–	55493		
2	3	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	176,5	1896,6	32,94	334750	5814	174507	127602	499340	

					874,95	28,75	154429	5074	–	36988	
Раздел 3 Оконные проемы											
3	15 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8 НР=90 %	м2 проемов	70,04	25727,08	186,33	1801925	13051	1707430	78803	2031186
					1162,83	87,3	81445	6114	–	150458	
4	16 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК5, ОК6 НР=90 %	м2 проемов	104,92	36411,09	192,44	3820252	20191	3666379	128773	4264947
					1274,13	89,58	133682	9399	–	315922	
5	17 1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых.ОК7 , ОК9, ОК10, ОК11, ОК12 НР=72 %	м2	22,24	35183,76	204,76	782487	4554	743109	26676	873896

					1565,84	100,08	34824	2226	–	64733	
6	18 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК13 НР=90 %	м2 проемов	1,2	25613,29	186,41	30736	224	28447	1953	35304
					1720,84	87,3	2065	105	–	2615	
7	19 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК14 НР=90 %	м2 проемов	1,35	26730,29	186,41	36086	252	33511	2197	41346
					1720,84	87,3	2323	118	–	3063	
8	24 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 %	м	153,63	4204,07	5,96	645871	916	600845	32088	732196
					287,12	2,97	44110	456	–	54237	
Раздел 4 Демонтажные работы											
9	170 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	66	1475,42	60,68	97378	4005	–	68614	179271
					1414,74	29,15	93373	1924	–	13279	
10	171 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72 %	м2	286,9	511,19	21,96	146660	6300	–	103360	270022
					489,23	11,14	140360	3196	–	20002	

11	172	1206-0101-0301	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие НР=72 %	м2	50,215	2729,7	48,11	137072	2416	–	97770	253629
						2681,59	22,63	134656	1136	–	18787	

Всего	**9 930 290**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 052 954
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66 446
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 361
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 216 038
- накладные расходы, тенге	859 276
в т.ч. зарплата, тенге	77 335
- сметная прибыль (8 %), тенге	735 577
Всего	**9 930 290**

на Включаемые виды работ

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Фасад													
1	1	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	290	1896,6	32,94	550014	9553	286726	188693	797804	

2	2 1115-0201-0303	Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР=72 %			874,95	28,75	253736	8338	–	59097	
			м откосов	955	1754,54	1,22	1675586	1165	944142	525801	2377498
					764,69	–	730279	–	–	176111	
3	3 1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72 %									
			м2 вертикальной проекции	760	887,37	45,88	674401	34869	235539	302470	1055021
					531,57	21,19	403993	16104	–	78150	
4	4 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=72 %									
			м3	24	21079,97	18,24	505919	438	119601	277834	846453
					16078,37	–	385881	–	–	62700	
5	5 292-101-0801 (пл)ТОО "ЗаводМеталлПрофиль"	Кирпич рядовой полнотелый 250х120х65 марки М100									
			шт	9589,1	137		1313707		1313707	–	1418804
					–		–		–	105097	

6	6 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3/без стоимости кирпича/ НР=72 %									
			м3	33,9	21079,97	18,24	714611	618	168936	392441	1195616
					16078,37	–	545057	–	–	88564	
7	7 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,05	1896,6	32,94	174582	3032	91011	59893	253233
					874,95	28,75	80539	2646	–	18758	
Раздел 2 Внутрення отделка											
8	8 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	1163,32	867,84	6,18	1009576	7189	453439	396967	1519066
					471,88	2,06	548947	2396	–	112523	

9	9 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	683,29	1266,07	9,63	865093	6580	266340	427954	1396491
					866,65	3,23	592173	2207	–	103444	
10	10 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,05	1444,71	98,38	132986	9056	33379	70476	219739
					983,71	79,66	90551	7333	–	16277	

11	11 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Устройство НР=72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	117,16	4430,48	37,37	519075	4378	336571	129497	700458
					1520,36	14,78	178125	1732	–	51886	
Раздел 3 Дверные проемы											
12	12 223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	15,12	5812		87877		87877	–	94907
					–		–		–	7030	

13	13 223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П							
			м2	5,04	7622	38415	38415	–	41488
					–	–	–	3073	
Всего						**11 916 579**			
в том числе									
- зарплата рабочих-строителей, тенге						3 809 281			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						76 878			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						40 756			
- материалы, изделия и конструкции, тенге						4 375 683			
- накладные расходы, тенге						2 772 026			
в т.ч. зарплата, тенге						249 482			
- сметная прибыль (8 %), тенге						882 710			
Всего						**11 916 579**			
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.						**21 846 869**			
Временные здания и сооружения (1,2 %)						262 162			
Итого						**22 109 031**			
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска(зона повышенного радиационного риска)						**329 026**			
Итого						**22 438 057**			
Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**442 181**			

Итого в текущих ценах с 18.08.21 г. г.	**22 880 238,06**
В текущих и прогнозных ценах Иинф=1,05	**24 024 249,96**
С понижающим коэффициентом к=0,9386436	**22 550 208,47**
НДС (12 %)	2 706 025,02
Итого	**25 256 233,49**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области, БИН 60140009959

Руководитель _____ Темирбулатова О.Н.

Авторский надзор: ТОО "RB Engineering Group", БИН 110840010573

Эксперт Айдарханов Ш.Б.,ИИН 940511351008, Приказ №01-22/336 от 15.04.2022 г._____

Технический надзор: ТОО "Лидер", БИН 110940004909

Эксперт Шакаров Т.К., ИИН 631022350109, аттестат № KZ58VJE00045325 от 18.03.2019 г., KZ67VJE00048267 от 26.07.2019 г._____

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области,БИН 060140009959,Павлодарская область, Майский район, с.Коктюбе, Аблайхана,32/1,тел.8718-38-91-4-73

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики,д.26 кв.1 т.87172953501

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания КГУ "Акшиманская ОСШ" в с.Жана Акшиман,Майского района,Павлодарской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форм	
			номер	дата	наименование		код		наименование	код
			20	07.02.2022 г.						
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов. объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Акшиманская ОСШ" в с.Жана Акшиман,Майского района,Павлодарской области	90 052 872,11	18 724 201,64							2 246 904,20	20 971 105,84
Итого к оплате:										**20 971 105,84**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области, БИН 060140009959

Руководитель _____ Темирболатова О.Н.

Технический надзор: ТОО "Лидер", БИН 110940004909

Эксперт Шакаров Т.К., ИИН 631022350109, аттестат № KZ58VJ00045325 от 18.03.2019 г.

KZ67VJE00048267 от 26.07.2019 г._____

Заказчик: ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области,БИН 60140009959,Павлодарская область, Майский район, с.Коктюбе, Аблайхана,32/1,тел.8718-38-91-4-73

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан,Республики,26, тел.87172953501

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Акшиманская ОСШ" в с.Жана Акшиман,Майского района,Павлодарской области

Объект : Капитальный ремонт здания

Договор подряда (контракт) № 20 от 07.02.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №4 от 22.07.2022г.

ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Фасад												
1	170	1115-0402-0404	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	290	311,73	0,65	90402	189	42685	34281	134658	
						163,89	0,29	47528	84	–	9975		
2	171	1115-0402-0404	Откосы наружные. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	238,75	311,73	0,65	74426	155	35142	28223	110861	
						163,89	0,29	39129	69	–	8212		

3	172	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72 %	м2 вертикальной проекции	238,684	887,37	45,88	211801	10951	73973	94993	331338
						531,57	21,19	126877	5058	–	24544	
4	174	292-101-0801 (пл)ТОО "ЗаводМеталлПрофиль"	Кирпич рядовой полнотелый 250x120x65 марки М100	шт	10,9	137		1493		1493	–	1612
						–		–		–	119	
Раздел 2 Внутренняя отделка												
5	178	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 отделываемой поверхности	2663.92	693,78	6,18	1848174	16463	723414	801925	2862107
						416,04	2,06	1108297	5488	–	212008	
6	179	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	1163.32	381,43	1,08	443725	1256	93682	251554	750901
						299,82	0,51	348787	593	–	55622	

7	180	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	1163,32	189,33	0,45	220251	523	36528	132080	380517
						157,48	0,21	183200	244	–	28186	
8	182	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	683,29	439,48	1,08	300292	738	55025	176311	514731
						357,87	0,51	244529	348	–	38128	
9	183	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР=72 % ОПрп3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	683,29	228,38	0,45	156050	307	21455	96790	273067

					196,53	0,21	134287	143	–	20227	
10	185 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 поверхности облицовки	63,93	4367,88	21,3	279239	1362	133548	104342	414267
					2257,61	9,23	144329	590	–	30686	
11	186 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	30,69	2237,99	27,23	68684	836	7694	43541	121203
					1960,07	10,39	60155	319	–	8978	
12	187 233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	31,3038	2276		71247		71247	–	76947
					–		–		–	5700	
13	189 1110-0102-0603	Короб. Обшивка фанерой толщиной 10мм НР=72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	5,4	2226,53	19,1	12023	103	6098	4226	17549
					1078,11	8,77	5822	47	–	1300	

14	190 1111-0101-3504	Покрытия из фанеры/коридор и актовый зал/. Устройство НР=72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	136,65	3504,8	49,34	478931	6742	389422	61908	584106
					605,68	23,55	82766	3218	–	43267	
15	191 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума коммерческого/коридор и актовый зал/. Устройство НР=72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	136,65	5108,17	58,06	698031	7934	646279	33834	790414
					320,66	23,23	43818	3174	–	58549	
16	192 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 % ОПр п3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м плинтусов	109,5	302,21	3,04	33092	333	21136	8461	44877
					106,15	1,17	11623	128	–	3324	
17	193 1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом/сцена/ НР=72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2 покрытия	6,6	3804,86	86,73	25112	572	22088	1933	29209

					371,45	35,3	2452	233	–	2164	
18	194 1111-0101-4901	Уголок /обрамление сцены/. Устройство НР=72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м	10	789,16	0,59	7892	6	5503	1715	10375
					238,24	–	2382	–	–	768	
Раздел 3 Водопровод и канализация											
19	195 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	20	871,83	1,44	17437	29	40	12512	32345
					868,41	0,48	17368	10	–	2396	
20	196 241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	19,96	232		4631		4631	–	5001 Казахстан
					–		–		–	370	
21	197 241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	82		820		820	–	886 Казахстан
					–		–		–	66	

22	198	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	15	840,62	3,5	12609	53	66	9006	23344	
						832,72	1,13	12491	17	–	1729		
23	199	241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	14,97	493		7380		7380	–	7970	Казахстан
						–		–		–	590		
24	200	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	281		1686		1686	–	1821	Казахстан
						–		–		–	135		
25	201	1116-0501-0402	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=72 %	м трубопровода	60	1265,5	2,55	75930	153	717	54053	140382	
						1251	0,21	75060	13	–	10399		

26	202	241-205-0102	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 20x1,9; PN 10	м	59,4	509		30235		30235	–	32654	
						–		–		–	2419		
27	203	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	4	3110,18	99,13	12441	397	875	8178	22269	
						2792,4	47,07	11170	188	–	1650		
28	204	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72 %	шт.	4	1035,19	0,12	4141	–	131	2887	7590	
						1002,4	–	4010	–	–	562		
29	205	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	4	3860,96	196,69	15444	787	2136	9287	26709	
						3130,2	94,19	12521	377	–	1978		
30	206	244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	4	8000		32000		32000	–	34560	Казахстан
						–		–		–	2560		

31	207	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	4	785		3140		3140	–	3391	Казахстан
						–		–		–	251		
32	208	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	4	10780		43120		43120	–	46570	Казахстан
						–		–		–	3450		
33	209	244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	4	8879		35516		35516	–	38357	Казахстан
						–		–		–	2841		
34	210	244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	4	8876		35504		35504	–	38344	Казахстан
						–		–		–	2840		
35	211	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72 %	м подводок	1	767,36	–	767	–	397	266	1116	
						370,36	–	370	–	–	83		

Раздел 4 Дверные проемы

36	212 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 % ОПр п.3.12: ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	м2	20,16	2012,78	106,85	40578	2154	10272	20940	66439
					1396,39	46,24	28151	932	–	4921	
37	215 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	22	520		11440		11440	–	12355
					–		–		–	915	
38	216 223-502-0305	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8	шт.	11	3525		38775		38775	–	41877
					–		–		–	3102	

Раздел 5 Демонтажные работы

39	217 1211-0103-0101	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов НР=72 %	м2	290	485,34	250,35	140749	72602	690	72669	230491
					232,61	115,42	67457	33472	–	17073	
40	218 1211-0103-0101	Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с земли и лесов/оконные откосы/ НР=72 %	м2	238,75	485,34	250,35	115875	59771	568	59827	189758

						232,61	115,42	55536	27557	–	14056	
41	219	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	4	2200,76	120,88	8803	484	–	6154	16154
						2079,88	56,85	8320	227	–	1197	
42	220	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	20,16	377,67	–	7614	–	–	5482	14144
						377,67	–	7614	–	–	1048	
43	221	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР=72 %	м2	996,03	228,88	–	227971	–	–	164139	423479
						228,88	–	227971	–	–	31369	

Всего	**8 906 745**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 114 020
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	184 900
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82 529
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 646 551
- накладные расходы, тенге	2 301 517
в т.ч. зарплата, тенге	207 137
- сметная прибыль (8 %), тенге	659 757
Всего	**8 906 745**

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль		

						строителей		строителей	машин	инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Наружные работы													
1.1 Фасад													
1	2	1115-0402-0404	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1324	311,73	0,65	412731	861	194880	173899	633560	
						163,89	0,29	216990	384	–	46930		
1.2 Цоколь													
2	4	1115-0402-0404	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	353	311,73	0,65	110041	229	51958	46364	168917	
						163,89	0,29	57853	102	–	12512		
Раздел 2 Внутренняя отделка													
3	9	1115-0405-0113	Потолки. подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	715,7	392,58	0,86	280970	616	57635	178410	496130	
						311,19	0,41	222719	293	–	36750		
4	10	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	715,7	202,65	0,36	145037	258	22473	97937	262412	

					170,89	0,16	122306	115	–	19438	
5	13 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1500,6	867,57	3,65	1301876	5477	372194	741405	2206743
					615,89	1,7	924205	2551	–	163462	
Раздел 3 Оконные проемы											
6	20 1115-0108-1901	Откосы оконные внутренние из ПВХ 400 мм. Устройство НР=72 %	м	451	601,61	2,64	271326	1191	20895	179454	486842
					552,64	–	249241	–	–	36062	
7	21 292-101-0101 (пл)	Откосы оконных проемов из ПВХ шириной 400мм	м	451	3743		1688107		1688107	–	1823156
					–		–		–	135049	
8	22 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство НР=72 %	м	299,3	1378,03	7,36	412444	2203	220024	137329	593755
					635,54	1,73	190217	518	–	43982	
9	27 292-101-0104 (пл)	Замок безопасности на окна	шт	270	1594		430380	430380	430313	–	464810
					–		–		–	34430	

Раздел 4 Дверные проемы

10	28	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	17,43	43840,75	51,39	764144	896	719592	30382	858088
						2504,69	21,53	43657	375	–	63562	
11	29	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР=69 %	м2	11,34	56401,1	54,28	639588	616	612549	18412	710640
						2330,14	22,93	26424	260	–	52640	
12	30	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69 %	шт.	12	8201,41	2,04	98417	24	82068	11264	118455
						1360,37	–	16324	–	–	8774	
Раздел 5 Демонтажные работы												
13	168	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2	17,43	1538,8	35,99	26821	627	–	18255	48682
						1502,81	15,06	26194	263	–	3606	
14	169	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2	11,34	1436,08	37,99	16285	431	–	11065	29538

					1398,09	16,05	15854	182	–	2188	
15	174	1218-0101-1204	Покрытия и основания бетонные. Разборка отмостки с помощью молотков отбойных НР=72 % К=0,150;	м3 конструкции	52,65	4259,73	1490,41	224275	78470	–	128645	381154
						2769,32	624,29	145805	32869	–	28234	
16	177	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	10	117		1170		–	–	1264
						–		–		–	94	
17	178	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР=72 %	м3 кладки	1,5	25654,19	4986,7	38481	7480	–	24800	68343
						20667,49	2296,2	31001	3444	–	5062	
18	179	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР=72 %	м2 кровли	5	257,46	12,52	1287	63	–	897	2359
						244,94	4,15	1225	21	–	175	
19	180	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	5	290,06	1,7	1450	9	–	1038	2687
						288,36	–	1442	–	–	199	

20	181 412-101-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км К=3,000;						
		т·км	30	79	2370	–	–	2560
				–	–	–	190	

Всего	**9 360 079**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 291 457
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	99 451
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 377
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 472 760
- перевозка грузов, тенге	3 540
- накладные расходы, тенге	1 799 556
в т.ч. зарплата, тенге	161 960
- сметная прибыль (8 %), тенге	693 334
Всего	**9 360 079**
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.	**18 266 824**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	219 202
Итого	**18 486 026**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска(зона повышенного радиационного риска)	**142 490,0**
Итого	**18 628 516**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	369 721
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г. г.	18 998 236,41

Итого	**18 628 516**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**369 721**
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г. г.	**18 998 236,41**
В текущих и прогнозных ценах Иинф=1,05	**19 948 148,23**
С понижающим коэффициентом к=0,938643599	**18 724 201,64**
НДС (12 %)	2 246 904,20
Итого	**20 971 105,84**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): ГУ "Отдел образования Майского района" управления образования Павлодарской области, БИН 60140009959

Руководитель Темирбулатова О.Н. _____

Авторский надзор: ТОО "RB Engineering Group" , БИН 110840010573

Эксперт Айдарханов Ш.Б. ИИН 940511351008, Приказ №01-22/336 от 15.04.2022 г._____

Технический надзор: ТОО "Лидер", БИН 110940004909

Эксперт Шакаров Т.К., ИИН 631022350109, аттестат № KZ58VJE00045325 от 18.03.2019 г., KZ67VJE00048267 от 26.07.2019 г._____