Предприятие, организация	Подразделение
ТОО"Многопрофильная компания "Достар"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000014	31.08.2009

Акт выполненных работ

Заказчик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"
Основание: Договор № 005 от 01.06.09 г.

цена НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство мечети в с.Каменка пос.Тау-самал Карасайского района Алматинской области	усл	1	12 487 222,00	12 487 222,00

Всего работ на сумму: 12 487 222,00
в т.ч НДС 1 337 916,64

Итого сумма: Двенадцать миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч двести двадцать два тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель:
ТОО"Многопрофильная компания "Достар"

РНН: 600800516124.
Адрес: г.Алматы пр.Суюнбая д.180 б кв.34
Расчетный счет: 125467205 в Филиал АО АТФ Банк, г.Алматы,
БИК 190501956

М.П. должность
Олларов У.Ж.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"

РНН: 090500211663.
Адрес: Алматинская область Карасайский район с.Каменка ул.Рыскулова 92
Расчетный счет: 002700345 в АОФ АО "Народный Банк Казахстана",
БИК 190551601

М.П. должность
Мусаев А.А.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "Духовное Управление Мусульман Казахстана"

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания Достар"

Наименование строительства и его адрес:
Мечеть (Алмаатинская область ,Карасайский район,с.Каменка,п.Тау-Самал

А К Т
приемки выполненных работ за август месяц 2009г.

Договор №005 от 01.06.2009г.

Обоснование	ВИДЫ РАБОТ	ЕД ИЗМ	КОЛ	СТОИМ ЕД. в тенге		СТОИМ ВСЕГО в тенге	
				РАБОТ	МАТЕР	РАБОТ	МАТЕР
	Фундаменты						
	Ось 7-10, А/1 - И(2-й павильон)						
1	Устройство ж/б ленточных фундаментов фундаментной плиты и стен подвала с устройством опалубки (остатки стен подвала до отм 0.000)	м3	8,38	5000		41 900	
	бетон В25	м3	8,55		11 160,71		95 397
2	Устройство обмазочной гидроизоляции стен подвала и фундаментов в два слоя битумной мастикой(1+2-й пав)	м2	547,90	120		65 748	
	битумная мастика	кг	1315		125,15		164 567
3	Утепление стен 2-го павильона теплоплексом с установкой анкер зонтов и сверлением отверстий(на высоту 1.5м)	м2	82,8	250			20 700
	теплоплекс толщ.40мм	м3	3,31		17 857,14		59 143
	анкер зонт	шт	331		45,98		15 229
4	Устройство армированного железобетонного минарета(до отм 0.000, с отм 0.000 до отм 3.800, с отм ,.3.800 до отм 8.900)	м3	15	10000		150 000	
	бетон В25	м3	15,30		11 160,71		170 759
	пиломатериал(доски ,брусья)	м3	1,28		31 250,00		39 971
	щиты из досок толщ 25мм	м2	67,64		1 800		121 752
	проволока вязальная	кг	14,44		141,07		2 037
	гвозди	кг	13,16		105,00		382
	каркасы и сетки пространственные АШф16	т	1,21		109 107		132 129
	каркасы и сетки пространственные АШф25	т	2,264		109 107		247 019
	каркасы и сетки пространственные АШф28	т	1,42		109 107		154 932
5	Устройство монолитного ж/б перекрытия (отм -0,100)(отм +3.800,отм 8.900)(2-й павильон)	м3	118,25	8000		946 000	
	бетон В25	м3	120,62		11 160,71		1 346 150
	пиломатериал(доски ,брусья)	м3	12,18		26 785,71		326 243
	фанера ламинированная	м2	43,00		1 800,00		77 400
	проволока вязальная	кг	9,64		141,07		1 360
	гвозди	кг	50,85		192,50		9 788
	каркасы и сетки пространственные А1ф6(работа и материал)	т	3,88		97 679		379 183

	каркасы и сетки пространственные АШф12(работа и материал)	т	4,69		94 107		441 363
6	Устройство монолитной ж/б колонны с устройством опалубки с отм(отм -4.100 до отм -0.100(2-й пав).с отм -0.100 до отм +3.800 ;(1-остатки и 2-й пав отм 3.800 до отм 8.900(пав 2)	м3	54.21	8000		433 680	
	бетон В25	м3	55,29		11 160,71		617 123
	электроды	кг	68,35		205,36		14 036
	пиломатериал(доски обрезные.брусья)	м3	0,87		31 250,00		27 105
	фанера ламинированная	м2	73,18		1 800,00		131 730
	проволока вязальная	кг	2,75		141,07		389
	гвозди	кг	23,31		105,00		2 448
	каркасы и сетки пространственные А1ф8	т	3,49		97 679		341 289
	каркасы и сетки пространственные А1ф10	т	2,091		97 679		204 246
	каркасы и сетки пространственные АШф22	т	5,92		94 107		556 926
	каркасы и сетки пространственные АШф32	т	1,163		94 107		109 447
	шайбы толщ 20мм (100*100) ф32мм	шт	288		279		80 229
7	Устройство монолитного ж/б ригиля с устройством опатубки(пав1 и пав.2)(отм -0.100 и отм +3.800 отм 8.900)	м3	35,33	8000		282 640	
	бетон В25	м3	36,04		11 160,71		402 194
	электроды	кг	0,00		205,36		0
	пиломатериал(доски ,брусья)	м3	0,57		31 250,00		17 665
	фанера ламинированная	м2	0,00		1 800,00		0
	проволока вязальная	кг	48,16		141,07		6 794
	гвозди	кг	15,19		105,00		1 595
	каркасы и сетки пространственные А1ф10(каркас и материал)	т	4,063		97 679		396 868
	каркасы и сетки пространственные АШф28(каркас и материал)	т	0,68		97 679		66 714
8	Устройство купола (металлоконструкции)	т					
	уголок 75х8	т	0,74		82 143		60 786
9	Устройство монолитных ж/б стен воздуховодов(венткамер) с армированием	м3	10,25	5000		51 250	
	бетон В25	м3	10,76		11 160,71		120 117
	электроды	кг	0,02		205,36		4
	пиломатериал(доски ,брусья)	м3	1,00		31 250,00		31 134
	фанера ламинированная	м2	40,49		1 800,00		72 878
	проволока вязальная	кг	0,32		141,07		45
	гвозди	кг	4,41		105,00		463
	каркасы и сетки пространственные А1ф6(работа и материал)	т	0,08		97 679		7 814
10	Устройство армированного днища подпольных каналов венткамер	м3	3,30	5000			
	бетон В25	м3	3,47		11 160,71		38 672
	пиломатериал(доски ,брусья)	м3	0,32		31 250,00		10 024
	фанера ламинированная	м2	13,04		1 800,00		23 463
	арматурная сетка Вр4	кг	0,40		110,00		43
	гвозди	кг	1,42		105,00		149
11	Устройство армированного перекрытия подпольных каналов венткамер	м3	4,85	5000			
	бетон В25	м3	5,09		11 160,71		56 836
	пиломатериал(доски ,брусья)	м3	0,47		31 250,00		14 732
	фанера ламинированная	м2	19,16		1 800,00		34 484
	арматурная сетка Вр4	кг	0,48		110,00		53
	гвозди	кг	2,09		105,00		219

	Монтаж лестниц(устройство лестничной площадки из монолитного ж/б)	м3	0.7	8000		5 600	
	бетон В25	м3	0.71		11 160.71		7 969
	арматурные сетки А1Ф6	т	0.015		87 679		1 315
	арматурные сетки А1Ф8	т	0.053		87 679		4 647
13	Кирпичная кладка стен	м3					
	кирпич модульный	шт	4360		17		73 964
14	Услуги автокрана	м/час	61,00	2391,6		145 886	
	Итого					2 122 704	7 343 117
	Всего стоимость работ + материалов:					9 465 821	
	прочие материалы 1% от стоимости основных	0,01				73 431	
	транспорт3% от материала	0,03				220 293	
	ИТОГО					9 759 546	
	Накладные расходы 12%	0,12				1 171 145	
	ИТОГО					10 930 691	
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	0,02				218 614	
	ИТОГО					11 149 305	
	НДС 12%	0,12				1 337 917	
	ВСЕГО по смете:					12 487 222	
	ВСЕГО по смете в долларах(по курсу 150,3):	тыс.				83 081,980	

ЗАКАЗЧИК:
Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения
"ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"
ИМАМ МУСАЕВ А.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Многопрофильная компания Достар"
ДИРЕКТОР ОМАРОВ У.Ж.

22.09.08 Геннадий