Заказчик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "Духовное Управление Мусульман Казахстана"

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания Достар"

Наименование строительства и его адрес:
Мечеть (Алмаатинская область ,Карасайский район,с.Каменка,п.Тау-Самал

А К Т
приемки выполненных работ за апрель месяц 2010г.

Договор №005 от 01.06.2009г.

Обоснование	ВИДЫ РАБОТ	ЕД ИЗМ	КОЛ	СТОИМ ЕД, в тенге		СТОИМ ВСЕГО, в тенге	
				РАБОТ	МАТЕР	РАБОТ	МАТЕР
	Котельная						
1	Уплотнение грунта ПГС	м2	23	220		5 060	
	смесь ПГС	м3	30		312,50		9 375
2	Устройство армированного бетонного пола	м3	5	3100		15 500	
	бетон М350	м3	5		9 375		47 813
	арматурв А3 ф12мм	т	0,450		68 646,51		30 891
3	Штукатурка внутренних стен	м2	80	360		28 800	
	приготовление раствора	м3	1,9	1350		2 592	
	цемен	т	0,62		14 285,71		8 832
	песок	м3	2,32		2 356,07		5 474
4	Изготовление и монтаж металлической двери	шт	1	6750	15 625	6 750	15 625
	Павильон 1						
5	Бетонирование перекрытия (ось Г-Д ,ось 1) на омт 8.900	м3	0,5	12000		6 000	
	бетон М350	м3	0,5		9 375		4 688
	каркасы и сетки пространственные АШф12	т	0,045		94 107		4 235
6	Обкладка колонны кирпичем в осях Г и Д,ось 1	м3	1,0	4300		4 300	
	кирпич модульный	шт	292		17,0		4 954
	раствор	м3	0,2		10422		2 501
	сетка кладочная изВр-4	т	0,006		101571,429		640
7	Изменение проектной отметки пола уплотненными отходами из т/блоков с подноской материала на расстояние 50м	м3	120,00	1260		151 200	
8	Засыпка пола песком с трамбовкой вручную и подноской материала на расстояние 50м	м3	10,00	1260		12 600	
	песок	м3	10,00		2 356,07		23 561
9	Устройство цементно-песчаной стяжки пола из раствора М 150	м2	650	375		243 750	
	приготовление раствора М 150	м3	3,25	1350		4 388	
	цемент	т	1,58		14 285,71		22 518
	песок	м3	3,93		2 356,07		9 265

156

10	Штукатурка ригилей по сетке с утепление пенопластом	м2	41,50	490		20 335	
	приготовление раствора	м3	1,0	1350		1 345	
	цемен	т	0,32		14 285,71		4 582
	песок	м3	1,21		2 356,07		2 839
	пенопласт	м3	0,25		7 589,29		1 890
	сетка рабица	м2	45,65		223,21		10 190
	анкер зонт	шт	207,50		28,52		5 918
11	Штукатурка наружных и внутренних стен	м2	1008	378		381 024	
	приготовление раствора	м3	24,2	1350		32 659	
	цемен	т	7,79		14 285,71		111 283
	песок	м3	29,27		2 356,07		68 968
12	Утепление наружных стен купола пенопластом с выравниванием по сетке	м2	220,0	630		138 600	
	пенопласт	м3	1,32		7 589,29		10 018
	анкер зонт	шт	1100,00		28,52		31 372
	сетка фасадная	м2	242,00		69,64		16 854
	сухие смеси штукатурные	кг	572,00		31,25		17 875
13	Изготовление и монтаж металлической двери(венткамера на отм -4.200)	шт	1	6750	15 625	6 750	15 625
	Входная группа(ось 3,4; ось А)						
14	Бетонирование входной группы с армированием	м3	2,60	4050		10 530	
	бетон М350	м3	0,5		9 375		4 688
	каркасы и сетки пространственные АШф12	т	0,1		94 107		9 411
	Павильон 2						
15	Устройство ограждения пожарной лестницы из труб	т	0,26	45000		11 700	
	труба ф32мм	м	0,03		111 160,73		3 335
	труба ф50мм	т	0,053		111 160,73		5 892
	труба ф100мм	м	0,174		120 535,71		20 973
	электроды	кг	6,5		205,36		1 335
16	Устройство подиума под чаши генуя на отм (-3.000) из бетона	м3	5,60	4050		22 680	
	бетон М350	м3	5,71		9 375		53 550
17	Устройство бетонного пола на отм -0.100	м3	0,60	2700		1 620	
	бетон 7,5	м3	0,60		6 696,43		4 018
18	Армирование бетонного пола арматурой А2 ф12мм	м2	3,00	90		90	
	арматура А3 ф12мм	т	0,05		94 107		4 235
19	Штукатурка наружных и внутренних стен и перегородок на отм -3.300 и отм +3.900	м2	682	375		255 750	
	приготовление раствора	м3	16,4	1350		22 097	
	цемен	т	5,27		14 285,71		75 293
	песок	м3	19,81		2 356,07		46 663
20	Демонтаж кирпичной перегородки ан 1-м этаже	м2	24,00	270		6 480	
21	Изготовление и монтаж металлической двери(эл.щитовая на отм -3.000)	шт	1	6750	15 625	6 750	15 625
	Павильон 3						
22	Заделка дверного проема кирпичом	м2	2,10	585		1 229	
	кирпич	шт	613,2		13,4		8 213
	раствор	м3	0,5		10422		5 253
	сетка кладочная изВр-4	т	0,013		101571,429		1 344

23	Устройство перекрытия минарета на омт 20.400;25.400;30.200 из просечной сетки	т	1,08	45000		48 600	
	сетка просечная	т	1,08		102 678,57		110 893
	закладные детали(сталь листовая толщ.10мм)	т	0,05		93 750,00		4 688
24	Штукатурка наружных и внутренних стен и перегородок	м2	194,20	378		73 408	
	приготовление раствора	м3	4,7	1350		6 292	
	цемен	т	1,50		14 285,71		21 440
	песок	м3	5,64		2 356,07		13 287
25	Штукатурка откосов	м.п.	150,00	225		33 750	
	приготовление раствора	м3	1,4	1350		1 944	
	цемен	т	0,46		14 285,71		6 624
	песок	м3	1,74		2 356,07		4 105
26	Монтаж металлоконструкций под купол минарета	т	0,86	45000		38 700	
	швелле 10	т	0,86		93 750,00		80 625
27	Монтаж металлоконструкций лестниц внутри минатрета	т	0,31	45000		13 725	
	изготовление и стоимость металлоконструкций лестниц	т	0,31		144 247,00		43 995
28	Облицовка минарета фибробетоном	м2	56,00	2250		126 000	
29	Сборка и разборка лесов для остекления оконных проемов и витражей	м2	575,26	360		207 094	
30	Изготовление и стоимость металлоконструкций купола(дог.цена)					743 491	
31	Устройство витражей на купол с остеклением(договор Отау-Курылыс)					333 901	
	Кровля						
32	Устройство огрунтовки основания	м2	720	81,0		58 320	
	паймер битумный	кг	176,4		267,857		47 250
33	Устройство пароизоляционного слоя из бикроста	м2	720	300		216 000	
	бикрост	м2	780		218,75		170 625
34	Устройство теплоизоляции из технолекса	м2	1116	500		558 000	
	технолекс	м3	55,842		14782,61		825 490
35	Устройство защитного слоя из геотекстиля	м2	620	162		100 440	
	геотекстиль	м2	620		169,64		105 179
36	Устройство разуклонки из керамзита	м2	558	300		167 400	
	керамзит	м3	48		7142,86		342 857
37	Устройство набрызга по керамзиту	м2	558	315		175 770	
	раствор	м3	5		6696,43		33 482
38	Устройство армир.ц/п стяжки толщ 50мм	м2	558	720		401 760	
	раствор	м3	27		7142,86		192 857
	сетка Вр	м2	558		116,07		64 768
39	Огрунтовка основания перед техноэлстом	м2	780	80		62 400	
	паймер битумный	кг	191,1		267,857		51 188

40	Устройство нижнего слоя из Техноэласта с учетом примыканий	м2	780	342		266 760	
	техноэласт	м2	770		640,18		492 938
41	Устройство верхнего слоя из Унифлекса с учетом примыканий	м2	780	342		266 760	
	унифлекс	м2	750		424,11		318 080
	газ пропан	бал	30		2500		75 000
	ОКНА,ВИТРАЖИ						
42	Стекло оконные и витражи(энергосберегающее закаленное)	м2	235,855		5928,57		1 398 283
43	Стеклопакеты закаленные	м2	106,680		4629,46		493 871
	Сантехнические работы						
	В2 (пожарный водопровод)						
44	Прокладка труб стальных ф219мм	м.п	12	1080		12960	
	трубы ф219мм	т	0,363		133928,56		48 616
45	Прокладка труб стальных ф159мм	м.п	70	1080		75600	
	трубы ф159мм	т	1,275		118750		151 406
	отвод 159	шт	22		1964,286		43 214
46	Прокладка труб стальные до ф76мм	м.п	110	1080		118800	
	труба ф57мм	м.п	70		490,18		34 313
	труба ф65мм	т	0,845		107142,85		90 536
	отвод ф76мм	шт	20,000		535,7		10 714
	резьба ф65мм	шт	9,000		228,57		2 057
	отвод ф76мм	шт	20,000		312,5		6 250
47	Антикорозийная покраска труб	м2	69,4	200		13880	
	грунтовка	кг	12		312,5		3 904
48	Установка пожарных кранов ф65мм	шт	9	2250		20250	
	кран пожарный	шт	9		1696,43		15 268
49	Установка пожарных колодцев	шт	2	9000		18000	
50	Установка и изготовление подставки под пожарный гидрант из трубы стальной ф159мм	шт	2	22500		45000	
	В1-хозяйственно питьевой водопровод						
51	Прокладка труб ф25-40	м	90	675		60750	
	труба ф20мм	шт	40		58,04		2 321
	труба ф25мм	шт	12		98,21		1 179
	труба ф32мм	шт	15		169,64		2 545
	труба ф40мм	шт	38		312,50		11 875
	клипсы 20	шт	100		13,4		1 339
	клипсы 25	шт	50		17,9		893
	клипсы32	шт	130		22,3		2 902
	клипсы 40	шт	70		26,8		1 875
	шпилька	шт	30		223,2		6 696
	цанго 8	шт	100		8,9		893
	хомут 25	шт	30		62,5		1 875
	хомут 32	шт	30		71,4		2 143
	хомут 40	шт	40		80,4		3 214
	тройник 32/20	шт	100		62,5		6 250
	отвод 32	шт	50		35,7		1 786
	полуотвод 32	шт	20		35,7		714
	муфта 32	шт	40		35,7		1 429
	переходник 32/20	шт	20		31,3		625
	заглушка 20	шт	100		17,9		1 786
	отвод 40	шт	15		71,4		1 071
	переходник 40/32	шт	4		35,7		143
	муфта 40	шт	10		62,5		625
	отвод 20	шт	100		17,9		1 786
	полуотвод 20	шт	30		17,9		536

	муфта 20	шт	30		17,9		536
	клипсы 100	шт	10		89,3		893
	Т3 -Т4 горячее водоснабжение						
52	Прокладка металлопластиковых труб ф20мм	м.п	8	660		5280	
	трубы ф20мм	шт	30		160,7		
53	Прокладка металлопластиковых труб ф25мм	м.п	12	660		7920	
	трубы ф25мм	шт	42		223,2		
	термофлекс 28/10	шт	52		53,6		
54	Прокладка металлопластиковых труб ф40мм	м.п	30	660		19800	
	трубы ф40мм	шт	34		535,7		
	термофлекс 42/10	шт	70		75,9		
55	Прокладка металлопластиковых труб ф32мм	м.п	65	660		42900	
	трубы ф32мм	шт	80		339,3		
	термофлекс 35/10	шт	132		67,0		
	К1-канализация производственная						
56	Прокладка металлопластиковых труб ф100мм	м.п	122	900		109800	
	труба ф100мм-0,5м	шт	60		267,86		
	труба ф100мм-1,0м	шт	50		357,14		
	труба ф100мм-3,0м	шт	10		714,29		
	труба ф100мм-0,25м	шт	48		223,21		
	тройник ф100	шт	48		357,14		
	полуотвод ф100	шт	48		223,21		
	заглушка ф100	шт	15		178,57		
	бутылка 100/50	шт	4		133,93		
	отвод 100	шт	8		223,21		
	муфта 100	шт	10		223,21		
	тройник 100/50	шт	2		223,21		
	тройник 100	шт	15		625,00		
	силикон	шт	20		312,50		
57	Прокладка металлопластиковых труб ф50мм	м.п	9	800		7200	
	трубы ф50мм	шт	17		107,14		
	тройник 50	шт	5		89,29		
	полуотвод 50	шт	15		71,43		
	муфта 50	шт	10		71,43		
	Отвод 50	шт	10		71,43		
	Заглушка 50	шт	5		53,57		
58	Установка трапов ф50	шт	18	900		16200	
	трапы	шт	18		1769,74		
59	Установка чаши генуя	шт	17	5000		85000	
	Чаши генуя	шт	17		5059,52		86 012
	Бачок	шт	17		1964,29		33 393
	К2-канализация ливневая						
60	Прокладка стальных труб ф108мм	м.п	96	900		86400	
	трубы ф108мм	м.п	15		1339,29		20 089
	трубыф108мм	т	1		116071,42		121 295
	отвод ф100мм	шт	10		1071,43		10 714
	фланцы ф100ми	шт	14		1071,43		15 000
	прокладки ф100мм	шт	7		178,57		1 250
61	Антикорозийная покраска труб	м2	32,6	200		6512	
	грунтовка	кг	6		312,5		1 832
62	Установка водоприемных воронок	шт	8	1000		8000	
	воронки воронки						
63	Установка ревизии ф100мм	шт	7	1200		8400	
	трубы ф100мм	шт	7		267,85		

	Отопление (на отм -3.300) (материал)						
65	Прокладка труб метеллопластиковых ф50мм	м.п	60				
	труба м/пласт ф50мм	м.п	8		1185,7		9486
	труба м/пласт ф50мм	м.п	52		442,0		22982
66	Прокладка труб метеллопластиковых ф40мм	м.п	48				
	труба м/пласт ф40мм	м.п	48		263,4		12 643
67	Прокладка трубчатой изоляции ф42х9	м.п	48				
	трубчатая изоляция	м.п.	48		116,1		5 571
68	Прокладка труб метеллопластиковых ф32мм	м.п	48				
	труба м/пласт ф32мм	м.п	48		153,57		7 371
69	Прокладка труб метеллопластиковых ф20мм	м.п	44				
	труба м/пласт ф20мм	м.п	44		39,29		1 729
70	Прокладка труб метеллопластиковых ф25мм	м.п	122				
	труба м/пласт ф25мм	м.п	8		174,1		1 393
	труба м/пласт ф25мм	м.п	104		92,9		9 657
71	Прокладка трубчатой изоляции ф22х10	м.п	42				
	трубчатая изоляция	м.п.	42		66,1		2 775
	Крепежный хомут	шт	50		8,9		446
	Крепежный хомут	шт	100		10,7		1 071
	Крепежный хомут	шт	100		12,5		1 250
	Крепежный хомут	шт	50		31,3		1 563
	Редуктор тройник 50х25х50	шт	40		189,3		7 571
	Редуктор тройник 40х25х40	шт	25		63,4		1 585
	Редуктор тройник 32х25х32	шт	25		47,3		1 183
	Тройник 25	шт	50		18,8		938
	Отвод 50	шт	20		115,2		2 304
	Угольник отвод 32	шт	50		24,1		1 205
	Угольник отвод 40	шт	25		70,5		1 763
	Угольник отвод 25	шт	100		14,3		1 429
	Полуотвод 25	шт	50		15,2		759
	Муфта 50	шт	20		63,4		1 268
	Муфта 40	шт	25		36,6		915
	Головка термостатическая	шт	23		1798,8		41 371
	Клапан термостатический	шт	23		1799,1		41 379
	Кран шаровый ф20	шт	2		767,9		1 536
	Труба термоизоляционная 28х10	м	110		92,0		10 116
	Труба термоизоляционная 35х10	м	48		100,9		4 843
	Труба термоизоляционная 35х10	м	58		267,9		15 536
	Отвод 50	шт	20		115,2		2 304
	Полуотвод 50	шт	10		45,5		455
	Переходник 50/40	шт	2		52,7		105
	Переходник 40/32	шт	2		36,6		73
	Переходник 32/25	шт	2		21,4		43
	Полуотвод 25/45	шт	50		15,2		759
	Труба ф50	м	4		174,1		696
	Труба ф20	м	36		120,5		4 339
	Труба ф25	м	32		174,1		5 571
	Труба ф32	м	36		299,1		10 768
	Труба ф40	м	32		388,4		12 429
	Труба ф50	м	44		1185,7		52 171
	Труба теплоизоляционная 22х9	м	36		66,1		2 379
	Труба теплоизоляционная 28х9	м	22		83,0		1 827
	Труба теплоизоляционная 35х9	м	36		100,0		3 600
	Труба теплоизоляционная 42х9	м	32		116,1		3 714
	Труба теплоизоляционная 54х10	м	44		159,8		7 032
	Итого					**6 069 745**	**6 720 827**

	Всего стоимость работ + материалов:					12 790 572,12	
	прочие материалы 1% от стоимости основных	0				67 208,27	
	транспорт3% от материала	0				201 624,80	
	ИТОГО					13 059 405,19	
	Накладные расходы 12%	0,1				1 567 128,62	
	ИТОГО					14 626 533,81	
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	0				292 530,68	
	ИТОГО					14 919 064,49	
	НДС 12%	0,1				1 790 287,74	
	ВСЕГО по смете:					16 709 352,23	
	ВСЕГО по смете в долларах(по курсу 150,3):	тыс.				111 173,33	

ЗАКАЗЧИК:
Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"
ИМАМ **МУСАЕВ А.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Многопрофильная компания Достар"
ДИРЕКТОР **ОМАРОВ У.Ж.**