Предприятие, организация	Подразделение
ТОО"Многопрофильная компания "Достар"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000029	31.12.2009

Акт выполненных работ

Заказчик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"
Основание: Договор № 005 от 01.06.09 г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство мечети в с.Каменка пос.Тау-самал Карасайского района Алматинской области	усл	1	13 035 676,00	13 035 676,00

Всего работ на сумму: 13 035 676,00
в т.ч НДС 1 396 679,57

Итого сумма: Тринадцать миллионов тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят шесть тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель:
ТОО"Многопрофильная компания "Достар"

РНН: 600800516124,
Адрес: г.Алматы пр.Суюнбая д.180 б кв.34
Расчетный счет: 125467205 в Филиал АО АТФ Банк, г.Алматы,
БИК 190501956

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"

РНН: 090500211663,
Адрес: Алматинская область,Карасайский район с.Каменка ул.Рыскулова 92
Расчетный счет: 002700345 в АОФ АО "Народный Банк Казахстана",
г.Алматы, БИК 190551601

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "Духовное Управление Мусульман Казахстана"

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания Достар"

Наименование строительства и его адрес:
Мечеть (Алмаатинская область ,Карасайский район,с.Каменка,п.Тау-Самал

А К Т
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2009г.

Договор №005 от 01.06.2009г.

Обоснование	ВИДЫ РАБОТ	ЕД ИЗМ	КОЛ	СТОИМ ЕД, в тенге		СТОИМ ВСЕГО, в тенге	
				РАБОТ	МАТЕР	РАБОТ	МАТЕР
1	Устройство монолитного ж/б ригиля РМ 4 на отм 8.900 (пав1)	м3	10,00	12500		125 000	
	бетон В25	м3	10,20		11 160,71		113 839
	проволока вязальная	кг	60,00		141,07		8 464
	пиломатериал(доски ,брусья)	м3	1,03		26 785,71		27 589
	гвозди	кг	62,00		105,00		6 510
	каркасы и сетки пространственные А1ф10	т	0,722		97 679		70 524
	каркасы и сетки пространственные АШф28	т	1,20		99 018		118 623
	каркасы и сетки пространственные АШф32	т	1,570		99 018		155 458
2	Устройство монолитного ж/б перекрытия на отм -0.100;+3.800:+8.900)	м3	138,35	12500		1 729 375	
	бетон В25	м3	141,12		11 160,71		1 574 967
	пиломатериал(доски ,брусья)	м3	14,25		26 785,71		381 698
	щиты настила	м2	490,00		1 800,00		882 000
	проволока вязальная	кг	9,64		141,07		1 360
	гвозди	кг	59,49		192,50		11 452
	каркасы и сетки пространственные АШф12(работа и материал)	т	8,54		94 107		803 675
3	Устройство монолитной ж/б колонны с устройством опалубки (на высоту парапета)	м3	3,00	12500		37 500	
	бетон В25	м3	3,06		11 160,71		34 152
	электроды	кг	2,02		205,36		415
	пиломатериал(доски обрезные)	м3	0,05		31 250,00		1 500
	щиты из досок толщ 25мм	м2	4,05		1 800		7 290
	проволока вязальная	кг	0,90		141,07		127
	гвозди	кг	1,29		105,00		135
	каркасы и сетки пространственные А1ф10	т	0,030		97 679		2 930
	каркасы и сетки пространственные АШф22	т	0,226		94 107		21 268
4	Устройство монолитной ж/б сейсмопояса с устройством опалубки (обвязка парапета)	м3	1,50	12500		18 750	
	бетон В25	м3	1,53		11 160,71		17 076
	электроды	кг	2,02		205,36		415
	пиломатериал(доски обрезные)	м3	0,02		31 250,00		750
	щиты из досок толщ 25мм	м2	2,03		1 800		3 645
	проволока вязальная	кг	0,45		141,07		63
	гвозди	кг	0,65		105,00		68
	каркасы и сетки пространственные А1ф6	т	0,020		92 679		1 854

	каркасы и сетки пространственные АШф12	т	0,159		94 107		14 963
5	Устройство железобетонных сердечников минарета (вертикальное армирование кладки)		6,7	12500		83 750	
	бетон В350	м3	6,8		11 160,71		76 272
	пиломатериал(доски обрезные)	м3	0,11		31 250,00		3 350
	щиты из досок толщ 25мм	м2	9,05		1 800		16 281
	Арматурные сетки А1 ф6мм	т	0,08		92678,57		7 414
	Арматурные сетки АШ ф22мм	т	0,56		94910,71		53 150
6	Устройство монолитной ж/б сейсмопояса минарета	м3	1,00	12500		12 500	
	бетон В25	м3	1,02		11 160,71		11 384
	электроды	кг	2,02		205,36		415
	пиломатериал(доски обрезные)	м3	0,02		31 250,00		500
	щиты из досок толщ 25мм	м2	1,35		1 800		2 430
	проволока вязальная	кг	0,30		141,07		42
	гвозди	кг	0,43		105,00		45
	каркасы и сетки пространственные А1ф6	т	0,020		92 679		1 854
	каркасы и сетки пространственные АШф12	т	0,159		94 107		14 963
7	Монтаж металлической сетки и трубы ф100мм внутри минарета(с изготовлением)	т	0,358	50000		17 900	
	сетка (из листа рифленого)	т	0,259		87 500		22 619
	труба ф100мм	т	0,10		120 535,71		11 933
	Стены						
8	Кирпичная кладка стен минарета (в связи с изм.проекта)	м3	10	4800		48000	
	кирпич модульный	шт	2920		17,0		49 536
	раствор	м3	2,4		10422		25 013
	сетка кладочная изВр-4	т	0,063		101571,429		6 399
9	Кирпичная кладка армированных перегор. (на отм -3.300 пав 2)	м2	181,2	600		108720	
	кирпич модульный	шт	7248		17,00		123 216
	раствор	м3	4,2		10422		43 435
	сетка кладочная изВр-4	т	0,326		101571,429		33 129
	Котельная						
	Установка металлическмх колонн с обвязкой балками из швеллера и уголка с отм -1.000 до отм +3.450(с изготовлением м/к)	т	1,45	50000		72 600	
	швеллер 20	т	1,16		109 821,43		127 206
	уголок 50	т	0,20		90401,80		17 900
	закладные детали из стали толщ.8мм	т	0,099		94910,71		9 396
	Полы венткамеры(1 павильон)						
11	Устройство армированного бетонного пола	м3	4,9	3000		14 700	
	бетон М350	м3	4,97		11 160,71		55 508
	Арматура А3 ф12мм	т	0,218		94910,71		20 691
12	Армирование бетонного пола арматурной сеткой	м2	521,28				
	арматурные сетки АШ ф12мм(недопроцентованная арматура)	т	4,351		94910,71		412 957
13	Монтаж м/к лестниц вокруг минарета	т	1,32	50500		66 660	
	швеллер 20	т	1,012		109 821,43		111 139
	закладные детали из арматуры и лист.стали	т	0,308		94910,71		29 233
	анкерные болты	шт	56		110,71		6 200

14	Монтаж лестницы стремянки внутри минарета	т	0,33	50500		16665	
	изготовление и стоимость металлоконструкций лестницы (уголок,труба)	т	0,33		144247		47 602
	Окна , Двери,Витражи						
	Аллюминиевый профиль и комплектующие изделия для окон .дверей и витрадей						1 930 668
	Итого					2 352 120	7 534 690
	Всего стоимость работ + материалов:					9 886 810	
	прочие материалы 1% от стоимости основных	0,01				75 347	
	транспорт3% от материала	0,03				226 041	
	ИТОГО					10 188 197	
	Накладные расходы 12%	0,12				1 222 584	
	ИТОГО					11 410 781	
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	0,02				228 216	
	ИТОГО					11 638 996	
	НДС 12%	0,12				1 396 680	
	ВСЕГО по смете:					13 035 676	
	ВСЕГО по смете в долларах(по курсу 150,3):	тыс.				86 731,044	

ЗАКАЗЧИК:
Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения
"ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"
ИМАМ МУСАЕВ А.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Многопрофильная компания Достар"
ДИРЕКТОР ОМАРОВ У.Ж.

13.01.20