Заказчик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "Духовное Управление Мусульман Казахстана"

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания Достар"

Наименование строительства и его адрес:
Мечеть (Алмаатинская область ,Карасайский район,с.Каменка,п.Тау-Самал

А К Т

приемки выполненных работ за июль месяц 2009г.

Договор №005 от 01.06.2009г.

Обоснование	ВИДЫ РАБОТ	ЕД ИЗМ	КОЛ	СТОИМ ЕД. в тенге		СТОИМ ВСЕГО. в тенге	
				РАБОТ	МАТЕР	РАБОТ	МАТЕР
	Земляные работы (1-й и 2-й павильон)						
1	Разработка грунта экскаваторами емк.ковша 0,63м3с погрузкой в автосамосвалы	м3	3312,5	650		2 153 138	
2	Обратная засыпка грунта	м3	3368,8	450		1 515 951	
3	Ручная доработка грунта после экскаватора	м3	58	850		49 300	
	Фундаменты						
	Ось 7-10, А/1 - И(2-й павильон)						
6	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	м3	11,24	3000		33 720	
	бетон В 7,5	м3	11,46		8 392,86		96 222
	Устройство ж/б ленточных фундаментов ,фундаментной плиты и стен подвала с устройством опалубки	м3	152,92	5000		764 600	
	бетон В25	м3	155,98		11 160,71		1 740 830
	электроды	кг	21,35		205,36		4 384
	пиломатериал(доски)	м3	1,10		31 250,00		34 469
	фанера ламинированная	м2	70,88		2 211,88		156 781
	гвозди	кг	77,75		105,00		8 164
	каркасы и сетки пространственные А1ф6(вязка каркасов)	т	0,23		20 000		4 500
	каркасы и сетки пространственные А1ф8(вязка каркасов)	т	0,89		20 000		17 800
	каркасы и сетки пространственные АШф12 (вязка каркасов)	т	1,60		20 000		31 960
	каркасы и сетки пространственные АШф16(вязка каркасов)	т	4,41		30 000		132 300
	каркасы и сетки пространственные АШф16	т	2,619		86 517,86		226 590
	каркасы и сетки пространственные АШф20	т	4,45		95 893		426 340
	каркасы и сетки пространственные АШф28	т	3,54		95 893		339 365
	арматурные заготовки на кондуктора А1ф8мм	т	0,12		87 678,57		10 346
	арматурные заготовки на кондуктора АШф12мм	т	0,27		84 107,14		22 373
	арматурные заготовки на чирозы АШф8мм	т	0,93		87 678,57		81 541
	Закладные детали (шайба толщ.16мм)	шт	200,00		312,50		62 500
	проволока вязальная	кг	76,16		141,07		10 744

8	Устройство обмазочной гидроизоляции стен подвала и фундаментов в два слоя битумной мастикой(2-й пав)	м2	282,05	120		33 846	
	битумная мастика	кг	676.92		125,15		84 717
8а	Устройство армированного железобетонного минарета	м3	0	10000		0	
	бетон В25	м3	0,00		11 160,71		0
	электроды	кг	0,00		205,36		0
	пиломатериал(доски ,брусья)	м3	0,00		31 250,00		0
	щиты из досок толщ 25мм	м2	0,00		1 800		0
	проволока вязальная	кг	0,00		141,07		0
	гвозди	кг	0,00		105,00		0
	каркасы и сетки пространственные АШф16	т	0,83		109 107		90 886
	каркасы и сетки пространственные АШф28	т	2,78		109 107		303 318
	Арматура АШф22(приобретенный материал)	т	0		77 678,57		0
	Ось 1-6 А-И (1-й павильон)						
9	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	м3	8,80	3000		26 400	
	бетон В 7,5	м3	8,98		8 392,86		75 334
10	Устр-во фундаментов ленточных с выпусками под колонны(1-й пав)	м3	121,10	5000		605 500	
	бетон В25	м3	124		11 160,71		1 378 594
	электроды	кг	0,68		205,36		139
	пиломатериал(доски,брус)	м3	0,74		26 785,71		19 787
	фанера ламинированная	м2	47,47		2 211,88		105 000
	гвозди	кг	52,07		105,00		5 468
	каркасы и сетки пространственные АШф16(доп.на воздухов.в осях 5-7;Ж-И)	т	0,20		94 107		18 596
	каркасы и сетки пространственные АШф12(доп.на воздухов.в осях 5-7;Ж-И)	т	0,10		94 107		9 411
11	Устройство монолитной ж/б стены венткамеры в осях 5-6;Ж-И (1-й пав) до отм -0.100	м3	32,50	5000		162 500	
	бетон В 25	м3	33		11 160,71		369 978
	электроды	кг	2,89		205,36		593
	пиломатериал(доски,брус)	м3	0,98		26 785,71		26 116
	фанера ламинированная	м2	33,48		2 211,88		74 043
	гвозди	кг	13,98		105,00		1 467
	каркасы и сетки пространственные А1ф6	т	0,05		97 679		4 884
	каркасы и сетки пространственные АШф12	т	0,64		94 107		60 134
	каркасы и сетки пространственные АШф16	т	2,04		94 107		191 790
12	Устройство фундаментов входной группы(в осях 1; Г-Д,) (1-пав)	м3	4,50	5000		22 500	
	бетон В25	м3	5		11 160,71		51 228
	пиломатериал(доски,брус)	м3	0,03		26 785,71		735
	фанера ламинированная	м2	6,50		2 211,88		14 377
	гвозди	кг	1,94		105,00		203
	каркасы и сетки пространственные А1ф10	т	0,05		97 679		4 884
	каркасы и сетки пространственные АШф16	т	0,33		94 107		31 055
13	Устройство монолитного ж/б перекрытия (отм.-0,100, в осях5-6 ;Ж-И)(1-й павильон)	м3	11,62	8000		92 960	
	бетон В25	м3	11,85		11 160,71		132 281
	электроды	кг	6,03		205,36		1 237
	пиломатериал(доски ,брусья)	м3	1,20		26 785,71		32 059
	фанера ламинированная	м2	43,00		2 211,88		95 111
	проволока вязальная	кг	9,64		141,07		1 360
	гвозди	кг	5,00		192,50		962

	каркасы и сетки пространственные А1ф6	т	0,30		97 679		29 304
	каркасы и сетки пространственные АШф12	т	2,11		94 107		198 566
	Арматура А1 ф6мм (приобретенный материал)	т	0,00		97 679		0
	Арматура АШф12(приобретенный материал)	т	0,00		74 107		0
	пиломатериал(доски ,брусья)(приобретенный материал)	м3	0,00		26 785,71		0
14	Устройство монолитной ж/б колонны с устройством опалубки с отм -0,100 до отм +3,800 КМ-2(6шт),КМ-3(4шт)КМ1(8шт)КМ4(1шт)	м3	11,18	8000		89 440	
	бетон В25	м3	11,40		11 160,71		127 272
	электроды	кг	68,35		205,36		14 036
	пиломатериал(доски обрезные)	м3	0,18		31 250,00		5 590
	щиты из досок толщ 25мм	м2	15,09		1 800		27 167
	проволока вязальная	кг	3,35		141,07		473
	гвозди	кг	4,81		105,00		505
	каркасы и сетки пространственные А1ф8(вязка каркасов)	т	1,20		20 000,00		24 000
	каркасы и сетки пространственные А1ф8	т	0,18		97 679		17 778
	каркасы и сетки пространственные А1ф10	т	2,015		97 679		196 822
	каркасы и сетки пространственные АШф18		0,047		94 107		4 423
	каркасы и сетки пространственные АШф22	т	2,24		94 107		210 800
	каркасы и сетки пространственные АШф32	т	3,32		94 107		312 436
	Арматура АШф22(приобретенный материал)	т	0		77 678,57		0
	Арматура А1ф10(приобретенный материал)	т	0,000		77 679		0
15	Устройство монолитного ж/б ригиля с устройством опатубкиРМ-1(15шт),РМ-2(3шт),РМ-3(7шт),РМ-4(8шт),РМ-5(4шт),РМ-6(2шт) (приобретенный материал)						
	Арматура А3 ф18мм	т	0,34		74 107		25 493
	Арматура А3 ф28мм	т	4,21		77 678,57		327 027
	Арматура А3 ф25мм	т	3,69		77 678,57		286 712
	Арматура А3 ф32мм	т	0,00		77 678,57		0
	Арматура А3 ф36мм	т	0,00		77 678,57		0
	Итого					5 549 855	8 401 358
	Всего стоимость работ + материалов:					13 951 213	
	прочие материалы 1% от стоимости основных	0,01				84 014	
	транспорт3% от материала	0,03				252 041	
	ИТОГО					14 287 267	
	Накладные расходы 12%	0,12				1 714 472	
	ИТОГО					16 001 739	
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	0,02				320 035	
	ИТОГО					16 321 774	
	НДС 12%	0,12				1 958 613	
	ВСЕГО по смете:					18 280 387	
	ВСЕГО по смете в долларах(по курсу 150,3):	тыс.				121 625,993	

ЗАКАЗЧИК:
Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"
ИМАМ МУСАЕВ А.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Многопрофильная компания Достар"

13.08.09