Предприятие, организация	Подразделение
ТОО"Многопрофильная компания "Достар"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000009	30.06.2009

Акт выполненных работ

Заказчик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"
Основание: Договор № 005 от 01.06.09 г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство мечети в с.Каменка пос.Тау-самал Карасайского района Алматинской области	усл	1	11 983 848,00	11 983 848,00

Всего работ на сумму: 11 983 848,00
в т.ч НДС 1 283 983,71

Итого сумма: Одиннадцать миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот сорок восемь тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель:
ТОО"Многопрофильная компания "Достар"

РНН: 600800516124,
Адрес: г.Алматы пр.Суюнбая д.180 б кв.34
Расчетный счет: 125467205 в Филиал АО АТФ Банк, г.Алматы,
БИК 190501956

МП (должность)
Омаров У.Ж.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"

РНН: 090500211663,
Адрес: Алматинская область,Карасайский район с.Каменка ул.Рыскулова 92
Расчетный счет: 002700345 в АОФ АО "Народный Банк Казахстана",
г.Алматы, БИК 190551601

МП (должность)
Мусаев А.А.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "Духовное Управление Мусульман Казахстана"

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания Достар"

Наименование строительства и его адрес:
Мечеть (Алмаатинская область ,Карасайский район,с.Каменка,п.Тау-Самал

А К Т

приемки выполненных работ за июнь месяц 2009г.

Договор №005 от 01.06.2009г.

Обоснование	ВИДЫ РАБОТ	ЕД ИЗМ	КОЛ	СТОИМ ЕД, в тенге		СТОИМ ВСЕГО, в тенге	
				РАБОТ	МАТЕР	РАБОТ	МАТЕР
	Снос старого здания мечети						
1	Услуги гидромолота для разборки конструкций	м/ч	16	8500		136 000	
2	Погрузка мусора экскаватором в автосамосвалы после разбора здания	м3	995	650		646 750	
	Ограждение территории						
3	Копание ям вручную для стоек ограждения	м3	8.5	850		7 225	
4	Установка и бетонирование стоек из труб квадратных (с переноской бетона вручную на расстояние 50м)	м3	8.3	3000		24 750	
	бетон	м3	8.4		9285.71		77 756
	трубы квадратные 80ммх80мм	м	12		780.36		9 364
	трубы квадратные 40ммх40мм	м	156		200.89		31 339
	трубы квадратные 60ммх60мм	м	90		378.57		34 071
	трубы квадратные 40ммх20мм	м	60		149.11		8 946
5	Устройство ограждения из профнастила	м2	432	450		194 400	
	профнастил	м2	483.84		782.20		378 458
	болты	шт	612		247.79		151 646
	Земляные работы						
6	Планировка участка,нивелировка	ч/ч	3	1250		3 750	
7	Разбивка осей здания	ч/ч	16	440		7 040	
8	Разработка грунта экскаваторами емк.ковша 0.63м3с погрузкой в автосамосвалы(коэф.разрыхления 1.2)	м3	1533	650		996 450	
	Фундаменты						

	Ось 1-6,А-И						
9	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	м3	7,06	3000		21 180	
	бетон В 7,5	м3	7,20		8 392,86		60 439
10	Устр-во фундаментов стаканы под колонны(Ф-1-16шт) с выпусками под колонны	м3	40,50	5000		202 500	
	бетон В20(М200)	м3	41		9 285,71		383 593
	электроды	кг	20,28		205,36		4 165
	пиломатериал(доски,брус)	м3	0,25		26 785,71		6 617
	фанера ламинированная	м2	15,88		2 211,88		35 116
	гвозди	кг	17,42		105,00		1 829
	каркасы и сетки пространственные А1ф6	т	0,05		95 000		4 750
	каркасы и сетки пространственные А1ф8	т	1,21		95 000		114 950
	каркасы и сетки пространственные А1ф10	т	0,34		104 821		36 059
	каркасы и сетки пространственные АШф12	т	0,36		86 518		31 146
	каркасы и сетки пространственные АШф16	т	0,74		86 518		63 677
	каркасы и сетки пространственные АШф28	т	6,88		95 893		659 743
	каркасы и сетки пространственные АШф36	т	6,02		86 518		520 838
	проволока вязальная	кг	28,40		141,07		4 006
	шайбы(изготовление)	шт	128,00		312,50		40 000
	шайбы материал(лист г/к толщ.2,5мм)	т	0,13		70 535,71		8 888
	приобретенный материал для фундамента в осях 7-10						
	Арматура А1 ф6мм	т	0,23		66 964,29		15 402
	Арматура А1 ф8мм	т	0,89		67 410,71		59 996
	Арматура А3 ф12мм	т	1,56		66 517,86		103 768
	Арматура А3 ф16мм	т	4,41		66 517,86		293 344
	Арматура А3 ф36мм	т	0,28		66 517,86		18 625
	электроды	кг	19,64		205,36		4 033
11	Устройство обмазочной гидроизоляции фундаментов в два слоя битумной мастикой	м2	121,6	120		14 592	
	битумная мастика	кг	291,84		125,15		36 524
	Колонна монолитная ж/б - КМ-1(до отм -0,100)						
12	Устройство монолитной ж/б колонны с устройством опалубки КМ-2(16шт)	м3	16,3	8000		130 560	
	бетон В25(М250)	м3	16,65		10 714,29		178 354
	электроды	кг	9,60		205,36		1 971
	пиломатериал(доски обрезные)	м3	0,26		26 785,71		6 994
	фанера ламинированная	м2	22,03		2 211,88		48 732
	гвозди	кг	7,02		105,00		737
	каркасы и сетки пространственные А1ф10	т	1,10		104 821		114 779
	каркасы и сетки пространственные АШф32	т	2,746		95 893		263 322
	проволока вязальная	кг	15,36		141,07		2 167
	приобретенный материал:						
	Арматура А1 ф8мм	т	1,20		66 964,29		80 357
	электроды	кг	58,75		205,36		12 065
	Ригель монолитный ж/б РМ-1,РМ-2,РМ-3						
13	Устройство монолитного ж/б ригиля с устройством опатубкиРМ-1(15шт),РМ-2(3шт),РМ-3(7шт),РМ-4(8шт),РМ-5(4шт),РМ-6(2шт) (приобретенный материал)						
	Арматура А1 ф10мм	т	1,56		67 410,71		105 161

	Арматура А3 ф28мм	т	4,32		66 517,86		287 357
	пиломатериал(доски обрезные)	м3	2,48		26 785,71		66 429
	фанера ламинированная	м2	243,00		2 211,88		537 486
	электроды	кг	113,53		205,36		23 313
	тайроты для поддержания опалубки	шт	695,00		401,79		279 241
	Приобоетенный материал для перекрытия и минарета						
	Арматура А1 ф6мм	т	1,67		66 964,29		111 830
	Арматура А3 ф12мм	т	7,98		66 517,86		530 813
	Арматура А3 ф16мм	т	3,75		66 517,86		249 442
	Электроды	кг	278,20		205,36		57 131
	Фанера ламинированная	м2	227,12		2 211,88		502 361
	Пиломатериал обрезной	м3	1,99		26 785,71		53 304
	Итого					2 385 197	6 712 433
	Всего стоимость работ + материалов:					9 097 630	
	прочие материалы 1% от стоимости основных	0,01				67 124	
	транспорт3% от материала	0,03				201 373	
	ИТОГО					9 366 128	
	Накладные расходы 12%	0,12				1 123 935	
	ИТОГО					10 490 063	
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	0,02				209 801	
	ИТОГО					10 699 864	
	НДС 12%	0,12				1 283 984	
	ВСЕГО по смете:					11 983 848	
	ВСЕГО по смете в долларах(по курсу 150,3):	тыс.				79 732,855	

ЗАКАЗЧИК:
Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"
ИМАМ МУСАЕВ А.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Многопрофильная компания Достар"
ДИРЕКТОР ОМАРОВ У.Ж.

Темирхан 11.07.09