Предприятие, организация	Подразделение
ТОО"Многопрофильная компания "Достар"	

Номер документа	Дата составления
00000000025	30.11.2009

Акт выполненных работ

Заказчик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"
Основание: Договор № 005 от 01.06.09 г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство мечети в с.Каменка пос.Тау-самал Карасайского района Алматинской области	усл	1	8 246 550,00	8 246 550,00

Всего работ на сумму: 8 246 550,00
в т.ч НДС 883 558,93

Итого сумма: Восемь миллионов двести сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель:
ТОО"Многопрофильная компания "Достар"

РНН: 600800516124,
Адрес: г.Алматы пр.Суюнбая д.180 б кв.34
Расчетный счет: 125467205 в Филиал АО АТФ Банк, г.Алматы,
БИК 190501956

Директор: (должность)
Оразов У.Ж. (Ф.И.О., подпись)

МП

Заказчик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"

РНН: 090500211663,
Адрес: Алматинская область Карасайский район с.Каменка ул.Рыскулова 92
Расчетный счет 002700345 в АОФ АО "Народный Банк Казахстана",
г.Алматы, БИК 190551601

(должность)
Мусаев А.А. (Ф.И.О., подпись)

МП

Заказчик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "Духовное Управление Мусульман Казахстана"

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания Достар"

Наименование строительства и его адрес:
Мечеть (Алмаатинская область ,Карасайский район,с.Каменка,п.Тау-Самал

А К Т
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2009г.

Договор №005 от 01.06.2009г.

Обоснов	ВИДЫ РАБОТ	ЕД ИЗМ	КОЛ	СТОИМ ЕД, в тенге		СТОИМ ВСЕГО, в тенге	
				РАБОТ	МАТЕР	РАБОТ	МАТЕР
1	Монтаж системы вентиляции					279 188	
2	Разработка мерзлого грунта вручную под воздухозаборную шахту (ось 5-6;И	м3	15	950		14 250	
3	Устройство приямка из монолитного ж/б	м3	0,75	8350		6 263	
	бетон В20	м3	0,77		11 160,71		8 538
	пиломатериал(доски)	м3	0,00		31 250,00		143
	щиты из досок толщ 25мм	м2	0,29		1 800		529
	гвозди	кг	0,32		192,50		62
	каркасы и сетки пространственные АШф12	т	0,06		94910,71		5 695
4	Устройство армированного перекрытия минарета на отм 15.600 и 8.900	м3	3,80	12190			
	бетон В25	м3	3,99		11 160,71		44 531
	пиломатериал(доски ,брусья)	м3	0,37		31 250,00		11 543
	фанера ламинированная	м2	15,01		1 800,00		27 018
	каркасы и сетки пространственные АШф12	т	0,06		94910,71		5 695
	гвозди	кг	1,63		105,00		172
	Котельная						
5	Разработка мерзлого грунта вручную под устройство котельной (ось Е-Ж;6-8)	м3	43,68	950		41 496	
6	Устройство бетонного фундамента под колонны	м3	0,8	5000		4 000	
	бетон В25	м3	1		11 160,71		9 107
	электроды	кг	0,68		205,36		139
	пиломатериал(доски,брус)	м3	0,005		31 250,00		153
	фанера ламинированная	м2	0,31		2 211,88		694
	гвозди	кг	0,34		105,00		36
	каркасы и сетки пространственные АШф16	т	0,03		94 107		2 823
	каркасы и сетки пространственные А1ф8	т	0,0015		97 679		147
7	Устройство монолитной ж/б колонны с устройством опалубки	м3	3,00	8000		24 000	
	бетон В25	м3	3,06		11 160,71		34 152
	электроды	кг	2,02		205,36		415
	пиломатериал(доски обрезные)	м3	0,05		31 250,00		1 500

	щиты из досок толщ 25мм	м2	4,05		1 800		7 290
	проволока вязальная	кг	0,90		141,07		127
	гвозди	кг	1,29		105,00		135
	каркасы и сетки пространственные А1ф10	т	0,074		97 679		7 228
	каркасы и сетки пространственные АШф22	т	0,143		94 107		13 457
8	Устройство монолитного ж/б ригиля РМ5 с устройством опалубки(пав1)	м3	37,00	12200		451 400	
	бетон В25	м3	37,74		11 160,71		421 205
	электроды	кг	113,53		205,36		23 313
	пиломатериал(доски ,брусья)	м3	0,59		31 250,00		18 500
	щиты из досок толщ 25мм	м2	49,95		1 800		89 910
	проволока вязальная	кг	11,10		141		1 566
	гвозди	кг	15,91		105		1 671
	каркасы и сетки пространственные А1ф10	т	0,617		97 679		60 268
	каркасы и сетки пространственные АШф18	т	0,286		94 107		26 915
	каркасы и сетки пространственные АШф32	т	1,23		99 018		122 188
	каркасы и сетки пространственные АШф36	т	4,30		99 018		425 777
	каркасы и сетки пространственные АШф22(для изготовления опалубки под ригель РМ5)	т	1,59		94 107		149 254
	Арматурные заготовки АШ ф12 (для крепления нарощенных стоек под опалубку ригиля РМ5)	т	0,114		94910,71		10 820
9	Установка и разборка лесов для устройство ригиля РМ5	м2	1600	200		320 000	
	Стены						
10	Кирпичная кладка стен (всвязи с увелич.толщины)	м3	194,56	4800		933888	
	кирпич модульный	шт	56811,5		17,0		963 767
	раствор	м3	46,7		10422		486 649
	сетка кладочная изВр-4	т	1,226		101571,429		124 499
	Полы на отм -3.000 (2-й павильон оси 6-10; Ж-И)						
11	Обратная засыпка под полы вручную из ПГС с отм -4.000 до отм.-3.000	м3	210	450		94 500	
	ПГС (с коэф.уплотнения 1,25)	м3	263		850,0		223 125
12	Послойное трамбование вибротрамбовками	м2	210	150		31 500	
13	Армирование стяжки пола сеткой Вр-5	м2	210,00	100		21 000	
	сетка Вр-5 шаг 100х100	кг	777,00		101,57		78 921
14	Устройство цементно-песчаной стяжки пола	м2	210	420		88 200	
	раствор тяжелый М150	м3	21,0		10422		218 862
15	Монтаж м/к и изготовление пожарной лестницы	т	2,99	50500		151 147	
	швеллер 20	т	1,422				
	уголок 50	т	0,302		81250,00		24 538
	уголок 75х6	т	0,071		82142,85		5 832
	лист рифл толщ.5мм(30м2)	т	1,184		143750		170 200
	зд из стали толщ 5мм(30х30-4шт)	т	0,014		143750		2 013
	Итого					**2 460 831**	**3 831 119**
	Всего стоимость работ + материалов:					**6 291 950**	

	прочие материалы 1% от стоимости основных	0,01				38 311	
	транспорт3% от материала	0,03				114 934	
	ИТОГО					6 445 195	
	Накладные расходы 12%	0,12				773 423	
	ИТОГО					7 218 618	
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	0,02				144 372	
	ИТОГО					7 362 991	
	НДС 12%	0,12				883 559	
	ВСЕГО					8 246 550	
	ВСЕГО по смете в долларах(по курсу 150,3):	тыс.				54 867,262	

ЗАКАЗЧИК:
Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения
"ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"
ИМАМ МУСАЕВ А.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Многопрофильная компания Достар"
ДИРЕКТОР ОМАРОВ У.Ж.

8.12.09.