Предприятие, организация	Подразделение
ТОО"Многопрофильная компания "Достар"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000019	31.10.2009

Акт выполненных работ

Заказчик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"
Основание: Договор № 005 от 01.06.09 г.

цена, НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство мечети в с.Каменка пос.Тау-самал Карасайского района Алматинской области	усл	1	12 626 536,00	12 626 536,00

Всего работ на сумму: 12 626 536,00
в т.ч НДС 1 352 843,14

Итого сумма: Двенадцать миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот тридцать шесть тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель:
ТОО"Многопрофильная компания "Достар"

РНН: 600800516124,
Адрес: г.Алматы пр.Суюнбая д.180 б кв.34
Расчетный счет: 125467205 в Филиал АО АТФ Банк, г.Алматы,
БИК 190501956

Директор: (должность)
Омаров У. Ж. (Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"

РНН: 090500211663
Адрес: Алматинская область,Карасайский район с.Каменка ул Рыскулова 92
Расчетный счет: 002700345 в АОФ АО "Народный Банк Казахстана",
г.Алматы, БИК 190551601

Имам (должность)
Мусаев А.А. (Ф.И.О., подпись)

МП

Заказчик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "Духовное Управление Мусульман Казахстана"

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания Достар"

Наименование строительства и его адрес:
Мечеть (Алмаатинская область ,Карасайский район,с.Каменка,п.Тау-Самал

А К Т
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2009г.

Договор №005 от 01.06.2009г.

Обоснование	ВИДЫ РАБОТ	ЕД ИЗМ	КОЛ	СТОИМ ЕД, в тенге		СТОИМ ВСЕГО, в тенге	
				РАБОТ	МАТЕР	РАБОТ	МАТЕР
	Ограждение територии						
1	Копание ям вручную для стоек ограждения	м3	0,4	850		340	
2	Установка и бетонирование стоек из уголка 50	м3	0,4	3000		1 200	
	бетон	м3	0,4		9285,71		3 770
	уголок 50	т	0,06		81250,00		4 875
3	Устройство ограждения из профнастила с установкой ворот	м2	22	450		9 900	
	профнастил	м2	24,64		782,20		19 273
	болты	шт	52,8		247,79		13 083
	трубы квадратные 30ммх15мм	м	24		149,11		3 579
	Земляные работы(1-й павильон)						
4	Разработка грунта вручную (под устройство теплоизоляции стен 1 павильона)	м3	44	850		37 400	
5	Разработка грунта вручную (в вентканалах 1 павильон)	м3	200	850		170 000	
6	Обратная засыпка грунта вручную(пазухи стен 1-го павильона.,вентканалы)	м2	244	450		109 800	
7	Утепление наружных стен 1-го павильона теплоплексом с установкой анкер зонтов и сверлением отверстий(на высоту 2,2м)	м2	161,48	250			40 370
	теплоплекс толщ.30мм	м3	4,84		17 857,14		86 507
	анкер зонт	шт	646		45,98		29 701
	Устройство ж/б ленточных фундаментов ,фундаментной плиты и стен подвала с устройством опалубки (ось 7-10,А-И)						
	каркасы и сетки пространственные АШф16	т	0,11		86 517,86		9 517
	каркасы и сеткм пространственные АШф12мм	т	2,71		84 107,14		227 930
	каркасы и сетки пространственные АШф28	т	-0,28		109 107		-30 550
	арматурные заготовки на кондуктора А1ф8мм	т	-0,118		87 678,57		-10 346
	арматурные заготовки на кондуктора АШф12мм	т	-0,27		84 107,14		-22 709
	арматурные заготовки на чирозы АШф8мм	т	-0,93		87 678,57		-81 541

	Устр-во фундаментов ленточных с выпусками под колонны(1-й пав) -ось 1-6,А-И						
	каркасы и сетки пространственные АШф10	т	0,46		104 821		48 218
	каркасы и сетки пространственные АШф16	т	0,43		86 518		37 203
	каркасы и сетки пространственные АШф28	т	-3,846		95 893		-368 804
8	Устройство армированного железобетонного минарета	м3	26	10000		260 000	
	бетон В25	м3	26,52		11 160,71		295 982
	пиломатериал(доски ,брусья)	м3	3,39		31 250,00		105 938
	щиты из досок толщ 25мм	м2	92,08		1 800		165 744
	проволока вязальная	кг	115,60		141,07		16 308
	гвозди	кг	15,00		105,00		1 575
	каркасы и сетки пространственные АШф16	т	-1,96		109 107		-213 850
	каркасы и сетки пространственные АШф25	т	3,17		109 107		345 870
	каркасы и сетки пространственные АШф28	т	0,81		109 107		88 377
9	Устройство монолитного ж/б ригиля с устройством опалубки(пав1 и пав.2)	м3	51,54	8000		412 320	
	бетон В25	м3	52,57		11 160,71		586 728
	проволока вязальная	кг	189,00		141,07		26 662
	гвозди	кг	62,00		105,00		6 510
	каркасы и сетки пространственные А1ф10	т	1,440		97 679		140 657
	каркасы и сетки пространственные АШф28	т	-4,21		99 018		-416 865
	каркасы и сетки пространственные АШф32	т	1,570		99 018		155 458
10	Устройство монолитной ж/б колонны с устройством опалубки (пав 1.2)	м3	45,81	8000		366 480	
	бетон В25	м3	46,73		11 160,71		521 498
	электроды	кг	68,35		205,36		14 036
	пиломатериал(доски обрезные.брусья)	м3	0,73		31 250,00		22 905
	фанера ламинированная	м2	61,84		1 800,00		111 318
	проволока вязальная	кг	83,20		141,07		11 737
	гвозди	кг	26,80		105,00		2 814
	каркасы и сетки пространственные А1ф8	т	0,14		97 679		13 675
	каркасы и сетки пространственные А1ф10	т	3,584		97 679		350 080
	каркасы и сетки пространственные АШф22	т	-0,96		94 107		-90 343
	каркасы и сетки пространственные АШф32	т	-0,129		99 018		-12 773
11	Устройство монолитных ж/б перемычек	м3	2,1	8000		16 800	
	бетон В25	м3	2,14		11 160,71		23 906
	электроды	кг	0,05		205,36		10
	пиломатериал(доски обрезные.брусья)	м3	0,26		31 250,00		8 203
	щиты из досок	м2	3,84		1 800,00		6 917
	Арматурные сетки А1 ф6мм	т	0,04		92678,57		
	Арматурные сетки АШ ф12мм	т	0,21		94910,71		
12	Монтаж металлоконструкций лестниц						
	швеллер 20	т	2,208		109 821,43		242 486
	Стены						
	павильон 1 (оси А-З; 1-6)						
13	Кирпичная кладка стен	м3	128,62	4800		617352	
	кирпич модульный(за минусом кирпича запроцентованного августом месяцем)	шт	33196		17,0		563 139
	раствор	м3	30,9		10422		321 702
	сетка кладочная изВр-4	т	0,810		101571,429		82 301

	павильон 2 (оси 6-10; А-И)						
14	Кирпичная кладка стен	м3	168,82	4800		810336	
	кирпич модульный	шт	49295		17,0		836 262
	раствор	м3	40,5		10422		422 266
	сетка кладочная изВр-4	т	1,064		101571,429		108 028
15	Кирпичная кладка армированных перегор.	м2	174,4	600		104640	
	кирпич обычный	шт	8720		14,29		124 571
	раствор	м3	4,0		10422		41 805
	сетка кладочная изВр-4	т	0,314		101571,429		31 885
16	Устройство железобетонных сердечников в кирпичной кладке(павильон 1,павильон 2)		6,7	8000		53 600	
	бетон В7,5	м3	6,8		10892,86		74 442
	Арматурные сетки А1 ф6мм	т	0,08		92678,57		7 414
	Арматурные сетки АШ ф12мм	т	0,60		94910,71		56 946
17	Устройство кровли (разуклонка из цементно-песчаной стяжки)						
	цемент	т	2		11 607,14		23 214
	Полы						
	на отметке 0.000 (1-й павильон)						
18	Подсыпка под полы ПГС толщ.50мм	м2	521,28	350		182 448	
	песчанно-гравийная смесь	м3	26,1		850		22 154
19	Устройство бетонной подготовки под полы толщ120мм	м3	62,55	3000		187 661	
	бетон В7,5	м3	63,8		10892,86		695 015
20	Армирование бетонного пола арматурной сеткой с усилением балками из швеллера	м2	521,28	200		104 256	
	швеллер 10	т	1,1		97321,43		102 188
	арматурные сетки АШ ф12мм	т	0,277		94910,71		26 290
	Внутренние отделочные работы(отм - 3.000,0.000,+3900)						
	Штукатурка стен,перегородок	м2	160	420		67 200	
	цемент	тн	1,24		13392,86		16 607
	песок	м3	4,84		1770,5		8 569
	приготовление раствора	м3	4,0	1500		6 000	
	Итого					**3 517 733**	**6 106 438**
	Всего стоимость работ + материалов:					**9 624 171**	

	прочие материалы 1% от стоимости основных	0,01				61 064	
	транспорт3% от материала	0,03				183 193	
	ИТОГО					9 868 429	
	Накладные расходы 12%	0,12				1 184 211	
	ИТОГО					11 052 640	
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	0,02				221 053	
	ИТОГО					11 273 693	
	НДС 12%	0,12				1 352 843	
	ВСЕГО по смете:					12 626 536	
	ВСЕГО по смете в долларах(по курсу 150,3):	тыс.				84 008,890	

ЗАКАЗЧИК:
Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"
ИМАМ МУСАЕВ А.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Многопрофильная компания Достар"
ДИРЕКТОР ОМАРОВ У.Ж.

2.11.08