Предприятие, организация	Подразделение
ТОО"Многопрофильная компания "Достар"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000001	31.01.2010

Акт выполненных работ

Заказчик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"
Основание: Договор № 005 от 01.06.09 г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Строительство мечети в с.Каменка пос.Тау-самал Карасайского района Алматинской области	усл	1	12 484 791,00	12 484 791,00

Всего работ на сумму: 12 484 791,00
в т.ч НДС 1 337 656,18

Итого сумма: Двенадцать миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи семьсот девяносто один тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель:
ТОО"Многопрофильная компания "Достар"

РНН: 600800516124,
Адрес: г.Алматы пр.Суюнбая д.180 б кв.34
Расчетный счет: 125467205 в Филиал АО АТФ Банк, г.Алматы,
БИК 190501956

МП (должность) Оскаров У. Т.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"

РНН: 090500211663,
Адрес: Алматинская область,Карасайский район с.Каменка ул.Рыскулова 92
Расчетный счет: 002700345 в АОФ АО "Народный Банк Казахстана",
г.Алматы, БИК 190551601

МП (должность) Гусеев А.Д.
(Ф.И.О., подпись)

1113

Заказчик: Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения "Духовное Управление Мусульман Казахстана"

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания Достар"

Наименование строительства и его адрес:
Мечеть (Алмаатинская область ,Карасайский район,с.Каменка,п.Тау-Самал

А К Т
приемки выполненных работ за январь месяц 2010г.

Договор №005 от 01.06.2009г.

Обоснование	ВИДЫ РАБОТ	ЕД ИЗМ	КОЛ	СТОИМ ЕД, в тенге		СТОИМ ВСЕГО, в тенге	
				РАБОТ	МАТЕР	РАБОТ	МАТЕР
	Котельная						
1	Устройство бетонного ленточного фундамента на отм -0.700	м3	0,8	5000		4 000	
	бетон В25	м3	1		11 160,71		9 107
	пиломатериал(доски,брус)	м3	0,005		31 250,00		153
	фанера ламинированная	м2	0,31		2 211,88		694
	гвозди	кг	0,34		105,00		36
	каркасы и сетки пространственные АШф12	т	0,025		94 107		2 353
	каркасы и сетки пространственные А1ф6	т	0,010		92 679		927
2	Устройство монолитного ж/б перекрытия котельнйо на отм +3.400	м3	4,80	12500		60 000	
	бетон В25	м3	4,90		11 160,71		54 643
	пиломатериал(доски ,брусья)	м3	0,49		26 785,71		13 243
	щиты настила	м2	3,92		1 800,00		7 050
	проволока вязальная	кг	2,00		141,07		282
	гвозди	кг	2,06		192,50		397
	каркасы и сетки пространственные АШф12	т	0,50		94 107		47 054
3	Кирпичная кладка стен котельной	м3	4,06	4800		19488	
	кирпич модульный	шт	1185,52		17,0		20 112
	раствор	м3	1,0		10422		10 155
	сетка кладочная изВр-4	т	0,026		101571,429		2 598
4	Устройство монолитного ж/б перекрытия на отм (;+8.900;+12.800)-1-пав; и перекрытие минарета на отм 32.250	м3	27,50	12500		343 750	
	бетон В25	м3	28,05		11 160,71		313 058
	пиломатериал(доски ,брусья)	м3	2,83		26 785,71		75 871
	щиты настила	м2	22,44		1 800,00		40 392
	проволока вязальная	кг	9,64		141,07		1 360
	гвозди	кг	11,83		192,50		2 276
	электроды	кг	25,80		205,36		5 298
	каркасы и сетки пространственные АШф12	т	2,58		94 107		242 796

	Изготовление и монтаж м/конструкций перекрытия (пав 1) по оси Г-Д; отм +8.900 ;12.800	т	1,346	50000		67300	
	уголок 75	т	0,152		94642,9		14 386
	уголок 50	т	0,050		94642,9		4 732
	швеллер 12	т	1,104		98214,3		108 429
	лист толщ 5мм	т	0,040		91964,3		3 679
	электроды	кг	15,000		205,36		3 080
6	Устройство монолитного ж/б тумбы под перекрытие на отм (;+8.900;) под вентилятор	м3	1,20	12500		15 000	
	бетон В25	м3	1,22		11 160,71		13 661
	пиломатериал(доски ,брусья)	м3	0,12		26 785,71		3 311
	щиты настила	м2	0,98		1 800,00		1 763
	каркасы и сетки пространственные АШф12	т	0,04		94 107		3 294
	Входная группа						
7	Разработка грунта вручную под устройство входной группы в осях 6-1;И на отм -2.000	м3	24	850		20400	
8	Обратная засыпка грунта	м3	12	350		4200	
	Устройство монолитного ж/б ступеней входной группы в осях 6-1;И	м3	6,90	12500		86 250	
	бетон В25	м3	7,04		11 160,71		78 549
	пиломатериал(доски ,брусья)	м3	0,71		26 785,71		19 037
	щиты настила	м2	5,63		1 800,00		10 135
	каркасы и сетки пространственные АШф12	т	0,70		94 107		65 875
10	Монтаж лестницы стремянки внутри минарета (с	т	0,605	50500		30553	
	изготовление и стоимость металлоконструкций лестницы (уголок,труба)	т	0,605		144247		87 269
11	Устройство монолитных ж/б ступеней вокруг минарета и площадок из монолитного ж/б с отм -3.900 до отм 3.900	м3	4,0	12500		50000	
	бетон В25	м3	4,08		11 160,71		45 536
	пиломатериал(доски ,брусья)	м3	0,41		26 785,71		11 036
	щиты настила	м2	3,26		1 800,00		5 875
	каркасы и сетки пространственные АШф12	т	0,26		94 107		23 997
	Стены						
12	Кирпичная кладка стен минарета (в связи с изм.проекта) с отм 20.400 до отм 32.200	м3	23,2	4800		111360	
	кирпич модульный	шт	6774,4		17,0		114 923
	раствор	м3	5,6		10422		58 030
	сетка кладочная изВр-4	т	0,146		101571,429		14 846
13	Устройство железобетонных сердечников минарета (вертикальное армирование кладки)		2,4	12500		30 000	
	бетон В350	м3	6,8		11 160,71		76 272
	пиломатериал(доски обрезные)	м3	0,04		31 250,00		1 200
	щиты из досок толщ 25мм	м2	3,24		1 800		5 832
	Арматурные сетки А1 ф6мм	т	0,20		92678,57		18 536
	Арматурные сетки АШ ф22мм	т	0,86		94910,71		81 623
14	Устройство монолитной ж/б сейсмопояса с устройством опалубки (по минарету)	м3	2,00	12500		25 000	
	бетон В25	м3	2,04		11 160,71		22 768
	электроды	кг	2,02		205,36		415
	пиломатериал(доски обрезные)	м3	0,03		31 250,00		1 000
	щиты из досок толщ 25мм	м2	2,70		1 800		4 860

	проволока вязальная	кг	0,60		141,07		85
	гвозди	кг	0,86		105,00		90
	каркасы и сетки пространственные А1ф6	т	0,020		92 679		1 854
	каркасы и сетки пространственные АШф12	т	0,072		94 107		6 776
15	Кирпичная кладка стен парапета с отм 8.900 до отм 9.900 (пав 1),обкладка ригилей ось 1-6;А-И;6-1;И-А	м3	46,82	4800		224736	
	кирпич модульный	шт	13671,4		17,0		231 926
	раствор	м3	11,2		10422		117 110
	сетка кладочная изВр-4	т	0,295		101571,429		29 960
16	Устройство железобетонных сердечников парапета (вертикальное армирование кладки)		2,8	12500		35 000	
	бетон В350	м3	2,9		11 160,71		31 875
	пиломатериал(доски обрезные)	м3	0,04		31 250,00		1 400
	щиты из досок толщ 25мм	м2	3,78		1 800		6 804
	Арматурные сетки АШ ф22мм	т	0,10		94910,71		9 491
17	Устройство монолитной ж/б сейсмопояса с устройством опалубки (обвязка парапета)	м3	3,84	12500		48 000	
	бетон В25	м3	3,92		11 160,71		43 714
	пиломатериал(доски обрезные)	м3	0,06		31 250,00		1 920
	щиты из досок толщ 25мм	м2	5,18		1 800		9 331
	проволока вязальная	кг	1,15		141,07		163
	гвозди	кг	1,65		105,00		173
	каркасы и сетки пространственные А1ф6	т	0,015		92 679		1 390
	каркасы и сетки пространственные АШф12	т	0,178		94 107		16 751
18	Кирпичная внутренних стен (пав 3 отм.+3.400;+8.700)	м3	1,88	4800		9024	
	кирпич модульный	шт	75,2		17,00		1 278
	раствор	м3	0,0		10422		451
	сетка кладочная изВр-4	т	0,003		101571,429		344
19	Устройство монолитных ж/б стен под купол	м3	32,000	12500		400000	
	бетон В25	м3	32,64		11 160,71		364 286
	пиломатериал(доски обрезные)	м3	0,51		31 250,00		16 000
	щиты из досок толщ 25мм	м2	43,20		1 800		77 760
	проволока вязальная	кг	30,00		141,07		4 232
	гвозди	кг	13,76		105,00		1 445
	каркасы и сетки пространственные АШф12	т	3,0		94 107		282 321
20	Кладка стен под купол из теплоблоков (пав 1)	м3	11,52	4400		50688	
	теплоблок 600х250х200	м3	11,52		10535,71		121 371
	клей для т/блоков	кг	501,1		17,85		8 945
	швеллер гнутый	м.п	64,0		432,14		27 657
21	Устройство железобетонных сердечников в стенах под купол (вертикальное армирование кладки)	м3	1	12500		12 500	
	бетон В350	м3	1,0		11 160,71		11 384
	пиломатериал(доски обрезные)	м3	0,02		31 250,00		500
	щиты из досок толщ 25мм	м2	1,35		1 800		2 430
	каркасы и сетки пространственные А1ф6	т	0,018		92 679		1 668
	каркасы и сетки пространственные АШф20	т	0,125		94 107		11 763
22	Устройство монолитной ж/б сейсмопояса с устройством опалубки (обвязка парапета)	м3	1,30	12500		16 250	
	бетон В25	м3	1,33		11 160,71		14 799
	пиломатериал(доски обрезные)	м3	0,02		31 250,00		650
	щиты из досок толщ 25мм	м2	1,76		1 800		3 159
	проволока вязальная	кг	0,39		141,07		55

	гвозди	кг	0,56		105,00		59
	каркасы и сетки пространственные А1ф6	т	0,027		92 679		2 502
	каркасы и сетки пространственные АШф12	т	0,093		94 107		8 752
23	Установка и разборка лесов для установки окон	м2	360	500		180 000	
24	Установка лесок для кладки минарета с отм - 8.900 до отм 32.200	м2	240	250		60 000	
24а	Подогрев бетона						
	арматура А1 ф6мм	т	1,6		75892,86		121 429
	Кровля						
25	Устройство деформационного шва	м2	8	8000		64 000	
26	Устройство огрунтовки основания	м2	290	100		29 000	
	парймер битумный	кг	75		267,857		20 089
27	Устройство пароизоляционного слоя из бикроста	м2	290	370		107 300	
	бикрост	м2	315		218,75		68 906
[illegible]	Устройство теплоизоляции из техноплекса	м2	448	600		268 800	
	техноплекс	м3	22,576		14782,61		333 732
29	Устройство защитного слоя из геотекстиля	м2	224	200		44 800	
	геотекстиль	м2	250		169,64		42 411
30	Устройство разуклонки из керамзита	м2	224	420		94 080	
	керамзит	м3	13		7142,86		92 857
31	Устройство набрызга по керамзиту	м2	224	400		89 600	
	раствор	м3	4		6696,43		26 786
32	Устройство армир.ц/п стяжки толщ 50мм	м2	224	900		201 600	
	раствор	м3	12		7142,86		85 714
	сетка Вр	м2	222		116,07		25 768
33	Огрунтовка основания перед техноэлстом	м2	314	100		31 400	
	парймер битумный	кг	75		267,857		20 089
34	Устройство нижнего слоя из Техноэласта с учетом примыканий	м2	314	370		116 180	
	техноэласт	м2	360		640,18		230 464
35	Устройство верхнего слоя из Унифлекса с учетом примыканий	м2	314	370		116 180	
	унифлекс	м2	340		424,11		144 196
	газ пропан	бал	12		2500		30 000
	Окна , Двери,Витражи						
	Аллюминиевый профиль и комплектующие изделия для окон .дверей и витрадей						1 962 985
	Итого					**3 066 439**	**6 433 853**
	Всего стоимость работ + материалов:					**9 500 292**	
	прочие материалы 1% от стоимости основных	0,01				**64 339**	
	транспорт3% от материала	**0,03**				**193 016**	
	ИТОГО					**9 757 646**	

	Накладные расходы 12%	0,12				1 170 918	
	ИТОГО					10 928 564	
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	0,02				218 571	
	ИТОГО					11 147 135	
	НДС 12%	0,12				1 337 656	
	ВСЕГО по смете:					12 484 791	
	ВСЕГО по смете в долларах(по курсу 150,3):	тыс.				83 065,809	

ЗАКАЗЧИК:
Филиал "Мечеть "АБУ-БАКР" Религиозного объединения
"ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КАЗАХСТАНА"
ИМАМ МУСАЕВ А.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Многопрофильная компания Достар"
ДИРЕКТОР ОМАРОВ У.Ж.

04.02.2010г. Адырбеков Н.О.