Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Павлодарский областной историко-краеведческий музей имени Г.Н.Потанина" управления культуры,развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 990340003059,Павлодарская область, г.Павлодар, Астана,149, тел.87182618135

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики,д.26 кв.1 87172953501

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания Экибастузского историко-краеведческого музея по адресу: г. Экибастуз, ул. Кеншілер, 34

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	07.02.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Экибастузского историко-краеведческого музея по адресу: г. Экибастуз, ул. Кеншілер, 34	13 460 112,43	12 017 957,53							1 442 154,90	13 460 112,43
Удержание до акта приемки 5%										673 005,62
Итого к оплате:										**12 787 106,81**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное казенное предприятие "Павлодарский областной историко-краеведческий музей имени Г.Н.Потанина" управления культуры,развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 990340003059

Руководитель _____ Алиакпаров А.Е.

Технический надзор: ТОО "АЙМЕРЕКЕ", БИН 930540000893

Эксперт Ноженко В.А., ИИН 830220350540, аттестат № KZ68VJE00050868 от 18.11.2019 г., KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г.,KZ65VJE00040737 от 03.09.2019 г _____

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Павлодарский областной историко-краеведческий музей имени Г.Н.Потанина" управления культуры,развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 990340003059,Павлодарская область, г.Павлодар, Астана,149, тел.87182618135

Подрядчик:ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан,Республики,26, тел.87172953501

Стройка : **Капитальный ремонт здания Экибастузского историко-краеведческого музея по адресу: г. Экибастуз, ул. Кеншілер, 34**

Объект : **Общестроительные работы**

Договор подряда (контракт) № 15 от 07.02.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за май 2022 г.

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1212-0104-0501	Стены . Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	1500	178,53	–	267795	–	–	192817	497461	
						178,53	–	267801	–	–	36849		
2	2	1212-0104-0502	Потолки. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	160,84	223,67	–	35975	–	–	25902	66827	
						223,67	–	35975	–	–	4950		
3	3	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	29	817,55	58,2	23709	1688	–	16433	43353	
						759,35	27,67	22021	802	–	3211		
4	4	1213-0103-0402	Облицовка потолков из Армстронга . Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	68,4	123,27	6,2	8432	424	–	5907	15486	
						117,07	2,86	8008	196	–	1147		
5	5	1213-0103-0402	Облицовка из потолочной плитки. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	43,7	123,27	6,2	5387	271	–	3774	9894	
						117,07	2,86	5116	125	–	733		
6	6	1209-0101-0502	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки свыше 60 кг НР = 72 %	м решетки	20,2	797,36	1,79	16107	36	1209	10700	28951	
						735,7	–	14861	–	–	2144		
7	7	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	785,9	117,31	3,07	92194	2413	–	65525	170337	
						114,24	1,56	89781	1226	–	12618		
8	8	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	157,3	871,04	34	137015	5348	–	96753	252469	
						837,04	17,25	131666	2713	–	18701		
9	9	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные . Разборка НР = 72 %	м	817,34	37,81	–	30904	–	–	22251	57407	

					37,81	–	30904	–	–	4252	
10	10 1207-0101-0302	Плинтусы из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	163,56	143,23	–	23427	–	–	16867	43518
					143,23	–	23427	–	–	3224	
11	11 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	166,74	1968,95	182,74	328303	30470	–	225572	598185
					1786,21	92,73	297833	15462	–	44310	
12	12 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	66,15	1167,16	182,74	77208	12088	–	51302	138791
					984,42	92,73	65119	6134	–	10281	
13	13 1146-0401-0503	Перегородки из ПВХ. Разборка НР = 72 %	м2	26,9	463,51	161,49	12468	4344	–	7436	21496
					302,02	81,94	8124	2204	–	1592	
14	14 1146-0401-0104	Перегородки кирпичные. Разборка НР = 72 %	м3	7,3	12511,65	3501,75	91335	25563	–	56012	159135
					9009,9	1646,8	65772	12022	–	11788	
15	15 1109-0601-0102	Решетки металлические. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,0133	35312,7	1816,62	470	24	–	324	857
					33496,08	362,24	445	5	–	63	
16	17 1208-0101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	557,3	193,47	6,82	107821	3801	–	76239	198785
					186,65	3,35	104020	1867	–	14725	
17	18 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка крыльца НР = 72 %	м3	3,21138	19142,43	8647,8	61474	27771	–	33669	102754
					10494,63	4066,88	33702	13060	–	7611	
Раздел 2 Стены и перегородки											
18	23 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3(проем и низ окна) НР = 72 %	м3	6,8	39800,05	18,24	270640	124	161183	78720	377309
					16078,37	–	109333	–	–	27949	
Раздел 3 Проемы											
3.1 Окна											
19	29 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	101,065	2587,78	237,47	261534	24000	119386	93116	383022
					1169,03	110,62	118148	11180	–	28372	

20	30	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка								
				м2	101,065	27177		2746644		2746644	–	2966376
						–		–		–	219732	
21	31	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %								
				м2 проемов	22,025	3408,82	241,52	75079	5319	34690	27004	110250
						1592,26	110,62	35070	2436	–	8167	
22	32	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка								
				м2	22,025	27177		598573		598573	–	646459
						–		–		–	47886	
23	35	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %								
				м2 проемов	12,185	2921,32	240,55	35596	2931	14811	13837	53388
						1465,25	111,97	17854	1364	–	3955	
24	36	223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой								
				м2	12,185	22151		269910		269910	–	291503
						–		–		–	21593	
25	37	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %								
				м2	91,7	4025,92	6,99	369177	641	341765	19493	419764
						291,94	3,29	26771	302	–	31094	

Раздел 4 Полы

4.3 Тип 3

26	63 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 % К=0,040;	м3 подстилающего слоя	8,7928	10144,71	2272,94	89200	19986	33210	32157	131066
					4094,87	984,5	36005	8657	–	9709	
27	64 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 % К=0,100;	м3 изоляции	21,982	19705,77	2241,68	433172	49277	279717	86924	561704
					4739,29	752,85	104179	16549	–	41608	
28	65 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	52,5216	26550,54	9	1394477	473	1151056	174923	1694952
					4625,69	–	242949	–	–	125552	

Раздел 5 Внутренняя отделка

5.2 Стены

29	86 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	1160	1272,36	9,68	1475938	11229	482189	710112	2360934
					847	3,23	982520	3747	–	174884	

Всего	**12 402 433**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 877 404
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	228 221
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	100 051
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 234 343
- накладные расходы, тенге	2 143 769
в т.ч. зарплата, тенге	192 939
- сметная прибыль (8 %), тенге	918 700
Всего	**12 402 433**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**248 049**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г. г.	**12 650 481,66**
В текущих и прогнозных ценах	
Иинф=1	**12 650 481,66**
С понижающим коэффициентом к=0,949999996	**12 017 957,53**

Сдал (Подрядчик): "ТОО "Строймаркет НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное казенное предприятие "Павлодарский областной историко-краеведческий музей имени Г.Н.Потанина", управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 990340003059

Руководитель _____ Алиакпаров А.Е.

Авторский надзор: ТОО "ES -Проект", БИН 060340010771

Эксперт Кабдыкова Б.Н., ИИН 830220350203
Приказ №7 от 07.04.2022 г.

Технический надзор: ТОО "АЙМЕРЕКЕ", БИН 930540000893

Эксперт Поженко В.А., ИИН 830220350540, аттестат № KZ06VJE00050855 от 18.11.2019 г., KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г., KZ65VJE00040737 от 03.09.2019 г.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Павлодарский областной историко-краеведческий музей имени Г.Н.Потанина" управления культуры,развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 990340003059,Павлодарская область, г.Павлодар, Астана,149, тел.87182618135

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики,д.26 кв.1 87172953501

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания Экибастузского историко-краеведческого музея по адресу: г. Экибастуз, ул. Кеншілер, 34

СПРАВКА от 03.06.2022г.

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	07.02.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Экибастузского историко-краеведческого музея по адресу: г. Экибастуз, ул. Кеншілер, 34	22 421 525,97	8 001 262,09							960 151,45	8 961 413,54
Удержание до акта приемки 5%										448 070,68
Итого к оплате:										**8 513 342,86**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное казенное предприятие "Павлодарский областной историко-краеведческий музей имени Г.Н.Потанина" управления культуры,развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 990340003059

Руководитель _____ Алиакпаров А.Е.

Технический надзор: ТОО "АЙМЕРЕКЕ", БИН 930540000893

Эксперт Ноженко В.А., ИИН 830220350540, аттестат № KZ68VJE00050868 от 18.11.2019 г., KZ67VJE00048433 от 07.08.2019 г.,KZ65VJE00040737 от 02.09.2019 г. _____

"SANA-2015" Версия 21.1.1 от 27.04.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Павлодарский областной историко-краеведческий музей имени Г.Н.Потанина" управления культуры,развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 990340003059,Павлодарская область, г.Павлодар, Астана,149, тел.87182618135

Подрядчик:ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан,Республики,26, кв.1 тел.87172953501

Стройка : **Капитальный ремонт здания Экибастузского историко-краеведческого музея по адресу: г. Экибастуз, ул. Кеншілер, 34**

Объект : **Общестроительные работы**

Договор подряда (контракт) № 15 от 07.02.2022 г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 03.06.2022г.
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Стены и перегородки										
1		25 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (стены тамбура) НР = 72 % т.ч. п.3.1:										
				м3 кладки	1,5	32683,34	2019,11	49025	3029	34087	9110	62786	
						7939,89	495,65	11910	743	–	4651		
			Раздел 4 Полы										
			4.1 Тип 1										

2	50 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 % К=0,040;	м3 подстилающего слоя	0,748	10144,71	2272,94	7588	1700	2825	2735	11149
					4094,87	984,5	3063	736	–	826	
3	51 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	1,496	26550,54	9	39720	13	32786	4982	48278
					4625,69	–	6920	–	–	3576	
4	52 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 % К=0,100;	м3 изоляции	1,87	19705,77	2241,68	36850	4192	23795	7394	47783
					4739,29	752,85	8862	1408	–	3539	
5	53 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	18,7	877,01	39,18	16400	733	7698	5995	24187
					426,19	19,02	7970	356	–	1792	
4.2 Тип 2											
6	56 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 % К=0,040;	м3 подстилающего слоя	3,564	10144,71	2272,94	36156	8101	13461	13034	53125
					4094,87	984,5	14594	3509	–	3935	

7	57 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 % К=0,100;	м3 изоляции	8,91	19705,77	2241,68	175578	19973	113378	35233	227676
					4739,29	752,85	42227	6708	–	16865	
8	58 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	89,1	1207,29	39,25	107570	3497	55150	36444	155535
					549,07	19,02	48922	1695	–	11521	
9	59 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 до 50 мм НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	89,1	998,88	39,8	89000	3546	82584	3277	99659
					32,21	18,87	2870	1681	–	7382	
4.3 Тип 4											
10	68 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 % К=0,040.	м3 подстилающего слоя	0,236	10144,71	2272,94	2394	536	891	863	3517
					4094,87	984,5	966	232	–	260	

11	69 1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в один слой Пенетроном НР = 72 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2 изолируемой поверхности	5,9	3173,94	9,43	18726	56	16362	1670	22028
					391,31	1,88	2309	11	–	1632	
12	70 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 % К=0,100;	м3 изоляции	0,59	19705,77	2241,68	11626	1323	7508	2333	15076
					4739,29	752,85	2796	444	–	1117	
13	71 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	0,472	26550,54	9	12532	4	10344	1572	15232
					4625,69	–	2183	–	–	1128	

Раздел 5 Внутренняя отделка

5.2 Стены

14	85 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	224,64	2325,58	19,17	522418	4306	249703	194450	774217
					1194,84	7,39	268409	1660	–	57349	

15	86 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	588,58	1272,36	9,68	748886	5697	244661	360308	1197929
					847	3,23	498527	1901	–	88735	
	Раздел 9 Разное										
	9										
16	132 1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике НР = 72 %	м2	557,5	569,82	20,12	317675	11217	194010	83508	433278
					201,7	6,34	112448	3535	–	32095	
17	133 234-101-0305	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 46 до 55 кг/м3	м3	78,05	27193		2122414		2122414	–	2292207
					–		–		–	169793	
	Раздел 10 Усиление стены										
	10.1 УС-1										
18	139 1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР = 72 %	т	0,11036	288104,48	4648,64	31795	513	6175	18223	54019

19	140 214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П			227499,74	1840,6	25107	203	–	4001	
			т	0,03976	320858		12757		12757	–	13778
					–		–		–	1021	
20	141 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм									
			т	0,0706	264048		18642		18642	–	20133
					–		–		–	1491	
21	142 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок									
			м3	0,04	20201		808		808	–	873
					–		–		–	65	
22	143 1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное(оберты вание и оштукатуривание швеллеров) НР = 72 %									
			м2 оштукатури ваемой поверхности	0,32	4270,24	47,24	1366	15	721	459	1971
					1971,01	21,98	631	7	–	146	
	10.2 УС-2										
23	144 1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР = 72 %									
			т	0,048	288104,48	4648,64	13829	223	2686	7926	23495

24	145 214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П			227499,74	1840,6	10920	88	–	1740
			т	0,0213	320858		6834		6834	–	7381
					–		–		–	547	
25	146 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм								
			т	0,0267	264048		7050		7050	–	7614
					–		–		–	564	
26	147 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок								
			м3	0,02	20201		404		404	–	436
					–		–		–	32	
27	148 1115-0207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное(оберты вание и оштукатуривание швеллеров) НР = 72 %								
			м2 оштукатуриваемой поверхности	0,24	4270,24	47,24	1025	11	540	344	1478
					1971,01	21,98	473	5	–	109	

Всего	**5 614 840**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 072 107
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	68 685
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 922
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 268 274
- накладные расходы, тенге	789 860

в т.ч. зарплата, тенге	71 088
- сметная прибыль (8 %), тенге	415 912
Всего	**5 614 840**

на Электромонтажные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1 1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР = 72 %	шкаф	1	19302,24	696,21	19302	696	10218	6246	27592	
						8388,49	286,85	8388	287	–	2044		
2	2	2 580-000-0000 (пл) (об)	Пункт распределительный ПР 8804-1113-54	шт	1	23080		23080		–	–	23080	
						–		–		23080	–		
3	3	3 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2777,72	22,97	19444	161	9413	7106	28674	
						1410	–	9870	–	–	2124		

4	4 247-204-0679	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	3510		3510		3510	–	3791
					–		–		–	281	
5	5 247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	622		3732		3732	–	4031
					–		–		–	299	
6	6 1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене ЩО1,2 НР = 72 %	шкаф	2	3774,31	59,07	7549	118	2035	3918	12384
					2697,57	23,65	5395	47	–	917	
7	7 247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 16з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	6700		13400		13400	–	14472
					–		–		–	1072	
8	8 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=2,000;	шт.	14	2779,5	22,97	38913	322	18851	14213	57376
					1410	–	19740	–	–	4250	

9	9 247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" К=2,000;	шт.	2	1691		3382		3382	–	3653
					–		–		–	271	
10	10 247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" К=2,000;	шт.	8	622		4976		4976	–	5374
					–		–		–	398	
11	11 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА К=2,000;	шт.	4	4609		18436		18436	–	19911
					–		–		–	1475	
12	12 1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене ЩО3,4 НР = 72 %	шкаф	2	3774,31	59,07	7549	118	2035	3918	12384
					2697,57	23,65	5395	47	–	917	
13	13 247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 19з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	6700		13400		13400	–	14472
					–		–		–	1072	

14	14 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % К=2,000;									
			шт.	16	2779,5	22,97	44472	368	21544	16243	65572
					1410	–	22560	–	–	4857	
15	15 247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" К=2,000;									
			шт.	2	1691		3382		3382	–	3653
					–		–		–	271	
16	16 247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" К=2,000;									
			шт.	8	622		4976		4976	–	5374
					–		–		–	398	
17	17 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА К=2,000;									
			шт.	6	4609		27654		27654	–	29866
					–		–		–	2212	
18	31 1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР = 72 %									
			шт.	1	1914,94	84,49	1915	84	117	1259	3428
					1713,1	34,77	1713	35	–	254	

19	32 247-203-0102	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30									
			шт.	1	12892		12892		12892	–	13923
					–		–		–	1031	
20	33 1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %									
			м	5	220,79	2,32	1104	12	25	769	2023
					213,46	0,11	1067	1	–	150	
21	34 241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм К=1,010;									
			м	5,05	90		455		455	–	491
					–		–		–	36	
22	35 1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %									
			м	36	388,72	2,59	13994	93	408	9721	25612
					374,8	0,22	13493	8	–	1897	
23	36 241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм К=1,010;									
			м	36,36	140		5090		5090	–	5497
					–		–		–	407	

24	37 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	2526	212,64	2,16	537129	5456	58957	340465	947802
					187,14	0,06	472716	152	–	70208	
25	38 1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР = 72 %	м	41	98,71	1,17	4047	48	453	2554	7129
					86,5	0,01	3547	–	–	528	
26	39 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	2,1012	346715		728518		728518	–	786799
					–		–		–	58281	
27	40 243-106-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,3162	232683		73574		73574	–	79460

					–	–	–	5886	
28	41 243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2 К=1,020;	км	0,1836	235657	43267	43267	–	46728
					–	–	–	3461	
29	42 243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2 К=1,020;	км	0,01734	158098	2741	2741	–	2960
					–	–	–	219	
30	43 247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	111	49	5439	5439	–	5874
					–	–	–	435	
31	44 247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	140	732	102480	102480	–	110678
					–	–	–	8198	

32	45 247-202-0202	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP56								
			шт.	6	924		5544		5544	–	5988
					–		–		–	444	
33	46 1146-0302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР = 72 %								
			шт.	37	2197,79	897,22	81318	33197	–	45489	136952
					1300,57	406,97	48121	15058	–	10145	
34	47 1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР = 72 %								
			шт.	89	831,07	346,22	73965	30814	–	41503	124706
					484,85	162,82	43152	14491	–	9238	
35	48 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 72 %								
			м борозд	10	304,13	123,63	3041	1236	–	1718	5140
					180,5	58,14	1805	581	–	381	

Всего	**2 642 849**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	656 962
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	72 723
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 707
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 200 904
- оборудование, тенге	23 080
- накладные расходы, тенге	495 122
в т.ч. зарплата, тенге	44 561
- сметная прибыль (8 %), тенге	194 057
Всего	**2 642 849**

ИТОГО	8 257 689
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	164 692
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г. г.	8 422 381,18
В текущих и прогнозных ценах	
Иинф=1	8 422 381,18
С понижающим коэффициентом к=0,949999996	8 001 262,09
НДС (12 %)	960 151,45
Итого	8 961 413,54

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик):Коммунальное государственное казенное предприятие "Павлодарский областной историко-краеведческий музей имени Г.Н.Потанина" управления культуры,развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 990340003059

Руководитель _____ Алиакпаров А.Е..

Авторский надзор: ТОО "ES -Проект", БИН 060340010771

Эксперт Кабдышева Б.Н., ИИН 591123450203
Приказ №7 от 07.04.2022 г. _____

Технический надзор: ТОО "АЙМЕРЕКЕ", БИН 930840000893

Эксперт Ноженко В.А., ИИН 830220350540, аттестат № KZ68VJE00050868 от 18.11.2019 г., KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г.,KZ65VJE00040137 от 03.08.2019 г _____

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Павлодарский областной историко-краеведческий музей имени Г.Н.Потанина" управления культуры,развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 990340003059,Павлодарская область, г.Павлодар,

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики,д.26

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания "Экибастузского-историко-краеведческого музея" г.Экибастуз,ул.Горняков,34

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 года №3

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	07.02.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания "Экибастузского-историко-краеведческого музея" г.Экибастуз,ул.Горняков,34	49 339 886,32	24 034 249,34							2 884 109,92	26 918 359,26
Итого к оплате:										**26 918 359,26**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное казенное предприятие "Павлодарский областной историко-краеведческий музей имени Г.Н.Потанина" управления культуры,развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 990340003059

Руководитель Алиакпаров А.Е.

Технический надзор: ТОО "АЙМЕРЕКЕ", БИН 930540000893

Эксперт Позиенко В.А., ИИН 830220350540, аттестат № KZ68VJE00050868 от 18.11.2019 г., KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г.,KZ65VJE00040737 от 03.09.2019 г

##

Подрядчик:ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан,Республики,26, тел.87172953501

Стройка : **Капитальный ремонт здания "Экибастузского-историко-краеведческого музея" г.Экибастуз,ул.Горняков,34**

Объект : **Общестроительные работы**

Договор подряда (контракт) № 15 от 07.02.2022 г.

Акт приемки выполненных работ за июнь 2022 г №3

на Общестроительные работы

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Демонтажные работы												
1	1	1212-0104-0501	Стены . Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	434,12	178,53	–	77503	–	–	55804	143970	
						178,53	–	77505	–	–	10665		
2	16	1215-0103-0304	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	25,6	313,62	17,71	8029	453	–	5620	14741	
						295,91	8,99	7575	230	–	1092		

Раздел 2 Стены и перегородки

3	21 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР = 72 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	127,14	798,59	34,64	101533	4404	–	70752	186068
					763,95	8,95	97129	1138	–	13783	
4	22 234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 К=0,100;	м3	12,714	16959		215617		215617	–	232866
					–		–		–	17249	
5	24 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором(заделка проемов и стены тамбура) НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,75	673,85	7,38	13982	153	2837	7970	23708
					529,75	3,74	10992	78	–	1756	
6	25 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (стены тамбура) НР = 72 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	7,26	32683,34	2019,11	237281	14659	164979	44094	303885
					7939,89	495,65	57644	3598	–	22510	

7	26 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,5	1465,05	98,38	32964	2214	8617	17226	54205
					983,71	79,66	22133	1792	–	4015	
8	27 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 72 %	шт. сборных конструкций	6	717,58	306,83	4305	1841	1195	1223	5970
					211,61	71,42	1270	429	–	442	
9	28 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,096	98594		9465		9465	–	10222
					–		–		–	757	
	Раздел 3 Проемы										
	3.1 Окна										
10	29 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	4,95	2587,78	237,47	12810	1175	5847	4561	18761
					1169,03	110,62	5787	548	–	1390	

11	30 223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка									
			м2	4,95	27177		134526		134526	–	145288
					–		–		–	10762	
12	35 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %									
			м2 проемов	1,815	2921,32	240,55	5302	437	2206	2061	7953
					1465,25	111,97	2659	203	–	589	

13	36	223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой								
				м2	1,815	22151		40204		40204	–	43420
						–		–		–	3216	
14	37	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %								
				м2	2	4025,92	6,99	8052	14	7454	426	9156
						291,94	3,29	584	7	–	678	
	3.2 Двери										
15	40	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %								
				м2	9,45	3502,3	64,24	33097	607	5270	19781	57108
						2880,39	26,91	27220	254	–	4230	
16	41	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный К=3,000;								
				м2	5,67	40727		230922		230922	–	249396

					–		–		–	18474	
17	42 290-000-0000 (пл)	Дверь стальная 2,1*0,9	шт	2	223214		446428		446428	–	482142
					–		–		–	35714	
Раздел 4 Полы											
4.3 Тип 3											
18	66 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	656,52	5845,54	101,54	3837714	66663	2774677	739081	4942939
					1517,66	45,89	996374	30128	–	366144	
Раздел 5 Внутренняя отделка											
5.1 Потолки											
19	81 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	738,92	1834,46	200,71	1355519	148309	–	918862	2456332
					1633,75	93,36	1207211	68986	–	181951	
20	82 232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм Армстронг в комплекте	м2	738,92	3122		2306908		2306908	–	2491461
					–		–		–	184553	

21	83 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	54,7	947,44	6,2	51825	339	15072	26299	84374
					665,7	2,06	36414	113	–	6250	
22	84 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	54,7	548,95	4,18	30028	229	8668	15291	48945
					386,31	1,94	21131	106	–	3626	
23	87 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1748,58	492,21	4,18	860669	7309	253212	434549	1398835
					343,22	1,94	600148	3392	–	103617	

Раздел 6 Отделка фасада

24	24 1115-0212-0401	Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	751	1388,21	162,55	1042546	122075	508427	338085	1491081
					548,66	76,59	412044	57519	–	110450	
25	25 1115-0402-0402	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	751	921,86	4,3	692317	3229	583377	77177	831054
					140,76	1,97	105711	1479	–	61560	
26	26 1212-0103-0203	Поверхности металлические ранее окрашенные площадью до 5 м2 (обделки на фасадах, малые покрытия, балки и т.п.). Окраска масляными составами за два раза с земли и лесов(окраска козырьков) НР = 72 %									
			м2	4,8	530,31	0,34	2545	2	726	1310	4163
					378,82	0,14	1818	1	–	308	

Раздел 7 Пробивка проемов

27	27 1146-0501-0801	Стойки временные опорные для обеспечения устойчивости ферм. Установка и снятие(материал подрядчика, труба д.108х5 - 6м*12,7кг=76,2 кг) НР = 72 %	т металлокон струкций	0,0762	72560,28	5246,53	5529	400	1538	2645	8828
					47124	1088,32	3591	83	–	654	
28	28 1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек НР = 72 %	т металлокон струкций перемычек	0,00829	217035,8	2221,19	1799	18	100	1215	3255
					202705,36	959,44	1680	8	–	241	
29	29 1107-0701-0501	Перегородки . Обрамление металлическими уголками дверных проемов НР = 72 %	проем	2	4589,57	55,32	9179	111	1169	5718	16089
					3949,97	21,15	7900	42	–	1192	
30	30 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=1,040;	т	0,04157	273545		11371		11371	–	12281
					–		–		–	910	

31	31 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=1,040;	т	0,00589	277977		1637		1637	–	1768
					–		–		–	131	
32	32 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка(1,2*2,1*0,12+2,1*1*0,12=0,5544м3) НР = 72 %	м3	0,5544	21429,5	7734,3	11881	4288	–	6919	20304
					13695,2	3637,28	7593	2017	–	1504	

Всего	**15 800 568**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 712 113
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	378 929
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	172 151
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 742 449
- накладные расходы, тенге	2 796 669
в т.ч. зарплата, тенге	251 700
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 170 413
Всего по общестроительным работам	**15 800 568**

на Отопление

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Отопление

1	1 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 % К=0,700;	м трубопровода	21	1604,53	25,36	33695	533	22583	7764	44776
					503,78	9,76	10579	205	–	3317	
2	2 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 % К=0,700;	м трубопровода	161	1728,76	25,36	278330	4083	193139	59530	364889
					503,78	9,76	81109	1571	–	27029	
3	3 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 % К=0,700;	м трубопровода	56	1426,07	25,36	79860	1420	50228	20706	108611
					503,78	9,76	28212	547	–	8045	

4	4 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 % К=0,700;	м трубопровода	119	2019,61	25,36	240334	3018	177366	44000	307081
					503,78	9,76	59950	1161	–	22747	
5	5 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % К=0,700;	м трубопровода	357	109,74	1,51	39177	539	253	27637	72159
					107,52	–	38385	–	–	5345	
6	6 242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	25	1492		37300		37300	–	40284
					–		–		–	2984	
7	7 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	35	953		33355		33355	–	36023

					–		–		–	2668	
8	8 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	40	589,55	0,8	23582	32	742	16433	43216
					570,21	0,37	22808	15	–	3201	
9	9 245-405-0903	Головка термостатическая типа Herz диапазон регулирования от 6°С до 30 °С, Стандарт, М28х1,5	шт.	40	6284		251360		251360	–	271469
					–		–		–	20109	
10	10 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	40	524,72	–	20989	–	12222	6312	29485
					219,18	–	8767	–	–	2184	
11	11 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 72 %	кВт	59,75	17660,51	221,04	1055215	13207	979646	49420	1193006
					1043,72	105,06	62362	6277	–	88371	
12	14 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21	537		11277		11277	–	12179
					–		–		–	902	
13	15 241-115-0102	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	шт.	81	105		8505		8505	–	9185

				–		–		–	680		
14	16 241-119-0202	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	122	105		12810		12810	–	13835
					–		–		–	1025	
15	17 241-119-0402	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	шт.	81	94		7614		7614	–	8223
					–		–		–	609	
	Раздел 2 Демонтажные работы										
16	18 1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	510	535,32	1,53	273013	780	5845	191799	501997
					522,33	–	266388	–	–	37185	
17	19 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	58	1177,09	52,89	68271	3068	–	48068	125646
					1124,2	26,84	65204	1557	–	9307	

Всего	**3 182 064**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	643 764
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 680
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 333

- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 804 245
- накладные расходы, тенге	471 669
в т.ч. зарплата, тенге	42 450
- сметная прибыль (8 %), тенге	235 708
Всего по отоплению	**3 182 064**

на Электромонтажные работы

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	19	247-102-0164	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 39, мощностью 39 Вт, IP65	шт.	126	14347		1807722		1807722	–	1952340	
						–		–		–	144618		
2	20	247-102-0185	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA39, мощность 36 Вт, IP40	шт.	12	17217		206604		206604	–	223132	
						–		–		–	16528		
3	21	247-102-0165	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 30 slim, мощность 30 Вт, IP24	шт.	12	15304		183648		183648	–	198340	

						–		–		–	14692		

Всего	**2 373 812**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 197 974
- сметная прибыль (8 %), тенге	175 838
Всего по элетромонтажным работам	**2 373 812**

на Охранно-пожарная сигнализация

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	39	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	1000	248,79	2,31	248790	2310	16790	165463	447393	
						229,69	0,12	229690	120	–	33140		
2	40	243-907-0101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	1000	47		47000		47000	–	50760	
						–		–		–	3760		
3	41	1308-0206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	250	282,19	2,59	70548	648	5075	46696	126624	
						259,3	0,12	64825	30	–	9380		

4	42 243-907-0110	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	250	310		77500		77500	–	83700
					–		–		–	6200	
5	43 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	30	375,82	15,07	11275	452	1675	6669	19380
					304,92	3,83	9148	115	–	1436	
6	44 241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	30	53		1590		1590	–	1717
					–		–		–	127	
7	45 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	1280	342,81	154,69	438797	198003	57498	177592	665700
					143,2	49,5	183296	63360	–	49311	
8	46 1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 72 %	м кабеля	280	679,44	78,05	190243	21854	46791	91968	304788
					434,28	21,91	121598	6135	–	22577	

9	47	243-303-0413	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСВВнг 4х0,5	км	1	66078	66078	66078	–	71364
						–	–	–	5286	
10	48	243-301-0256	Кабели КСВВнг(А)-LS 1х2х1,38	км	0,4	501890	200756	200756	–	216816
						–	–	–	16060	
11	49	243-301-0241	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3 10х2х0,5-315	км	0,03	305738	9172	9172	–	9906
						–	–	–	734	
12	50	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,12	222611	26713	26713	–	28850
						–	–	–	2137	

13	51 243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,01	102442		1024		1024	–	1106
					–		–		–	82	

Всего	**2 028 104**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	608 557
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	223 267
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	69 760
- материалы, изделия и конструкции, тенге	557 662
- накладные расходы, тенге	488 388
в т.ч. зарплата, тенге	43 955
- сметная прибыль (8 %), тенге	150 230
Всего по охранно-пожарной сигнализации	**2 028 104**

на Включаемые виды работ

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Демонтажные работы												
1	1	1207-0101-0207	Полы из керамической пдитки 15x15. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	152,6	871,04	34	132921	5188	–	93862	244926	
						837,04	17,25	127732	2632	–	18143		

2	2 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	11,1	817,55	58,2	9075	646	–	6290	16594
					759,35	27,67	8429	307	–	1229	
3	3 1146-0401-0104	Перегородки кирпичные. Разборка НР = 84 %	м3	7,9174	12511,65	3501,75	99060	27725	–	70873	183528
					9009,9	1646,8	71335	13038	–	13595	
4	4 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	840	117,31	3,07	98540	2579	–	70036	182062
					114,24	1,56	95962	1310	–	13486	
5	5 1207-0101-0210	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	440	165,73	3,54	72921	1558	–	51952	134863
					162,19	1,8	71364	792	–	9990	
Раздел 2 Внутренняя отделка											
6	6 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	61,4	947,44	6,2	58173	381	16918	29520	94708
					665,7	2,06	40874	126	–	7015	

7	7 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	61,4	548,95	4,18	33706	257	9729	17163	54938
					386,31	1,94	23719	119	–	4069	
8	8 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	167	1272,36	9,68	212484	1617	69419	102231	339892
					847	3,23	141449	539	–	25177	
9	9 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	208,865	492,21	4,18	102805	873	30246	51906	167088
					343,22	1,94	71687	405	–	12377	
	Всего						**1 418 599**				
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	652 551
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 824
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 268
- материалы, изделия и конструкции, тенге	126 312
- накладные расходы, тенге	493 833
в т.ч. зарплата, тенге	44 445
- сметная прибыль (8 %), тенге	105 081
Всего по включаемым видам работ	**1 418 599**
ИТОГО ПО АКТУ	**24 803 147**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**496 063**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г. г.	**25 299 209,94**
В текущих и прогнозных ценах	
Иинф=1	**25 299 209,94**
С понижающим коэффициентом к=0,949999996	**24 034 249,34**
НДС (12 %)	2 884 109,92
Итого	**26 918 359,26**

Принял (Заказчик):Коммунальное государственное казенное предприятие "Павлодарский областной историко-краеведческий музей имени Г.Н.Потанина" управления культуры,развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 990340003059

Руководитель Алиакпаров А.К.

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Авторский надзор: ТОО "ES -Проект", БИН 060340010771

Эксперт Кабышева Ю.Н., ИИН591123450203

Приказ № [illegible] от 07.04.2022 г._____

Технический надзор: ТОО "АЙМЕРЕКЕ", БИН 930540000893

KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г.,KZ65VJE00040737 от 03.09.2019

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Павлодарский областной историко-краеведческий музей имени Г.Н.Потанина" управления культуры,развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 990340003059,Павлодарская область, г.Павлодар,

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики,д.26

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания "Экибастузского-историко-краеведческого музея" г.Экибастуз,ул.Горняков,34

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года №4

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форм	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	07.02.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания "Экибастузского-историко-краеведческого музея" г.Экибастуз,ул.Горняков,34	74 862 079,21	22 787 673,20							2 734 520,78	25 522 193,98
Итого к оплате:										**25 522 193,98**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Коммунальное государственное казенное предприятие "Павлодарский областной историко-краеведческий музей имени Г.Н.Потанина" управления культуры,развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 990340003059

Руководитель Алиакпаров А.Е.

Технический надзор: ТОО "АЙМЕРЕКЕ", БИН 930540000893

Эксперт Ноженко В.А., ИИН 830220350540, аттестат № KZ68VJE00050868 от 18.11.2019 г., KZ67VJE00048433 от 07.08.2019 г.,KZ65VJE00040737 от 03.09.2019 г.

Подрядчик:ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан,Республики,26, тел.87172953501

Стройка : **Капитальный ремонт здания "Экибастузского-историко-краеведческого музея" г.Экибастуз,ул.Горняков,34**

Объект : **Общестроительные работы**

Договор подряда (контракт) № 15 от 07.02.2022 г.

Акт приемки выполненных работ за июль 2022 г №4

на Надземная теплосеть

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1124-0101-01О1	Трубопроводы надземные при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,067	1056411,86	462290,85	70780	30973	601	47558	127805	
						585150	131839,3	39205	8833	–	9467		
2	2	241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм К=1,010;	м	67,67	1031		69768		69768	–	75349	

					–		–		–	5581	
3	3 241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	347		1388		1388	–	1499
					–		–		–	111	
4	4 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	0,66	84874,73	2005,42	56017	1324	36542	14255	75894
					27502,15	916,48	18151	605	–	5622	
5	5 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	35	2531,77	168,46	88612	5896	6874	58051	158396
					2166,91	15,47	75842	541	–	11733	
6	6 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм(35м2*1,22*4,13кг /1000)	т	0,17635	384947		67885		67885	–	73316
					–		–		–	5431	

7	7 1216-0101-1501	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж краном НР = 72 %	м трубопровода	67	363,05	92,55	24324	6201	144	14730	42178
					268,35	37,01	17979	2480	–	3124	
8	8 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	0,268	117		31		–	–	33
					–		–		–	2	
9	9 412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2,68	34		91		–	–	98
					–		–		–	7	

Всего	**554 568**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	151 177
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 394
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 459
- материалы, изделия и конструкции, тенге	183 202
- перевозка грузов, тенге	122
- накладные расходы, тенге	134 594
в т.ч. зарплата, тенге	12 113
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 078
Всего	**554 568**

на Благоустройство

					Стоимость единицы	Выполнено работ				

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Раздел 1 Демонтажные работы												
1	1	1218-0101-1212	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм НР = 72 %										
				м2 покрытия	426,9	42,24	39,91	18032	17038	–	4558	24397	
						2,33	12,5	995	5336	–	1807		
2	2	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	131	813,79	–	106606	–	–	115134	239479	
						813,79	–	106606	–	–	17739		

3	3 1107-0111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;									
			м оград	3	2057,44	796,9	6172	2391	–	5539	12648
					1260,54	304,14	3782	912	–	937	
4	4 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная) . Погрузка	т	42,5	117		4973		–	–	5371
					–		–		–	398	
5	5 412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км									
			т·км	425	34		14450		–	–	15606
					–		–		–	1156	
Раздел 2 Покрытие											
2.1 Сечение 1-1											
6	6 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2 НР = 108 %									
			т	0,181	106688,89	2069,73	19311	375	18936	194	21065
					–	992,38	–	180	–	1560	

7	7 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %									
			м2 покрытия	602,5	2133,67	208,75	1285536	125772	1145244	32202	1423157
					24,1	25,39	14520	15297	–	105419	
8	8 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 до 3 см НР = 108 % К=-1,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;									
			м2 покрытия	-602,5	475,59	0,04	-286543	-24	-283964	-2759	-312446
					4,24	–	-2555	–	–	-23144	
9	9 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов 0,3л/м2 НР = 108 %									
			т	0,181	106688,89	2069,73	19311	375	18936	194	21065
					–	992,38	–	180	–	1560	

10	10 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %									
			м2 покрытия	602,5	2029,82	208,75	1222967	125772	1082674	32202	1355582
					24,1	25,39	14520	15297	–	100413	
11	11 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	158	2117,79	32,62	334611	5154	199763	142294	515057
					820,85	13,04	129694	2060	–	38152	
12	12 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР100.30.15	м3	6,794	16819		114268		114268	–	123409
					–		–		–	9141	
	2.2 Сечение 2-2										
13	13 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ.100 мм НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	18,09	3465,68	1078,4	62694	19508	40422	7815	76150
					152,78	247,23	2764	4472	–	5641	

14	14 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	180,9	1377,72	143,42	249230	25945	1715	215168	501550
					1224,82	40,53	221570	7332	–	37152	
15	15 255-102-0610	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	180,9	–		–		–	–	–
					–		–		–	–	
16	16 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	47	2117,79	32,62	99536	1533	59423	42328	153213
					820,85	13,04	38580	613	–	11349	
17	17 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,752	16819		12648		12648	–	13660
					–		–		–	1012	
	Раздел 3 МАФ										
18	18 8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 0	шт.	3	32606	32	97818	96	97392	279	105945
					110	8	330	24	–	7848	
19	19 8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР = 0	шт.	3	55537	178	166611	534	159570	6948	187444
					2169	45	6507	135	–	13885	

20	20 8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила НР = 0	шт.	1	105068	248	105068	248	100769	3734	117506
					4051	65	4051	65	–	8704	
21	21 8601-0605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х 2,0 м НР = 0	конструкция	1	351575	2485	351575	2485	296951	37047	419712
					52139	897	52139	897	–	31090	

Всего	**5 019 570**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	593 503
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	327 202
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 800
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 064 747
- перевозка грузов, тенге	19 423
- накладные расходы, тенге	642 877
в т.ч. зарплата, тенге	57 859
- сметная прибыль (8 %), тенге	371 819
Всего	**5 019 570**

на Видеонаблюдение

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1 1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР = 72 %	камера	4	5238,45	10,54	20954	42	–	15057	38892
					5227,91	–	20912	–	–	2881	
2	2 290-000-0000 (пп)	Видеокамера уличная модели DS-T106 HIWatch	шт	4	11786		47144		47144	–	50916
					–		–		–	3772	
3	3 1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования(видеорегистратор) НР = 72 %	шт.	1	3472,68	50,68	3473	51	–	2474	6423
					3422	14,32	3422	14	–	476	
4	4 290-000-0000 (пп)	Видеорегистратор 8-канальный модели HiWatch DS-H108Q	шт	1	70361		70361		70361	–	75990
					–		–		–	5629	
5	5 290-000-0000 (пп)	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ	шт	1	86176		86176		86176	–	93070
					–		–		–	6894	
6	6 290-000-0000 (пп)	Монитор 21.5" 223V5LSB/01 21,5" PHILIPS	шт	1	57946		57946		57946	–	62582
					–		–		–	4636	
7	7 290-000-0000 (пп)	Мышь A4Tech N-600X-1, Optical, 1600dpi, Gray-Black, USB	шт	1	8839		8839		8839	–	9546

8	8	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	–		–		–	707	
						19021,39	2229,92	19021	2230	1392	11541	33007
						15399	630,08	15399	630	–	2445	
9	9	290-000-0000 (пл)	UPS SVC W-1500, Smart, 1500 VA, 900W, 2x12V/9Ah, AVR, USB, RJ-45, 3 розет.	шт	1	46161		46161		46161	–	49854
						–		–		–	3693	
10	10	1308-0105-0105	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	7	6737,6	–	47163	–	7067	28869	82115
						5728	–	40096	–	–	6083	
11	11	290-000-0000 (пл)	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт	5	3469		17345		17345	–	18733
						–		–		–	1388	
12	12	290-000-0000 (пл)	Блок питания ИВЭПР-12/5 RSR 2x17	шт	1	33750		33750		33750	–	36450
						–		–		–	2700	
13	13	290-000-0000 (пл)	Сетевой фильтр TRIPP LITE GR16-1379T, 6 розеток, 3м, Black	шт	1	2750		2750		2750	–	2970
						–		–		–	220	

14	14 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	280	248,79	2,31	69661	647	4701	46330	125270
					229,69	0,12	64313	34	–	9279	
15	15 243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	200	65		13000		13000	–	14040
					–		–		–	1040	
16	16 243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	80	142		11360		11360	–	12269
					–		–		–	909	
17	17 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	110	375,82	15,07	41340	1658	6141	24453	71056
					304,92	3,83	33541	421	–	5263	
18	18 241-207-0103	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	100	237		23700		23700	–	25596
					–		–		–	1896	

19	19 241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	10	53		530		530	–	572
					–		–		–	42	
20	20 1308-0206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках НР = 72 %	м	280	23,16	0,86	6485	241	2363	2863	10096
					13,86	0,34	3881	95	–	748	
21	21 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	110	342,81	154,69	37709	17016	4941	15262	57209
					143,2	49,5	15752	5445	–	4238	
22	22 1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 72 %	м кабеля	70	679,44	78,05	47561	5464	11698	22992	76197
					434,28	21,91	30400	1534	–	5644	
23	23 290-000-0000 (пл)	Кабель FTP-5e 4x2x0.52 PVC ParLan	км	0,16	230804		36929		36929	–	39883
					–		–		–	2954	
24	24 243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,04	233811		9352		9352	–	10100

					–		–		–	748	
25	25 243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,16	73786		11806		11806	–	12750
					–		–		–	944	
26	26 243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,05	102442		5122		5122	–	5532
					–		–		–	410	
27	27 243-107-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,05	241970		12099		12099	–	13067
					–		–		–	968	
28	28 1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	324,59	–	1948	–	196	1261	3466
					291,87	–	1751	–	–	257	

29	29 247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм x 80 мм x 40 мм, IP44	шт.	6	443		2658		2658	–	2871
					–		–		–	213	
30	30 247-211-0401	Разъем RJ 45 питания под пайку	шт.	4	751		3004		3004	–	3244
					–		–		–	240	
31	31 1310-0203-0105	Грозозащита для воздушных абонентских линий. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	8	8898,37	–	71187	–	36819	24745	103607
					4296	–	34368	–	–	7675	
32	32 290-000-0000 (пл)	Устройство грозозащиты цепей видео SP001	шт	8	8741		69928		69928	–	75522
					–		–		–	5594	
33	33 290-000-0000 (пл)	Одноканальный пассивный приемопередатчик SR-VBP01	шт	8	1460		11680		11680	–	12614
					–		–		–	934	
34	34 1310-0701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	7776,17	1,08	7776	1	65	5551	14393

					7710	–	7710	–	–	1066	
35	35 580-000-0000 (пл) (об)	Котролер ПКК-2.02Т	шт	1	112946,43		112946		–	–	112946
					–		–		112946	–	
36	36 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	7843,45	1,56	15687	3	264	11102	28932
					7710	–	15420	–	–	2143	
37	37 580-000-0000 (пл) (об)	Блок питания БП-1А, 12 В	шт	1	2062,5		2063		–	–	2063
					–		–		2063	–	
38	38 580-000-0000 (пл) (об)	Источник бесперебойного питания ББП-50	шт	1	19057,5		19058		–	–	19058
					–		–		19058	–	
39	39 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	1815,57	344,72	9078	1724	194	5656	15913
					1432	139,08	7160	695	–	1179	

40	40	29О-000-0000 (пл)	Свето-звуковая сигнальная лампа КЛ-7.1Т	шт	2	2554		5108		5108	–	5517
						–		–		–	409	
41	41	29О-000-0000 (пл)	Кнопка вызова К-03Т(КВТ-02)	шт	1	11035,71		11036		11036	–	11919
						–		–		–	883	
42	42	29О-000-0000 (пл)	Кнопка вызова с кольцом К-03Д2(КВТ-01.2)	шт	1	37861,61		37862		37862	–	40891
						–		–		–	3029	
43	43	29О-000-0000 (пл)	Кнопка сброса вызова К-01П(КСТ-01)	шт	1	16460,71		16461		16461	–	17778
						–		–		–	1317	
44	44	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	324,59	–	2597	–	262	1681	4620
						291,87	–	2335	–	–	342	
45	45	29О-000-0000 (пл)	Рамка одинарная DR-01L(773660)	шт	3	892,86		2679		2679	–	2893
						–		–		–	214	
46	46	29О-000-0000 (пл)	Монтажная коробка 773697	шт	3	246		738		738	–	797
						–		–		–	59	
47	47	29О-000-0000 (пл)	Монтажная коробка 773696	шт	2	246		492		492	–	531
						–		–		–	39	
48	48	29О-000-0000 (пл)	Табличка 200х200"Туалет для инвалидов"	шт	1	1428,57		1429		1429	–	1543

49	49 290-000-0000 (пл)	Табличка 145х145 "Вызов для инвалидов колясочников"				–		–		–	114	
			шт	2	892,86		1786		1786	–	1929
50	50 1308-0305-0909	Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями НР = 72 %				–		–		–	143	
			шт.	1	5809,55	95,87	5810	96	1253	3237	9771
51	51 290-000-0000 (пл)	Навесной шкаф СЕ 500х500х200 R5CE0552			4461	34,77	4461	35	–	724	
			шт	1	150381		150381		150381	–	162411
					–		–		–	12030	

Всего	**1 689 414**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	300 921
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 173
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 903
- материалы, изделия и конструкции, тенге	886 968
- оборудование, тенге	134 067
- накладные расходы, тенге	223 074
в т.ч. зарплата, тенге	20 077
- сметная прибыль (8 %), тенге	115 211
Всего	**1 689 414**

Включаемые виды работ

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										инвентарь			
	Раздел 1 Фасад-цоколь												
1	1	1115-0106-0401	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности фасадной плиткой НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	131,7	6814,36	94,4	897451	12432	111393	559590	1573604	
						5874,15	27,2	773626	3582	–	116563		
2	2	1115-0106-0403	Стены . Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой НР = 72 %	м накрывочного элемента	97,6	612,67	8,08	59797	789	300	42342	110310	
						601,52	1,02	58708	100	–	8171		
3	3	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,29603	367151		108688		108688	–	117383	
						–		–		–	8695		
4	4	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03268	275482		9003		9003	–	9723	Казахстан
						–		–		–	720		

5	5 291-000-0101 (пп)	Фасадная плитка К=1,015;	м2	133,6755	6585			880253		880253	–	950673
					–			–		–	70420	
6	6 214-105-0101	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т	0,04735	385317			18245		18245	–	19705
					–			–		–	1460	
Раздел 2 Проемы-двери												
7	7 1110-0501-0802	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 72 %	м2	7,515	1524,8	35,94		11459	270	3216	5820	18661
					1060,86	14,95		7972	112	–	1382	
8	8 223-205-0912	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный	м2	7,515	46281			347802		347802	–	375626 Казахстан
					–			–		–	27824	

9	9 223-201-0401	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами	м2	33,6	23405	786408	786408	–	849321
					–	–	–	62913	
Всего						**4 025 006**			
в том числе									
- зарплата рабочих-строителей, тенге						840 306			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						13 491			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						3 794			
- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 265 308			
- накладные расходы, тенге						607 752			
в т.ч. зарплата, тенге						54 698			
- сметная прибыль (8 %), тенге						298 148			
Всего						**4 025 006**			

Охранно-пожарная сигнализация

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Монтажные работы

1	1 1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	35192,93	1,92	105579	6	1038	75265	195312
					34845	–	104535	–	–	14468	
2	2 580-000-0000 (пл) (об)	Пульт контроля и управления С2000-М	шт	1	48096		48096		–	–	48096
					–		–		48096	–	
3	3 580-000-0000 (пл) (об)	Котролер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	шт	2	18661		37322		–	–	37322
					–		–		37322	–	
4	4 1311-0601-0101	Щиты и пульты, масса до 50 кг. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	13	9325,39	385,31	121230	5009	33736	60557	196330
					6345	124,76	82485	1622	–	14543	
5	5 580-000-0000 (пл) (об)	Блок контроля и индикации С2000-БКИ	шт	1	32150		32150		–	–	32150
					–		–		32150	–	
6	6 580-000-0000 (пл) (об)	Блок изолирующий БРИЗ	шт	12	2848		34176		–	–	34176
					–		–		34176	–	

7	7 1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	24459,88	1,92	48920	4	436	34906	90532
					24240	–	48480	–	–	6706	
8	8 1310-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 72 %	луч	20	1949,83	0,19	38997	4	331	27837	72181
					1933,1	–	38662	–	–	5347	
9	9 580-000-0000 (пл) (об)	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М	шт	2	30643		61286		–	–	61286
					–		–		61286	–	
10	10 1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	5141,85	2058,76	5142	2059	109	2741	8514
					2974	832,52	2974	833	–	631	
11	11 580-000-0000 (пл) (об)	Шкаф ШПС	шт	1	110000		110000		–	–	110000
					–		–		110000	–	

12	12 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	7841,54	1,56	7842	2	130	5551	14464
					7710	–	7710	–	–	1071	
13	13 248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116		19116		19116	–	20645
					–		–		–	1529	
14	14 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	7	3178,49	–	22249	–	2201	14435	39619
					2864	–	20048	–	–	2935	
15	15 290-000-0000 (пл)	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт	3	8250		24750		24750	–	26730
					–		–		–	1980	
16	16 290-000-0000 (пл)	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 7 А/ч	шт	4	3469		13876		13876	–	14986
					–		–		–	1110	
17	17 1310-0701-0304	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	7249,14	1,56	7249	2	88	5155	13396
					7160	–	7160	–	–	992	

18	18 580-000-0000 (пл) (об)	Устройство оконечное объектовое С-2000PGE	шт	1	51071		51071		–	–	51071
19	19 1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР = 72 %			–		–		51071	–	
			шт.	6	1563,87	–	9383	–	791	6186	16815
20	20 248-301-0105	Извещатель охранный магнитоконтактный С2000-СМК (2 шт. резерв)			1432	–	8592	–	–	1246	
			шт.	8	2977		23816		23816	–	25721
21	21 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %			–		–		–	1905	
			шт.	112	2934,47	1,92	328661	215	7678	230953	604383
22	22 248-301-0702	Извещатели пожарные адресные модели С2000-ИК исп.04 (2шт. резерв)			2864	–	320768	–	–	44769	
			шт.	36	6589		237204		237204	–	256180

23	23 248-302-0202	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М(8 шт. резерв)			–		–		–	18976	
			шт.	86	2326		200036		200036	–	216039
24	24 1310-0701-0201	Извещатель ПС ручной . Монтаж оборудования НР = 72 %			–		–		–	16003	
			шт.	16	1471,83	0,72	23549	12	626	16497	43250
25	25 248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 (2 шт. резерв)			1432	–	22912	–	–	3204	
			шт.	18	1052		18936		18936	–	20451
26	26 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %			–		–		–	1515	
			шт.	16	1443,43	140,81	23095	2253	1332	14495	40597
27	27 248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"			1219,34	38,94	19509	623	–	3007	
			шт.	16	927		14832		14832	–	16019
28	28 1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 72 %			–		–		–	1187	
			шт.	26	324,59	–	8439	–	851	5464	15015
					291,87	–	7589	–	–	1112	

29	29 248-302-0103	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС1	шт.	26	757		19682		19682	–	21257
					–		–		–	1575	
30	30 1310-0701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	7775,45	1,08	7775	1	64	5551	14392
					7710	–	7710	–	–	1066	
31	31 580-000-0000 (пл) (об)	Прибор управления речевым оповещением Соната-К120М	шт	1	186607		186607		–	–	186607
					–		–		186607	–	
32	32 1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 72 %	шт.	42	2834,63	–	119054	–	8510	79592	214538
					2632	–	110544	–	–	15892	
33	33 248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КПМ1	шт.	2	1530		3060		3060	–	3305
					–		–		–	245	
34	34 248-304-0213	Оповещатель речевой СОНАТА-Т-Л-100-1/3	шт.	40	1530		61200		61200	–	66096
					–		–		–	4896	

35	35 1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3568,78	–	7138	–	1410	4124	12163
					2864	–	5728	–	–	901	
36	36 248-401-0606	Блок защиты сетевой БЗС	шт.	2	3243		6486		6486	–	7005
					–		–		–	519	
37	37 248-306-0402	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory	шт.	2	2009		4018		4018	–	4339
					–		–		–	321	
38	38 248-401-0401	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	10	277		2770		2770	–	2992
					–		–		–	222	
39	52 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	73	740,34	–	54045	–	791	38343	99779
					729,5	–	53254	–	–	7391	
40	53 248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	70	154		10780		10780	–	11642
					–		–		–	862	
41	54 247-202-0201	Коробка КРТП-10	шт.	1	732		732		732	–	791
					–		–		–	59	
42	55 247-202-0203	Коробка КРТП-20	шт.	2	1446		2892		2892	–	3123
					–		–		–	231	

43	56	1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 72 %	шт.	60	1074,42	461,56	64465	27694	–	35520	107984
						612,86	209,36	36772	12562	–	7999	
44	57	1310-0902-0835	Кабели емкостью до 50х2. Отборка и вырезка запасных пар в действующих с прозвонкой НР = 72 %	пара	80	334,22	71,02	26738	5682	–	16728	46943
						263,2	27,21	21056	2177	–	3477	

Всего **3 124 236**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 926 488
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 42 943
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 17 817
- материалы, изделия и конструкции, тенге 724 308
- оборудование, тенге 560 708
- накладные расходы, тенге 679 900
  в т.ч. зарплата, тенге 61 191
- сметная прибыль (8 %), тенге 189 892

Всего **3 124 236**

на Водопровод и канализация

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Водомерный узел

1	1 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 72 %	счетчик (водомер)	1	710,79	38,75	711	39	19	484	1291
					653,5	17,9	654	18	–	96	
2	2 244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195		3195		3195	–	3451
					–		–		–	256	
3	3 244-302-0101	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	46389		46389		46389	–	50100
					–		–		–	3711	
4	4 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	9984,04	202,18	9984	202	8586	907	11762
					1195,43	65,21	1195	65	–	871	
5	5 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	1	2573,75	–	2574	–	2198	271	3073
					376,21	–	376	–	–	228	
6	6 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	2,3	1815,75	28,19	4176	65	2835	937	5522

7	7 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %			554,97	11,1	1276	26	–	409	
			м трубопровода	2,1	3340,32 / 713,06	49,67 / 19,87	7015 / 1497	104 / 42	5413 / –	1108 / 650	8773
8	8 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15									
			шт.	2	858 / –		1716 / –		1716 / –	– / 137	1853
9	9 1312-1101-0303	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	1	6713,77 / 6444	124 / 57,28	6714 / 6444	124 / 57	146 / –	4681 / 912	12307

10	10 519-101-0101 (об)	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	119521		119521		–	–	119521
					–		–		119521	–	
11	11 241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406		2812		2812	–	3037
					–		–		–	225	
Раздел 2 Система В1											
12	12 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	18,8	1892,61	22,22	35581	418	206	25172	65613
					1859,41	0,22	34957	4	–	4860	

13	13 241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм К=0,990;	м	18,612	227		4225		4225	–	4563
					–		–		–	338	
14	14 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	4,8	1096,75	28,19	5264	135	2465	1956	7798
					554,97	11,1	2664	53	–	578	
15	15 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	45,2	2743,32	49,67	123998	2245	89523	23852	159678
					713,06	19,87	32230	898	–	11828	
16	16 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	68,8	107,51	1,46	7397	100	113	5172	13574
					104,41	–	7183	–	–	1005	

17	17 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	953		5718		5718	–	6175
					–		–		–	457	
18	18 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,5	537		12083		12083	–	13050
					–		–		–	967	
19	19 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	47,6	789,01	96,88	37557	4611	15770	13900	55573
					360,82	44,75	17175	2130	–	4116	
20	20 234-303-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 22 мм К=1,100;	м	5,28	296		1563		1563	–	1688
					–		–		–	125	

21	21 234-303-0316	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 60 мм К=1,100;	м	47,08	737		34698		34698	–	37474
					–		–		–	2776	
22	22 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	0,3768	1077,58	1,46	406	1	50	256	715
					942,74	0,69	355	–	–	53	
23	23 241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	4	42		168		168	–	181
					–		–		–	13	

24	24 241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм									
			шт.	5	31		155		155	–	167
					–		–		–	12	
25	25 241-211-1805	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25x3/4"									
			шт.	12	256		3072		3072	–	3318
					–		–		–	246	
26	26 1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 72 %									
			отверстие	7	316,88	132,45	2218	927	–	1243	3738
					184,43	62,29	1291	436	–	277	
27	27 1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР = 72 %									
			шт.	2	13121,27	39,63	26243	79	21684	3248	31850
					2239,41	15,75	4479	32	–	2359	
28	28 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %									
			кран	2	33329,33	157,4	66659	315	63380	2211	74380
					1482,12	53,7	2964	107	–	5510	

29	29 248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	4	8976		35904		35904	–	38776
					–		–		–	2872	
Раздел 3 Система Т3											
30	30 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	9	1892,61	22,22	17033	200	99	12051	31411
					1859,41	0,22	16735	2	–	2327	
31	31 241-205-2202	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм К=0,990;	м	8,91	261		2326		2326	–	2512
					–		–		–	186	
32	32 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	953		1906		1906	–	2058
					–		–		–	152	

33	33 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,6	537		322		322	–	348
					–		–		–	26	
34	34 241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	4	31		124		124	–	134
					–		–		–	10	
35	35 241-211-1805	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	6	256		1536		1536	–	1659
					–		–		–	123	
36	36 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 72 %	комплект	2	5773,24	63,69	11546	127	1211	7384	20444
					5104,09	23,78	10208	48	–	1514	
37	37 513-106-0101 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	шт.	2	33750		67500		–	–	67500
					–		–		67500	–	

Раздел 4 Система К1

38	38 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	3	1002,57	1,8	3008	5	6	2159	5580
					998,67	0,62	2996	2	–	413	
39	39 241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм К=0,998;	м	2,994	232		695		695	–	751
					–		–		–	56	
40	40 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	54,2	966,88	4,38	52405	237	264	37426	97017
					957,63	1,41	51904	76	–	7186	
41	41 241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм К=0,998;	м	54,0916	493		26667		26667	–	28800
					–		–		–	2133	

42	42 241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R приборный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	365 / –	730 / –	730 / –	– / 58	788
43	43 241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	365 / –	730 / –	730 / –	– / 58	788
44	44 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	642 / –	1284 / –	1284 / –	– / 103	1387
45	45 241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	1	176 / –	176 / –	176 / –	– / 14	190

46	46 241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	82 / –	164 / –	164 / –	– / 13	177
47	47 241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	281 / –	1405 / –	1405 / –	– / 112	1517
48	48 241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	228 / –	1824 / –	1824 / –	– / 146	1970
49	49 241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	320	320	320	–	346

					–		–		–	26	
50	50 241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	431		2586		2586	–	2793
					–		–		–	207	
51	51 241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	514		2056		2056	–	2220
					–		–		–	164	
52	52 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,2	537		1718		1718	–	1855
					–		–		–	137	
53	53 1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 72 %	отверстие	8	316,88	132,45	2535	1060	–	1421	4272
					184,43	62,29	1475	498	–	316	

54	54 1146-0302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 72 %									
			отверстие	6	425,76	176,61	2555	1060	–	1435	4309
					249,15	83,06	1495	498	–	319	
4.1 Прочистка в приямке д.100 - 6 шт.											
55	55 1120-1301-0101	Установка коробки с крышкой НР = 72 % К=6,000;									
			кг изделия	144,18	742,16	3,68	107005	531	95329	8099	124312
					77,3	0,72	11145	104	–	9208	
56	56 241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм К=6,000;									
			шт.	6	110		660		660	–	713
					–		–		–	53	
57	57 241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм К=6,000;									
			шт.	6	365		2190		2190	–	2365
					–		–		–	175	
58	58 241-203-0406	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм К=6,000;									
			м	0,9	493		444		444	–	480
					–		–		–	36	

59	59 241-208-4503	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм К=6,000;	шт.	12	451		5412		5412	–	5845
					–		–		–	433	
	Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование										
60	60 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	2	3553,83	123,92	7108	248	437	4710	12763
					3211,26	58,85	6423	118	–	945	
61	61 244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	2	8000		16000		16000	–	17280
					–		–		–	1280	

62	62 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ									
			шт.	2	785		1570		1570	–	1696
					–		–		–	126	
63	63 244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм									
			шт.	2	10780		21560		21560	–	23285
					–		–		–	1725	
64	64 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %									
			комплект	2	4379,67	245,87	8759	492	1068	5352	15240
					3599,73	117,73	7199	235	–	1129	
65	65 244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм									
			комплект	2	8879		17758		17758	–	19179
					–		–		–	1421	

66	66 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм										
			комплект	2	8876		17752		17752	–	19172
					–		–		–	1420	
67	67 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж (0,5м*2=1м) НР = 72 %									
			м подводок	1	822,92	–	823	–	397	307	1220
					425,92	–	426	–	–	90	

Всего	**1 263 377**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	224 746
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 325
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 449
- материалы, изделия и конструкции, тенге	592 812
- оборудование, тенге	187 021
- накладные расходы, тенге	165 742
в т.ч. зарплата, тенге	14 917
- сметная прибыль (8 %), тенге	79 727
Всего	**1 263 377**

на Общестроительные работы

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы

1	19 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	25,5	891		22721		–	–	24539
					–		–		–	1818	
2	20 412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	306	34		10404		–	–	11236
					–		–		–	832	
Раздел 3 Проемы											
3.1 Окна											
3	38 214-401-0104	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 12 мм	м2	41,0263	1708		70073		70073	–	75679
					–		–		–	5606	
4	39 1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м НР = 72 %	м	85,8	1234,72	3,13	105939	269	63106	30741	147614
					496,09	1,53	42565	131	–	10934	
3.2 Двери											

5	43 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %									
			м2	33,59	2012,78	106,85	67609	3589	17115	34890	110699
					1396,39	46,24	46905	1553	–	8200	
6	46 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3									
			шт.	40	520		20800		20800	–	22464
					–		–		–	1664	
7	47 223-502-0306	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9									
			шт.	20	2832		56640		56640	–	61172
					–		–		–	4531	
8	48 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %									
			м2 проемов	3,78	1958,78	244,91	7404	926	1877	3618	11904
					1217,39	111,97	4602	423	–	882	

9	49 223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	3,78	32281		122022		122022	–	131784
					–		–		–	9762	
Раздел 4 Полы											
4.1 Тип 1											
10	54 1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	18,7	3362,48	29,71	62878	556	52974	6922	75384
					499,92	14,19	9349	265	–	5584	
11	55 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	19,45	302,21	3,04	5878	59	3754	1503	7971
					106,15	1,17	2065	23	–	590	
4.2 Тип 2											
12	60 1111-0101-3503	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	89,1	945,72	28,68	84264	2555	19478	45298	139927
					698,43	7,68	62230	684	–	10365	

13	61 1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 72 %	м2 покрытия	89,1	3682,42	16,95	328104	1510	298189	20971	377001
					318,79	8,12	28404	723	–	27926	
14	62 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	92,66	302,21	3,04	28003	282	17885	7160	37976
					106,15	1,17	9836	108	–	2813	
4.3 Тип 3											
15	67 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	683,2	1584,88	17,4	1082790	11888	837432	171079	1354179
					341,73	6,06	233470	4140	–	100310	
4.4 Тип 4											
16	72 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	5,9	5845,54	101,54	34489	599	24935	6642	44421
					1517,66	45,89	8954	271	–	3290	
17	73 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	6,2	1584,88	17,4	9826	108	7600	1553	12289
					341,73	6,06	2119	38	–	910	

	4.6 Тактильная плитка										
18	79 1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	6,5	2583,33	8,01	16792	52	11414	3840	22282
					819,26	1,35	5325	9	–	1650	
19	80 251-104-0107	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида К=1,020;	м2	6,63	11691		77511		77511	–	83712
					–		–		–	6201	
	Раздел 5 Внутренняя отделка										
	5.2 Стены										
20	88 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	29	3904,59	46,38	113233	1345	59306	38327	163685
					1813,18	22,41	52582	650	–	12125	
	5.3 Откосы										
21	89 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	195,2	2591,18	27,73	505798	5413	25499	343195	916912
					2432,82	9,09	474886	1774	–	67919	

22	90 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	195,2	492,21	4,18	96079	816	28267	48511	156157
					343,22	1,94	66997	379	–	11567	
Раздел 8 Пандус и крыльцо											
23	100 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=12,000;	м3 грунта	1,152	3229,66	–	3721	–	–	2679	6912
					3229,66	–	3721	–	–	512	
24	101 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство под стойки ФМ1 НР = 72 % К=12,000;	м3	9,84	30536,9	1474,6	300483	14510	219546	50366	378917
					6750,73	358,3	66427	3526	–	28068	
25	102 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка стоек НР = 72 %	т	0,05356	420127,77	23353,27	22502	1251	17503	3054	27601
					69989	9181,14	3749	492	–	2045	

26	103 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,01476	957280,64	1778,44	14129	26	9680	3192	18707
					299653,2	759,34	4423	11	–	1386	
27	104 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,01248	658735,71	3041,56	8221	38	2920	3801	12984
					421752,15	1301,36	5263	16	–	962	
28	105 1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж пандуса НР = 72 %	т конструкций	0,74815	96240,89	30690,68	72003	22961	7683	35793	116420
					55280,62	11166,14	41358	8354	–	8624	
29	106 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,21432	325307		69720		69720	–	75298
					–		–		–	5578	
30	107 214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,04814	358000		17234		17234	–	18613
					–		–		–	1379	

31	108 241-108-0118	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм	м	16,4	1628	26699	26699	–	28835
					–	–	–	2136	
32	109 241-108-0113	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 42х4,0 мм	м	16,4	2066	33882	33882	–	36593
					–	–	–	2711	
33	110 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02293	297907	6831	6831	–	7377
					–	–	–	546	
34	111 214-106-0102	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,36072	311752	112455	112455	–	121451
					–	–	–	8996	
35	112 290-000-0000 (пл)	Надбавка за сталь С245	т	0,82895	5446	4514	4514	–	4875

					–		–		–	361	
36	113 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	20,75	102,37	3,32	2124	69	911	829	3189
					55,14	0,36	1144	7	–	236	
37	114 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000;	м2	41,5	85,66	2,35	3555	98	2119	974	4891
					32,24	0,36	1338	15	–	362	
38	115 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,4892	2049,05	–	3051	–	–	2197	5668
					2049,05	–	3051	–	–	420	
39	116 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(с разравниванием) НР = 72 %	м3 грунта	1,48	973,99	–	1442	–	–	1038	2678
					973,99	–	1442	–	–	198	
40	117 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	2,3652	6393,85	2235,38	15123	5287	7295	3523	20138
					1074,27	994,5	2541	2352	–	1492	

41	118 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство крыльца НР = 72 %									
			м3	0,6	25342,98	2155,49	15206	1293	12433	1292	17818
					2466,08	522,66	1480	314	–	1320	
42	119 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм									
			т	0,00852	296003		2522		2522	–	2724
					–		–		–	202	
43	120 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %									
			м2 стяжки	3,95	877,01	39,18	3464	155	1626	1266	5108
					426,19	19,02	1683	75	–	378	
44	121 1115-0105-0101	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитом НР = 72 %									
			м2 поверхности облицовки	6,11	14687,47	89,74	89740	548	26393	45389	145939
					10278,13	39,48	62799	241	–	10810	
45	122 1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее тактилных плиток НР = 72 %									
			м2 покрытия	1,32	14508,15	8,01	19151	11	18059	780	21525
					819,26	1,35	1081	2	–	1594	

Раздел 9 Разное

46	123 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 72 %	м ограждения	20,2	851,64	109,39	17203	2210	1632	10279	29681
					661,47	45,25	13362	914	–	2199	
47	124 222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	20,2	11392		230118		230118	–	248527
					–		–		–	18409	
48	125 1109-0305-0201	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж козырька НР = 72 %	т конструкций	0,02276	48440,8	16521,31	1103	376	174	471	1700
					24282,71	4430,34	553	101	–	126	
49	126 222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02276	498969		11357		11357	–	12266
					–		–		–	909	

50	127 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	2	944	27,87	1888	56	149	1227	3364
					841,42	10,66	1683	21	–	249	
51	128 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00826	384947		3180		3180	–	3434
					–		–		–	254	
52	129 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % К=2,000;	м2	1,2	85,66	2,35	103	3	61	28	141
					32,24	0,36	39	–	–	10	
53	130 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 72 % К=0,150;	м3 основания	21,924	6393,85	2235,38	140179	49008	67618	32656	186662
					1074,27	994,5	23552	21803	–	13827	
54	131 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки НР = 72 % К=0,150;	м3	21,924	24318,11	1398,24	533150	30655	468356	29703	607881
					1557,16	324,53	34139	7115	–	45028	

55	134	1117-0201-0104	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка поручней в санузлах НР = 72 %									
				шт.	2	470,1	0,15	940	–	18	664	1732
						461,1	–	922	–	–	128	
56	135	290-000-0000 (пл)	Поручень откидной из нержавеющей стали напольный для МГН									
				шт	1	14286		14286		14286	–	15429
						–		–		–	1143	
57	136	290-000-0000 (пл)	Поручень на мойку из нержавеющей стали									
				шт	1	19643		19643		19643	–	21214
						–		–		–	1571	
58	137	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %									
				шт.	1	1815,57	344,72	1816	345	39	1131	3183
						1432	139,08	1432	139	–	236	

59	138	290-000-0000 (пл)	Кнопка вызова персонала	шт	1	11036 / –	11036 / –	11036 / –	– / 883	11919		

Всего	**6 220 376**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 327 471
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	158 867
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	56 669
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 243 564
- перевозка грузов, тенге	33 125
- накладные расходы, тенге	996 582
в т.ч. зарплата, тенге	89 692
- сметная прибыль (8 %), тенге	460 767
Всего	**6 220 376**

Отопление

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отопление													
1	1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 % К=0,300;	м трубопровода	9	1604,53 / 503,78	25,36 / 9,76	14441 / 4534	228 / 88	9679 / –	3328 / 1422	19190	

2	2 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 % К=0,300;	м трубопровода	69	1728,76	25,36	119284	1750	82774	25512	156381
					503,78	9,76	34761	673	–	11584	
3	3 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 % К=0,300;	м трубопровода	24	1426,07	25,36	34226	609	21526	8874	46548
					503,78	9,76	12091	234	–	3448	
4	4 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 % К=0,300;	м трубопровода	51	2019,61	25,36	103000	1293	76014	18858	131605
					503,78	9,76	25693	498	–	9749	

5	5 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 % К=0,300;	м трубопровода	153	109,74	1,51	16790	231	109	11845	30925
					107,52	–	16451	–	–	2291	
6	6 242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	13	1492		19396		19396	–	20948
					–		–		–	1552	
7	7 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	15	953		14295		14295	–	15439
					–		–		–	1144	
8	8 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	18	589,55	0,8	10612	14	334	7395	19447
					570,21	0,37	10264	7	–	1441	

9	9 245-405-0903	Головка термостатическая типа Herz диапазон регулирования от 6°С до 30 °С, Стандарт, М28х1,5	шт.	18	6284		113112		113112	–	122161
					–		–		–	9049	
10	10 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	18	524,72	–	9445	–	5500	2840	13269
					219,18	–	3945	–	–	983	
11	11 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 72 %	кВт	25,6	17660,51	221,04	452109	5659	419731	21174	511148
					1043,72	105,06	26719	2690	–	37863	
12	12 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	40	102,37	3,32	4095	133	1756	1598	6148
					55,14	0,36	2206	14	–	455	
13	13 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 72 % К=2,000;	м2	306	112,96	4,28	34566	1310	25848	5453	43221
					24,21	0,54	7408	165	–	3202	
14	14 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9	537		4833		4833	–	5220

15	15 241-115-0102	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	шт.	35	105	–	3675	–	387	3675	–	3969
16	16 241-119-0202	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	52	105	–	5460	–	294	5460	–	5897
17	17 241-119-0402	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	шт.	35	94	–	3290	–	263	3290	–	3553

Всего	**1 155 069**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	144 072
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 227
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 369
- материалы, изделия и конструкции, тенге	807 331
- накладные расходы, тенге	106 877
в т.ч. зарплата, тенге	9 619
- сметная прибыль (8 %), тенге	85 564
Всего	**1 155 069**

Электромонтажные работы

Стоимость единицы	Выполнено работ

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	18	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР = 72 %										
				шт.	150	798,25	8,84	119738	1326	5876	81402	217229	
						750,24	3,48	112536	522	–	16091		
2	22	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %										
				шт.	14	1443,43	140,81	20208	1971	1166	12684	35523	
						1219,34	38,94	17071	545	–	2631		
3	23	247-102-0182	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20										
				шт.	14	8607		120498		120498	–	130138	
						–		–		–	9640		

4	24 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %									
			шт.	111	207,17	0,22	22996	24	125	16457	42609
					205,82	0,1	22846	11	–	3156	
5	25 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20									
			шт.	19	345		6555		6555	–	7079
					–		–		–	524	
6	26 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20									
			шт.	24	368		8832		8832	–	9539
					–		–		–	707	
7	27 247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
			шт.	67	476		31892		31892	–	34443
					–		–		–	2551	

8	28 247-214-0601	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	1	1380		1380		1380	–	1490
					–		–		–	110	
9	29 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	3	194,74	0,22	584	1	29	400	1063
					184,85	0,09	555	–	–	79	
10	30 247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	3	1004		3012		3012	–	3253
					–		–		–	241	

Всего	**482 365**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	153 008
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 322
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 078
- материалы, изделия и конструкции, тенге	179 362
- накладные расходы, тенге	110 943
в т.ч. зарплата, тенге	9 985
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 730
Всего	**482 365**
ИТОГО ПО АКТУ	**23 533 981**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	453 044
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г. г.	23 987 024,70
В текущих и прогнозных ценах	
Иинф=1	**23 987 024,70**
С понижающим коэффициентом к=0,9499999889	**22 787 673,20**
НДС (12 %)	2 734 520,78
Итого	**25 522 193,98**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003980

Директор Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик):Коммунальное государственное казенное предприятие "Павлодарский областной историко-краеведческий музей имени Г.Н.Потанина" управления культуры,развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области, БИН 990340003059

Руководитель Алиакпаров А.Е.

Авторский надзор: ТОО "ES-Проект", БИН 060340010771
Эксперт Кабдыкенова Б.Н., ИИН591123450203

Технический надзор: ТОО "АЙМЕРЕКЕ", БИН 930540000893
Эксперт Ноженко В.А., ИИН 830220350540, аттестат № KZ68VJE00050868 от 18.11.2019 г.