Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области, БИН 990440005891, Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тауелсиздик,53, тел.87183622715

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики,д.26 кв.1, тел.87172953501

Наименование строительства : Капитальный ремонт кровли, фасада, облицовка сайдингом, вытяжка стен и потолков, дверных блоков и полов КГУ «ООШ №2 Щербактинского района акимата Щербактинского района, расположенного с.Шарбакты, Павлодарской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		18	31.01.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли, фасада, облицовка сайдингом, вытяжка стен и потолков, дверных блоков и полов КГУ «ООШ №2 Щербактинского района акимата Щербактинского района, расположенного с.Шарбакты, Павлодарской области	15 116 068,00	13 496 489,29							1 619 578,71	15 116 068,00
Итого к оплате:										**15 116 068,00**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского

Руководитель _____ Итемгенов М.А.

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 060240011957

Эксперт Кирилюк И.В., ИИН 801020350263, аттестат № KZ41VJE0004058 от 27.08.2018 г.,

KZ95VJE00072789 от 04.03.2022 г. _____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области, БИН 990440005891, Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты,
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан,Республики,26 кв.1, тел.87172953501
Наименование стройки - Капитальный ремонт кровли, фасада, облицовка сайдингом, вытяжка стен и потолков, дверных блоков и полов КГУ «ООШ №2 Щербактинского района акимата Щербактинского района, расположенного с.Шарбакты, Павлодарской области
Договор подряда (контракт) № 18 от 31.01.2022 г.

АКТ

приемки выполненных работ №1 от 02.06.2022г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	3	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	163,52		1056,41	165,87	172744	27123	--	114725	310467
			НР - 72%; СП - 8%				890,54	83,90	145621	13719		22998	
2	6	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	115,7		788,25	30,86	91201	3570	--	64394	168043
			НР - 72%; СП - 8%				757,39	15,61	87630	1806		12448	
3	7	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	923,95		34,19	--	31590	--	--	22745	58681
			НР - 72%; СП - 8%				34,19	--	31590	--		4347	
4	8	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	1025,95		129,52	--	132881	--	--	95674	246840
			НР - 72%; СП - 8%				129,52	--	132881	--		18284	
5	9	1146-0401-1012 РСНБ РК 2015	**Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка**	м2 покрытия	50,45		433,76	161,93	21883	8170	--	12499	37132
			НР - 72%; СП - 8%				271,83	72,26	13714	3646		2751	
6	10	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	208,2		69,57	--	14484	--	--	10429	26906
			НР - 72%; СП - 8%				69,57	--	14484	--		1993	
7	13	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	208,2		323,18	18,43	67286	3837	--	47080	123516
			НР - 72%; СП - 8%				304,75	9,32	63449	1940		9149	
8	14	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Расчистка от старой масляной краски**	м2	72		296,15	1,03	21323	74	--	15325	39580
			НР - 72%; СП - 8%				295,12	0,50	21249	36		2932	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	15	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Расчистка от старой краски водоэмульсионной	м2 окрашиваемой поверхности	108	218,36	2,33	23583	252	–	16886	43706
			НР - 72%; СП - 8%			216,03	1,12	23331	121		3238	
10	16	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Расчистка от старой краски водоэмульсионной	м2 окрашиваемой поверхности	180	245,48	2,33	44187	420	–	31658	81912
			НР - 72%; СП - 8%			243,15	1,12	43767	202		6068	
			РАЗДЕЛ 2. Фасад									
11	25	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	824	3565,90	13,79	2938302	11362	1321763	1157222	4423166
			НР - 72%; СП - 8%			1948,03	2,52	1605177	2076		327642	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	26	2105-0109-0710 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012/Металлосайдинг	м2	2266	2610,00	–	5914260	–	5914260	–	6387401
			СП - 8%			–	–	–	–		473141	
13	28	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	824	801,80	39,84	660683	32828	231775	296551	1033813
			НР - 72%; СП - 8%			480,68	19,17	396080	15796		76579	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			РАЗДЕЛ 3. Электромонтажные работы									
			Демонтажные работы									
14	6	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	239	173,28	1,71	41414	409	–	29673	76774
			НР - 72%; СП - 8%			171,57	0,87	41005	208		5687	
15	7	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	104,5	52,97	–	5535	–	–	3985	10282
			НР - 72%; СП - 8%			52,97	–	5535	–		762	
16	8	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	240	87,64	0,21	21034	50	–	15127	39054
			НР - 72%; СП - 8%			87,43	0,11	20983	26		2893	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								13107273
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2646496				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					88095			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39576			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7467798		
			- Накладные расходы	Тенге							1933973	
			- Сметная прибыль	Тенге							970912	
			Итого по акту за май	Тенге								13107273
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								157287
			Итого	Тенге								13264560
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								265291
			Итого	Тенге								13529851

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3.1)

1	2	3	4	3 5	6	7	8	9	10	11	12
											300
		В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								14206831
		С понижающим коэффициентом к=0,949999998	Тенге								13496490
		НДС 12%	Тенге								1619579
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге								**15116068**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области, БИН 990440005891

Руководитель Птемгенов М.А.

Авторский надзор: ТОО "КазахЭнергоПром", БИН 040240002189

Эксперт Сейсебаев А.М., ИИН 871231350114 Приказ № 07-03 от 17.03.2021 г.

Технический надзор: ТОО "Нурлы Крылыс", БИН 061240011957

Эксперт Кирилюк И.В., ИИН [illegible]020350263, аттестат [illegible]41VJE00040587 от 27.08.2018 г., KZ95VJE00072789 от 04.[illegible].2022 г.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области, БИН 990440005891, Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тауелсиздик,53, тел.87183622715

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики,д.26, кв.1 тел.87172953501
Наименование строительства : Капитальный ремонт кровли, фасада,облицовка сайдингом, вытяжка стен и потолков,дверных блоков и полов КГУ "ООШ №2 Щербактинского района акимата Щербактинского района, расположенного с.Щербакты, Павлодарской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			18	31.01.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли, фасада,облицовка сайдингом, вытяжка стен и потолков,дверных блоков и полов КГУ "ООШ №2 Щербактинского района акимата Щербактинского района, расположенного с.Шарбакты, Павлодарской области"	50 334 615,67	31 445 131,85							3 773 415,82	35 218 547,67
Итого к оплате:										**35 218 547,67**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986
Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел образования
Руководитель _____ Итемгенов М.А.

Технический надзор: ТОО "Нұралем Құрылыс", БИН 061240011957
Эксперт Кирилюк И.В., ИИН 801020350263, аттестат №KZ41VII00040587 от 27.08.2018 г., KZ95VJE00072789 от 04.03.2022 г. _____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области, БИН 990440005891, Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты,Тауелсиздик,53, тел.87183622715

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан,Республики,26, тел.87172953501

Наименование стройки - Капитальный ремонт кровли, фасада,облицовка сайдингом, вытяжка стен и потолков,дверных блоков и полов КГУ "ООШ №2 Щербактинского района акимата Щербактинского района, расположенного с.Шарбакты, Павлодарской области"

Договор подряда (контракт) № 18 от 31.01.2022 г.

АКТ
приемки выполненных работ №2 от 15.06.2022г.

на Общестроительные работы

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	19	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м2 кровли	720		262,35	1,59	188892	1145	--	135178	349996
			НР - 72%; СП - 8%				260,76	--	187747	--		25926	
2	20	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	720		161,94	19,13	116597	13773	--	77122	209217
			НР - 72%; СП - 8%				142,81	5,96	102823	4291		15498	
3	21	1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	м2	600		160,96	15,11	96575	9066	--	64989	174489
			НР - 72%; СП - 8%				145,85	4,59	87509	2754		12925	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					402064	23984	--	277289	733702
									378079	7045	--	54349	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					402064				
		Всего заработная плата		Тенге						385124			
			Накладные расходы	Тенге					277289				
			Сметная прибыль	Тенге					54349				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					733702				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									412
			Сметная заработная плата	Тенге						385124			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					733702				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									412
			Сметная заработная плата	Тенге						385124			
			РАЗДЕЛ 2.Фасад										
4	25	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	500		3565,90	13,79	1782950	6895	802040	702198	2683960

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%				1948,03	2,52	974015	1260		198812	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1		2106-1001-0401	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	1100	266,00				292600		
4.2		2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	2500	26,00				65000		
4.3		2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	1300	73,00				94900		
4.4		2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	8,4	4200	17,00				71400		
4.5		2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,312	156	--				--		
5	28	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	500		801,80	39,84	400900	19920	140640	179946	627314
			НР - 72%; СП - 8%				480,68	19,17	240340	9585		46468	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1		2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,175	474703,00				83073		
5.2		2701-0101-0102	Щиты настила	м2	0,034	17	3303,00				56151		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2183850	26815	942680	882144	3311274
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1214355	10845	--	245280	
			Материалы	Тенге					2183850				
			Всего заработная плата	Тенге					734555				
			Накладные расходы	Тенге						1225200			
			Сметная прибыль	Тенге					882144				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					245280				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3311274				
			Сметная заработная плата	Тенге									1044
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						1225200			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3311274				
			Сметная заработная плата	Тенге									1044
										1225200			
			РАЗДЕЛ 3.Кровля										
6	96	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	864		6300,70	98,69	5443805	85268	3725966	1192160	7166843
			НР - 72%; СП - 8%				1889,55	26,86	1632571	23207		530877	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1		2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	4,6656	53008,00				247314		
6.2		2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	4,32	54841,00				236913		
6.3		2110-0101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	955,584	3090,00				2952755		
6.4		2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,091584	1588635,00				145494		
7	97	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	864		306,76	2,64	265041	2281	234550	21026	308953

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%				32,65	1,15	28210	994		22885	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1		2113-0704-2401	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	т	0,00023	0,19872	1148482,00				228226		
8	98	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	864		187,64	9,40	162121	8122	86486	50476	229604
			НР - 72%; СП - 8%				78,14	3,00	67513	2592		17008	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1		2110-0404-0103	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2**	м2	1,1	950,4	91,00				86486		
9	99	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	720		894,22	51,84	643838	37325	236563	272513	989659
			НР - 72%; СП - 8%				513,82	11,86	369950	8539		73308	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1		2110-0501-0701	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	2,01	1447,2	136,00				196819		
10	100	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	720		721,60	50,44	519552	36317	196819	212368	790473
			НР - 72%; СП - 8%				397,80	11,86	286416	8539		58554	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1		2110-0501-0701	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	2,01	1447,2	136,00				196819		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					7034357	169313	4480384	1748543	9485532
									2384660	43871	--	702632	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					7034357				
		Материалы		Тенге					4480383				
		Всего заработная плата		Тенге						2428531			
			Накладные расходы	Тенге					1748543				
			Сметная прибыль	Тенге					702632				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9485532				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2109
			Сметная заработная плата	Тенге						2428531			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					9485532				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2109
			Сметная заработная плата	Тенге						2428531			
			ИТОГО ПО АКТУ на общестроительные работы:	**Тенге**									13530508
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3977094				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						220112			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						61761			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5423064		
			- Накладные расходы	Тенге								2907976	
			- Сметная прибыль	Тенге								1002261	

на Электромонтажные работы

№ п/п	№пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
п/п		код ресурса		измерения	на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Светотехническое оборудование										
1	24	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**	шт.	91		724,60	8,22	65939	748	3445	44663	119450
			НР - 72%; СП - 8%				678,53	3,14	61746	286		8848	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1		2404-0207-2502	**Сжимы соединительные**	100 шт.	0,0102	0,9282	951,00				883		
1.2		2113-0204-0203	**Винты с полукруглой головкой ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,0306	2,7846	854,00				2378		
2	25	2307-0106-0819 РСНБ РК 2015	**Светильники офисные светодиодные марки ДСО-4, мощность 52 Вт, световой поток 6240 лм, степень защиты IP 31, количество LED 288 штук, СТ РК 2595-2014**	шт.	91		13077,00	--	1190007	--	1190007	--	1285208
			СП - 8%				--	--	--	--		95201	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1255946	748	1193452	44663	1404658
									61746	286	--	104049	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					1190007				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1190007				
			Сметная прибыль	Тенге					95201				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1285208				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					65939				
		Материалы		Тенге					1067				
		Всего заработная плата		Тенге						62032			
			Накладные расходы	Тенге					44663				
			Сметная прибыль	Тенге					8848				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					119450				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
			Сметная заработная плата	Тенге						62032			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1404658				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
			Сметная заработная плата	Тенге						62032			
			РАЗДЕЛ 2.Изделия для монтажа кабельной продукции										
3	39	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	м	3790		253,22	3,32	959704	12583	55182	642305	1730170
			НР - 72%; СП - 8%				235,34	0,04	891939	152		128161	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1		2113-0207-0430	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,018	68,22	917,00				62558		
4	40	2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм**	м	3903,7		148,00	--	577748	--	577748	--	623968
			СП - 8%				--	--	--	--		46220	
5	41	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	90		200,22	2,24	18020	202	446	12514	32977

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%				193,02	0,10	17372	9		2443	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1		2302-0401-3503	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25**	шт.	0,37	33,3	10,00				333		
3.2		2113-0207-0430	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,001554	0,13986	809,00				113		
6	42	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	150		221,23	2,46	33184	368	758	23102	60789
			НР - 72%; СП - 8%				213,72	0,19	32058	28		4503	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1		2302-0401-3504	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32**	шт.	0,29	43,5	14,00				609		
7	43	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	90,9		90,00	--	8181	--	8181	--	8835
			СП - 8%				--	--	--	--		654	
8	44	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	151,5		140,00	--	21210	--	21210	--	22907
			СП - 8%				--	--	--	--		1697	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1618047	13153	663525	677921	2479646
									941369	189	--	183678	
		Стоимость монтажных работ		Тенге					577748				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					577748				
			Сметная прибыль	Тенге					46220				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					623968				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1010908				
		Материалы		Тенге					63812				
		Всего заработная плата		Тенге						941558			
			Накладные расходы	Тенге					677921				
			Сметная прибыль	Тенге					135107				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1823936				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									819
			Сметная заработная плата	Тенге						941558			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					29391				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					29391				
			Сметная прибыль	Тенге					2351				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					31742				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2479646				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									819
			Сметная заработная плата	Тенге						941558			
			РАЗДЕЛ 3.Кабельно-проводниковая продукция										
9	45	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	4030		319,64	144,92	1288149	584028	182236	505720	1937378
			НР - 72%; СП - 8%				129,50	44,79	521885	180504		143510	
10	46	2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,2542		192946,00	--	434939	--	434939	--	469734
			СП - 8%				--	--	--	--		34795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	47	2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,9537	297269,00	--	283505	--	283505	--	306185
			СП - 8%			--	--	--	--		22680	
12	48	2306-0145-1703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,6579	268592,00	--	176707	--	176707	--	190844
			СП - 8%			--	--	--	--		14137	
13	49	2306-0145-1901 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0918	329525,00	--	30250	--	30250	--	32670
			СП - 8%			--	--	--	--		2420	
14	50	2306-0145-1903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,051	759199,00	--	38719	--	38719	--	41817
			СП - 8%			--	--	--	--		3098	
15	51	2306-0145-1905 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,102	2001304,00	--	204133	--	204133	--	220464
			СП - 8%			--	--	--	--		16331	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2456402**	**584028**	**1350489**	**505720**	**3199092**
								521885	**180504**	--	**236971**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**2456402**				
		Материалы		Тенге				**184493**				
		Всего заработная плата		Тенге					**702389**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1168253**				
			Накладные расходы	Тенге				**505720**				
			Сметная прибыль	Тенге				**236971**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3199093**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**555**
			Сметная заработная плата	Тенге					**702389**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3199093**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**555**
			Сметная заработная плата	Тенге					**702389**			
			ИТОГО ПО АКТУ НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:	**Тенге**								**7083396**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1525000**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**597929**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**180979**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3207466**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1228304**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**524698**	

на **КОРРЕКТИРУЮЩАЯ СМЕТА**

№ п/п	№пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
п/п		код ресурса		измерения	на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Фасад										
1	36	С121-110102-0104	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	м3	108,15		21149,00	--	2287264	--	2287264	--	2470245
			СП - 8%				--	--	--	--		182981	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2287264	--	2287264	--	2470245
									--	--	--	182981	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					2287264				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2287264				
			Сметная прибыль	Тенге					182981				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2470245				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2470245				
			РАЗДЕЛ 2.Кровля										
2	47	С121-110102-0104	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	м3	148,32		21149,00	--	3136820	--	3136820	--	3387766
			СП - 8%				--	--	--	--		250946	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3136820	--	3136820	--	3387766
									--	--	--	250946	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					3136820				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3136820				
			Сметная прибыль	Тенге					250946				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3387766				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3387766				
			РАЗДЕЛ 3.Полы										
3	22	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из фанеры. Устройство**	м2 покрытия	1062,5		528,36	34,82	561382	36996	18360	377375	1013857
			НР - 72%; СП - 8%				476,26	17,04	506026	18105		75101	
4	23	2107-0506-1905 РСНБ РК 2015	**Фанера толщиной 10 мм ГОСТ 3916.1-96**	м2	1083,75		2608,00	--	2826420	--	2826420	--	3052534
			СП - 8%				--	--	--	--		226114	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3387802	36996	2844780	377375	4066391
									506026	18105	--	301215	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					3387802				
			Материалы	Тенге					18360				
			Всего заработная плата	Тенге						524131			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2826420				
			Накладные расходы	Тенге					377374				
			Сметная прибыль	Тенге					301215				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4066391				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									473
			Сметная заработная плата	Тенге						524131			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4066391				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								473
			Сметная заработная плата	Тенге					524131			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								9924402
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				506026				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36996			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18105			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8268864		
			- Накладные расходы	Тенге							377375	
			- Сметная прибыль	Тенге							735142	

ИТОГО ПО АКТУ		30 538 306,00
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	366 459,67
Итого	Тенге	30 904 765,67
Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**	618 095,31
Итого	Тенге	31 522 860,99
В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге	33 100 138,86
С понижающим коэффициентом к=0,949999998	Тенге	31 445 131,85
НДС 12%	Тенге	3 773 415,82
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	**35 218 547,67**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области, БИН 990440005891

Руководитель _____ Итемгенов М.А.

Авторский надзор: ТОО "КазахЭнергоПром", БИН 040240002189

Эксперт Сейсебаев А.М., ИИН 871231350114 Приказ № 07-03 от 17.03.22г. _____

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс", БИН 061240011957

Эксперт Кирилюк И.В., ИИН 801020350263 аттестат № KZ41VJE00040587 от 27.08.2018 г., KZ95VJE00072789 от 04.03.2022 г. _____

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области, БИН 990440005891, Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тауелсиздик,53, тел.87183622715

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики,д.26 кв.1, тел.87172953501

Наименование строительства : Капитальный ремонт кровли, фасада, облицовка сайдингом, вытяжка стен и потолков, дверных блоков и полов КГУ «ООШ №2 Щербактинского района акимата Щербактинского района, расположенного с.Шарбакты, Павлодарской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2022 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		18	31.01.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли, фасада, облицовка сайдингом, вытяжка стен и потолков, дверных блоков и полов КГУ «ООШ №2 Щербактинского района акимата Щербактинского района, расположенного с.Шарбакты, Павлодарской области	88 293 884,59	33 892 204,39							4 067 064,53	37 959 268,92
Итого к оплате:										**37 959 268,92**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области, БИН 990440005891

Руководитель _____ Итемгенов М.А.

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс", БИН 061240011957

Эксперт Кирилюк И.В., ИИН 801020350263, аттестат № KZ41VJE00010587 от 27.08.2018 г., KZ95VJE00072789 от 04.03.2022 г.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области, БИН 990440005891, Павлодарская область, Щербактинский район,
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан,Республики,26 кв.1, тел.87172953501
Наименование стройки - Капитальный ремонт кровли, фасада, облицовка сайдингом, вытяжка стен и потолков, дверных блоков и полов КГУ «ООШ №2 Щербактинского района акимата Щербактинского района, расположенного с.Шарбакты, Павлодарской области
Договор подряда (контракт) № 18 от 31.01.2022 г.

АКТ

приемки выполненных работ №3 от 19.07.2022г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 2-1-1										
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	6	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	115,7		788,25	30,86	91201	3570	--	64394	168043
							757,39	15,61	87630	1806		12448	
2	7	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	923,95		34,19	--	31590	--	--	22745	58681
							34,19	--	31590	--		4347	
3	8	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	1025,95		129,52	--	132881	--	--	95674	246840
							129,52	--	132881	--		18284	
4	9	1146-0401-1012 РСНБ РК 2015	Покрытия полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) в зданиях и сооружения с агрессивными средами. Разборка	м2 покрытия	50,45		433,76	161,93	21883	8170	--	12499	37132
							271,83	72,26	13714	3646		2751	
5	14	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Расчистка от старой масляныой краски	м2 окрашиваемой поверхности	72		296,15	1,03	21323	74	--	15325	39580
							295,12	0,50	21249	36		2932	
6	15	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Расчистка от старой краски водоэмульсионной	м2 окрашиваемой поверхности	108		218,36	2,33	23583	252	--	16886	43706
							216,03	1,12	23331	121		3238	
7	16	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Расчистка от старой краски водоэмульсионной	м2 окрашиваемой поверхности	180		245,48	2,33	44187	420	--	31658	81912
							243,15	1,12	43767	202		6068	
8	17	1208-0101-0402 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей	м	170		105,87	--	17998	--	--	12958	33433
							105,87	--	17998	--		2477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	18	1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	220	82,57	0,03	18165	7	--	13074	33739
						82,54	--	18159	--		2499	
10	19	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	720	262,35	1,59	188892	1145	--	135178	349996
						260,76	--	187747	--		25926	
11	20	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	720	161,94	19,13	116597	13773	--	77122	209217
						142,81	5,96	102823	4291		15498	
12	21	1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике	м2	600	160,96	15,11	96575	9066	--	64989	174489
						145,85	4,59	87509	2754		12925	
13	22	1208-0101-0302 РСНБ РК 2015	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка	окно	2	2915,26	1,65	5831	3	--	4196	10829
						2913,61	--	5827	--		802	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				810706	36480	--	566698	1487597
								774225	12856	--	110195	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				810706				
		Всего заработная плата		Тенге					787081			
			Накладные расходы	Тенге				566698				
			Сметная прибыль	Тенге				110195				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1487599				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								813
			Сметная заработная плата	Тенге					787081			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1487599				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								813
			Сметная заработная плата	Тенге					787081			
			РАЗДЕЛ 2.Фасад									
14	25	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	300	3565,90	13,79	1069770	4137	481224	421319	1610376
						1948,03	2,52	584409	756		119287	
15	28	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	300	801,80	39,84	240540	11952	84384	107968	376388
						480,68	19,17	144204	5751		27881	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1310310	16089	565608	529287	1986764
								728613	6507	--	147168	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1310310				
		Материалы		Тенге				440733				
		Всего заработная плата		Тенге					735120			
			Накладные расходы	Тенге				529287				
			Сметная прибыль	Тенге				147168				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1986765				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					735120			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1986765				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								625
			Сметная заработная плата	Тенге					735120			
			РАЗДЕЛ 3.Отмостка									
16	30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/бетон В7,5, F50, W4**	м3	21,35	22163,04	1085,48	473181	23175	423864	22431	535261
						1224,45	234,78	26142	5013		39649	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				473181	23175	423864	22431	535261
								26142	5013	--	39649	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				473181				
		Материалы		Тенге				423864				
		Всего заработная плата		Тенге					31155			
			Накладные расходы	Тенге				22431				
			Сметная прибыль	Тенге				39649				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				535261				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					31155			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				535261				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					31155			
			РАЗДЕЛ 4.Отделка помещений									
			Потолок									
17	33	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	360	1505,37	29,23	541933	10523	80636	330571	942304
						1252,15	23,20	450774	8352		69800	
			Стены									
18	35	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	360	1194,23	26,46	429923	9526	69699	257842	742786
						974,16	20,60	350698	7416		55021	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				971856	20049	150335	588413	1685090
								801472	15768	--	124821	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				971856				
		Материалы		Тенге				150336				
		Всего заработная плата		Тенге					817240			
			Накладные расходы	Тенге				588413				
			Сметная прибыль	Тенге				124821				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1685090				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								604
			Сметная заработная плата	Тенге					817240			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1685090				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								604
			Сметная заработная плата	Тенге					817240			
			РАЗДЕЛ 5.Полы									
			Тип1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	38	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	79,6	248,01	39,31	19741	3129	10085	5516	27278
						82,00	14,25	6527	1134		2021	
20	39	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	6,368	24205,11	9,00	154138	57	127439	19182	187186
						4183,75	--	26642	--		13866	
21	40	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	79,6	815,78	35,73	64936	2844	31394	23089	95067
						385,65	17,21	30698	1370		7042	
22	41	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	79,6	764,12	42,43	60824	3377	54794	3051	68985
						33,33	19,91	2653	1585		5110	
			Тип3									
23	51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,3	815,78	35,73	17376	761	8401	6178	25439
						385,65	17,21	8214	367		1884	
24	52	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	21,3	436,63	24,24	9300	517	8377	467	10548
						19,04	11,39	406	243		781	
25	53	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	21,3	1643,25	106,21	35001	2262	16659	11805	50550
						754,92	14,84	16080	316		3744	
26	54	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	21,3	1035,60	52,54	22058	1119	11237	7115	31507
						455,49	8,46	9702	180		2334	
27	55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,3	815,78	35,73	17376	761	8401	6178	25439
						385,65	17,21	8214	367		1884	
28	56	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	21,3	654,96	36,36	13951	775	12568	700	15823
						28,57	17,08	608	364		1172	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				414701	15602	289355	83281	537822
								109744	5926	--	39838	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				414701				
		Материалы		Тенге				289356				
		Всего заработная плата		Тенге					115670			
			Накладные расходы	Тенге				83281				
			Сметная прибыль	Тенге				39838				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				537820				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
			Сметная заработная плата	Тенге					115670			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				537820				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
			Сметная заработная плата	Тенге					115670			
			РАЗДЕЛ 6.Проемы									
29	81	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	77,84	1824,16	94,74	141992	7375	36311	73123	232325
						1262,92	41,81	98306	3255		17209	
30	82	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	66,16	4458,00	--	294941	--	294941	--	318536
						--	--	--	--		23595	
31	83	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	8,82	5439,00	--	47972	--	47972	--	51810
						--	--	--	--		3838	
32	84	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	2,73	5439,00	--	14848	--	14848	--	16036
						--	--	--	--		1188	
33	90	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	шт.	86	295,00	--	25370	--	25370	--	27400
						--	--	--	--		2030	
34	91	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	пара	39	3495,00	--	136305	--	136305	--	147209
						--	--	--	--		10904	
35	92	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	39	1576,00	--	61464	--	61464	--	66381
						--	--	--	--		4917	
36	93	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	384,8	470,49	1,35	181044	519	146128	24946	222469
						89,39	0,65	34397	250		16479	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				903936	7894	763339	98069	1082166
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				132703	3505	--	80160	
			Материалы	Тенге				706167				
			Всего заработная плата	Тенге				189280				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					136208			
			Накладные расходы	Тенге				383131				
			Сметная прибыль	Тенге				98069				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				64339				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				868575				
			Сметная заработная плата	Тенге								124
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					136208			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				197769				
			Сметная прибыль	Тенге				197769				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15821				
								213590				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1082165				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
			Сметная заработная плата	Тенге					136208			
			РАЗДЕЛ 7.Кровля									
37	96	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	576	6300,70	98,69	3629203	56845	2483977	794774	4777895
						1889,55	26,86	1088381	15471		353918	
38	97	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	576	306,76	2,64	176694	1520	156368	14018	205968
						32,65	1,15	18806	662		15257	
39	98	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	576	187,64	9,40	108081	5414	57658	33650	153070
						78,14	3,00	45009	1728		11338	
40	99	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	480	894,22	51,84	429226	24883	157709	181675	659773
						513,82	11,86	246634	5693		48872	
41	100	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	480	721,60	50,44	346368	24211	131213	141578	526982
						397,80	11,86	190944	5693		39036	
			Слуховые окна									
42	102	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	2	18151,59	841,33	36303	1683	21439	9989	49995
						6590,72	345,95	13181	692		3703	
43	103	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	1,28	23624,00	--	30239	--	30239	--	32658
						--	--	--	--		2419	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4756114	114556	3038603	1175684	6406341
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1602955	29939	--	474543	
			Материалы	Тенге				4756114				
			Всего заработная плата	Тенге				3008363				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1632894			
			Накладные расходы	Тенге				30239				
			Сметная прибыль	Тенге				1175684				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				474543				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6406341				
			Сметная заработная плата	Тенге								1417
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1632894			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6406341				
												1417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					1632894			
			ИТОГО ПО АКТУ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:	**Тенге**								**13721041**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4175854				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					233845			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					79514			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5231104		
			- Накладные расходы	Тенге							3063863	
			- Сметная прибыль	Тенге							1016374	

Локальная смета № 2-1-2

РАЗДЕЛ 1. Демонтаж

1	1	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж**	шкаф	8	903,80	33,01	7230	264	--	5090	13305
			НР - 72%; СП - 8%			870,79	12,83	6966	103		986	
2	2	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	239	173,28	1,71	41414	409	--	29673	76774
			НР - 72%; СП - 8%			171,57	0,87	41005	208		5687	
3	3	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	104,5	52,97	--	5535	--	--	3985	10282
			НР - 72%; СП - 8%			52,97	--	5535	--		762	
4	5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	1	97,00	--	97	--		--	105
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
5	6	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	1	116,00	--	116	--		--	125
			СП - 8%			--	--	--	--		9	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				54392	673	--	38748	100591
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				53506	311	--	7452	
			Всего заработная плата	Тенге				54392				
			Транспортные расходы	Тенге					53817			
			Накладные расходы	Тенге				213				
			Сметная прибыль	Тенге				38748				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7452				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				100592				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					53817			55
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				100592				
			Сметная заработная плата	Тенге					53817			55

РАЗДЕЛ 2. Низковольтное комплектное оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	7	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене/ЩО1.1.,ЩО2.1/	шкаф	2	5170,78	110,04	10342	221	3567	4781	16333
			НР - 72%; СП - 8%			3277,20	42,77	6554	86		1210	
7	8	2307-0201-0108 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	8394,00	--	16788	--	16788	--	18131
			СП - 8%			--	--	--	--		1343	
8	9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	30	1357,68	--	40730	--	380	29052	75365
			НР - 72%; СП - 8%			1345,00	--	40350	--		5583	
9	10	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1509,00	--	3018	--	3018	--	3259
			СП - 8%			--	--	--	--		241	
10	11	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	20	504,00	--	10080	--	10080	--	10886
			СП - 8%			--	--	--	--		806	
11	12	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	3597,00	--	28776	--	28776	--	31078
			СП - 8%			--	--	--	--		2302	
12	13	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене/ЩО1.2.,ЩО2.2,ЩО3.1,ЩО3.2/	шкаф	4	5170,78	110,04	20683	440	7134	9562	32664
			НР - 72%; СП - 8%			3277,20	42,77	13109	171		2420	
13	14	2307-0201-0107 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	6442,00	--	25768	--	25768	--	27829
			СП - 8%			--	--	--	--		2061	
14	15	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	40	1357,68	--	54307	--	507	38736	100486
			НР - 72%; СП - 8%			1345,00	--	53800	--		7443	
15	16	2307-0204-0643 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	1509,00	--	6036	--	6036	--	6519
			СП - 8%			--	--	--	--		483	
16	17	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	20	504,00	--	10080	--	10080	--	10886
			СП - 8%			--	--	--	--		806	
17	18	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	16	3597,00	--	57552	--	57552	--	62156
			СП - 8%			--	--	--	--		4604	
18	19	1121-0502-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене/ЩО1.2.,ЩО2.2,ЩО3.1,ЩО3.2/	шкаф	2	5170,78	110,04	10342	221	3567	4781	16333
			НР - 72%; СП - 8%			3277,20	42,77	6554	86		1210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	20	2307-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**									
			СП - 8%	шт.	2	5200,00	--	10400	--	10400	--	11232
						--	--	--	--		832	
20	21	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	14	1357,68	--	19008	--	178	13558	35171
						1345,00	--	18830	--		2605	
21	22	2307-0204-0635 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**									
			СП - 8%	шт.	2	1893,00	--	3786	--	3786	--	4089
						--	--	--	--		303	
22	23	2307-0204-0602 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**									
			СП - 8%	шт.	12	634,00	--	7608	--	7608	--	8217
						--	--	--	--		609	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				335304	882	195225	100470	470634
			Стоимость монтажных работ	Тенге				139197	343	--	34861	
			Материалы	Тенге				293937				
			Всего заработная плата	Тенге				1065				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					112980			
			Накладные расходы	Тенге				179892				
			Сметная прибыль	Тенге				81346				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				30021				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				405304				
			Сметная заработная плата	Тенге								84
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					112980			
			Материалы	Тенге				41367				
			Всего заработная плата	Тенге				14268				
			Накладные расходы	Тенге					26560			
			Сметная прибыль	Тенге				19124				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4840				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				65331				
			Сметная заработная плата	Тенге								20
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					26560			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				470635				
			Сметная заработная плата	Тенге								104
			РАЗДЕЛ 3.Светотехническое оборудование						139540			
23	24	1121-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	387	724,60	8,22	280420	3181	14648	189941	507989
						678,53	3,14	262591	1215		37629	
24	25	2307-0106-0819 РСНБ РК 2015	**Светильники офисные светодиодные марки ДСО-4, мощность 52 Вт, световой поток 6240 лм, степень защиты IP 31, количество LED 288 штук, СТ РК 2595-2014**									
			СП - 8%	шт.	233	13077,00	--	3046941	--	3046941	--	3290696
						--	--	--	--		243755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	26	2307-0106-0815 РСНБ РК 2015	**Светильники офисные светодиодные марки ДСО-1, мощность 28 Вт, световой поток 3650 лм, степень защиты IP 31, количество LED 200 штук, СТ РК 2595-2014**	шт.	100	12922,00	--	1292200	--	1292200	--	1395576
			СП - 8%			--	--	--	--		103376	
26	27	2307-0106-0855 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный светодиодный потолочный типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014**	шт.	15	17979,00	--	269685	--	269685	--	291260
			СП - 8%			--	--	--	--		21575	
27	28	2307-0106-0921 РСНБ РК 2015	**Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D180 с фотодатчиком, мощность 12 Вт, световой поток 1400 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017**	шт.	9	7651,00	--	68859	--	68859	--	74368
			СП - 8%			--	--	--	--		5509	
28	29	2307-0101-0555 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип ASM/S 136H**	шт.	30	29508,00	--	885240	--	885240	--	956059
			СП - 8%			--	--	--	--		70819	
29	30	2307-0405-0305 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	шт.	60	6747,00	--	404820	--	404820	--	437206
			СП - 8%			--	--	--	--		32386	
30	31	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	30	373,00	--	11190	--	11190	--	12085
			СП - 8%			--	--	--	--		895	
31	32	2308-0505-0511 РСНБ РК 2015	**Блоки аварийного освещения БАП**	шт.	48	23446,00	--	1125408	--	1125408	--	1215441
			СП - 8%			--	--	--	--		90033	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7384763	3181	7118991	189941	8180680
			Стоимость монтажных работ	Тенге				262591	1215	--	605977	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7104343				
			Сметная прибыль	Тенге				7104343				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				568348				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7672691				
			Материалы	Тенге				280420				
			Всего заработная плата	Тенге				4536				
			Накладные расходы	Тенге					263806			
			Сметная прибыль	Тенге				189941				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				37629				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				507990				
			Сметная заработная плата	Тенге								234
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					263806			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8180681				
			Сметная заработная плата	Тенге								234
									263806			

РАЗДЕЛ 4.Электроустановочные изделия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	33	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	209	177,11 167,26	0,18 0,08	37016 34957	38 17	2021	25181 4976	67173
33	34	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки брызгозащищенный, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	6	235,00 --	-- --	1410 --	-- --	1410	-- 113	1523
34	35	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	74	235,00 --	-- --	17390 --	-- --	17390	-- 1391	18781
35	36	2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	34	248,00 --	-- --	8432 --	-- --	8432	-- 675	9107
36	37	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013 *СП - 8%*	шт.	95	311,00 --	-- --	29545 --	-- --	29545	-- 2364	31909
37	38	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 *СП - 8%*	шт.	432	42,00 --	-- --	18144 --	-- --	18144	-- 1452	19596
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				111937	38	76942	25181	148089
		Стоимость монтажных работ		Тенге				34957	17	--	10971	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				74921				
			Сметная прибыль	Тенге				74921				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5995				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				80916				
		Материалы		Тенге				37016				
		Всего заработная плата		Тенге				2021				
			Накладные расходы	Тенге					34974			
			Сметная прибыль	Тенге				25181				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4976				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				67173				
			Сметная заработная плата	Тенге								32
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					34974			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				148089				
			Сметная заработная плата	Тенге								32
			ИТОГО ПО АКТУ НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:	**Тенге**					34974			
												8899994

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				490251				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4774			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1886			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7391158		
			- Перевозка грузов	Тенге				213				
			- Накладные расходы	Тенге							354340	
			- Сметная прибыль	Тенге							659261	
			Корректировочная смета № 1									
			Отдел 2. Включить									
			Полы									
1	22	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из фанеры. Устройство	м2 покрытия	500	528,36	34,82	264180	17410	8640	177588	477109
						476,26	17,04	238130	8520		35341	
2	23	2107-0506-1905 РСНБ РК 2015	Фанера толщиной 10 мм ГОСТ 3916.1-96	м2	510	2608,00	--	1330080	--	1330080	--	1436486
						--	--	--	--		106406	
3	26	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамическ плиток. Разборка покрытия	м2	218	788,25	30,86	171838	6727	--	121330	316622
						757,39	15,61	165111	3403		23453	
4	27	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	218	229,45	31,45	50020	6856	27621	12981	68041
						71,30	11,40	15543	2485		5040	
5	28	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	15,7	23657,60	7,20	371424	113	314194	41124	445552
						3638,04	--	57117	--		33004	
6	29	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	218	758,33	28,58	165316	6231	85979	54798	237723
						335,35	13,77	73106	3002		17609	
7	30	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	218	107,33	4,85	23398	1057	21438	1008	26358
						4,14	2,28	903	497		1952	
			Проемы									
8	37	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	70,56	5439,00	--	383776	--	383776	--	414478
						--	--	--	--		30702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	38	2109-0102-0107 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-18П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,78	5162,00 --	-- --	19512 --	-- --	19512	-- 1561	21073
			Отделка помещений									
10	39	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Расчистка от старой краски водоэмульсионной	м2 окрашиваемой поверхности	251,6	245,48 243,15	2,33 1,12	61752 61166	586 282	--	44242 8480	114474
11	40	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное	м2	251,6	2298,33 1252,15	29,23 23,20	578152 314982	7353 5836	255817	230989 64731	873872
12	42	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Расчистка от старой краски водоэмульсионной	м2 окрашиваемой поверхности	1291,6	218,36 216,03	2,33 1,12	282026 279017	3010 1447	--	201934 38717	522676
13	43	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45	2128,56 1195,47	27,67 10,69	95785 53796	1245 481	40744	39080 10789	145654
14	44	2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	45	533,00 --	-- --	23985 --	-- --	23985	-- 1919	25904
15	45	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	1040	1873,91 974,16	26,46 20,60	1948866 1013126	27518 21424	908222	744876 215499	2909242
			Кровля									
16	47	СТ121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	98,88	21149,00 --	-- --	2091213 --	-- --	2091213	-- 167297	2258510
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2271997				10293774
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					78106			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					47377			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5511221		
			- Накладные расходы	Тенге							1669950	
			- Сметная прибыль	Тенге							762500	

ИТОГО ПО АКТУ 32 914 809,00

Временные здания и сооружения 1,2% Тенге 394 977,71

14

1010110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого	Тенге								33 309 786,71
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								666 195,73
			Итого	Тенге								33 975 982,44
			В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								35 676 004,70
			С понижающим коэффициентом к=0,949999998	Тенге								33 892 204,39
			НДС 12%	Тенге								4 067 064,53
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге								**37 959 268,92**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" Управления образования Павлодарской области, БИН 990440005891

Руководитель _____ Итемгенов М.А.

Авторский надзор: ТОО "КазахЭнергоПром", БИН 040240002189

Эксперт Сейсебаев А.М., ИИН 871231350114 Приказ № 07-03 от 17.03.22г. _____

Технический надзор: ТОО "Нурлем-Курылыс", БИН 061240011957

Эксперт Кирилюк И.В., ИИН 810202350263, аттестат № KZ41VJE00040587 от 27.08.2018 г., KZ95VJE00072789 от 04.03.2022 г. _____

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области, БИН 990440005891, Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты, Тауелсиздик,53, тел.87183622715

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан, пр.Республики,д.26, тел.87172953501
Наименование строительства : Капитальный ремонт кровли, фасада,облицовка сайдингом, вытяжка стен и потолков,дверных блоков и полов КГУ "ООШ №2 Щербактинского района акимата Щербактинского района, расположенного с.Щербакты, Павлодарской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код			наименование	код
			18	31.01.2022 г.						
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли, фасада,облицовка сайдингом, вытяжка стен и потолков,дверных блоков и полов КГУ "ООШ №2 Щербактинского района акимата Щербактинского района, расположенного с.Щербакты, Павлодарской области"	125 665 969,30	33 367 932,77							4 004 151,93	37 372 084,71
Итого к оплате:										**37 372 084,71**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области, БИН 990440005891

Руководитель Итемгенов М.А. _____

Технический надзор: ТОО "Нурэлем Курылыс", БИН 061240011957

Эксперт Кирилюк И.В., ИИН 801020350263, аттестат № KZ41VJE00040587 от 27.18.2018г., KZ95VJE00072789 от 04.03.2022г. _____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области, БИН 990440005891, Павлодарская область, Щербактинский район, с.Шарбакты,Тауелсиздик,53, тел.87183622715

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Нур-Султан,Республики,26, тел.87172953501

Наименование стройки - Капитальный ремонт кровли, фасада,облицовка сайдингом, вытяжка стен и потолков,дверных блоков и полов КГУ "ООШ №2 Щербактинского района акимата Щербактинского района, расположенного
Договор подряда (контракт) № 18 от 31.01.2022 г.

АКТ

приемки выполненных работ №4 от 19.08.2022 г.

на **Общестроительные работы (Локальная смета 2-1-1)**

№ п/п	№пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	9,66		1480,86		14305	327	–	10159	26422
							1447,07	13,63	13979	132		1957	
2	2	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	3,3		1299,51	35,06	4288	116	–	3039	7913
							1264,45	14,52	4173	48		586	
3	4	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Разборка витражных блоков из ПВХ	м2	14,85		810,83	2,08	12041	31	–	8647	22343
							808,75	–	12010	–		1655	
4	5	1110-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Разборка блоков из алюминиевых профилей	м2	3,36		734,27	26,51	2467	89	–	1738	4542
							707,76	10,83	2378	36		336	
5	23	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	250		97,00	–	24250	–		–	26190
							–	–	–	–		1940	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	24	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	250	116,00	--	29000	--		--	31320
						--	--	--	--		2320	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				86351	563	--	23583	118730
								32540	216	--	8794	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				67758				
			Всего заработная плата	Тенге					14424			
			Транспортные расходы	Тенге				53250				
			Накладные расходы	Тенге				10385				
			Сметная прибыль	Тенге				6251				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				84394				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					14424			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				18593				
			Всего заработная плата	Тенге					18332			
			Накладные расходы	Тенге				13198				
			Сметная прибыль	Тенге				2543				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				34334				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					18332			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				118728				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					32756			
			РАЗДЕЛ 2.Фасад									
7	25	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	436	3565,90	13,79	1554732	6013	699378	612317	2340413
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1948,03	2,52	849341	1099		173364	
8	28	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	436	801,80	39,84	349585	17370	122639	156913	547018
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			480,68	19,17	209576	8358		40520	
9	29	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	48,2	204,97	1,40	9880	67	4583	3788	14761
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			108,50	0,65	5230	31		1093	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1914197	23450	826600	773018	2902192
								1064147	9488	--	214977	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1914197				
			Материалы	Тенге				645114				
			Всего заработная плата	Тенге					1073635			
			Накладные расходы	Тенге				773018				
			Сметная прибыль	Тенге				214977				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2902192				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								915
			Сметная заработная плата	Тенге					1073635			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2902192				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								915
			Сметная заработная плата	Тенге					1073635			
			РАЗДЕЛ 3.Отмостка									
10	30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/бетон В7,5, F50, W4**	м3	9,15	22163,04	1085,48	202792	9932	181656	9613	229398
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1224,45	234,78	11204	2148		16992	
11	31	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	203	1601,86	31,20	325178	6333	168083	110273	470287
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			742,67	11,80	150762	2395		34836	
12	32	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	3,248	35583,00	--	115574	--	115574	--	124820
						--	--	--	--		9246	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				643544	16265	465313	119886	824505
								161966	4543	--	61074	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				643544				
		Материалы		Тенге				349738				
		Всего заработная плата		Тенге					166509			
		Местные материалы		Тенге				115574				
			Накладные расходы	Тенге				119886				
			Сметная прибыль	Тенге				61074				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				824504				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
			Сметная заработная плата	Тенге					166509			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				824504				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
			Сметная заработная плата	Тенге					166509			
			РАЗДЕЛ 4.Отделка помещений									
			Потолок									
13	34	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	360	1011,22	7,26	364041	2614	109765	182107	589840
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			699,06	3,51	251662	1264		43692	
			Стены									
14	36	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	216	906,99	7,26	195911	1569	60186	97138	316493
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			621,09	3,51	134156	759		23444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	37	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	144	596,33	1,61	85871	232	24549	44066	140332
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			424,24	0,79	61090	113		10395	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				645823	4415	194500	323311	1046665
								446908	2136	--	77531	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				645823				
		Материалы		Тенге				194499				
		Всего заработная плата		Тенге					449044			
			Накладные расходы	Тенге				323311				
			Сметная прибыль	Тенге				77531				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1046665				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381
			Сметная заработная плата	Тенге					449044			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1046665				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								381
			Сметная заработная плата	Тенге					449044			
			РАЗДЕЛ 5.Полы									
			Тип1									
16	42	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	79,6	4126,83	91,31	328495	7268	211969	81046	442304
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1372,59	41,53	109258	3305		32763	
17	43	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	105,9	378,91	2,03	40127	214	3268	26459	71913
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			346,04	0,98	36645	103		5327	
18	44	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	10,6959	2268,00	--	24258	--	24258	--	26199
						--	--	--	--		1941	
			Тип3									
19	57	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	21,3	4126,83	91,31	87901	1944	56721	21687	118355
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1372,59	41,53	29236	884		8767	
20	58	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	38	378,91	2,03	14399	77	1173	9494	25805
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			346,04	0,98	13149	37		1911	
21	59	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	3,838	2268,00	--	8705	--	8705	--	9401
						--	--	--	--		696	
			Лестничная клетка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	70	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,5	815,78	35,73	33039	1447	15973	11748	48369
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			385,65	17,21	15619	697		3583	
23	71	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	130,5	4126,83	91,31	538551	11916	347511	132871	725135
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1372,59	41,53	179124	5419		53714	
24	72	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	126	378,91	2,03	47743	255	3888	31481	85562
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			346,04	0,98	43600	123		6338	
25	73	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	12,726	2268,00	–	28863	–	28863	–	31172
						–	–	–	–		2309	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1152081	23121	702329	314786	1584215
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				426631	10568	–	117349	
			Материалы	Тенге				1152081				
			Всего заработная плата	Тенге				640498				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					437199			
			Накладные расходы	Тенге				61826				
			Сметная прибыль	Тенге				314786				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				117349				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1584216				
			Сметная заработная плата	Тенге								382
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					437199			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1584216				
			Сметная заработная плата	Тенге								382
									437199			
			РАЗДЕЛ 6.Проемы									
26	74	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	9,66	3198,20	59,29	30895	573	5157	18288	53118
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2605,08	24,34	25165	235		3935	
27	75	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	9,66	40527,00	–	391491	–	391491	–	422810
						–	–	–	–		31319	
28	76	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,3	2912,86	62,60	9612	207	1407	5820	16667
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2423,53	25,93	7998	86		1235	
29	77	2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,3	44259,00	–	146055	–	146055	–	157739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						–	–	–	–		11684	
30	78	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	6	1417,81	2,55	8507	15	–	6114	15791
						1415,26	–	8492	–		1170	
31	79	2109-0404-0104 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	5	6598,00	–	32990	–	32990	–	35629
						–	–	–	–		2639	
32	80	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	8152,00	–	8152	–	8152	–	8804
						–	–	–	–		652	
33	85	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	74,34	1558,66	131,88	115871	9803	26044	60847	190855
						1076,46	60,34	80024	4485		14137	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	88	1110-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	3,36	1352,04	41,41	4543	139	986	2502	7609
						1017,41	16,91	3418	57		564	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	89	2109-0302-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 24-13 ГОСТ 23747-2015	м2	3,36	46599,00	–	156573	–	156573	–	169099
						–	–	–	–		12526	
36	90	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	100	295,00	–	29500	–	29500	–	31860
						–	–	–	–		2360	
37	91	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	25	3495,00	–	87375	–	87375	–	94365
						–	–	–	–		6990	
38	92	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	26	1576,00	–	40976	–	40976	–	44254
						–	–	–	–		3278	
39	93	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	329	470,49	1,35	154791	444	124938	21329	190209
						89,39	0,65	29409	214		14090	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Пластиковые перегородки В1,В2									
40	94	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	14,85	2668,84	3,25	39632	48	22320	12430	56227
						1162,58	–	17264	–		4165	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	95	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	14,85	24235,00	--	359890	--	359890	--	388681
						--	--	--	--		28791	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1616853	11229	1433854	127330	1883717
								171770	5077	--	139535	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				704227				
		Материалы		Тенге				178102				
		Всего заработная плата		Тенге					134871			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				389390				
			Накладные расходы	Тенге				97108				
			Сметная прибыль	Тенге				64107				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				865442				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								124
			Сметная заработная плата	Тенге					134871			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				912626				
		Материалы		Тенге				6565				
		Всего заработная плата		Тенге					41976			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				863612				
			Накладные расходы	Тенге				30222				
			Сметная прибыль	Тенге				75428				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1018276				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					41976			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1883718				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
			Сметная заработная плата	Тенге					176847			
			РАЗДЕЛ 7.Кровля									
42	104	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	14	5444,31	98,69	76220	1382	51942	16756	100414
						1635,40	26,86	22896	376		7438	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Водосточная система									
43	105	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	170	1418,68	88,96	241176	15123	8147	159859	433118
						1281,80	24,24	217906	4121		33883	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	106	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	220	851,28	11,46	187282	2521	119464	48291	254419
						301,35	3,52	66297	774		18846	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	107	2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	170	2129,00	--	361930	--	361930	--	390884
						--	--	--	--		28954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	108	2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	220	1608,00	--	353760	--	353760	--	382061
						--	--	--	--		28301	
47	109	1208-0101-2706 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей	шт.	17	577,75	2,15	9822	37	--	7058	18230
						575,60	1,04	9785	18		1350	
48	110	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	17	3989,00	--	67813	--	67813	--	73238
						--	--	--	--		5425	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1298003	19063	962056	231964	1652364
								316884	5289	--	122397	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1298003				
			Материалы	Тенге				178552				
			Всего заработная плата	Тенге					322173			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				783503				
			Накладные расходы	Тенге				231964				
			Сметная прибыль	Тенге				122397				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1652364				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
			Сметная заработная плата	Тенге					322173			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1652364				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
			Сметная заработная плата	Тенге					322173			
			ИТОГО ПО АКТУ по локальной смете 2-1-1:	Тенге								10012386
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2620846				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					98106			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37317			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4584652		
			- Перевозка грузов	Тенге				53250				
			- Накладные расходы	Тенге							1913878	
			- Сметная прибыль	Тенге							741657	

Корректирующая смета №1

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Полы										
1	22	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из фанеры. Устройство	м2 покрытия	339,03		528,36	34,82	179130	11805	5859	120415	323509
			НР - 72%; СП - 8%				476,26	17,04	161466	5777		23964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	23	2107-0506-1905 РСНБ РК 2015	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная, толщиной 10 мм ГОСТ 3916.1-96	м2	345,8106	2608,00	--	901874	--	901874	--	974024
			СП - 8%			--	--	--	--		72150	
3	24	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1901,53	3319,17	20,96	6311501	39856	5524192	552227	7412826
			НР - 72%; СП - 8%			393,08	10,27	747453	19529		549098	
4	25	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1795	272,38	2,20	488922	3949	335055	109027	645785
			НР - 72%; СП - 8%			83,52	0,84	149918	1508		47836	
5	31	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	218	1683,31	130,09	366962	28360	113766	171008	581007
			НР - 72%; СП - 8%			1031,36	58,14	224836	12675		43038	
6	32	2206-0301-0133 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	222,36	3716,00	--	826290	--	826290	--	892393
			СП - 8%			--	--	--	--		66103	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9074679	83970	7707036	952677	10829544
								1283673	39489	--	802189	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9074679				
		Материалы		Тенге				5981006				
		Всего заработная плата		Тенге					1323162			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1728164				
			Накладные расходы	Тенге				952677				
			Сметная прибыль	Тенге				802189				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10829545				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1220
			Сметная заработная плата	Тенге					1323162			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10829545				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1220
			Сметная заработная плата	Тенге					1323162			
			РАЗДЕЛ 2. Фасад									
7	33	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	625,7234	3565,90	13,79	2231267	8629	1003710	878763	3358833
			НР - 72%; СП - 8%			1948,03	2,52	1218928	1577		248802	
8	34	2105-0109-0710 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	688,296	2610,00	--	1796453	--	1796453	--	1940169
			СП - 8%			--	--	--	--		143716	
9	35	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	625,7234	801,80	39,84	501705	24929	176003	225193	785050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			480,68	19,17	300773	11995		58152	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4529425**	**33558**	**2976166**	**1103956**	**6084052**
								1519701	**13572**	**--**	**450670**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4529425				
		Материалы		Тенге				946425				
		Всего заработная плата		Тенге					1533273			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1796453				
			Накладные расходы	Тенге				1103956				
			Сметная прибыль	Тенге				450670				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6084051				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1306
			Сметная заработная плата	Тенге					1533273			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6084051				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1306
			Сметная заработная плата	Тенге					1533273			
			РАЗДЕЛ 3. Отделка помещений									
10	**41**	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**251,553**	**459,30**	**2,91**	**115538**	**732**	**38349**	**55303**	**184508**
			НР - 72%; СП - 8%			**303,94**	**1,40**	**76457**	**352**		**13667**	
11	**46**	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1040**	**412,27**	**2,91**	**428761**	**3026**	**144893**	**203254**	**682576**
			НР - 72%; СП - 8%			**270,04**	**1,40**	**280842**	**1456**		**50561**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**544299**	**3758**	**183242**	**258557**	**867084**
								357299	**1808**	**--**	**64228**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				544299				
		Материалы		Тенге				183242				
		Всего заработная плата		Тенге					359107			
			Накладные расходы	Тенге				258557				
			Сметная прибыль	Тенге				64228				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				867084				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								306
			Сметная заработная плата	Тенге					359107			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				867084				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								306
			Сметная заработная плата	Тенге					359107			
			РАЗДЕЛ 4. Ограждение лестничных маршей (2шт)									
12		**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Демонтаж**	**т конструкций**	**0,44402**	**39605,38**	**17861,02**	**17586**	**7931**	**--**	**8776**	**28471**
			НР - 72%; СП - 8%			**21744,36**	**5706,87**	**9655**	**2534**		**2109**	
13		**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,444**	**72729,31**	**25515,75**	**32292**	**11329**	**4872**	**14192**	**50202**
			НР - 72%; СП - 8%			**36240,60**	**8152,67**	**16091**	**3620**		**3719**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14		2106-0208-0702 РСНБ РК 2015	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	45	11368,00	--	511560	--	511560	--	552485
			СП - 8%			--	--	--	--		40925	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				561438	19260	516432	22968	631158
								25746	6154	--	46753	
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				561438				
			Материалы	Тенге				4872				
			Всего заработная плата	Тенге					31900			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				511560				
			Накладные расходы	Тенге				22968				
			Сметная прибыль	Тенге				46753				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				631159				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					31900			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				631159				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
			Сметная заработная плата	Тенге					31900			
			ИТОГО ПО АКТУ по корректирующей смете №1:	Тенге								18411838
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3186419				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					140546			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					61023			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11382876		
			- Накладные расходы	Тенге							2338158	
			- Сметная прибыль	Тенге							1363840	

Корректирующая смета №2

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Полы										
			Тн4										
1	9	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	208,2		229,45	31,45	47771	6547	26379	12397	64982
			НР - 72%; СП - 8%				71,30	11,40	14845	2373		4813	
2	10	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	208,2		758,33	28,58	157884	5950	82114	52334	227036
			НР - 72%; СП - 8%				335,35	13,77	69820	2867		16818	
3	11	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=8	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	208,2		858,62	38,79	178765	8076	163793	7695	201376
			НР - 72%; СП - 8%				33,12	18,21	6896	3791		14917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	12	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия однослойные наливные толщиной 10 мм. Устройство**	м2 покрытия	208,2	2223,34	142,54	462899	29677	289814	121619	631279
			НР - 72%; СП - 8%			688,80	122,51	143408	25507		46761	
5	13	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство**	м2 покрытия	208,2	12288,03	20,96	2558368	4364	2472165	60464	2828338
			НР - 72%; СП - 8%			393,08	10,27	81839	2138		209507	
6	14	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	79	272,38	2,20	21518	173	14747	4798	28422
			НР - 72%; СП - 8%			83,52	0,84	6598	66		2105	
			ИТОГО ПО АКТУ по корректирующей смете №2:	**Тенге**								**3981433**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				323406				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					54787			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36742			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3049012		
			- Накладные расходы	Тенге							259307	
			- Сметная прибыль	Тенге							294921	

ИТОГО ПО АКТУ		32 405 656,51
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	388 867,88
Итого	Тенге	32 794 524,39
Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**	655 890,49
Итого	Тенге	33 450 414,88
В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге	35 124 139,83
С понижающим коэффициентом к=0,949999998	Тенге	33 367 932,77
НДС 12%	Тенге	4 004 151,93
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	**37 372 084,71**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Авторский надзор: ТОО "КазахЭнергоПром", БИН 040240002189

Эксперт Сейсебаев А.М., Приказ № 07-03 от 17.03.22г. _____

Принял (Заказчик): Государственное учреждение "Отдел образования Щербактинского района" управления образования Павлодарской области, БИН 990440005891

Руководитель Ит[illegible] _____

Технический надзор: ТОО [illegible] БИН 061240011957

Эксперт [illegible] И.В., [illegible]50263, [illegible] KZ41VJE00040587 от 27.18.2018г.,