Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"**
Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS Construction"**

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр. «Нуршашкан» (Колхозшы) в Турксибском районе города Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**34 840 820,88**	**2 076 531,52**							**249 183,78**	**2 325 715,30**
Итого к оплате:										**2 325 715,30**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Кошеков Михаил

Подрядчик:
ТОО "BCS Construction"
БИН 091240001846

Прокошин Петр

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS Construction", БИН 091240001846, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Сейфуллина, 404/67, кв 3**

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка **Строительство дорог в мкр. «Нуршашкан» (Колхозшы) в Турксибском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство дорог в мкр. «Нуршашкан» (Колхозшы). Дорожная одежда**

(наименование)

АКТ
выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда тип-1 (капитальный тип)									
1	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,8072461**	**121439,40**	**1988,24**	**98031,48**	**1605,00**	**96426,48**	**976,93**	**106929,09**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1120,56**	**--**	**904,57**		**7920,67**	
2	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**896,94014**	**1301,03**	**132,09**	**1166949,35**	**118481,15**	**999766,50**	**88571,83**	**1355962,87**
		НР - 108%; СП - 8%			**54,30**	**37,14**	**48701,70**	**33309,25**		**100441,69**	
3	**Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**896,94014**	**554,41**	**0,08**	**497272,45**	**73,19**	**496677,45**	**563,55**	**537662,87**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,58**	**--**	**521,80**	**--**		**39826,88**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1762253,28**	**120159,34**	**1592870,44**	**90112,31**	**2000554,83**
							49223,50	**34213,82**	**--**	**148189,25**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1762253,28**				
		Материалы	Тенге				**1592870,44**				
		Всего заработная плата	Тенге					**83437,32**			
		Накладные расходы	Тенге				**90112,31**				
		Сметная прибыль	Тенге				**148189,25**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2000554,83**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45,97**
		Сметная заработная плата	Тенге					**83437,32**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2000554,83**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45,97**
		Сметная заработная плата	Тенге					**83437,32**			

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2000554,82**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**49223,50**				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**120159,34**			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**34213,82**			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1592870,44**		
	- Накладные расходы	Тенге							**90112,31**	
	- Сметная прибыль	Тенге							**148189,25**	
	ИТОГО :	**Тенге**								**2000554,82**
	Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**								**26007,21**
	Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**2026562,03**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	**Тенге**								**29182,49**
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**								**2055744,53**
	Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**41114,89**
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**2096859,42**
	В ценах на 2021 год К=1,1003395	**Тенге**								**2307257,24**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**								**276870,87**
	Итого с НДС	**Тенге**								**2584128,11**
	Конкурсная скидка 10%	**Тенге**								**258412,81**
	ИТОГО с тендерной скидкой 10%	**Тенге**								**2 325 715,30**

Принял :

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор_____ Кошелев М.В.

Сдал:

ТОО "BCS Construction"
БИН 091240001846

Директор_____ Прокошин П.В.

Утверждаю
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019г. №178

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"**
Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS Construction"**

Наименование объекта: Строительство дорог в мкр. «Нуршашкан» (Колхозшы) в Турксибском районе города Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№21/01-04	04.01.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	в отчетном месяце без НДС	Из графы 4							
			строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базисном уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство дорог в мкр. «Нуршашкан» (Колхозшы) в Турксибском районе города Алматы	**17 374 605,58**	**15 513 040,70**							**1 861 564,88**	**17 374 605,58**
Итого к оплате:										**17 374 605,58**

Подрядчик:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

_____ **Кошелев Михаил**

Подрядчик:
ТОО "BCS Construction"
БИН 091240001846

_____ **Прокошин Петр**

Форма 2-В

Подрядчик ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес идентификационный

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS Construction", 091240001846, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Сейфуллина, 404/67, кв 3 БИН

(полное наименование, бизнес идентификационный

Стройка Строительство дорог в мкр. «Нуршашкан» (Колхозшы) в Турксибском районе города Алматы

(наименование, адрес)

Объект Строительство дорог в мкр. «Нуршашкан» (Колхозшы).

(наименование)

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	622,9583	1283,50	3,13	799567,04	1949,30	659560,21	149956,44	1025485,36
		НР - 108%; СП - 8%			221,62	1,27	138057,53	791,03		75961,88	
2	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 (добавлять 2см)**	м2 покрытия	622,9583	803,72	--	500684,79	--	411714,39	96088,04	644514,66
		НР - 108%; СП - 8%			142,82	--	88970,41	--		47741,83	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1670000,02
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				227027,93				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1949,30			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					791,03			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1071274,60		
		- Накладные расходы	Тенге							246044,48	
		- Сметная прибыль	Тенге							123703,71	
		ИТОГО :	Тенге								1670000,02
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								21710,00
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								1691710,02
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	Тенге								24360,62
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге								1716070,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								34321,41
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								1750392,06
		В ценах на 2021 год К=1,1003395	Тенге								1926025,52
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								231123,06
		Итого с НДС	Тенге								2157148,58
		Конкурсная скидка 10%	Тенге								215714,86
		ИТОГО с тендерной скидкой 10%	Тенге								1 941 433,73

Принял :

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор_____ Кошелев Ю.В.

Сдал:

ТОО "BCS Construction"
БИН 091240001846

Директор_____ Прокошин П.В.

Форма 2-В

Подрядчик: **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153**

(полное наименование, бизнес

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS Construction", БИН 091240001846, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Сейфуллина, 404/67, кв 3**

(полное наименование, бизнес

Стройка: **Строительство дорог в мкр. «Нуршашкан» (Колхозшы) в Турксибском районе города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство дорог в мкр. «Нуршашкан» (Колхозшы). Сети связи.**

(наименование)

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге, материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7											
РАЗДЕЛ 1.Вынос сети связи(см черт №124/КДП-СС л.3,СО л.1)											
1	**Ц13-100902-1003 1310-0902-1003 РСНБ РК 2015**	**Кабель масса 1 м кабеля до 2 кг. Подвешивание на стоечной линии**	**м кабеля**	**806**	**935,06**	**86,54**	**753661,19**	**69749,69**	**431544,44**	**174684,92**	**1002613,80**
		НР - 61%; СП - 8%			**313,11**	**42,19**	**252367,06**	**34001,66**		**74267,69**	
2	**Ц13-100902-0910 1310-0902-0910 РСНБ РК 2015**	**Ящик кабельный емкостью до 10х2. Монтаж при установке на столбе**	**ящик**	**1**	**36822,51**	**6595,19**	**36822,51**	**6595,19**	**7926,51**	**15564,66**	**56578,14**
		НР - 61%; СП - 8%			**22300,80**	**3215,03**	**22300,80**	**3215,03**		**4190,97**	
3	**прайс СТПРАЙС ТОО «Almaty IT Telecom»**	**Ящик кабельный емкостью до 10х2,ЯКГ ГОСТ 12434-93 серия ЯКГ-10х2**	**шт.**	**1**	**10724,11**	**--**	**10724,11**	**--**	**10724,11**	**--**	**11582,04**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**857,93**	
4	**Ц13-100902-0417 1310-0902-0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 10х2. Монтаж в колодцах**	**шт.**	**1**	**11347,62**	**1906,13**	**11347,62**	**1906,13**	**149,50**	**6234,93**	**18989,16**
		НР - 61%; СП - 8%			**9292,00**	**929,20**	**9292,00**	**929,20**		**1406,60**	

5	С123-061703-0225 2306-1703-0225 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ССК 10(7/13)-S10 с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	5292,00	--	5292,00	--	5292,00	--	5715,36
		СП - 8%			--	--	--	--		423,36	
6	Ц13-100902-0832 1310-0902-0832 РСНБ РК 2015	Замена нумерации опор	опор	2	466,79	--	933,57	--	--	569,48	1623,29
		НР - 61%; СП - 8%			466,79	--	933,57	--		120,24	
7	Ц13-100902-0818 1310-0902-0818 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Переключение абонентов на новые кабельные устройства	кабель	8	44699,85	7815,11	357598,81	62520,90	7982,71	193719,51	595423,78
		НР - 61%; СП - 8%			35886,90	3809,72	287095,20	30477,76		44105,47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1176379,81	140771,91	463619,27	390773,49	1692525,57
							571988,63	68623,65	--	125372,26	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1176379,81				
	Материалы		Тенге				447603,16				
	Всего заработная плата		Тенге					640612,28			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16016,11				
		Накладные расходы	Тенге				390773,49				
		Сметная прибыль	Тенге				125372,26				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1692525,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432,02
		Сметная заработная плата	Тенге					640612,28			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1692525,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								432,02
		Сметная заработная плата	Тенге					640612,28			
		РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ(см дефектный акт,черт №124/КДП-СС л.3)									
8	Е11-340203-0102 1134-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Демонтаж	опора	2	5273,25	627,79	10546,50	1255,58	--	7414,80	19398,20
		НР - 76%; СП - 8%			4645,46	232,70	9290,91	465,41		1436,90	
9	Ц13-100902-1001 1310-0902-1001 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	м кабеля	1,103	164,77	41,17	181,74	45,41	--	96,66	300,68
		НР - 61%; СП - 8%			123,60	20,07	136,33	22,14		22,27	
10	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,277	537,00	--	148,75	--		--	160,65
		СП - 8%			--	--	--	--		11,90	

11	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,277	105,00	--	29,09	--		--	31,41
		СП - 8%			--	--	--	--		2,33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**10906,07**	**1301,00**	--	**7511,47**	**19890,94**
							9427,24	**487,55**	--	**1473,40**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**181,74**				
	Всего заработная плата		Тенге					**158,46**			
		Накладные расходы	Тенге				**96,66**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22,27**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**300,68**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**0,11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**158,46**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10724,33**				
	Всего заработная плата		Тенге					**9756,32**			
	Транспортные расходы		Тенге				**177,83**				
		Накладные расходы	Тенге				**7414,80**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1451,13**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**19590,26**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6,66**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9756,32**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**19890,94**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6,76**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9914,78**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1712416,51**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**581415,87**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**142072,90**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**69111,20**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**463619,27**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**177,84**				
		- Накладные расходы	Тенге							**398284,96**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**126845,67**	
		ИТОГО :	**Тенге**								**1712416,51**
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**								**22261,41**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**1734677,92**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	**Тенге**								**24979,36**
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**								**1759657,29**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**35193,15**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**1794850,43**
		В ценах на 2021 год К=1,1003395	**Тенге**								**1974944,83**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**								**236993,38**
		Итого с НДС	**Тенге**								**2211938,21**
		Конкурсная скидка 10%	**Тенге**								**221193,82**

		ИТОГО с тендерной скидкой 10%	Тенге									1 990 744,39

Принял :

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор_____ Котелов С.В.

Сдал:

ТОО "BCS Construction"
БИН 091240001846

Директор_____ Прокошин П.В.

Форма 2-В

Подрядчик **ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы,**
(полное наименование, бизнес

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS Construction",**
(полное наименование, бизнес

Стройка **Строительство дорог в мкр. «Нуршашкан» (Колхозшы) в Турксибском районе города**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство дорог в мкр. «Нуршашкан» (Колхозшы).Наружные сети газопровода**

(наименование)

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации									
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления									
		Прокладка трубопроврода									
1	Е11-240101-0403 1124-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 76мм. Прокладка**	км трубопровода	0,005381	1280769,27	460436,03	6891,82	2477,61	69,83	5156,25	13011,92
		НР - 99%; СП - 8%			807355,20	160557,07	4344,38	863,96		963,85	
2	Е11-240101-0404 1124-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 89мм. Прокладка**	км трубопровода	0,015652	1336499,43	473444,32	20918,89	7410,35	241,23	15670,06	39516,07
		НР - 99%; СП - 8%			847643,15	163623,43	13267,31	2561,03		2927,12	
3	Е11-240101-0406 1124-0101-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 159 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,047165	1835520,09	689524,30	86572,31	32521,41	1090,66	63621,77	162209,60
		НР - 99%; СП - 8%			1122871,50	239673,02	52960,23	11304,18		12015,53	
4	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	47,165	4122,00	--	194414,13	--	194414,13	--	209967,26

		СП - 8%			--	--	--	--		15553,13	
5	С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15,652	1942,00	--	30396,18	--	30396,18	--	32827,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2431,69	
6	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,381	1627,00	--	8754,89	--	8754,89	--	9455,28
		СП - 8%			--	--	--	--		700,39	
7	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0832	1338623,70	625142,25	111373,49	52011,84	1557,89	74417,57	200654,35
		НР - 99%; СП - 8%			694756,86	208719,89	57803,77	17365,50		14863,29	
8	С123-020101-0232 2302-0101-0232 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	3830,00	--	30640,00	--	30640,00	--	33091,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2451,20	
9	С123-020101-0174 2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	13	1273,00	--	16549,00	--	16549,00	--	17872,92
		СП - 8%			--	--	--	--		1323,92	
10	С123-020101-0164 2302-0101-0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	946,00	--	4730,00	--	4730,00	--	5108,40
		СП - 8%			--	--	--	--		378,40	
11	С123-020101-1057 2302-0101-1057 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм- 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	6	2745,00	--	16470,00	--	16470,00	--	17787,60

		СП - 8%			--	--	--	--		1317,60	
12	С123-020101-1054 2302-0101-1054 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм- 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1460,00	--	2920,00	--	2920,00	--	3153,60
		СП - 8%			--	--	--	--		233,60	
13	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Знак ограничения высоты. Установка	шт.	42	1177,35	--	49448,89	--	4357,46	48698,75	105999,45
		НР - 108%; СП - 8%			1073,61	--	45091,43	--		7851,81	
14	С124-010201-0210 2401-0201-0210 РСНБ РК 2015	Знаки ограничения высоты Н-4,5м	шт.	42	12767,86	--	536250,00	--	536250,00	--	579150,00
		СП - 8%			--	--	--	--		42900,00	
15	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз опор и труб газопровода	м2	193,28	156,97	5,67	30339,99	1096,69	8317,84	14537,70	48467,90
		НР - 69%; СП - 8%			108,27	0,74	20925,46	143,68		3590,22	
16	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей газопровода и опор эмалью ПФ-115 за два раза	м2	380,47	117,90	4,05	44857,59	1541,89	19230,58	16813,88	66605,20
		НР - 69%; СП - 8%			63,30	0,74	24085,12	282,83		4933,72	
17	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,93	2314,70	--	4467,37	--	--	3216,50	8298,58
		НР - 72%; СП - 8%			2314,70	--	4467,37	--		614,71	
18	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,93	1207,22	--	2329,94	--	--	1677,56	4328,10
		НР - 72%; СП - 8%			1207,22	--	2329,94	--		320,60	
19	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,68	21354,86	1242,35	35876,16	2087,15	23680,17	9972,15	49516,18
		НР - 91%; СП - 8%			6017,17	505,69	10108,84	849,56		3667,86	

20	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций	т	0,77256	140622,49	7034,33	108639,31	5434,44	6036,10	67360,65	190079,96
		НР - 69%; СП - 8%			125775,04	589,43	97168,76	455,37		14080,00	
21	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/опоры для газопровода/	т	0,77256	553344,00	--	427491,44	--	427491,44	--	461690,76
		СП - 8%			--	--	--	--		34199,32	
		Защитная сетка от падения ЛЭП см.черт.101-ИС.ГСН									
22	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2	3645,04	--	4374,05	--	--	3149,31	8125,23
		НР - 72%; СП - 8%			3645,04	--	4374,05	--		601,87	
23	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,2	1099,17	--	1319,00	--	--	949,68	2450,18
		НР - 72%; СП - 8%			1099,17	--	1319,00	--		181,50	
24	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,14	6806,06	2172,83	952,85	304,20	478,82	292,39	1344,86
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	169,83	144,57		99,62	
25	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,8	25073,13	1387,27	20058,50	1109,82	12849,36	5821,20	27950,08
		НР - 91%; СП - 8%			7624,15	372,00	6099,32	297,60		2070,38	
26	Е11-340105-0101 1134-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Сетки защитные от падения ЛЭП на трубопровод. Установка. Высота установки до 50 м	т металлоконструкций сетки	1,1254	201558,09	13267,07	226833,47	14930,76	90602,75	96220,65	348898,45
		НР - 76%; СП - 8%			107783,87	4714,91	121299,96	5306,16		25844,33	
27	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Стоимость сетки/	т	1,1254	553344,00	--	622733,34	--	622733,34	--	672552,00
		СП - 8%			--	--	--	--		49818,67	

28	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз опор и труб газопровода**	м2	21,45	108,12	2,84	2319,27	60,85	923,10	926,87	3505,83
		НР - 69%; СП - 8%			62,25	0,37	1335,31	7,97		259,69	
29	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей газопровода и опор эмалью ПФ-115 за два раза**	м2	21,45	117,90	4,05	2528,97	86,93	1084,17	947,93	3755,04
		НР - 69%; СП - 8%			63,30	0,74	1357,86	15,95		278,15	
30	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	6,4	983,53	23,32	6294,56	149,28	3661,25	2332,27	9316,98
		НР - 93%; СП - 8%			388,13	3,72	2484,03	23,79		690,15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2657745,41**	**121223,22**	**2065530,20**	**431783,16**	**3336690,85**
							470991,99	**39622,13**	**--**	**247162,29**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1194007,12**				
	Материалы		Тенге				**168145,12**				
	Всего заработная плата		Тенге					**412989,99**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**536250,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**364422,50**				
		Сметная прибыль	Тенге				**124674,37**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1683104,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**256,98**
		Сметная заработная плата	Тенге					**412989,99**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1158864,09**				
	Материалы		Тенге				**6036,10**				
	Всего заработная плата		Тенге					**97624,14**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1050224,78**				
		Накладные расходы	Тенге				**67360,65**				
		Сметная прибыль	Тенге				**98097,98**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1324322,72**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**65,63**
		Сметная заработная плата	Тенге					**97624,14**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**304874,20**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**304874,20**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24389,94**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**329264,14**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3336690,85**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**322,61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**510614,13**			

РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы(см.дефектный акт,124/КДП-ГСН. ВР)

31	Е11-240203-0104 1124-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	93	11488,24	1650,94	1068406,16	153537,42	105012,33	801757,85	2019777,13
		НР - 99%; СП - 8%			8708,13	--	809856,42	--		149613,12	
32	Е11-240204-0103 1124-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 100 мм. Отключение и заглушка под газом/Обрезка штуцером со снижением давления газопроводов/	/Обрезка штуцером со снижением давления газопроводов/	109	12076,59	2617,47	1316348,39	285304,50	224292,55	798683,83	2284234,80
		НР - 99%; СП - 8%			7401,39	--	806751,35	--		169202,58	
33	С121-010102-0201 2101-0102-0201 РСНБ РК 2015	Глина шамотная	т	0,3732	51041,00	--	19048,50	--	19048,50	--	20572,38
		СП - 8%			--	--	--	--		1523,88	
34	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 к=0,6;0,7;0,5	Демонтаж опорных конструкций	т	2,99	84295,62	4924,03	252043,89	14722,86	11680,61	156543,13	441273,98
		НР - 69%; СП - 8%			75465,02	412,60	225640,42	1233,68		32686,96	
35	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=0,6;0,6;0,6	Демонтаж стальных труб диам. 108 мм	км	0,169	413004,92	82695,02	69797,83	13975,46	--	61063,87	141330,64
		НР - 99%; СП - 8%			330309,90	34664,51	55822,37	5858,30		10468,94	
36	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6;0,6;0,6	Демонтаж стальных труб диаметр 57мм	км трубопровода	0,282	573021,09	161968,77	161591,95	45675,19	--	136574,03	322019,25
		НР - 99%; СП - 8%			411052,32	78144,71	115916,75	22036,81		23853,28	
37	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6;0,6;0,6	Демонтаж стальных труб диаметр 76 мм.	км трубопровода	0,147	586299,20	174023,51	86185,98	25581,46	--	72183,93	171039,51
		НР - 99%; СП - 8%			412275,69	83731,53	60604,53	12308,53		12669,59	

38	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 к=0,6;0,6;0,6	**Демонтаж стальных труб диам. 89 мм**	км	0,178	361328,64	51816,03	64316,50	9223,25	--	58242,74	132363,98
		НР - 99%; СП - 8%			309512,61	20998,91	55093,24	3737,81		9804,74	
39	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	8,05	718,00	--	5779,90	--		--	6242,29
		СП - 8%			--	--	--	--		462,39	
40	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительного мусора самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	8,05	537,00	--	4322,85	--		--	4668,68
		СП - 8%			--	--	--	--		345,83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3047842,00	548020,13	360033,99	2085049,38	5543522,64
							2129685,08	45175,13	--	410631,31	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2795798,06				
		Материалы	Тенге				329304,87				
		Всего заработная плата	Тенге					1947986,11			
		Местные материалы	Тенге				19048,50				
		Транспортные расходы	Тенге				10102,75				
		Накладные расходы	Тенге				1928506,25				
		Сметная прибыль	Тенге				377944,34				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5102248,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1125,28
		Сметная заработная плата	Тенге					1947986,11			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				252043,89				
		Материалы	Тенге				11680,61				
		Всего заработная плата	Тенге					226874,10			
		Накладные расходы	Тенге				156543,13				
		Сметная прибыль	Тенге				32686,96				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				441273,98				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								152,49
		Сметная заработная плата	Тенге					226874,10			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5543522,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1277,78
		Сметная заработная плата	Тенге					2174860,21			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8880213,50
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2600677,08				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					669243,35			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					84797,26			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2425564,19		
		- Перевозка грузов	Тенге				10102,75				

		- Накладные расходы	Тенге						2516832,54	
		- Сметная прибыль	Тенге						657793,59	
		ИТОГО :	**Тенге**							**8880213,50**
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**							**115442,78**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**							**8995656,28**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	**Тенге**							**129537,45**
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**							**9125193,73**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**							**182503,87**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**							**9307697,60**
		В ценах на 2021 год К=1,1003395	**Тенге**							**10241627,32**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**							**1228995,28**
		Итого с НДС	**Тенге**							**11470622,60**
		Конкурсная скидка 10%	**Тенге**							**1147062,26**
		ИТОГО с тендерной скидкой 10%	**Тенге**							**10 323 560,34**

Принял :

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор_____Кошелев М.В.

Сдал:

ТОО "BCS Construction"
БИН 091240001846

Директор_____Прокошин П.В.

Форма 2-В

Подрядчик — ТОО "Дорожно-строительное управление №13", БИН 050740009374, г.Алматы, ул.Каскеленская, 48, тел.3814153

(полное наименование, бизнес

Субподрядчик — Товарищество с ограниченной ответственностью "BCS Construction", БИН 091240001846, г. Алматы, Алмалинский р-н, пр. Сейфуллина, 404/67, кв 3

(полное наименование, бизнес

Стройка — Строительство дорог в мкр. «Нуршашкан» (Колхозшы) в Турксибском районе города Алматы

(наименование, адрес)

Объект — Строительство дорог в мкр. «Нуршашкан» (Колхозшы).Наружное освещение

(наименование)

АКТ
выполненных работ
за ИЮЛЬ 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации									
1	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Установка светильников с лампами люминесцентными**	шт	20	6549,91	3220,51	130998,22	64410,12	340,51	77082,94	224727,65
		НР - 80%; СП - 8%			3312,38	1505,30	66247,59	30106,08		16646,49	
2	С123-070106-0385 2307-0106-0385 РСНБ РК 2015	**Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-04-100W, световой поток 13000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014**	шт.	20	45547,00	--	910940,00	--	910940,00	--	983815,20
		СП - 8%			--	--	--	--		72875,20	
3	Ц13-080103-3101 1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования**	шт.	20	834,41	11,46	16688,22	229,20	1591,82	10775,88	29661,22
		НР - 72%; СП - 8%			743,36	4,97	14867,20	99,30		2197,13	
4	Ц13-080205-1202 1308-0205-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре железобетонной**	шт.	20	5910,23	3333,79	118204,66	66675,85	2759,61	54320,28	186326,93
		НР - 72%; СП - 8%			2438,46	1333,78	48769,20	26675,63		13801,99	

5	прайс СТПРАЙС ТОО "Юг-Электрокомплект"	Предохранители плавкие низковольтные типа ПРС-6-П	шт.	20	695,45	--	13909,09	--	13909,09	--	15021,82
		СП - 8%			--	--	--	--		1112,73	
6	прайс СТПРАЙС ТОО "Юг-Электрокомплект"	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2,БЗН19-25	шт.	20	280,20	--	5603,95	--	5603,95	--	6052,27
		СП - 8%			--	--	--	--		448,32	
7	Прайс СТПРАЙС	Кронштейн для светильника	шт	20	6250,00	--	125000,00	--	--	--	135000,00
		СП - 8%			--	--	--	--		10000,00	
				Прокладка проводов и кабелей см.черт.№124/КДП-ЭН л.4,СО л.1)							
8	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,067498	142665,80	30168,50	152295,45	32204,81	56910,67	62348,45	231815,42
		НР - 80%; СП - 8%			59185,10	13822,59	63179,98	14755,59		17171,51	
9	С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	1,14954	310419,00	--	356839,06	--	356839,06	--	385386,18
		СП - 8%			--	--	--	--		28547,12	
10	Ц13-080201-0802 1308-0201-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	50	493,90	210,81	24694,89	10540,54	2074,75	11396,30	38978,49
		НР - 72%; СП - 8%			241,59	74,97	12079,60	3748,60		2887,30	
11	С123-060128-1503 2306-0128-1503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ-П 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	120024,00	--	6121,22	--	6121,22	--	6610,92
		СП - 8%			--	--	--	--		489,70	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР									
12	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	100	2243,45	60,44	224345,37	6044,40	114052,32	83398,92	332363,83
		НР - 80%; СП - 8%			1042,49	--	104248,65	--		24619,54	
13	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,377	262932,00	--	99125,36	--	99125,36	--	107055,39
		СП - 8%			--	--	--	--		7930,03	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2682815,33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				309392,22			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					180104,92		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					75385,20		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1570268,36	
		- Накладные расходы	Тенге						299322,77	
		- Сметная прибыль	Тенге						198727,06	
		ИТОГО :	**Тенге**							**2682815,33**
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**							**34876,60**
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**							**2717691,93**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	**Тенге**							**39134,76**
		Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	**Тенге**							**2756826,69**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**							**55136,53**
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**							**2811963,23**
		В ценах на 2021 год К=1,1003395	**Тенге**							**3094114,21**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**							**371293,71**
		Итого с НДС	**Тенге**							**3465407,92**
		Конкурсная скидка 10%	**Тенге**							**346540,79**
		ИТОГО с тендерной скидкой 10%	**Тенге**							**3 118 867,12**

Принял :

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"
БИН 050740009374

Директор_____ Кошелев М.В.

Сдал:

ТОО "BCS Construction"
БИН 091240001846

Директор_____ Прокошин П.В.