АКАЗЧИК : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

типовая форма КС-3

одрядчик : ТОО "Стройкорпорация Медин"

аименование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №4 города Актобе. Кирпичный 9-ти этажный жилой дом №19 в м-не №4 жилого массива "Нур -Актобе" Благоустройство)

Справка

Стоимость выполненных работи затрат за июнь месяц 2020года

код заказчика	код подрядчика	Договор №	Договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		200037/00	03.04.2020г	1	21.05.2020г				

наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге: с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС	в отчетный месяце ,без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в ценах текущего года ,без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	20 269 913,53							
за отчетный месяц	11 000 000,00	9 821 428,57					1 178 571,43	11 000 000,00
Итого к оплате	11 000 000,00 (Одиннадцать миллионов тенге 00 тиин)							

Заказчик :

И.О. руководителя
ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Хайретдинов Е.Б.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Стройкорпорация Медин"

Мирзагулов К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31, тел.: 8 7132 417 807** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

итель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединъ",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, дом № 8, тел.: +8 (7132) 50-33-95** — **080240007553**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

р (контракт) Договор №200037/00 от 03.04.2020г, доп. соглашение № 1 от 21.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000008	23.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

у	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №4 города Актобе. Кирпичный 9-ти этажный жилой дом №19 в м-не №4 жилого массива "Нур -Актобе" (Благоустройство)	-	-	раб.	1	11 000 000,00	11 000 000,00
				Итого	1	x	11 000 000,00

ия об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

ение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

сполнитель) Директор / _____ / Мирзагулов К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.О. руководителя / _____ / Хайретдинов Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

азчик : ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Форма 2В

дрядчик: ТОО "Стройкорпорация Медин"

менование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №4 города Актобе. Кирпичный 9-ти этажный жилой дом №19 в м-не №4 жилого сива "Нур -Актобе" (Благоустройство)

менование обьекта: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №4 города Актобе. Кирпичный 9-ти этажный жилой дом №19 в м-не №4 жилого массива "Нур гобе" (Благоустройство)

овор: №200037/00 от 03.04.2020г доп. соглашение № 1 от 21.05.2020 г.

А К Т № 2

выполненных работ за июнь м-ц 2020 г.

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1.Наружное освещение(смета 4-2)										
	Монтаж										
1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**										
	НР - 72%; СП - 8%	**м кабеля**	**127**		**336,19**	**154,14**	**42696,44**	**19576,05**	**5685,84**	**16710,65**	**64159,66**
					137,28	**45,47**	**17434,56**	**5774,68**		**4752,57**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,11	13,97	1248,00		17434,56				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	5,08							
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,4953		5200,00		2575,56			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,4953		1783,00		883,12			
3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	4,0894		3708,00		15163,50			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	4,0894		1045,00		4273,42			
3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	4,0894		15,00		61,34			
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,4953		3585,00		1775,65			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,4953		1248,00		618,13			
2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0508	441,00				22,40		
2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,001016	1812358,00				1841,36		
2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,012192	1755,00				21,40		
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,05207	2807,00				146,16		
2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,010566	380,00				4,02		
2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0762	1818,00				138,53		
2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,0025	0,3175	369,00				117,16		
2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,00127	268794,00				341,37		
2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	0,0127	240429,00				3053,45		
1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**										
	НР - 72%; СП - 8%	**м кабеля**	**116**		**513,25**	**438,37**	**59537,17**	**50851,09**	**--**	**18886,12**	**84697,16**
					74,88	**151,25**	**8686,08**	**17544,64**		**6273,86**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,06	6,96	1248,00		8686,08				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	11,58							
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	5,7884		5200,00		30099,68			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	5,7884		1783,00		10320,72			
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	5,7884		3585,00		20751,41			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0499	5,7884		1248,00		7223,92			
1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**										
	НР - 76%; СП - 8%	**канало-километр трубопровода**	**0,0135**		**1213920,14**	**--**	**16387,92**	**--**	**13964,00**	**1842,18**	**19688,51**
					179550,00	**--**	**2423,93**	**--**		**1458,41**	

1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	175	2,36	1026,00		2423,93					
2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,3	0,00405	12257,00				49,64			
2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,00108	16838,00				18,19			
2110-0402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	15	0,2025	280,00				56,70			
2301-1201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	990	13,365	1011,00				13512,01			
2302-1104-2401	Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100	10 шт.	32	0,432	758,00				327,46			
1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**13**		**508,28**	**35,00**	**6607,65**	**454,94**	**1594,78**	**3375,33**		**10781,61**
	НР - 72%; СП - 8%				**350,61**	**10,00**	**4557,93**	**130,03**		**798,64**		
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,29	3,77	1209,00		4557,93					
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	0,0858								
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	0,0429		5200,00		223,08				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0429		1783,00		76,49				
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	0,351		176,00		61,78				
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	0,0429		3585,00		153,80				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,0429		1248,00		53,54				
3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	0,9048		18,00		16,29				
2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,273	441,00				120,39			
2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,052	234,00				12,17			
2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	1,742	192,00				334,46			
2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	1,742	284,00				494,73			
2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000125	234282,00				29,24			
2302-1104-1001	Патрубки	10 шт.	0,018	0,234	1527,00				357,32			
2404-0201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	0,871	227,00				197,72			
2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	2,34	12,00				28,08			
2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,13	159,00				20,67			
1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**27**		**316,24**	**145,95**	**8538,60**	**3940,69**	**1228,31**	**3265,35**		**12748,27**
	НР - 72%; СП - 8%				**124,80**	**43,17**	**3369,60**	**1165,61**		**944,32**		
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	2,7	1248,00		3369,60					
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	1,02								
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,1053		5200,00		547,56				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,1053		1783,00		187,75				
3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,81		3708,00		3003,48				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,81		1045,00		846,45				
3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,81		15,00		12,15				
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,1053		3585,00		377,50				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,1053		1248,00		131,41				
2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0108	441,00				4,76			
2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000216	1812358,00				391,47			
2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,002592	1755,00				4,55			
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,001107	2807,00				3,11			
2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000135	5882338,00				794,12			
2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,002246	380,00				0,85			
2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0162	1818,00				29,45			
1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**27**		**316,24**	**145,95**	**8538,60**	**3940,69**	**1228,31**	**3265,35**		**12748,27**
	НР - 72%; СП - 8%				**124,80**	**43,17**	**3369,60**	**1165,61**		**944,32**		
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	2,7	1248,00		3369,60					
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	1,02								
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,1053		5200,00		547,56				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,1053		1783,00		187,75				
3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,81		3708,00		3003,48				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,81		1045,00		846,45				

3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,81		15,00		12,15				
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,1053		3585,00		377,50				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,1053		1248,00		131,41				
2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0108	441,00				4,76			
2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000216	1812358,00				391,47			
2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,002592	1755,00				4,55			
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,001107	2807,00				3,11			
2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000135	5882338,00				794,12			
2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,002246	380,00				0,85			
2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0162	1818,00				29,45			
1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**11**		**754,29**	**349,75**	**8297,20**	**3847,21**	**2802,62**	**2080,02**	**11207,40**
	ПР - 72%, СП - 8%				**149,76**	**112,87**	**1647,36**	**1241,56**		**830,18**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,12	1,32	1248,00		1647,36				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	0,946							
3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0024	0,0264		5200,00		137,28			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,0264		1783,00		47,07			
3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	0,3828		3708,00		1419,42			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	0,3828		1045,00		400,03			
3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0348	0,3828		15,00		5,74			
3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0464	0,5104		4291,00		2190,13			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	0,5104		1492,00		761,52			
3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	0,0264		3585,00		94,64			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	0,0264		1248,00		32,95			
2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,011	441,00				4,85		
2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,000176	1812358,00				318,98		
2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	2,728	192,00				523,78		
2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000245	0,002695	1755,00				4,73		
2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	2,728	284,00				774,75		
2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00011	2807,00				0,31		
2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000055	5882338,00				323,53		
2404-0201-0645	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	1,122	245,00				274,89		
2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,002288	380,00				0,87		
2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	0,3168	1818,00				575,94		
				Материалы							
2306-0137-0602 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**		**0,1535**	**300977,00**	**--**	**46199,97**	**--**	**46199,97**	**--**	**49895,97**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3696,00**	
2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**		**0,027**	**58972,00**	**--**	**1592,24**	**--**	**1592,24**	**--**	**1719,62**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**127,38**	
2306-1002-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80**	**км**		**0,007**	**208308,00**	**--**	**1458,16**	**--**	**1458,16**	**--**	**1574,81**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**116,65**	
2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная ЛСЭ-250**	**кг**		**5,125**	**652,00**	**--**	**3341,50**	**--**	**3341,50**	**--**	**3608,82**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**267,32**	
2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**		**13**	**91,00**	**--**	**1183,00**	**--**	**1183,00**	**--**	**1277,64**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**94,64**	
				Строительные работы							
1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами**	**м3 грунта**		**19,12**	**65,89**	**65,89**	**1259,80**	**1259,80**	**--**	**303,57**	**1688,45**
	ПР - 72%, СП - 8%				**--**	**22,05**	**--**	**421,63**		**125,07**	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0148	0,2826							
3101-0206-0301	Экскаваторы шнекороторные на тракторе, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00739	0,141297		8916,00		1259,80			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01478	0,282594		1492,00		421,63			

1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**										
	НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**19,12**		**810,65**	--	**15499,59**	--	--	**11159,70**	**28792,04**
					810,65	--	**15499,59**	--		**2132,74**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	18,58	834,00		15499,59				
2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**										
	СП - 8%	**м3**	**2,64**		**1696,00**	--	**4477,44**	--	**4477,44**	--	**4835,64**
					--	--	--	--		**358,20**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**225615,28**	**83870,48**	**84756,16**	**60888,29**	**309423,86**
							56988,64	**27443,77**	--	**22920,29**	
Стоимость монтажных работ		Тенге					**183466,03**				
Материалы		Тенге					**12539,85**				
Всего заработная плата		Тенге						**66087,27**			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**49250,37**				
	Накладные расходы	Тенге					**47582,83**				
	Сметная прибыль	Тенге					**18483,91**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**249532,77**				
	Нормативная трудоемкость	чел -ч									**51,15**
	Сметная заработная плата	Тенге						**66087,27**			
Стоимость общестроительных работ		Тенге					**40966,25**				
Материалы		Тенге					**13964,00**				
Всего заработная плата		Тенге						**18345,14**			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3341,50**				
Местные материалы		Тенге					**4477,44**				
	Накладные расходы	Тенге					**13305,46**				
	Сметная прибыль	Тенге					**4341,74**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**58613,45**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**21,23**
	Сметная заработная плата	Тенге						**18345,14**			
Стоимость сантехнических работ		Тенге					**1183,00**				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1183,00**				
	Сметная прибыль	Тенге					**94,64**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**1277,64**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**309423,86**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**72,38**
	Сметная заработная плата	Тенге						**84432,41**			

РАЗДЕЛ 2. Вертикальная планировка (смеа 7-1)

Строительные работы

1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 80л/с с перемещением до 10м**										
	НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**220**		**41,75**	**41,75**	**9185,25**	**9185,25**	--	**2325,51**	**12431,62**
					--	**14,68**	--	**3229,88**		**920,86**	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	2,16							
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	2,1648		4243,00		9185,25			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	2,1648		1492,00		3229,88			
1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м до 40м**										
	НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**786,9863**		**38,65**	**38,65**	**30419,96**	**30419,96**	--	**7701,70**	**41171,39**
					--	**13,59**	--	**10696,81**		**3049,73**	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0091	7,17							
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	7,169445		4243,00		30419,96			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00911	7,169445		1492,00		10696,81			
1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**										
	НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	**142**		**158,66**	**150,70**	**22529,71**	**21399,09**	--	**4423,47**	**29109,43**
					7,96	**35,30**	**1130,62**	**5013,08**		**2156,25**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0091	1,29	874,00		1130,62				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	2,81							
3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	2,8116		7611,00		21399,09			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	2,8116		1783,00		5013,08			
4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10км**										
	СП - 8%	**т**	**240**		**337,00**	--	**80880,00**	--		--	**87350,40**
					--	--	--	--		**6470,40**	

1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**142**		**16,58**	**14,16**	**2355,06**	**2010,92**	**6,57**	**791,57**	**3398,37**
	НР - 72%; СП - 8%				**2,38**	**5,37**	**337,57**	**761,84**		**251,73**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0027	0,3862	874,00		337,57				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,4303							
3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,00994		3267,00		32,47			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,00994		1248,00		12,41			
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,42032		4707,00		1978,45			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,42032		1783,00		749,43			
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,00284	2312,00				6,57		
					Растительный грунт в объеме 994м3 используется в озеленение						
1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**720**		**48,79**	**48,79**	**35132,04**	**35132,04**	**--**	**8894,71**	**47548,89**
	НР - 72%; СП - 8%				**--**	**17,16**	**--**	**12353,76**		**3522,14**	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	8,28							
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	8,28		4243,00		35132,04			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	8,28		1492,00		12353,76			
1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2161**		**41,75**	**41,75**	**90224,17**	**90224,17**	**--**	**22842,90**	**122112,43**
	НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,68**	**--**	**31726,25**		**9045,37**	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	21,26							
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	21,26424		4243,00		90224,17			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	21,26424		1492,00		31726,25			
1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**10**		**219,89**	**212,06**	**2198,87**	**2120,58**	**0,69**	**451,26**	**2862,14**
	НР - 72%; СП - 8%				**7,76**	**54,92**	**77,59**	**549,16**		**212,01**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0106	0,106	732,00		77,59				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	0,308							
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,077		4707,00		362,44			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,077		1783,00		137,29			
3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	0,231		7611,00		1758,14			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	0,231		1783,00		411,87			
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,0003	2312,00				0,69		
4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10км**	**т**	**17**		**337,00**	**--**	**5729,00**	**--**		**--**	**6187,32**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**458,32**	
1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Планировка грунта в насыпи бульдозером мощностью 80л/с с перемещением до 5м**	**м3 грунта**	**730**		**34,20**	**34,20**	**24964,96**	**24964,96**	**--**	**6320,61**	**33788,42**
	НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,03**	**--**	**8778,63**		**2502,85**	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	5,88							
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	5,8838		4243,00		24964,96			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	5,8838		1492,00		8778,63			
1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5108**		**16,89**	**16,89**	**86259,51**	**86259,51**	**--**	**21839,13**	**116746,53**
	НР - 72%; СП - 8%				**--**	**5,94**	**--**	**30332,12**		**8647,89**	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	20,33							
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	20,32984		4243,00		86259,51			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	20,32984		1492,00		30332,12			
1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**730**		**74,41**	**74,41**	**54322,89**	**54322,89**	**--**	**14475,52**	**74302,28**
	НР - 72%; СП - 8%				**--**	**27,54**	**--**	**20104,89**		**5503,87**	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0157	11,44							
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	10,439		4707,00		49136,37			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	10,439		1783,00		18612,74			
3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	1,0001		736,00		736,07			
3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	1,0001		4450,00		4450,44			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,0001		1492,00		1492,15			
3	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	2190		7,10	7,10	15559,56	15559,56	--	3223,04	20285,21
		НР - 72% СП - 8%				--	2,04	--	4476,45		1502,61	
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	3							
	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	3,0003		736,00		2208,22			
	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	3,0003		4450,00		13351,33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	3,0003		1492,00		4476,45			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					459760,97	371598,92	7,26	93289,43	597294,44
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1545,79	128022,87	--	44244,03	
	Материалы		Тенге					459760,97				
	Всего заработная плата		Тенге					7,26				
	Транспортные расходы		Тенге						129568,66			
		Накладные расходы	Тенге					86609,00				
		Сметная прибыль	Тенге					93289,43				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					44244,03				
			Тенге					597294,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									84,87
		Сметная заработная плата	Тенге						129568,66			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					597294,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									84,87
		Сметная заработная плата	Тенге						129568,66			

РАЗДЕЛ 3.Покрытие (смета 7-2)

Асфальтобетонное покрытие

1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	522,895		3023,65	1020,55	1581052,46	533641,49	977761,36	196933,78	1920225,13
	НР - 108% СП - 8%				133,20	215,52	69649,61	112696,47		142238,90	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	75,3	925,00		69649,61				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	70,96							
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	8,104873		10206,00		82718,33			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	8,104873		1783,00		14450,99			
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	22,432195		4430,00		99374,63			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	22,432195		1248,00		27995,38			
3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	37,020966		8983,00		332559,34			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	37,020966		1783,00		66008,38			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	3,398818		5587,00		18989,19			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	3,398818		1248,00		4241,72			
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	575,1845	1696,0000				975512,91		
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	26,14475	86,00				2248,45		
1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	467		1780,39	30,56	831440,96	14270,82	482729,03	366933,75	1294244,69
	НР - 108% СП - 8%				716,15	11,38	334441,12	5312,36		95869,98	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	325,97	1026,00		334441,12				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,04							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	2,8487		4837,00		13779,16			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	2,8487		1783,00		5079,23			
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1868		2632,00		491,66			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1868		1248,00		233,13			
2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	27,553	16897,00				465563,04		
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,2802	13318,00				3731,70		
2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,7939	15116,00				12000,59		
2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	4,67	307,00				1433,69		
2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	21,01		36894,00	--	775142,94	--	775142,94	--	837154,38
	СП - 8%				--	--	--	--		62011,44	

Плиточное покрытие

1	**1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**673,5**		**724,84**	**201,02**	**488182,33**	**135384,65**	**327091,40**	**68070,51**	**600753,07**
		НР - 108%; СП - 8%				**38,17**	**55,41**	**25706,28**	**37321,97**		**44500,23**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0398	26,81	959,00		25706,28				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0332	22,33							
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	2,2899		10206,00		23370,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	2,2899		1783,00		4082,89			
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	2,0205		4430,00		8950,82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	2,0205		1248,00		2521,58			
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,582725		4707,00		7449,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,582725		1783,00		2822,00			
	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	8,01465		5634,00		45154,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	8,01465		1783,00		14290,12			
	3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	5,7921		6178,00		35783,59			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	5,7921		1783,00		10327,31			
	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	2,62665		5587,00		14675,09			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	2,62665		1248,00		3278,06			
	2101-0201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	103,51695	3143,00				325353,77		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	20,205	86,00				1737,63		
	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**67,35**		**3023,65**	**1020,55**	**203642,96**	**68734,17**	**125937,77**	**25365,49**	**247329,13**
		НР - 108%; СП - 8%				**133,20**	**215,52**	**8971,02**	**14515,55**		**18320,68**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	9,7	925,00		8971,02				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	9,14							
	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,043925		10206,00		10654,30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,043925		1783,00		1861,32			
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	2,889315		4430,00		12799,67			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	2,889315		1248,00		3605,87			
	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	4,76838		8983,00		42834,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	4,76838		1783,00		8502,02			
	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,437775		5587,00		2445,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,437775		1248,00		546,34			
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	74,085	1696,0000				125648,16		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	3,3675	86,00				289,61		
	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**673,5**		**402,99**	**36,76**	**271410,46**	**24756,58**	**571,13**	**276261,03**	**591485,22**
		НР - 108%; СП - 8%				**365,38**	**14,42**	**246082,76**	**9714,50**		**43813,72**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,381	256,6	959,00		246082,76				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	6,6							
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,06735		4430,00		298,36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,06735		1248,00		84,05			
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	2,76135		4837,00		13356,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	2,76135		1783,00		4923,49			
	3201-0212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	34,55055		34,00		1174,72			
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	3,7716		2632,00		9926,85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	3,7716		1248,00		4706,96			
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,33675	1696,00				571,13		
	2104-0509-9902	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	673,5	--				--		
	2205-0199-9902	Смесь пескоцементная	м3	0,05	33,675	--				--		
	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**673,5**		**2261,00**	**--**	**1522783,50**	**--**	**1522783,50**	**--**	**1644606,18**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**121822,68**	
	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**672**		**1780,39**	**30,56**	**1196420,40**	**20535,31**	**694633,63**	**528007,46**	**1862382,08**
		НР - 108%; СП - 8%				**716,15**	**11,38**	**481251,46**	**7644,34**		**137954,23**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	469,06	1026,00		481251,46				

3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	4,37							
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	4,0992		4837,00		19827,83			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	4,0992		1783,00		7308,87			
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,2688		2632,00		707,48			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,2688		1248,00		335,46			
2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	39,648	16897,00				669932,26		
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,4032	13318,00				5369,82		
2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	1,1424	15116,00				17268,52		
2104-0508-9903	Камни бортовые	м	1	672	--				--		
2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	6,72	307,00				2063,04		
2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**м3**		**10,752**	**36894,00**	--	**396684,29**	--	**396684,29**	--	**428419,03**
					--	--	--	--		**31734,74**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**7266760,30**	**797323,01**	**5303335,00**	**1461572,00**	**9426598,91**
Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1166102,25**	**187205,18**	--	**698266,59**	
Материалы		Тенге					**7266760,30**				
Всего заработная плата		Тенге					**1507563,24**				
Местные материалы		Тенге						**1353307,43**			
	Накладные расходы	Тенге					**3795771,80**				
	Сметная прибыль	Тенге					**1461572,00**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**698266,59**				
	Нормативная трудоемкость	Тенге					**9426598,91**				
	Сметная заработная плата	чел.-ч									1279,85
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						**1353307,43**			
	Нормативная трудоемкость	Тенге					**9426598,91**				
	Сметная заработная плата	чел.-ч									1279,85
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						**1353307,43**			
	Временные здания и сооружения 0,9%										**10333317,21**
	Итого с временными										92999,85489
	доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%										10426317,06
	Итого										167863,7047
	непредвиденные работы и затраты 2 %										10594180,77
	Итого по сметному расчету										211883,62
	в том числе на 2019 год -80%										**10 806 064,39**
	в том числе на 2020 год -20%										8 644 851,51
	Итого в текущих ценах										2 161 212,88
	в том числе в текущих ценах на 2019 год -80%; К=1,0										**10 913 911,07**
	в том числе в текущих ценах на 2020 год -20%; К=1,049901										8 644 851,51
	Итого с понижающим К =0,8999										2 269 059,56
	НДС 12%										**9 821 428,57**
	Всего по акту										1178571,428
											11 000 000,00

Сдал :

ТОО "Стройкорпорация Медин" _____ Мирзагулов К.

Проверил :

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция" _____ Тиняцтык Л.Ц.

ПрК "Актюбгражданпроект" _____ Усемосков Е.А.

Принял :

ГУ " Отдел строительства города Актобе" _____ Хайретдинов Е.Б.