Генеральный подрядчик: **Филиал ТОО "СК "Базис" в г.Астане**

Подрядчик: **ТОО "Вилена"**

Финансирующий банк (инвестор)_____

Наименование объекта: **Административно-жилой комплекс "Триумфальный", расположенный на левом берегу р.Ишим. Сети водопровода В1, канализации К1, ливневой канализации К2**

(Форма №3)

Приложение №2 к Договору подряда
№ ДП-Т/1257 от 16.10.2013г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2015 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		ДП-Т/1257	16.10.2013г.				

Тенге

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе за отчетный период	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:	10 393 315			1 247 198	11 640 513
2	С начала года по отчетный месяц включительно		3 098 124		371775	3469899
3	За отчетный период			1291761	155011	1 446 772
4	Всего к оплате:					1 446 772

Генподрядчик: Упр.директор объекта _____ Муравьев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "Вилена" _____ Беспрозванный В.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Наименование объекта: **Административно-жилой комплекс "Триумфальный, расположенный на левом берегу р.Ишим**
Сети водопровода В1, канализации К1, ливн.канализации К2

Форма № 2КС-2
(Форма № 2)

Генеральный подрядчик: **Филиал ТОО "СК "Базис" в г.Астане**
Подрядчик: **ТОО "Вилена"**

Приложение № 1 к Дог.подряда №ДП-Т/1257
от 16.10.2013г.

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2015г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоим. ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства			Подпись инж-ра ПО	Подпись инж-ра ОКК
						Предъявлено	Принято ПО	Принято ОКК		Физ. объем	стоим. тенге	%	физ. объем	Стоимость, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Сети водопровода В1	м.п.	640,5	8 599	5 507 660	69,5	69,5	69,5	597 631	445,8	3833435	80%	515,3	4 431 066		
2	Сети канализации К1	м.п.	593,1	6 024	3 572 955	66,73	66,73	66,73	401 981	490,5	3097169	94%	557,2	3 499 150		
3	Сети ливн.канализации К2	м.п.	601,7	7 297	4 390 839	61,28	61,28	61,28	447 160	454,9	3263137	85%	516,2	3 710 297		
	Итого:		**1835,3**		**13 471 454**				**1 446 772**		10 193 741			**11 640 513**		

Причины несоответствия:

1. **Качество выполняемых работ** Нет.
2. Сдача исполнительной документации: Сдано согл. приложения расп. 18.08.15г
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Этап работы: 4.1 Завершен
   4.2 Не завершен
5. **УБОРКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА** м-ли справки сдали. Инж. П.О. Позсв 20.08.15г

ГЕНПОДРЯДЧИК: Управляющий директор объекта Муравьев А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ПО Кажибекова К.К.

Инженер по Б и ОТ

М.П.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Вилена" Беспрозванный В.П.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.