Акт приемки объекта в эксплуатацию

"26"мая 2022года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау», 100400, город Темиртау, бульвар Независимости 9

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименованиеорганизации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район,населенный пункт, наименование улицы, номер дома, (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствииот «19» мая 2022 года,Акционерное общество«Алматыинжстрой», Генеральный директор ЧиликбаевАсхатКишкинбаевич,город Алматы, улицаКоммунальная, д.12

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работот «19» мая 2022года,Товарищество с ограниченной ответственностью«Стройтехнология»,Шаймерденов Каир Сыздыкович, аттестат №KZ01VJE00024041 от 01.03.2017г.;№KZ33VJE00035784 от 01.04.2014г.; №KZ60VJE00035783 от 14.04.2014 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проектуот «19» мая 2022года,Товарищество с ограниченной ответственностью«Павлодарэнергопроект»,РыскулбековМеержан Зыябекович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:«Реконструкция насосной станции ХПВ сопки Опан в г. Темиртау»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровеньответственности, техническая и технологическая сложность объекта.

поадресу:Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртауул. Амангельды 102А

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) постановление акимата города Темиртау «О разрешении реконструкции насосной станции холодного питьевого водоснабжения сопки Опан ТОО Окжетпес - Т»от "09" ноября2017 года №43/7:

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридическихсоставов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовыеакты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство,передаточный акт илиразделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездногоземлепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке,переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от"___"_____20___года№_____:

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управление государственногоархитектурно-строительного контроляКарагандинской области», дата выдачи16.10.2020г. №KZ72REA00195804, 22.02.2021г. №KZ38REA00211354, 16.06.2021г. №KZ44REA00227251, 07.12.2021г. №KZ26REA00255608, 16.02.2022г. №KZ28REA00263138

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО«Павлодарэнергопроект», ПСД №737-17

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом Государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау», №48 от28.02.2018г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: октябрь 2020 г.;
месяц, год
окончание работ: май 2022 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, 12,5месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, 2,5месяцев:
фактически, 12,5месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Насосная станция	$м^3$/час	Производительность 4х1000 $м^3$/час = 4000 $м^3$/час		4х1000 $м^3$/час = 4000 $м^3$/час	Насосная станция

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически

Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Числоэтажей	этаж	-	-
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Внутренняя система трубопроводов запроектирована из стальных электросварных труб Ø57х3,0; Ø426х6,0 – Ø820х9,0 по ГОСТ 10704-91, изготовленных по группе В ГОСТ 107005-80 из стали марки В ст3 сп2 по ГОСТ 380-2005 и стальных водогазопроводных труб Ø25, Ø50 ГОСТ 3262- 75.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сводная сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **300 986,59** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **59 380,77** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **192 963,45** тысяч тенге, прочих затрат **48 642,37** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **300 986,59** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **59 380,77** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **192 963,45** тысяч тенге;

прочих затрат **48 642,37** тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция насосной станции ХПВ сопки Опан в г. Темиртау» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау» Кыдырбеков Ринат Куатулы

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.
(при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперты
Шаймерденов Каир Сыздыкович, аттестат №KZ01VJE00024041 от 01.03.2017г.; №KZ33VJE00035784 от 01.04.2014г.; №KZ60VJE00035783 от 14.04.2014г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

М.П.
(при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «Стройтехнология»
Директор Ахметов Егинбай
(наименование организации), имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при наличии руководителя, подпись, дата)

М.П.
(при наличии)

Авторский надзор:

1) организация ТОО «Павлодарэнергопроект»
Директор Шестаков Павел Иннокентьевич
(наименование организации), имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при наличии руководителя, подпись, дата)

М.П.
(при наличии)

Подрядчик:

1) Организация АО «Алматыинжстрой»
Генеральный директор Чиликбаев Асхат Кишкинбаевич
(наименование организации), имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при наличии руководителя, подпись, дата)

М.П.
(при наличии)

Приложение 1 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.	Общие сведения									
	Кол-во этажей (этаж)	Кол-во квартир	Кол-во помещений, комнат	Площадь застройки ($м^2$)	Объем здания ($м^3$)	Общая площадь ($м^2$)	Жилая площадь ($м^2$)	Площадь нежилых помещений ($м^2$)	Площадь парковочных мест ($м^2$)	Площадь балкона, лоджии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Насосная станция ХПВ и хлораторная с. «Опан»	**1**	**-**	**10**	**834,6**	**2 754**	**712,7**	-	-	-	-

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
Фундамент	Стены	Кровля		Электроснабжение	Водоснабжение	Горячее водоснабжение	Канализация	Газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
бетон. блоки	**бетон. блоки**	**мягкая**	**-**	**Электроосвещение**	**водопровод**	**-**	**канализация**	-

Нежилые помещения

Площадь	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	-	-	**693,3**	-	-	-	-
Вспомогательная	-	-	**19,4**	-	-	-	-

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружения инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	**834,6**

Насосная станция №110 и хлораторная г. «Отан»	-	834,6	-	2 754	-	-	-	-	-

Заказчик:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау» Кыдырбеков Ринат Куатулы

Авторский надзор:
ТОО «Павлодарэнергопроект» Директор Шестаков Павел Иннокентьевич

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«19» мая 2022 года

Генеральный подрядчик Акционерное общество «Алматыинжстрой», г.Алматы, Жетысуский район, Коммунальная 12

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Чиликбаева Асхата Кишкинбаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция насосной станции ХПВ сопки Опан в г. Темиртау» ул.Амангельды,102А

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау» руководитель отдела Есмурзаев А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «KazConstruction-NS». ГСЛ №001686 от 31.05.2018г.; ТОО «Аламак Строй», ГСЛ №18019174 от 17.10.2018г.; ТОО «БайтерекТрубПром» ГСЛ №17015946 от 13.09.2017 г.;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПАВЛОДАРЭНЕРГОПРОЕКТ», №713-17

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау» №48 от 28.02.2018г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Насосная станция	$м^3$/час	Производительность 4х1000 $м^3$/час = 4000 $м^3$/час		4х1000 $м^3$/час = 4000 $м^3$/час	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Внутренняя система трубопроводов запроектирована из стальных электросварных труб Ø57х3,0; Ø426х6,0 – Ø820х9,0 по ГОСТ 10704-91, изготовленных по группе В ГОСТ 107005-80 из стали марки В ст3 сп2 по ГОСТ 380-2005 и стальных водогазопроводных труб Ø25, Ø50 ГОСТ 3262- 75. Машзал №2 оснащен 4 центробежными одноступенчатыми насосами марки KPV1015-3/4 производительностью Q=1000м3/ч, H=40.0м, N=160кВт, U=380V производства Grundfos (2-рабочий, 2-резервный);

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические

мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2020 г.;**

месяц, год

окончание работ **май 2022 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, 12,5 месяцев: по норме или по проекту организации строительства, 2,5 месяца; фактически 12,5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически примерно _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению;

Технический директор ТОО «Окжетпес-Т» Ким В.Г_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя,
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя,
Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция насосной станции ХПВ сопки Опан в г. Темиртау»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
АО «Алматыинжстрой», _____Чиликбаева А. К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«19» мая 2022 года

Технический надзор **ТОО «Стройтехнология» в лице директора Шаймерденова Каира Сыздыковича, Республика Казахстан. Карагандинская область, г. Караганда, ул.С.Сейфуллина 1/2.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице**эксперта Шаймерденова Каира Сыздыковича, аттестат №KZ01VJE00024041; KZ33VJE00035784; KZ60VJE0035783от 10.03.2017 г.01.04.2014;14.04.2014**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора **№18 от 03.03.2020 г.**
№ договора и дата

по объекту**«Реконструкция насосной станции ХПВ сопки Опан в г. Темиртау» ул.Амангельды, №10А**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является**Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау».** наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) Генеральным подрядчиком **Акционерное Общество «Алматыинжстрой», 050050, Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район, КОММУНАЛЬНАЯ 12, лицензия № 04216 от 26.02.2001 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице**Генерального директора Чиликбаева Асхата Кашкинбаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) Субподрядными организациями**ТОО «KazConstruction-NS», ГСЛ №001686 от 31.05.2018г.; ТОО «Аламак Строй», ГСЛ №18019174 от 17.10.2018г.; ТОО «БайтерекТрубПром», ГСЛ №17015946 от 13.09.2017г.;**
наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2020 г.;**
месяц, год

окончание работ**май 2022 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, 12,5месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, 2,5месяца;
фактически 12,5месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):всего 300 986,59 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ113 648,87тысяч тенге,оборудования, инструмента и инвентаря 138 695,35тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего 300 986,59 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 113 648,87 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 138 695,35 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Павлодарэнергопроект», ПСД № 737-17-СМ**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденной **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау».**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: **ТОО «Стройтехнология» и.о.директора Ахметова Е.А., Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул.С.Сейфуллина 1/2.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

_____

подпись, дата

«___» _____ 2022 г.

М.П.

эксперт по техническому надзору **эксперт Шаймерденов Каир Сыздыкович, аттестаты № KZ01VJE00024041 от 10.03.2017; KZ33VJE00035784 от 01.04.2014; KZ60VJE00035783 от 14.04.2014 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

_____

подпись, дата

«___» _____ 2022 г.

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«19» мая 2022 года

Авторский надзор ТОО «Павлодарэнергопроет», гослицензия №13015367 11.09.2013
в лице директора Шестакова Павла Иннокентьевича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
действующий на основании № 52 от 20.04. 2017 года
№ договора и дата

по объекту «Реконструкция насосной станции ХПВ сопки Опан в г. Темиртау», Карагандинская обл. город Темиртау ул.Амангельды №10А
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау» руководитель отдела Есмурзаев А.А
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлялось

1) Подрядчиком (генеральным подрядчиком) Акционерное Общество «Алматыинжстрой», 050050, Республика Казахстан, г.Алматы, Жетысуский район, КОММУНАЛЬНАЯ 12, лицензия № 04216 от 26.02.2001 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Генерального директора Чиликбаева Асхата Кашкинбаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) Субподрядными организациями ТОО «KazConstruction-NS», ГСЛ №001686 от 31.05.2018г.; ТОО «Аламак Строй», ГСЛ №18019174 от 17.10.2018г.; ТОО «БайтерекТрубПром», ГСЛ №17015946 от 13.09.2017г.;
наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2020 г.;**
месяц, год

окончание работ **май 2022 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, 12,5 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, 2,5 месяца;
фактически 12,5 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудования и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором, в процессе строительства устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Павлодарэнергопроект», ПСД № 737-17_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау» №48 от 28.02.2018

наименование проектной организации, номер проекта

Авторский надзор:
в лице директора ТОО «Павлодарэнергопроект» _____Шестаков П.И.

_____

подпись, дата

«____» _____ 2022 г.

М.П.

ПРОШНУРОВАНО И ПРОНУМЕРОВАНО
НА 13 (тринадцати) ЛИСТАХ
ГУ "ОЖКХ, ПТ, АД, С и ЖИ г.Темиртау"

«ТЕМІРТАУ ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ, АВТОЖОЛДАРЫ ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ ИНСПЕКЦИЯСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 010840003064
KAZAKSTAN

ҚОҒАМНЫҢ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ 44
ӨТІНІШ № 0012219250645
ТІРКЕЛГЕН УАҚЫТЫ 11:03:2025
КАДАСТРЛЫҚ № 09:145:018:571:1
ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК ОБЪЕКТІСІНІҢ МЕКЕН ЖАЙЫ: Ю.Гагарина 10/1
ТІРКЕУШІ (МАМАН) ҚОЛЫ
БӨЛІМ БАСШЫСЫ ҚОЛЫ
БАСШЫ ҚОЛЫ

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ БОЙЫНША ТЕМІРТАУ ҚАЛАСЫНЫҢ БӨЛІМІ	ОТДЕЛ ГОРОДА ТЕМИРТАУ ПО РЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ ФИЛИАЛА НЕКОММЕРЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ» ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН» ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕНШІК ИЕСІ (ҚҰҚЫҚ ИЕСІ) ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР
СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ (ПРАВООБЛАДАТЕЛЕ)

№ 002229850645 **16.08.2022г.**

Кадастр нөмері/Кадастровый номер: **09:145:028:571; 09:145:028:571:1**

Жылжымайтын мүлік объектінің мекен-жайы
Адрес объекта недвижимости: **обл. Карагандинская, г. Темиртау, ул. Амангельды, ст-е 102А .**

Меншік иесі (құқық иесі) Собственник (правообладатель)	Құқық пайда болу негіздемесі/ Основание возникновения права
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"	**Постановление Акимата (№ 36/12 от 23.08.2018г.) - Дата регистрации: 19.10.2019 11:49** **Акт приемки объекта в эжксплуатацию (№ - от 26.05.2022г.) - Дата регистрации: 11.08.2022 10:19**

Басшы
Руководитель _____ (қолы/подпись) **Аманбаев Б.Ж.** (тегі/фамилия, аты/имя, әкесінің аты/отчество)

М.П

Бас маман
Главный специалист _____ (қолы/подпись) **Истаева К.М.** (тегі/фамилия, аты/имя, әкесінің аты/отчество)

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**
Исполнитель **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция насосной станции ХПВ Сопки Опан в г. Темиртау"**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2020 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				№ 176	09.10.2020	наименование	код	аименовани	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за декабрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	14 800 438,22	13 214 676,98							1 585 761,24	14 800 438,22
в том числе за декабрь 2020г.	14 800 438,22	13 214 676,98							1 585 761,24	14 800 438,22
Сумма к оплате	14 800 438,22	13 214 676,98							1 585 761,24	14 800 438,22

М.П. Заказчик _____ 2020 года

М.П. Исполнитель _____ 2020 года

М.П. Представитель технического надзора _____ 2020 года

М.П. Представитель авторского надзора _____ 2020 года

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Подрядчик Акционерное общество "Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ХПВ СОПКИ ОПАН В Г. ТЕМИРТАУ

А К Т №1

приемки выполненных работ

за декабрь 2020 года

на 2-1-1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-460401-1101	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка** м2	22	1315,78	111,02	28947	2442	15895	1,65	36
				1204,77	59,44	26505	1308	50,8	0,08	2
2	Е11-460401-1103	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** м2	3,75	774,99	111,02	2906	416	1554	0,91	3
				663,97	59,44	2490	223	50,8	0,08	0
3	Е11-090601-0101 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** т конструкций	0,12	40056,82	2228,09	4807	267	3139	49,26	6
				37828,72	841,92	4539	101	60,9	1,22	0
4	Е11-110101-1103 К=0,8	**Стяжки бетонные толщиной 20(30) мм. Разборка** м2 стяжки	4,2	220,76	15,06	927	63	607	0,29	1
				205,7	7,8	864	33	60,9	0,01	0
5	Е11-110101-1104 К=2К=0,8	**Стяжки бетонные. Разборка. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103** м2 стяжки	4,2	10,24	5,3	43	22	22	0,01	0
				4,95	2,58	21	11	60,9	0	0
6	Е12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** м2	4,2	557,21	20,65	2340	87	1511	0,7	3
				536,56	11,06	2254	46	59,1	0,01	0
7	Е12-070101-0302	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** м	8,4	100,32	0	843	0	553	0,14	1
				100,32	0	843	0	59,1	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е12-120104-0501 примен.	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/ОЧИСТКА ПОТОЛКА ОТ ПОБЕЛКИ/	685,2	125,05	0	85686	0	56230	0,18	122
		м2		125,05	0	85686	0	59,1	0	0
9	Е11-460201-0802 примен.	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей/ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ВМЕСТЕ С В/Э ОКРАСКОЙ, ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ ВМЕСТЕ МАСЛЕННОЙ КРАСКОЙ	2818,6	160,32	0	451877	0	257492	0,23	643
		м2		160,32	0	451877	0	50,8	0	0
10	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	35	563,87	37,07	19735	1297	12517	0,74	26
		м2 облицовки		526,8	16,91	18438	592	59,1	0,02	1
		Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				598112				
		Раздел: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)//ОК-1	10	2116,43	116,26	21164	1163	6234	1,02	10
		м2		806,46	55,6	8065	556	59,8	0,07	1
12	С121-090201-0602 # в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99//ОК-1	10	17390,01		173900				
		м2								
13	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	23,2	761,78	3,29	17673	76	3098	0,21	5
		м		162,73	1,61	3775	37	59,8	0	0
14	С121-090205-0109 # в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	23,2	2687,58		62352				
		м								
15	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	3,76	2717,17	119,47	10217	449	2107	0,83	3
		м2		665,47	55,6	2502	209	59,8	0,07	0
16	С121-090202-0303 # в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014/Д-7	3,76	24460,24		91971				
		м2								
17	Е11-090601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж//Д-1,4,8,2,3,7	0,14	67780,06	3182,99	9489	446	6092	82,1	11
		т конструкций		63047,87	1202,75	8827	168	60,9	1,22	0
18	С121-090402-0103 # в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003/Д-5,6	3,78	19629,8		74201				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	685,97	901,19	20,37	618190	13973	186874	0,45	309
		м2 оштукатуриваемой поверхности		395,98	16,79	271632	11518	54,8	0,02	15
20	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	21,51	620,15	3,91	13339	84	5722	0,52	11
		м2 окрашиваемой поверхности		419,87	1,89	9031	41	54,8	0	0
21	Е11-130301-0905 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	674,46	226,46	1,68	152736	1130	17598	0,04	24
		м2		29,44	0,35	19857	234	54,2	0	0
22	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1770	739,43	17,43	1308792	30855	377358	0,37	655
		м2 оштукатуриваемой поверхности		306,18	14,4	541936	25488	54,8	0,02	33
23	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	415,2	556,49	3,91	231053	1624	98277	0,46	192
		м2 окрашиваемой поверхности		373,04	1,89	154885	784	54,8	0	0
24	Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	1761,21727	745,6	1,74	1313161	3059	564119	0,62	1092
		м2 окрашиваемой поверхности		507,04	0,85	893001	1492	54,8	0	1
25	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	35	3732,7	17,33	130644	607	30725	1,52	53
		м2 поверхности облицовки		1257,82	12,75	44024	446	54,8	0,02	1
26	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 К=2 примен.	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям//ОКРАСКА ОТКОСОВ В.Э КРАСКОЙ	40,8	556,49	3,91	22705	160	9657	0,46	19
		м2 окрашиваемой поверхности		373,04	1,89	15220	77	54,8	0	0
		Итого по разделу: АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				4251586				
		ИТОГО:				4849698	58220			3227
						2566272	43364			54
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1664648				
		На металлмонтажные работы				9231				
		Всего накладных расходов:				1673878				
		Итого с накладными				6523577				
		- заработная плата				251082				
		- трудоемкость				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				0				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6523577				
		ИТОГО:				6523577				
		Сметная прибыль	Тенге			521886				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО по смете:	Тенге			**7045462**				
		Всего без оборудования	Тенге			**7 045 462**				
		Временные здания и сооружения 2,96 %	Тенге			208 546				
		Итого	Тенге			**7 254 008**				
			Тенге							
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,4%				319 176				
		Итого	Тенге			**7 573 184**				
		Итого с оборудованием	Тенге			**7 573 184**				
		в текущих ценах на 2018 год Иинф=2405/2269	Тенге			8 027 108				
		Итого в текущих ценах с поставкой оборудования	Тенге			**8 027 108**				
		Непредвиденные 2%	Тенге			160 542				
		Итого	Тенге			**8 187 650**				
		НДС 12%	Тенге			982 518				
		Итого с НДС	Тенге			**9 170 168**				
		Итого со скидкой подрядчика	Тенге			**8 990 367,74**				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города

М.П. "___"_____ 2020 г.

Исполнитель

Акционерное общество "Алматыинжстрой"

М.П. "___"_____ 2020 г.

Технический надзор

ТОО "Стройтехнология"

М.П. "___"_____ 2020 г.

Авторский надзор

ТОО "Павлодарэнергопроект"

М.П. "___"_____ 2020 г.

Гл. спец. ГУ „ОЖКХ, ПТ и АД, Сиж и Ж", „Темиртау"
Данекеров К.Д.

Заказчик — ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Подрядчик — Акционерное общество "Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: — РЕКОНСТРУКЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ХПВ СОПКИ ОПАН В Г. ТЕМИРТАУ

А К Т №2

приемки выполненных работ

за декабрь 2020 года

на 2-1-2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	**51-010103-4106 РСНБ РК 2015**	**Затвор дисковый поворотный фланцевый с электроприводом AUMA, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 500, типа BElgiCAsT ГОСТ 13547-79**	**2**	**2593781,3**		**5187563**				
		шт.								
		Отпускная цена		2593781		5187563				
		Сметная стоимость оборудования				***5187563***				
		Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				**5187563**				
		ИТОГО:				**5187563**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Всего прямые затраты:				**5187563**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**0**				
		- оборудования				**5187563**				
		Всего:				**5187563**				
		Непредвиденные 2%	Тенге			103 751				
		Итого	Тенге			**5 291 314**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%	Тенге			634 958				
		Итого с НДС	Тенге			**5 926 272**				
		Итого со скидкой подрядчика	Тенге			**5 810 070,48**				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города

М.П. "___"_____2020 г.

Исполнитель

Акционерное общество "Алматыинжстрой"

М.П. "___"_____2020 г.

Технический надзор

ТОО "Стройтехнология"

М.П. "___"_____2020 г.

Авторский надзор

ТОО "Павлодарэнергопроект"

М.П. "___"_____2020 г.

Гл. спец. ГЧ. ОПИК, ПТиАД, СиНСи г. Темиртау"
Дениморов К.Д.

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

Исполнитель **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция насосной станции ХПВ Сопки Опан в г. Темиртау"**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2021 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				№ 176	**09.10.2020**	наименование	код	наименовани	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за июнь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудова-ния	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	22 629 800,00	20 205 178,57							2 424 621,43	22 629 800,00
в том числе за июнь 2021г.	22 629 800,00	20 205 178,57							2 424 621,43	22 629 800,00

М.П. Заказчик _____ 2021 года

М.П. Исполнитель _____ 2021 года

М.П. Представитель технического надзора _____ 2021 года

М.П. Представитель авторского надзора _____ 2021 года

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Подрядчик Акционерное общество "Алматыинжстрой"

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ХПВ СОПКИ ОПАН В Г. ТЕМИРТАУ

А К Т №3
приемки выполненных работ
за июнь 2021 года

на 2-1-2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	51-010102-1814 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AU MA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 500, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002**	4	5051294,78		20205179				
		шт.								
		Отпускная цена		5051295		20205179				
		Сметная стоимость оборудования				***20205179***				
		Итого по разделу: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				**20205179**				
		ИТОГО:				**20205179**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Всего прямые затраты:				**20205179**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**0**				
		- оборудования				**20205179**				
		Всего:				**20205179**				
		Непредвиденные 2%	Тенге			404 104				
		Итого	Тенге			**20 609 283**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%	Тенге			2 473 114				
		Итого с НДС	Тенге			**23 082 396**				
		Итого со скидкой подрядчика	Тенге			**22 629 800**				

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города

М.П. "___" _____ 2021 г.

Исполнитель

Акционерное общество "Алматыинжстрой"

М.П. "___" _____ 2021 г.

Технический надзор

ТОО "Стройтехнология"

М.П. "___" _____ 2021 г.

Авторский

ТОО "Павлодарэнергопроект"

М.П. "___" _____ 2021 г.

экз. подрядчика

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

БИН 010840003064

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

БИН 950640000206

Договор № 176 от 09.10.2020г. Доп.согл. №176/1 от 24.11.2020г.

Акт № 2
выполненных работ за июнь 2021 года
по объекту "Реконструкция насосной станции ХПВ Сопки Опан в г. Темиртау"

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ по договору включая НДС 12%	267 825 088,18
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам включая НДС 12%	14 800 438,22
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю включая НДС 12%	80 347 526,45
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком исполнителю включая НДС 12%	14 800 438,22
5	Виды выполняемых работ	строительно-монтажные работы
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, включая НДС 12%	37 430 238,22
7	Сумма выполненных работ включая НДС 12% за июнь 2021 года	22 629 800,00
8	Удержание резерва 5% включая НДС 12%	1 131 490,00
9	Удержание аванса включая НДС 12%	6 788 940,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных, включая НДС 12%	14 709 370,00
11	в том числе НДС 12%	1 576 003,93

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" _____ **Кыдырбеков Р.К.**

Подрядчик
АО "Алматыинжстрой" _____ **Жумагалиев Е.К.**

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

Исполнитель **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция насосной станции ХПВ Сопки Опан в г. Темиртау"**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2021 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				№ 176	09.10.2020	наименование	код	аименовани	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за ноябрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудова-ния	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	267 234 269,69	218 396 847,94							28 632 243,18	267 234 269,69
в том числе за ноябрь 2021г.	244 604 469,69	218 396 847,94							26 207 621,75	244 604 469,69

М.П. Заказчик _____ 2021 года

М.П. Исполнитель _____ 2021 года

М.П. Представитель технического надзора _____ 2021 года

_____

Филиал «Сарыарка» АО АИС
Проверено ПТО

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Экземпляр
АО АЛМАТЫИНЖСТРОЙ

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции г.Темиртау,Карагандинская область, г.Темиртау, Бульвар Независимости,9** — **010840003064**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12, тел.: 382-79-76** — **950640000206**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №176 от 09.10.2020 - НС г.Темиртау

Номер документа	Дата составления
379	29.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция насосной станции ХПВ Сопки Опан в г.Темиртау			Работа	1	244 604 469,69	244 604 469,69	26 207 621,75
				Итого	1	x	244 604 469,69	26 207 621,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / _____ / Чиликбаев А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

БИН 010840003064

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

БИН 950640000206

Договор № 176 от 09.10.2020г. Доп.согл. №176/1 от 24.11.2020г.

Акт № 3
выполненных работ за ноябрь 2021 года
по объекту "Реконструкция насосной станции ХПВ Сопки Опан в г. Темиртау"

№	Наименование	Сумма (тенге)
1	Общая стоимость работ по договору включая НДС 12%	282 625 526,40
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам включая НДС 12%	37 430 238,22
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю включая НДС 12%	80 347 526,45
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком исполнителю включая НДС 12%	29 509 808,22
5	Виды выполняемых работ	строительно-монтажные работы
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ, включая НДС 12%	282 034 707,91
7	Сумма выполненных работ включая НДС 12% за ноябрь 2021 года	244 604 469,69
8	Удержание резерва 5% включая НДС 12%	12 230 223,48
9	Удержание аванса включая НДС 12%	73 558 586,45
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных, включая НДС 12%	158 815 659,75
11	в том числе НДС 12%	17 015 963,54

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау" _____ **Кыдырбеков Р.К.**

Подрядчик
АО "Алматыинжстрой" _____ **Жумагалиев Е.К.**

Филиал «Сарыарка» АО АИС
Проверено ПТО

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: РЕКОНСТРУКЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ХПВ СОПКИ ОПАН В Г. ТЕМИРТАУ
(наименование, адрес)

Объект: НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 176 от 09.10.2020

Акт приемки выполненных работ №4

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Прайс-лист ТОО "Service pump"	**НАСОС GRUNDFOS LSV300-250-381B Single Voltage 380--480V MMG IE3 Q=1000 м3/ч, H=40 м.в.ст.(2раб., 2 рез.)**	компл.	4	18450096		0		73800384		73800384	
2	2	Прайс-лист ТОО "Service pump"	**Шкаф управления 4 насосами Control ENERGY ABB 4x160 kW (включает в себя ЧП на каждый насос, датчик давления и датчики наличия воды)**	компл.	1	56079761,48		56079761		56079761		56079761	
			Отпускная цена			56079761		56079761					
			Сметная стоимость оборудования					*56079761*					
3	3	519-105-1407 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный фланцевый с электроприводом AUMA, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 500, типа Belgicast ГОСТ 13547-79**	шт.	3	4072220		0		12216660		12216660	
4	4	519-105-1408 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный фланцевый с электроприводом AUMA, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 600, типа Belgicast ГОСТ 13547-79**	шт.	4	5054161		0		20216644		20216644	
5	5	519-105-1410 РСНБ РК 2015	**Затвор дисковый поворотный фланцевый с электроприводом AUMA, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +120°С, PN 10, DN 800, типа Belgicast ГОСТ 13547-79**	шт.	7	7473162		0		52312134		52312134	
			Итого по разделу: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									216528134	
			ИТОГО:					216528134	0				
								0	0	214625583			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							216528134			
			Всего без оборудования	Тенге									-
			Временные здания и сооружения 2,96 %	Тенге									-
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге									-
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,4%	Тенге									-
			Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге									-
			Непредвиденные затраты 2 %	Тенге									-

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге									-
			Итого с оборудованием	Тенге									**216 528 134**
			НДС 12%	Тенге									25 983 376
			Итого с НДС	Тенге									**242 511 510**
			Итого со скидкой подрядчика	Тенге									**237 756 379,09**

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

М.П. "____" _____ 2021 г.

Исполнитель

Акционерное общество "Алматыинжстрой"

М.П. "____" _____ 2021 г.

Технический надзор

ТОО "Стройтехнология"

М.П. "____" _____ 2021 г.

Авторский надзор

ТОО "Павлодарэнергопроект"

М.П. "____" _____ 2021 г.

Филиал «Сарыарка» АО АИС
Проверено ПТО

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Алматыинжстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИЙ ХПВ СОПКИ ОПАН Г. ТЕМИРТАУ**

(наименование, адрес)

Объект : **НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 176 от 09.10.2020**

Акт приемки выполненных работ №5

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-4 СИСТЕМУ АВТОМАТИЗАЦИИ**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	**Прайс-лист ТОО"APLISENS Middte Asia"**	**Измерительный преобразователь избыточного давления диапазон 0-1,0МПа, выход сигнал 4-20 mA PC-28/0,2/0-1,0МПа/PD/M/KZ**	шт	2	78375		156750		156750		156750	
			Отпускная цена			78375		156750					
			Сметная стоимость оборудования					*156750*					
2	2	**Прайс-лист ТОО "Тамыр"**	**Шкафная сборка задвижек РТЗО-88 "ULS01" в составе: Шкаф ввода -1шт, шкаф присоединений - 3шт**	компл	1	5371000		5371000		5371000		5371000	
			Отпускная цена			5371000		5371000					
			Сметная стоимость оборудования					*5371000*					
3	3	**СПрайс-лист ТОО "Тамыр"**	**Блок электропривода задвижек, БЭЗ-3П-1-С**	шт	20	29934		598680		598680	47894	646574	
			Итого по разделу: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									6174324	
			ИТОГО:					**6126430**	**0**	**598680**			
								0	**0**	**5527750**	**47894**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**5527750**			
										0			
			Всего без оборудования	Тенге									**646 574**
			Временные здания и сооружения 2,96 %	Тенге									19 139
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге									**665 713**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 4,4%	Тенге									29 291
			Итого с дополнительными затратами в зимнее время	Тенге									**695 004**
			Непредвиденные затраты 2 %	Тенге									13 900
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге									**708 904**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с оборудованием	Тенге									**6 236 654**
			НДС 12%	Тенге									748 398
			Итого с НДС	Тенге									**6 985 053**
			Итого со скидкой подрядчика	Тенге									**6 848 090,60**

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

М.П. "__" _____ 2021 г.

Исполнитель

Акционерное общество "Алматыинжстрой"

М.П. "__" _____ 2021 г.

Технический надзор

ТОО "Стройтехнология"

М.П. "__" _____ 2021 г.

Авторский надзор

ТОО "Павлодарэнергопроект"

М.П. "__" _____ 2021 г.

Филиал «Сарыарка» АО АИС
Проверено ПТО

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

Исполнитель **Акционерное общество "Алматыинжстрой"**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция насосной станции ХПВ Сопки Опан в г. Темиртау"**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2022 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				№ 176	**09.10.2020**	наименование	код	наименовани	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за май), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	420 874 017,4	123 963 669,2							45 093 644,7	161 469 109,5
в том числе за май 2021г.	138 839 309,5	123 963 669,2							14 875 640,3	138 839 309,5

М.П. Заказчик _____ 2022 года

М.П. Исполнитель _____ 2022 года

М.П. Представитель технического надзора _____ 2022 года

Форма по приложению 3-1
Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Алматыинжстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ХПВ СОПКИ ОПАН В Г. ТЕМИРТАУ**

(наименование, адрес)

Объект : **НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 176 от 09.10.2020**

Акт выполненных работ

за **май 2022 (месяц, год) на 2-1-1 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /Остаток 2021 года/ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	2	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	21,24	1242,37	191,41	26388	4066	0	20517	50 657	
						1050,96	98,99	22322	2103		3752		
2	3	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,79	66681,35	3675,85	52678	2904	2	35177	94 883	
						63003,54	1529,58	49773	1208		7028		
3	4	Е11-090403-0301 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,88	95260,18	54896,48	83829	48309	174	31083	124 105	
						40166,28	11023,62	35346	9701		9193		
4	5	Е11-110101-1103 k=0,8	Стяжки бетонные толщиной 20(30) мм. Разборка	м2 стяжки	657,170	339,35	25,76	223011	16929	0	201742	458 732	
						313,59	12,99	206082	8537		33980		
5	6	Е11-110101-1104 K=2k=0,8	Стяжки бетонные. Разборка. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	657,170	16,48	8,94	10831	5876	0	7314	19 596	
						7,54	4,3	4955	2826		1452		
6	7	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	657,170	929,25	35,61	610676	23402	0	431552	1 125 606	
						893,64	18,42	587273	12105		83378		
7	8	Е12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	290,100	152,94	0	44368	0	0	31945	82 417	
						152,94	0	44368	0		6105		
8	11	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	45	870,65	60,04	39179	2701	0	27221	71 712	
						810,61	29,54	36477	1329		5312		
9	12	Е11-460401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	23,1	20103,57	8897,72	464392	205537	0	301642	827 317	
						11205,85	4339,52	258855	100243		61283		
10	13	Е11-460401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	41	38427,13	17707,11	1575512	725991	82222	940806	2 717 623	
						18714,6	8602,64	767299	352708		201305		
11	14	С3414-104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	112,276487	891		100038			8003	108 041	
12	15	С3412-101-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	112,276487	55		6175			494	6 669	
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									**5 687 359**	
			Раздел: 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	16	Е11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м		6,7896	3655,6	0	24820	0	0	17870	46 105	
				м3 грунта		3655,6	0	24820	0		3415		
14	17	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,628	992,41	0	2608	0	0	1878	4 845	
				м3 грунта		992,41	0	2608	0		359		
15	18	С3414-104-0601	Грунт земли. Погрузка//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/		6,700176	891		5970				6 448	
				т							478		
16	19	С3412-101-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км		6,700176	55		369				398	
				т							29		
17	20	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,96	18805,69	1152,08	18053	1106	15559	1505	21 123	
				м3		1445,85	277,03	1388	266		1565		
18	21	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		5	30710,79	676,74	153554	3384	124736	24348	192 134	
				м3		5086,8	264,51	25434	1323		14232		
19	22	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,20288	369332,24	1060,72	74930	215	70335	4054	85 303	
				т		21589,52	371,11	4380	75		6319		
20	23	Е11-060301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Подливка под оборудование толщиной 20(100) мм. Устройство		7,2	1187,37	6,24	8549	45	4331	3814	13 352	
				м2		579,6	2,51	4173	18		989		
21	24	Е11-060301-0202 Изм. и доп. вып. 16 К=8	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 11-060301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины		7,2	3431,32	22,96	24706	165	15002	8742	36 124	
				м2		1324,8	9,43	9539	68		2676		
22	25	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство//ЗАДЕЛКА КОЛОДЦЕВ/		0,32	25425,8	1248,15	8136	400	7340	452	9 275	
				м3		1240,63	311,1	397	100		687		
23	26	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,05016	628040,13	2503,13	31502	126	11735	17925	53 381	
				т		391595	1111,11	19642	56		3954		
24	27	С ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.6	Поправка на марку стали С345-3		0,02	15356		307		307		332	
				т							25		
25	28	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12,192	917,8	20,38	11190	248	7051	3652	16 029	
				м2 поверхности		319,06	3,06	3890	37		1187		
26	29	Е11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м		34,5465	3655,6	0	126288	0	0	90927	234 592	
				м3 грунта		3655,6	0	126288	0		17377		
27	30	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		20,2965	992,41	0	20142	0	0	14503	37 417	
				м3 грунта		992,41	0	20142	0		2772		
28	31	С3414-104-0601	Грунт земли. Погрузка//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/		68,93376	891		61420				66 334	
				т							4914		
29	32	С3412-101-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км		68,93376	55		3791				4 094	
				т							303		
30	33	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		3	18805,69	1152,08	56417	3456	48623	4703	66 010	
				м3		1445,85	277,03	4338	831		4890		
31	34	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		11,25	30710,79	676,74	345496	7614	280657	54784	432 302	
				м3		5086,8	264,51	57226	2976		32022		
32	35	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,3906	22938,24	1060,72	8960	414	112	7806	18 107	
				т		21589,52	371,11	8433	145		1341		
33	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0852	349485		29776		29776		32 158	
				т							2382		
34	37	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,5058	346394		175206		175206		189 222	Казахстан
				т							14016		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	38	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49.908	917,8	20,38	45806	1017	28865	14951	65 618	
						319,06	3,06	15924	153		4861		
36	39	Е11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	34.587	3655,6	0	126436	0	0	91034	234 868	
						3655,6	0	126436	0		17398		
37	40	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,14598	992,41	0	18008	0	0	12966	33 452	
						992,41	0	18008	0		2478		
38	41	С3414-104-0601	Грунт земли. Погрузка//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	т	26,1802422	891		23327				25 193	
											1866		
39	42	С3412-101-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	26,1802422	55		1440				1 555	
											115		
40	43	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,98	18805,69	1152,08	37235	2282	32091	3104	43 566	
						1445,85	277,03	2863	549		3227		
41	44	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	7,74	30710,79	676,74	237702	5238	193092	37691	297 424	
						5086,8	264,51	39372	2047		22031		
42	45	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,14616	22938,24	1060,72	3353	155	42	2921	6 776	
						21589,52	371,11	3156	54		502		
43	46	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0675	349485		23590		23590		25 477	
											1887		
44	47	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25416	346394		88039		88039		95 082	Казахстан
											7043		
45	48	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,31869	29563,49	1463,49	9422	467	0	8337	19 180	
						28100	648,33	8955	207		1421		
46	49	С ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.2	Поправка на марку стали С245	т	0,22257	4756		1059		1059		1 144	
											85		
47	50	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,08	917,8	20,38	17512	388	11035	5716	25 086	
						319,06	3,06	6088	58		1858		
48	51	Е11-340107-0101 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м2 настила	0,29955	9427,5	1427,34	2824	428	274	1756	4 946	
						7085,85	626,48	2123	188		366		
49	52	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,09027	82953,49	1463,49	90442	1596	0	81493	185 690	
						81490	648,33	88846	707		13755		
50	53	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,04704	29563,49	1463,49	30954	1533	0	27392	63 014	
						28100	648,33	29422	679		4668		
51	54	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	40,60889	97,8	2,71	3972	110	1783	1443	5 848	
						51,18	0,31	2078	13		433		
52	55	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	40,60889	165,84	3,85	6735	157	4147	1694	9 103	
						59,86	0,61	2431	25		674		
53	56	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	102	168,16	0,96	17152	98	0	11800	31 268	
						167,2	0,46	17054	47		2316		
54	57	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,01367	526783		7201		7201		7 777	
											576		
			Итого по разделу: 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									**2 747 152**	
			Раздел: 3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	60	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых//ОК-2/	м2	12	3882,98	199,61	46596	2395	23420	19709	71 609	
						1731,69	93,18	20780	1118		5304		
56	61	С1223-102-0106	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99/ОК-2,ОК-3	м2	12	32579		390948		390948		422 224	
											31276		
57	64	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	13,25	1830,2	203,38	24250	2695	6578	14619	41 979	
						1130,34	95,61	14977	1267		3110		
58	65	С1223-203-0202	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014/Д-7	м2	9,47	35795		338979		338979		366 097	Казахстан
											27118		
59	66	С1223-203-0102	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014/Д-8	м2	3,78	35180		132980		132980		143 618	Казахстан
											10638		
60	67	Е11-090601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер. Монтаж//Д-1,4,8,2,3,7	т конструкций	1,33	112412,75	5251,21	149509	6984	2867	98369	267 708	
						105005,9	2185,11	139658	2906		19830		
61	68	С1223-207-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003/Д-5,6	м2	2,31	27695		63975		63975		69 093	
											5118		
62	69	С1223-207-0104	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003/Д-1,Д-2,Д-3	м2	8,04	36431		292905		292905		316 337	
											23432		
63	70	С1223-207-0103	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003/Д-4	м2	1,89	27695		52344		52344		56 531	
											4187		
64	71	Е11-090403-0301 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	2,23615	174096,3	78423,55	389305	175367	64242	127589	558 246	
						66943,8	15748,03	149696	35215		41352		
65	72	С1222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	2,23615	859050		1920965		1920965		2 074 642	Казахстан
											153677		
66	73	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	42,48685	165,84	3,85	7046	164	4339	1773	9 525	
						59,86	0,61	2543	26		706		
67	74	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,7	25813,59	1638,29	95510	6061	9773	62745	170 915	
						21534	779,28	79676	2883		12660		
68	75	Е11-130601-0101 примен.	Поверхности. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м2	31,714	4485,95	1155,64	142267	36650	30141	63447	222 171	
						2379,92	519,52	75477	16476		16457		
69	76	Е11-130501-0201	Поверхности металлические. Оклейка полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА с пастой в 1 слой	м2	1,704	3988,73	83,99	6797	143	2741	2736	10 296	
						2296,14	30,56	3913	52		763		
70	77	С1261-107-0724	Пластина резиновая губчатая	кг	0,771912	1319		1018		1018		1 099	
											81		
71	78	С1261-107-0997	Петля накладная	шт.	30	295		8850		8850		9 558	
											708		
72	79	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20(60) мм. Устройство	м2 стяжки	277,2	848,4	32,21	235176	8929	117588	106372	368 872	
						391,99	16,24	108660	4502		27324		
73	80	Е11-110101-1104 К=8	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	277,2	928,9	44,7	257491	12391	234655	15418	294 742	
						37,68	21,49	10445	5957		21833		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	82	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2(4) мм. Устройство в один слой		277,2	480,11	44,17	133086	12243	0	115187	268 135	
				м2 изолируемой поверхности		435,94	6,12	120843	1696		19862		
75	83	Е11-110101-0406 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405		277,2	340,1	45,88	94276	12718	0	78447	186 541	
				м2 изолируемой поверхности		294,22	6,84	81558	1896		13818		
76	84	С1235-301-0101 примен.	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008//YAPFLEKS 305 (MASTERSEAL 565)		609,84	1331		811697		811697		876 633	
				кг							64936		
77	85	Е11-110101-0406 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405//ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ/YAPFLEKS 305 (MASTERSEAL 565)		64,16	340,1	45,88	21821	2944	0	18157	43 176	
				м2 изолируемой поверхности		294,22	6,84	18877	439		3198		
78	86	С1235-301-0101 примен.	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008//ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ/YAPFLEKS 305 (MASTERSEAL 565)		76,992	1331		102476		102476		110 674	
				кг							8198		
79	87	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30(50) мм. Устройство		277,2	1251,18	107,67	346827	29846	205705	115369	499 172	
				м2 покрытия		401,43	41,33	111276	11457		36976		
80	88	Е11-110101-1502 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501		277,2	527,94	19,35	146345	5363	128163	14581	173 800	
				м2 покрытия		46,24	9,72	12818	2694		12874		
81	89	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		277,2	434,53	17,43	120452	4832	91	109855	248 732	
				м2 стяжки		416,77	4,83	115529	1339		18425		
82	90	С1233-401-0201	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006//MASTERTOP 100/		2439,36	58		141483		141483		152 802	
				кг							11319		
83	91	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство		80,2	195,54	1,28	15682	103	2835	12026	29 925	
				м плинтусов		158,91	0,61	12745	49		2217		
84	92	Е11-130301-0905 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза		4,01	697	3,85	2795	15	2577	142	3 172	
				м2		50,58	0,61	203	2		235		
85	93	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство		4	886,81	32,95	3547	132	1832	1550	5 505	
				м2 стяжки		395,87	16,24	1583	65		408		
86	94	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		4	249,48	11,18	998	44	914	57	1 139	
				м2 стяжки		9,78	5,37	39	21		84		
87	95	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2(4) мм. Устройство в один слой		4	480,11	44,17	1920	176	0	1662	3 869	
				м2 изолируемой поверхности		435,94	6,12	1744	24		287		
88	96	Е11-110101-0406 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405		4	340,1	45,88	1360	183	0	1132	2 691	
				м2 изолируемой поверхности		294,22	6,84	1177	27		199		
89	97	С1235-301-0101 примен.	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008//YAPFLEKS 305 (MASTERSEAL 565)		8,8	1331		11713		11713		12 650	
				кг							937		
90	98	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой//ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ/YAPFLEKS 305 (MASTERSEAL 565)		9,12	480,11	44,17	4379	403	0	3790	8 822	
				м2 изолируемой поверхности		435,94	6,12	3976	56		653		
91	99	С1235-301-0101 примен.	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008//ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ/YAPFLEKS 305 (MASTERSEAL 565)		10,944	1331		14566		14566		15 731	
				кг							1165		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	100	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		4	2092,95	22,86	8372	92	1003	6874	16 466	
				м2 покрытия		1819,4	8,88	7278	36		1220		
93	101	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		11,4	392,95	1,92	4480	21	409	3816	8 960	
				м плинтусов		355,18	0,92	4049	10		664		
94	102	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство		7,5	886,81	32,95	6651	247	3435	2905	10 321	
				м2 стяжки		395,87	16,24	2969	122		765		
95	103	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		7,5	249,48	11,18	1871	84	1714	107	2 136	
				м2 стяжки		9,78	5,37	73	40		158		
96	104	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		7,5	776,73	24,65	5825	185	2160	3358	9 918	
				м2 покрытия		464,13	12,12	3481	91		735		
97	105	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		11	354,45	0,96	3899	10	2348	1453	5 780	
				м плинтусов		140,06	0,46	1541	5		428		
98	106	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство		424,27	886,81	32,95	376247	13980	194311	164355	583 850	
				м2 стяжки		395,87	16,24	167956	6890		43248		
99	107	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		424,27	249,48	11,18	105847	4743	96954	6042	120 840	
				м2 стяжки		9,78	5,37	4149	2278		8951		
100	109	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30(50) мм. Устройство		424,27	1251,18	107,67	530838	45681	314842	176579	764 010	
				м2 покрытия		401,43	41,33	170315	17535		56593		
101	110	Е11-110101-1502 К=4	Покрытия бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501		424,27	527,94	19,35	223989	8210	196161	22318	266 012	
				м2 покрытия		46,24	9,72	19618	4124		19705		
102	111	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		424,27	434,53	17,43	184358	7395	140	168140	380 698	
				м2 стяжки		416,77	4,83	176823	2049		28200		
103	112	С1233-401-0201	Смеси сухие - упрочнители бетонов цементно-кварцевые для промышленных полов СТ РК 1168-2006//MASTERTOP 100/		3733,576	58		216547		216547		233 871	
				кг							17324		
104	114	Е11-130301-0905 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза		11,03	697	3,85	7688	43	7088	390	8 724	
				м2		50,58	0,61	558	7		646		
105	119	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		72,2	934,06	6,89	67439	497	20910	37017	112 812	
				м2 окрашиваемой поверхности		637,56	3,31	46032	239		8356		
106	120	Е11-150405-0310 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску		307,3799972	1280,45	3,05	393585	938	124889	214571	656 808	
				м2 окрашиваемой поверхности		871,1	1,48	267758	455		48652		
107	121	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		79	4202,93	17,83	332031	1409	165025	132977	502 209	
				м2 поверхности облицовки		2096,18	7,88	165598	623		37201		
108	123	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		154	232,66	34,87	35830	5370	17508	14121	53 947	
				м2 площади уплотнения		84,1	13,45	12951	2071		3996		
109	124	Е11-110101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство		154	1372,35	79,77	211342	12285	171397	30469	261 156	
				м2 покрытия		179,61	30,87	27660	4754		19345		
			Итого по разделу: 3. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									**12 116 949**	
			Раздел: 4. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ										
110	125	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж		1,357	88018,39	25799,98	119441	35011	14766	56997	190 553	
				т конструкций		51337	9535,7	69664	12940		14115		
111	126	С1222-508-0101	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг		0,87984	822701		723845		723845		781 753	Казахстан
				т							57908		
112	127	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,525928	887579		466803		466803		504 147	Казахстан
				т							37344		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	128	С ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П2	Поправка на марку стали С245		0.64584	5446		3517		3517		3 798	
				т							281		
114	129	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза		40.948	165.84	3.85	6791	158	4182	1709	9 180	
				м2		59.86	0.61	2451	25		680		
115	130	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами		40	168.16	0.96	6726	38	0	4627	12 261	
				болт		167.2	0.46	6688	18		908		
116	131	С1261-107-0201	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87		0.00538	309548		1665		1665		1 798	
				т							133		
			Итого по разделу: 4. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									**1 503 490**	
			ИТОГО:					**15799435**	**1523535**	**9139365**	**4621817**	**22 054 949**	
								4934010	**645861**		**1633698**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,96 %**		**652 826,49**					
			Итого с временными									**22 707 775**	
			Зимние удорожания			**4,4 %**		**999 142,12**					
			Итого с зимними удорожаниями									**23 706 918**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**474 138,35**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**24 181 056**	
			НДС			**12 %**		**2 901 726,72**					
			Итого с НДС									**27 082 783**	
			Итого со скидкой подрядчика									**26 551 747**	

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

М.П. 2022 г.

Исполнитель

Акционерное общество "Алматыинжстрой"

М.П. 2022 г.

Технический надзор

ТОО "Стройтехнологии"

М.П. " " 2022 г.

Авторский надзор

ТОО "Павлодарэнергопроект"

М.П. " 2022 г.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Алматыинжстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ХПВ СОПКИ ОПАН В Г. ТЕМИРТАУ**

(наименование, адрес)

Объект : **НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 176 от 09.10.2020**

Акт выполненных работ

за май 2022 (месяц, год) на 2-1-2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	2	Ц13-070401-0108 k=0,95	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 2,9 т. Монтаж оборудования	шт.	4	106163,37 87290	10969,96 4230,54	424653 349160	43880 16922	31614	223310 51837	699800	
2	4	Ц13-121101-0314	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	81245,79 37436	32640,74 12718,12	324983 149744	130562 50872	44676	122376 35789	483148	
3	8	Ц13-121101-0314	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	81245,79 37436	32640,74 12718,12	406229 187180	163204 63591	55845	152970 44736	603935	
4	9	Ц13-121101-0315	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 600 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	103587,58 46604	40428,74 15761,21	414350 186416	161715 63045	66219	152171 45322	611843	
5	10	Ц13-121101-0316	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 800 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	164243,28 71663,2	66258,38 25737,52	1149703 501642	463809 180163	184252	415901 125248	1690852	
6	11	519-301-0705 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2280, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 10, DN 500, типа FAF ГОСТ 11823-91 (поставка заказчика)	шт.	4	10625078		0		42500312		42500312	
7	12	Ц13-121101-0118	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	67165,62 30819,76	25176,81 9943,49	268662 123279	100707 39774	44676	99462 29450	397574	
8	13	Ц13-120201-0217	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 426 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	20	4813,38 2353,12	2409,02 787,71	96268 47062	48180 15754	1025	38318 10767	145353	
9	14	Ц13-120201-0218	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 530 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	15	5603,6 2949,04	2593,02 830	84054 44236	38895 12450	923	34578 9491	128123	
10	15	Ц13-120201-0219	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 630 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях		6	6412,1	2938,55	38473	17632	397	15995	58825	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		3407,44	962,78	20445	5777		4357		
11	16	ЦТ3-120201-0220	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 820 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях		20	8314,06	3824,91	166281	76498	2076	68957	254057	
				м трубопровода		4385,36	1266,89	87707	25338		18819		
12	17	ЦТ3-120201-0207	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях		10	2055,62	1100,28	20556	11003	141	7831	30658	
				м трубопровода		941,25	342,6	9412	3426		2271		
13	18	С1261-305-0225	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 426х10 мм		1,683256	499044		840019		840019		907221	
				т							67202		
14	19	С1261-305-0226	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 530х9 мм		2,4692	586714		1448714		1448714		1564611	
				т							115897		
15	20	С1261-305-0232	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 630х10 мм		1,403528	631219		885934		885934		956809	
				т							70875		
16	21	С1261-305-0228	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 820х14 мм		7,223378	607074		4385125		4385125		4735935	
				т							350810		
17	22	С1261-305-0238	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 57 мм х 3,5 мм		0,042	1027229		43144		43144		46595	
				т							3451		
18	23	ЦТ3-121001-0408 Изм. и доп. вып. 21	Трубы, диаметр наружный 219-426 мм. Протравка и промывка различными реактивами		20	10315,39	7167,71	206308	143354	0	75162	303988	
				м трубопровода		3147,68	3013,11	62954	60262		22518		
19	24	ЦТ3-121001-0409 Изм. и доп. вып. 21	Трубы, диаметр наружный 530-820 мм. Протравка и промывка различными реактивами		41	15024,4	11876,72	616000	486946	0	203501	885061	
				м трубопровода		3147,68	4989,11	129055	204554		65560		
20	25	ЦТ3-121001-0403 Изм. и доп. вып. 21	Трубы, диаметр наружный 57 мм. Протравка и промывка различными реактивами		10	1271,73	798,05	12717	7980	0	4951	19081	
				м трубопровода		473,68	337,94	4737	3379		1413		
21	26	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка		6,036942	743468,52	461141,1	4488276	2783882	75338	2453820	7497464	
				т фасонных частей		269847,9	140725,27	1629056	849550		555368		
22	27	ЦТ3-120101-0102	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования		0,5	3265,9	199,27	1633	100	5	968	2809	
				м трубопровода		3056	117,59	1528	59		208		
23	28	ЦТ3-120101-0101	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования		25,5	1631,94	95,43	41614	2433	217	24618	71531	
				м трубопровода		1528	54,64	38964	1393		5299		
24	29	С1261-305-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм		0,5	1771		886		886		957	
				м							71		
25	30	С1261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм		25	888		22200		22200		23976	
				м							1776		
26	31	С1261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм		0,5	1067		534		534		577	
				м							43		
27	36	ЦТ3-121101-0102	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования		2	4647,32	0	9295	0	127	5592	16078	
				шт.		4584	0	9168	0		1191		
28	37	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15		2	3259		6518		6518		7039	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							521		
29	38	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	33195,51	130,5	33196	131	31690	1393	37356	
						1375,2	45,84	1375	46		2767		
30	39	С1242-303-0301	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	13223		13223		13223		14281	
											1058		
31	40	СПрайс-лист ТОО "Актюбинский завод противопожарного оборудования"	Головка муфтовая соед., рукавная ГМН-50 (ГМ-50)	компл.	2	790,18		1580		1580		1706	
											126		
32	41	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	1	1314,87	121,8	1315	122	427	744	2224	
						766,36	59,87	766	60		165		
33	42	С1248-307-0101	Шкаф пожарный ШПК-310 (открытое) красный	шт.	1	10828		10828		10828		11694	
											866		
34	43	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2	2115,94	0	4232	0	3315	898	5540	
						458,4	0	917	0		410		
35	44	С1242-301-1203	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1457		2914		2914		3147	
											233		
36	45	С1261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	30	972		29160		29160		31493	
											2333		
37	46	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,17356	120282,51	8003,72	20876	1389	1540	12442	35983	
						103408	484,61	17947	84		2665		
38	47	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0944	464522		43851		43851		47359	Казахстан
											3508		
39	48	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02808	429640		12064		12064		13029	
											965		
40	49	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,05108	464522		23728		23728		25626	Казахстан
											1898		
41	50	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,104	120282,51	8003,72	12509	832	923	7455	21561	
						103408	484,61	10754	50		1597		
42	51	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,104	821622		85449		85449		92285	Казахстан
											6836		
43	52	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5	537		806		806		870	
											64		
44	53	Е12-120103-0111 Изм. и доп. вып. 17	Трубы стальные. Окраска масляными составами за один раз	м2	124	787,81	0,32	97688	40	13009	60954	171333	
						682,58	0,15	84640	19		12691		
			Итого по разделу: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									**65669701**	
			Раздел: 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
45	54	Ц13-070401-0108 k=0,95	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 2,9 т. Демонтаж оборудования	шт.	6	29477,99	3290,99	176868	19746	0	100490	299547	
						26187	1269,16	157122	7615		22189		
46	55	Ц13-121101-0314 k=0,3	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Демонтаж оборудования	шт.	22	21023,02	9792,22	462506	215429	0	201921	717581	
						11230,8	3815,44	247078	83940		53154		
47	56	Ц13-121101-0313 k=0,3	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Демонтаж оборудования	шт.	12	17459,41	8474,77	209513	101698	0	89953	323423	
						8984,64	3303,96	107816	39648		23957		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	57	Ц13-120201-0218 k=0,3	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный 500 мм. Демонтаж		53	1662,62	777,91	88119	41229	0	36653	134754	
				м трубопровода		884,71	249	46890	13197		9982		
49	58	Ц13-120201-0217 k=0,3	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2.5 МПа, диаметр трубопровода наружный 400 мм. Демонтаж		25	1428,64	722,7	35716	18068	0	14369	54092	
				м трубопровода		705,94	236,31	17648	5908		4007		
50	59	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1k=0,6	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Демонтаж		2,065	438593,4	276684,66	905695	571354	0	503613	1522053	
				т фасонных частей		161908,74	84435,16	334342	174359		112745		
51	60	С3414-104-0601	Мусор строительный. Погрузка		32,13212	891		28630				30920	
				т							2290		
52	61	С3412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км		32,13212	54		1735				1874	
				т							139		
			Итого по разделу: 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									**3084244**	
			ИТОГО:					**61715646**	**5650818**	**8415112**	**5131366**	**68243943**	
								4609040	**1921235**	**42500312**	**1906935**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**43010316**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**43010316**			
			Временные здания и сооружения			**2,96 %**		**746 915**					
			Итого с временными									**68 990 858**	
			Зимние удорожания			**4,4 %**		**1 143 144**					
			Итого с зимними удорожаниями									**70 134 002**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**542 474**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**70 676 476**	
			Заготов.-складские расходы									**2 412 554**	
			НДС			**12 %**		**8 770 684**					
			Итого с НДС									**81 859 713**	
			Итого со скидкой подрядчика									**80 254 620**	

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

М.П. _____ 2022 г.

Исполнитель

Акционерное общество "Алматыинжстрой"

М.П. _____ 2022 г.

Технический надзор

ТОО "Стройтехнология"

М.П. " " 2022 г.

Авторский надзор

ТОО "Павлодарэнергопроект"

М.П. " " 2022 г.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Алматыинжстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ХПВ СОПКИ ОПАН В Г. ТЕМИРАТАУ**

(наименование, адрес)

Объект : **НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 176 от 09.10.2020**

Акт выполненных работ

за **май 2022 (месяц, год) на 2-1-3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Ц13-080304-0305 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка /монтаж шкафа управления насосами 800x600x250/	шт.	1	5431,59	2147,52	5432	2147	110	2925	9026	
						3174	888,44	3174	888		669		
2	2	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу /монтаж шкафа с ЧРП 2000x900x600/	шт.	4	36395,21	3852,51	145581	15410	104779	22664	181705	
						6348	1521,51	25392	6086		13460		
3	3	Прайс-лист ТОО "Welding Company"	Выключатель автоматический ВА53-41, 380В, Iн 1000А, Iн.р. 800А, Iотс. 2400А	шт	2	320625		641250				641250	
										641250			
			Отпускная цена			320625		641250					
			Сметная стоимость оборудования					*641250*					
4	4	Ц13-080303-0605 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	11703,94	134,21	23408	268	9259	10047	36131	
						6940	37,11	13880	74		2676		
5	5	С1247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"/Выключатель автоматический ВА57-35, 380В, Iн 80А, Iотс. 800А/	шт.	2	8610		17220		17220		18598	
											1378		
6	6	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5856,62	122,9	11713	246	5447	4388	17389	
						3010	37,11	6020	74		1288		
7	7	С1247-204-0751	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 4А 4,5 кА "С"/Выключатель автоматический ВА61-29, 380В, Iн 2,5А, Iотс. 25А/	шт.	1	2128		2128		2128		2298	
											170		
8	8	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3147,43	28,59	3147	29	1614	1084	4569	
						1505	0	1505	0		338		
9	9	Ц13-080304-0104 Изм. и доп. вып. 17	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка	м ширины по фронту	0,8	17092,37	7907,84	13674	6326	1000	6366	21643	
						7935	3117,24	6348	2494		1603		
10	10	С1247-201-0829	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-6-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /применит-но Шкаф шины заземления, 20 присоединений, р-р 600x400x150мм/	шт.	2	61196		122392		122392		132183	
											9791		
11	11	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	15	709,35	415,21	10640	6228	1662	3473	15242	
						183,36	138,19	2750	2073		1129		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Ц13-080201-0802 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	43	427,09	188,27	18365	8096	1728	8058	28537	
						198,64	61,63	8542	2650		2114		
13	13	Ц13-080201-0811 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	18	593,91	250,85	10690	4515	1224	4612	16526	
						275,04	80,8	4951	1454		1224		
14	14	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	322	327,57	134	105478	43148	13128	45387	162934	
						152,8	42,97	49202	13836		12069		
15	15	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	140	494,78	197,56	69269	27659	9523	29428	106593	
						229,2	62,74	32088	8784		7896		
16	16	Ц13-080201-0804 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	8	714,15	353,09	5713	2825	321	2539	8912	
						320,88	119,97	2567	960		660		
17	17	Ц13-080201-0813 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	4	1009,97	471,53	4040	1886	259	1814	6322	
						473,68	156,27	1895	625		468		
18	18	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	502,57	228,36	2010	913	180	877	3118	
						229,2	75,27	917	301		231		
19	19	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8	825,45	413,72	6604	3310	360	2934	10301	
						366,72	142,6	2934	1141		763		
20	20	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	18	358,24	160,43	6448	2888	810	2665	9842	
						152,8	52,84	2750	951		729		
21	21	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	90	1133,08	614,39	101977	55295	4051	44811	158531	
						473,68	217,85	42631	19606		11743		
22	22	Ц13-080201-1814 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	1724,47	88,51	27592	1416	1727	18030	49272	
						1528	37,11	24448	594		3650		
23	23	Ц13-080201-1815 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	1724,47	88,51	20694	1062	1296	13523	36954	
						1528	37,11	18336	445		2737		
24	24	Ц13-080201-1816 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	3252,47	88,51	13010	354	432	8908	23671	
						3056	37,11	12224	148		1753		
25	25	С1243-111-0644	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	3769670		75393		75393		81424	Казахстан
											6031		
26	26	С1243-111-0221	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 1х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,16	614551		98328		98328		106194	Казахстан
											7866		
27	27	С1243-111-0941	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,065	2108573		137057		137057		148022	Казахстан
											10965		
28	28	СПрайс-лист ТОО"Камкабель KZ"	Кабель АВВГЭнг(А)-1кВ сеч.3х240+1х120мм2	м	90	6999,45		629950		629950		680346	
											50396		
29	29	С1243-106-0502	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,175	468325		81957		81957		88514	Казахстан
											6557		
30	30	С1243-106-0103	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	241782		9671		9671		10445	Казахстан
											774		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	С1243-106-0703	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	989835		44543		44543	3563	48106	Казахстан
32	32	С1243-106-0218	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	10221110		204422		204422	16354	220776	Казахстан
33	33	Ц13-080201-2503 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	37755,49 9168	28531,62 9756,18	151022 36672	114127 39025	223	54502 16442	221966	
34	34	СПрайс-лист ТОО "Электротехника"	Муфта концевая на напряжение 1 кВ /для сечения 70-120мм2/ 4ПКТп-1-70/120(Б)	шт.	4	8682,14		34729		34729	2778	37507	
35	35	Ц13-080201-2504 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	52566,09 12224	40286,22 13775,58	841057 195584	644579 220409	894	299515 91246	1231818	
36	36	СПрайс-лист ТОО "Электротехника"	Муфта концевая на напряжение 1 кВ /для сечения 150-240мм2/ 4ПКТп-1-120/240(Б) /применит-но Муфта концевая 4ПКТп-1-120/240(Б)/	шт.	16	12498,21		199971		199971	15998	215969	
37	37	С1243-902-0901	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-10 ГОСТ 23469.0-81 /применит-но Наконечник кабельный медный 4-5-3МУХЛ3/	100 шт.	0,1	23242		2324		2324	186	2510	
38	38	С1243-902-0910	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-185 ГОСТ 23469.0-81 /применит-но Наконечник кабельный медный 185-16-21МУХЛ3/	100 шт.	0,04	280437		11217		11217	897	12114	
39	39	С1243-902-0807	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-95 ГОСТ 23469.0-81 /применит-но Наконечник кабельный алюминиевый 95-12-13-АУХЛ3/	100 шт.	0,04	20758		830		830	66	896	
40	40	С1243-902-0808	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-120 ГОСТ 23469.0-81 /применит-но Наконечник кабельный алюминиевый 120-12-14-АУХЛ3/	100 шт.	0,08	28077		2246		2246	180	2426	
41	41	Ц13-080206-2103 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 78 мм. Прокладка	м	16	870,03 444	71,35 13,36	13920 7104	1142 214	5675	5269 1535	20724	
42	42	С1243-904-0109	Металлорукав РЗ-ЦХ 50 /применит-но РЗ-Ц-Х диам.100 мм/	м	16	574		9184		9184	735	9919	
43	43	Ц13-080206-1701 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2	543,33 384,8	56,64 17,44	1087 770	113 35	204	579 133	1799	
44	44	С1241-101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	2	748		1496		1496	120	1616	Казахстан
45	45	Ц13-080206-1710 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	24	949,11 680,8	176,42 70,14	22779 16339	4234 1683	2205	12976 2860	38615	
46	46	С1241-101-0128	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	24	4972		119328		119328	9546	128874	
47	47	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	80	666,76 236,8	24,04 7,05	53341 18944	1923 564	32474	14046 5391	72778	
48	48	Ц13-080301-0209 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного или постоянного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка	шт.	4	104898,28 50784	47339,53 20402,13	419593 203136	189359 81609	27099	205016 49969	674578	
			Итого по разделу: 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									**5759484**	
			Раздел: 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка /демонтаж шкафа 1000x600x250/		6	1753,1	800,9	10519	4805	0	5545	17349	
				шт.		952,2	331,36	5713	1988		1285		
50	50	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене /демонтаж шкафа 600x600x250/		6	1267,4	315,2	7604	1891	0	4594	13174	
				шт.		952,2	111,33	5713	668		976		
51	51	Ц13-080201-0904 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах /демонтаж кабеля АВВГнг-1, сеч. 3x150+1x70 мм2/		150	234,14	124,12	35120	18618	0	16502	55752	
				м кабеля		110,02	42,78	16502	6417		4130		
52	52	Ц13-080303-0605 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 630 А. Установка на конструкции на стене или колонне /Демонтаж автоматического выключателя типа ВА 53-41/		2	2122,26	40,26	4245	80	0	3014	7840	
				шт.		2082	11,13	4164	22		581		
53	53	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне /Демонтаж автоматического выключателя типа А3144/		3	939,87	36,87	2820	110	0	1975	5179	
				шт.		903	11,13	2709	33		384		
			Итого по разделу: 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									**99294**	
			ИТОГО:					**4614228**	**1165002**	**2032070**	**858066**	**5858777**	
								775904	**415851**	**641250**	**386483**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**641250**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,96 %**		**154439**					
			Итого с временными									**6013218**	
			Зимние удорожания			**4,4 %**		**236367**					
			Итого с зимними удорожаниями									**6249585**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**112167**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6361752**	
			НДС			**12 %**		**763410**					
			Итого с НДС									**7125162**	
			Итого со скидкой подрядчика									**6 985 453**	

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

М.П. " 2022 г.

Исполнитель

Акционерное общество "Алматыинжстрой"

М.П. 2022 г.

Технический надзор

ТОО "Стройтехнология"

М.П. " 2022 г.

Авторский надзор

ТОО "Павлодарэнергопроект"

М.П. " " 2022 г.

Форма по приложению 4-2
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Алматыинжстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИЙ ХПВ СОПКИ ОПАН Г. ТЕМИРАТАУ**

(наименование, адрес)

Объект : **НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 176 от 09.10.2020**

Акт выполненных работ

за **май 2022 (месяц, год) на 2-1-4 СИСТЕМУ АВТОМАТИЗАЦИИ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	С1245-701-0202	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 160 мм/приме-но как, Мановакуумметр показывающий МВП4-У-У2-(0,1-0,15МПа)/	шт.	4	3917		15668		15668		16921	Казахстан
											1253		
2	2	Прайс-лист ТОО"АКЭП"	Манометр показывающий сигнализирующий ДМ2005Сг-У3-1,0МПа-IV-1,5-IP53	шт	4	13762,91		55052		55052		55052	
			Отпускная цена			13763		55052					
			Сметная стоимость оборудования					*55052*					
3	3	С1245-701-0202	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 160 мм/приме-но как, Манометр технический МП4-У-У2-(0-0,6МПа)/	шт.	2	3917		7834		7834		8461	Казахстан
											627		
4	4	Ц13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях./Монтаж мановакуумметра МВП4, манометра МП4-У, манометра ДМ2005Сг/	шт.	10	2530,87	0	25309	0	552	18568	47387	
						2475,72	0	24757	0		3510		
5	5	Прайс-лист ТОО"АКЭП"	Вентильный блок В-05	шт	4	44160,86		176643		176643		176643	
			Отпускная цена			44161		176643					
			Сметная стоимость оборудования					*176643*					
6	6	Ц13-121101-0902	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования, /Монтаж клананного блока/	шт.	4	7671,28	120,4	30685	482	866	17896	52467	
						7334,4	0	29338	0		3886		
7	7	Ц13-110302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования, /монтаж датчика избыточного давления/	комплект	1	7918,19	1327,65	7918	1328	359	5091	14050	
						6232	556,65	6232	557		1041		
8	9	Ц13-110302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования, /Монтаж измерительного преобразователя РС /	комплект	2	7918,19	1327.65	15836	2655	717	10183	28101	
						6232	556,65	12464	1113		2082		
9	10	Прайс-лист ТОО"Взлет Казахстан"	Расходомер-счетчик ультразвуковой. В комплекте: врезные ПЭА В-202- 4шт, вторичный преобразователь- 1шт, источик вторичного питания DR-15.24- 1шт, Взлет МР УРСВ-520Ц	компл	1	1040714,29		1040714		1040714		1040714	
			Отпускная цена			1040714		1040714					
			Сметная стоимость оборудования					*1040714*					
10	11	Ц13-110301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Монтаж расходомера-счетчика/	шт.	1	1664,82	0	1665	0	78	1190	3083	
						1587	0	1587	0		228		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	12	Ц13-110201-0102	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях. /Монтаж врезных ПЭА/	шт.	4	2530,87	0	10123	0	221	7427	18954	
						2475,72	0	9903	0		1404		
12	13	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах, /Монтаж кабеля связи на ПЭА/	м кабеля	220	358,24	160,43	78813	35295	9902	32573	120297	
						152,8	52,84	33616	11625		8911		
13	14	СПрайс-лист ТОО "Взлет Казахстан"	Кабель для ПЭА РК-75-2-13	м	220	285,71		62856		62856		67884	
											5028		
14	15	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах, /Монтаж вторичного преобразователя/	компл	1	827,98	0	828	0	34	595	1537	
						793,5	0	794	0		114		
15	16	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Монтаж источника вторичного питания ADN-15.24/	компл	1	827,98	0	828	0	34	595	1537	
						793,5	0	794	0		114		
16	17	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10. /монтаж коммутационного устройства/	шт	2	7237,1	54,39	14474	109	5485	6394	22537	
						4440	0	8880	0		1669		
17	18	СПрайс-лист ТОО "Взлет Казахстан"	Коммутационное устройство одноканальное	шт	2	43125		86250		86250		93150	
											6900		
18	19	Прайс-лист ТОО "Взлет Казахстан"	Адаптер сигналов (считыватель архив данных) "Взлет АС" исп.АСДВ-020	шт	1	51250		51250				51250	
										51250			
			Отпускная цена			51250		51250					
			Сметная стоимость оборудования					*51250*					
19	20	Прайс-лист ТОО "Взлет Казахстан"	Адаптер токового выхода (на второй канал) АТВ-3	шт	1	51071,43		51071				51071	
										51071			
			Отпускная цена			51071		51071					
			Сметная стоимость оборудования					*51071*					
20	21	Прайс-лист ТОО "Взлет Казахстан"	Источник вторичного питания 15.24	шт	1	10625		10625				10625	
										10625			
			Отпускная цена			10625		10625					
			Сметная стоимость оборудования					*10625*					
21	22	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах /Монтаж источника вторичного питания ADN-15.24/	компл	1	827,98	0	828	0	34	595	1537	
						793,5	0	794	0		114		
22	23	Прайс-лист ТОО "Арташ Union"	Устройство передачи данных УСПД	компл	1	59821,43		59821				59821	
										59821			
			Отпускная цена			59821		59821					
			Сметная стоимость оборудования					*59821*					
23	24	Ц13-080304-0104 Изм. и доп. вып. 17	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка	м ширины по фронту	0,3	17092,37	7907,84	5128	2372	375	2387	8116	
						7935	3117,24	2380	935		601		
24	25	Ц13-080103-2901 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования,/Монтаж модема iRZ ATM2-232/	шт.	1	1907,94	354,04	1908	354	26	1207	3364	
						1528	148,44	1528	148		249		
25	26	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах./Монтаж блока питания/	шт.	1	827,98	0	828	0	34	595	1537	
						793,5	0	794	0		114		
26	27	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3147,43	28,59	6295	57	3228	2167	9139	
						1505	0	3010	0		677		
27	28	С1245-711-0104	Сигнализатор предельного уровня модели СУ113Р-0,5	шт.	2	118577		237154		237154		256126	Казахстан
											18972		
28	29	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах, /Монтаж сигнализатора уровня/	шт.	2	827,98	0	1656	0	69	1190	3074	
						793,5	0	1587	0		228		
29	30	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах, /монтаж датчика наличия воды/		3	827,98	0	2484	0	103	1785	4611	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		793,5	0	2380	0		342		
30	31	Прайс-лист ТОО"НПП ГАММА"	Регистратор многоканальный технологический. 6 аналоговых и 8 дискретных входов. 16 релейных выходов РМТ 69/-/-/A/t0040/-/-/-/ГП/ТУ	шт	1	1196608,04		1196608				1196608	
										1196608			
			Отпускная цена			1196608		1196608					
			Сметная стоимость оборудования					*1196608*					
31	32	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах, /Монтаж регистратора многоканального/	шт.	1	827,98	0	828	0	34	595	1537	
						793,5	0	794	0		114		
32	33	Прайс-лист ТОО"South Network Group.Ltd"	Напольный сборный шкаф в сборе серия CQE (2200x800x400мм), код R5CQE2084	шт	1	211520,54		211521				211521	
										211521			
			Отпускная цена			211521		211521					
			Сметная стоимость оборудования					*211521*					
33	34	Ц13-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу	шт.	1	36395,21	3852,51	36395	3853	26195	5666	45426	
						6348	1521,51	6348	1522		3365		
34	35	С1247-204-0629	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 4А 4,5 кА "В"	шт.	1	1640		1640		1640		1771	
											131		
35	36	С1247-204-0624	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 1А 4,5 кА "В"	шт.	3	1640		4920		4920		5314	
											394		
36	37	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	3147,43	28,59	12590	114	6455	4334	18278	
						1505	0	6020	0		1354		
37	38	Прайс-лист ТОО "South Network Group.Ltd"	Клемма измерительная MPS.2/SW, код ZMP120 / ZCBS02GR	шт	10	1049,11		10491				10491	
										10491			
			Отпускная цена			1049		10491					
			Сметная стоимость оборудования					*10491*					
38	39	Прайс-лист ТОО "South Network Group.Ltd"	Клемма проходная CBC.2/GR, код ZCBC02GR	шт	100	148,21		14821				14821	
										14821			
			Отпускная цена			148		14821					
			Сметная стоимость оборудования					*14821*					
39	40	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	110	696,44	10,14	76608	1116	8261	48730	135365	
						611,2	4,08	67232	449		10027		
40	41	СПрайс-лист ТОО"South Network Group.Ltd"	Торцевой упор BTU.код ZBT005	шт	4	196,43		786		786		849	
											63		
41	42	СПрайс-лист ТОО"South Network Group.Ltd"	Разделитель DFU/4, код ZDU04R	шт	6	223,21		1339		1339		1446	
											107		
42	43	СПрайс-лист ТОО"South Network Group.Ltd"	Система маркировки CNU/8/001,код ZN8001H	шт	500	14,29		7145		7145		7717	
											572		
43	44	Ц13-110601-0201 Изм. и доп. вып. 17	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	110	168,05	0	18486	0	398	13565	34615	
						164,43	0	18087	0		2564		
44	45	С1243-142-0303	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1	40523		4052		4052		4376	Казахстан
											324		
45	46	С1243-142-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	94730		947		947		1023	Казахстан
											76		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	47	СПрайс-лист ТОО"South Network Group.Ltd"	DIN-рейка OMEGA 3A, код 02145	м	2	1656,25		3312		3312	265	3577	
47	48	Прайс-лист ТОО "South Network Group.Ltd"	Настенный шкаф CE (800x600x300мм), код R5CEX0863	шт	1	102082,14		102082		102082		102082	
			Отпускная цена			102082		102082					
			Сметная стоимость оборудования					*102082*					
48	49	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт	1	17415,2 / 3174	1050,65 / 371,1	17415 / 3174	1051 / 371	13191	2552 / 1597	21564	
49	50	С1247-204-0628	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 3А 4,5 кА "В"	шт.	1	1640		1640		1640	131	1771	
50	51	С1247-204-0624	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 2Р 1А 4,5 кА "В"	шт.	2	1640		3280		3280	262	3542	
51	52	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	3147,43 / 1505	28,59 / 0	9442 / 4515	86 / 0	4842	3251 / 1015	13708	
52	53	Прайс-лист ТОО"South Network Group.Ltd"	Клемма измерительная MPS.2/SW, код ZMP120 / ZCBS02GR	шт	10	1049,11		10491		10491		10491	
			Отпускная цена			1049		10491					
			Сметная стоимость оборудования					*10491*					
53	54	Прайс-лист ТОО"South Network Group.Ltd"	Клемма проходная CBC.2/GR, код ZCBC02GR	шт	50	148,21		7410		7410		7410	
			Отпускная цена			148		7410					
			Сметная стоимость оборудования					*7410*					
54	55	Ц13-080103-3101 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	60	696,44 / 611,2	10,14 / 4,08	41786 / 36672	609 / 245	4506	26580 / 5469	73835	
55	56	СПрайс-лист ТОО"South Network Group.Ltd"	Торцевой упор BTU, код ZBT005	шт	4	196,43		786		786	63	849	
56	57	СПрайс-лист ТОО"South Network Group.Ltd"	Разделитель DFU/4, код ZDU04R	шт	4	223,21		893		893	71	964	
57	58	Ц13-110601-0201 Изм. и доп. вып. 17	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	55	168,05 / 164,43	0 / 0	9243 / 9044	0 / 0	199	6783 / 1282	17308	
58	59	С1243-142-0303	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05	40523		2026		2026	162	2188	Казахстан
59	60	С1243-142-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,005	94730		474		474	38	512	Казахстан
60	61	СПрайс-лист ТОО"South Network Group.Ltd"	Стандартная ручка, код R5CE200	шт	1	3650		3650		3650	292	3942	
61	62	СПрайс-лист ТОО"South Network Group.Ltd"	DIN-рейка OMEGA 3A, код 02145	м	2	1656,25		3312		3312	265	3577	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	64	Ц13-080304-0102 Изм. и доп. вып. 17	Щит однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления,/Монтаж шкафа ввода ШОЭ 8331-3777Н, шкафа присоединения ШОООН/	м ширины по фронту	3,2	122428,84	14508,36	391772	46427	243778	86730	516782	
						31740	5903,4	101568	18891		38280		
63	65	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка,/Монтаж блоков БОЭ/	шт.	32	1599,95	0	51198	0	414	36564	94783	
						1587	0	50784	0		7021		
64	66	Ц13-080103-2902 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования,/Монтаж реактора/	шт.	2	2261,98	708,08	4524	1416	52	2628	7724	
						1528	296,88	3056	594		572		
65	67	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования,/Монтаж арматуры светосигнальной АС12015/	шт.	1	1920,89	354,04	1921	354	39	1207	3378	
						1528	148,44	1528	148		250		
66	68	Ц13-080103-2902 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования,/Монтаж вольтметра/	шт.	2	2261,98	708,08	4524	1416	52	2628	7724	
						1528	296,88	3056	594		572		
67	69	Прайс-лист ТОО "Jet Logistic"	Устройство технологической сигнализации УАС-16	шт	1	320351,79		320352				320352	
										320352			
			Отпускная цена			320352		320352					
			Сметная стоимость оборудования					*320352*					
68	70	Ц13-080103-2903 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12. Монтаж оборудования, /Монтаж устройства технологической сигнализации/	шт.	1	3789,98	708,08	3790	708	26	2414	6700	
						3056	296,88	3056	297		496		
69	71	Прайс-лист ТОО "Эмерсон"	Блок питания Метран-604-024-120-DIN	шт	1	61119		61119				61119	
										61119			
			Отпускная цена			61119		61119					
			Сметная стоимость оборудования					*61119*					
70	72	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах, /Монтаж блока питания/	шт.	1	827,98	0	828	0	34	595	1537	
						793,5	0	794	0		114		
71	73	Ц13-080303-2505 Изм. и доп. вып. 17	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне,/Монтаж блока электропривода задвижек/	шт.	20	5789,74	54,39	115795	1088	55507	42624	171093	
						2960	0	59200	0		12674		
72	74	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, /Присоединение к сети БОЭ/	шт.	20	3516,93	22,54	70339	451	38148	22853	100647	
						1587	0	31740	0		7455		
73	76	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,24	3062,8	0	9923	0	0	7145	18433	
						3062,8	0	9923	0		1365		
74	77	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,08	1901,9	0	2054	0	0	1479	3816	
						1901,9	0	2054	0		283		
75	78	С1211-401-0101	Песок природный	м3	2,16	1556		3361		3361		3630	Казахстан
											269		
76	79	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	18	533,34	441,66	9600	7950	0	3588	14243	
						91,68	185,18	1650	3333		1055		
77	80	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	36	401,72	169,66	14462	6108	2303	5799	21882	
						168,08	55,66	6051	2004		1621		
78	81	Ц13-080201-0810 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	3417	494,78	197,56	1690663	675063	232424	718242	2601617	
						229,2	62,74	783176	214383		192712		
79	82	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	312	358,24	160,43	111771	50054	14043	46195	170603	
						152,8	52,84	47674	16486		12637		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	83	Ц13-080201-1804 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	44	1289,99	88,51	56760	3895	35385	13761	76163	
						397,28	37,11	17480	1633		5642		
81	84	Ц13-080201-1805 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	48	1473,35	88,51	70721	4248	38602	21349	99436	
						580,64	37,11	27871	1781		7366		
82	85	Ц13-080201-1814 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	42	1724,47	88,51	72428	3718	4534	47329	129338	
						1528	37,11	64176	1559		9581		
83	86	С1243-201-3903	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,07	289894		20293		20293		21916	Казахстан
											1623		
84	87	С1243-201-4103	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	1,07	490967		525335		525335		567362	Казахстан
											42027		
85	88	С1243-204-0103	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	1,335	356584		476040		476040		514123	Казахстан
											38083		
86	89	С1243-204-0203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,16	425859		68137		68137		73588	Казахстан
											5451		
87	90	С1243-106-0502	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	468325		28100		28100		30348	Казахстан
											2248		
88	91	С1243-106-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,07	789943		845239		845239		912858	Казахстан
											67619		
89	92	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	820	93,56	0,89	76719	729	15309	43908	130277	
						74	0,37	60680	303		9650		
90	93	С1243-142-0303	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1	40523		4052		4052		4376	Казахстан
											324		
91	94	С1243-142-0305	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ3 сечение 1,5 мм2	км	0,48	59665		28639		28639		30930	Казахстан
											2291		
92	95	С1243-142-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,24	94730		22735		22735		24554	Казахстан
											1819		
93	96	Ц13-120901-0201	Закладное устройство отбора давления идеальных газов. Монтаж оборудования	шт.	16	1569,95	40,76	25119	652	19	14915	43237	
						1528	0,21	24448	3		3203		
94	97	СПрайс-лист ООО "Завод Манометр"	Отборное устройство давления 1,6-70У (11б18бк)	шт	12	3310,36		39724		39724		42902	
											3178		
95	98	СПрайс-лист ООО "Завод Манометр"	Отборное устройство давления 1,6-225П УЗ(15с54бк2)	шт	4	5232,5		20930		20930		22604	
											1674		
96	99	Ц13-080206-1702 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	300	706,29	86,3	211887	25890	30597	118301	356603	
						518	29,69	155400	8907		26415		
97	100	С1241-101-0405	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные. DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	300	2032		609600		609600		658368	Казахстан
											48768		
98	101	Ц13-080206-2003 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола. /Монтаж трубы диам.75мм2 для защиты кабеля в траншее/	м	18	280,55	19,73	5050	355	432	3175	8883	
						236,8	8,16	4262	147		658		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	102	СПрайс-лист ТОО "South Network Group.Ltd"	Труба гибкая двустенная гофрированная из ПНД ДУ75,код 121975	м	18	669,64		12054		12054	964	13018	
100	103	Ц13-120601-0101 Изм. и доп. вып. 19	Проводка трубная из водогазопроводных труб на разъемных соединениях, диаметр условного прохода 25 мм	м	20	1426,61 595,92	775,65 371,53	28532 11918	15513 7431	1101	11803 3227	43562	
101	104	СПрайс-лист ОАО "Первоуральский новотрубный завод"	Труба стальная бесшовная ГОСТ 8734-75 ст.20 диам.14х2мм	м	20	577,73		11555		11555	924	12479	
102	105	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции металлические, /для установки сигнализаторов уровня/	т	0,01138	991370,05 79456	18647,24 6457,14	11282 904	212 73	10165	704 959	12945	
103	106	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции металлические, /для крепления СК/	т	0,04396	991370,05 79456	18647,24 6457,14	43581 3493	820 284	39268	2719 3704	50004	
104	107	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции металлические, /для изготовления стендов датчика/	т	0,05044	991370,05 79456	18647,24 6457,14	50005 4008	941 326	45056	3120 4250	57375	
105	108	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2	1677,58 886,24	118,03 0,15	3355 1772	236 0	1347	1081 355	4791	
106	109	Ц13-080303-2501 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	7237,1 4440	54,39 0	101319 62160	761 0	38398	44755 11686	157760	
107	110	С1247-202-1101	Коробка соединительная КС-10	шт.	14	7357		102998		102998	8240	111238	
108	111	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	200	854,08 429,2	58,85 8,16	170816 85840	11770 1632	73206	62980 18704	252500	
109	112	С1243-904-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	80	143		11440		11440	915	12355	
110	113	С1243-904-0106	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	120	238		28560		28560	2285	30845	
111	114	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	8	1677,58 886,24	118,03 0,15	13421 7090	944 1	5386	4326 1420	19167	
112	115	СПрайс-лист ООО "Завод "Манометр"	Ниппельное соединение НСН14хМ20	шт	4	961,07		3844		3844	308	4152	
113	116	СПрайс-лист ООО "Завод "Манометр"	Ниппельное соединение НСВ14хR1/2	шт	4	961,07		3844		3844	308	4152	
114	117	Ц13-080201-1204 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	50	475,17 366,72	83,59 15,22	23758 18336	4179 761	1243	13750 3001	40509	
115	118	С1243-907-0702	Стойки кабельные К 1150УТ2,5, /примени-но как, Стойка К1150ц УТ1,5/	шт.	50	554		27700		27700	2216	29916	Казахстан
116	119	Ц13-080201-1207 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	100	41,76 30,56	9,74 4,08	4176 3056	974 408	146	2494 534	7204	
117	120	С1243-907-0506	Полки кабельные К 1162 УТ2,5, /примени-но как, Полка К1162ц УТ1,5/	шт.	100	362		36200		36200	2896	39096	Казахстан
118	121	Ц13-080206-0501 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,2025	103416,18 84360	16624,06 5789,16	20942 17083	3366 1172	493	13144 2727	36813	
119	122	С1243-907-0803	Лотки оцинкованные прямые НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5	шт.	45	4258		191610		191610	15329	206939	Казахстан
120	123	Ц13-080206-0501 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,0798	103416,18 84360	16624,06 5789,16	8253 6732	1327 462	194	5180 1075	14508	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	124	СПрайс-лист ТОО "South Network Group.Ltd"	Металлический листовой лоток S5 Combitech 100x150x3000, код 35342HDZ/	м	30	9985,71		299571		299571		323537	
											23966		
122	125	СПрайс-лист ТОО "South Network Group.Ltd"	Крышка лотка 150x3000, код 35523HDZ	м	30	4414,29		132429		132429		143023	
											10594		
			ИТОГО:					**11293712**	**921046**	**5017853**	**1631979**	**13689341**	
								1974743	**300578**	**3380071**	**763650**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**3380071**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,96 %**		**305154**					
			Итого с временными									**13994496**	
			Зимние удорожания			**4,4 %**		**467035**					
			Итого с зимними удорожаниями									**14461531**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**221629**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14683160**	
			НДС			**12 %**		**1761979**					
			Итого с НДС									**16445139**	
			Итого со скидкой подрядчика									**16 122 685**	

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

М.П. " " 2022 г.

Исполнитель

Акционерное общество "Алматынинжстрой"

М.П. " " 2022 г.

Технический надзор

ТОО "Стройтехнология"

М.П. " " 2022 г.

Авторский надзор

ТОО "Павлодарэнергопроект"

М.П. " " 2022 г.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Алматыинжстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ XIIB СОПКИ ОПАН В Г. ТЕМИРТАУ**

(наименование, адрес)

Объект : **НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 176 от 09.10.2020**

Акт выполненных работ

за **май 2022 (месяц, год) на 2-1-5 ОХРАННО-ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
1	1	Прайс-лист ТОО "Аспект Безопасности"	Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором С2000М	шт	1	39762,5		39762		39762		39762	
			Отпускная цена			39763		39762					
			Сметная стоимость оборудования					*39762*					
2	2	Ц13-100701-0104 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	18641,47 18436	4,64 0	18641 18436	5 0	201	11246 2391	32278	
3	3	Ц13-100701-0101 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	2	37539,57 37191	2,56 0	75079 74382	5 0	692	45373 9636	130088	
4	4	С1248-303-0222	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	2	12863		25726		25726	2058	27784	
5	5	Прайс-лист ТОО "Аспект Безопасности"	Модуль преобразования МП24/12В	шт	2	4046,43		8093		8093		8093	
			Отпускная цена			4046		8093					
			Сметная стоимость оборудования					*8093*					
6	6	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1335,99 1304	31,99 15,28	2672 2608	64 31	0	1979 372	5023	
7	7	Прайс-лист ТОО "Аспект Безопасности"	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ	шт	1	27352,68		27353		27353		27353	
			Отпускная цена			27353		27353					
			Сметная стоимость оборудования					*27353*					
8	8	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1335,99 1304	31,99 15,28	1336 1304	32 15	0	989 186	2511	
9	9	Ц13-100701-0104 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	18641,47 18436	4,64 0	18641 18436	5 0	201	11246 2391	32278	
10	10	С1248-303-0701	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	11667		11667		11667	933	12600	
11	11	Прайс-лист ТОО "Аспект Безопасности"	Блок контрольный пусковой С2000-КПБ	шт	1	16048,21		16048		16048		16048	
			Отпускная цена			16048		16048					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*16048*					
12	12	Ц13-100701-0104 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	18641,47	4,64	18641	5	201	11246	32278	
						18436	0	18436	0		2391		
13	13	Прайс-лист ТОО "Аспект Безопасности"	Шкаф для установка приборов системы "Орион" ШПС24	шт	1	89874,11		89874				89874	
										89874			
			Отпускная цена			89874		89874					
			Сметная стоимость оборудования					*89874*					
14	14	Ц13-100412-0201 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	8387,88	0	8388	0	748	4660	14092	
						7640	0	7640	0		1044		
15	15	С1248-306-0304 примен.	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	2	14435		28870		28870		31180	
											2310		
16	16	Ц13-100408-0504 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	1	5274,75	0	5275	0	159	3121	9068	
						5116	0	5116	0		672		
17	17	С Прайс-лист ТОО "Аспект Безопасности"	Блок защитный сетевой для защиты приборов БЗС	шт	1	4201,79		4202		4202		4538	
											336		
18	18	Ц13-100408-0504 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	1	5274,75	0	5275	0	159	3121	9068	
						5116	0	5116	0		672		
19	19	С Прайс-лист ТОО "Аспект Безопасности"	Блок защиты входных цепей прибора от импульсных перенапряжений БЗЛ	шт	1	3166,07		3166		3166		3419	
											253		
20	20	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	7	3127,7	2,56	21894	18	484	13049	37738	
						3056	0	21392	0		2795		
21	21	С1248-304-0206 прим.	Оповещатели модели ЛЮКС-24-К "Газ! Не входи!" ГОСТ Р 54126-2010//шьгу/выход/	шт.	7	1944		13608		13608		14697	
											1089		
22	22	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	10	3127,7	2,56	31277	26	691	18642	53912	
						3056	0	30560	0		3993		
23	23	С1248-304-0211 прим.	Оповещатели модели Маяк-24-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	10	1530		15300		15300		16524	
											1224		
24	24	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	17	3127,7	2,56	53171	44	1175	31691	91651	
						3056	0	51952	0		6789		
25	25	С Прайс-лист ТОО "Аспект Безопасности"	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС1	шт	17	548,21		9320		9320		10066	
											746		
26	26	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования//3 ШТ В РЕЗЕРВЕ/	шт.	7	3127,7	2,56	21894	18	484	13049	37738	
						3056	0	21392	0		2795		
27	27	С1248-302-0501	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	10	1052		10520		10520		11362	
											842		
28	28	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования//5 ШТ В РЕЗЕРВЕ/	шт	22	3127,7	2,56	68809	56	1521	41012	118607	
						3056	0	67232	0		8786		
29	29	С1248-302-0203	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	27	1732		46764		46764		50505	
											3741		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования//3 ШТ В РЕЗЕРВЕ/	шт.	14	1568,3	0,96	21956	13	551	13049	37805	
						1528	0	21392	0		2800		
31	31	С1248-301-0103	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2М	шт.	17	2410		40970		40970		44248	
											3278		
32	32	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования//1 ШТ В РЕЗЕРВЕ/	шт.	2	1568,3	0,96	3137	2	79	1864	5401	
						1528	0	3056	0		400		
33	33	С Прайс-лист ТД "ДП RONEX Security"	Извещатель охранный Астра-517	шт	3	2066,96		6201		6201		6697	
											496		
34	34	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1035	358,24	160,43	370778	166045	46585	153243	565943	
						152,8	52,84	158148	54689		41922		
35	35	С Прайс-лист ТОО "Аспект Безопасности"	Кабель с медными жилами и оболочкой из ПВХ не поддерживающий горение сеч 4х0.5мм КСРВнгFRLS	м	960	143,75		138000		138000		149040	
											11040		
36	36	С1243-304-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,03	102442		3073		3073		3319	Казахстан
											246		
37	37	С1243-107-1502	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	377116		15085		15085		16292	Казахстан
											1207		
38	38	С1243-802-0102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,005	73786		369		369		399	Казахстан
											30		
39	39	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	637,39	4,7	12748	94	1110	8328	22762	
						577,2	1,11	11544	22		1686		
40	40	С1243-142-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6мм2 ГОСТ 6323-79	1000м	0,02	233811		4676		4676		5050	Казахстан
											374		
41	41	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	160	402,84	16,51	64454	2642	9717	37979	110628	
						325,6	4,08	52096	653		8195		
42	42	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	160	45		7200		7200		7776	
											576		
43	43	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	260	526,81	36,41	136971	9467	15912	82639	237179	
						429,2	12,25	111592	3185		17569		
44	44	С1241-207-0304	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	260	66		17160		17160		18533	
											1373		
45	45	С Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Держатель с хомутиком (для труб диам.16-32мм) 51200	шт	840	125		105000		105000		113400	
											8400		
46	46	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19 примен.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования//МИНИКАНАЛ С КРЫШКОЙ/	м	80	264,32	2,37	21146	189	1343	14129	38097	
						245,16	0,13	19613	10		2822		
47	47	С1243-907-0602	Миниканал типа ТМС 25х17	м	80	413		33040		33040		35683	
											2643		
48	48	Ц13-080206-0103 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования//Кабельный короб с крышкой	м	16	336,62	2,93	5386	47	444	3526	9625	
						305,97	0,13	4896	2		713		
49	49	С Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Кабель-канал с крышкой TA-GN 100x40 01782		16	1792,86		28686		28686		30981	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							2295		
50	50	С Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Разъединитель (перегородка) SEP 09514	м	32	405,36		12972		12972	1038	14010	
51	51	С Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Угол внутренний изменяемый 70x120 NiAV 01725	шт	2	2352,68		4705		4705	376	5081	
52	52	С Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Угол плоский NPAN 01741	шт	1	1719,64		1720		1720	138	1858	
53	53	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт	40	789,81 779	0 0	31592 31160	0 0	432	19008 4048	54648	
54	54	С1247-202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм	шт.	30	829		24870		24870	1990	26860	
55	55	С1247-202-0107	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм x 140 мм x 70 мм	шт.	10	2466		24660		24660	1973	26633	
56	56	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт	40	789,81 779	0 0	31592 31160	0 0	432	19008 4048	54648	
57	57	С1248-306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	40	154		6160		6160	493	6653	
58	58	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	4721,1 3056	1305,26 519,52	4721 3056	1306 520	360	2181 552	7454	
59	59	С1243-905-0102 примен.	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20//КРТП-20/	шт.	1	4884		4884		4884	391	5275	
60	60	С1248-306-0402 примен.	Считыватель бесконтактный Touch memory модели Считыватель-2 исполнение 00//Считыватель ТМ-контактное устройство для ключа накладное	шт.	2	2009		4018		4018	321	4339	
61	61	С1248-401-0401 примен.	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)// КЛЮЧ "TOUCH MEMORY"	шт.	6	277		1662		1662	133	1795	
			Итого по разделу: 1. ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									**2638247**	
			Раздел: 2. ОХРАННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ										
62	62	Прайс-лист ТОО "Аспект Безопасности"	Видеокамера уличная типа 2MP HD 1080P (типа DS-7208HGHI-SH)	шт	6	7799,11		46795		46795		46795	
			Отпускная цена			7799		46795					
			Сметная стоимость оборудования					*46795*					
63	63	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	6	4795,86 4789,98	5,88 0	28775 28740	35 0	0	17531 3705	50011	
64	64	Прайс-лист ТОО "Аспект Безопасности"	Видеорегистратор на 8 каналов DS-7208HGHI-SH	шт	1	41178,57		41179		41179		41179	
			Отпускная цена			41179		41179					
			Сметная стоимость оборудования					*41179*					
65	65	Ц13-100410-0114 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	11429,77 11240	0 0	11430 11240	0 0	190	6856 1463	19749	
66	66	Прайс-лист ТОО "Аспект Безопасности"	Специлизированный монитор TFT LED 21,5 (типа DS-D5022QE-B, DS-D5022FN-C)	шт	1	137978,57		137979		137979		137979	
			Отпускная цена			137979		137979					
			Сметная стоимость оборудования					*137979*					
67	67	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе		1	1790,84	511,84	1791	511	0	1143	3169	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1279	244,48	1279	244		235		
68	68	Прайс-лист ТОО "Аспект Безопасности"	Жесткий диск для видеонаблюдения 6Tb WD60PURX	шт	1	94268,75		94269		94269		94269	
			Отпускная цена			94269		94269					
			Сметная стоимость оборудования					*94269*					
69	69	Прайс-лист ТОО "Аспект Безопасности"	Пассивный приемопередатчик видеосигнала типа TTP111HDL	шт	12	714,29		8571		8571		8571	
			Отпускная цена			714		8571					
			Сметная стоимость оборудования					*8571*					
70	70	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	12	1335,99	31,99	16032	384	0	11874	30138	
						1304	15,28	15648	183		2232		
71	71	Прайс-лист ТОО "Аспект Безопасности"	Устройство грозозащиты цепей видео, 1 вход (RJ45),1 выход (RJ45)	шт	12	3125		37500		37500		37500	
			Отпускная цена			3125		37500					
			Сметная стоимость оборудования					*37500*					
72	72	Ц13-100203-0105 Изм. и доп. вып. 19	Грозозащита для воздушных абонентских линий. Монтаж оборудования	комплект	12	9746,04	0	116952	0	61944	33555	162548	
						4584	0	55008	0		12041		
73	73	Прайс-лист ТОО "Аспект Безопасности"	Источник бесперебойного питания ББП-50	шт	3	6263,39		18790		18790		18790	
			Отпускная цена			6263		18790					
			Сметная стоимость оборудования					*18790*					
74	74	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	3	1790,84	511,84	5373	1535	0	3428	9505	
						1279	244,48	3837	733		704		
75	75	С1248-306-0303 примен.	Аккумулятор TP 12-7//АККУМУЛЯТОР 12В, ЕМКОСТЬ 7А/ЧАС	шт.	3	8511		25533		25533		27576	
											2043		
76	76	Прайс-лист ТОО "Белый Ветер KZ"	UPS 1000VA, 700W 3x12V 7,5Ah SVC RT-1K-LCD	шт	1	56160,71		56161		56161		56161	
			Отпускная цена			56161		56161					
			Сметная стоимость оборудования					*56161*					
77	77	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1790,84	511,84	1791	511	0	1143	3169	
						1279	244,48	1279	244		235		
78	78	С1248-306-0301 примен.	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч////АККУМУЛЯТОР SVS AV 7,5-12,7,5 Ah 12V	шт.	3	12078		36234		36234		39133	
											2899		
79	79	С Прайс-лист ТОО "Белый Ветер KZ"	Сетевой фильтр SHIP 700509102, для шкафов и стоек 19 дюймов, 9 розеток, 2м, 16А, 4000W	шт	1	12053,57		12054		12054		13018	
											964		
80	80	С Прайс-лист ТОО "Белый Ветер KZ"	Мышь A4 Tech N-70FX, Optical 1600dpi, Black,USB, N-70FX	шт	1	3383,93		3384		3384		3655	
											271		
81	81	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	750	358,24	160,43	268680	120322	33758	111046	410104	
						152,8	52,84	114600	39630		30378		
82	82	С1243-304-0102 примен.	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E//Кабель типа "витая пара", 4x2x0.5 для внешней прокладки Parlan U/UTP Cat 5e PVC/PE	км	0,35	102442		35855		35855		38723	
											2868		
83	83	С1243-107-1301	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,35	166595		58308		58308		62973	Казахстан
											4665		
84	84	С1243-107-1502	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3x2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	377116		18856		18856		20364	Казахстан
											1508		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	85	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	15	637,39 577,2	4,7 1,11	9561 8658	71 17	832	6246 1265	17072	
86	86	С1243-142-0311	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015	233811		3507		3507	281	3788	Казахстан
87	87	Ц13-100105-0133	Кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированный. Разделка и включение	конец кабеля	3	764 764	0 0	2292 2292	0 0	0	1398 295	3985	
88	88	С Прайс-лист ТД "БельйВетерKZ"	Кабель HDMI-HDMI, 10m m-m, OEM Ship SH6031-10P	шт	1	8919,64		8920		8920	714	9634	
89	89	С Прайс-лист ТД "БельйВетерKZ"	Кабель питания, 3m, C13	шт	2	883,93		1768		1768	141	1909	
90	90	Прайс-лист ТОО "Белый Ветер KZ"	Шкаф настенный SHIP SE серия, 5609.01.100, 19, 9U, ШВГ: 570x500x600 мм, Black	шт	1	54910,71		54911		54911		54911	
			Отпускная цена			54911		54911					
			Сметная стоимость оборудования					*54911*					
91	91	Ц13-100412-0201 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	8387,88 7640	0 0	8388 7640	0 0	748	4660 1044	14092	
92	92	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	80	526,81 429,2	36,41 12,25	42145 34336	2913 980	4896	25428 5406	72979	
93	93	С Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Труба гофрированная из полиамида, д.34,5 (внешний), с протяжкой PA612935F2	м	80	1086,61		86929		86929	6954	93883	
94	94	С Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Муфта труба-коробка IP66/IP68 PAM29M40N	шт	20	1394,64		27893		27893	2231	30124	
95	95	С Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Держатель оцинкованный двусторонний 53360	шт	100	86,61		8661		8661	693	9354	
96	96	С Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Втулка соединительная PADM40	шт	6	1532,14		9193		9193	735	9928	
97	97	С Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Прокладка уплотнительная д.40 PAPM40	шт	12	860,71		10329		10329	826	11155	
98	98	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	80	526,81 429,2	36,41 12,25	42145 34336	2913 980	4896	25428 5406	72979	
99	99	С1241-207-0304	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	80	66		5280		5280	422	5702	
100	100	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50	402,84 325,6	16,51 4,08	20142 16280	826 204	3036	11868 2561	34571	
101	101	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	50	45		2250		2250	180	2430	
102	102	С Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Держатель с хомутиком (для труб диам.16-32мм) 51200	шт	200	125		25000		25000	2000	27000	
103	103	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт	10	789,81 779	0 0	7898 7790	0 0	108	4752 1012	13662	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	104	С1247-202-0107	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	10	2466		24660		24660	1973	26633	
105	105	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт	4	789,81 779	0 0	3159 3116	0 0	43	1901 405	5465	
106	106	С1247-202-1201 примен.	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2//КОРОБКА С ЗАЖИМАМИ НАБОРНЫМИ, ЛАТУННЫЙ ВВОД КНЗС-16 УХЛ1,5IP65/КНЗС-08 УХЛ1,5IP65	шт.	4	7277		29108		29108	2329	31437	
107	107	Е11-460302-0305 прим.	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	25	2143,51 1253,11	890,4 434,26	53588 31328	22260 10856	0	35435 7122	96145	
108	108	Ц13-100902-0701	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства	пар	20	199,55 198,64	0 0	3991 3973	0 0	18	2423 513	6927	
			Итого по разделу: 2. ОХРАННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ									**1990844**	
			ИТОГО:					**3464868**	**332364**	**1282126**	**871493**	**4629091**	
								1173095	**113198**	**677285**	**292730**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**677285**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,96 %**		**116973**					
			Итого с временными									**4746061**	
			Зимние удорожания			**4,4 %**		**179026**					
			Итого с зимними удорожаниями									**4925087**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**84956**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5010043**	
			НДС			**12 %**		**601205**					
			Итого с НДС									**5611248**	
			Итого со скидкой подрядчика									**5 501 223**	

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

М.П. " " 2022 г.

Исполнитель

Акционерное общество "Алматыинжстрой"

М.П. " " 2022 г.

Технический надзор

ТОО "Стройтехнология"

М.П. " " 2022 г.

Авторский надзор

ТОО "Павлодарэнергопроект"

М.П. " " 2022 г.

Форма по образцу КС-2
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Алматыинжстрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ХПВ СОПКИ ОПАН В Г. ТЕМИРТАУ**

(наименование, адрес)

Объект : **НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 176 от 09.10.2020**

Акт выполненных работ

за **май 2022** (месяц, год) на **3 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ /Включаемые виды работ/**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)//ОК-1	м2	8,8	2775,39	199,77	24423	1758	10696	11529	38828	
						1360,10	95,61	11969	841		2876		
2	2	С1223-102-0307	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	м2	8,8	25914,00	--	228043	--	228043	--	246286	
						--	--	--	--		18243		
3	3	Е11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ	м2	17,82	3882,98	199,61	69195	3557	34779	29267	106339	
						1731,69	93,18	30859	1660		7877		
4	4	С1223-102-0106 223-102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99/ОК-2,ОК-3	м2	17,82	32579,00	--	580558	--	580558	--	627003	
						--	--	--	--		46445		
5	5	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	46,9	1285,80	5,79	60304	271	47322	11558	77611	
						271,02	2,80	12711	131		5749		
6	6	С1223-501-0109 223-501-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	16,1	3079,00	--	49572	--	49572	--	53538	
						--	--	--	--		3966		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА										
7	7	Е12-120102-0101 1212-0102-0101 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов	м2	1097,16	245,63	0,99	269495	1086	30632	171562	476342	
						216,72	0,46	237777	505		35285		
			ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1										
8	8	Е11-390201-0202 1139-0201-0202 РСНБ РК 2015	Швы сварные трубопроводов, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм, диаметр до 3,2 м. Контроль ультразвуковой в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа	м шва	183,4285	9720,33	429,76	1782986	78831	3509	1189632	3210429	
						9271,44	127,89	1700646	23459		237809		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3064576	85503	985111	1413548	4836376	
			Временные здания и сооружения			**2,96 %**							
			Итого с временными									**4 979 533**	
			Зимние удорожания			**4,4 %**							
			Итого с зимними удорожаниями									**5 198 632**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**							
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 302 605**	
			НДС			**12 %**							
			Итого с НДС									**5 938 917**	
			Итого со скидкой подрядчика									**3 423 581,5**	

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

М.П. " " 2022 г.

Исполнитель

Акционерное общество "Алматыинжстрой"

М.П. " " 2022 г.

Технический надзор

ТОО "Стройтехнология"

М.П. " " 2022 г.

Авторский надзор

ТОО "Павлодарэнергопроект"

М.П. " " 2022 г.