Приложение 2 к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3к приказу Министра
по инвестициям и развитиюРК
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«29» декабря 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «АКСАЙСТРОЙСЕРВИС и К», Республика Казахстан, ЗКО, Бурлинский район г.Аксай ул.Жастар 29/1***
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора** ***Кушева Орынбасара Сагинбасовича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство двухэтажного пристроя к Батуринской СОШ в с.Янайкино Зеленовского района ЗКО», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Янайкино***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области», в лице руководителя Антазиева Алибека Сайновича***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Эркер», рабочий проект № 05-17
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек» № 125 от 28.12.2017 года***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	Га	1,3766	-	1,3766	-
Площадь застройки	м2	1 717,48	-	1 717,48	-
Общая площадь школы	м2	3 904,8	-	3 904,8	-
В том числе площадь пандуса и крылец	м2	168,10	-	168,10	-
Строительный объем школы	м3	17 650	-	17 650	-
В том числе ниже отметки 0,00	м3	3 409.0	-	3 409.0	-
Число этажей школы	этаж	2	-	2	-
Школа	чел	120	-	120	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

К зданию существующей среднеобразовательной Батуринской школы в селе Янайкино проектом предусмотрено строительство дополнительного двухэтажного корпуса, состоящего из двух блоков (блок А и Б) разделенных деформационными швами и галерея связывающая существующее здание школы с новым пристроем.

Здания пристроя имеет Г - образную форму в плане, двухэтажное с подвалом и холодным чердаком. За условную нулевую отметку принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметки здание школы – 23,00.

«Блок А»

Здание пристроя «Блок А» прямоугольной формы в плане с размерами в осях «5-10» и «Б - Н» - 19,12 х 51,74м. Двухэтажное с подвалом, высота этажа от пола до потолка 3.0м., от пола до потолка подвала - 1.9м.

Наружная отделка:

Цоколь, крыльцо и пандус – облицовка цементно-песчаной штукатуркой шагрень с прорезными рустами темно-серого цвета;

стены – облицовка лицевым кирпичом (цвет персик) с тщательной расшивкой швов, утепление мин.плитой толщиной 100мм;

двери наружные – металлические, утепленные по ГОСТ 31173-2003;

витраж и окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99, алюминиевые по ГОСТ 21519-2003;

кровля – чердачная с неорганизованным наружным водостоком, двухскатная с покрытием из профнастила НС44-1000-0,7 по обрешетке и деревянным стропилам;

утеплитель перекрытия - минераловатная плита;

отмостка - асфальтобетонная, шириной 1.5 м.

Внутренняя отделка:

стены и перегородки – окраска водоэмульсионным составами, окраска масляной краской, облицовка глазурованной керамической плиткой, известковая побелка;

двери внутренние – деревянные по серии 1.136-10, металлические по ГОСТ 31173-2003;

потолки – известковая побелка, окраска водоэмульсионная;

полы – керамическая плитка, керамогранит, линолеум.

Стены подвала –сборные бетонные блоки по ГОСТ 13579-78*.

Стены наружные –многослойные (тип «А-64» по серии 2.130-8) кладка из силикатного кирпича толщиной 380 мм марки М150 на цементно-песчаном растворе М 100, армированная сеткой из Вр1 диаметром 5 с ячейками 50х50 мм через 5 рядов кладки с утеплением с наружной стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 100 мм) с последующей облицовкой лицевым кирпичом.

Стены внутренние – кладка из силикатного кирпича с участками из керамического кирпича толщиной 380 мм марки М 125 на цементно-песчаном растворе М 100, участки стен с вентканалами предусмотрено армировать сеткой с ячейками 100х100 из проволоки Вр1 диаметром 3 через три ряда кладки. Участки стен с

вентканалами и в помещениях с мокрыми и влажным режимами работы по кладке предусмотрено выполнять из кирпича глиняного обыкновенного М100 на цементно-песчаном растворе М 75.

Перекрытия – сборные железобетонные плиты с круглыми пустотами, ГОСТ 921-91, ИЖ 851,962

Перемычки- сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1

Монолитные участки перекрытия –из бетона кл.В 15.

Монолитные пояса – из бетона кл. В12,5.

Перегородки – из силикатного кирпича М75 на цементно-песчаном растворе М50, участки перегородок в помещениях с влажным и мокрым процессами – из кирпича глинянного обыкновенного М75 на цементно-песчаном растворе М50.

Крыша – чердачная по деревянным стропилам.

Кровля –профлист НС44.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного апробирования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***ноябрь 2020 год***;

месяц, год

окончание работ ***декабрь 2021 год***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **12 месяцев**;

по норме или по проекту организации строительства: **12 месяцев**;

фактически: **11 месяцев**;

(С учетом приостановки и возобновления)

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Зеленовский РЭС АО «Западно-Казахстанская распределительная электросетевая компания»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Зеленовская ГХ ЗКПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

ЗРДТ АО «Казахтелеком»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

ГКП «Коммунальник» Акимата района Бэйтерек (на ПХВ)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения.Согласно утвержденной проектно-сметной документации доступ к зданию обеспечен пандусами_____

Отдел занятости и социальных программ района Бәйтерек, ЗКО_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство двухэтажного пристроя к Батуринской СОШ в с.Янайкино Зеленовского района ЗКО»***
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, ипринимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Кушев Орынбасар Сагинбасович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Дата_____ М.П.