Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"** — **060140015369**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК", Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, г. Тобыл, ул.Павлова 12/1, ,** — **990740002253**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 658 от 05.10.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000006 7	31.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерных коммуникаций к мкрн. "БЕРЕКЕ". Внутриплощадочные сети. г. Костанай.			усл.	1	2 601 284,17	2 601 284,17
				Итого	1	x	2 601 284,17

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / / Саутбаев С. Ш.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / / Катпаев Р. Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.08.2022

М.П.

М.П.

Заказчик :**Государственное учереждение "Отдел строительства акимата города Костаная"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"**

Наименование строительства и его адрес:**Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону"БЕРЕКЕ".Внутриплощадочные сети.г.Костанай.**

Справка 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		658	05.10.2019г.				

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инженерных коммуникаций к мкрн."БЕРЕКЕ". Внутриплощадочные сети.г.Костанай. Корректировка (Телефонизация)	12810958,58	2322575,15			-	-	-	-	278709,02	2601284,17

Заказчик: ГУ"Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
Руководитель_____Катпаев Р.Ж.

Подрядчик: ТОО "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"
БИН 990740002253
Директор _____ Саутбаев С.Ш.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
БИН 150240031725
Директор ТОО "DAB LTD"_____ Иманбаев М.М.

Техрический надзор ТОО "СейсмоСтройЗащита"
БИН 0660540001000
Инженер технического надзора _____ Рагимов Л.И.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство инженерных коммуникаций к мкрн."БЕРЕКЕ".Внутриплощадочные сети в г.Костанай

Заказчик: Государственное учереждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"
Объект: Строительство инженерных коммуникаций к мкрн."БЕРЕКЕ". Внутриплощадочные сети.г.Костанай.
Договор: №658 от 05.10.2019г.

А К Т № 5
приемки выполненных работ
за август 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Кабельно канализационные сооружения										
			Землянные работы										
1		1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65(0,5-1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	61,952		139,65	132,82	8651,68	8228,63	--	1655,33	11131,57
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	0,5501	6,83	30,28	423,05	1876,01		824,56	
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	1,2	769,00		423,05				
1.3		3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	1,195674		6882,00		8228,63			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	1,195674		1569,00		1876,01			
2		1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,85856		1641,02	--	3049,94	--	--	2195,96	5665,57
2.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	3,43	1641,02	--	3049,94	--		419,67	
3		1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,85856		888,00		3049,94				
3.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	1,81	713,45	--	1325,99	--	--	954,71	2463,15
4		1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	61,952		713,45	--	1325,99	--		182,46	
4.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	0,4993	734,00		1325,99				
4.2		3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,499333	30,73	30,73	1903,96	1903,96	--	472,05	2566,09
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,499333	--	10,58	--	655,62		190,08	
								3813,00		1903,96			
								1313,00		655,62			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5		1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	63,81056		132,66	63,10	8464,92	4026,77	--	4519,68	14023,36
							69,55	28,82	4438,15	1839,18		1038,77	
5.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	6,89	644,00		4438,15				
5.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	1,68							
5.3		3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,675027		2348,00		3932,96			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1,675027		1098,00		1839,18			
5.4		3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	6,700109		14,00		93,80			
6		2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	193,6		2484,00	--	480902,40	--	480902,40	--	519374,59
							--	--	--	--		38472,19	
			ОКЛ										
7		1310-0904-0204 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.11 Кзтр=1,1	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу. Протягивании кабеля в канализации через колодец, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	991,8		364,13	124,61	361139,51	123586,61	919,34	200327,92	606384,83
							238,59	41,94	236633,56	41599,66		44917,39	
7.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	0,198	196,38	1205,00		236633,56				
7.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0382	37,89							
7.3		3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0382	37,88676		3262,00		123586,61			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0382	37,88676		1098,00		41599,66			
7.4		2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	9,918	84,00				833,11		
7.5		2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0001	0,09918	452,00				44,83		
7.6		2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,00001	0,009918	4174,00				41,40		
8		СТПРАЙС лист	**Кабель связи оптический КС-ОКЛ-П-64-G.652** *СП - 8%*	км	0,4841		630987,50	--	305461,05	--	305461,05	--	329897,93
							--	--	--	--		24436,88	
9		СТПРАЙС лист	**Кабель связи оптический КС-ОКЛ-П-48-G.652** *СП - 8%*	км	0,8892		416742,86	--	370567,75	--	370567,75	--	400213,17
							--	--	--	--		29645,42	
10		СТПРАЙС лист	**Кабель связи оптический КС-ОКЛ-П-24-G.652** *СП - 8%*	км	0,6404		263157,14	--	168525,83	--	168525,83	--	182007,90
							--	--	--	--		13482,07	
11		СТПРАЙС лист	**Муфта разветвительнаяоптическая FOSC A8** *СП - 8%*	шт	4		52678,57	--	210714,29	--	210714,29	--	227571,43
							--	--	--	--		16857,14	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2301299,59
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					245870,69				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						137745,96			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						45970,48			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1537090,66		
			- Накладные расходы	Тенге								210125,64	
			- Сметная прибыль	Тенге								170466,64	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					2301299,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 2,2%		2,2%			**50 628,59**				
		ИТОГО					**2 351 928,18**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,52%		2,52%			**59 268,59**				
		Итого по наружной телефонизации в текущих ценах на 2019год		1,0498961			**2 411 196,77**				
							2 531 506,09				
		Поправочный понижающий коффициент		0,917467733750			**2 322 575,15**				
		Налог на добавленую стоимость 12%		12%			**278 709,02**				
		Всего стоимость строительства объекта:					**2 601 284,17**				

Сдал Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПКФ АЗИЯ-ВЕК"
БИН 990740002253

_____ **Саутбаев С.Ш.**

Представитель авторского надзора Заказчика
Директор ТОО"DAB LTD"
БИН 150240031725

_____ **Иманбаев М.М.**

Представитель государственного учереждения
Государственного учереждения"Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369

_____ **Тумурзинов Н.Н.**

Представитель технадзор надзора Заказчика
ТОО "СейсмоСтройЗащита"
БИН 0660540001000

_____ **Рагимов Л.И.**