Форма 3

Заказчик:КГКП "Культурно-досуговый центр поселка Карагайлы" акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района

Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"

Договор №39 от 22.09.2021г

Акт №1
приемки выполненных объемов работ за октябрь 2021г

Объект :Капитальный ремонт здания клуба в село Абыз Каркаралинского района, Карагандинской области.

21.10.2021г

№ п/п	Наименование	Сумма,тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	50 636 574,58
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	0
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	5 000 000
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2021г	5 000 000
8	Удержание аванса , 50%	0
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	0
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	5 000 000
	в том числе НДС 12%	535 714

ЗАКАЗЧИК:

КГКП "Культурно-досуговый центр поселка Карагайлы" акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района

Руководитель _____ Т.Н.Толепбеков

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ғимарат KZ" _____ С.Е. Кайыркенов

Форма № 3

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр поселка Карагайлы" акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания клуба в село Абыз Каркаралинского района, Карагандинской области**
Карагандинская область, Каркаралинский район, с.Абыз Строение 9

СПРАВКА
о стоимости выполнения работ и затрат
за октябрь месяц 2021 год

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№39	от 22.09.2021г			наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт клуба. Общестроительные работы-АР	5 000 000	4 464 286							535 714	5 000 000
ИТОГО:	**5 000 000**	**4 464 286**							**535 714**	**5 000 000**
ИТОГО к оплате:										**5 000 000**

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр поселка Карагайлы" акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района
(наименование организации)

Руководитель_____ Т.Н.Толепбеков

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"
(наименование организации)

Директор_____ С.Е. Кайыркенов

Технадзор:

ТОО "KAZ TECH ENGINEERING"
(наименование организации)

Директор_____ Мәжит Ж.А

Форма 2

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр поселка Карагайлы" акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Капитальный ремонт здания клуба в село Абыз Каркаралинского района, Карагандинской области**

Объект **Капитальный ремонт клуба**

Договор № **39 от 22.09.2021г**

Акт приемки выполненных работ №1
за октябрь 2021г

на Общестроительные работы-АР

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля									
1	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	464,81	600,57	164,31	279 153	76 374	38 637	128 413	440 171
		НР - 69%; СП - 8%			353,14	47,25	164 142	21 964		32 605	
2	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	464,81	2690,00	--	1 250 339	--	1 250 339	--	1 350 366
		СП - 8%			--	--	--	--		100 027	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 529 492	76 374	1 288 976	128 413	1 790 537
							164 142	21 964	--	132 632	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 250 339				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1 250 339				
		Сметная прибыль	Тенге				100 027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 350 366				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				279 153				
	Материалы		Тенге				38 636				
	Всего заработная плата		Тенге					186 106			
		Накладные расходы	Тенге				128 413				
		Сметная прибыль	Тенге				32 605				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				440 171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					186 106			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 790 537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								160
		Сметная заработная плата	Тенге					186 106			
		РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы									
		Устройство подшивного потолка									
3	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	**м2 потолков**	278,567	3504,85	21,52	976 335	5 994	810 188	146 468	1 212 628
		НР - 90%; СП - 8%			574,92	9,29	160 153	2 589		89 824	
4	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	278,567	328,15	12,63	91 411	3 519	66 356	20 573	120 942
		НР - 92%; СП - 8%			77,31	2,96	21 536	826		8 959	
5	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	278,567	857,32	52,87	238 821	14 727	82 531	133 244	401 830
		НР - 92%; СП - 8%			508,18	11,73	141 563	3 267		29 765	
6	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	**м3**	38,99938	23985,00	--	935 400	--	935 400	--	1 010 232
		СП - 8%			--	--	--	--		74 832	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2 241 967	24 240	1 894 475	300 285	2 745 632
							323 253	6 682	--	203 380	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 241 967				
	Материалы		Тенге				959 074				
	Всего заработная плата		Тенге					329 935			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				935 400				
		Накладные расходы	Тенге				300 285				
		Сметная прибыль	Тенге				203 380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 745 632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								283
		Сметная заработная плата	Тенге					329 935			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2 745 632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								283
		Сметная заработная плата	Тенге					329 935			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4 536 170
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				487 395				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					100 615			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28 646			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3 183 451		
		- Накладные расходы	Тенге							428 698	
		- Сметная прибыль	Тенге							3 360 111	
		Временные здания и сооружения 1,2%									54 434
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8									4 590 604
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%									41 315
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									4 631 919
		Непредвиденные работы 2%									92 638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019г.									**4 724 557**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020г. К=1,049901									**4 960 317**
		ИТОГО с К=0,9:									**4 464 286**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %									**535 714**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА									**5 000 000**

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр поселка Карагайлы" акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района

(наименование организации)

Руководитель_____Т.Н.Толепбеков

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор_____С.Е. Кайыркенов

«Ғимарат KZ»
ЖСН / БИН
150240018326

Технадзор:

ТОО "KAZ TECH ENGINEERING"

(наименование организации)

Директор_____Мәжит Ж.А