Форма 3

Заказчик:КГКП "Культурно-досуговый центр поселка Карагайлы" акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района

Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"

Договор №39 от 22.09.2021г

Акт №2

приемки выполненных объемов работ за ноябрь 2021г

Объект :Капитальный ремонт здания клуба в село Абыз Каркаралинского района, Карагандинской области

29.11.2021г

№ п/п	Наименование	Сумма,тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	50 636 574,58
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	5 000 000
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	5 000 000
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	9 322 675,47
7	Сумма выполненных работ за ноябрь 2021г	9 322 675,47
8	Удержание аванса , 50%	0,00
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	9 322 675,47

в том числе НДС 12% 998 858,09

ЗАКАЗЧИК:

КГКП "Культурно-досуговый центр поселка Карагайлы" акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района

Руководитель_____ Т.Н.Толепбеков

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ғимарат KZ" С.Е. Кайыркенов

Форма № 3

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр поселка Карагайлы" акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания клуба в село Абыз Каркаралинского района, Карагандинской области Карагандинская область, Каркаралинский район, с.Абыз Строение 9**

СПРАВКА

о стоимости выполнения работ и затрат

за ноябрь месяц 2021 год

код заказчика	код подрядчика	Договор №39	Договор от 22.09.2021г	Источник финансирования		Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
Текущий ремонт клуба. Общестроительные работы-АР	14 322 675,47	8 323 817,38							998 858,09	9 322 675,47
ИТОГО:	**14 322 675,47**	**8 323 817,38**							**998 858,09**	**9 322 675,47**
ИТОГО к оплате:										**9 322 675,47**

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр поселка Карагайлы" акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района

Руководитель_____Т.Н.Толепбеков

Технадзор:

ТОО "KAZ TECH ENGINEERING"

(наименование организации)

Директор_____Мәжит Ж.А

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор_____С.Е. Кайыркенов

Форма 2

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр поселка Карагайлы" акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Капитальный ремонт здания клуба в село Абыз Каркаралинского района, Карагандинской области**

Объект **Капитальный ремонт клуба**

Договор № **39 от 22.09.2021г**

Акт приемки выполненных работ №2
за ноябрь 2021г

на Общестроительные работы-АР

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.проемы									
		Окна									
1	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	16,83	2001,14	165,27	33 679	2 781	13 814	16 558	54 257
		НР - 90%; СП - 8%			1015,08	78,11	17 084	1 315		4 019	
2	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	м2	16,83	27435,00	--	461 731	--	461 731	--	498 670
		СП - 8%			--	--	--	--		36 938	
3	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	4,62	2688,86	47,11	12 423	218	1 851	7 206	21 198
		НР - 69%; СП - 8%			2241,15	19,26	10 354	89		1 570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	4,62	35935,00	--	166 020	--	166 020	--	179 301
		СП - 8%			--	--	--	--		13 282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				673 853	2 999	643 416	23 764	753 426
							27 438	1 403	--	55 809	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				495 410				
	Материалы		Тенге				13 814				
	Всего заработная плата		Тенге					18 398			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				461 731				
		Накладные расходы	Тенге				16 558				
		Сметная прибыль	Тенге				40 957				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				552 926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					18 398			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				178 442				
	Материалы		Тенге				1 851				
	Всего заработная плата		Тенге					10 443			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				166 020				
		Накладные расходы	Тенге				7 206				
		Сметная прибыль	Тенге				14 852				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				200 500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10 443			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				753 426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					28 841			
		РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы									
5	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли	464,8	94,17	0,07	43 768	33	--	31 490	81 278
		НР - 72%; СП - 8%			94,10	--	43 735	--		6 021	
6	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	464,8	231,25	12,16	107 483	5 650	--	74 563	196 609
		НР - 72%; СП - 8%			219,09	3,71	101 832	1 727		14 564	
7	1208-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Кровли из досок. Разборка покрытий**	м2 кровли	107,98	158,48	14,78	17 112	1 596	--	11 728	31 147
		НР - 72%; СП - 8%			143,70	7,15	15 517	772		2 307	
8	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	9	1321,53	56,11	11 894	505	--	8 369	21 884
		НР - 72%; СП - 8%			1265,42	26,08	11 389	235		1 621	
9	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	7	1973,58	113,26	13 815	793	--	9 632	25 323
		НР - 72%; СП - 8%			1860,32	50,86	13 022	356		1 876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	336,1	319,51	18,12	107 388	6 090	--	75 165	197 158
		НР - 72%; СП - 8%			301,39	9,22	101 298	3 099		14 604	
11	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	206,62674	204,70	--	42 296	--	--	35 528	84 050
		НР - 84%; СП - 8%			204,70	--	42 296	--		6 226	
12	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	38,4	1705,39	191,72	65 487	7 362	--	44 230	118 494
		НР - 72%; СП - 8%			1513,66	86,08	58 125	3 306		8 777	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				409 242	22 029	--	290 705	755 943
							387 214	9 494	--	55 996	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				409 242				
	Всего заработная плата		Тенге					396 707			
		Накладные расходы	Тенге				290 705				
		Сметная прибыль	Тенге				55 996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				755 943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
		Сметная заработная плата	Тенге					396 707			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				755 943				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
		Сметная заработная плата	Тенге					396 707			
		РАЗДЕЛ 3.Дополнительные работы									
13	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	4,7	94517,22	1387,72	444 231	6 522	331 969	97 518	585 089
		НР - 90%; СП - 8%			22497,80	556,17	105 740	2 614		43 340	
14	1110-0114-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка из досок. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	3	80050,28	1291,09	240 151	3 873	186 342	46 409	309 485
		НР - 90%; СП - 8%			16645,20	543,36	49 936	1 630		22 925	
15	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	464,81	183,45	12,63	85 267	5 872	43 460	34 328	129 163
		НР - 92%; СП - 8%			77,31	2,96	35 935	1 378		9 568	
16	1204-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Перекрытия. Разборк засыпки**	м2 засыпки	464,8	2118,74	212,08	984 792	98 576	--	674 126	1 791 631
		НР - 72%; СП - 8%			1906,66	107,72	886 216	50 069		132 713	
17	1146-0401-0603 РСНБ РК 2015	**Перекрытия деревянные по балкам снакатами из досок. Разборка**	м2	173,04605	1251,99	115,89	216 653	20 054	--	173 698	421 578
		НР - 84%; СП - 8%			1136,11	58,85	196 599	10 184		31 228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство**	м2 перекрытия	173,04605	5670,54	217,10	981 265	37 568	775 340	165 165	1 238 144
		НР - 90%; СП - 8%			972,90	87,61	168 357	15 160		91 714	
19	2107-0510-0601 РСНБ РК 2015	**Деревянные прямоклеенные конструкции постоянного сечения на клее КБ-3 ГОСТ 20850-84-балки перекрытия**	м3	6,1287143	359255,00	--	2 201 771	--	2 201 771	--	2 377 913
		СП - 8%			--	--	--	--		176 142	
20	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальныеоднопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	2,2	2688,86	47,11	5 915	104	880	3 431	10 095
		НР - 69%; СП - 8%			2241,15	19,26	4 931	42		748	
21	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружныеоднопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	2,2	35935,00	--	79 057	--	79 057	--	85 382
		СП - 8%			--	--	--	--		6 325	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				5 239 102	172 569	3 618 819	1 194 675	6 948 480
							1 447 713	81 078	--	514 703	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5 154 129				
	Материалы		Тенге				1 337 111				
	Всего заработная плата		Тенге					1 523 817			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2 201 771				
		Накладные расходы	Тенге				1 191 244				
		Сметная прибыль	Тенге				507 630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 853 003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 711
		Сметная заработная плата	Тенге					1 523 817			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				84 972				
	Материалы		Тенге				881				
	Всего заработная плата		Тенге					4 973			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79 057				
		Накладные расходы	Тенге				3 431				
		Сметная прибыль	Тенге				7 072				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				95 476				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4 973			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6 948 479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 716
		Сметная заработная плата	Тенге					1528790			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8457847,19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1862364				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					197597			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					91975			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4262235		
		- Накладные расходы	Тенге							1509144	
		- Сметная прибыль	Тенге							626508	
		Временные здания и сооружения 1,2%									101 494,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8									**8 559 341,36**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%									77 034,07
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									**8 636 375,43**
		Непредвиденные работы 2%									**172 727,51**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019г.									**8 809 102,94**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020г. К=1,049901									**9 248 685,98**
		ИТОГО с К=0,9:									**8 323 817,38**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %									**998 858,09**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА									**9 322 675,47**

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр поселка Карагайлы" акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района

(наименование организации)

Руководитель_____Т.Н.Толепбеков

Технадзор:

ТОО "KAZ TECH ENGINEERING"

(наименование организации)

Директор_____Мәжит Ж.А

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор_____С.Е. Кайыркенов