Форма 3

Заказчик: КГКП "Культурно-досуговый центр поселка Карагайлы" акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района

Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"

Договор №39 от 22.09.2021г

Акт №3
приемки выполненных объемов работ за декабрь 2021г

Объект: Капитальный ремонт здания клуба в село Абыз Каркаралинского района, Карагандинской области

20.12.2021г

№ п/п	Наименование	Сумма,тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	50 636 574,58
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	14 322 675,47
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	14 322 675,47
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	24 322 675,47
7	Сумма выполненных работ за ноябрь 2021г	10 000 000
8	Удержание аванса , 50%	0
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	0
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	10 000 000

в том числе НДС 12% 1 071 429

ЗАКАЗЧИК:

КГКП "Культурно-досуговый центр поселка Карагайлы" акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района

Руководитель _____ Т.Н.Толепбеков

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ғимарат KZ" _____ С.Е. Кайыркенов

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Ғимарат KZ»

Форма № 3

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр поселка Карагайлы" акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания клуба в село Абыз Каркаралинского района, Карагандинской области Карагандинская область, Каркаралинский район, с.Абыз Строение 9**

СПРАВКА
о стоимости выполнения работ и затрат
за декабрь месяц 2021 год

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№39/2	от 14.12.2021г			наимено вание	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт клуба. Общестроительные работы-АР	24 322 675,47	8 928 571							1 071 429	10 000 000
ИТОГО:	**24 322 675,47**	**8 928 571**							**1 071 429**	**10 000 000**
ИТОГО к оплате:										**10 000 000**

Заказчик:

КГКП "Культурно-досуговый центр поселка Карагайлы" акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района

Руководитель _____ Т.Н.Толепбеков

Технадзор:

ТОО "KAZ TECH ENGINEERING"

(наименование организации)

Директор _____ Ж.А. Мэжит

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ С.Е. Кайыркенов

Форма 2

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр поселка Карагайлы" акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Капитальный ремонт здания клуба в село Абыз Каркаралинского района, Карагандинской области**

Объект **Капитальный ремонт клуба**

Договор № **39 от 22.09.2021г**

Акт приемки выполненных работ №3
за декабрь 2021г

на Общестроительные работы-АР

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Узлы для усиления несущих стен и фундаментов											
1	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Усиления несущих стен и фундаментов. Устройство**	м3	22,94	21588,20	1283,34	495 233	29 440	387 594	77 452	618 500
		НР - 91%; СП - 8%			3408,84	301,35	78 199	6 913		45 815	
2	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5145	212656,00	--	109 412	--	109 412	--	118 164
		СП - 8%			--	--	--	--		8 753	
3	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0931	220428,00	--	20 522	--	20 522	--	22 164
		СП - 8%			--	--	--	--		1 642	
4	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,21654	244766,00	--	297 768	--	297 768	--	321 589
		СП - 8%			--	--	--	--		23 821	
		Перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	38,4	2883,70	131,99	110 734	5 068	54 622	48 505	171 979
		НР - 93%; СП - 8%			1329,28	28,95	51 044	1 112		12 739	
6	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,1	19617,06	987,91	21 579	1 087	15 933	4 498	28 163
		НР - 91%; СП - 8%			4144,88	348,46	4 559	383		2 086	
7	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	м3	0,525	19500,22	7246,62	10 238	3 804	--	6 839	18 442
		НР - 84%; СП - 8%			12253,60	3253,74	6 433	1 708		1 366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 065 485	39 400	885 851	137 294	1 299 001
							140 236	10 116	--	96 222	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 065 485				
	Материалы		Тенге				458 149				
	Всего заработная плата		Тенге					150 352			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				427 701				
		Накладные расходы	Тенге				137 293				
		Сметная прибыль	Тенге				96 222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 299 001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					150 352			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 299 001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					150 352			
		РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы									
		Устройство подшивного потолка									
8	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	336,1	2325,84	13,92	781 716	4 679	383 288	355 974	1 228 705
		НР - 90%; СП - 8%			1171,52	5,29	393 749	1 777		91 015	
9	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	м2 потолков	57,533	3504,85	21,52	201 644	1 238	167 329	30 250	250 446
		НР - 90%; СП - 8%			574,92	9,29	33 077	535		18 552	
10	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	57,533	328,15	12,63	18 879	727	13 704	4 249	24 978
		НР - 92%; СП - 8%			77,31	2,96	4 448	171		1 850	
11	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	57,533	857,32	52,87	49 324	3 042	17 045	27 519	82 991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			508,18	11,73	29 237	675		6 147	
12	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	м3	8,05462	23985,00	--	193 190	--	193 190	--	208 645
		СП - 8%			--	--	--	--		15 455	
13	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	40	328,15	12,63	13 126	505	9 529	2 954	17 366
		НР - 92%; СП - 8%			77,31	2,96	3 092	119		1 286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1 257 880	10 190	784 085	420 946	1 813 131
							463 604	3 276	--	134 305	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 257 880				
	Материалы		Тенге				590 896				
	Всего заработная плата		Тенге					466 879			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				193 190				
		Накладные расходы	Тенге				420 946				
		Сметная прибыль	Тенге				134 306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 813 132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
		Сметная заработная плата	Тенге					466 879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1 813 132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								391
		Сметная заработная плата	Тенге					466 879			
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		ТИП 1;2									
14	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	48,16	239,58	30,67	11 538	1 477	6 667	3 701	16 459
		НР - 94%; СП - 8%			70,48	11,27	3 394	543		1 219	
15	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство толщ 80мм**	м3 подстилающего слоя	3,8528	18774,06	7,68	72 333	30	58 441	13 030	92 192
		НР - 94%; СП - 8%			3597,78	--	13 862	--		6 829	
16	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	48,16	786,63	86,69	37 884	4 175	21 635	12 810	54 749
		НР - 94%; СП - 8%			250,71	32,25	12 074	1 553		4 056	
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	48,16	767,85	28,21	36 980	1 359	19 642	15 637	56 826
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	15 979	656		4 209	
18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до толщ 10мм/**	м2 стяжки	48,16	-110,61	-4,80	- 5 327	- 231	- 4 899	- 288	- 6 063
		НР - 94%; СП - 8%			-4,10	-2,25	- 197	- 108		- 449	
		ТИП 3;4;7									
19	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	82,68	239,58	30,67	19 809	2 536	11 445	6 354	28 256
		НР - 94%; СП - 8%			70,48	11,27	5 828	932		2 093	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство толщ 80мм	м3 подстилающего слоя	6,6144	18774,06	7,68	124 179	51	100 331	22 369	158 272
		НР - 94%; СП - 8%			3597,78	--	23 797	--		11 724	
21	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	82,68	927,82	93,84	76 712	7 758	41 136	28 841	113 998
		НР - 94%; СП - 8%			336,45	34,65	27 818	2 865		8 444	
22	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501/до толщ 50мм/	м2 покрытия	82,68	358,79	16,53	29 665	1 367	25 092	3 646	35 976
		НР - 94%; СП - 8%			38,77	8,15	3 206	674		2 665	
		ТИП 5;6									
23	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	153	239,58	30,67	36 656	4 693	21 179	11 758	52 288
		НР - 94%; СП - 8%			70,48	11,27	10 784	1 725		3 873	
24	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство толщ 80мм	м3 подстилающего слоя	12,24	18774,06	7,68	229 794	94	185 663	41 395	292 884
		НР - 94%; СП - 8%			3597,78	--	44 037	--		21 695	
25	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	153	927,82	93,84	141 956	14 357	76 122	53 371	210 954
		НР - 94%; СП - 8%			336,45	34,65	51 477	5 301		15 626	
26	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501/до толщ 50мм/	м2 покрытия	153	358,79	16,53	54 895	2 529	46 434	6 748	66 575
		НР - 94%; СП - 8%			38,77	8,15	5 932	1 247		4 931	
27	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	153	657,86	45,66	100 652	6 986	37 749	53 300	166 268
		НР - 94%; СП - 8%			365,47	5,13	55 917	785		12 316	
28	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Вычитать на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405/до толщ 1мм/	м2 изолируемой поверхности	153	-244,07	-23,57	- 37 343	- 3 606	- 14 868	- 18 149	- 59 932
		НР - 94%; СП - 8%			-123,33	-2,87	- 18 869	- 438		- 4 439	
		ТИП 8;9									
29	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	52,26	239,58	30,67	12 521	1 603	7 235	4 016	17 860
		НР - 94%; СП - 8%			70,48	11,27	3 683	589		1 323	
30	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство толщ 80мм	м3 подстилающего слоя	4,1808	18774,06	7,68	78 491	32	63 417	14 139	100 040
		НР - 94%; СП - 8%			3597,78	--	15 042	--		7 410	
31	1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	52,26	786,63	86,69	41 109	4 531	23 476	13 900	59 410
		НР - 94%; СП - 8%			250,71	32,25	13 102	1 685		4 401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=5	**Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503/до толщ 45мм/**	м2 покрытия	52,26	576,28	20,66	30 116	1 080	26 576	2 812	35 563
		НР - 94%; СП - 8%			47,07	10,18	2 460	532		2 634	
33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	713,7	767,85	28,21	548 018	20 134	291 084	231 726	842 123
		НР - 94%; СП - 8%			331,79	13,61	236 800	9 717		62 379	
34	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	52,26	489,64	45,66	25 589	2 386	4 103	18 206	47 298
		НР - 94%; СП - 8%			365,47	5,13	19 100	268		3 504	
35	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405/до толщ 3мм/**	м2 изолируемой поверхности	52,26	169,52	23,57	8 859	1 232	1 182	6 199	16 263
		НР - 94%; СП - 8%			123,33	2,87	6 445	150		1 205	
36	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	52,26	944,50	93,84	49 359	4 904	26 872	18 230	72 996
		НР - 94%; СП - 8%			336,45	34,65	17 583	1 811		5 407	
37	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501/до толщ 20мм/**	м2 покрытия	52,26	-184,96	-8,27	- 9 666	- 432	- 8 221	- 1 152	- 11 684
		НР - 94%; СП - 8%			-19,39	-4,07	- 1 013	- 213		- 865	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 714 781	79 044	1 067 493	562 599	2 459 571
							568 239	30 271	--	182 190	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 714 781				
	Материалы		Тенге				1 067 497				
	Всего заработная плата		Тенге					598 511			
		Накладные расходы	Тенге				562 600				
		Сметная прибыль	Тенге				182 190				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2 459 571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								601
		Сметная заработная плата	Тенге					598 511			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2 459 571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								601
		Сметная заработная плата	Тенге					598 511			
		РАЗДЕЛ 4.проемы									
		Окна									
38	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	11,2	883,27	4,83	9 893	54	7 295	2 313	13 183
		НР - 90%; СП - 8%			227,16	2,35	2 544	26		976	
39	2109-0205-0206 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	м	11,2	2357,00	--	26 398	--	26 398	--	28 510
		СП - 8%			--	--	--	--		2 112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				36 291	54	33 693	2 313	41 693
							2 544	26	--	3 088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36 291				
	Материалы		Тенге				7 294				
	Всего заработная плата		Тенге					2 570			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26 398				
		Накладные расходы	Тенге				2 313				
		Сметная прибыль	Тенге				3 088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41 693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2 570			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				41 693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2 570			
		РАЗДЕЛ 5.Дополнительные работы									
40	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка**	м3	19	11339,45	3280,95	215 450	62 338	--	152 125	396 981
		НР - 84%; СП - 8%			8058,50	1473,15	153 112	27 990		29 406	
41	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	9,45	25396,52	2401,20	239 997	22 691	173 631	45 121	307 928
		НР - 93%; СП - 8%			4621,72	512,40	43 675	4 842		22 809	
42	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонныхлистов**	м2 стен (за вычетом проемов)	395,593	1835,27	14,02	726 019	5 547	352 871	332 724	1 143 442
		НР - 90%; СП - 8%			929,24	5,29	367 601	2 092		84 699	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1 181 466	90 576	526 502	529 970	1 848 351
							564 388	34 924	--	136 914	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 181 466				
	Материалы		Тенге				526 501				
	Всего заработная плата		Тенге					599 312			
		Накладные расходы	Тенге				529 970				
		Сметная прибыль	Тенге				136 915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 848 351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								517
		Сметная заработная плата	Тенге					599 312			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1 848 351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								517
		Сметная заработная плата	Тенге					599 312			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7 461 747
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 739 011				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					219 264			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					78 613			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3 297 624		
		- Накладные расходы	Тенге							1 653 122	
		- Сметная прибыль	Тенге							552 719	
		Временные здания и сооружения 1,2%									89 541
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8									**7 551 288**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%									67 962
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									**7 619 250**
		Непредвиденные работы 2%									**152 385**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019г.									**7 771 635**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020г. К=1,049901									**8 159 447**
		ИТОГО с К=0,9:									**7 343 502**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %									**881 220**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА									**8 224 722**

Заказчик:

КГКП "Культурно-досуговый центр поселка Карагайлы" акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района

(наименование организации)

Руководитель _____ **Т.Н.Толепбеков**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ **С.Е. Кайыркенов**

Технадзор:

ТОО "KAZ TECH ENGINEERING"

(наименование организации)

Директор _____ **Ж.А. Мәжит**

Форма 2

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Культурно-досуговый центр поселка Карагайлы" акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Капитальный ремонт здания клуба в село Абыз Каркаралинского района, Карагандинской области**

Объект **Капитальный ремонт клуба**

Договор № **39 от 22.09.2021г**

Акт приемки выполненных работ №3
за декабрь 2021г

на Общестроительные работы-АР

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Монтаж оборудования											
1	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка**	котел	2	82702,19	6983,19	165 404	13 966	33 936	120 811	309 113
		НР - 98%; СП - 8%			58751,20	2887,14	117 502	5 774		22 897	
2	5104-0103-5901 РСНБ РК 2015	**Котлы стальные водогрейные отопительные на твердом топливе с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 39 кВт ГОСТ 30735-2001**	комплект	2	187901,00	--	375 802	--		--	375 802
					--	--	--	--	375 802	--	
3	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	20598,45	435,94	41 197	872	7 680	32 254	79 327
		НР - 98%; СП - 8%			16322,41	133,78	32 645	268		5 876	
4	5102-0604-0202 РСНБ РК 2015	**Насосы циркуляционные модели UPS 25-55, типа Grundfos**	шт.	2	129347,00	--	258 694	--		--	258 694
					--	--	--	--	258 694	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1116-0601-0302 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка	шт.	2	4139,17	85,84	8 278	172	3 571	4 494	13 794
		НР - 98%; СП - 8%			2267,34	25,62	4 535	51		1 022	
6	2304-1004-1701 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный регулируемый R 1/2", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт.	2	8741,00	--	17 482	--	17 482	--	18 881
		СП - 8%			--	--	--	--		1 399	
7	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	2	15255,46	632,26	30 511	1 265	20 759	8 742	42 394
		НР - 98%; СП - 8%			4243,65	216,75	8 487	434		3 140	
8	1118-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухосборники, наружный диаметр до 76 мм. Установка	шт.	1	4825,48	242,69	4 825	243	3 140	1 522	6 855
		НР - 98%; СП - 8%			1441,70	111,20	1 442	111		508	
9	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	1	75382,00	--	75 382	--	75 382	--	81 413
		СП - 8%			--	--	--	--		6 031	
10	1118-0701-0101 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка	шт.	1	44845,83	231,83	44 846	232	41 299	3 280	51 976
		НР - 98%; СП - 8%			3314,70	32,03	3 315	32		3 850	
		Дымовая труба									
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,3	1593,90	--	2 072	--	--	1 492	3 849
		НР - 72%; СП - 8%			1593,90	--	2 072	--		285	
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	832,03	--	333	--	--	240	618
		НР - 72%; СП - 8%			832,03	--	333	--		46	
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,144	19209,98	1091,68	2 766	157	2 435	189	3 192
		НР - 91%; СП - 8%			1210,95	232,25	174	33		236	
14	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,1	24793,95	1146,47	27 273	1 261	20 234	5 515	35 411
		НР - 91%; СП - 8%			5252,80	256,41	5 778	282		2 623	
15	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,14108	633953,40	1289,40	89 438	182	85 935	3 092	99 932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			23540,00	543,36	3 321	77		7 402	
16	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0142	564198,20	2202,20	8 012	31	3 323	4 251	13 243
		НР - 91%; СП - 8%			328015,00	931,22	4 658	13		981	
17	1109-0607-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж**	т	0,13481	68449,72	4049,88	9 228	546	2 740	4 214	14 518
		НР - 69%; СП - 8%			44076,20	1231,26	5 942	166		1 075	
18	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,13481	485157,00	--	65 404	--	65 404	--	70 636
		СП - 8%			--	--	--	--		5 232	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,90949	78,86	2,34	308	9	131	116	459
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	168	1		34	
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,90949	150,12	3,31	587	13	378	137	781
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	196	2		58	
		Газоход котельной									
21	1120-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Газоход из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	3	2171,54	52,80	6 515	158	953	5 357	12 821
		НР - 98%; СП - 8%			1801,34	20,75	5 404	62		950	
22	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,0282	1494435,00	--	42 143	--	42 143	--	45 515
		СП - 8%			--	--	--	--		3 371	
23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2	78,86	2,34	158	5	67	60	235
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	86	1		17	
24	1113-0301-0806 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями БТ-177**	м2	2	205,51	6,01	411	12	303	67	517
		НР - 69%; СП - 8%			48,02	0,77	96	2		38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	1,08916	36866,90	1723,82	40 154	1 878	11 483	21 041	66 090
		НР - 76%; СП - 8%			24599,25	819,84	26 793	893		4 896	
26	2111-0202-0203 РСНБ РК 2015	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011**	**м3**	1,08916	14998,00	--	16 335	--	16 335	--	17 642
		СП - 8%			--	--	--	--		1 307	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1 333 559	21 001	455 113	216 874	1 623 708
							222 946	8 201	634 496	73 274	
	Стоимость оборудования		Тенге				634 496				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				634 496				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				229 990				
	Материалы		Тенге				124 290				
	Всего заработная плата		Тенге					44 978			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58 478				
		Накладные расходы	Тенге				36 199				
		Сметная прибыль	Тенге				21 295				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				287 484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					44 978			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				150 014				
	Материалы		Тенге				2 740				
	Всего заработная плата		Тенге					6 108			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				140 786				
		Накладные расходы	Тенге				4 214				
		Сметная прибыль	Тенге				12 338				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				166 566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6 108			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				319 058				
	Материалы		Тенге				111 339				
	Всего заработная плата		Тенге					180 062			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17 482				
	Сдача и испытание		Тенге				5 507				
		Накладные расходы	Тенге				176 460				
		Сметная прибыль	Тенге				39 642				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				535 160				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
		Сметная заработная плата	Тенге					180 062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 623 707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					231 147			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1 623 708
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				222 946				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21 001			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8 201			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						455 113		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						634 496		
		- Накладные расходы	Тенге							216 874	
		- Сметная прибыль	Тенге							73 274	
		Временные здания и сооружения 1,2%									11 871

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8									**1 635 579**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%									9 010
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									**1 644 588**
		Непредвиденные работы 2%									**32 892**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019г.									**1 677 480**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020г. К=1,049901									**1 761 188**
		ИТОГО с К=0,9:									**1 585 069**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %									**190 209**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА									**1 775 278**

Заказчик:

КГКП "Культурно-досуговый центр поселка Карагайлы" акимата Каркаралинского района отдела культуры и развития языков Каркаралинского района

(наименование организации)

Руководитель_____ Т.Н.Толепбеков

Технадзор:

ТОО "KAZ TECH ENGINEERING"

(наименование организации)

Директор_____ Ж.А. Мэжит

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор_____ С.Е. Кайыркенов