Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",г.Кандыагаш, ул.Гагарина, 6, тел.: (71333) 83-66-53** — **050140008047**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл №1 от 29.01.2020г к договору № 107 от 12.12.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000014	26.05.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области			работа	1	107 368 421,00	107 368 421,00	11 503 759,39
				Итого	1	x	107 368 421,00	11 503 759,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2020

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации осуществления деятельности и функций заказчика(застройщика)

Форма

Заказчик : ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Наименование стройки :Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _май_2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		107	12.12.2019 г.				
		доп.соглаш №1 к дог.№107	29.01.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	307 368 421	95 864 662	274 436 091	49 934 773	47 809 588				32 932 330	307 368 421
в т ч за май	107 368 421	95 864 662	95 864 662	49 934 773	47 809 588				11 503 759	107 368 421
Акт №1	6 149 344	5 490 486	5 490 486	5 490 486					658 858	6 149 344
Акт №2	47 552 527	42 457 613	42 457 613	42 457 613					5 094 913	47 552 526
Акт №3	53 666 551	47 916 563	47 916 563	7 473 094	4 065 243				5 749 988	53 666 551

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 050140008047 Руководитель Койшекенов Т.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик :ТОО"АлиханОйл3"

БИН 041140007085 Директор Кожаев З.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО"Инпаб"

БИН 040340009536 Есеналин И.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО" АктобеСтройЭксперт":

БИН 060340006218 Ерниязов А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации осуществления деятельности и функций заказчика(застройщика)

Форма

Заказчик : ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Наименование стройки :Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _май_2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		107	12.12.2019 г.				
		доп соглаш №1 к дог.№107	29.01.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	307 368 421	95 864 662	274 436 091	49 934 773	47 809 588				32 932 330	307 368 421
в т.ч. за май	107 368 421	95 864 662	95 864 662	49 934 773	47 809 588				11 503 759	107 368 421
Акт №1	6 149 344	5 490 486	5 490 486	5 490 486					658 858	6 149 344
Акт №2	47 552 527	42 457 613	42 457 613	42 457 613					5 094 913	47 552 526
Акт №3	53 666 551	47 916 563	47 916 563	7 473 094	4 065 243				5 749 988	53 666 551

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 050140008047 Руководитель Койшекенов Т.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик :ТОО"АлиханОйл3"

БИН 041140007085 Директор Кожаев З.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Инпаб"

БИН 040340009536 Есеналин И.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО" АктобеСтройЭксперт":

БИН 060340006218 Ерниязов А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан

от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3

к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика

(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** БИН 050140008047 г. кандыагаш ул. Гагарина 6

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **КОС-3000**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 12.12.2019, доп.соглашение №1 от 29.01.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за май 2020 г.
локальная смета № 845-2-1-1
на Производственное здание. Общестронтельные работы

составлена в ценах 2 кв.2017г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: земляные работы под емкости в Адмздании/ЕМ-1 и ЕМ-2 на глубину 0,3м; Ем-3 и ЕМ-4 на глубину 1,8м; разработка грунта под ФО-1/				
10	10	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	131,6	133,62	17584
			Накладные расходы			*23,79*	*3131*
			Сметная прибыль			*9,90*	*1303*
11	11	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км	т	210,56	281,72	59319
			Накладные расходы			*10,03*	*2113*
			Сметная прибыль			*20,87*	*4394*
12	12	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	118	117,28	13839
			Накладные расходы			*20,92*	*2469*
			Сметная прибыль			*8,69*	*1025*
13	13	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 5 км,из резерва в Грунтовую подушку	т	124,02	158,30	19633
			Накладные расходы			*5,64*	*699*
			Сметная прибыль			*11,73*	*1454*
14	14	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после разработки их механизированным способом	м3	7,5	2462,76	18471
			Накладные расходы			*902,19*	*6766*
			Сметная прибыль			*182,43*	*1368*
			Раздел: монолитный фундамент ФМ-1 (=6шт)/845-1-КЖ лист-4/##				
15	31	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/грунтовая подушка/	м3	36,72	31,64	1162
			Накладные расходы			*5,27*	*193*
			Сметная прибыль			*2,34*	*86*
16	32	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	36,72	195,82	7191
			Накладные расходы			*61,08*	*2243*
			Сметная прибыль			*14,51*	*533*
17	33	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5	м3	2,76	18727,29	51687
			Накладные расходы			*1196,59*	*3303*
			Сметная прибыль			*1387,21*	*3829*
18	34	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона класса В15;F50;W4	м3	14,28	11388,11	162622
			Накладные расходы			*2873,08*	*41028*
			Сметная прибыль			*843,56*	*12046*
19	35	21-020101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/Коэфф-1,02 это 2% на водонепроницаемость W4/	м3	14,81	8141,12	120570
			Накладные расходы			*6216,95*	*92073*
			Сметная прибыль			*1148,65*	*17011*
20	39	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов,Битум БН 70/30	м2	62,28	923,01	57485
			Накладные расходы			*124,94*	*7781*
			Сметная прибыль			*68,37*	*4258*
			Раздел: монолитный фундамент ФМ-2 (=1шт)/845-1-КЖ лист-5/##				
21	40	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/грунтовая подушка/	м3	5,22	31,64	165

			Накладные расходы			*5,27*	*27*
			Сметная прибыль			*2,34*	*12*
22	41	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5,22	195,82	1022
			Накладные расходы			*61,08*	*319*
			Сметная прибыль			*14,51*	*76*
23	42	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5	м3	0,37	18727,29	6929
			Накладные расходы			*1196,59*	*443*
			Сметная прибыль			*1387,21*	*513*
24	43	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона класса В15;F50;W4	м3	2,16	11388,11	24598
			Накладные расходы			*2873,08*	*6206*
			Сметная прибыль			*843,56*	*1822*
25	44	21-020101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/Коэфф-1,02 это 2% на водонепроницаемость W4/	м3	2,236	8140,43	18202
			Накладные расходы			*316,19*	*707*
			Сметная прибыль			*676,53*	*1513*
26	48	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов,Битум БН 70/30	м2	8,45	923,01	7799
			Накладные расходы			*124,94*	*1056*
			Сметная прибыль			*68,37*	*578*
			Раздел: монолитный фундамент ФМ-3 (=5шт)/845-1-КЖ лист-6/##				
27	49	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/грунтовая подушка/	м3	22,85	31,64	723
			Накладные расходы			*5,27*	*120*
			Сметная прибыль			*2,34*	*54*
28	50	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	22,85	195,82	4475
			Накладные расходы			*61,08*	*1396*
			Сметная прибыль			*14,51*	*331*
29	51	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5	м3	1,7	18727,29	31836
			Накладные расходы			*1196,59*	*2034*
			Сметная прибыль			*1387,21*	*2358*
30	52	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона класса В15;F50;W4	м3	12,2	11388,11	138935
			Накладные расходы			*2873,08*	*35052*
			Сметная прибыль			*843,56*	*10291*
31	53	21-020101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/Коэфф-1,02 это 2% на водонепроницаемость W4/	м3	12,633	8140,19	102835
			Накладные расходы			*289,95*	*3663*
			Сметная прибыль			*674,41*	*8520*
32	54	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0617	169496,22	10458
			Накладные расходы			*6036,19*	*372*
			Сметная прибыль			*12555,28*	*775*
33	57	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов,Битум БН 70/30	м2	46,25	923,01	42689
			Накладные расходы			*124,94*	*5778*
			Сметная прибыль			*68,37*	*3162*
			Раздел: монолитный фундамент ФМ-4 (=1шт)/845-1-КЖ лист-6/##				
34	58	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/грунтовая подушка/	м3	4,1	31,64	130
			Накладные расходы			*5,27*	*22*
			Сметная прибыль			*2,34*	*10*
35	59	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	4,1	195,82	803
			Накладные расходы			*61,08*	*250*
			Сметная прибыль			*14,51*	*59*
36	60	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В3,5	м3	0,3	18727,29	5618
			Накладные расходы			*1196,59*	*359*
			Сметная прибыль			*1387,21*	*416*
37	61	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона класса В15;F50;W4	м3	2,32	11388,11	26420
			Накладные расходы			*2873,08*	*6666*
			Сметная прибыль			*843,56*	*1957*
38	62	21-020101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/Коэфф-1,02 это 2% на водонепроницаемость W4/	м3	2,402	8141,55	19556
			Накладные расходы			*289,76*	*696*
			Сметная прибыль			*674,50*	*1620*
39	66	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов,Битум БН 70/30	м2	8,62	923,01	7956
			Накладные расходы			*124,94*	*1077*
			Сметная прибыль			*68,37*	*589*
			Раздел: Монолитный фундамент под оборудование ФО-1 (=1шт)/845-1-КЖ лист-2/##				
40	67	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5	м3	2,24	21749,49	48719
			Накладные расходы			*1304,22*	*2921*
			Сметная прибыль			*1611,07*	*3609*
41	68	11-060201-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство под оборудование из бетона класса В15	м3	24,55	15689,74	385183
			Накладные расходы			*1577,07*	*38717*
			Сметная прибыль			*1381,34*	*33912*

42	69	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов.Битум БН 70/30	м2	22,8	923,01	21045
			Накладные расходы			*124,94*	*2849*
			Сметная прибыль			*68,37*	*1559*
			Раздел: Монолитный фундамент под оборудование ФО-2 (=1шт)/845-1-КЖ лист-2/##				
43	70	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5	м3	1,06	21749,49	23054
			Накладные расходы			*1304,22*	*1382*
			Сметная прибыль			*1611,07*	*1708*
44	71	11-060201-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование из бетона класса В15	м3	6,27	13245,77	83051
			Накладные расходы			*1577,19*	*9889*
			Сметная прибыль			*1185,84*	*7435*
45	72	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов.Битум БН 70/30	м2	10,92	923,01	10079
			Накладные расходы			*124,94*	*1364*
			Сметная прибыль			*68,37*	*747*
			Раздел: Монолитный фундамент под оборудование ФО-3 (=1шт)/845-1-КЖ лист-2/##				
46	73	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5	м3	0,59	21749,49	12832
			Накладные расходы			*1304,22*	*769*
			Сметная прибыль			*1611,07*	*951*
47	74	11-060201-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование из бетона класса В15	м3	3,35	13245,67	44373
			Накладные расходы			*1577,61*	*5285*
			Сметная прибыль			*1185,86*	*3973*
48	75	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов.Битум БН 70/30	м2	7,63	923,01	7043
			Накладные расходы			*124,94*	*953*
			Сметная прибыль			*68,37*	*522*
			Раздел: Монолитные фундаменты под перегородки ,шириной 300мм,длина L=72,85м./845-1-КЖ лист-2/##				
49	76	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное толщ.100мм. Устройство	м3 основания	3,0597	6724,71	20576
			Накладные расходы			*793,42*	*2428*
			Сметная прибыль			*498,13*	*1524*
50	77	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона класса В15	м3	4,371	14294,67	62482
			Накладные расходы			*1654,31*	*7231*
			Сметная прибыль			*1275,92*	*5577*
51	78	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаная. фундаментов	м2	10,9275	896,10	9792
			Накладные расходы			*180,85*	*1976*
			Сметная прибыль			*66,38*	*725*
52	79	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование	т	0,107818	77085,22	8311
			Накладные расходы			*25556,13*	*2755*
			Сметная прибыль			*5710,02*	*616*
			Раздел: Материалы /845-1-КЖ лист-2/##				
53	82	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,17	6724,71	14593
			Накладные расходы			*793,42*	*1722*
			Сметная прибыль			*498,13*	*1081*
54	83	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона класса В12,5;F50;W4	м3	4,58	5739,80	26288
			Накладные расходы			*1349,46*	*6181*
			Сметная прибыль			*425,17*	*1947*
55	84	21-020101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/Коэфф-1,02 это 2% на водонепроницаемость W4/	м3	4,742	7208,98	34185
			Накладные расходы			*256,64*	*1217*
			Сметная прибыль			*597,25*	*2832*
56	85	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки между подушками из бетона класса В15;F50;W4	м3	1,04	5739,80	5969
			Накладные расходы			*1349,46*	*1403*
			Сметная прибыль			*425,17*	*442*
57	86	21-020101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/Коэфф-1,02 это 2% на водонепроницаемость W4/	м3	1,077	8142,99	8770
			Накладные расходы			*295,26*	*318*
			Сметная прибыль			*675,06*	*727*
58	87	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки между блоками из бетона класса В7,5;F50;W4.Устройство	м3	3	5739,80	17219
			Накладные расходы			*1349,46*	*4048*
			Сметная прибыль			*425,17*	*1276*
59	88	21-020101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/Коэфф-1,02 это 2% на водонепроницаемость W4/	м3	3,106	7616,87	23658
			Накладные расходы			*271,41*	*843*
			Сметная прибыль			*631,06*	*1960*
			Раздел: Стены/ Альбом-1;845-1-АС лист-2/				
60	123	11-080201-1004 РСНБ РК 2015	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м из керамического кирпича М-125 на растворе М-75(под расшивку)	м3	157,45	14823,51	2333962
			Накладные расходы			*2698,34*	*424853*
			Сметная прибыль			*1401,75*	*220706*

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 12.12.2019, доп.соглашение №1 от 29.01.2020 года

61	124	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочнымн и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	15,76	24967,28	393484
			Накладные расходы			*7899,01*	*124488*
			Сметная прибыль			*1849,43*	*29147*
62	126	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен	т	1,7265	77085,22	133088
			Накладные расходы			*25556,13*	*44123*
			Сметная прибыль			*5710,02*	*9858*
			ИТОГО:				**4708468**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**915757**
			Сметная прибыль				**348775**
			Итого с временными		**3,7 %**	**174213**	**4882681**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,927 %**	**191743**	**5074424**
			Итого в текущих ценах :				**5490486**
			в том числе на 2018 год - 58,3% К=1,0599383				**3135710**
			в том числе на 2019 год - 41,7% К=1,112825				**2354776**
			Итого с НДС		**12 %**	**658 858**	**6149344**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял : Заказчик ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 050140008043 г.Кандыагаш , ул. Гагарина 6

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или

Руководитель _____ **Койшекенов Т.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "АктобеСтройЭксперт":

_____ **Ернязов А.М.**

БИН 060240006218

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО"Иншаб"

_____ **Есеналин И.Ж.**

БИН 040340009536

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1

приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** БИН 050140008047 г. кандыагаш ул. Гагарина 6

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **КОС-3000**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 12.12.2019, доп.соглашение №1 от 29.01.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 2
Локальная смета № 845-2-2
за май 2020 г.

на Железобетонные резервуары "Р1"; "Р2"; "Р3"
(наименование)

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	570,4	164,33	93736
			Накладные расходы			*29,26*	*16688*
			Сметная прибыль			*12,17*	*6943*
2	2	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 5 км	т	1026,72	158,30	162534
			Накладные расходы			*5,64*	*5788*
			Сметная прибыль			*11,73*	*12040*
3	3	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами"Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	137,6	117,28	16138
			Накладные расходы			*20,92*	*2879*
			Сметная прибыль			*8,69*	*1195*
4	4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	21,2	2462,76	52211
			Накладные расходы			*902,19*	*19126*
			Сметная прибыль			*182,43*	*3867*
5	8	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом,толщ.50мм. Устройство	м2 покрытия	1372,4	509,77	699608
			Накладные расходы			154,93	*212629*
			Сметная прибыль			53,18	*72979*
			Раздел: Ж/бетонный Резервуар "Р1".Монолитная ж/б плита/845-1-КЖ Лист-13и/##				
6	9	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные из бетона класса В7,5 сульфатостойкий,толщ.100мм.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	55,7	14847,4865400	827005
			Накладные расходы			2148,2405700	*119657*
			Сметная прибыль			1359,6581700	*75733*
7	10	11-061301-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа;толщ.500мм.Устройство	м3	237,8	43286,05	10293423
			Накладные расходы			12421,68	*2953875*
			Сметная прибыль			4456,62	*1059784*
8	11	21-020101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010/Коэфф-1,03 это 3% на водонепроницаемость W8/	м3	248,608	9799,46	2436224
			Накладные расходы			667,59	*165967*
			Сметная прибыль			837,36	*208175*
			Раздел: Ж/бетонный Резервуар "Р2".Монолитная ж/б плита/845-1-КЖ Лист-14и/##				
9	17	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные из бетона класса В7,5 сульфатостойкий,толщ.100мм.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	25,9	14847,49	384550
			Накладные расходы			2148,26	*55640*
			Сметная прибыль			1359,66	*35215*
10	18	11-061301-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа;толщ.500мм.Устройство	м3	125,8	44981,98	5658733
			Накладные расходы			*12482,07*	*1570245*

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 12.12.2019, доп.соглашение №1 от 29.01.2020 года

			Сметная прибыль			*3332,00*	*419165*
11	19	21-020101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010/Коэфф-1,03 это 3% на водонепроницаемость W8/	м3	131,518	9799,39	1288796
			Накладные расходы			356,59	*46898*
			Сметная прибыль			812,48	*106856*
			Раздел: Ж/бетонный Резервуар "Р3".Монолитная ж/б плита/845-1-КЖ Лист-15и/##				
12	25	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные из бетона класса В7,5 сульфатостойкий,толщ.100мм.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	55,7	14847,49	827005
			Накладные расходы			2148,24	*119657*
			Сметная прибыль			1359,66	*75733*
13	26	11-061301-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа;толщ.500мм.Устройство	м3	237,8	44981,98	10696715
			Накладные расходы			*12482,07*	*2968237*
			Сметная прибыль			*3332,00*	*792349*
14	27	21-020101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010/Коэфф-1,03 это 3% на водонепроницаемость W8/	м3	248,608	9799,46	2436224
			Накладные расходы			348,98	*86760*
			Сметная прибыль			811,88	*201839*
			Раздел: Нижняя арматура фундаментной плиты вдоль цифровых осей/845-1-КЖ Лист-16/##				
15	33	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование	т	3,77199	16493,73	62214
			Накладные расходы			*5200,96*	*19618*
			Сметная прибыль			*1221,76*	*4608*
16	35	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование	т	1,33421	16493,73	22006
			Накладные расходы			*5200,96*	*6939*
			Сметная прибыль			*1221,76*	*1630*
17	37	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование	т	3,77199	16493,73	62214
			Накладные расходы			*5200,96*	*19618*
			Сметная прибыль			*1221,76*	*4608*
			Раздел: Нижняя арматура фундаментной плиты вдоль буквенных осей/845-1-КЖ Лист-17/##				
18	39	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование	т	2,78937	16493,73	46007
			Накладные расходы			*5200,96*	*14507*
			Сметная прибыль			*1221,76*	*3408*
19	41	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование	т	1,67644	16493,73	27651
			Накладные расходы			*5200,96*	*8719*
			Сметная прибыль			*1221,76*	*2048*
20	43	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование	т	2,78937	16493,73	46007
			Накладные расходы			*5200,96*	*14507*
			Сметная прибыль			*1221,76*	*3408*
			Раздел: Верхняя арматура фундаментной плиты вдоль цифровых осей/845-1-КЖ Лист-18/##				
21	45	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование	т	3,2529	16493,73	53652
			Накладные расходы			*5200,96*	*16918*
			Сметная прибыль			*1221,76*	*3974*
22	48	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование	т	2,27103	16493,73	37458
			Накладные расходы			*5200,96*	*11812*
			Сметная прибыль			*1221,76*	*2775*
23	52	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование	т	3,2529	16493,73	53652
			Накладные расходы			*5200,96*	*16918*
			Сметная прибыль			*1221,76*	*3974*
			Раздел: Верхняя арматура фундаментной плиты вдоль буквенных осей/845-1-КЖ Лист-19/##				
24	55	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование	т	3,16191	16493,73	52152
			Накладные расходы			*5200,96*	*16445*
			Сметная прибыль			*1221,76*	*3863*
25	58	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование	т	1,34837	16493,73	22240
			Накладные расходы			*5200,96*	*7013*
			Сметная прибыль			*1221,76*	*1647*
26	61	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование	т	3,16191	16493,73	52152
			Накладные расходы			*5200,96*	*16445*
			Сметная прибыль			*1221,76*	*3863*
			ИТОГО:				36 410 307
			В том числе :				
			Накладные расходы				6 943 260
			Сметная прибыль				2 697 060
			Итого с временными		3,7 %	1 347 181	37 757 488

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 12.12.2019, доп.соглашение №1 от 29.01.2020 года

	Итого с зимними удорожаниями	3,927 %	1 482 737	39 240 225
	Итого в текущих ценах :			**42 457 613**
	в том числе на 2018 год - 58,3% К=1,0599383			24 248 264
	в том числе на 2019 год - 41,7% К=1,112825			18 209 349
	Итого с НДС	12 %	5 094 913	47 552 526

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял : Заказчик ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 050140008047 г.Кандыагаш , ул Гагарина 6

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Койшекенов Т.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "АктобеСтройЭксперт":

_____ **Бримязов А.М.**

БИН 060240006218

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО"Иншаб"

_____ **Есеналин И.Ж.**

БИН 040340009535

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер,

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** БИН 050140008047 г. кандыагаш ул. Гагарина 6

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 12.12.2019, доп.соглашение №1 от 29.01.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 3
Локальная смета № 845-2-3
за май 2020 г.

на Комплекс очистных сооружений КОС -3000. Оборудование.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стоимость оборудования				
1	1	КОММЕРЧЕСКОЕ	**Комплекс Очистных сооружений WK-SBR-3000 производительностью 3000м3/сутки по очистке и отводу хозяйственно-бытовых сточных вод(без НДС);с лабораторным комплексом и КНС**	**комплект**	**0,08034**	**552859749,91**	**44 416 036**
			Накладные расходы			***19688737,53***	***1581768***
			Сметная прибыль			***40952574,07***	***3290077***
			ИТОГО:				**44 416 036**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 776 641**
			Сметная прибыль				**3 695 414**
			Итого :				**44 416 036**
			Итого в текущих ценах :				**47 916 563**
			в том числе на 2018 год - 58,3% К=1,0599383				**27 305 389**
			в том числе на 2019 год - 41,7% К=1,112825				**20 611 174**
			Итого с НДС		**12 %**	**5 749 988**	**53 666 551**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085 ,Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Директор _____ **Кожаев З.И.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял : Заказчик ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 050140008047 г.Кандыагаш , ул. Гагарина 6

(полное наименование ,бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Койшекенов Т.**

(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "АктобеСтройЭксперт":

_____ **Ермязов А.М.**

БИН 060340006218

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО"Иншаб"

_____ **Есеналин И.Ж.**

БИН 040340009536

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)