Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",г.Кандыагаш, ул.Гагарина, 6, тел.: (71333) 83-66-53** — **050140008047**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл №1 от 29.01.2020г к договору № 107 от 12.12.2019 г.

Номер документа	Дата составления
00000000033	22.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области			работа	1	109 473 684,00	109 473 684,00	11 729 323,29
				Итого	1	x	109 473 684,00	11 729 323,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2020

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации осуществления деятельности и функций заказчика(застройщика)

Форма

Заказчик : ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Наименование стройки :Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _июль_2020_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		107	12.12.2019 г.				
		доп.соглаш. № 1 к дог.№107	29.01.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	480 000 000	97 744 361	428 571 430		164 930 959				51 428 570	480 000 000
в т.ч. за июль	109 473 683	97 744 361	97 744 361	97 744 361	60 730 393				11 729 323	109 473 684
Акт №1	7 001 042	6 250 931	6 250 931	6 250 931					750 112	7 001 043
Акт №2	34 454 601	30 763 037	30 763 037	30 763 037					3 691 564	34 454 601
Акт №3	68 018 040	60 730 393	60 730 393	7 473 094	60 730 393				7 287 647	68 018 040

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 050140008047 Руководитель Койшекенов Т.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик :ТОО"АлиханОйл3"

БИН 041140007085 Директор Кожаев З.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО"Инжлаб"

БИН 040340009536 Директор Имагамбетов О.С.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО" АктобеСтройЭксперт":

БИН 060340006218 Ерниязов А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** БИН 050140008047 г. кандыагаш ул. Гагарина 6

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **КОС-3000**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 12.12.2019, доп.соглашение №1 от 29.01.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 1
за июль 2020 г.
локальная смета № 845-2-1-1
на Производственное здание. Общестроительные работы

составлена в ценах 2 кв.2017г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: земляные работы под емкости в Адмздании/ЕМ-1 и ЕМ-2 на глубину 0,3м; Ем-3 и ЕМ-4 на глубину 1,8м; разработка грунта под ФО-1/				
1	15	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	7,5	1177,60	8832
			Накладные расходы			*431,39*	*3235*
			Сметная прибыль			*87,23*	*654*
2	16	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/обратная засыпка/**	м3	118	31,64	3734
			Накладные расходы			*5,27*	*622*
			Сметная прибыль			*2,34*	*277*
3	17	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	118	195,82	23107
			Накладные расходы			*61,08*	*7208*
			Сметная прибыль			*14,51*	*1712*
			Раздел: Стены/ Альбом-1;845-1-АС лист-2/				
4	123	11-080201-1004 РСНБ РК 2015	**Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м из керамического кирпича М-125 на растворе М-75(под расшивку)**	м3	63,05	8472,28	534177
			Накладные расходы			*2698,34*	*170130*
			Сметная прибыль			*1401,75*	*88380*
5	124	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	15,76	24967,28	393484
			Накладные расходы			*7899,01*	*124488*
			Сметная прибыль			*1849,43*	*29147*
6	128	11-080201-0108 РСНБ РК 2015	**Кладка стен внутренних толщиной 380мм при высоте этажа свыше 4 м из керамического кирпича М-125 на растворе М-75**	м3	137,48	11612,09	1596430
			Накладные расходы			*2109,28*	*289984*
			Сметная прибыль			*1097,71*	*150913*
7	129	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки внутренних стен**	т	1,07	77085,22	82481
			Накладные расходы			*25556,13*	*27345*
			Сметная прибыль			*5710,02*	*6110*
8	131	11-080201-0108 РСНБ РК 2015	**Кладка стен колонн толщиной 640мм при высоте этажа свыше 4 м из керамического кирпича М-125 на растворе М-75**	м3	25	10234,23	255 856
			Накладные расходы			*2109,25*	*52 731*
			Сметная прибыль			*987,48*	*24687*
9	132	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	**Армирование кладки колонн**	т	0,6581	77085,22	50730
			Накладные расходы			*25556,13*	*16818*
			Сметная прибыль			*5710,02*	*3758*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	137	11-080201-0204 РСНБ РК 2015	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м из керамического кирпича М-100 на растворе М-50	м2	284,76	1696,84	483 192
			Накладные расходы			*518,07*	*147 526*
			Сметная прибыль			*321,23*	*50457*
			Раздел: Перемычки/845-1-АС лист-6/				
11	139	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	97	446,68	43328
			Накладные расходы			*110,31*	*10701*
			Сметная прибыль			*33,09*	*3210*
12	140	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	7	2186,08	15303
			Накладные расходы			*585,70*	*4100*
			Сметная прибыль			*161,93*	*1134*
13	142	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /опорные подушки ОН 4.4;ОН 6.4/	шт	30	2095,42	62863
			Накладные расходы			*596,42*	*17892*
			Сметная прибыль			*155,22*	*4656*
			Раздел: Покрытие/845-1-АС лист-7/				
14	155	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	22	6764,45	148818
			Накладные расходы			*1756,82*	*38650*
			Сметная прибыль			*501,07*	*11024*
15	157	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона класса В15	м3	5,9	23010,00	135759
			Накладные расходы			*4052,88*	*23912*
			Сметная прибыль			*2165,03*	*12774*
16	164	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1154	168064,62	19395
			Накладные расходы			*5985,21*	*691*
			Сметная прибыль			*12449,23*	*1437*
17	165	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0258	169496,22	4380
			Накладные расходы			*6036,19*	*156*
			Сметная прибыль			*12555,28*	*324*
18	173	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041	168064,62	6894
			Накладные расходы			*5985,21*	*246*
			Сметная прибыль			*12449,23*	*511*
19	174	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	169496,22	1214
			Накладные расходы			*6036,19*	*43*
			Сметная прибыль			*12555,28*	*90*
			Раздел: Полы/845-1-АС лист 5/				
20	256	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные,толщ.80мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	12,4576	10737,52	133764
			Накладные расходы			*2102,86*	*26197*
			Сметная прибыль			*795,37*	*9908*
21	257	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	155,72	1109,71	172804
			Накладные расходы			*240,82*	*37500*
			Сметная прибыль			*82,20*	*12800*
22	258	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения до толщины 120мм к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	155,72	2698,88	420269
			Накладные расходы			*153,73*	*23939*
			Сметная прибыль			*199,92*	*31131*
23	259	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	155,72	573,33	89279
			Накладные расходы			*179,51*	*27953*
			Сметная прибыль			*60,23*	*9379*
24	261	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные,толщ.80мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5384	10737,52	5781
			Накладные расходы			*2102,86*	*1132*
			Сметная прибыль			*795,37*	*428*
25	262	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	6,73	1109,71	7468
			Накладные расходы			*240,82*	*1621*
			Сметная прибыль			*82,20*	*553*
26	263	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство до толщ.120мм.Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	6,73	2698,88	18163
			Накладные расходы			*153,73*	*1035*
			Сметная прибыль			*199,92*	*1345*
27	264	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные М-150,толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,73	832,64	5604

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*188,74*	*1270*
			Сметная прибыль			*61,68*	*415*
28	265	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция:Стяжки цементные.Устройство до толщ.15мм.Исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	-6,73	69,95	-652
			Накладные расходы			*-6,32*	*-43*
			Сметная прибыль			*-7,18*	*-48*
29	266	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	6,73	1496,70	10073
			Накладные расходы			*312,09*	*2100*
			Сметная прибыль			*110,87*	*746*
30	267	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные М-150,толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,73	832,64	5604
			Накладные расходы			*188,74*	*1270*
			Сметная прибыль			*61,68*	*415*
31	270	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные,толщ.80мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	14,3096	10737,52	153650
			Накладные расходы			*2102,86*	*30091*
			Сметная прибыль			*795,37*	*11381*
32	271	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная,толщ.120мм. Устройство из бетона класса В7,5	м3	21,4644	21749,49	466840
			Накладные расходы			*1304,22*	*27994*
			Сметная прибыль			*1611,07*	*34581*
33	272	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1198429	16493,73	1977
			Накладные расходы			*5200,96*	*623*
			Сметная прибыль			*1221,76*	*146*
			ИТОГО:				**5 360 601**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 119 161**
			Сметная прибыль				**504 007**
			Итого с временными		**3,7 %**	**198 342**	**5 558 943**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,927 %**	**218 300**	**5 777 243**
			Итого в текущих ценах :				**6 250 931**
			в том числе на 2018 год - 58,3% К=1,0599383				**3 570 013**
			в том числе на 2019 год - 41,7% К=1,112825				**2 680 918**
			Итого с НДС		**12 %**	**750 112**	**7 001 043**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан-Ойл 3"

БИН 041140007085 ,Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял : Заказчик ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 050140008047 г.Кандыагаш , ул. Гагарина 6
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Руководитель _____ **Койшекенов Т.**
(должность,подпись,расшифровка

Эксперт технического надзора ТОО "АктобеСтройЭксперт":

_____ **Ерназаров А.М.**
БИН 060240000624 Мұнайшілік ауданы, Шевченко к-сі, 1 үй
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО"Иншаб"

Директор _____ **Имагамбетов О.С.**
БИН 040340009536
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** БИН 050140008047 г. кандыагаш ул. Гагарина 6

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **КОС-3000**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 12.12.2019, доп.соглашение №1 от 29.01.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 2
Локальная смета № 845-2-2
за июль 2020 г.

на Железобетонные резервуары "Р1"; "Р2"; "Р3"
(наименование)

составлена в ценах 2 кв.2017г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монолитные ж/бетонные стенки резервуара Р-1/845-1-КЖ Лист-28и/##				
1	**64**	**11-061301-0105 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа;толщ.300мм.Устройство**	**м3**	**160,3**	**42937,92**	**6882949**
			Накладные расходы			***12409,28***	***1989208***
			Сметная прибыль			***4427,78***	***709772***
2	**65**	**21-020101-1001 РСНБ**	**Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010/Коэфф-1,03 это**	**м3**	**167,586**	**9799,43**	**1642248**
			Накладные расходы			***348,98***	***58484***
			Сметная прибыль			***811,87***	***136059***
3	**69**	**121-050106-9906**	**Шайба из листа 40Х10мм; L 40мм .Прокат полосовой, толщина 10-**	**т**	**0,1331**	**210947,80**	**28081**
			Накладные расходы			***7512,39***	***1000***
			Сметная прибыль			***15625,76***	***2080***
			Раздел: Ж.б. Балка Бм-1(=4шт)/845-1-КЖ Лист-29и/##				
4	**70**	**11-060701-0104 РСНБ**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой более**	**м3**	**7,84**	**20211,83**	**158461**
			Накладные расходы			***4773,75***	***37426***
			Сметная прибыль			***1497,17***	***11738***
5	**71**	**21-020101-1001 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010/Коэфф-1,03 это 3% на водонепроницаемость W8/**	**м3**	**8,196**	**9799,43**	**80317**
			Накладные расходы			***348,98***	***2860***
			Сметная прибыль			***811,88***	***6654***
			Раздел: Колонна ж/бетонная К-1 (=3шт)/845-1-КЖ Лист-30и/##				
6	**76**	**11-060501-0111 РСНБ РК 2015**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**4,62**	**35125,89**	**162282**
			Накладные расходы			***9486,16***	***43826***
			Сметная прибыль			***2601,92***	***12021***
7	**77**	**21-020101-1001 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010/Коэфф-1,03 это 3% на водонепроницаемость W8/**	**м3**	**4,83**	**9799,59**	**47333**
			Накладные расходы			***349,07***	***1686***
			Сметная прибыль			***811,91***	***3922***
			Раздел: Колонна ж/бетонная К-2 (=8шт)/845-1-КЖ Лист-31и/##				
8	**85**	**11-060501-0111 РСНБ РК 2015**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**15,28**	**35125,89**	**536724**
			Накладные расходы			***9486,16***	***144949***
			Сметная прибыль			***2601,92***	***39757***
9	**86**	**21-020101-1001 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010/Коэфф-1,03 это 3% на водонепроницаемость W8/**	**м3**	**15,974**	**9799,74**	**156542**
			Накладные расходы			***349,00***	***5575***
			Сметная прибыль			***811,90***	***12969***
			Раздел: Колонна ж/бетонная К-3 (=4шт)/845-1-КЖ Лист-32и/##				
10	**90**	**11-060501-0111 РСНБ РК 2015**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**7,95**	**35125,89**	**279251**
			Накладные расходы			***9486,16***	***75415***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3568,97*	*28373*
11	91	21-020101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010/Коэфф-1,03 это 3% на водонепроницаемость W8/	м3	6,649	9799,67	65158
			Накладные расходы			*348,92*	*2320*
			Сметная прибыль			*811,89*	*5398*
			Раздел: Монолитные ж/бетонные стенки резервуара Р-2/845-1-КЖ Лист-25и/##				
12	95	11-061301-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа;толщ.300мм.Устройство	м3	112,8	42999,92	4850391
			Накладные расходы			*12409,28*	*1399767*
			Сметная прибыль			*4432,74*	*500013*
13	96	21-020101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010/Коэфф-1,03 это 3% на водонепроницаемость W8/	м3	117,927	10053,84	1185619
			Накладные расходы			*348,99*	*41155*
			Сметная прибыль			*832,23*	*98142*
14	100	121-050106-9906	Шайба из листа 40Х10мм; L 40мм .Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,0998	210947,80	21061
			Накладные расходы			*7512,39*	*750*
			Сметная прибыль			*15625,76*	*1560*
			Раздел: Балка Бм-2(=4шт)/845-1-КЖ Лист-26/##				
15	101	11-060701-0104 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой более 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	7,92	20211,83	160078
			Накладные расходы			*4773,75*	*37808*
			Сметная прибыль			*1497,17*	*11858*
16	102	21-020101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010/Коэфф-1,03 это 3% на водонепроницаемость W8/	м3	8,28	9763,16	80839
			Накладные расходы			*349,03*	*2890*
			Сметная прибыль			*808,98*	*6698*
17	105	121-050106-9906	Шайба из листа 90х20мм; L90мм.Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,0512	210947,80	10801
			Накладные расходы			*7512,39*	*385*
			Сметная прибыль			*15625,76*	*800*
			Раздел: Колонна ж/бетонная К-3 (=4шт)/845-1-КЖ Лист-27и/##				
18	107	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 2 м. Устройство	м3	6,36	35125,89	223401
			Накладные расходы			*9486,16*	*60332*
			Сметная прибыль			*2601,92*	*16548*
19	108	21-020101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010/Коэфф-1,03 это 3% на водонепроницаемость W8/	м3	6,649	9799,67	65158
			Накладные расходы			*348,92*	*2320*
			Сметная прибыль			*811,89*	*5398*
			Раздел: Монолитные ж/бетонные стенки резервуара Р-1/845-1-КЖ Лист-28и/##				
20	112	11-061301-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа;толщ.300мм.Устройство	м3	160,3	42937,92	6882949
			Накладные расходы			*12409,28*	*1989208*
			Сметная прибыль			*4427,78*	*709772*
21	113	21-020101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010/Коэфф-1,03 это 3% на водонепроницаемость W8/	м3	167,586	9799,43	1642247
			Накладные расходы			*348,98*	*58484*
			Сметная прибыль			*811,87*	*136059*
22	117	121-050106-9906	Шайба из листа 40Х10мм; L 40мм .Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,1331	210947,80	28081
			Накладные расходы			*7512,39*	*1000*
			Сметная прибыль			*15625,76*	*2080*
			Раздел: Колонна ж/бетонная К-1 (=3шт)/845-1-КЖ Лист-30и/##				
23	124	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 2 м. Устройство	м3	4,62	35125,89	162282
			Накладные расходы			*9486,16*	*43826*
			Сметная прибыль			*2601,92*	*12021*
24	125	21-020101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010/Коэфф-1,03 это 3% на водонепроницаемость W8/	м3	4,83	9799,59	47332
			Накладные расходы			*349,07*	*1686*
			Сметная прибыль			*811,89*	*3921*
			Раздел: Колонна ж/бетонная К-2 (=8шт)/845-1-КЖ Лист-31и/##				
25	133	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 2 м. Устройство	м3	15,28	35125,89	536724

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*9486,16*	*144949*
			Сметная прибыль			*2601,92*	*39757*
26	134	21-020101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010/Коэфф-1,03 это 3% на водонепроницаемость W8/	м3	15,974	9799,74	156541
			Накладные расходы			*349,00*	*5575*
			Сметная прибыль			*811,90*	*12969*
			Раздел: Колонна ж/бетонная К-3 (=4шт)/845-1-КЖ Лист-32и/##				
27	138	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 2 м. Устройство	м3	6,36	35125,89	223401
			Накладные расходы			*9486,16*	*60332*
			Сметная прибыль			*2601,92*	*16548*
28	139	21-020101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010/Коэфф-1,03 это 3% на водонепроницаемость W8/	м3	6,649	9799,67	65158
			Накладные расходы			*348,92*	*2320*
			Сметная прибыль			*811,89*	*5398*
			ИТОГО:				**26381409**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6 215 536**
			Сметная прибыль				**1 954 178**
			Итого с временными		**3,7 %**	**976 112**	**27 357 521**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,927 %**	**1 074 330**	**28 431 851**
			Итого в текущих ценах :				**30 763 037**
			в том числе на 2018 год - 58,3% К=1,0599383				**17 569 293**
			в том числе на 2019 год - 41,7% К=1,112825				**13 193 744**
			Итого с НДС		**12 %**	**3 691 564**	**34 454 601**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл З"

БИН 041140007085 ,Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "АктобеСтройЭксперт":

_____ **Ерниязов А.М.**
БИН 060540006248
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял : заказчик ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 050140008047 г.Кандыагаш , ул. Гагарина 6
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Руководитель _____**Койшекенов Т.**
(должность,подпись,расшифровка

Эксперт авторского надзора ТОО"Иншаб"

Директор _____ **Имагамбетов О.С.**
БИН 040340009536
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** БИН 050140008047 г. кандыагаш ул. Гагарина 6
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Основные объекты строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 12.12.2019, доп.соглашение №1 от 29.01.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 3
Локальная смета № 845-2-3
за июль 2020 г.

на Комплекс очистных сооружений КОС -3000. Оборудование.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Стоимость оборудования				
1	1	КОММЕРЧЕСКОЕ	**Комплекс Очистных сооружений WK-SBR-3000 производительностью 3000м3/сутки по очистке и отводу хозяйственно-бытовых сточных вод(без НДС);с лабораторным комплексом и КНС**	комплект	0,094547225	552859749,91	56 293 756
			Накладные расходы		*0,101822851*	*19688737,53*	*1861515*
			Сметная прибыль			*40952574,07*	*3871952*
			ИТОГО:				56 293 756
			В том числе :				
			Накладные расходы				1 861 515
			Сметная прибыль				3 871 952
			Итого :				56 293 756
			Итого в текущих ценах :				60 730 393
			в том числе на 2018 год - 58,3% К=1,0599383				34 607 387
			в том числе на 2019 год - 41,7% К=1,112825				26 123 006
			Итого с НДС		12 %	7 287 647	68 018 040

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085 ,Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Принял : Заказчик ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 050140008047 г.Кандыагаш , ул. Гагарина 6
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Руководитель _____ **Койшекенов Т.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "АктобеСтройЭксперт":

_____ **Ешмурзов А.М.**
БИН 060940008343
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО"Иншаб"

Директор _____ **Имагамбетов О.С.**
БИН 040340009536
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)