Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",г.Кандыагаш, ул.Гагарина, 6, тел.: (71333) 83-66-53**	**050140008047**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.согл №2 от 09.04.2021 г к договору № 107 от 12.12.2019 г.	

Номер документа	Дата составления
00000000071	28.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области			работа	1	44 465 433,08	44 465 433,08	4 764 153,54
				Итого	1	x	44 465 433,08	4 764 153,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2021

М.П.

Приложение 4 к
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к
Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)

Форма

Заказчик : ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"
Наименование стройки :Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _ сентябрь

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		107	12.12.2019 г.				
		доп.соглаш. № 1 к дог.№107	29.01.2020г.				
		доп.соглаш. № 2 к дог.№107	09.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	399 878 356,08	39 701 279,54	357 034 246,54	23 832 897,54	15 868 382,00				42 844 109,54	399 878 356,08
в т.ч. за сентябрь		39 701 279,54	39 701 279,54	23 832 897,54	15 868 382,00				4 764 153,54	44 465 433,08
Акт №1		167 086,60	167 086,60	167 086,60					20 050,40	187 137
Акт №2		3 493 360,71	3 493 360,71	3 493 360,71					419 203,29	3 912 564
Акт №3		825 239,29	825 239,29	825 239,29					99 028,71	924 268
Акт №4		1 473 699,11	1 473 699,11	1 473 699,11					176 843,89	1 650 543
Акт №5		6 789 873,21	6 789 873,21	5 968 285,21	821 588,00				814 784,79	7 604 658
Акт №6		15 943 642,04	15 943 642,04	1 112 151,04	14 831 491,00				1 913 237,04	17 856 879,08
Акт №7		454 556,25	454 556,25	454 556,25					54 546,75	509 103
Акт №8		180 934,82	180 934,82	22 239,82	158 695,00				21 712,18	202 647
Акт №9		1 282 750,00	1 282 750,00	1 282 750,00					153 930,00	1 436 680
Акт №10		292 708,93	292 708,93	292 708,93					35 125,07	327 834
Акт №11		61 661,61	61 661,61	42 465,61	19 196,00				7 399,39	69 061
Акт №12		3 306 846,43	3 306 846,43	3 306 846,43					396 821,57	3 703 668
Акт №13		3 753 658,04	3 753 658,04	3 753 658,04					450 438,96	4 204 097
Акт №14		42 360,71	42 360,71	4 948,71	37 412,00				5 083,29	47 444
Акт №15		235 111,61	235 111,61	235 111,61					28 213,39	263 325
Акт №16		216 267,86	216 267,86	216 267,86					25 952,14	242 220
Акт №17		1 181 522,32	1 181 522,32	1 181 522,32					141 782,68	1 323 305

Место печати (при наличии)
Принял :Заказчик ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 050140008047 Руководитель Кайдекенов Т.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик :ТОО"АлиханОйлЗ"

БИН 041140007085 Директор Кожев. З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт технического надзора ТОО" АктобеСтройЭкспертъ"

БИН 060340006218 Ерниязов А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019. года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** БИН 050140008047 г. кандыагаш ул. Гагарина 6
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **КОС-3000**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 12.12.2019, доп.соглашение №1 от 29.01.2020 года, доп.соглашение №2 от 09.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 1
Локальная смета № 845-2-1-1
за сентябрь 2021 г.
на Производственное здание, Общестроительные работы
(наименование)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Крыльцо КР-1				
123	**325**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные,толщ.30мм. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,109**	**10737,52**	**1166**
			Накладные расходы			*2102,86*	*228*
			Сметная прибыль			*795,37*	*86*
124	**326**	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных ступенек крыльца Кр-1 из бетона класса В7,5**	**м3**	**0,800**	**23359,12**	**18687**
			Накладные расходы			*2084,22*	*1667*
			Сметная прибыль			*1730,31*	*1384*
125	**327**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,005**	**16493,73**	**79**
			Накладные расходы			*5200,96*	*25*
			Сметная прибыль			*1221,76*	*6*
126	**328**	**21-050301-2709 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм**	**т**	**0,005**	**219725,21**	**1055**
			Накладные расходы			*7824,97*	*38*
			Сметная прибыль			*16275,94*	*78*
127	329	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные.Железнение поверхности	м2 поверхности	4,570	432,51	1977
			Накладные расходы			*135,56*	*620*
			Сметная прибыль			*32,04*	*146*
			Раздел: Крыльцо КР-2				
128	**330**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные,толщ.30мм. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,076**	**10737,52**	**815**
			Накладные расходы			*2102,86*	*160*
			Сметная прибыль			*795,37*	*60*
129	**331**	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных ступенек крыльца Кр-1 из бетона класса В7,5**	**м3**	**0,560**	**23359,12**	**13081**
			Накладные расходы			*2084,22*	*1167*
			Сметная прибыль			*1730,31*	*969*
130	332	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,003	16493,73	55
			Накладные расходы			*5200,96*	*17*
			Сметная прибыль			*1221,76*	*4*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы. тенге	Выполнено работ: общая стоимость. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
131	333	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,003	219725,21	738
			Накладные расходы			*7824,97*	*26*
			Сметная прибыль			*16275,94*	*55*
132	334	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные.Железнение поверхности	м2 поверхности	3,200	432,51	1384
			Накладные расходы			*135,56*	*434*
			Сметная прибыль			*32,04*	*103*
			Раздел: Рампа Р-1				
133	335	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные,толщ.100мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,830	10737,52	8912
			Накладные расходы			*2102,86*	*1745*
			Сметная прибыль			*795,37*	*660*
134	336	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство рампы Р-1 из бетона класса В7,5	м3	1,200	23359,12	28031
			Накладные расходы			*2084,22*	*2501*
			Сметная прибыль			*1730,31*	*2076*
135	337	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие.Армирование	т	0,015	16493,73	242
			Накладные расходы			*5200,96*	*76*
			Сметная прибыль			*1221,76*	*18*
136	338	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,015	219725,21	3219
			Накладные расходы			*7824,97*	*115*
			Сметная прибыль			*16275,94*	*238*
137	339	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные.Железнение поверхности	м2 поверхности	8,100	432,51	3503
			Накладные расходы			*135,56*	*1098*
			Сметная прибыль			*32,04*	*260*
			Раздел: Рампа Р-2				
138	340	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные,толщ.100мм. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,140	10737,52	12241
			Накладные расходы			*2102,86*	*2397*
			Сметная прибыль			*795,37*	*907*
139	341	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство рампы Р-2 из бетона класса В7,5	м3	1,650	23359,12	38543
			Накладные расходы			*2084,22*	*3439*
			Сметная прибыль			*1730,31*	*2855*
140	342	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие.Армирование	т	0,020	16493,73	332
			Накладные расходы			*5200,96*	*105*
			Сметная прибыль			*1221,76*	*25*
141	343	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,020	219725,21	4427
			Накладные расходы			*7824,97*	*158*
			Сметная прибыль			*16275,94*	*328*
142	344	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные.Железнение поверхности	м2 поверхности	11,100	432,51	4801
			Накладные расходы			*135,56*	*1505*
			Сметная прибыль			*32,04*	*356*
			ИТОГО:				**143 288**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**16329**
			Сметная прибыль				**10 614**
			Итого с временными		**3,7 %**	**5 302**	**148 590**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,927 %**	**5 835**	**154 425**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах :				**167 076,60**
			в том числе на 2018 год - 58,3% К=1,0599383				**95 426**
			в том числе на 2019 год - 41,7% К=1,112825				**71 661**
			Итого с НДС		**12 %**	**20 050,40**	**187 000,00**

Сдал :Подрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Директор _____ **Кожаев З.Н.**
(должность,подпись,расшифровка росписи)

Принял : Заказчик ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 050140008047 г.Кандыагаш , ул. Гагарина 6
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Койшекенов Т.**
(должность,подпись,расшифровка росписи)

Эксперт технического надзора ТОО "АктобеСтройЭксперт":

_____ **Ерниязов А.М.**
БИН 060340006218
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО"Иншаб"

Директор _____ **Имагамбетов О.С.**
БИН 040340009536
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик **ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** БИН 050140008047 г кандыагаш ул. Гагарина 6
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **КОС-3000**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 12.12.2019, доп соглашение №1 от 29.01.2020 года, доп.слглашение №2 от 09.04 2021г.

Акт приемки выполненных работ № 2
Локальная смета № 845-2-2
за сентябрь 2021 г.

на Железобетонные резервуары "Р1"; "Р2", "Р3"
(наименование)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	276	11-130601-0209 РСНБ РК 2015	Обеспыливание бетонных поверхностей	м2	774,400	108,44	**83977**
			Накладные расходы			*32,64*	*25277*
			Сметная прибыль			*8,03*	*6221*
87	277	12-120104-0601 РСНБ РК 2015	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором	м2	774,400	66,81	**51739**
			Накладные расходы			*22,48*	*17405*
			Сметная прибыль			*4,95*	*3832*
88	278	11-130601-0205 РСНБ РК 2015	Поверхности сплошные наружные.Покрытие стен фасада Жидко-керамическое теплоизоляционное "Изолат-2" до толщ.2мм.Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц.применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	774,400	1485,78	**1150590**
			Накладные расходы			*360,80*	*279407*
			Сметная прибыль			*110,06*	*85229*
89	279	31-040301-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов	маш.-ч	170,368	107,57	**18326**
			Накладные расходы			*3,83*	*653*
			Сметная прибыль			*7,97*	*1358*
90	280	21-110601-0105 РСНБ РК 2015	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозийными и гидроизоляционными добавками, температура применения от +5°С до +150°С	л	0,005	2619,57	**17**
			Накладные расходы			*93,29*	*1*
			Сметная прибыль			*194,04*	*1*
91	281	11-061401-0501 РСНБ РК 2015	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	5800,000	291,58	1691147
			Накладные расходы			*38,22*	*221686*
			Сметная прибыль			*21,60*	*125270*
			ИТОГО:				2 995 796
			В том числе :				
			Накладные расходы				544429
			Сметная прибыль				221911
			Итого с временными		3,7 %	110 844	3 106 640
			Итого с зимними удорожаниями		3,927 %	121 998	3 228 638
			Итого в текущих ценах :				**5 488 478**
			в том числе на 2018 год - 58,1% К=1,0599383				1 995 118
			в том числе на 2019 год - 41,7% К=1,112825				3 493 360,71
			Итого с НДС		12 %	419 203,29	3 912 564

Сдал : Подрядчик ТОО "Алихан Ойл З"
БИН 041140007085 ,Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял : Заказчик ГУ"Мугалжарский районный отдел
БИН 050140008047 г.Кандыагаш , ул. Гагарина 6
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Койшекенов Т.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "АктобеСтройЭксперт":
_____ **Ергинязов А.М.**
БИН 060340006218
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО"Иншаб"
_____ **Досов И.**
БИН 040340009536
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и**
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **КОС-3000**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 12.12.2019, доп.соглашение №1 от 29.01.2020 года, доп.соглашение №2 от 09.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 3
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 845-2-1-2
за сентябрь 2021 г.

на Внутреннее холодное водоснабжение,горячее водоснабжение и канализация

Основание: Р П 845-1-ВК.СО

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм(от ввода до Водомерного узла)**	м	40,000	2056,03	82241
			Накладные расходы			*250,71*	*10029*
			Сметная прибыль			*152,30*	*6092*
2	2	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	5,000	3046,34	15232
			Накладные расходы			*1045,50*	*5227*
			Сметная прибыль			*225,65*	*1128*
3	3	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	5,000	141,35	707
			Накладные расходы			*5,03*	*25*
			Сметная прибыль			*10,47*	*52*
4	4	123-040802-0101	**Вентиль,Dy 20 1/2" мм**	шт	4,000	1055,49	4222
			Накладные расходы			*37,59*	*150*
			Сметная прибыль			*78,18*	*313*
			Раздел: Водомерный узел В1 (лист 3)				
5	5	11-160901-0101 РСНБ РК 2015	**Узлы водомерные,диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1,000	20866,82	20867
			Накладные расходы			*4935,23*	*4935*
			Сметная прибыль			*1545,69*	*1546*
6	6	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,000	657,09	657
			Накладные расходы			*235,74*	*236*
			Сметная прибыль			*48,67*	*49*
7	7	23-030301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1,000	2854,38	2854
			Накладные расходы			*101,65*	*102*
			Сметная прибыль			*211,44*	*211*
8	8	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка клапанов обратных диам. до 25 мм**	1шт	1,000	2544,35	2544
			Накладные расходы			*813,00*	*813*
			Сметная прибыль			*188,47*	*188*
9	9	23-041001-2801 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16,DN 15 ГОСТ 11823-91**	шт.	1,000	2762,48	2762
			Накладные расходы			*98,38*	*98*
			Сметная прибыль			*204,63*	*205*
10	10	23-041013-1801 РСНБ РК 2015	**Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа АгСО СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1,000	878,87	879
			Накладные расходы			*31,30*	*31*
			Сметная прибыль			*65,10*	*65*
11	11	123-040802-0101	Вентиль,Dy 20 1/2" мм	шт	2,000	1055,49	2111
			Накладные расходы			*37,59*	*75*
			Сметная прибыль			*78,18*	*156*
12	12	23-020401-0402 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	131,02	262
			Накладные расходы			*4,67*	*9*
			Сметная прибыль			*9,71*	*19*
13	13	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	**Установка кранов поливочных, диам. 25 мм**	1кран	1,000	22725,08	22725
			Накладные расходы			*964,48*	*964*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1683,34*	*1683*
14	14	11-160401-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка Футляра	м трубопровода	1,000	4740,05	4740
			Накладные расходы			*1203,90*	*1204*
			Сметная прибыль			*351,11*	*351*
15	15	23-010201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	9707,29	9707
			Накладные расходы			*345,70*	*346*
			Сметная прибыль			*719,06*	*719*
16	16	11-220601-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2127859,41	2128
			Накладные расходы			*177016,07*	*177*
			Сметная прибыль			*157619,22*	*158*
17	17	11-161201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	1,000	8265,36	8265
			Накладные расходы			*1762,95*	*1763*
			Сметная прибыль			*612,25*	*612*
18	18	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб армированных, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	3046,34	15232
			Накладные расходы			*1045,50*	*5227*
			Сметная прибыль			*225,65*	*1128*
19	19	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,150	573,98	86
			Накладные расходы			*20,44*	*3*
			Сметная прибыль			*42,52*	*6*
20	20	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,000	141,35	707
			Накладные расходы			*5,03*	*25*
			Сметная прибыль			*10,47*	*52*
21	21	123-040802-0101	Вентиль,Dy 20 1/2" мм	шт	2,000	1055,49	2111
			Накладные расходы			*37,59*	*75*
			Сметная прибыль			*78,18*	*156*
22	22	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Установка смесителей для душа	шт	1,000	1111,40	1111
			Накладные расходы			*401,67*	*402*
			Сметная прибыль			*82,33*	*82*
23	23	23-030102-1226 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	1,000	6062,43	6062
			Накладные расходы			*215,90*	*216*
			Сметная прибыль			*449,07*	*449*
24	24	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Установка смесителя для умывальника и мойки	шт	1,000	1111,40	1111
			Накладные расходы			*401,67*	*402*
			Сметная прибыль			*82,33*	*82*
25	25	23-030102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1,000	5218,77	5219
			Накладные расходы			*185,85*	*186*
			Сметная прибыль			*386,58*	*387*
26	26	11-180201-0301 РСНБ РК 2015	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	шт	1,000	31462,78	31463
			Накладные расходы			*8285,43*	*8285*
			Сметная прибыль			*2330,58*	*2331*
27	27	51-040106-0114 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1,000	36185,01	36185
			Накладные расходы			*1288,64*	*1289*
			Сметная прибыль			*2680,37*	*2680*
28	28	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8,000	894,88	7159
			Накладные расходы			*330,80*	*2646*
			Сметная прибыль			*66,29*	*530*
29	29	23-010506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	8,000	901,76	7214
			Накладные расходы			*32,11*	*257*
			Сметная прибыль			*66,80*	*534*
30	30	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,000	930,20	2791
			Накладные расходы			*344,63*	*1034*
			Сметная прибыль			*68,90*	*207*
31	31	23-010506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	3,000	296,18	889
			Накладные расходы			*10,55*	*32*
			Сметная прибыль			*21,94*	*66*
32	32	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,550	573,98	316
			Накладные расходы			*20,44*	*11*
			Сметная прибыль			*42,52*	*23*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1,000	4108,34	4108
			Накладные расходы			*1316,61*	*1317*
			Сметная прибыль			*304,32*	*304*
34	34	23-030102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1,000	12672,14	12672
			Накладные расходы			*451,29*	*451*
			Сметная прибыль			*938,68*	*939*
35	35	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,000	3332,88	3333
			Накладные расходы			*1144,70*	*1145*
			Сметная прибыль			*246,88*	*247*
36	36	23-030102-0936 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1,000	9814,80	9815
			Накладные расходы			*349,53*	*350*
			Сметная прибыль			*727,02*	*727*
37	37	11-170101-0110 РСНБ РК 2015	Установка душевых поддонов ПДСм	комплект	1,000	1948,54	1949
			Накладные расходы			*624,09*	*624*
			Сметная прибыль			*144,34*	*144*
38	38	23-030102-0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1,000	10340,90	10341
			Накладные расходы			*368,27*	*368*
			Сметная прибыль			*765,99*	*766*
39	39	23-020802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии к канализационным трубам DN 100	шт.	1,000	3176,86	3177
			Накладные расходы			*113,14*	*113*
			Сметная прибыль			*235,32*	*235*
40	40	123-020802-1002	Прочистка к канализационным трубам DN 100	шт.	1,000	3176,86	3177
			Накладные расходы			*113,14*	*113*
			Сметная прибыль			*235,32*	*235*
41	41	123-020802-1001	Прочистка к канализационным трубам DN 50	шт.	2,000	1469,34	2939
			Накладные расходы			*52,33*	*105*
			Сметная прибыль			*108,84*	*218*
42	42	13-070401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1,000	39755,07	39755
			Накладные расходы			*11007,31*	*11007*
			Сметная прибыль			*2944,82*	*2945*
43	43	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы/Подкладки металлические/	т	0,015	289621,19	4402
			Накладные расходы			*10314,14*	*157*
			Сметная прибыль			*21453,42*	*326*
44	44	КОММЕРЧЕСКОЕ	Канализационная насосная станция GRUNDFOS SOLOLIFT2 CWC-3(с измельчителем)/Германия/для сбора и отведения бытовых стоков;габариты 451x138x291мм; масса9кг	шт	1,000	109091,64	109092
			Накладные расходы			*3885,03*	*3885*
			Сметная прибыль			*8080,86*	*8081*
45	45	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб, диам. 40 мм	м	92,000	932,62	85801
			Накладные расходы			*344,72*	*31714*
			Сметная прибыль			*69,08*	*6356*
46	46	23-010501-1003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 40x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	92,000	155,57	14313
			Накладные расходы			*5,54*	*510*
			Сметная прибыль			*11,52*	*1060*
47	47	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных задвижек диам.50 мм	шт	4,000	1851,23	7405
			Накладные расходы			*625,01*	*2500*
			Сметная прибыль			*137,13*	*549*
48	48	23-040102-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 40, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4,000	16988,94	67956
			Накладные расходы			*605,02*	*2420*
			Сметная прибыль			*1258,44*	*5034*
49	49	23-020103-2406 РСНБ РК 2015	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	компл	8,000	3363,11	26905
			Накладные расходы			*119,77*	*958*
			Сметная прибыль			*249,12*	*1993*
			ИТОГО:				707698
			В том числе :				
			Накладные расходы				104012
			Сметная прибыль				52422
			Итого с временными		**3,7 %**	**26 185**	**733 883**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,927 %**	**28 820**	**762 703**
			Итого в текущих ценах :				**825 240**
			в том числе на 2018 год - 58,3% К=1,0599383				471 309

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			в том числе на 2019 год - 41,7% К=1,112825				825 239,29
			Итого с НДС		**12 %**	**99 028,71**	**924 268**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085 ,Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял : Заказчик ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 050140008047 г.Кандыагаш , ул. Гагарина 6
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Койшекенов Т.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "АктобеСтройЭксперт":
_____ **Ерназов А.М.**
БИН 060340006218
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО"Иншаб"
_____ **Досов И.**
БИН 040340009536
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **КОС-3000**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 12.12.2019, доп.соглашение №1 от 29.01.2020 года, доп.соглашение №2 от 09.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 4

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 845-2-1-4
за сентябрь 2021 г.

Внутреннее отопление Внутренняя вентиляция

Р П 845-1-ОВ СО

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: отопление				
1	1	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	м	24,000	1320,33	31688
			Накладные расходы			*203,36*	*4881*
			Сметная прибыль			*97,80*	*2347*
2	2	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м	57,000	1433,47	81708
			Накладные расходы			*207,39*	*11821*
			Сметная прибыль			*106,18*	*6052*
3	3	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	м	66,000	1438,06	94912
			Накладные расходы			*207,55*	*13698*
			Сметная прибыль			*106,52*	*7031*
4	4	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,диам. до 50 мм**	м	147,000	96,84	14236
			Накладные расходы			*34,76*	*5110*
			Сметная прибыль			*7,17*	*1054*
5	5	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	**Установка биметаллических радиаторов РПС-500**	1квт	22,680	1240,07	28125
			Накладные расходы			*353,52*	*8018*
			Сметная прибыль			*91,86*	*2083*
6	6	23-051001-0240 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 166 Вт до 170 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	162,000	1750,45	283573
			Накладные расходы			*62,34*	*10099*
			Сметная прибыль			*129,66*	*21005*
7	7	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	**Установка кранов воздушных СТД 7073/Маевского/,G 3/4**	комплект	14,000	312,76	4379
			Накладные расходы			*78,94*	*1105*
			Сметная прибыль			*23,17*	*324*
8	8	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1шт	2,000	2544,35	5089
			Накладные расходы			*813,00*	*1626*
			Сметная прибыль			*188,47*	*377*
9	9	23-041008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	2,000	7945,46	15891
			Накладные расходы			*282,96*	*566*
			Сметная прибыль			*588,55*	*1177*
10	10	23-051207-1903 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RA 2920 с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа DAnfOss**	шт.	2,000	9065,80	18132
			Накладные расходы			*322,86*	*646*
			Сметная прибыль			*671,54*	*1343*
11	11	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка клапанов автоматических на трубопроводах из стальных труб диам.до 25 мм**	1шт	2,000	2544,35	5089
			Накладные расходы			*813,00*	*1626*
			Сметная прибыль			*188,47*	*377*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	23-041009-0602 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1,000	55389,79	55390
			Накладные расходы			*1972,57*	*1973*
			Сметная прибыль			*4102,95*	*4103*
13	13	23-041009-0605 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1,000	66760,77	66761
			Накладные расходы			*2377,52*	*2378*
			Сметная прибыль			*4945,24*	*4945*
14	14	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	24,000	1320,33	31688
			Накладные расходы			*203,36*	*4881*
			Сметная прибыль			*97,80*	*2347*
15	15	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	57,000	1433,47	81708
			Накладные расходы			*207,39*	*11821*
			Сметная прибыль			*106,18*	*6052*
16	16	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	66,000	1438,06	94912
			Накладные расходы			*207,55*	*13698*
			Сметная прибыль			*106,52*	*7031*
17	17	123-020101-2001	**Спец соединения стальные: дроссель-шайба К10, d 10 мм**	шт	2,000	528,43	1057
			Накладные расходы			*18,82*	*38*
			Сметная прибыль			*39,14*	*78*
18	18	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Установка кранов шаровых проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1шт	36,000	2544,35	91597
			Накладные расходы			*813,00*	*29268*
			Сметная прибыль			*188,47*	*6785*
19	19	23-040902-0102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	30,000	9081,03	272431
			Накладные расходы			*323,40*	*9702*
			Сметная прибыль			*672,67*	*20180*
20	20	23-040902-0103 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1,000	9490,22	9490
			Накладные расходы			*337,97*	*338*
			Сметная прибыль			*702,98*	*703*
21	21	23-040902-0104 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	5,000	10482,66	52413
			Накладные расходы			*373,31*	*1867*
			Сметная прибыль			*776,49*	*3882*
22	22	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	42,000	573,98	24107
			Накладные расходы			*20,44*	*859*
			Сметная прибыль			*42,52*	*1786*
23	23	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	11,500	85,38	982
			Накладные расходы			*18,28*	*210*
			Сметная прибыль			*6,32*	*73*
24	24	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	11,500	160,41	1845
			Накладные расходы			*24,55*	*282*
			Сметная прибыль			*11,88*	*137*
25	25	11-260101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,070	39349,80	2754
			Накладные расходы			*10656,00*	*746*
			Сметная прибыль			*2914,80*	*204*
26	26	21-110401-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	0,116	36004,48	4159
			Накладные расходы			*1282,21*	*148*
			Сметная прибыль			*2667,00*	*308*
27	27	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из стальных электросварных труб.диаметр до 50 мм.Прокладка футляра /Гильза/**	м трубопровода	2,000	1897,09	3794
			Накладные расходы			*363,49*	*727*
			Сметная прибыль			*140,53*	*281*
28	28	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1,000	1103,81	1104
			Накладные расходы			*39,31*	*39*
			Сметная прибыль			*81,76*	*82*
			Раздел: Котлы/845-1-ОВ.СО лист-1,2/				
29	29	11-180201-0302 РСНБ РК 2015	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 2 м3. Установка	водоподогреватель	2,000	45212,40	90425
			Накладные расходы			*12689,61*	*25379*
			Сметная прибыль			*3349,07*	*6698*
30	30	КОММЕРЧЕСКОЕ	Электрокотел "Келет" ЭВН-К-18М	шт	2,000	62177,14	124354
			Накладные расходы			*2214,29*	*4429*
			Сметная прибыль			*4605,71*	*9211*
31	31	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	1насос	2,000	23304,85	46610
			Накладные расходы			*7569,91*	*15140*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1726,28*	*3453*
32	32	51-020605-0101 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой,модель SCR 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст.,типа SPErOni	шт.	2,000	20845,47	41691
			Накладные расходы			*742,36*	*1485*
			Сметная прибыль			*1544,11*	*3088*
33	33	11-180401-0101 РСНБ РК 2015	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1бак	2,000	16951,81	33904
			Накладные расходы			*2470,21*	*4940*
			Сметная прибыль			*1255,69*	*2511*
34	34	11-160601-0307 РСНБ РК 2015	Установка клапанов воздушных	1шт	4,000	5372,65	21491
			Накладные расходы			*1367,63*	*5471*
			Сметная прибыль			*397,97*	*1592*
35	35	23-041010-2703 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, TMAX 120°, типа GiACOMini	шт.	4,000	2076,10	8304
			Накладные расходы			*73,94*	*296*
			Сметная прибыль			*153,79*	*615*
			ИТОГО:				1745789
			В том числе :				
			Накладные расходы				195308
			Сметная прибыль				129318
			Оборудование				6683397
			Итого с временными		**3,7 %**	**-182 691**	**1 563 098**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,927 %**	**-201 074**	**1 362 024**
			Итого в текущих ценах :				**2 315 354**
			в том числе на 2018 год - 58,3% К=1,0599383				841 654
			в том числе на 2019 год - 41,7% К=1,112825				1 473 699,11
			Итого с НДС		**12 %**	**176 843,89**	**1 650 543**

Сдал :Подрядчик ТОО" Алихан Ойл З"
БИН 041240007085, Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "АктобеСтройЭксперт":
_____ **Ерниязов А.М.**
БИН 060340006218
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял : Заказчик ГУ"Мугалжарский районный отдел
БИН 050140008047 г.Кандыагаш , ул. Гагарина 6
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Койшекенов Т.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО"Иншаб"
_____ **Досов И.**
БИН 040340009536
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и**
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **КОС-3000**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 12.12.2019, доп.соглашение №1 от 29.01.2020 года, доп.соглашение №2 от 09.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 5
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 845-2-1-3
за сентябрь 2021 г.

на Внутреннее электроснабжение

Основание 845-4-ЭО.СО

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВВОД на ВРУ-1				
1	1	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу**	шт.	1,000	13556,91	13557
			Накладные расходы			*2345,69*	*2346*
			Сметная прибыль			*1004,22*	*1004*
2	2	51-080401-0303	Вводная панель ВРУ-1-13-20УХЛ4, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	180648,75	180649
			Накладные расходы			*6433,36*	*6433*
			Сметная прибыль			*13381,39*	*13381*
3	3	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу**	шт.	1,000	13556,91	13557
			Накладные расходы			*2345,69*	*2346*
			Сметная прибыль			*1004,22*	*1004*
4	4	51-080401-0504	**Распределительная панель ВРУ-1-46-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1,000	164853,19	164853
			Накладные расходы			*5870,84*	*5871*
			Сметная прибыль			*12211,35*	*12211*
5	5	13-080304-0209 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300Х850 мм. Установка в нише**	шт.	1,000	7689,04	7689
			Накладные расходы			*1209,57*	*1210*
			Сметная прибыль			*569,56*	*570*
6	6	51-080401-0736 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3060-54УЗ ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	73587,57	73588
			Накладные расходы			*2620,64*	*2621*
			Сметная прибыль			*5450,93*	*5451*
7	7	13-080304-0209 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300Х850 мм. Установка в нише**	шт.	1,000	7689,04	7689
			Накладные расходы			*1209,57*	*1210*
			Сметная прибыль			*569,56*	*570*
8	8	23-070201-0109 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1,000	3601,16	3601
			Накладные расходы			*128,25*	*128*
			Сметная прибыль			*266,75*	*267*
9	9	13-080303-0603 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2,000	4603,46	9207
			Накладные расходы			*961,45*	*1923*
			Сметная прибыль			*341,00*	*682*
10	10	ТОО	**Выключатель автоматический ВА57-35Ф 3ф 250А КЭАЗ** (Россия,г.Курск)	шт	1,000	13254,12	13254
			Накладные расходы			*472,01*	*472*
			Сметная прибыль			*981,79*	*982*
11	11	ТОО	Выключатель автоматический ВА57-35Ф 3ф 200А КЭАЗ (Россия,г.Курск)	шт	1,000	12512,64	12513
			Накладные расходы			*445,61*	*446*
			Сметная прибыль			*926,86*	*927*
12	12	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2,000	2422,53	4845

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*448,71*	*897*
			Сметная прибыль			*179,45*	*359*
13	13	23-070204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1332,24	2664
			Накладные расходы			*47,44*	*95*
			Сметная прибыль			*98,68*	*197*
14	14	13-080304-0209 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7689,04	7689
			Накладные расходы			*1209,57*	*1210*
			Сметная прибыль			*569,56*	*570*
15	15	23-070201-0111 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4461,11	4461
			Накладные расходы			*158,87*	*159*
			Сметная прибыль			*330,45*	*330*
16	16	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	4182,71	4183
			Накладные расходы			*882,41*	*882*
			Сметная прибыль			*309,83*	*310*
17	17	23-070204-1325 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1659,90	1660
			Накладные расходы			*59,11*	*59*
			Сметная прибыль			*122,96*	*123*
18	18	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,000	2422,53	16958
			Накладные расходы			*448,71*	*3141*
			Сметная прибыль			*179,45*	*1256*
19	19	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,000	4021,25	28149
			Накладные расходы			*143,21*	*1002*
			Сметная прибыль			*297,87*	*2085*
20	20	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	2422,53	9690
			Накладные расходы			*448,71*	*1795*
			Сметная прибыль			*179,45*	*718*
21	21	23-070204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	429,46	859
			Накладные расходы			*15,29*	*31*
			Сметная прибыль			*31,81*	*64*
22	22	23-070204-1305 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	429,46	859
			Накладные расходы			*15,29*	*31*
			Сметная прибыль			*31,81*	*64*
			Раздел: ВВОД на ВРУ-2				
23	23	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт.	1,000	13556,91	13557
			Накладные расходы			*2345,69*	*2346*
			Сметная прибыль			*1004,22*	*1004*
24	24	51-080401-0303	Вводная панель ВРУ-1-13-20УХЛ4, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	180648,75	180649
			Накладные расходы			*6433,36*	*6433*
			Сметная прибыль			*13381,39*	*13381*
25	25	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт.	1,000	13556,91	13557
			Накладные расходы			*2345,69*	*2346*
			Сметная прибыль			*1004,22*	*1004*
26	26	51-080401-0504	Распределительная панель ВРУ-1-46-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	164853,19	164853
			Накладные расходы			*5870,84*	*5871*
			Сметная прибыль			*12211,35*	*12211*
27	27	13-080304-0209 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7689,04	7689
			Накладные расходы			*1209,57*	*1210*
			Сметная прибыль			*569,56*	*570*
28	28	51-080401-0746 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-3085 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	93831,00	93831
			Накладные расходы			*3341,56*	*3342*
			Сметная прибыль			*6950,44*	*6950*
29	29	13-080304-0209 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300Х850 мм. Установка в нише	шт.	1,000	7689,04	7689
			Накладные расходы			*1209,57*	*1210*
			Сметная прибыль			*569,56*	*570*
30	30	23-070201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	3601,16	3601
			Накладные расходы			*128,25*	*128*
			Сметная прибыль			*266,75*	*267*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1,000	2422,53	2423
			Накладные расходы			448,71	449
			Сметная прибыль			179,45	179
32	32	23-070204-1321 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,000	1332,24	1332
			Накладные расходы			47,44	47
			Сметная прибыль			98,68	99
33	33	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2,000	2422,53	4845
			Накладные расходы			448,71	897
			Сметная прибыль			179,45	359
34	34	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2,000	4021,25	8042
			Накладные расходы			143,21	286
			Сметная прибыль			297,87	596
35	35	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2,000	2422,53	4845
			Накладные расходы			448,71	897
			Сметная прибыль			179,45	359
36	36	23-070204-1303 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2,000	429,46	859
			Накладные расходы			15,29	31
			Сметная прибыль			31,81	64
37	37	13-080305-0905 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	шт.	1,000	5943,69	5944
			Накладные расходы			1362,12	1362
			Сметная прибыль			440,27	440
38	38	23-070201-0109 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1,000	3601,16	3601
			Накладные расходы			128,25	128
			Сметная прибыль			266,75	267
39	39	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7,000	2422,53	16958
			Накладные расходы			448,71	3141
			Сметная прибыль			179,45	1256
40	40	23-070204-1319 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,000	1332,24	1332
			Накладные расходы			47,44	47
			Сметная прибыль			98,68	99
41	41	23-070204-1303 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	6,000	429,46	2577
			Накладные расходы			15,29	92
			Сметная прибыль			31,81	191
42	42	13-080305-0905 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	шт.	1,000	5943,69	5944
			Накладные расходы			1362,12	1362
			Сметная прибыль			440,27	440
43	43	23-070201-0109 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1,000	3601,16	3601
			Накладные расходы			128,25	128
			Сметная прибыль			266,75	267
44	44	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	9,000	2422,53	21803
			Накладные расходы			448,71	4038
			Сметная прибыль			179,45	1615
45	45	23-070204-1319 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,000	1332,24	1332
			Накладные расходы			47,44	47
			Сметная прибыль			98,68	99
46	46	23-070204-1303 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	8,000	429,46	3436
			Накладные расходы			15,29	122
			Сметная прибыль			31,81	254
47	47	13-080305-0905 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	шт.	1,000	5943,69	5944
			Накладные расходы			1362,12	1362
			Сметная прибыль			440,27	440
48	48	23-070201-0109 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1,000	3601,16	3601
			Накладные расходы			128,25	128
			Сметная прибыль			266,75	267
49	49	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3,000	4182,71	12548
			Накладные расходы			882,41	2647
			Сметная прибыль			309,83	929
50	50	23-070204-1033 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,000	6660,63	6661
			Накладные расходы			237,20	237
			Сметная прибыль			493,38	493
51	51	23-070204-1309 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2,000	538,29	1077

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*19,17*	*38*
			Сметная прибыль			*39,87*	*80*
52	52	13-080304-0209 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300Х850 мм. Установка в нише**	шт.	1,000	7689,04	7689
			Накладные расходы			*1209,57*	*1210*
			Сметная прибыль			*569,56*	*570*
53	53	23-070201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	4229,72	4230
			Накладные расходы			*150,63*	*151*
			Сметная прибыль			*313,31*	*313*
54	54	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2,000	4182,71	8365
			Накладные расходы			*882,41*	*1765*
			Сметная прибыль			*309,83*	*620*
55	55	23-070204-1023 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,000	6626,26	6626
			Накладные расходы			*235,98*	*236*
			Сметная прибыль			*490,83*	*491*
56	56	23-070204-1033 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,000	6660,63	6661
			Накладные расходы			*237,20*	*237*
			Сметная прибыль			*493,38*	*493*
57	57	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4,000	2422,53	9690
			Накладные расходы			*448,71*	*1795*
			Сметная прибыль			*179,45*	*718*
58	58	23-070204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	1332,24	2664
			Накладные расходы			*47,44*	*95*
			Сметная прибыль			*98,68*	*197*
59	59	23-070204-1303 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2,000	429,46	859
			Накладные расходы			*15,29*	*31*
			Сметная прибыль			*31,81*	*64*
60	60	13-080304-0209 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1300Х850 мм. Установка в нише**	шт.	1,000	7689,04	7689
			Накладные расходы			*1209,57*	*1210*
			Сметная прибыль			*569,56*	*570*
61	61	23-070201-0109 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1,000	3601,16	3601
			Накладные расходы			*128,25*	*128*
			Сметная прибыль			*266,75*	*267*
62	62	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2,000	4182,71	8365
			Накладные расходы			*882,41*	*1765*
			Сметная прибыль			*309,83*	*620*
63	63	23-070204-1325 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 63А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,000	1659,90	1660
			Накладные расходы			*59,11*	*59*
			Сметная прибыль			*122,96*	*123*
64	64	23-070204-1323 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,000	1399,83	1400
			Накладные расходы			*49,85*	*50*
			Сметная прибыль			*103,69*	*104*
65	65	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1,000	2422,53	2423
			Накладные расходы			*448,71*	*449*
			Сметная прибыль			*179,45*	*179*
66	66	23-070204-1303 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1,000	429,46	429
			Накладные расходы			*15,29*	*15*
			Сметная прибыль			*31,81*	*32*
67	67	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4,000	1583,77	6335
			Накладные расходы			*451,33*	*1805*
			Сметная прибыль			*117,32*	*469*
68	68	23-070203-0602 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	4,000	7664,55	30658
			Накладные расходы			*272,95*	*1092*
			Сметная прибыль			*567,74*	*2271*
			Раздел: Магнитный пускатель КМИ-10960				
69	69	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2,000	5747,75	11496
			Накладные расходы			*1275,12*	*2550*
			Сметная прибыль			*425,76*	*852*
70	70	23-070208-0203 РСНБ РК 2015	**Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК**	шт.	2,000	6882,76	13766
			Накладные расходы			*245,11*	*490*
			Сметная прибыль			*509,83*	*1020*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Трубы ПВХ ##				
71	71	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по стенам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	м	220,000	451,76	99387
			Накладные расходы			*99,74*	*21943*
			Сметная прибыль			*33,46*	*7362*
72	72	23-010501-1302 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	220,000	94,67	20828
			Накладные расходы			*3,37*	*742*
			Сметная прибыль			*7,01*	*1543*
73	73	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по стенам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	м	610,000	567,27	346036
			Накладные расходы			*132,06*	*80557*
			Сметная прибыль			*42,02*	*25632*
74	74	23-010501-1305 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	475,000	130,18	61835
			Накладные расходы			*4,64*	*2202*
			Сметная прибыль			*9,64*	*4580*
75	75	23-010501-1306 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	88,000	196,13	17260
			Накладные расходы			*6,98*	*615*
			Сметная прибыль			*14,53*	*1278*
76	76	23-010501-1308 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	47,000	311,09	14621
			Накладные расходы			*11,08*	*521*
			Сметная прибыль			*23,04*	*1083*
77	77	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 80 мм. Прокладка по стенам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	м	63,000	630,65	39731
			Накладные расходы			*150,30*	*9469*
			Сметная прибыль			*46,71*	*2943*
78	78	23-010501-1311 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	63,000	676,32	42608
			Накладные расходы			*24,09*	*1517*
			Сметная прибыль			*50,10*	*3156*
			Раздел: Кабельно-проводниковая продукция в трубе##				
79	79	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	**Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы Д=25мм. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05./ВВГнг3х2,5мм2/**	м	87,000	125,00	10875
			Накладные расходы			*31,11*	*2707*
			Сметная прибыль			*9,26*	*806*
80	80	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	**Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы Д=25мм. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05./ВВГнг3х2,5мм2/**	м	133,000	125,00	16624
			Накладные расходы			*31,11*	*4138*
			Сметная прибыль			*9,26*	*1231*
81	81	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	**Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы Д=32мм.Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05./ВВГнг5х4мм2/**	м	155,000	175,25	27164
			Накладные расходы			*44,52*	*6901*
			Сметная прибыль			*12,98*	*2012*
82	82	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	**Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы Д=32мм.Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05./ВВГнг5х6мм2/**	м	320,000	175,25	56081
			Накладные расходы			*44,52*	*14247*
			Сметная прибыль			*12,98*	*4154*
83	83	13-080206-2205 РСНБ РК 2015	**Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы Д=40мм.Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05./ВВГнг 5х10мм2/**	м	72,000	225,06	16204
			Накладные расходы			*58,09*	*4183*
			Сметная прибыль			*16,67*	*1200*
84	84	13-080206-2206 РСНБ РК 2015	**кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы Д=40мм.Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05./ВВГнг 5х16мм2/**	м	16,000	274,53	4392
			Накладные расходы			*72,07*	*1153*
			Сметная прибыль			*20,34*	*325*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
85	85	13-080206-2206 РСНБ РК 2015	кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы Д=50мм.Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05./ВВГнг 5х25мм2/	м	39,000	274,53	10707
			Накладные расходы			*72,07*	*2811*
			Сметная прибыль			*20,34*	*793*
86	86	13-080206-2207 РСНБ РК 2015	кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы Д=50мм.Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05./ВВГнг 5х35мм2/	м	8,000	392,13	3137
			Накладные расходы			*106,77*	*854*
			Сметная прибыль			*29,05*	*232*
87	87	13-080206-2208 РСНБ РК 2015	кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы Д=75мм.Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05./ВВГнг 5х50мм2/	м	13,000	557,34	7245
			Накладные расходы			*154,87*	*2013*
			Сметная прибыль			*41,28*	*537*
88	88	13-080206-2208 РСНБ РК 2015	кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы Д=75мм.Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05./ВВГнг 5х70мм2/	м	33,000	557,34	18392
			Накладные расходы			*154,87*	*5111*
			Сметная прибыль			*41,28*	*1362*
89	89	13-080206-2208 РСНБ РК 2015	кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы Д=75мм.Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05./ВВГнг 5х95мм2/	м	9,000	557,34	5016
			Накладные расходы			*154,87*	*1394*
			Сметная прибыль			*41,28*	*372*
90	90	13-080206-2208 РСНБ РК 2015	кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы Д=75мм.Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05./ВВГнг 5х120мм2/	м	8,000	557,34	4459
			Накладные расходы			*154,87*	*1239*
			Сметная прибыль			*41,28*	*330*
			Раздел: Кабельно-проводниковая продукция скрыто под штукатуркой##				
91	91	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок/ВВГнг3х2,5мм2/.Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	875,000	920,49	805432
			Накладные расходы			*200,35*	*175303*
			Сметная прибыль			*68,18*	*59662*
92	92	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок/ВВГнг5х2,5мм2/.Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	10,000	920,49	9205
			Накладные расходы			*200,35*	*2003*
			Сметная прибыль			*68,18*	*682*
93	93	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок/ВВГнг5х4мм2/	м кабеля	13,000	920,49	11966
			Накладные расходы			*200,35*	*2605*
			Сметная прибыль			*68,18*	*886*
94	94	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок/ВВГнг5х6мм2/. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	15,000	360,29	5404
			Накладные расходы			*77,92*	*1169*
			Сметная прибыль			*26,69*	*400*
95	95	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок/ВВГнг5х10мм2/. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	4,000	360,29	1441
			Накладные расходы			*77,92*	*312*
			Сметная прибыль			*26,69*	*107*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
96	96	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок/ВВГнг5х16мм2/. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**м кабеля**	**2,000**	**360,29**	**721**
			Накладные расходы			*77,92*	*156*
			Сметная прибыль			*26,69*	*53*
97	97	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок/ВВГнг5х25мм2/. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**м кабеля**	**2,000**	**360,29**	**721**
			Накладные расходы			*77,92*	*156*
			Сметная прибыль			*26,69*	*53*
98	98	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок/ВВГнг5х50мм2/. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**м кабеля**	**2,000**	**360,29**	**721**
			Накладные расходы			*77,92*	*156*
			Сметная прибыль			*26,69*	*53*
99	99	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок/ВВГнг5х70мм2/. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**м кабеля**	**3,000**	**360,29**	**1081**
			Накладные расходы			*77,92*	*234*
			Сметная прибыль			*26,69*	*80*
100	100	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок/ВВГнг5х95мм2/. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**м кабеля**	**1,000**	**360,29**	**360**
			Накладные расходы			*77,92*	*78*
			Сметная прибыль			*26,69*	*27*
			Раздел: Стоимость кабеля				
101	101	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,981**	**239923,57**	**235423**
			Накладные расходы			*8544,29*	*8384*
			Сметная прибыль			*17772,12*	*17439*
102	102	23-060144-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,146**	**419715,07**	**61220**
			Накладные расходы			*14947,12*	*2180*
			Сметная прибыль			*31090,01*	*4535*
103	103	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,171**	**642346,25**	**110072**
			Накладные расходы			*22875,58*	*3920*
			Сметная прибыль			*47581,20*	*8154*
104	104	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,342**	**906907,13**	**309890**
			Накладные расходы			*32297,26*	*11036*
			Сметная прибыль			*67178,31*	*22955*
105	105	23-060144-0905 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,078**	**1476252,58**	**114439**
			Накладные расходы			*52573,10*	*4075*
			Сметная прибыль			*109352,04*	*8477*
106	106	23-060144-0906 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,018**	**2400045,94**	**44065**
			Накладные расходы			*85471,72*	*1569*
			Сметная прибыль			*177781,18*	*3264*
107	107	23-060144-0907 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,042**	**3714428,63**	**155337**
			Накладные расходы			*132280,22*	*5532*
			Сметная прибыль			*275142,86*	*11506*
108	108	23-060144-0908 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,008**	**5107696,94**	**41679**
			Накладные расходы			*181898,04*	*1484*
			Сметная прибыль			*378347,92*	*3087*
109	109	23-060144-1020 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,015**	**7903063,96**	**120917**
			Накладные расходы			*281448,15*	*4306*
			Сметная прибыль			*585412,15*	*8957*
110	110	23-060144-1021 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,037**	**12058082,82**	**442773**
			Накладные расходы			*429418,90*	*15768*
			Сметная прибыль			*893191,32*	*32798*
111	111	23-060144-1022 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,010**	**17466782,97**	**178161**
			Накладные расходы			*622036,43*	*6345*
			Сметная прибыль			*1293835,78*	*13197*
112	112	23-060144-1023 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,008**	**19465429,46**	**158838**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*693213,30*	*5657*
			Сметная прибыль			*1441883,66*	*11766*
			Раздел: Осветительное оборудование				
113	113	13-080305-0502 РСНБ РК 2015	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт.	12,000	5345,77	64149
			Накладные расходы			*1456,66*	*17480*
			Сметная прибыль			*395,98*	*4752*
114	114	23-070101-0548 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РСП12-400-012 ГОСТ 17677-82	шт.	12,000	7813,43	93761
			Накладные расходы			*278,26*	*3339*
			Сметная прибыль			*578,77*	*6945*
115	115	123-070104-0202	Лампы ртутные низкого давления, ДРЛ-400-УХЛ1	шт.	12,000	725,25	8703
			Накладные расходы			*25,83*	*310*
			Сметная прибыль			*53,72*	*645*
116	116	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	16,000	2233,30	35733
			Накладные расходы			*372,76*	*5964*
			Сметная прибыль			*165,43*	*2647*
117	117	23-070101-0338 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип НПП03-100-006 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	16,000	1200,88	19214
			Накладные расходы			*42,77*	*684*
			Сметная прибыль			*88,95*	*1423*
118	118	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX E1. LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	16,000	690,89	11054
			Накладные расходы			*24,60*	*394*
			Сметная прибыль			*51,18*	*819*
119	119	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	25,000	2468,99	61725
			Накладные расходы			*622,56*	*15564*
			Сметная прибыль			*182,89*	*4572*
120	120	23-070102-0130 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	25,000	3736,74	93419
			Накладные расходы			*133,07*	*3327*
			Сметная прибыль			*276,80*	*6920*
121	121	23-070104-0401 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт	шт.	50,000	332,30	16615
			Накладные расходы			*11,83*	*592*
			Сметная прибыль			*24,61*	*1231*
122	122	23-070101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	4,000	4450,47	17802
			Накладные расходы			*158,49*	*634*
			Сметная прибыль			*329,66*	*1319*
123	123	23-070104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-100	10 шт.	0,400	584,21	234
			Накладные расходы			*20,81*	*8*
			Сметная прибыль			*43,27*	*17*
			Раздел: Электроустановочные изделия				
124	124	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая/одноместная и двухместная/.Монтаж оборудования при открытой проводке	шт.	9,000	1102,02	9918
			Накладные расходы			*297,15*	*2674*
			Сметная прибыль			*81,63*	*735*
125	125	123-070220-0801	Розетки штепсельная одноместная для открытой установки, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	9,000	1043,90	9395
			Накладные расходы			*37,18*	*335*
			Сметная прибыль			*77,33*	*696*
126	126	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический/одноклавишный и двухклавишный/.Монтаж оборудования при открытой проводке	шт.	25,000	1104,04	27601
			Накладные расходы			*297,05*	*7426*
			Сметная прибыль			*81,78*	*2045*
127	127	23-070218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	23,000	690,89	15891
			Накладные расходы			*24,60*	*566*
			Сметная прибыль			*51,18*	*1177*
128	128	23-070218-1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,000	724,12	1448
			Накладные расходы			*25,79*	*52*
			Сметная прибыль			*53,64*	*107*
129	129	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31,тип У197 УХЛ3	шт.	34,000	41,51	1411
			Накладные расходы			*1,48*	*50*
			Сметная прибыль			*3,08*	*105*
			Раздел: Заземление ВРУ и щитов##				
130	130	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,000	2729,37	8188

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
134	134	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	27,000	2729,37	73693
			Накладные расходы			*359,85*	*9716*
			Сметная прибыль			*202,18*	*5459*
135	135	21-050304-0115 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,128	171786,24	21985
			Накладные расходы			*6117,74*	*783*
			Сметная прибыль			*12724,91*	*1629*
136	136	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	108,000	539,51	58267
			Накладные расходы			*71,23*	*7693*
			Сметная прибыль			*39,96*	*4316*
137	137	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	т	0,136	219096,03	29815
			Накладные расходы			*7802,57*	*1062*
			Сметная прибыль			*16229,34*	*2208*
138	138	11-330109-0120 РСНБ РК 2015	**Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка**	г	0,237	102777,08	24358
			Накладные расходы			*26805,71*	*6353*
			Сметная прибыль			*7613,12*	*1804*
139	139	21-050304-0107 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,237	178690,91	42350
			Накладные расходы			*6363,64*	*1508*
			Сметная прибыль			*13236,36*	*3137*
			ИТОГО:				**5877899**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**611664**
			Сметная прибыль				**435400**
			Оборудование				**764265**
			Итого с временными		**3,7 %**	**189 204**	**6 067 103**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,927 %**	**208 242**	**6 275 345**
			Итого в текущих ценах :				**10 667 685**
			в том числе на 2018 год - 58,3% К=1,0599383				3 877 812
			в том числе на 2019 год - 41,7% К=1,112825				6 789 873,21
			Итого с НДС		**12 %**	**814 784,79**	**7 604 658**

Сдал : Подрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял : Заказчик ГУ"Мугалжарский районный отдел
БИН 050140008047 г.Кандыагаш , ул. Гагарина 6
(полное наименование, бизнес, идентификационный номер или

Руководитель _____ **Конщекенов Т.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "АктобеСтройЭксперт":
_____ **Ерниязов А.М.**
БИН 060340006278
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО"Иншаб"
_____ **Досов И.**
БИН 040340009536
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** БИН 050140008047 г. кандыагаш ул. Гагарина 6
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **КОС-3000**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 12.12.2019, доп.соглашение №1 от 29.01.2020 года, доп.соглашение №2 от 09.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 6
Локальная смета № 845-2-3 845-2-1-2
за сентябрь 2021 г.

на Комплекс очистных сооружений КОС -3000. Оборудование.

Основание: Р.П.845-4-АС

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монтаж блока лабораторного комплекса				
1	1	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	Установка зданий из одиночных блок-боксов(Лабораторатурный комплекс)	т	8,500	30407,01	258460
			Накладные расходы			*7823,68*	*66501*
			Сметная прибыль			*2252,37*	*19145*
2	2	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	Комплектная Канализационная насосная станция. Установка(Применительно)	т комплект	3,560	28908,27	102913
			Накладные расходы			*7770,30*	*27662*
			Сметная прибыль			*2141,35*	*7623*
			Раздел: Монтаж оборудования комплексной очистки##				
3	3	13-070401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	16,000	39755,07	636081
			Накладные расходы			*11007,31*	*176117*
			Сметная прибыль			*2944,82*	*47117*
			Раздел: Стоимость оборудования				
4	4	КОММЕРЧЕСКОЕ	Комплекс Очистных сооружений WK-SBR-3000 производительностью 3000м3/сутки по очистке и отводу хозяйственно-бытовых сточных вод(без НДС);с лабораторным комплексом и КНС	комплект	0,031741390	552859749,91	13 796 885
			Накладные расходы			*19688737,53*	*624948*
			Сметная прибыль			*40952574,07*	*1299892*
			ИТОГО:				**14 794 339**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**19959018**
			Сметная прибыль				**41026460**
			Оборудование				**13 796 885**
			Итого с временными		**3,7 %**	**36 906**	**14 831 245**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,927 %**	**40 619**	**14 871 863**
			Итого в текущих ценах :				**15 943 642,04**
			в том числе на 2018 год - 58,3% К=1,0599383				**9 104 835,01**
			в том числе на 2019 год - 41,7% К=1,112825				**6 838 807,03**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 913 237,04**	**17 856 879,08**

Сдал :Подрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085 ,Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Директор **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "АктобеСтройЭксперт":

Ергинзов А.М.
БИН 060340006218

Принял : Заказчик ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140008047 г.Кандыагаш , ул. Гагарина 6
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Койшекенов Т.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО"Иншаб"

Досов И.
БИН 040340009536

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и**
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование адрес)

Объект **КОС-3000**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 12.12.2019, доп.соглашение №1 от 29.01.2020 года, доп.соглашение №2 от 09.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 7
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 845-2-1-6
за сентябрь 2021 г.

на Пожарная сигнализация
Обоснование Р.П 845-9-ПС.СО

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Пожарная сигнализация.				
1	1	13-100701-0109 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча	шт	1,000	26366,61	26367
			Накладные расходы			*7674,33*	*7674*
			Сметная прибыль			*1953,08*	*1953*
2	2	23-080303-0303 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4	шт.	1,000	10754,28	10754
			Накладные расходы			*382,99*	*383*
			Сметная прибыль			*796,61*	*797*
3	3	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Комбинированное сигнальное устройство	шт	1,000	2807,52	2808
			Накладные расходы			*795,38*	*795*
			Сметная прибыль			*207,96*	*208*
4	4	23-080304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1,000	2537,92	2538
			Накладные расходы			*90,38*	*90*
			Сметная прибыль			*187,99*	*188*
5	5	23-080306-0309 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17	шт.	1,000	19920,95	19921
			Накладные расходы			*709,44*	*709*
			Сметная прибыль			*1475,63*	*1476*
6	6	23-080306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор TP 12-7(АКБ 12V -7АН)	шт.	1,000	2915,86	2916
			Накладные расходы			*103,84*	*104*
			Сметная прибыль			*215,99*	*216*
7	7	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой,световой,ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	27,000	2807,52	75803
			Накладные расходы			*795,38*	*21475*
			Сметная прибыль			*207,96*	*5615*
8	8	23-080302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	2,000	859,43	1719
			Накладные расходы			*30,61*	*61*
			Сметная прибыль			*63,66*	*127*
9	9	23-080302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	23,000	644,04	14813
			Накладные расходы			*22,94*	*528*
			Сметная прибыль			*47,71*	*1097*
10	10	23-080302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	2,000	1534,13	3068
			Накладные расходы			*54,63*	*109*
			Сметная прибыль			*113,64*	*227*
11	11	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Прочее оборудование:коробка телефонная на стене	шт	3,000	690,03	2070
			Накладные расходы			*201,02*	*603*
			Сметная прибыль			*51,11*	*153*
12	12	23-080306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	3,000	66,59	200
			Накладные расходы			*2,37*	*7*
			Сметная прибыль			*4,93*	*15*
13	13	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1354,25	2708
			Накладные расходы			*367,60*	*735*
			Сметная прибыль			*100,31*	*201*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	23-080304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2,000	855,92	1712
			Накладные расходы			*30,48*	*61*
			Сметная прибыль			*63,40*	*127*
15	15	13-100104-0108 РСНБ РК 2015	Кабельные каналы пластиковые	м	150,000	964,92	144738
			Накладные расходы			*260,37*	*39056*
			Сметная прибыль			*71,48*	*10721*
16	16	23-061710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	150,000	34,52	5177
			Накладные расходы			*1,23*	*184*
			Сметная прибыль			*2,56*	*384*
17	17	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля и провода в мини каналах и трубе	м	166,000	102,62	17036
			Накладные расходы			*25,31*	*4201*
			Сметная прибыль			*7,60*	*1262*
18	18	23-060408-0501 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4	км	0,099	10240,26	1013
			Накладные расходы			*364,68*	*36*
			Сметная прибыль			*758,54*	*75*
19	19	23-060408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,031	19452,02	601
			Накладные расходы			*692,74*	*21*
			Сметная прибыль			*1440,89*	*45*
20	20	23-060408-0504 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 8х0,4	км	0,041	35829,99	1476
			Накладные расходы			*1276,00*	*53*
			Сметная прибыль			*2654,07*	*109*
21	21	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка шнуров соединительных, масса 1 м до 1 кг	м	40,000	689,47	27579
			Накладные расходы			*138,10*	*5524*
			Сметная прибыль			*51,07*	*2043*
22	22	23-061623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,040	63673,31	2547
			Накладные расходы			*2267,57*	*91*
			Сметная прибыль			*4716,54*	*189*
23	23	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2(ВВГ 3х1,5)	м	20,000	890,97	17819
			Накладные расходы			*191,42*	*3828*
			Сметная прибыль			*66,00*	*1320*
24	24	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,021	137615,13	2835
			Накладные расходы			*4900,82*	*101*
			Сметная прибыль			*10193,71*	*210*
25	25	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	3,000	437,00	1311
			Накладные расходы			*95,28*	*286*
			Сметная прибыль			*32,37*	*97*
26	26	23-010501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	3,000	94,67	284
			Накладные расходы			*3,37*	*10*
			Сметная прибыль			*7,01*	*21*
			ИТОГО:				**389812**
			В том числе :				
			Накладные расходы				86727
			Сметная прибыль				28875
			Итого с временными		3,7 %	14 423	404 235
			Итого с зимними удорожаниями		3,927 %	15 874	420 109
			Итого в текущих ценах :				714 161
			в том числе на 2018 год - 58,3% К=1,0599383				259 605
			в том числе на 2019 год - 41,7% К=1,112825				454 556,25
			Итого с НДС		12 %	54 546,75	509 103

Сдал : Подрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял : Заказчик ГУ"Мугалжарский районный отдел
БИН 050140008047 г.Кандыагаш , ул. Гагарина 6
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Койшекенов Т.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "АктобеСтройЭксперт":
_____ **Ернязов А.М.**
БИН 060340009624
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО"Иншаб"
_____ **Досов И.**
БИН 040340009536
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **КОС-3000**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 12.12.2019, доп.соглашение №1 от 29.01.2020 года, доп.соглашение №2 от 09.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 8
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 845-2-1-5
за сентябрь 2021 г.

на Технологическое оборудование Мебель

Основание Р.П.845-1-ТХ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Технологическое оборудование.Мебель				
1	1	КОММЕРЧЕСКОЕ	Шкаф для одежды	шт.	1,000	45601,60	45602
			Накладные расходы			*1623,99*	*1624*
			Сметная прибыль			*3377,90*	*3378*
2	2	КОММЕРЧЕСКОЕ	Стол рабочий: с одной тумбой	шт.	1,000	16238,62	16239
			Накладные расходы			*578,30*	*578*
			Сметная прибыль			*1202,86*	*1203*
3	3	КОММЕРЧЕСКОЕ	Стул рабочий	шт.	2,000	3781,60	7563
			Накладные расходы			*134,67*	*269*
			Сметная прибыль			*280,12*	*560*
4	4	КОММЕРЧЕСКОЕ	Стеллаж производственный 1200х600х1600мм	шт.	1,000	72295,23	72295
			Накладные расходы			*2574,62*	*2575*
			Сметная прибыль			*5355,20*	*5355*
5	5	ПРАЙС-ЛИСТ	Верстак слесарный	шт.	1,000	24111,39	24111
			Накладные расходы			*858,67*	*859*
			Сметная прибыль			*1786,03*	*1786*
			ИТОГО:				165810
			В том числе :				
			Накладные расходы				5905
			Сметная прибыль				12282
			Оборудование				147623
			Итого с временными		**3,7 %**	**673**	**166 483**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,927 %**	**741**	**167 224**
			Итого в текущих ценах :				**284 270**
			в том числе на 2018 год - 58,3% К=1,0599383				103 335
			в том числе на 2019 год - 41,7% К=1,112825				180 934,82
			Итого с НДС		**12 %**	**21 712,18**	**202 647**

Сдал :Подрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял : Заказчик ГУ"Мугалжарский районный отдел
БИН 050140008047 г.Каидыагаш , ул Гагарина 6
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Койшекенов Т.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "АктобеСтройЭксперт":
_____ **Ернязов А.М.**
БИН 060340009213
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО"Иншаб"
_____ **Досов И.**
БИН 040340009536
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети электроснабжения.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 12.12.2019, доп.соглашение №1 от 29.01.2020 года, доп.соглашение №2 от 09.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 9
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 845-4-1
за сентябрь 2021 г.

на Внутриплощадочные сети электроснабжения КТПГ -1000,ВЛ 10 кВ

Основание 845-0-ЭС

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Камера КСО-292##				
1	1	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	**шт**	**1,000**	**1310,78**	**1311**
			Накладные расходы			***383,91***	***384***
			Сметная прибыль			***97,10***	***97***
			Раздел: заземление КНС##				
2	2	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**5,460**	**2518,73**	**13752**
			Накладные расходы			***922,69***	***5038***
			Сметная прибыль			***186,57***	***1019***
3	3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,460**	**1177,60**	**6430**
			Накладные расходы			***431,39***	***2355***
			Сметная прибыль			***87,23***	***476***
4	4	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**26,000**	**539,51**	**14027**
			Накладные расходы			***71,23***	***1852***
			Сметная прибыль			***39,96***	***1039***
5	5	21-050106-1001 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,033**	**219096,03**	**7178**
			Накладные расходы			***7802,57***	***256***
			Сметная прибыль			***16229,34***	***532***
6	6	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8,000**	**3885,68**	**31085**
			Накладные расходы			***476,93***	***3815***
			Сметная прибыль			***287,83***	***2303***
7	7	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**т**	**0,075**	**194813,83**	**14689**
			Накладные расходы			***6937,81***	***523***
			Сметная прибыль			***14430,65***	***1088***
			Раздел: Подвеска провода АС 70/11 мм2##				
8	8	23-061004-0106 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80(1км 276кг)**	**т**	**0,001**	**905224,91**	**438**
			Накладные расходы			***32237,35***	***16***
			Сметная прибыль			***67053,70***	***32***
			Раздел: Кабельно-проводниковая продукция				
9	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей песком или мягким грунтом**	**м3**	**28,920**	**1177,60**	**34056**
			Накладные расходы			***431,39***	***12476***
			Сметная прибыль			***87,23***	***2523***
			Раздел: Опора металлическая ОКС 2-8-1,5м				
10	10	11-010203-0504 РСНБ РК 2015	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям 1,5 м**	**яма**	**9,000**	**901,87**	**8117**
			Накладные расходы			***182,92***	***1646***
			Сметная прибыль			***66,81***	***601***
11	11	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	**м3**	**2,250**	**29667,48**	**66752**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2942,08*	*6620*
			Сметная прибыль			*2197,59*	*4945*
12	12	11-330109-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные массой до 0,01 т. Установка Металлического фундаментного блока Н=1,5м ФБ-0,159-1,5(масса 1шт=41кг)	т	0,369	54698,64	20184
			Накладные расходы			*15640,29*	*5771*
			Сметная прибыль			*4051,75*	*1495*
13	13	11-330109-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка стальных металлоконструкций консольных опор ОКС-2-8-1,5(масса 1шт=159кг)	т	1,431	47981,79	68662
			Накладные расходы			*12931,75*	*18505*
			Сметная прибыль			*3554,21*	*5086*
14	14	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,011	428859,84	4632
			Накладные расходы			*15272,79*	*165*
			Сметная прибыль			*31767,40*	*343*
15	15	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	9,000	11250,85	101258
			Накладные расходы			*2247,80*	*20230*
			Сметная прибыль			*833,40*	*7501*
16	16	13-080103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции К1К 1-1-108 О42. Монтаж оборудования	т	0,077	104355,41	7983
			Накладные расходы			*24269,63*	*1857*
			Сметная прибыль			*7730,03*	*591*
17	17	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	9,000	5995,81	53962
			Накладные расходы			*1114,53*	*10031*
			Сметная прибыль			*444,13*	*3997*
18	18	23-070103-0310 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РКУ 06Р-250-002 ГОСТ 8045-82	шт.	9,000	6588,24	59294
			Накладные расходы			*234,62*	*2112*
			Сметная прибыль			*488,02*	*4392*
19	19	123-070104-0202	Лампы ртутные низкого давления, ДРЛ-250	шт.	9,000	725,25	6527
			Накладные расходы			*25,83*	*232*
			Сметная прибыль			*53,72*	*484*
20	20	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Прокладка провода ПВ1-2,5 в металлической опоре ОКС2-8	м	162,000	278,48	45114
			Накладные расходы			*59,66*	*9665*
			Сметная прибыль			*20,63*	*3342*
21	21	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Установка колодок клеммных	шт	9,000	1701,67	15315
			Накладные расходы			*461,47*	*4153*
			Сметная прибыль			*126,05*	*1134*
22	22	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	23,000	4157,59	95624
			Накладные расходы			*1083,42*	*24919*
			Сметная прибыль			*307,97*	*7083*
23	23	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1,000	1053,82	1054
			Накладные расходы			*373,79*	*374*
			Сметная прибыль			*78,06*	*78*
24	24	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции стойки(изготовление).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,345	181189,58	62423
			Накладные расходы			*58809,64*	*20261*
			Сметная прибыль			*13421,45*	*4624*
25	25	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,281	32696,54	9181
			Накладные расходы			*8941,82*	*2511*
			Сметная прибыль			*2421,97*	*680*
26	26	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции панель ограждения(изготовление).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,441	181189,58	79921
			Накладные расходы			*58809,64*	*25940*
			Сметная прибыль			*13421,45*	*5920*
27	27	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	36,009	160,41	5776
			Накладные расходы			*24,55*	*884*
			Сметная прибыль			*11,88*	*428*
28	28	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	43,130	683,14	29464
			Накладные расходы			*192,76*	*8314*
			Сметная прибыль			*50,60*	*2182*
29	29	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	23,000	4157,59	95624
			Накладные расходы			*1083,42*	*24919*
			Сметная прибыль			*307,97*	*7083*
30	30	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1,000	1053,82	1054
			Накладные расходы			*373,79*	*374*
			Сметная прибыль			*78,06*	*78*
31	31	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции стойки(изготовление).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,258	181189,58	46808
			Накладные расходы			*58809,64*	*15193*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*13421,45*	*3467*
32	32	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции - панель ограждения(изготовление).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,441	181189,58	79921
			Накладные расходы			*58809,64*	*25940*
			Сметная прибыль			*13421,45*	*5920*
33	33	121-130211-0501	Навесы	шт.	2,000	315,37	631
			Накладные расходы			*11,23*	*22*
			Сметная прибыль			*23,36*	*47*
34	34	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	48,000	85,38	4098
			Накладные расходы			*18,28*	*877*
			Сметная прибыль			*6,32*	*304*
35	35	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	48,000	160,41	7700
			Накладные расходы			*24,55*	*1178*
			Сметная прибыль			*11,88*	*570*
			ИТОГО:				**1100046**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**259408**
			Сметная прибыль				**81485**
			Итого с временными		**3,7 %**	**40 702**	**1 140 748**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,927 %**	**44 797**	**1 185 545**
			Итого в текущих ценах :				**2 015 350**
			в том числе на 2018 год - 58,3% К=1,0599383				732 600
			в том числе на 2019 год - 41,7% К=1,112825				1 282 750,00
			Итого с НДС		12 %	153 930,00	1 436 680

Сдал Подрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"

БИН 041140000085 Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял : Заказчик ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 050140008047 г.Кандыагаш , ул. Гагарина 6
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Койшекенов Т.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "АктобеСтройЭксперт":
_____ **Ерниязов А.М.**
БИН 060340006218
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО"Иншаб"
_____ **Досов И.**
БИН 040340009536
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и**
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 12.12.2019, доп.соглашение №1 от 29.01.2020 года, доп.соглашение №2 от 09.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 10
за сентябрь 2021 г.
локальная смета № 845-6-2
на Наружные Внеплощадочные сети водоснабжения и Канализации.

Основание Р.П 845-0-НВК.СО

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Трубопроводы				
1	1	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	2,999	81444,95	244213
			Накладные расходы			*24259,25*	*72741*
			Сметная прибыль			*6032,96*	*18090*
			Раздел: Трубопровод от ПГ1 ввод в здание 6м##				
2	2	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,006	307849,61	1847
			Накладные расходы			*97708,84*	*586*
			Сметная прибыль			*22803,67*	*137*
3	3	23-010501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,060	125,17	759
			Сметная прибыль			*9,27*	*56*
4	4	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентиля шарового ПЭ ,диам. до 50 мм	1шт	1,000	2260,03	2260
			Накладные расходы			*727,57*	*728*
			Сметная прибыль			*167,41*	*167*
5	5	23-040802-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	1014,90	1015
			Сметная прибыль			*75,18*	*75*
6	6	23-020301-1732 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	925,13	925
			Сметная прибыль			*68,53*	*69*
			ИТОГО:				**251018**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**74055**
			Сметная прибыль				**18594**
			Итого с временными		**3,7 %**	**9 288**	**260 306**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,927 %**	**10 222**	**270 528**
			Итого в текущих ценах :				**292 709**
			в том числе на 2018 год - 58,3% К=1,0599383				**167 171**
			в том числе на 2019 год - 41,7% К=1,112825				**125 538**
			Итого с НДС		**12 %**	**35 125**	**327 834**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085 ,Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Директор _____ **Кожяев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял : Заказчик ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 050140008047 г.Кандыагаш , ул. Гагарина 6
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Койшекенов Т.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО"АктобеСтройЭксперт":
_____ **Ерниязов А.М.**
БИН 060340006288
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО"Иншаб"
Директор _____ **Имагамбетов О.С.**
БИН 040340009536
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и**
(полное наименование . бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес. данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование . бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес. данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 12.12.2019, доп.соглашение №1 от 29.01.2020 года, доп.соглашение №2 от 09.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 11
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 845-7-1
за сентябрь 2021 г.

Щит пожарного инвентаря

Форма 2-В

(наименование адрес)

Объект **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **27.09.2021**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.09.2021	01.09.2021	30.09.2021

Основание :РП 845-0-ГП

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Щит Пожарного инвентаря				
1	1	11-100102-0402 РСНБ РК 2015	Установка стоек Щита пожарного из бревен (=2шт)	м3	0,160	50465,82	8075
			Накладные расходы			*10955,59*	*1753*
			Сметная прибыль			*3738,21*	*598*
2	2	21-070101-0101 РСНБ РК 2015	Лесоматериалы круглые из хвойных пород для строительства, d 14-24 см, длина 3-6,5 м	м3	0,160	16039,03	2566
			Накладные расходы			*571,19*	*91*
			Сметная прибыль			*1188,08*	*190*
3	3	23-080305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	3,000	6859,24	20578
			Накладные расходы			*244,27*	*733*
			Сметная прибыль			*508,09*	*1524*
4	4	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Засыпка ящика песком	м3	0,500	3926,47	1963
			Накладные расходы			*559,16*	*280*
			Сметная прибыль			*290,85*	*145*
5	5	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	0,500	1856,41	928
			Накладные расходы			*66,11*	*33*
			Сметная прибыль			*137,51*	*69*
6	6	ПРАЙС-ЛИСТ	Ящик для песка 0,25м3	шт.	1,000	11747,97	11748
			Накладные расходы			*418,38*	*418*
			Сметная прибыль			*870,22*	*870*
7	7	ТОО"АЗПО"ОТ	Щит пожарный металлический	м2	1,000	3016,94	3017
			Накладные расходы			*107,44*	*107*
			Сметная прибыль			*223,48*	*223*
8	8	ТОО"АЗПО"ОТ	Лом пожарный ЛПЛ	шт.	1,000	880,52	881
			Накладные расходы			*31,36*	*31*
			Сметная прибыль			*65,22*	*65*
9	9	ПРАЙС-ЛИСТ	Ведро пожарное	шт.	2,000	727,59	1455
			Накладные расходы			*25,91*	*52*
			Сметная прибыль			*53,90*	*108*
10	10	ТОО"АЗПО"ОТ	Багор пожарный	шт.	1,000	1204,92	1205
			Накладные расходы			*42,91*	*43*
			Сметная прибыль			*89,25*	*89*
11	11	ПРАЙС-ЛИСТ	Лопата совковая	шт.	1,000	875,88	876
			Накладные расходы			*31,19*	*31*
			Сметная прибыль			*64,88*	*65*
12	12	ПРАЙС-ЛИСТ	Лопата штыковая малая	шт.	1,000	875,88	876
			Накладные расходы			*31,19*	*31*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*64,88*	*65*
			ИТОГО:				**54167**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3604**
			Сметная прибыль				**4012**
			Оборудование				**17857**
			Итого с временными		**3,7 %**	**1 343**	**55 510**
			Итого с зимними удорожаниями		3,927 %	1 479	56 989
			Итого в текущих ценах :				96 878
			в том числе на 2018 год - 58,3% К=1,0599383				35 216
			в том числе на 2019 год - 41,7% К=1,112825				61 661,61
			Итого с НДС		**12 %**	**7 399,39**	**69 061**

Сдал :Подрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085 ,Актюбинская область, Мартукский район, с Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Принял : Заказчик ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 050140008047 г.Кандыагаш , ул. Гагарина 6
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Койшекенов Т.**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Эксперт технического надзора ТОО "АктобеСтройЭксперт":
_____ **Ернятов А.М.**
БИН 060340000424
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер № аттестата подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО"Инжиб"
_____ **Досов И.**
БИН 040340009536
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** БИН 050140008047 г. кандыагаш ул. Гагарина 6
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство.Покрытие щебеночное**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 12.12.2019, доп.соглашение №1 от 29.01.2020 года, доп.соглашение №2 от 09.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 12
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 845-7-2
за сентябрь 2021 г.

Покрытие щебеночное проездов и тротуаров
(наименование)

Форма 2-В

Основание Р.П.845-0-ГП

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Покрытие проезда и площадки				
1	1	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм**	**м3 грунта**	**275,150**	**43,07**	**11852**
			Накладные расходы			*8,24*	*2266*
			Сметная прибыль			*3,19*	*878*
2	2	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ.100мм**	**м3 материала основания в плотном теле**	**110,060**	**1169,74**	**128742**
			Накладные расходы			*188,87*	*20787*
			Сметная прибыль			*86,65*	*9536*
3	3	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**110,060**	**1856,41**	**204317**
			Накладные расходы			*66,11*	*7276*
			Сметная прибыль			*137,51*	*15135*
4	4	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2**	**1100,600**	**771,84**	**849487**
			Накладные расходы			*70,42*	*77501*
			Сметная прибыль			*57,17*	*62925*
			Раздел: Покрытие тротуаров				
5	5	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Устройство дорожного корыта глубиной до 200 мм**	**м3 грунта**	**4,200**	**43,07**	**181**
			Накладные расходы			*8,24*	*35*
			Сметная прибыль			*3,19*	*13*
6	6	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ.100мм**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,100**	**1169,74**	**2456**
			Накладные расходы			*188,87*	*397*
			Сметная прибыль			*86,65*	*182*
7	7	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**2,100**	**1856,41**	**3898**
			Накладные расходы			*66,11*	*139*
			Сметная прибыль			*137,51*	*289*
8	8	11-270403-0501 РСНБ РК 2015	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5-10мм**	**м2**	**21,000**	**605,52**	**12716**
			Накладные расходы			*60,75*	*1276*
			Сметная прибыль			*44,85*	*942*
9	9	11-270403-0503 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня на каждый 1 см изменения толщины слоя(до толщ.10см) исключать к гр.1,2**	**м2**	**-21,000**	**59,41**	**-1773**
			Накладные расходы			*-6,25*	*-131*
			Сметная прибыль			*-6,25*	*-131*
			Раздел: Асфальтовое покрытие L=130,5м				
10	10	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**13,050**	**1169,74**	**15265**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*188,87*	*2465*
			Сметная прибыль			*86,65*	*1131*
11	11	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	13,050	1856,41	24226
			Накладные расходы			*66,11*	*863*
			Сметная прибыль			*137,51*	*1795*
12	12	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	130,500	771,84	100725
			Накладные расходы			*70,42*	*9189*
			Сметная прибыль			*57,17*	*7461*
13	13	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Исключать на каждый 1 см изменения до толщины слоя 80мм к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-130,500	211,96	-38964
			Накладные расходы			*-21,19*	*-2765*
			Сметная прибыль			*-22,12*	*-2886*
14	14	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,065	1751,43	114
			Накладные расходы			*407,30*	*27*
			Сметная прибыль			*129,74*	*8*
15	15	21-130104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,065	81499,68	5318
			Накладные расходы			*2902,41*	*189*
			Сметная прибыль			*6037,01*	*394*
16	16	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3	м2	130,500	1754,58	228973
			Накладные расходы			*91,04*	*11881*
			Сметная прибыль			*129,97*	*16961*
17	17	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3	м2	130,500	810,33	105748
			Накладные расходы			*29,04*	*3790*
			Сметная прибыль			*60,02*	*7833*
			Раздел: Установка бетонных бортовых камней				
18	18	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15	м	258,000	2120,07	546978
			Накладные расходы			*396,51*	*102299*
			Сметная прибыль			*157,04*	*40517*
19	19	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8	м	84,000	2120,07	178086
			Накладные расходы			*396,51*	*33307*
			Сметная прибыль			*157,04*	*13192*
20	20	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	12,954	35317,50	457503
			Накладные расходы			*1257,75*	*16293*
			Сметная прибыль			*2616,11*	*33889*
			ИТОГО:				2835848
			В том числе :				
			Накладные расходы				287083
			Сметная прибыль				210063
			Итого с временными		**3,7 %**	**104 926**	**2 940 774**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,927 %**	**115 484**	**3 056 258**
			Итого в текущих ценах :				**5 195 444**
			в том числе на 2018 год - 58,3% К=1,0599383				**1 888 597**
			в том числе на 2019 год - 41,7% К=1,112825				**3 306 846,43**
			Итого с НДС		**12 %**	**396 821,57**	**3 703 668**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140000785, Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись, расшифровка подписи)

Принял : Заказчик ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 050140008047 г.Кандыагаш , ул. Гагарина , 6
(полное наименование , бизнес-идентификационный номер или

Руководитель _____ **Койшекенов Т.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "АктобеСтройЭксперт":
_____ **Ермиязов А.М.**
БИН 060340006218
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО"Иншаб"
_____ **Досов И.**
БИН 040340009536
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** БИН 050140008047 г. кандыагаш ул. Гагарина 6
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или ,индивидуальный идентификационный номер, адрес,,данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 12.12.2019, доп.соглашение №1 от 29.01.2020 года, доп.соглашение №2 от 09.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 13
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 845-7-4
за сентябрь 2021 г.

Ограждение территории

Основание Р П 845-4-ГП

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Установка ограждения				
1	1	11-070111-0113 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из колючей проволоки по металлическим столбам. Установка/Состав работ:Рытье ям под столбы,Установка столбов в ямы с заделкой бетоном,Натягивание колючей проволоки с закреплением/**	м оград	301,900	2620,49	791125
			Накладные расходы			*658,82*	*198897*
			Сметная прибыль			*194,11*	*58602*
2	2	21-050307-1020 РСНБ РК 2015	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	кг	3246,408	363,85	1181204
			Накладные расходы			*12,96*	*42066*
			Сметная прибыль			*26,95*	*87497*
3	3	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции стойки(изготовление).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,628	181189,58	476119
			Накладные расходы			*58809,64*	*154536*
			Сметная прибыль			*13421,45*	*35268*
4	4	21-050206-0241 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)**	м	284,419	2189,53	622745
			Накладные расходы			*77,97*	*22178*
			Сметная прибыль			*162,19*	*46129*
5	5	21-050101-0108 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 2 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,015	223711,16	3426
			Накладные расходы			*7966,92*	*122*
			Сметная прибыль			*16571,20*	*254*
6	6	21-050101-0115 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,043	206117,04	8794
			Накладные расходы			*7340,35*	*313*
			Сметная прибыль			*15267,93*	*651*
7	7	11-070111-0201 РСНБ РК 2015	**Установка ворот**	шт	1,000	38303,03	38303
			Накладные расходы			*11690,32*	*11690*
			Сметная прибыль			*2837,26*	*2837*
8	8	121-130814-1901	**Ворота решетчатые**	т	0,076	341970,22	26003
			Накладные расходы			*12178,43*	*926*
			Сметная прибыль			*25331,13*	*1926*
9	9	121-060801-0401	**Навес металлический**	т	0,027	388457,23	10302
			Накладные расходы			*13833,95*	*367*
			Сметная прибыль			*28774,61*	*763*
10	10	11-070111-0208 РСНБ РК 2015	**Устройство калиток**	шт	2,000	13637,39	27275
			Накладные расходы			*4804,43*	*9609*
			Сметная прибыль			*1010,18*	*2020*
11	11	121-130814-1901	**Калитка**	т	0,027	341970,22	9178
			Накладные расходы			*12178,43*	*327*
			Сметная прибыль			*25331,13*	*680*
12	12	121-060801-0401	**Навес металлический**	т	0,013	388457,23	5151
			Накладные расходы			*13833,95*	*183*
			Сметная прибыль			*28774,61*	*382*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	78,900	85,38	6736
			Накладные расходы			*18,28*	*1442*
			Сметная прибыль			*6,32*	*499*
14	14	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	78,900	160,41	12656
			Накладные расходы			*24,55*	*1937*
			Сметная прибыль			*11,88*	*938*
			ИТОГО:				**3219018**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**444593**
			Сметная прибыль				**238446**
			Итого с временными		**3,7 %**	**119 104**	**3 338 122**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,927 %**	**131 088**	**3 469 210**
			Итого в текущих ценах :				**5 897 436**
			в том числе на 2018 год - 58,3% К=1,0599383				2 143 778
			в том числе на 2019 год - 41,7% К=1,112825				3 753 658,04
			Итого с НДС		12 %	450 438,96	4 204 097

Сдал : Подрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
БИН 041140007006 Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял : Заказчик ГУ"Мугалжарский районный отдел
БИН 050140008047 г.Кандыагаш , ул. Гагарина 6
(полное наименование , бизнес-идентификационный номер или

Руководитель _____ **Койшекенов Т.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "АктобеСтройЭксперт":
_____ **Ермиязов А.М.**
БИН 060340006218
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентифнкационный номер, № аттестата,подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО"Иншаб"
_____ **Досов И.**
БИН 040340009536
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **КОС-3000**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 12.12.2019, доп.соглашение №1 от 29.01.2020 года, доп.соглашение №2 от 09.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 14
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 845-7-3
за сентябрь 2021 г.

на Маф и озеленение

Основание: Р П.845-0-ГП

(организация, адрес, телефон)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Малые архитектурные формы				
1	1	84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Урна "Сатурн"**	шт.	1,000	583,20	583
			Накладные расходы			*48,00*	*48*
			Сметная прибыль			*43,20*	*43*
2	2	84-020303-0204 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Стоимость оборудования в составе: Урна "Сатурн"**	шт.	1,000	9477,00	9477
			Сметная прибыль			*702,00*	*702*
3	3	84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Скамья, тип СК-007**	шт.	1,000	668,52	669
			Накладные расходы			*48,00*	*48*
			Сметная прибыль			*49,52*	*50*
4	4	84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	**Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007**	шт.	1,000	28109,16	28109
			Сметная прибыль			*2082,16*	*2082*
			ИТОГО:				**38838**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**96**
			Сметная прибыль				**2877**
			Оборудование				**34802**
			Итого с временными		**3,7 %**	**149**	**38 987**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,927 %**	**164**	**39 151**
			Итого в текущих ценах :				**66 554**
			в том числе на 2018 год - 58,3% К=1,0599383				**24 193**
			в том числе на 2019 год - 41,7% К=1,112825				**42 360,71**
			Итого с НДС		**12 %**	**5 083,29**	**47 444**

Сдал Подрядчик ТОО"Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Директор **Кажаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял : Заказчик ГУ"Мугалжарский районный отдел
БИН 050140008047 г.Кандыагаш , ул. Гагарина 6
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Койшекенов Т.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "АктобеСтройЭксперт":
Ернияз ов А.М.
БИН 060340006218
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО"Иншаб"
Досов И.
БИН 040340009536
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 12.12.2019, доп.соглашение №1 от 29.01.2020 года, доп.соглашение №2 от 09.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 15
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 845-2-1-2
за сентябрь 2021 г.

на Площадка под ТБО;Иловая площадка;Площадка для хранения осадка

Основание: Р П 845-4-ГП

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПОД ТБО S=1,5x1,5м				
1	1	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания толщ.100мм	м3	0,225	6724,71	1513
			Накладные расходы			*793,42*	*179*
			Сметная прибыль			*498,13*	*112*
2	2	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит бетонных плоских из бетона класса В15,толщ.200мм	м3	0,450	21548,08	9697
			Накладные расходы			*1208,63*	*544*
			Сметная прибыль			*1596,15*	*718*
3	3	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,006	267924,11	1693
			Накладные расходы			*87284,32*	*552*
			Сметная прибыль			*19846,23*	*125*
4	4	121-130210-0102	Детали закладные ЗД-1	т	0,006	173209,50	1095
			Накладные расходы			*6168,43*	*39*
			Сметная прибыль			*12830,33*	*81*
5	5	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж стоек и обрамления уголком	т	0,082	119032,05	9703
			Накладные расходы			*40606,52*	*3310*
			Сметная прибыль			*8817,19*	*719*
6	6	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление Конструкций:стойки и каркас. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,082	181189,58	14771
			Накладные расходы			*58809,64*	*4794*
			Сметная прибыль			*13421,45*	*1094*
7	7	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,035	194813,83	6828
			Накладные расходы			*6937,81*	*243*
			Сметная прибыль			*14430,65*	*506*
8	8	21-050304-9903 РСНБ РК 2015	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,049	224722,05	11002
			Накладные расходы			*8002,92*	*392*
			Сметная прибыль			*16646,08*	*815*
9	9	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Монтаж ограждения из профилированного стального листа	м2	6,750	734,48	4958
			Накладные расходы			*267,31*	*1804*
			Сметная прибыль			*54,41*	*367*
10	10	21-100103-9901 РСНБ РК 2015	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7	м2	7,763	0,00	0
11	11	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,600	85,38	222
			Накладные расходы			*18,28*	*48*
			Сметная прибыль			*6,32*	*16*
12	12	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2	2,600	160,41	417
			Накладные расходы			*24,55*	*64*
			Сметная прибыль			*11,88*	*31*
13	13	121-060106-0301	Металический мусоросборник с крышкой,размер 820x820x1100мм	компл	1,000	53340,23	53340
			Накладные расходы			*1899,58*	*1900*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3951,13*	*3951*
			Раздел: УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОБЕЗВОЖЕННОГО ИЛА И ПЛОЩАДКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СУХОГО ОСАДКА				
14	14	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,125	1169,74	1316
			Накладные расходы			*188,87*	*212*
			Сметная прибыль			*86,65*	*97*
15	15	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,125	1856,41	2088
			Накладные расходы			*66,11*	*74*
			Сметная прибыль			*137,51*	*155*
16	16	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	11,250	771,84	8683
			Накладные расходы			*70,42*	*792*
			Сметная прибыль			*57,17*	*643*
17	17	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Исключать на каждый 1 см изменения до толщины слоя 80мм к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	-11,250	211,96	-3359
			Накладные расходы			*-21,19*	*-238*
			Сметная прибыль			*-22,12*	*-249*
18	18	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,006	1751,43	10
			Накладные расходы			*407,30*	*2*
			Сметная прибыль			*129,74*	*1*
19	19	21-130104-0502 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,006	81499,68	458
			Накладные расходы			*2902,41*	*16*
			Сметная прибыль			*6037,01*	*34*
20	20	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3	м2	11,250	1754,58	19739
			Накладные расходы			*91,04*	*1024*
			Сметная прибыль			*129,97*	*1462*
21	21	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,3-2,9 т/м3	м2	11,250	810,33	9116
			Накладные расходы			*29,04*	*327*
			Сметная прибыль			*60,02*	*675*
			Раздел: Установка бетонных бортовых камней				
22	22	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней БР 100.20.8	м	18,000	2120,07	38161
			Накладные расходы			*396,51*	*7137*
			Сметная прибыль			*157,04*	*2827*
23	23	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,288	35317,50	10171
			Накладные расходы			*1257,75*	*362*
			Сметная прибыль			*2616,11*	*753*
			ИТОГО:				**201625**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**23577**
			Сметная прибыль				**14935**
			Итого с временными		**3,7 %**	**7 460**	**209 085**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,927 %**	**8 211**	**217 296**
			Итого в текущих ценах :				**369 388**
			в том числе на 2018 год - 58,3% К=1,0599383				134 277
			в том числе на 2019 год - 41,7% К=1,112825				235 111,61
			Итого с НДС		12 %	28 213,39	263 325

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "АктобеСтройЭксперт":
_____ **Ергиязов А.М.**
БИН 060540006228
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял : Заказчик ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 050140008047 г.Кандыагаш , ул. Гагарина 6
(полное наименование , бизнес-идентификационный номер или

Руководитель _____ **Койшеменов Т.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО"Иншаб"
_____ **Досов И.**
БИН 040340009536
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** БИН 050140008047 г. кандыагаш ул. Гагарина 6
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование адрес)

Объект **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 12.12.2019, доп.соглашение №1 от 29.01.2020 года, доп.соглашение №2 от 09.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 16
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 845-7-6
за сентябрь 2021 г.

на Озеленение

Основание: Р.П.845-0-ГП

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Озеленение				
1	1	11-470104-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	яма	40,000	1298,81	51953
			Накладные расходы			*427,13*	*17085*
			Сметная прибыль			*96,21*	*3848*
2	2	11-470105-0102 РСНБ РК 2015	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	шт	40,000	1802,79	72112
			Накладные расходы			*578,12*	*23125*
			Сметная прибыль			*133,54*	*5342*
3	3	25-010204-4207 РСНБ РК 2015	Тополь казахстанский, без кома, высотой от 1 м до 2 м	шт.	40,000	1535,00	61400
			Накладные расходы			*54,67*	*2187*
			Сметная прибыль			*113,70*	*4548*
			ИТОГО:				**185464**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**42397**
			Сметная прибыль				**13738**
			Итого с временными		**3,7 %**	**6 862**	**192 326**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,927 %**	**7 553**	**199 879**
			Итого в текущих ценах :				**339 783**
			в том числе на 2018 год - 58,3% К=1,0599383				**123 515**
			в том числе на 2019 год - 41,7% К=1,112825				**216 267,86**
			Итого с НДС		**12 %**	**25 952,14**	**242 220**

Сдал :Подрядчик ТОО " Алихан Ойл 3"
БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Принял : Заказчик ГУ"Мугалжарский районный отдел
БИН 050140008047 г.Кандыагаш , ул. Гагарина 6
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Руководитель _____ **Койшекенов Т.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "АктобеСтройЭксперт":
_____ **Ернияз ов А.М.**
БИН 060340006218
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО"Инпаб"
_____ **Досов И.**
БИН 040340009536
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Реконструкция биоочистных сооружений в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект **КОС-3000**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 107 от 12.12.2019, доп.соглашение №1 от 29.01.2020 года, доп.соглашение №2 от 09.04.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 17
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 845-7-7
за сентябрь 2021 г.

на Вертикальная планровка

Основание Р.П 845-0-ГП

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1377,500	164,33	226369
			Накладные расходы			*29,26*	*40301*
			Сметная прибыль			*12,17*	*16768*
2	2	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка /В ОТВАЛ непригодного грунта/ самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2204,000	158,30	348902
			Накладные расходы			*5,64*	*12425*
			Сметная прибыль			*11,73*	*25845*
3	3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	476,500	164,33	78305
			Накладные расходы			*29,26*	*13941*
			Сметная прибыль			*12,17*	*5800*
4	4	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка /НА площадку/ самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	857,700	281,72	241632
			Накладные расходы			*10,03*	*8605*
			Сметная прибыль			*20,87*	*17899*
5	5	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	476,500	51,87	24717
			Накладные расходы			*8,64*	*4115*
			Сметная прибыль			*3,84*	*1831*
6	6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	476,500	195,82	93310
			Накладные расходы			*61,08*	*29106*
			Сметная прибыль			*14,51*	*6912*
			ИТОГО:				**1013235**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**108493**
			Сметная прибыль				**75054**
			Итого с временными		**3,7 %**	**37 490**	**1 050 725**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,927 %**	**41 262**	**1 091 987**
			Итого в текущих ценах :				**1 856 310**
			в том числе на 2018 год - 58,3% К=1,0599383				**674 788**
			в том числе на 2019 год - 41,7% К=1,112825				**1 181 522,32**
			Итого с НДС		**12 %**	**141 782,68**	**1 323 305**

Сдал :Подрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"

БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер адрес данные о

Директор **Кожаев З.И.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "АктобеСтройЭксперт":
Елшибаев А.М.
БИН 060340000318
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял : Заказчик ГУ"Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

БИН 050140008047 г.Кандыагаш, ул. Гагарина, 6
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Руководитель **Коншекенов Т.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО"Лиштаб"
Досов И.
БИН 040340009536
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)