Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "БатысСпецАвтоматика"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Кожасай, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Кожасай, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат **за июнь** месяц **2022 года**

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		№ 81	**19.10.2021г**				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат из гр 3						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			С М Р	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты на приобретение материалов	Дополнит. затраты другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**16 883 945,10**								**2 026 073,41**	**18 910 018,51**
в том числе за		**1 192 204,56**							**143 064,55**	**1 335 269,11**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского
Руководитель

_____ **Аккайыр Қазбек Тулеуханұлы**

Подрядчик:
Директор ТОО БатысСпецАвтоматика"

_____ **Асанұлы Жанаберген**

Технический надзор:
ТОО "Мастер Металл Пласт"

_____

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
847-1

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "БатысСпецАвтоматика"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: **Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Кожасай, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Кожасай, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 81 от 19.10.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 5

за июнь месяц 2022 год

на Внутриплощадочные электроснабжение

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Электротехническое оборудование										
1	1308-0104-0201	Шкаф управления и	шкаф	1	28084,96	6922,4	28085	6922	2092	15783	47377
					19071	2850,4	19071	2850	–	3509	
2	247-201-0501	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	1	8984		8984		8984	–	9705

				–		–		–	719	
3	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	631,6	86,53	632	87	27	399	1113
					518,16	35,63	518	36	–	82	
4	247-301-0101	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	8032		8032		8032	–	8675
					–		–		–	643	
5	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	3	1536,95	–	4611	–	39	3292	8505
					1524	–	4572	–	–	682	
6	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	622		1244		1244	–	1344
					–		–		–	100	
7	247-204-0681	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	3510		3510		3510	–	3791
					–		–		–	281	

Итого по разделу 1	**80 538**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	24 161
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 009
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 886
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 928
- накладные расходы, тенге	19 474
в т.ч. зарплата, тенге	1 753
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 966

Раздел 2 Прожекторное освещение

8	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,96	2878,4	–	2763	–	–	1989	5132
					2878,4	–	2763	–	–	380	
9	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,96	952,56	–	914	–	–	658	1698
					952,56	–	914	–	–	126	
10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,96	171,87	78,99	165	76	–	91	276
					92,88	38,51	89	37	–	20	
11	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,6	30003,42	1194,99	48005	1912	36466	9189	61770
					6017,2	293,65	9628	470	–	4576	
12	1133-0109-0115	Опоры стальные сварные массой до 0,2 т. Установка НР = 80 % К=4,000;	т	0,64532	171964,26	113432,82	110972	73200	2317	42878	166158
					54940,8	28115,74	35454	18144	–	12308	
13	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм К=4,000;	м	34	4989		169626		169626	–	183196
					–		–		–	13570	
14	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка ЗФ-2 длиной 1750мм НР = 91 %	т	0,0828	684237,54	1428,54	56655	118	54304	2078	63432

				26960	622,47	2232	52	–	4699	
15	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	6	5560,98	2928,49	44488	23428	156	24328	74321
					2613	1188,27	20904	9506	–	5505	
16	247-103-0924	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 50 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	6	5176		41408		41408	–	44721
					–		–		–	3313	
17	261-102-0379	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава	т	0,0444	1982970		88044		88044	–	95088
					–		–		–	7044	
18	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на колонне НР = 61 %	шт.	4	758,46	–	3034	–	44	1824	5247
					747,5	–	2990	–	–	389	
19	247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	4	7277		29108		29108	–	31437
					–		–		–	2329	
20	1116-0301-0104	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1948,09	19,8	7792	79	5970	1739	10293
					435,7	7,77	1743	31	–	762	
21	1133-0105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР = 80 %	заземлитель	6	902,76	73,68	7222	589	51	5266	13487

				822,76	–	6582	–	–	959	
22	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=2,000;	т	0,00766	277977	2129	2129	–	2299	
					–	–	–	170		
23	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм К=2,000;	т	0,02528	271941	6875	6875	–	7425	
					–	–	–	550		
		Итого по разделу 2				**765 980**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				83 299				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				99 402				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				28 240				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				436 498				
		- накладные расходы, тенге				90 040				
		в т.ч. зарплата, тенге				8 104				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				56 740				
	Раздел 3 Земляные работы									
24	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	27,09	1826,44	–	49478	–	–	35624	91910
					1826,44	–	49478	–	–	6808	
25	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	21,93	952,56	–	20890	–	–	15041	38805
					952,56	–	20890	–	–	2874	

6 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	27,09	171,87	78,99	4656	2140	–	2562	7795
				92,88	38,51	2516	1043	–	577	
27 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	85	519,81	431,79	44704	37134	–	16459	60325
				88,02	177,79	7570	15290	–	4693	
26 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,16	2069		10676		10676	–	11550
				–		–		–	854	
29 1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля	0,086	31095	21317,4	2674	1833	–	766	3715
				9777,6	4808,76	841	414	–	275	
30 249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	86	38		3268		3268	–	3529
				–		–		–	261	

Итого по разделу 3	223 340
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	81 295
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 107
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 747
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 944
- накладные расходы, тенге	70 452
в т.ч. зарплата, тенге	6 341
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 542

Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция

31	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	86	375,21	165,97	32268	14273	4117	13301	49215
					161,37	53,43	13878	4595	–	3646	
32	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	42	348,55	156,93	14639	6591	1687	5970	22256
					146,7	50,73	6161	2131	–	1649	
33	243-116-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,034	378144		12857		12857	–	13886
					–		–		–	1029	
34	243-116-0703	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66	км	0,079	773458		61103		61103	–	65991
					–		–		–	4888	
35	243-116-0704	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х6,0 (ок)-0,66	км	0,015	1071095		16066		16066	–	17351
					–		–		–	1285	
36	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром 32 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	8	677,72	83,28	5422	666	777	3029	9127
					497,35	28,51	3979	228	–	676	

7	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	8	825 / –	6600 / –	6600 / –	– / 528	7128
38	247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	4	479 / –	1916 / –	1916 / –	– / 153	2069
39	243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81, марки марки JG-6	100 шт.	0,04	5962 / –	238 / –	238 / –	– / 19	257
		Итого по разделу 4				**187 282**			
		в том числе				24 018			
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				21 530			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 954			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				105 561			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				22 300			
		- накладные расходы, тенге				2 007			
		в т.ч. зарплата, тенге				13 873			
		- сметная прибыль (8 %), тенге							
		Итого по смете				**1 257 140**			
		в том числе				212 773			
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				169 048			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				54 827			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				579 931			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				202 266			
		- накладные расходы, тенге				18 205			
		в т.ч. зарплата, тенге				93 121			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				**1 257 140**			
		Всего							

		Временные здания и сооружения (1,3%)				16 343				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)				25 215				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				25 974				
		Итого в текущих ценах				**1 324 672**				
		2019 - НДС (12%)				158 961				
		ИТОГО С НДС (12%)				**1 483 632**				
		ИТОГО в ценах 2021 года				**1 324 672**				
		Договорная стоимость				**1 192 204,56**				
		НДС (12%)				143 064,55				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)				**1 335 269,11**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Руководитель

_____ **Аккайыр Қазбек Тулеуханулы**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Мастер Металл Плаз"

_____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО БатысСпецАвтоматика"

_____ **Асанулы Жанаберген**