Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Подрядчик: ТОО "БатысСпецАвтоматика"
Наименование объекта: Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Кожасай Мугалжарского района Актюбинской области
Договор о государственных закупках работ №81 от 19.10.2021 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		81	19.10.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат								НДС	к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Кожасай Мугалжарского района Актюбинской области	1 007 749,00	899 775,89							107 973,11	**1 007 749,00**

Всего к оплате: 1 007 749,00 (один миллион семь тысяч семьсот сорок девять) тенге

Заказчик **ГКП "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**

Руководитель **Сейілхан Әнес Мақсатұлы**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технический надзор ТОО "Мастер Металл Пласт"

идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик **ТОО "БатысСпецАвтоматика"**

Директор **Асанұлы Жанаберген**
идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 01.03.21 г. Цены Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

847-1
Форма

региона

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "БатысСпецАвтоматика"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Кожасай Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство многофункциональной спортплощадки в с.Кожасай Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 81 от 19.10.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 1

за октябрь месяц 2021 год

на На благоустройство территории

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Вертикальная планировка											
1	1	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	612	33,82	33,82	20698	20698	0	6288	29145	

						0	14,27	0	8733	0	2159		
2	2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (грунт от выемки) НР = 72 %	м3 грунта	122,4	26,77	26,77	3277	3277	0	996	4615	
						0	11,3	0	1383	0	342		
3	3	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	244,8	33,82	33,82	8279	8279	0	2515	11658	
						0	14,27	0	3493	0	864		
4	4	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство насыпи) НР = 72 %	м3 грунта	200,81	26,77	26,77	5376	5376	0	1634	7571	
						0	11,3	0	2269	0	561		

5	5	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	401,62	64,03	64,03	25716	25716	0	7816	36215	
						0	27,03	0	10856	0	2683		
6	6	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	200,81	6,92	6,92	1390	1390	0	423	1958	
						0	2,93	0	588	0	145		
7	7	1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за 9 проходов НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	1004,05	1,14	1,14	1145	1145	0	347	1611	
						0	0,48	0	482	0	119		

8	8	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий грунт) НР = 72 % К=2,083;	м3 грунта	163,328	266,32	266,32	43498	43498	0	5743	53180	
						0	48,84	0	7977	0	3939		
9	9	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	666,528	66		43991		0	0	47510	
						0		0		0	3519		
10	10	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	78,415	21,74	18,22	1705	1429	9	626	2517	
						3,41	7,69	267	603	0	186		
		Раздел 2 Футбольное поле											
11	13	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	21,4	18127,58	1119,55	387 930	23 958	360622	9 721	429 463	
						156,53	264,07	3 350	5 651	0	31 812		

12	14	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	214	1770,76	255,89	378 943	54 760	316231	26 883	438 292	
						37,16	79,16	7 952	16 940	0	32 466		
13	15	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-5,000;	м2 основания	-1020	100,86	10,09	-102 877	-10 292	0	-3 559	-114 951	
						0	3,23	0	-3 295	0	-8 515		
		Итого										**948 784**	
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						11 569					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						179 234					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						55 680					

		- материалы, изделия и конструкции, тенге					676 862					
		- накладные расходы, тенге					59 433					
		- сметная прибыль (8 %), тенге					70 280					
		Всего					**948 784**					
		Временные здания и сооружени (1,3%)					12 334					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					19 030					
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					19 603					
		ИТОГО в ценах 2021 года					**999 751**					
		Договорная стоимость					**899 775,89**					
		НДС (12%)					107 973,11					
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**1 007 749,00**					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление архитектуры, градостроительства и строительства Актюбинской области"
Руководитель

Сейілхан Әнес Мақсатұлы

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО БатысСпецАвтоматика"

Асанұлы Жаңаберген

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Мастер Металл Пласт"