Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "БатысСпецАвтоматика"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Благоустройство многофункциональной спортплощадки в с.Кожасай, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство многофункциональной спортплощадки в с.Кожасай, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района**
(наименование)

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат **за ноябрь** месяц **2021 года**

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		№ 81	**19.10.2021г.**				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
			из гр 3							
			С М Р	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**4 539 319,01**								**544 718,28**	**5 084 037,29**
в том числе за отчетный месяц		**3 639 543,12**							**436 745,17**	**4 076 288,29**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
Руководитель

_____ **Сейілхан Әнес Мақсатұлы**

Подрядчик:
Директор ТОО БатысСпецАвтоматика"

_____ **Асанұлы Жанаберген**

Технический надзор:
ТОО "Мастер Металл Пласт"

_____

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 01.03.21 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
847-1

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "БатысСпецАвтоматика"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Благоустройство многофункциональной спортплощадки в с.Кожасай, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство многофункциональной спортплощадки в с.Кожасай, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 81 от 19.10.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 2

за ноябрь месяц 2021 год

на На благоустройство территории

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 4 Ограждение металлическое -104м											
1	24	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,76	2878,4	–	16580	–	–	11938	30799	
						2878,4	–	16580	–	–	2281		
2	25	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,76	952,56	–	5487	–	–	3951	10193	
						952,56	–	5487	–	–	755		
3	26	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,76	171,87	78,99	990	455	–	545	1658	

						92,88	38,51	535	222	–	123		
4	27	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	5,76	30003,42	1194,99	172820	6883	131277	33079	222371	
						6017,2	293,65	34659	1691	–	16472		
5	28	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,925	28798,09	13412,06	84234	39230	22233	23502	116355	
						7785,12	3859,8	22771	11290	–	8619		
6	29	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	2,925	3296,67	477,33	9643	1396	835	5117	15941	
						2533,94	1,47	7412	4	–	1181		
7	30	241-102-0185	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм К=36,000;	м	180	3445		620100		620100	–	669708	
						–		–		–	49608		
8	31	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01692	297907		5041		5041	–	5444	
						–		–		–	403		
9	32	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03168	297907		9438		9438	–	10193	
						–		–		–	755		
10	33	1129-0175-0101	Детали металлические закладные массой до 4 кг. Установка НР = 110 %	т закладных деталей	0,144	1258555,6	32794,92	181232	4722	100672	83422	285826	

						526653	–	75838	–	–	21172		
11	34	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	146,25	95,73	2,67	14001	390	6422	4990	20510	
						49,15	0,3	7188	44	–	1519		
12	35	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	146,25	81,67	1,89	11944	276	7469	2928	16062	
						28,71	0,3	4199	44	–	1190		
13	36	1109-0304-0201	Монтаж ограждений. ПМ-1,ПМ-2 ,ПМ-3 НР = 69 %	т конструкций	2,38767	84712,09	24995,93	202265	59682	24978	96230	322375	
						49254,8	9155,56	117604	21860	–	23880		
14	37	1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	2,38767	63820,98	12022,55	152383	28706	3145	83172	254399	
						50481,2	2,93	120532	7	–	18844		
15	38	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,60485	273545		438999		438999	–	474119	
						–		–		–	35120		
16	39	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	233,9	553		129347		129347	–	139695	
						–		–		–	10348		
17	40	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,66651	324763		216458		216458	–	233775	

						–		–		–	17317		
18	41	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,11628	277157		32228		32228	–	34806	
						–		–		–	2578		
19	42	1134-0108-0702	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из фанеры марки толщиной 10мм НР = 76 %	м2 поверхности	130	2507,62	13,2	325991	1716	163054	123006	484917	
						1240,16	4,84	161221	629	–	35920		
20	43	215-301-0405	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 10 мм К=1,050;	м2	136,5	2830		386295		386295	–	417199	
						–		–		–	30904		
21	44	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	119,384	95,73	2,67	11429	319	5242	4074	16743	
						49,15	0,3	5868	36	–	1240		
22	45	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	119,384	81,67	1,89	9750	226	6097	2390	13111	
						28,71	0,3	3428	36	–	971		
23	46	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР = 118 %	шт.	3	946,55	33,07	2840	99	125	3105	6421	
						871,88	4,99	2616	15	–	476		
24	47	1109-0501-0201	Калитки. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,09831	7847,5	1023,2	771	101	91	400	1265	
						5902,24	2,93	580	–	–	94		

25	48	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,04794	325307		15595		15595	–	16843	
						–		–		–	1248		
26	49	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04395	273545		12022		12022	–	12984	
						–		–		–	962		
27	50	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00036	297907		107		107	–	116	
						–		–		–	9		
28	51	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00357	277157		989		989	–	1068	
						–		–		–	79		
29	52	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	1,5	553		830		830	–	896	
						–		–		–	66		
30	53	214-210-0103	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 28 мм и более	т	0,0025	280070		700		700	–	756	
						–		–		–	56		

31	54	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	4,9155	95,73	2,67	471	13	216	168	690	
						49,15	0,3	242	1	–	51		
32	55	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	4,9155	81,67	1,89	401	9	251	98	539	
						28,71	0,3	141	1	–	40		
			Итого по разделу 4					**3 837 777**					
			в том числе										
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					586 901					
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					144 223					
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					35 880					
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 340 256					
			- накладные расходы, тенге					482 115					
			в т.ч. зарплата, тенге					43 390					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					284 281					
			Всего					**3 837 777**					
			Временные здания и сооружения (1,3%)					49 891					
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					76 976					
			Непредвиденные работы и затраты (2%)					79 293					
			Итого в текущих ценах					**4 043 937**					
			2019 - НДС (12%)					485 272					
			ИТОГО С НДС (12%)					**4 529 209**					
			ИТОГО в ценах 2021 года					**4 043 937**					
			Договорная стоимость					**3 639 543,12**					
			НДС (12%)					436 745,17					
			ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**4 076 288,29**					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление архитектуры, градостроительства и строительства Актюбинской области"
Руководитель

Сейілхан Әнес Максатұлы

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Мастер Металл Пласт"

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО БатысСпецАвтоматика"

Асанұлы Жаңаберген